Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Подрядчик: ТОО фирма "АМБ"

Доп.согл. №488 от 25.07.2018 г. к договору № 481 от 14 сентября 2017 года

№3-КС

Наименование строительства и его адрес : **"Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО "Трамвайное управление г.Павлодара. Капитальный ремонт кабельных линий. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Южная Городская» до ТП-3. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Парковая» до ТП-8»**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 06 августа месяц 2018 года

код	код	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№481	от 14.09.2017г.	наименование	код	ТОО	код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**16 688 648,00**	**14 900 578,57**							**1 788 069,43**	
по акту № 4 от 06.08.2018г.	100 393,00	89 636,61							10 756,39	
по акту № 5 от 06.08.2018г.	9 619 751,00	8 589 063,39							1 030 687,61	
Итого за месяц	**9 720 144,00**	**8 678 700,00**							**1 041 444,00**	
Договор п.3.4. предоплата 30%	2 916 043,20	2 603 610,00							312 433,20	
Итого к оплате	**6 804 100,80**	**6 075 090,00**							**729 010,80**	**6 804 100,80**
Итого к оплате	Шесть миллионов восемьсот четыре тысячи сто тенге восемьдесят тиын									

Заказчик:
Председатель Правления АО "Трамвайное управление города Павлодара"

А.Ж.Жангазин

Подрядчик:
Директор ТОО фирма "АМБ "

А.Н.Багин

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "
Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Доп.согл. №488 к договору № 481 от 14.09.2017 года
Наименование работ :«Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО «Трамвайное управление города Павлодара».
Капитальный ремонт кабельных линий. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Южная Городская» до ТП-3. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Парковая» до ТП-8»

Акт № 4
приемки выполненных работ от 6 августа 2018 г.
(локальная смета 4-1-1)
Электроснабжение.Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС "Южная Городская" до ТП-3

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	13-080201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования *шт.*	5	10931,4 9901,4	167,2 58	54657 49507	836 290	21313 42,8	12 0,06	60 0,3
21	23-061703-1006	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86 *шт.*	5	26317,36		0				
		Всего прямые затраты				**54657**				**60** **0**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 49 507
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 836
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 290
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 314

Накладные расходы I уровня, тенге	21 313
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	75 970
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	3 115
Итого, тенге	79 085
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 327
Всего	**85 412**

Временные здания и сооружения (2,4 %)	1 640
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	2 585
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**89 636,61**
НДС (12 %)	10 756,39
Всего по акту с учетом НДС	**100 393,00**

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Председатель правления _____Жангазин А.Ж.

Заместитель Председателя _____Махметов К.Б.

Начальник ПТО_____Толкунова В.Б.

Начальник ОКС _____Султанов Р.Ш.

Начальник СЭХ_____Ачаров С.Г.

Инженер-сметчик ОКС_____Сунгурова И.Н.

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ"_____Таскарин А.С.

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Директор _____Багин А.Н.

Форма 2-в

Заказчик : АО "Трамвайное управление города Павлодара "

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Доп.согл. №488 к договору № 481 от 14.09.2017 года

Наименование работ :«Капитальный ремонт элементов инфраструктуры АО «Трамвайное управление города Павлодара». Капитальный ремонт кабельных линий. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Южная Городская» до ТП-3. Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС «Парковая» до ТП-8»

Акт № 5

приемки выполненных работ от 6 августа 2018 г.

(локальная смета 4-2-1)

Электроснабжение.Кабельная линия КЛ-10кВ от ПС "Парковая" до ТП-8

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Кабельный канал L=1.00км										
1	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	150	847,84 847,84	0 0	127176 127176	0 0	75161 59,1	1,18 0	177 0
2	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2.Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; *шт. сборных конструкций*	334	1625,4 952,61	672,79 185,7	542885 318173	224712 62025	236103 62,1	1,224 0,20408	408,816 68,16272
3	13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг.Демонтаж в готовых траншеях без покрытий ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *м кабеля*	1000	139,97 59,41	80,57 27,25	139973 59408	80565 27250	37090 42,8	0,072 0,03304	72 33,04
4	13-080201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *м кабеля*	1000	566,21	259,34	566205	259337	146691	0,31	310

			255,78	86,95	255784	86952	42,8	0,111	111
5	29-000001-0001(пл)	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением ААШВ 3х150мм2. Коммерческое предложение ООО "Кедр" №127/15 от 07.04.2017г ц.о.=724*5,53/1,12 *м*	1000	3433		0			
6	11-070102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2 . Монтаж *шт. сборных конструкций*	334	5668,19	840,99	1893175	280891	295128	1,53	511,02
				1190,77	232,13	397717	77530	62,1	0,2551	85,2034
8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	150	578,07	0	86711	0	51246	0,885	132,75
				578,07	0	86711	0	59,1	0	0
	Раздел 2 Кабельная линия КЛ-10кВ L=1,24км									
9	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	468	847,84	0	396789	0	234503	1,18	552,24
				847,84	0	396790	0	59,1	0	0
10	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	359	578,07	0	207527	0	122649	0,885	317,715
				578,07	0	207528	0	59,1	0	0
11	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *м3 уплотненного грунта*	359	50,81	40,74	18239	14627	3731	0,0122	4,3798
				7,52	10,07	2699	3614	59,1	0,0122	4,3798
12	13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *м кабеля*	700	139,97	80,56	97981	56395	25963	0,072	50,4
				59,41	27,25	41586	19075	42,8	0,03304	23,128
13	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели *м кабеля*	1190	327,59	278,08	389827	330914	74312	0,06	71,4
				49,51	96,4	58913	114714	42,8	0,0998	118,762
14	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	44,9	578,06	0	25955	0	15339	0,885	39,7365
				578,06	0	25955	0	59,1	0	0
15	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014К=2,000; *м3*	89,8	2055,91		184621				
19	13-080206-2202	Затягивание проволоки в трубу *м*	55	67,87	1,11	3733	61	1147	0,06	3,3
				48,36	0,38	2660	21	42,8	0,0004	0,022

20	21-050307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74 *кг*	5,39	223,77		1206				
22	13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *м кабеля*	779	373,7 148,52	201,41 68,12	291115 115697	156900 53069	72232 42,8	0,18 0,0826	140,22 64,3454
23	13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *м кабеля*	411	462,72 198,03	232,52 78,41	190179 81389	95565 32226	48627 42,8	0,24 0,0968	98,64 39,7848
24	13-080201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (П/С "Парковая и ТП-8) *м кабеля*	20	566,3 255,8	259,35 86,95	11326 5116	5187 1739	2934 42,8	0,31 0,111	6,2 2,22
25	29-000001-0001(пл)	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением ААШВ 3х150мм2. Коммерческое предложение ООО "Кедр" №127/15 от 07.04.2017г ц.о.=724*5,53/1,12 *м*	1210	3433		0				
26	13-080201-2509	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования *шт.*	2	38291 7426	30798,5 8439	76582 14852	61597 16878	13580 42,8	9 8,88	18 17,76
27	23-061703-1106	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *шт.*	2	10036,82		0				
28	13-080201-2710	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования *шт.*	7	10931,14 9901,29	167,14 57,86	76518 69309	1170 405	29838 42,8	12 0,06	84 0,42

29	23-061703-1006	Муфты соединительные для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10СТп-3-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86 *шт.*	7	26317,36		0				
30	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *м3 конструкции*	10	1903,6 1104,1	799,5 324,5	19036 11041	7995 3245	8614 60,3	1,55 0,3886	15,5 3,886
31	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *м3 конструкции*	15	231,4 78,2	153,2 33	3471 1173	2298 495	1006 60,3	0,117 0,0342	1,755 0,513
32	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	100	604,73 23,1	157,1 45,49	60473 2310	15710 4549	4136 60,3	0,033 0,04436	3,3 4,436
33	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	100	1239,36 27,72	65,86 17,91	123936 2772	6586 1791	2751 60,3	0,0336 0,01677	3,36 1,677
34	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=12,000; *м2 покрытия*	1200	143,62 0,07	0,02 0	172345 89	19 0	54 60,3	0,00009 0	0,108 0
35	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	213,05	73		15553				
36	41-310103-0401	Кабель. Погрузка *т*	4,6	532		2447				
37	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км-грунт *т*	213,05	237,43		50584				
38	41-020103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км-кабель *т*	4,6	237,43		1092				

Всего прямые затраты	**5776660**	**3022**
		579
в том числе	2 284 848	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 600 529	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	505 578	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 821 609	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	69 676	
- перевозка грузов, тенге	1 502 835	
Накладные расходы I уровня, тенге	7 279 495	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	298 459	
Накладные расходы II уровня (4,1 %), тенге	7 577 954	
Итого, тенге	606 236	
Сметная прибыль (8 %), тенге	**8 184 190**	
Всего		
Временные здания и сооружения (2,4 %)	157 136	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97 %)	247 737	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**8 589 063,39**	
НДС (12 %)	1 030 687,61	
Всего по акту с учетом НДС	**9 619 751,00**	

Заказчик :АО "Трамвайное управление города Павлодара"

Председатель правления _____Жангазин А.Ж.

Заместитель Председателя _____Махметов К.Б.

Начальник ПТО_____Толкунова В.Б.

Начальник ОКС _____Султанов Р.Ш.

Начальник СЭХ_____Ачаров С.Г.

Инженер-сметчик ОКС_____Сунгурова И.Н.

Тех. надзор:
эксперт ТОО "УКС-ПВ"_____Таскарин А.С.

Подрядчик : ТОО фирма "АМБ"

Директор _____Багин А.Н.