			895,5	11,95	17910	239	90	0,04	1
5 Е13-1-1	Футеровка керамической кислотоупорной плиткой толщиной 20 мм на силикатной кислотоупорной замазке	20	428,09	23,09	8562	462	7452	2,09	42
	м2		405	9	8100	180	90	0,04	1
6 Е13-48-1	Разделка швов замазкой "Арзамит" при футеровке керамической плиткой на силикатных кислотоупорных вяжущих	20	222,07	1,57	4441	31	3969	1,1	22
	м2		220,5	–	4410	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**47166**	**3175**			**182**
					32004	**780**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				11987				
	Накладные расходы, тенге				29507				
	- заработная плата, тенге				4426				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4600				
	Всего				**81273**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				813				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				325				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**82411**				
	Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**172074**				
	- материалы, тенге				25029				
	- сметная заработная плата, тенге				80071				
	Налог (2 %)				3441				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**175515**				