Форма КС-3

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Объект: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров гг. Алматы, Астаны. 2- этап, г. Алматы. 11 очередь.»

Договор № 933-06-41 от 20.06.2018г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в фонд занятости	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	11 604 087,69	11 604 087,69	3 292 524,12							
2	Стоимость материала заказчика без НДС	0,00	0,00	0,00							
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	11 604 087,69	11 604 087,69	3 292 524,12							352 770,44
4	Стоимость материала заказчика с НДС	0,00	0,00	0,00				в т.ч. НДС на материал Заказчика			0,00
5	Стоимость выполненных работ СМР	11 604 087,69	11 604 087,69	3 292 524,12				в т.ч. НДС			352 770,44
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00							
7	Резерв оплаты, 10%	1 160 408,77	1 160 408,77	329 252,41							
8	К оплате за минусом материала Заказчика и предоплаты	10 443 678,92	10 443 678,92	2 963 271,71							

К оплате: 2 963 271,71 (Два миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи двести семьдесят один тенге, 71 тиын)

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"

Директор ТУМС

_____ Табатчиков А.П.

Заместитель директора ТУМС

по развитию сетей телекоммуникаций

_____ Ревенко В.А.

Начальник ЦПиС_____ Аусльбеков Б.Ч.

Гл.бухгалтер _____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Генеральный директор

_____ Каимов У.К.

Форма КС-2

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Объект: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров гг. Алматы, Астаны. 2- этап, г. Алматы. 11 очередь.»

Договор № 933-06-41 от 20.06.2018г.

Акт
о выполненных работ за июль месяц 2018 г.

Сметная стоимость	2887,407	тыс.тенге
Сметная заработная плата	929,505	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,665	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "Индекс XXI LTD" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Досмухамедова, 89. КЦ "Онтустик"										
1	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-8 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	254		389,24	113,93	98866	28937	--	58254	169690
		НР - 72%; СП - 8%				275,31	43,23	69929	10980		12570	
2	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А8-2,5	м	262		184,50	--	48339	--	48339	--	52206
						--	--	--	--		3867	
3	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	4,8		39,68	13,24	190	64	1	109	323
		НР - 72%; СП - 8%				26,44	5,02	127	24		24	
4	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	8		221,20	--	1770	--	--	1274	3287
		НР - 72%; СП - 8%				221,20	--	1770	--		243	
5	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Свинец	кг	0,8		1071,43	--	857	--	857	--	926
						--	--	--	--		69	
6	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1		565,00	--	565	--	565	--	610
						--	--	--	--		45	
7	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Краска желтая	кг	0,1		1071,43	--	107	--	107	--	116
						--	--	--	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					150694	29001	49869	59637	227158
								71825	11004	--	16827	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					150694				
	Всего заработная плата		Тенге						82830			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					49868				
		Накладные расходы	Тенге					59637				
		Сметная прибыль	Тенге					16827				

	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					227158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	Тенге						82830			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					227158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	Тенге						82830			
	РАЗДЕЛ 2.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "Аупп №1 КОС" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Муратбаева, 138. КЦ "Онтустик"											
8	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-8 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	89	389,24	113,93	34642	10139	--	20412	59458
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	24503	3847		4404	
9	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	110	389,24	113,93	42816	12532	--	25228	73488
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	30284	4755		5444	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по фасаду здания	м кабеля	28	277,03	144,83	7757	4055	--	3586	12251
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	3702	1280		907	
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в метал. трубах д=40мм по фасаду здания	м кабеля	3	277,03	144,83	831	434	--	384	1313
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	397	137		97	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по стене	м кабеля	1	277,03	144,83	277	145	--	128	438
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	132	46		32	
13	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А8-2,5	м	102	184,50	--	18819	--	18819	--	20325
					--	--	--	--		1506	
14	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	153	134,00	--	20502	--	20502	--	22142
					--	--	--	--		1640	
15	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	4,2	39,68	13,24	167	56	--	95	283
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	111	21		21	
16	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	7	221,20	--	1548	--	--	1115	2876
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	1548	--		213	
17	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Свинец	кг	0,7	1071,43	--	750	--	750	--	810
					--	--	--	--		60	
18	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Краска желтая	кг	0,1	1071,43	--	107	--	107	--	116
					--	--	--	--		9	
19	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	0,5	565,00	--	283	--	283	--	305
					--	--	--	--		23	

20	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/4 и сваркой 2-х во на пигтейл НР - 72%, СП - 8%	УССЛК	1	13144,58 5462,10	7586,81 2207,74	13145 5462	7587 2208	96	5522 1493	20160
21	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт	1	13571,43 --	-- --	13571 --	-- --	13571	-- --	13571
22	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м	шт	1	7610,07 --	-- --	7610 --	-- --	7610	-- --	7610
23	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,25	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8, сварка 2 ОВ Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1. НР - 72%, СП - 8%	муфта	1	20250,12 5607,36	14306,35 4758,87	20250 5607	14306 4759	337	7464 2217	29931
24	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 8 волокон	шт	1	30100,00 --	-- --	30100 --	-- --	30100	-- 2408	32508
25	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,25	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2 НР - 72%, СП - 8%	участок	1	2887,17 1274,40	1612,77 469,31	2887 1274	1613 469	--	1255 331	4474
26	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8 НР - 72%, СП - 8%	УССЛК	1	40214,99 17166,60	22669,57 6596,78	40215 17167	22670 6597	378	17110 4586	61911

		Монтажные работы									
27	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	1	843,32	364,01	843	364	11	604	1563
		НР - 84%; СП - 8%			467,99	251,18	468	251		116	
28	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1м2	м3 заделки	0,0002	90468,54	659,40	18	--	7	9	30
		НР - 84%; СП - 8%			54994,52	317,28	11	--		2	
29	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию	м	29	355,66	17,74	10314	515	1	7144	18855
		НР - 72%; СП - 8%			337,92	4,24	9800	123		1397	
30	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25х2,3 мм	м	29	116,07	--	3366	--	3366	--	3635
					--	--	--	--		269	
31	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Хомут крепежный дм 25мм	шт	58	52,68	--	3055	--	3055	--	3300
					--	--	--	--		244	
32	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Дюбель крепежный 6х40мм	шт	116	6,25	--	725	--	725	--	783
					--	--	--	--		58	
33	1308-0206-1802 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы метал. д=40мм	м	3	1110,45	81,33	3331	244	--	2286	6067
		НР - 72%; СП - 8%			1029,12	29,28	3087	88		449	
34	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Труба металлич. дм 40 мм	м	3	535,71	--	1607	--	1607	--	1736
					--	--	--	--		129	
35	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования	шт.	1	1332,38	5,18	1332	5	--	956	2471
		НР - 72%; СП - 8%			1327,20	--	1327	--		183	
36	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной190х240х70 Монтаж оборудования	шт.	1	2708,98	54,58	2709	55	--	1923	5002
		НР - 72%; СП - 8%			2654,40	15,86	2654	16		371	
37	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт	1	1228,57	--	1229	--	1229	--	1327
					--	--	--	--		98	
38	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт	1	1970,54	--	1971	--	1971	--	2128
					--	--	--	--		158	
39	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав, наружный диаметр 25 мм	м	2	504,69	59,25	1009	119	1	654	1796
		НР - 72%; СП - 8%			445,44	8,47	891	17		133	
40	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Гофра металлич. д 25 мм (металлорукав)	м	2	469,64	--	939	--	939	--	1014
					--	--	--	--		75	

Устройство приямка 1шт

41	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях ширин. более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	0,38	4139,03	--	1573	--	--	1132	2922
		НР - 72%; СП - 8%			4139,03	--	1573	--		216	
42	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,2	8245,37	2751,26	1649	550	3	1133	3004
		НР - 93%; СП - 8%			5482,05	608,12	1096	122		223	
43	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Кирпич керамический марки М100, 250х120х65мм	шт	140	25,00	--	3500	--	3500	--	3780
					--	--	--	--		280	
44	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,06	9862,96	1978,62	592	119	136	331	996
		НР - 91%; СП - 8%			5609,08	444,06	337	27		74	
45	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	0,075	1205,13	100,44	90	8	--	70	174
		НР - 80%; СП - 8%			1089,86	82,93	82	6		13	
46	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах приямка, площадью до 500 см2	отверст.	1	2366,03	939,00	2366	939	--	1589	4272
		НР - 84%; СП - 8%			1427,03	464,76	1427	465		316	
47	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит покрытий	м3	0,08	3891,99	554,75	311	44	25	299	659
		НР - 118%; СП - 8%			3027,58	137,94	242	11		49	
48	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рам коробчатого сечения (Обрамление приямка)	т	0,00546	44274,31	5135,07	242	28	81	101	370
		НР - 69%; СП - 8%			24305,94	2513,58	133	14		27	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,19	987,02	--	188	--	--	135	348
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	188	--		26	
50	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Цемент М-400(50кг)	мешок	0,5	1267,86	--	634	--	634	--	685
					--	--	--	--		51	
51	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Отсев 25кг	мешок	2	267,86	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				300407	76526	89199	100665	431466
							113503	25258	21181	30391	
		Стоимость оборудования	Тенге				21181				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				21181				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				271353				
		Материалы	Тенге				811				
		Всего заработная плата	Тенге					132309			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				88122				
		Накладные расходы	Тенге				95262				

		Сметная прибыль	Тенге				29329					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				395945					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге					132309				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7630					
	Материалы		Тенге				183					
	Всего заработная плата		Тенге					6305				
		Накладные расходы	Тенге				5302					
		Сметная прибыль	Тенге				1035					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13967					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге					6305				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				242					
	Материалы		Тенге				81					
	Всего заработная плата		Тенге					146				
		Накладные расходы	Тенге				101					
		Сметная прибыль	Тенге				27					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				370					
		Сметная заработная плата	Тенге					146				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				431464					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
		Сметная заработная плата	Тенге					138760				
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "KAZSTAR CONSTRUCTION COMPANY" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Жансугурова, 178, КЦ "Солтустик"										
52	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	157	389,24	113,93	61110	17887	1	36008	104887
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	43224	6787		7769	
53	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	173	134,00	--	23182	--	23182	--	25037
					--	--	--	--		1855	
54	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	2,4	39,68	13,24	95	32	--	54	162
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	63	12		12	
55	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	4	221,20	--	885	--	--	637	1644
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	885	--		122	
56	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Свинец	кг	0,4	1071,43	--	429	--	429	--	463
					--	--	--	--		34	
57	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Краска желтая	кг	0,1	1071,43	--	107	--	107	--	116
					--	--	--	--		9	
58	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	0,5	565,00	--	283	--	283	--	305
					--	--	--	--		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				86090	17918	24002	36699	132614
							44172	6799	--	9824	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				86090				
	Всего заработная плата		Тенге					50971			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24000				
		Накладные расходы	Тенге				36699				

		Сметная прибыль	Тенге				9823				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				132613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					50971			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				132613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					50971			
РАЗДЕЛ 4.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "Гелий" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жамбыла, 97. КЦ "Онтустик"											
59	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	148	389,24	113,93	57607	16861	--	33944	98875
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	40746	6398		7324	
60	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по фасаду здания	м кабеля	76	277,03	144,83	21054	11007	--	9735	33252
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	10047	3473		2463	
61	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в метал. трубах д=40мм по фасаду здания	м кабеля	3	277,03	144,83	831	434	--	384	1313
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	397	137		97	
62	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по стене	м кабеля	1	277,03	144,83	277	145	--	128	438
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	132	46		32	
63	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	239	134,00	--	32026	--	32026	--	34588
					--	--	--	--		2562	
64	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	1,8	39,68	13,24	71	24	1	41	121
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	48	9		9	
65	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	3	221,20	--	664	--	--	478	1233
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	664	--		91	
66	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Свинец	кг	0,3	1071,43	--	321	--	321	--	347
					--	--	--	--		26	
67	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Краска желтая	кг	0,1	1071,43	--	107	--	107	--	116
					--	--	--	--		9	
68	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	0,3	565,00	--	170	--	170	--	183
					--	--	--	--		14	
69	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/4 и сваркой 2-х волокон на пигтейл	УССЛК	1	13144,58	7586,81	13145	7587	96	5522	20160
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	5462	2208		1493	
70	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт	1	13571,43	--	13571	--		--	13571
					--	--	--	--	13571	--	

71	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт	1	7610,07	--	7610	--		--	7610
					--	--	--	--	7610	--	
72	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,04	Сварка 2-х ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-48	муфта	1	12528,94	9430,76	12529	9431	207	4340	18219
		НР - 72%; СП - 8%			2890,91	3137,00	2891	3137		1350	
73	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,042	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	1	2553,83	1411,96	2554	1412	--	1118	3966
		НР - 72%; СП - 8%			1141,86	410,88	1142	411		294	
74	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	3	52,88	--	159	--	--	114	295
		НР - 72%; СП - 8%			52,88	--	159	--		22	
75	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	1	2050,00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
				Монтажные работы							
76	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	1	843,32	364,01	843	364	11	604	1563
		НР - 84%; СП - 8%			467,99	251,18	468	251		116	
77	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1м2	м3 заделки	0,0002	90468,54	659,40	18	--	7	9	30
		НР - 84%; СП - 8%			54994,52	317,28	11	--		2	
78	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию	м	77	355,66	17,74	27386	1366	--	18969	50064
		НР - 72%; СП - 8%			337,92	4,24	26020	326		3708	
79	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25х2,3 мм	м	77	116,07	--	8938	--	8938	--	9653
					--	--	--	--		715	
80	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Хомут крепежный дм 25мм	шт	154	52,68	--	8112	--	8112	--	8761
					--	--	--	--		649	
81	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Дюбель крепежный 6х40мм	шт	308	6,25	--	1925	--	1925	--	2079
					--	--	--	--		154	
82	1308-0206-1802 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы метал. д=40мм	м	3	1110,45	81,33	3331	244	--	2286	6067
		НР - 72%; СП - 8%			1029,12	29,28	3087	88		449	

83	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Труба металлич. дм 40 мм	м	3	535,71	--	1607	--	1607	--	1736
					--	--	--	--		129	
84	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка, размер до 140x190x55. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1332,38	5,18	1332	5	--	956	2471
					1327,20	--	1327	--		183	
85	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной190x240x70 Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2708,98	54,58	2709	55	--	1923	5002
					2654,40	15,86	2654	16		371	
86	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 140x190x55 KSC-11-308A	шт	1	1228,57	--	1229	--	1229	--	1327
					--	--	--	--		98	
87	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 190x240x70 KSC-11-309A	шт	1	1970,54	--	1971	--	1971	--	2128
					--	--	--	--		158	
88	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав, наружный диаметр 25 мм НР - 72%; СП - 8%	м	3	504,69	59,25	1514	178	--	980	2694
					445,44	8,47	1336	25		200	
89	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Гофра металлич. д 25 мм (металлорукав)	м	3	469,64	--	1409	--	1409	--	1522
					--	--	--	--		113	
				Устройство приямка 1шт							
90	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3	0,38	4139,03	--	1573	--	--	1132	2922
					4139,03	--	1573	--		216	
91	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3	0,2	8245,37	2751,26	1649	550	3	1133	3004
					5482,05	608,12	1096	122		223	
92	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Кирпич керамический марки М100, 250x120x65мм	шт	140	25,00	--	3500	--	3500	--	3780
					--	--	--	--		280	
93	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НР - 91%; СП - 8%	м3	0,06	9862,96	1978,62	592	119	136	331	996
					5609,08	444,06	337	27		74	
94	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/ НР - 80%; СП - 8%	м2	0,075	1205,13	100,44	90	8	--	70	174
					1089,86	82,93	82	6		13	
95	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах приямка, площадью до 500 см2 НР - 84%; СП - 8%	отверст.	1	2366,03	939,00	2366	939	--	1589	4272
					1427,03	464,76	1427	465		316	

96	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит покрытий НР - 118%, СП - 8%	м3	0,08	3891,99	554,75	311	44	25	299	659
					3027,58	137,94	242	11		49	
97	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рам коробчатого сечения (Обрамление приямка) НР - 69%, СП - 8%	т	0,00546	44274,31	5135,07	242	28	81	101	370
					24305,94	2513,58	133	14		27	
98	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%, СП - 8%	м3	0,19	987,02	--	188	--	--	135	348
					987,02	--	188	--		26	
99	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Цемент М-400(50кг)	мешок	0,5	1267,86	--	634	--	634	--	685
					--	--	--	--		51	
100	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Отсев 25кг	мешок	2	267,86	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				238751	50800	65102	86321	349387
		Стоимость оборудования	Тенге				101668	17169	21181	24313	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				21181				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				21181				
		Материалы	Тенге				209697				
		Всего заработная плата	Тенге				303				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					112386			
		Накладные расходы	Тенге				64534				
		Сметная прибыль	Тенге				80918				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				23249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				313864				
		Сметная заработная плата	Тенге								82
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					112386			
		Материалы	Тенге				7630				
		Всего заработная плата	Тенге				183				
		Накладные расходы	Тенге					6305			
		Сметная прибыль	Тенге				5302				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13967				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					6305			
		Материалы	Тенге				242				
		Всего заработная плата	Тенге				81				
		Накладные расходы	Тенге					146			
		Сметная прибыль	Тенге				101				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27				
		Сметная заработная плата	Тенге				370				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					146			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				349383				
		Сметная заработная плата	Тенге								88
								118837			

РАЗДЕЛ 5.Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО "Фуркхат", ТОО "Аккумуляторный центр БАРС" по адресам: г.Алматы, Жетысуский район, пр.Райымбека, 225 и 182/А. КЦ "Солтустик"

101	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	380	389,24	113,93	147910	43292	--	87152	253867
					275,31	43,23	104618	16427		18805	

102	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25м фасаду здания НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	5	277,03 132,20	144,83 45,70	1385 661	724 228	--	640 162	2188
103	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в метал. трубах д=40мм по фасаду здания НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	3	277,03 132,20	144,83 45,70	831 397	434 137	--	384 97	1313
104	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по стене НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1	277,03 132,20	144,83 45,70	277 132	145 46	--	128 32	438
105	1310-0105-0501 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля при выводе на опору дер. масса 1 м до 1 кг НР - 61%; СП - 8%	м	7	352,64 303,75	48,89 14,41	2468 2126	342 101	--	1359 306	4133
106	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	423	134,00 --	-- --	56682 --	-- --	56682	-- 4535	61217
107	1310-0902-0914 РСНБ РК 2015	Защита кабеля желобом по опоре НР - 72%; СП - 8%	м	7	441,30 232,26	209,04 79,32	3089 1626	1463 555	--	1570 373	5032
108	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Желоб металлический L-700мм	м	7	392,86 --	-- --	2750 --	-- --	2750	-- 220	2970
109	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	6	39,68 26,44	13,24 5,02	238 159	79 30	--	136 30	404
110	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	221,20 221,20	-- --	2212 2212	-- --	--	1593 304	4109
111	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Свинец	кг	1	1071,43 --	-- --	1071 --	-- --	1071	-- 86	1157
112	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Краска желтая	кг	0,2	1071,43 --	-- --	214 --	-- --	214	-- 17	231
113	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	565,00 --	-- --	565 --	-- --	565	-- 45	610
114	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/4 и сваркой 2-х волокон на пигтейл НР - 72%; СП - 8%	УССЛК	1	13144,58 5462,10	7586,81 2207,74	13145 5462	7587 2208	96	5522 1493	20160
115	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт	1	13571,43 --	-- --	13571 --	-- --	13571	-- --	13571

116	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт	1	7610,07	--	7610	--		--	7610
					--	--	--	--	7610	--	
117	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка терминала -2 со сплитером 1/4 и сваркой 2 волокон на пигтейл НР - 72%; СП - 8%	УССЛК	1	13144,58	7586,81	13145	7587	96	5522	20160
					5462,10	2207,74	5462	2208		1493	
118	Накладная №116 от 05.06.2018 г. ТОО "CST-KazSvyazComplekt"	Терминал-2 со сплитером 1/4	шт	1	64234,82	--	64235	--		--	64235
					--	--	--	--	64235	--	
119	1134-0204-0101 РСНБ РК 2015	Установка органайзера на опоре НР - 76%; СП - 8%	шт	1	777,60	--	778	--	--	591	1478
					777,60	--	778	--		109	
120	Накладная №116 от 05.06.2018 г. ТОО "CST-KazSvyazComplekt"	Органайзер кронштейн	шт	1	15116,07	--	15116	--	15116	--	16325
					--	--	--	--		1209	
121	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р.1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1 К=0,04	Сварка 2-х ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-48 НР - 72%; СП - 8%	муфта	2	12528,94	9430,76	25058	18862	414	8680	36437
					2890,91	3137,00	5782	6274		2699	
122	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,042	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2 НР - 72%; СП - 8%	участок	2	2553,83	1411,96	5108	2824	--	2236	7931
					1141,86	410,88	2284	822		587	
123	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда НР - 72%; СП - 8%	м шнура	6	52,88	--	317	--	--	228	589
					52,88	--	317	--		44	
124	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	2	2050,00	--	4100	--	4100	--	4428
					--	--	--	--		328	
				Монтажные работы							

125	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жи[illegible]сти (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	1	843,32 467,99	364,01 251,18	843 468	364 251	11	604 116	1563
126	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1м2 НР - 84%; СП - 8%	м3 заделки	0,0002	90468,54 54994,52	659,40 317,28	18 11	-- --	7	9 2	30
127	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию НР - 72%; СП - 8%	м	6	355,66 337,92	17,74 4,24	2134 2028	106 25	--	1478 289	3901
128	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25х2,3 мм	м	6	116,07 --	-- --	696 --	-- --	696	-- 56	752
129	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Хомут крепежный дм 25мм	шт	12	52,68 --	-- --	632 --	-- --	632	-- 51	683
130	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Дюбель крепежный 6х40мм	шт	24	6,25 --	-- --	150 --	-- --	150	-- 12	162
131	1308-0206-1802 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы метал. д=40мм НР - 72%; СП - 8%	м	3	1110,45 1029,12	81,33 29,28	3331 3087	244 88	--	2286 449	6067
132	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Труба металлич. дм 40 мм	м	3	535,71 --	-- --	1607 --	-- --	1607	-- 129	1736
133	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1332,38 1327,20	5,18 --	1332 1327	5 --	--	956 183	2471
134	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной190х240х70 Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2708,98 2654,40	54,58 15,86	2709 2654	55 16	--	1923 371	5002
135	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт	1	1228,57 --	-- --	1229 --	-- --	1229	-- 98	1327
136	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт	1	1970,54 --	-- --	1971 --	-- --	1971	-- 158	2128
137	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав, наружный диаметр 25 мм НР - 72%; СП - 8%	м	1	504,69 445,44	59,25 8,47	505 445	59 8	1	327 67	898

138	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Гофра металлич. д 25 мм (металлорукав)	м	1	469,64	--	470	--	470	--	507
					--	--	--	--		38	
				Монтажные работы по заземлению							
139	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофра д.25мм2 НР - 72%; СП - 8%	м	10	371,00	17,74	3710	177	154	2464	6667
					337,92	4,24	3379	42		494	
140	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Гофра д.25мм	м	10	66,96	--	670	--	670	--	723
					--	--	--	--		54	
141	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	10	94,22	2,06	942	21	1	669	1740
					92,16	0,77	922	8		129	
142	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Провод ПВЗ 4 Ж-3	м	10	90,23	--	902	--	902	--	974
					--	--	--	--		72	
143	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Наконечник AL 3SC-4F6	шт	2	26,79	--	54	--	54	--	58
					--	--	--	--		4	
				Устройство приямка 1шт							
144	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3	0,38	4139,03	--	1573	--	--	1132	2922
					4139,03	--	1573	--		216	
145	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3	0,2	8245,37	2751,26	1649	550	3	1133	3004
					5482,05	608,12	1096	122		223	
146	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Кирпич керамический марки М100, 250х120х65мм	шт	140	25,00	--	3500	--	3500	--	3780
					--	--	--	--		280	
147	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НР - 91%; СП - 8%	м3	0,06	9862,96	1978,62	592	119	136	331	996
					5609,08	444,06	337	27		74	
148	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/ НР - 80%; СП - 8%	м2	0,075	1205,13	100,44	90	8	--	70	174
					1089,86	82,93	82	6		13	

149	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах приямка, площ до 500 см2 НР - 84%; СП - 8%	отверст.	1	2366,03 1427,03	939,00 464,76	2366 1427	939 465	--	1589 316	4272
150	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит покрытий НР - 118%; СП - 8%	м3	0,08	3891,99 3027,58	554,75 137,94	311 242	44 11	25	299 49	659
151	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рам коробчатого сечения (Обрамление приямка) НР - 69%; СП - 8%	т	0,00546	44274,31 24305,94	5135,07 2513,58	242 133	28 14	81	101 27	370
152	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	0,19	987,02 987,02	-- --	188 188	-- --	--	135 26	348
153	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Цемент М-400(50кг)	мешок	0,5	1267,86 --	-- --	634 --	-- --	634	-- 51	685
154	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Отсев 25кг	мешок	2	267,86 --	-- --	536 --	-- --	536	-- 43	579
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				417461 151414	86059 30119	94574 85416	131247 37064	585771
	Стоимость оборудования		Тенге				85416				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				85416				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				323395				
	Материалы		Тенге				759				
	Всего заработная плата		Тенге					174304			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				93548				
		Накладные расходы	Тенге				125254				
		Сметная прибыль	Тенге				35892				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				484540				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					174304			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8408				
	Материалы		Тенге				183				
	Всего заработная плата		Тенге					7082			
		Накладные расходы	Тенге				5893				
		Сметная прибыль	Тенге				1144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15446				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7082			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				242				
	Материалы		Тенге				81				
	Всего заработная плата		Тенге					146			
		Накладные расходы	Тенге				101				
		Сметная прибыль	Тенге				27				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				370				
		Сметная заработная плата	Тенге					146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				585772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					181532			

РАЗДЕЛ 6.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП АО "Казремэнерго" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Акпаева, 54А. КЦ "Солтустик"

155	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-16 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	10	389,24	113,93	3892	1139	--	2293	6681
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	2753	432		495	
156	Счет-фактура№90000000 019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А16-2,5	м	10	208,46	--	2085	--	2085	--	2251
					--	--	--	--		167	
157	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	101	389,24	113,93	39313	11507	--	23164	67475
		НР - 72%; СП - 8%			275,31	43,23	27806	4366		4998	
158	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=32мм по подвалу здания	м кабеля	9	277,03	144,83	2493	1303	--	1153	3938
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	1190	411		292	
159	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=32мм по стене	м кабеля	6	277,03	144,83	1662	869	--	769	2625
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	793	274		194	
160	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	127	134,00	--	17018	--	17018	--	18379
					--	--	--	--		1361	
161	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	1,8	39,68	13,24	71	24	1	41	121
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	5,02	48	9		9	
162	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	3	221,20	--	664	--	--	478	1233
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	664	--		91	
163	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Свинец	кг	0,3	1071,43	--	321	--	321	--	347
					--	--	--	--		26	
164	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Краска желтая	кг	0,1	1071,43	--	107	--	107	--	116
					--	--	--	--		9	
165	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	0,3	565,00	--	170	--	170	--	183
					--	--	--	--		14	
166	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/4 и сваркой 2-х волокон на пигтейл	УССЛК	1	13144,58	7586,81	13145	7587	96	5522	20160
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2207,74	5462	2208		1493	
167	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт	1	13571,43	--	13571	--		--	13571
					--	--	--	--	13571	--	

168	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт	1	7610,07	--	7610	--		--	7610
					--	--	--	--	7610	--	
169	1310-0904-1104 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 16 НР - 72%; СП - 8%	УССЛК	1	65894,97	37570,61	65895	37571	753	27723	101107
					27570,60	10932,94	27571	10933		7489	
170	1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1 К=0,125	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 16, сварка 2 ОВ Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1. НР - 72%; СП - 8%	муфта	1	15310,76	10999,01	15311	10999	262	5569	22550
					4049,76	3684,58	4050	3685		1670	
171	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 16 волокон	шт	1	31339,28	--	31339	--	31339	--	33846
					--	--	--	--		2507	
172	1310-0904-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,125	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2 НР - 72%; СП - 8%	участок	1	2691,43	1487,83	2691	1488	1	1178	4179
					1203,60	432,96	1204	433		310	
173	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда НР - 72%; СП - 8%	м шнура	3	52,88	--	159	--	--	114	295
					52,88	--	159	--		22	
174	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	1	2050,00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
				Монтажные работы							
175	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	4	843,32	364,01	3373	1456	45	2416	6253
					467,99	251,18	1872	1005		463	
176	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1м2 НР - 84%; СП - 8%	м3 заделки	0,0008	90468,54	659,40	72	1	27	37	118
					54994,52	317,28	44	--		9	
177	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы п/э д=32мм по зданию НР - 72%; СП - 8%	м	15	355,66	17,74	5335	266	--	3695	9753
					337,92	4,24	5069	64		722	
178	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32х2,4 мм	м	15	156,25	--	2344	--	2344	--	2531
					--	--	--	--		188	

179	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Хомут крепежный дм 32мм	шт	30	59,82	--	1795	--	1795	--	1938
					--	--	--	--		144	
180	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Дюбель крепежный 6х40мм	шт	60	6,25	--	375	--	375	--	405
					--	--	--	--		30	
181	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования	шт.	5	1332,38	5,18	6662	26	--	4778	12355
		НР - 72%; СП - 8%			1327,20	--	6636	--		915	
182	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной190х240х70 Монтаж оборудования	шт.	1	2708,98	54,58	2709	55	--	1923	5002
		НР - 72%; СП - 8%			2654,40	15,86	2654	16		371	
183	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт	5	1228,57	--	6143	--	6143	--	6634
					--	--	--	--		491	
184	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт	1	1970,54	--	1971	--	1971	--	2128
					--	--	--	--		158	
185	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав, наружный диаметр 32 мм	м	2	504,69	59,25	1009	119	1	654	1796
		НР - 72%; СП - 8%			445,44	8,47	891	17		133	
186	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Гофра металлич. д 32 мм (металлорукав)	м	2	669,64	--	1339	--	1339	--	1446
					--	--	--	--		107	
				Монтажные работы по заземлению							
187	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофра д.25мм2	м	3	371,00	17,74	1113	53	46	739	2000
		НР - 72%; СП - 8%			337,92	4,24	1014	13		148	
188	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Гофра д.25мм	м	3	66,96	--	201	--	201	--	217
					--	--	--	--		16	
189	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	94,22	2,06	283	6	1	201	522
		НР - 72%; СП - 8%			92,16	0,77	276	2		39	
190	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Провод ПВ3 4 Ж-3	м	3	90,23	--	271	--	271	--	292
					--	--	--	--		22	
191	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Наконечник AL 3SC-4F6	шт	2	26,79	--	54	--	54	--	58
					--	--	--	--		4	

Устройство приямка 1шт

192	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3	0,38	4139,03	--	1573	--	--	1132	2922
					4139,03	--	1573	--		216	
193	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3	0,2	8245,37	2751,26	1649	550	3	1133	3004
					5482,05	608,12	1096	122		223	
194	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Кирпич керамический марки М100, 250х120х65мм	шт	140	25,00	--	3500	--	3500	--	3780
					--	--	--	--		280	
195	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НР - 91%; СП - 8%	м3	0,06	9862,96	1978,62	592	119	136	331	996
					5609,08	444,06	337	27		74	
196	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/ НР - 80%; СП - 8%	м2	0,075	1205,13	100,44	90	8	--	70	174
					1089,86	82,93	82	6		13	
197	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах приямка, площадью до 500 см2 НР - 84%; СП - 8%	отверст.	1	2366,03	939,00	2366	939	--	1589	4272
					1427,03	464,76	1427	465		316	
198	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит покрытий НР - 115%; СП - 8%	м3	0,08	3891,99	554,75	311	44	25	299	659
					3027,58	137,94	242	11		49	
199	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рам коробчатого сечения (Обрамление приямка) НР - 69%; СП - 8%	т	0,00546	44274,31	5135,07	242	28	81	101	370
					24305,94	2513,58	133	14		27	
200	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	0,19	987,02	--	188	--	--	135	348
					987,02	--	188	--		26	
201	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Цемент М-400(50кг)	мешок	0,5	1267,86	--	634	--	634	--	685
					--	--	--	--		51	
202	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Отсев 25кг	мешок	2	267,86	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				266296	76155	73731	87237	380118
							95232	24512	21181	26589	
		Стоимость оборудования	Тенге				21181				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				21181				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				234658				
		Материалы	Тенге				1157				
		Всего заработная плата	Тенге					111101			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				72251				
		Накладные расходы	Тенге				79993				

		Сметная прибыль	Тенге				25172					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				339823					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									77
		Сметная заработная плата	Тенге					111101				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10215					
	Материалы		Тенге				238					
	Всего заработная плата		Тенге					8495				
		Накладные расходы	Тенге				7143					
		Сметная прибыль	Тенге				1389					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18746					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге					8495				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				242					
	Материалы		Тенге				81					
	Всего заработная плата		Тенге					146				
		Накладные расходы	Тенге				101					
		Сметная прибыль	Тенге				27					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				370					
		Сметная заработная плата	Тенге					146				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				380120					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									84
		Сметная заработная плата	Тенге					119743				
	РАЗДЕЛ 7.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ГКП НА ПХВ "Тоспа Су" УЭ И КХ г.Алматы по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Ботаническая, 29А. КЦ "Солтустик"											
203	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	3	52,88	--	159	--	--	114	295
		НР - 72%, СП - 8%			52,88	--	159	--		22	
204	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	1	2050,00	--	2050	--		--	2050
					--	--	--	--	2050	--	
				Монтажные работы							
205	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	1	843,32	364,01	843	364	11	604	1563
		НР - 84%, СП - 8%			467,99	251,18	468	251		116	
206	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1м2	м3 заделки	0,0002	90468,54	659,40	18	--	7	9	30
		НР - 84%, СП - 8%			54994,52	317,28	11	--		2	
				Строительство тел. канализации							
207	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,66	3045,94	--	2010	--	--	1447	3734
		НР - 72%, СП - 8%			3045,94	--	2010	--		277	
208	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,615	987,02	--	607	--	--	437	1128
		НР - 72%, СП - 8%			987,02	--	607	--		84	
209	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	0,078	339,00	--	26	--		--	29
					--	--	--	--		2	
210	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,078	1525,00	--	119	--		--	128
					--	--	--	--		10	

211	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Д отверстий	канало-километр трубопровода	0,003	167635,62	--	503	--	5	379	952
		НР - 76%; СП - 85%			166103,70	--	498	--		71	
212	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32х2,4 мм	м	3	156,25	--	469	--	469	--	506
					--	--	--	--		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6804	364	492	2990	10415
							3753	251	2050	622	
	Стоимость оборудования		Тенге				2050				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2050				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				627				
	Всего заработная плата		Тенге					159			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				469				
		Накладные расходы	Тенге				114				
		Сметная прибыль	Тенге				59				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				801				
		Сметная заработная плата	Тенге					159			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4127				
	Материалы		Тенге				23				
	Всего заработная плата		Тенге					3846			
	Транспортные расходы		Тенге				145				
		Накладные расходы	Тенге				2877				
		Сметная прибыль	Тенге				560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					3846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4005			
		РАЗДЕЛ 8.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "LT GAS" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Ратушного, 78. КЦ "Солтустик"									
213	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по чердаку здания	м кабеля	21	318,58	166,55	6690	3498	1	3093	10566
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	52,55	3193	1104		783	
214	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по фасаду здания	м кабеля	26	318,58	166,55	8283	4330	--	3830	13082
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	52,55	3953	1366		969	
215	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в метал. трубах д=40мм по фасаду здания	м кабеля	3	318,58	166,55	956	500	--	442	1509
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	52,55	456	158		112	
216	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по стене	м кабеля	1	318,58	166,55	319	167	--	147	503
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	52,55	152	53		37	
217	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	54	134,00	--	7236	--	7236	--	7815
					--	--	--	--		579	
218	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/4 и сваркой 2-х волокон на пигтейл	УССЛК	1	15101,92	8724,83	15102	8725	96	6351	23169
		НР - 72%; СП - 8%			6281,42	2538,90	6281	2539		1716	

219	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (С	шт	1	13571,43	--	13571	--		--	13571
					--	--	--	--	13571	--	
220	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт	1	7610,07	--	7610	--		--	7610
					--	--	--	--	7610	--	
221	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	3	60,81	--	182	--	--	131	339
		НР - 72%; СП - 8%			60,81	--	182	--		25	
222	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	1	2050,00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
				Монтажные работы							
223	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	1	843,32	364,01	843	364	11	604	1563
		НР - 84%; СП - 8%			467,99	251,18	468	251		116	
224	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1м2	м3 заделки	0,0002	90468,54	659,40	18	--	7	9	30
		НР - 84%; СП - 8%			54994,52	317,28	11	--		2	
225	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию	м	48	355,66	17,74	17072	852	--	11825	31208
		НР - 72%; СП - 8%			337,92	4,24	16220	203		2312	
226	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25х2,3 мм	м	48	116,07	--	5571	--	5571	--	6017
					--	--	--	--		446	
227	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Хомут крепежный дм 25мм	шт	96	52,68	--	5057	--	5057	--	5462
					--	--	--	--		405	
228	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Дюбель крепежный 6х40мм	шт	192	6,25	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--		96	
229	1308-0206-1802 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы метал. д=40мм	м	3	1110,45	81,33	3331	244	--	2286	6067
		НР - 72%; СП - 8%			1029,12	29,28	3087	88		449	
230	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Труба металлич. дм 40 мм	м	3	535,71	--	1607	--	1607	--	1736
					--	--	--	--		129	
231	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав, наружный диаметр 25 мм	м	1	504,69	59,25	505	59	1	327	898
		НР - 72%; СП - 8%			445,44	8,47	445	8		67	

232	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Гофра металлич. д 25 мм (металлорукав)	м	1	469,64	--	470	--	470	--	507
					--	--	--	--		38	
				Монтажные работы по заземлению							
233	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофра д.25мм2 НР - 72%; СП - 8%	м	6	371,00	17,74	2226	106	92	1478	4000
					337,92	4,24	2028	25		296	
234	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Гофра д.25мм	м	6	66,96	--	402	--	402	--	434
					--	--	--	--		32	
235	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	6	94,22	2,06	565	12	--	401	1044
					92,16	0,77	553	5		77	
236	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Провод ПВ3 4 Ж-3	м	6	90,23	--	541	--	541	--	585
					--	--	--	--		43	
237	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Наконечник AL 3SC-4F6	шт	2	26,79	--	54	--	54	--	58
					--	--	--	--		4	
				Устройство приямка 1шт							
238	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3	0,38	4139,03	--	1573	--	--	1132	2922
					4139,03	--	1573	--		216	
239	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3	0,2	8245,37	2751,26	1649	550	3	1133	3004
					5482,05	608,12	1096	122		223	
240	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Кирпич керамический марки М100, 250х120х65мм	шт	140	25,00	--	3500	--	3500	--	3780
					--	--	--	--		280	
241	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НР - 91%; СП - 8%	м3	0,06	9862,96	1978,62	592	119	136	331	996
					5609,08	444,06	337	27		74	
242	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/ НР - 80%; СП - 8%	м2	0,075	1205,13	100,44	90	8	--	70	174
					1089,86	82,93	82	6		13	
243	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах приямка, площадью до 500 см2 НР - 84%; СП - 8%	отверст.	1	2366,03	939,00	2366	939	--	1589	4272
					1427,03	464,76	1427	465		316	

244	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит покрытий НР - 118% СП - 8%	м3	0,08	3891,99 3027,58	554,75 137,94	311 242	44 11	25	299 49	659
245	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рам коробчатого сечения (Обрамление приямка) НР - 69% СП - 8%	т	0,00546	44274,31 24305,94	5135,07 2513,58	242 133	28 14	81	101 27	370
246	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72% СП - 8%	м3	0,19	987,02 987,02	-- --	188 188	-- --	--	135 26	348
247	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Цемент М-400(50кг)	мешок	0,5	1267,86 --	-- --	634 --	-- --	634	-- 51	685
248	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Отсев 25кг	мешок	2	267,86 --	-- --	536 --	-- --	536	-- 43	579
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				113143 42107	20545 6444	29311 21181	35714 10215	159072
	Стоимость оборудования		Тенге				21181				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21181				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				84089				
	Материалы		Тенге				188				
	Всего заработная плата		Тенге					42100			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28858				
		Накладные расходы	Тенге				30312				
		Сметная прибыль	Тенге				9152				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				123553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					42100			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7630				
	Материалы		Тенге				183				
	Всего заработная плата		Тенге					6305			
		Накладные расходы	Тенге				5302				
		Сметная прибыль	Тенге				1035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6305			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				242				
	Материалы		Тенге				81				
	Всего заработная плата		Тенге					146			
		Накладные расходы	Тенге				101				
		Сметная прибыль	Тенге				27				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					370				
		Сметная заработная плата	Тенге						146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				159072					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	Тенге						48551			
РАЗДЕЛ 9.Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО "Ырысалды-1", ТОО "IRON COMMERSE COMPANY" по адресам: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Рыскулова, 76 и 61г. КЦ "Солтустик"												
249	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по фасаду здания	м кабеля	37	277,03	144,83	10250	5359	--	4739	16188
		НР - 72% СП - 8%			132,20	45,70	4891	1691		1199	
250	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в метал. трубах д=40мм по фасаду здания	м кабеля	6	277,03	144,83	1662	869	--	769	2625
		НР - 72% СП - 8%			132,20	45,70	793	274		194	
251	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по стене	м кабеля	2	277,03	144,83	554	290	--	256	875
		НР - 72% СП - 8%			132,20	45,70	264	91		65	
252	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	51	134,00	--	6834	--	6834	--	7381
					--	--	--	--		547	
253	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/4 и сваркой 2-х волокон на пигтейл	УССЛК	2	13144,58	7586,81	26289	15174	191	11045	40320
		НР - 72% СП - 8%			5462,10	2207,74	10924	4415		2987	
254	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт	2	13571,43	--	27143	--		--	27143
					--	--	--	--	27143	--	
255	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт	2	7610,07	--	15220	--		--	15220
					--	--	--	--	15220	--	
256	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	6	52,88	--	317	--	--	228	589
		НР - 72% СП - 8%			52,88	--	317	--		44	
257	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	2	2050,00	--	4100	--	4100	--	4428
					--	--	--	--		328	
				Монтажные работы							
258	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	2	843,32	364,01	1687	728	23	1208	3126
		НР - 84% СП - 8%			467,99	251,18	936	502		232	
259	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1м2	м3 заделки	0,0004	90468,54	659,40	36	--	14	19	59
		НР - 84% СП - 8%			54994,52	317,28	22	--		4	

260	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию	м	39	355,66	[illegible]4	13871	692	--	9608	25357
		НР - 72%; СП - 8%			337,92	4,24	13179	165		1878	
261	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25х2,3 мм	м	39	116,07	--	4527	--	4527	--	4889
					--	--	--	--		362	
262	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Хомут крепежный дм 25мм	шт	78	52,68	--	4109	--	4109	--	4438
					--	--	--	--		329	
263	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Дюбель крепежный 6х40мм	шт	156	6,25	--	975	--	975	--	1053
					--	--	--	--		78	
264	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования	шт.	2	1332,38	5,18	2665	10	1	1911	4942
		НР - 72%; СП - 8%			1327,20	--	2654	--		366	
265	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной190х240х70 Монтаж оборудования	шт.	2	2708,98	54,58	5418	109	--	3845	10004
		НР - 72%; СП - 8%			2654,40	15,86	5309	32		741	
266	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт	2	1228,57	--	2457	--	2457	--	2654
					--	--	--	--		197	
267	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт	2	1970,54	--	3941	--	3941	--	4256
					--	--	--	--		315	
268	1308-0206-1802 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы метал. д=40мм	м	6	1110,45	81,33	6663	488	--	4572	12134
		НР - 72%; СП - 8%			1029,12	29,28	6175	176		899	
269	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Труба металлич. дм 40 мм	м	6	535,71	--	3214	--	3214	--	3471
					--	--	--	--		257	
270	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав, наружный диаметр 25 мм	м	3	504,69	59,25	1514	178	--	980	2694
		НР - 72%; СП - 8%			445,44	8,47	1336	25		200	
271	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Гофра металлич. д 25 мм (металлорукав)	м	3	469,64	--	1409	--	1409	--	1522
					--	--	--	--		113	
				Монтажные работы по заземлению							
272	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофра д.25мм2	м	6	371,00	17,74	2226	106	92	1478	4000
		НР - 72%; СП - 8%			337,92	4,24	2028	25		296	
273	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Гофра д.25мм	м	6	66,96	--	402	--	402	--	434
					--	--	--	--		32	

274	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей опл суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	12	94,22 92,16	2,06 0,77	1131 1106	25 9	--	803 155	2088
275	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г	Провод ПВЗ 4 Ж-3	м	12	90,23 --	-- --	1083 --	-- --	1083	-- 87	1169
276	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Наконечник AL 3SC-4F6	шт	4	26,79 --	-- --	107 --	-- --	107	-- 9	116
				Устройство приямка 2шт							
277	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3	0,76	4139,03 4139,03	-- --	3146 3146	-- --	--	2265 433	5843
278	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м3	0,4	8245,37 5482,05	2751,26 608,12	3298 2193	1101 243	4	2266 445	6009
279	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Кирпич керамический марки М100, 250х120х65мм	шт	280	25,00 --	-- --	7000 --	-- --	7000	-- 560	7560
280	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НР - 91%; СП - 8%	м3	0,12	9862,96 5609,08	1978,62 444,06	1184 673	237 53	274	661 148	1992
281	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/ НР - 80%; СП - 8%	м2	0,15	1205,13 1089,86	100,44 82,93	181 163	15 12	3	141 26	347
282	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах приямка, площадью до 500 см2 НР - 84%; СП - 8%	отверст.	2	2366,03 1427,03	939,00 464,76	4732 2854	1878 930	--	3178 633	8543
283	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит покрытий НР - 118%; СП - 8%	м3	0,16	3891,99 3027,58	554,75 137,94	623 484	89 22	50	598 98	1318
284	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рам коробчатого сечения (Обрамление приямка) НР - 69%; СП - 8%	т	0,01092	44274,31 24305,94	5135,07 2513,58	483 265	56 27	162	202 55	740
285	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	0,38	987,02 987,02	-- --	375 375	-- --	--	270 52	697

286	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Цемент М-400(50кг)	мешок	1	1267,86	--	1268	--	1268	--	1369
					--	--	--	--		101	
287	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Отсев 25кг	мешок	4	267,86	--	1071	--	1071	--	1157
					--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				173164	27403	43311	51042	238750
							60089	8695	42363	14551	
	Стоимость оборудования		Тенге				42363				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				42363				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				115057				
	Материалы		Тенге				283				
	Всего заработная плата		Тенге					55882			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42497				
		Накладные расходы	Тенге				40235				
		Сметная прибыль	Тенге				12423				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				167715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					55882			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15261				
	Материалы		Тенге				366				
	Всего заработная плата		Тенге					12610			
		Накладные расходы	Тенге				10605				
		Сметная прибыль	Тенге				2069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12610			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				483				
	Материалы		Тенге				162				
	Всего заработная плата		Тенге					293			
		Накладные расходы	Тенге				202				
		Сметная прибыль	Тенге				55				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				740				
		Сметная заработная плата	Тенге					293			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				238753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					68784			
		РАЗДЕЛ 10.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "Асфальтобетон-1" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Серикова, 20. КЦ "Солтустик"									
288	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-4 проложенный в п/э трубах д=25мм по фасаду здания	м кабеля	25	318,58	166,55	7965	4164	--	3683	12579
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	52,55	3801	1314		932	
289	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-4 проложенный в метал. трубах д=40мм по фасаду здания	м кабеля	3	318,58	166,55	956	500	--	442	1509
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	52,55	456	158		112	
290	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-4 проложенный в п/э трубах д=25мм по стене	м кабеля	1	318,58	166,55	319	167	--	147	503
		НР - 72%; СП - 8%			152,03	52,55	152	53		37	
291	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	32	140,56	--	4498	--	4498	--	4858
					--	--	--	--		360	

292	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/8 и сваркой 4-х вол на пигтейл НР - 72%, СП - 8%	УССЛК	1	30203,84 12562,83	17449,66 5077,80	30204 12563	17450 5078	191	12701 3432	46338
293	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт	1	13571,43 --	-- --	13571 --	-- --	13571	-- --	13571
294	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт	1	7610,07 --	-- --	7610 --	-- --	7610	-- --	7610
295	1310-0904-1106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 24 с установкой сплайс кассеты на 12 портов 2шт НР - 72%, СП - 8%	УССЛК	1	106442,84 44867,25	60446,89 17589,87	106443 44867	60447 17590	1129	44969 12113	163525
296	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Сплайс кассета на 12 портов KSC	шт	1	25816,07 --	-- --	25816 --	-- --	25816	-- --	25816
297	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда НР - 72%, СП - 8%	м шнура	36	60,81 60,81	-- --	2189 2189	-- --	--	1576 301	4067
298	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	2	2050,00 --	-- --	4100 --	-- --	4100	-- 328	4428
299	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/UPC, 30 м	шт	1	4456,00 --	-- --	4456 --	-- --	4456	-- 356	4812
300	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка сплитера 1/8 в ОРШ НР - 72%, СП - 8%	шт	1	303,97 303,97	-- --	304 304	-- --	--	219 42	565
301	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	PLC Splitter 1x8, SC/APC, 1м	шт	1	8520,00 --	-- --	8520 --	-- --	8520	-- --	8520
				Монтажные работы							
302	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм НР - 84%, СП - 8%	отверстие	1	843,32 467,99	364,01 251,18	843 468	364 251	11	604 116	1563
303	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1м2 НР - 84%, СП - 8%	м3 заделки	0,0002	90468,54 54994,52	659,40 317,28	18 11	-- --	7	9 2	30
304	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию НР - 72%, СП - 8%	м	26	355,66 337,92	17,74 4,24	9247 8786	461 110	--	6405 1252	16905

305	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25х2,3 мм	м	26	116,07	--	3018	--	3018	--	3259
					--	--	--	--		241	
306	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Хомут крепежный дм 25мм	шт	52	52,68	--	2739	--	2739	--	2958
					--	--	--	--		219	
307	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Дюбель крепежный 6х40мм	шт	104	6,25	--	650	--	650	--	702
					--	--	--	--		52	
308	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования	шт.	1	1332,38	5,18	1332	5	--	956	2471
		НР - 72%; СП - 8%			1327,20	--	1327	--		183	
309	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной190х240х70 Монтаж оборудования	шт.	2	2708,98	54,58	5418	109	--	3845	10004
		НР - 72%; СП - 8%			2654,40	15,86	5309	32		741	
310	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт	1	1228,57	--	1229	--	1229	--	1327
					--	--	--	--		98	
311	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт	2	1970,54	--	3941	--	3941	--	4256
					--	--	--	--		315	
312	1308-0206-1802 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы метал. д=40мм	м	3	1110,45	81,33	3331	244	--	2286	6067
		НР - 72%; СП - 8%			1029,12	29,28	3087	88		449	
313	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Труба металлич. дм 40 мм	м	3	535,71	--	1607	--	1607	--	1736
					--	--	--	--		129	
314	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав, наружный диаметр 25 мм	м	2	504,69	59,25	1009	119	1	654	1796
		НР - 72%; СП - 8%			445,44	8,47	891	17		133	
315	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Гофра металлич. д 25 мм (металлорукав)	м	2	469,64	--	939	--	939	--	1014
					--	--	--	--		75	
				Монтажные работы по заземлению							
316	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофра д.25мм2	м	2	371,00	17,74	742	35	31	493	1333
		НР - 72%; СП - 8%			337,92	4,24	676	8		99	
317	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Гофра д.25мм	м	2	66,96	--	134	--	134	--	145
					--	--	--	--		11	
318	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	94,22	2,06	188	4	--	134	348
		НР - 72%; СП - 8%			92,16	0,77	184	2		26	

319	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Провод ПВЗ 4 Ж-3	м	2	90,23	--	180	--	180	--	195
					--	--	--	--		14	
320	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Наконечник AL 3SC-4F6	шт	2	26,79	--	54	--	54	--	58
					--	--	--	--		4	
				Устройство приямка 1шт							
321	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	0,38	4139,03	--	1573	--	--	1132	2922
		НР - 22%; СП - 8%			4139,03	--	1573	--		216	
322	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,2	8245,37	2751,26	1649	550	3	1133	3004
		НР - 33%; СП - 8%			5482,05	608,12	1096	122		223	
323	Счет-фактура№90000000027 от 06.07.18г.	Кирпич керамический марки М100, 250х120х65мм	шт	140	25,00	--	3500	--	3500	--	3780
					--	--	--	--		280	

324	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения ном до 3 м3 под колонны НР - 91%; СП - 8%	м3	0,06	9862,96 5609,08	1978,62 444,06	592 337	119 27	136	331 74	996
325	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/ НР - 80%; СП - 8%	м2	0,075	1205,13 1089,86	100,44 82,93	90 82	8 6	--	70 13	174
326	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах приямка, площадью до 500 см2 НР - 84%; СП - 8%	отверст.	1	2366,03 1427,03	939,00 464,76	2366 1427	939 465	--	1589 316	4272
327	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит покрытий НР - 118%; СП - 8%	м3	0,08	3891,99 3027,58	554,75 137,94	311 242	44 11	25	299 49	659
328	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рам коробчатого сечения (Обрамление приямка) НР - 69%; СП - 8%	т	0,00546	44274,31 24305,94	5135,07 2513,58	242 133	28 14	81	101 27	370
329	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы НР - 72%; СП - 8%	м3	0,19	987,02 987,02	-- --	188 188	-- --	--	135 26	348
330	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Цемент М-400(50кг)	мешок	0,5	1267,86 --	-- --	634 --	-- --	634	-- 51	685
331	Счет-фактура№90000000 027 от 06.07.18г.	Отсев 25кг	мешок	2	267,86 --	-- --	536 --	-- --	536	-- 43	579
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				265252 90148	85756 25344	33830 55517	83913 23490	372657
		Стоимость оборудования	Тенге				55518				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				55518				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				201862				
		Материалы	Тенге				1351				
		Всего заработная плата	Тенге					109041			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32215				
		Накладные расходы	Тенге				78509				
		Сметная прибыль	Тенге				22430				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				302801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					109041			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7630				

Материалы		Тенге				183				
Всего заработная плата		Тенге					6305			
	Накладные расходы	Тенге				5302				
	Сметная прибыль	Тенге				1035				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13967				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
	Сметная заработная плата	Тенге					6305			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				242				
Материалы		Тенге				81				
Всего заработная плата		Тенге					146			
	Накладные расходы	Тенге				101				
	Сметная прибыль	Тенге				27				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				370				
	Сметная заработная плата	Тенге					146			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				372657				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
	Сметная заработная плата	Тенге					115492			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2018062	470529	503421	675465	2887408
						773910	155595	270070	193886	
Стоимость оборудования		Тенге				270073				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				270073				
Стоимость монтажных работ		Тенге				1677523				
Материалы		Тенге				4853				
Всего заработная плата		Тенге					871081			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				496362				
	Накладные расходы	Тенге				626933				
	Сметная прибыль	Тенге				184357				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2488813				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								615
	Сметная заработная плата	Тенге					871081			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				68532				
Материалы		Тенге				1542				
Всего заработная плата		Тенге					57253			
Транспортные расходы		Тенге				145				
	Накладные расходы	Тенге				47727				
	Сметная прибыль	Тенге				9301				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125560				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
	Сметная заработная плата	Тенге					57253			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1934				
Материалы		Тенге				648				
Всего заработная плата		Тенге					1171			
	Накладные расходы	Тенге				808				
	Сметная прибыль	Тенге				219				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2962				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата	Тенге					1171			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2887407				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								665
	Сметная заработная плата	Тенге					929505			

ИТОГО по смете:		тенге					2887407,00
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге					52347
ИТОГО по смете:		тенге					2939753,68
НДС 12%		Тенге					352 770,44
ИТОГО по АКТУ С НДС:		Тенге					3 292 524,12
В т.ч. Оборудование Подрядчика с НДС		Тенге					302 481,76

ЗАКАЗЧИК:
Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"
Директор ГУМС
_____ Рабатчиков А.П.

Заместитель директора ГУМС
по развитию сетей телекоммуникаций
_____ Ревенко В.А.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Начальник ОКРиС, ЦПиС_____ Тогизбаев Е.А.

Ведущий инженер-проктировщик ГСОР, ЦПиС _____ Абзейтова У.Т.

Ведущий инженер УКРиС, ЦПиС _____ Жанибеков Т.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Vista Project"
_____ Каимов У.К.

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года
Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»
КЦ "Онтустик"

С П Р А В К А №1

выполненных объемов работ за июль 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "Индекс XXI LTD" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Досмухамедова, 89

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-8 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	202	254	
2	Прокладка бронир. ОК-8 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
3	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	4,8	4,8	
4	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	8	8	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А8-2,5	м	208	262	
2	Свинец	кг	0,8	0,8	
3	Краска желтая	кг	0,1	0,1	
4	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	1	

Заказчик:
Вед.инженер УКР и С, ЦП и С / Жанибеков Т.Е. /

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project" / Каимов У.К. /

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года
Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»
КЦ "Онтустик"

С П Р А В К А №2

выполненных объемов работ за июль 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "Аупп №1 КОС" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Муратбаева, 138

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-8 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	90	89	
2	Прокладка бронир. ОК-8 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
3	Прокладка бронир. ОК-8 в ОРШ (запас для монтажа и разделку в ОРШ)	м	5	5	
4	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	118	110	
5	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
6	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по фасаду здания	м	3	28	
7	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в мет. трубах д=40мм по фасаду здания	м	0	3	
8	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по стене	м	86	1	
9	Прокладка бронир. ОК-2 в здании (запас для монтажа и разделку в ОРК)	м	3	3	
10	Монтаж в разветвительной муфте на ОК-8 в колодце, число волокон 2	шт.	1	1	
11	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-8 число волокон 2	изм	1	1	
12	Монтаж ОК-8 в ОРШ со сваркой 8 волокон	УССЛК	1	1	
13	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/4 со сваркой 2 ОВ входного на пигтейл	шт.	1	1	
14	Установка сплиттеров 1х4 в ОРК	шт.	1	1	
15	Прокладка трубы металич д=40мм по фасаду	м	0	3	
16	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию	м	88	29	
17	Прокладка гофры металич. д.25мм	м	0	2	
18	Монтаж протяжных коробок КП309	шт.	0	1	
19	Монтаж протяжных коробок КП308	шт.	0	1	
20	Сверление отверстий д.32мм горизонт	шт.	1	1	
21	Заделка отверстий	шт.	1	1	
22	Восстановление приямка	шт.	0	1	
23	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	4,2	4,2	
24	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	7	7	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				Без НДС
1	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт.	1	1	
2	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт.	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А8-2,5	м	101	102	
2	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	216	153	
3	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 8 волокон	шт.	1	1	
4	Труба металлич. дм 40 мм	м	0	3	
5	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25*2,3 мм	м	88	29	
6	Труба гофра металлич. д=25мм (металлорукав)	м	0	2	
7	Хомут крепежный дм 25мм	м	176	58	
8	Дюбель крепежный	м	352	116	
9	Распред. коробка открыт.монтаж. 190x240x70 KSC-11-309A	шт.	0	1	
10	Распред. коробка открыт.монтаж. 140x190x55 KSC-11-308A	шт.	0	1	
11	Цемент М-400 (50кг.)	мешок	0	0,5	
12	Отсев 25кг	мешок	0	2	
13	Свинец	кг	0,7	0,7	
14	Краска желтая	кг	0,1	0,1	
15	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	0,5	0,5	

Заказчик:
Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/ _____ /
Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project"

_____
Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года

Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №3

выполненных объемов работ за июль 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "KAZSTAR CONSTRUCTION COMPANY" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Жансугурова, 178

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	150	157	
2	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	12	16	
3	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	2,4	2,4	
4	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	4	4	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	162	173	
2	Свинец	кг	0,4	0,4	
3	Краска желтая	кг	0,1	0,1	
4	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	0,5	0,5	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С /_____/

Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project" /_____/

Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года

Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

КЦ "Онтустик"

С П Р А В К А №4

выполненных объемов работ за июль 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "Гелий" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жамбыла, 97

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	127	148	
2	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
3	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по фасаду здания	м	95	76	
4	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в мет. трубах д=40мм по фасаду здания	м	3	3	
5	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по стене	м	15	1	
6	Прокладка бронир. ОК-2 в здании (запас для монтажа и разделку в ОРК)	м	3	3	
7	Монтаж в сущ.разветвительной муфте на ОК-48 в колодце, число волокон 2	шт.	1	1	
8	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-48 число волокон 2	изм	1	1	
9	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/4 со сваркой 2 ОВ входного на пигтейл	шт.	1	1	
10	Установка сплиттеров 1х4 в ОРК	шт.	1	1	
11	Прокладка патчкордов SC/APC 3 м в ОРШ	шт	1	1	
12	Прокладка трубы металич д=40мм по фасаду	м	0	3	
13	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию	м	110	77	
14	Прокладка гофры металич. д.25мм	м	0	3	
15	Монтаж протяжных коробок КП309	шт.	0	1	
16	Монтаж протяжных коробок КП308	шт.	0	1	
17	Сверление отверстий д.32мм горизонт	шт.	1	1	
18	Заделка отверстий	шт.	1	1	
19	Восстановление приямка	шт.	0	1	
20	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	1,8	1,8	
21	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	3	3	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				Без НДС
1	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт.	1	1	
2	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт.	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	249	239	
2	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	1	1	
3	Труба металлич. дм 40 мм	м	0	3	
4	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25*2,3 мм	м	110	77	
5	Гофра металлич. д=25 мм (металлорукав)	м	0	3	
6	Хомут крепежный дм 25мм	м	220	154	
7	Дюбель крепежный	м	440	308	
8	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт.	0	1	
9	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт.	0	1	
10	Цемент М-400 (50кг.)	мешок	0	0,5	
11	Отсев 25кг	мешок	0	2	
12	Свинец	кг	0,3	0,3	
13	Краска желтая	кг	0,1	0,1	
14	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	0,3	0,3	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С /_____/ Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project" /_____/ Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года
Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»
КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №5

выполненных объемов работ за июль 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО "Фуркхат", ТОО "Аккумуляторный центр БАРС" по адресам: г.Алматы, Жетысуский район, пр.Райымбека, 225 и 182/А

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	394	380	
2	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	12	16	
3	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по фасаду здания	м	30	5	
4	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в мет. трубах д=40мм по фасаду здания	м	0	3	
5	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по стене	м	28	1	
6	Подъем-спуск кабеля бронир. ОК-2 проложенного в мет.желобе по опоре	м	7,0	7,0	
7	Прокладка бронир. ОК-2 на опоре (запас для монтажа и разделку в ОРКСпн)	м	0	8	
8	Прокладка бронир. ОК-2 в здании (запас для монтажа и разделку в ОРК)	м	3	3	
9	Монтаж в сущ.разветвительной муфте на ОК-48 в колодце, число волокон 2	шт.	2	2	
10	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-48 число волокон 2	изм	2	2	
11	Монтаж терминала со сплитером 1Х4 (сварка двух волокон на пигтейл) на деревянной опоре	шт	1	1	
12	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/4 со сваркой 2 ОВ входного на пигтейл	шт.	1	1	
13	Установка сплиттеров 1х4 в ОРК	шт.	1	1	
14	Установка органайзера кронштейна	шт	1	1	
15	Прокладка патчкордов SC/APC 3 м в ОРШ	шт	2	2	
16	Прокладка трубы металич д=40мм по фасаду	м	0	3	
17	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию	м	58	6	
18	Прокладка гофры металич. д.25мм	м	0	1	
19	Монтаж протяжных коробок КП309	шт.	0	1	
20	Монтаж протяжных коробок КП308	шт.	0	1	
21	Сверление отверстий д.32мм горизонт	шт.	1	1	
22	Заделка отверстий	шт.	1	1	
23	Прокладка провода ПВ3 1х4мм2	м	25	10	
24	Прокладка трубы гофра д.25мм2	м	25	10	
25	Защита кабеля бронир. ОК-2 желобом на опоре	м	7	7	
26	Восстановление приямка	шт.	0	1	
27	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	6	6	
28	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	10	10	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				Без НДС
1	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт.	1	1	
2	Оптический сплиттер PLS 1х4, SC/APC - 1м.	шт.	1	1	
3	Терминал-2 оптический на 8 портов укомплектованный сплитером 1Х4, в комплекте с органайзером, хомутом	шт	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	474	423	
2	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	1	1	
3	Органайзер кронштейн	шт.	1	1	
4	Труба металлич. дм 40 мм	м	0	3	
5	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25*2,3 мм	м	58	6	
6	Гофра металлич. д=25 мм (металлорукав)	м	0	1	
7	Хомут крепежный дм 25мм	м	116	12	
8	Дюбель крепежный	м	232	24	
9	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт.	0	1	
10	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт.	0	1	
11	Провод ПВ3 4 Ж-3	м	25	10	
12	Гофра д.25мм	м	25	10	
13	Наконечник AL 3SC-4F6	шт.	2	2	
14	Желоб металлический L-700 мм	м	7	7	
15	Цемент М-400 (50кг.)	мешок	0	0,5	
16	Отсев 25кг	мешок	0	2	
17	Свинец	кг	1	1	
18	Краска желтая	кг	0,2	0,2	
19	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	1	

Заказчик:
Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/ Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project"

/ Каимов У.К.

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года

Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №6

выполненных объемов работ за июль 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП АО "Казремэнерго" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Акпаева, 54А

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-16 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	506	10	
2	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	125	101	
3	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
4	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=32мм по подвалу здания	м	40	9	
5	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=32мм по стене	м	9	6	
6	Прокладка бронир. ОК-2 в здании (запас для монтажа и разделку в ОРК)	м	3	3	
7	Монтаж в разветвительной муфте на ОК-16 в колодце, число волокон 2	шт.	1	1	
8	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-16 число волокон 2	изм	1	1	
9	Монтаж ОК-16 в ОРШ со сваркой 16 волокон	УССЛК	1	1	
10	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/4 со сваркой 2 ОВ входного на пигтейл	шт.	1	1	
11	Установка сплиттеров 1х4 в ОРК	шт.	1	1	
12	Прокладка патчкордов SC/APC 3 м в ОРШ	шт	1	1	
13	Прокладка трубы п/э д=32мм по зданию	м	49	15	
14	Прокладка гофры металич. д.32мм	м	0	2	
15	Монтаж протяжных коробок КП309	шт.	2	1	
16	Монтаж протяжных коробок КП308	шт.	4	5	
17	Сверление отверстий д.32мм вертик	шт.	4	4	
18	Заделка отверстий	шт.	4	4	
19	Прокладка провода ПВЗ 1х4мм2	м	0	3	
20	Прокладка трубы гофра д.25мм2	м	0	3	
21	Восстановление приямка	шт.	0	1	
20	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	1,8	1,8	
21	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	3	3	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				Без НДС
1	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт.	1	1	
2	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт.	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А16-2,5	м	517	10	
2	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	183	127	
3	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 16 волокон	шт.	1	1	
4	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	1	1	
5	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32*2,4 мм	м	49	15	
6	Гофра металлич. д=32 мм (металлорукав)	м	0	2	
7	Хомут крепежный дм 32мм	м	98	30	
8	Дюбель крепежный	м	196	60	
9	Распред. коробка открыт.монтаж. 190x240x70 KSC-11-309A	шт.	2	1	
10	Распред. коробка открыт.монтаж. 140x190x55 KSC-11-308A	шт.	4	5	
11	Провод ПВЗ 4 Ж-3	м	0	3	
12	Гофра д.25мм	м	0	3	
13	Наконечник AL 3SC-4F6	шт.	2	2	
14	Цемент М-400 (50кг.)	мешок	0	0,5	
15	Отсев 25кг	мешок	0	2	
16	Свинец	кг	0,3	0,3	
17	Краска желтая	кг	0,1	0,1	
18	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	0,3	0,3	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/ _____ /

Жаншбеков Т.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project"

/ _____ /

Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года
Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»
КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №7

выполненных объемов работ за июль 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ГКП НА ПХВ "Тоспа Су" УЭ И КХ г.Алматы по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Ботаническая, 29А

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Строительство ввода на опору трубой д.32мм	м	0	3	
2	Сверление отверстий д.32мм гориз в ККС	шт.	0	1	
3	Заделка отверстий	шт.	0	1	
4	Прокладка патчкордов SC/APC 3 м в ОРШ	шт	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32*2,4 мм	м	0	3	
2	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	1	1	

Заказчик:
Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/_____/
Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project"

/_____/
Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года

Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №8

выполненных объемов работ за июль 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "LT GAS" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Ратушного, 78

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по фасаду здания	м	87	26	
2	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по чердаку здания	м	0	21	
3	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в мет. трубах д=40мм по фасаду здания	м	3	3	
4	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по стене	м	10	1	
5	Прокладка бронир. ОК-2 в здании (запас для монтажа и разделку в ОРК)	м	3	3	
6	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/4 со сваркой 2 ОВ входного на пигтейл	шт.	1	1	
7	Установка сплиттеров 1х4 в ОРК	шт.	1	1	
8	Прокладка патчкордов SC/APC 3 м в ОРШ	шт	1	1	
9	Прокладка трубы металич д=40мм по фасаду	м	3	3	
10	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию	м	97	48	
11	Прокладка гофры металич. д.25мм	м	0	1	
12	Сверление отверстий д.32мм горизонт	шт.	1	1	
13	Заделка отверстий	шт.	1	1	
14	Прокладка провода ПВЗ 1х4мм2	м	15	6	
15	Прокладка трубы гофра д.25мм2	м	15	6	
16	Восстановление приямка	шт.	0	1	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				Без НДС
1	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт.	1	1	
2	Оптический сплиттер PLS 1х4, SC/APC - 1м.	шт.	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	103	54	
2	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	1	1	
3	Труба металлич. дм 40 мм	м	3	3	
4	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25*2,3 мм	м	97	48	
5	Гофра металлич. д=25 мм (металлорукав)	м	0	1	
6	Хомут крепежный дм 25мм	м	194	96	
7	Дюбель крепежный	м	388	192	
8	Провод ПВЗ 4 Ж-3	м	15	6	
9	Гофра д.25мм	м	15	6	
10	Наконечник AL 3SC-4F6	шт.	2	2	
11	Цемент М-400 (50кг.)	мешок	0	0,5	
12	Отсев 25кг	мешок	0	2	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/ /

Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project"

/ /

Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года

Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №9

выполненных объемов работ за июль 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО "Ырысалды-1", ТОО "IRON COMMERSE COMPANY" по адресам: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Рыскулова, 76 и 61г

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по фасаду здания	м	75	37	
2	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в мет. трубах д=40мм по фасаду здания	м	6	6	
3	Кабель бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по стене	м	20	2	
4	Прокладка бронир. ОК-2 в здании (запас для монтажа и разделку в ОРК)	м	6	6	
5	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/4 со сваркой 2 ОВ входного на пигтейл	шт.	2	2	
6	Установка сплиттеров 1х4 в ОРК	шт.	2	2	
7	Прокладка патчкордов SC/APC 3 м в ОРШ	шт	2	2	
8	Прокладка трубы металич д=40мм по фасаду	м	6	6	
9	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию	м	95	39	
10	Прокладка гофры металич. д.25мм	м	0	3	
11	Сверление отверстий д.32мм горизонт	шт.	2	2	
12	Заделка отверстий	шт.	2	2	
13	Монтаж протяжных коробок КП309	шт.	0	2	
14	Монтаж протяжных коробок КП308	шт.	0	2	
15	Прокладка провода ПВЗ 1х4мм2	м	30	12	
16	Прокладка трубы гофра д.25мм2	м	30	6	
17	Восстановление приямка	шт.	0	2	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				Без НДС
1	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт.	2	2	
2	Оптический сплиттер PLS 1х4, SC/APC - 1м.	шт.	2	2	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	1 280	51	
2	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	2	2	
3	Труба металлич. дм 40 мм	м	6	6	
4	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25*2,3 мм	м	95	39	
5	Гофра металлич. д=25 мм (металлорукав)	м	0	3	
6	Хомут крепежный дм 25мм	м	190	78	
7	Дюбель крепежный	м	380	156	
8	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт.	0	2	
9	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт.	0	2	
10	Провод ПВЗ 4 Ж-3	м	30	12	
11	Гофра д.25мм	м	30	6	
12	Наконечник AL 3SC-4F6	шт.	4	4	
13	Цемент М-400 (50кг.)	мешок	0	1	
14	Отсев 25кг	мешок	0	4	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/ _____ /
Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project"

_____
Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года

Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №10

выполненных объемов работ за июль 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "Асфальтобетон-1" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Серикова, 20

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Кабель бронир. ОК-4 проложенный в п/э трубах д=25мм по фасаду здания	м	30	25	
2	Кабель бронир. ОК-4 проложенный в мет. трубах д=40мм по фасаду здания	м	3	3	
3	Кабель бронир. ОК-4 проложенный в п/э трубах д=25мм по стене	м	15	1	
4	Прокладка бронир. ОК-4 в здании (запас для монтажа и разделку в ОРК)	м	3	3	
5	Монтаж ОК-24 в ОРШ со сваркой 24 волокон с установкой кассеты на 12 портов-2шт.	УССЛК	1	1	
6	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/4 со сваркой 4 ОВ входного на пигтейл	шт.	1	1	
7	Установка сплиттеров 1х4 в ОРК	шт.	1	1	
8	Установка сплиттеров 1х8в ОРШ	шт.	1	1	
9	Прокладка патчкордов SC/APC 3 м в ОРШ	шт	2	2	
10	Прокладка патчкордов SC/APC-SC/UPC 30 м в АТС	шт.	1	1	
11	Прокладка трубы металич д=40мм по фасаду	м	3	3	
12	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию	м	45	26	
13	Прокладка гофры металич. д.25мм	м	0	2	
14	Сверление отверстий д.32мм горизонт	шт.	1	1	
15	Заделка отверстий	шт.	1	1	
16	Монтаж протяжных коробок КП309	шт.	0	2	
17	Монтаж протяжных коробок КП308	шт.	0	1	
18	Прокладка провода ПВЗ 1х4мм2	м	15	2	
19	Прокладка трубы гофра д.25мм2	м	15	2	
20	Восстановление приямка	шт.	0	1	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				Без НДС
1	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт.	1	1	
2	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт.	1	1	
3	PLC Splitter 1x8, SC/APC, 1м	шт.	1	1	
4	Сплайс кассета на 12 портов KSC	шт.	2	2	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	730	32	
2	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	2	2	
3	Патчкорд SC/APC-SC/UPC, 30 м	шт	1	1	
4	Труба металлич. дм 40 мм	м	3	3	
5	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25*2,3 мм	м	45	26	
6	Гофра металлич. д=25 мм (металлорукав)	м	0	2	
7	Хомут крепежный дм 25мм	м	90	52	
8	Дюбель крепежный	м	180	104	
9	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт.	0	2	
10	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт.	0	1	
11	Провод ПВЗ 4 Ж-3	м	15	2	
12	Гофра д.25мм	м	15	2	
13	Наконечник AL 3SC-4F6	шт.	2	2	
14	Цемент М-400 (50кг.)	мешок	0	0,5	
15	Отсев 25кг	мешок	0	2	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/_____/

Жапибеков Т.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project"

/_____/

Каимов У.К.

Vista Project