Счет-фактура № 00000000021 от 30 сентября 2019 г.

Дата совершения оборота: 30.09.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080740017816, г. Атырау, проспек Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005247, от 13.11.2012

ИИК поставщика: KZ266017141000002474 в АО "Народный Банк Казахстан БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 07.08.2019г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Атырау, ул Исатая 1К

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080740017816, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau),г. Атырау, проспек Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",г. Атырау, ул Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070840003590, г. Атырау, ул Исатая 1К

ИИК получателя: KZ326017141000000232, в банке АО "Народный Банк Казахстан БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Демонтаж РВС-5000м3№1 НПС "Б.Чаган"	работа	1	8 038 258,04	8 038 258,04	12%	964 590,96	9 002 849,00		
Всего по счету:					**8 038 258,04**		**964 590,96**	**9 002 849,00**		

Руководитель: Темирбаев Б.К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бердигалиева А.М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
070840003590

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",г. Атырау, ул Исатая**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080740017816

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайсар-Атырау" (Kaisar-Atyrau),г. Атырау, проспек Исатая 1К, тел.: 29-28-73**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №27 от 07.08.2019г.

Номер документа	Дата составления
21	30.09.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтаж РВС-5000м3№1 НПС "Б.Чаган"	сентябрь		работа	1	9 002 849,00	9 002 849,00
				Итого	1,000	x	9 002 849,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Подрядчик: **ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-Проект)"**

Субподрядчик: **ТОО "КАЙСАР-АТЫРАУ"**

Объект : **Демонтаж РВС-5000м3 №1 НПС "Б.Чаган"**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1312-1101-0116 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 350 мм /клапан дыхательный/. Демонтаж оборудования	шт.	4	10566,17	5183,77	42265	20735	--	17419	64459
		НР - 61%; СП - 8%			5382,40	1756,70	21530	7027		4775	
2	1312-1101-0314 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Демонтаж оборудования	шт.	2	18660,04	9353,83	37320	18708	--	15208	56731
		НР - 61%; СП - 8%			9306,20	3159,75	18612	6320		4202	
3	1312-0701-0509 РСНБ РК 2015 К=0,3	Генераторы пены ГПСС-2000. Демонтаж оборудования	шт.	2	1104,99	155,37	2210	311	--	1217	3701
		НР - 61%; СП - 8%			949,61	47,77	1899	96		274	
4	1312-1101-0118 РСНБ РК 2015 К=0,3	Арматура фланцевая на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Демонтаж оборудования	шт.	2	14847,03	7185,56	29694	14371	--	12361	45419
		НР - 61%; СП - 8%			7661,47	2470,51	15323	4941		3364	
5	1312-0201-0210 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Демонтаж готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	24	419,85	177,62	10076	4263	33	4382	15615
		НР - 61%; СП - 8%			240,82	58,51	5780	1404		1157	
6	1312-0201-0208 РСНБ РК 2015 К=0,3	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 76 мм. Демонтаж готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	104	411,65	169,76	42811	17655	71	18854	66599
		НР - 61%; СП - 8%			241,20	56,00	25085	5824		4933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			241,20	56,00	25085	5824		4933	
7	1109-0202-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 5000 м3. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	30	139375,99	59788,56	6990701	2998824	43198	3177284	7032744
		НР - 69%; СП - 8%			78972,24	12834,40	3961022	643737		813439	
8	1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.66 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Трубы . Извлечение из скважин глубиной до 200 м . Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м труб, обжатых грунтами	16	2987,06	1323,34	47793	21174	1	29110	83055
		НР - 85%; СП - 8%			1663,72	476,72	26620	7627		6152	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10782989	4810288	43303	4782878	7368323
							5929397	1052450	–	1245268	
		Временные здания и сооружения			5,36%		394 942				
		Итого с временными									7 763 265
		Зимние удорожания			1,51%		117 381				
		Итого с зимними удорожаниями									7 880 645
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		157 613				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									8 038 258
		НДС			12 %		964 591				
		Итого с НДС									9 002 849
		Коэф. По договору									0,9
											9 002 849

Заказчик:
Директор
ТОО "ТЭСС Проект"
Алдекенов О.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кайсар-Атырау"
Темирбаев Б.