Форма КС-3

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Объект: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров гг. Алматы, Астаны. 2- этап, г. Алматы. 11 очередь.»

Договор № 933-06-41 от 20.06.2018г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в фонд занятости	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	17 346 630,02	17 346 630,02	5 742 542,33							
2	Стоимость материала заказчика без НДС	0,00	0,00	0,00							
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	17 346 630,02	17 346 630,02	5 742 542,33							615 272,39
4	Стоимость материала заказчика с НДС	0,00	0,00	0,00				в т.ч. НДС на материал Заказчика			0,00
5	Стоимость выполненных работ СМР	17 346 630,02	17 346 630,02	5 742 542,33				в т.ч. НДС			615 272,39
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00							
7	Резерв оплаты, 10%	1 734 663,00	1 734 663,00	574 254,23							
8	К оплате за минусом материала Заказчика и предоплаты	15 611 967,02	15 611 967,02	5 168 288,10							

К оплате: 5 168 288,10 (Пять миллионов сто шестьдесят восемь тысячи двести восемьдесят восемь тенге, 10 тиын)

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"

Директор ГУМС

_____ Габдуллов А.П.

Заместитель директора ГУМС

по развитию сетей телекоммуникаций

_____ Ревенко В.А.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Гл.бухгалтер _____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Генеральный директор

_____ Каимов У.К.

Форма КС-2

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Объект: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров гг. Алматы, Астаны. 2- этап, г. Алматы. 11 очередь.»

Договор № 933-06-41 от 20.06.2018г.

Акт

о выполненных работ за август месяц 2018 г.

Сметная стоимость	5033,179	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1481,061	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,008	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "ASSET" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, пр.Сейфуллина, 433А. КЦ "Солтустик"										
1	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Подвеска не бронир. ОК-2 по деревянным опорам	м кабеля	226		513,69	75,25	116095	17007	59391	33228	161269
		НР - 72% СП - 8%				175,65	28,56	39697	6453		11946	
2	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-Т-А2-4,0	м	234		184,50	--	43173	--	43173	--	46627
						--	--	--	--		3454	
3	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г	УК-П-01Б (узел крепления поддерживающий)	шт	3		675,00	--	2025	--	2025	--	2187
						--	--	--	--		162	
4	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г	Промежуточный зажим ЗП-8-1	шт	3		195,00	--	585	--	585	--	632
						--	--	--	--		47	
5	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г	Узел крепления натяжной УК-Н-01	шт	10		560,00	--	5600	--	5600	--	6048
						--	--	--	--		448	
6	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г	Зажим анкерный РА-08	шт	10		850,00	--	8500	--	8500	--	9180
						--	--	--	--		680	
7	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г	Лента монтажная G202,50м	м	8		304,62	--	2437	--	2437	--	2632
						--	--	--	--		195	
8	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г	Скрепа для ленты 19мм	шт	16		68,00	--	1088	--	1088	--	1175
						--	--	--	--		87	
9	1101-0207-0301 РСНБ РК 2015	Пропиловка веток	шт	23		71,40	3,05	1642	70	--	1132	2996
		НР - 72% СП - 8%				68,35	--	1572	--		222	

10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Защита кабеля на пересечениях с ЛЭП НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	2	321,91 132,20	144,83 45,70	644 264	290 91	90	256 72	972
11	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32х2,4 мм	м	2	156,25 --	-- --	313 --	-- --	313	-- 25	338
12	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Сварка 1-го волокна на пигтейл в ОРКСпи НР - 72%, СП - 8%	УССЛК	1	6703,80 2731,05	3793,41 1103,87	6704 2731	3793 1104	180	2761 757	10222
13	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Сварка 1-го волокна на пигтейл в ОРА НР - 72%, СП - 8%	УССЛК	1	6703,80 2731,05	3793,41 1103,87	6704 2731	3793 1104	180	2761 757	10222
14	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Пигтеил 1,5 м SC	шт	2	964,29 --	-- --	1929 --	-- --	1929	-- 154	2083
15	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Термогильзы	шт	2	42,86 --	-- --	86 --	-- --	86	-- 7	93
16	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Оптическая абонентская розетка	шт	1	1417,86 --	-- --	1418 --	-- --	1418	-- 113	1531
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				198941 46995	24954 8753	126995 --	40138 19126	258207
	Стоимость монтажных работ		Тенге				197299				
	Материалы		Тенге				59839				
	Всего заработная плата		Тенге					54176			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67153				
		Накладные расходы	Тенге				39007				
		Сметная прибыль	Тенге				18904				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				255210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					54176			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1642				
	Всего заработная плата		Тенге					1572			
		Накладные расходы	Тенге				1132				
		Сметная прибыль	Тенге				222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				258206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					55748			
	РАЗДЕЛ 2.Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО "MOBIL-PLUS", ТОО "MOBILE ARENA GROUP" и ТОО "Профстройпроект" по адресам: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жибек жолы, 111 и ул.Желтоксан 37. КЦ "Солтустик"										
17	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-4 в канализации в трубопроводе по занятому каналу НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	300	412,02 275,31	136,71 51,88	123607 82593	41014 15563	--	70672 15542	209821
18	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	6	42,33 26,44	15,89 6,03	254 159	95 36	--	140 32	426
19	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце НР - 72%, СП - 8%	шт.	10	221,20 221,20	-- --	2212 2212	-- --	--	1593 304	4109
20	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Свинец	кг	1	1071,43	--	1071	--	1071	--	1157

					--	--	--	--		86	
21	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Краска желтая	кг	0,1	1071,43	--	107	--	107	--	116
					--	--	--	--		9	
22	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	565,00	--	565	--	565	--	610
					--	--	--	--		45	
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-4 проложенный в п/э трубах д=32мм по фасаду здания	м кабеля	1	305,99	173,79	306	174	--	135	476
		НР - 72%, СП - 8%			132,20	54,84	132	55		35	
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-4 проложенный в метал. трубах д=40мм по фасаду здания	м кабеля	3	305,99	173,79	918	521	--	404	1428
		НР - 72%, СП - 8%			132,20	54,84	397	165		106	
25	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-4 проложенный в п/э трубах д=32мм по стене	м кабеля	19	305,99	173,79	5814	3302	--	2559	9042
		НР - 72%, СП - 8%			132,20	54,84	2512	1042		670	
26	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	350	140,56	--	49196	--	49196	--	53132
					--	--	--	--		3936	
27	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка ОРК-8 со сплиттером 1/4 и сваркой 4-х волокон на пигтейл	УССЛК	1	29323,89	18208,34	29324	18208	192	11680	44285
		НР - 72%, СП - 8%			10924,20	5298,58	10924	5299		3280	
28	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт	1	13571,43	--	13571	--		--	13571
					--	--	--	--	13571	--	
29	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м	шт	1	7610,07	--	7610	--		--	7610
					--	--	--	--	7610	--	
30	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,083	Сварка 4-х ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-48	муфта	1	29911,32	23482,58	29911	23483	429	9943	43043
		НР - 72%, СП - 8%			5998,63	7811,13	5999	7811		3188	
31	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 2 ОВ	муфта	1	29898,98	21484,12	29899	21484	485	10855	44014
		НР - 72%, СП - 8%			7929,60	7146,73	7930	7147		3260	
32	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 8 волокон	шт	1	29700,00	--	29700	--	29700	--	32076
					--	--	--	--		2376	
33	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,3	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-4	участок	2	5604,91	3348,37	11210	6697	--	4653	17131
		НР - 72%, СП - 8%			2256,54	974,37	4513	1949		1269	
34	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	6	52,88	--	317	--	--	228	589
		НР - 72%, СП - 8%			52,88	--	317	--		44	
35	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	2	2050,00	--	4100	--	4100	--	4428
					--	--	--	--		328	

36	Счет-фактура№90000000019 от 21.06.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	363	-134,00	--	-48642	--	-48642	--	-52533
					--	--	--	--		-3891	
		Монтажные работы									
37	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм НР - 84%; СП - 8%	отверстие	1	916,12	436,81	916	437	11	646	1687
					467,99	301,42	468	301		125	
38	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1м2 НР - 84%; СП - 8%	м3 заделки	0,0002	90600,42	791,28	18	--	7	9	30
					54994,52	380,74	11	--		2	
39	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы п/э д=32мм по зданию НР - 72%; СП - 8%	м	20	359,21	21,29	7184	426	--	4939	13093
					337,92	5,08	6758	102		970	
40	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32х2,4 мм	м	20	156,25	--	3125	--	3125	--	3375
					--	--	--	--		250	
41	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Хомут крепежный дм 25мм	шт	40	52,68	--	2107	--	2107	--	2276
					--	--	--	--		169	
42	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Дюбель крепежный 6х40мм	шт	80	6,25	--	500	--	500	--	540
					--	--	--	--		40	
43	1308-0206-1802 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы метал. д=40мм НР - 72%; СП - 8%	м	3	1126,71	97,59	3380	293	--	2299	6133
					1029,12	35,13	3087	105		454	
44	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Труба металлич. дм 40 мм	м	3	535,71	--	1607	--	1607	--	1736
					--	--	--	--		129	
45	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт	1	1333,42	6,22	1333	6	--	956	2472
					1327,20	--	1327	--		183	
46	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт	1	1228,57	--	1229	--	1229	--	1327
					--	--	--	--		98	
		Монтажные работы по заземлению									
47	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофра д.25мм2 НР - 72%; СП - 8%	м	3	374,55	21,29	1124	64	46	741	2014
					337,92	5,08	1014	15		149	
48	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Гофра д.25мм	м	3	66,96	--	201	--	201	--	217
					--	--	--	--		16	
49	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	3	94,63	2,47	284	7	1	201	524
					92,16	0,92	276	3		39	
50	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Провод ПВ3 4 Ж-3	м	3	90,23	--	271	--	271	--	292
					--	--	--	--		22	
51	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Наконечник AL 3SC-4F6	шт	2	26,79	--	54	--	54	--	58

					--	--	--	--		4	
				Устройство приямка 1шт							
52	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	0,38	4139,03	--	1573	--	--	1132	2922
		НР - 72%, СП - 8%			4139,03	--	1573	--		216	
53	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,2	8795,62	3301,51	1759	660	3	1155	3148
		НР - 93%, СП - 8%			5482,05	729,74	1096	146		233	
54	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Кирпич керамический марки М100, 250х120х65мм	шт	140	25,00	--	3500	--	3500	--	3780
					--	--	--	--		280	
55	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,06	10258,68	2374,35	616	142	137	335	1027
		НР - 91%, СП - 8%			5609,08	532,87	337	32		76	
56	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	0,075	1225,22	120,52	92	9	1	71	176
		НР - 80%, СП - 8%			1089,86	99,51	82	7		13	
57	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах приямка, площадью до 500 см2	отверст.	1	2553,83	1126,80	2554	1127	--	1667	4559
		НР - 84%, СП - 8%			1427,03	557,71	1427	558		338	
58	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит покрытий	м3	0,08	4002,94	665,70	320	53	25	301	671
		НР - 118%, СП - 8%			3027,58	165,53	242	13		50	
59	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рам коробчатого сечения (Обрамление приямка)	т	0,00546	45301,32	6162,09	247	34	80	103	378
		НР - 69%, СП - 8%			24305,94	3016,29	133	16		28	
60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,19	987,02	--	188	--	--	135	348
		НР - 72%, СП - 8%			987,02	--	188	--		26	
61	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Цемент М-400(50кг)	мешок	0,5	1267,86	--	634	--	634	--	685
					--	--	--	--		51	
62	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Отсев 25кг	мешок	2	267,86	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				326401	118237	51278	127552	488578
							135706	40365	21181	34623	
	Стоимость оборудования		Тенге				21181				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21181				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				296937				
	Материалы		Тенге				1153				
	Всего заработная плата		Тенге					169441			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49860				
		Накладные расходы	Тенге				121997				
		Сметная прибыль	Тенге				33515				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				452449				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	Тенге					169441			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8035				
	Материалы		Тенге				183				
	Всего заработная плата		Тенге					6481			
		Накладные расходы	Тенге				5454				

		Сметная прибыль	Тенге				1079					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14568					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге					6481				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				247					
	Материалы		Тенге				81					
	Всего заработная плата		Тенге					149				
		Накладные расходы	Тенге				103					
		Сметная прибыль	Тенге				28					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				378					
		Сметная заработная плата	Тенге					149				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				488577					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
		Сметная заработная плата	Тенге					176071				
	РАЗДЕЛ 3.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "Индекс XXI LTD" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Досмухамедова, 89. КЦ "Онтустик"											
63	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-8 проложенный в п/э трубах д=40мм по фасаду здания	м кабеля	3	305,99	173,79	918	521	--	404	1428
		НР - 72%, СП - 8%			132,20	54,84	397	165		106	
64	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-8 проложенный в п/э трубах д=40мм по подвалу	м кабеля	53	305,99	173,79	16218	9211	--	7137	25224
		НР - 72%, СП - 8%			132,20	54,84	7007	2906		1868	
65	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-8 проложенный в п/э трубах д=32мм по стене	м кабеля	2	305,99	173,79	612	348	--	269	952
		НР - 72%, СП - 8%			132,20	54,84	264	110		71	
66	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А8-2,5	м	61	184,50	--	11255	--	11255	--	12155
					--	--	--	--		900	
67	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/4 и сваркой 8-ми волокон на пигтейл	УССЛК	1	44748,90	27203,48	44749	27203	379	18060	67833
		НР - 72%, СП - 8%			17166,60	7916,14	17167	7916		5025	
68	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт	1	13571,43	--	13571	--		--	13571
					--	--	--	--	13571	--	
69	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт	1	7610,07	--	7610	--		--	7610
					--	--	--	--	7610	--	
70	1310-0904-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,3	Сварка 8 ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-24	муфта	1	59924,10	46333,24	59924	46333	881	20248	86586
		НР - 72%, СП - 8%			12710,02	15412,19	12710	15412		6414	
71	1310-0904-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,333	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-8	участок	1	11443,28	6916,61	11443	6917	1	4708	17444
		НР - 72%, СП - 8%			4526,67	2012,71	4527	2013		1292	
72	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	3	52,88	--	159	--	--	114	295
		НР - 72%, СП - 8%			52,88	--	159	--		22	
73	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	1	2050,00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
				Монтажные работы							

74	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми ал ами сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм НР - 84%, СП - 8%	отверстие	1	916,12 467,99	436,81 301,42	916 468	437 301	11	646 125	1687
75	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1м2 НР - 84%, СП - 8%	м3 заделки	0,0002	90600,42 54994,52	791,28 380,74	18 11	-- --	7	9 2	30
76	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы п/э д=32мм по зданию НР - 72%, СП - 8%	м	2	359,21 337,92	21,29 5,08	718 676	43 10	1	494 97	1309
77	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы п/э д=40мм по зданию НР - 72%, СП - 8%	м	56	359,21 337,92	21,29 5,08	20116 18924	1192 285	--	13830 2716	36661
78	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 40х3,0 мм	м	56	241,96 --	-- --	13550 --	-- --	13550	-- 1084	14634
79	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32х2,4 мм	м	2	156,25 --	-- --	313 --	-- --	313	-- 25	338
80	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Хомут крепежный дм 40мм	шт	112	76,79 --	-- --	8600 --	-- --	8600	-- 688	9288
81	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Хомут крепежный дм 32мм	шт	5	69,64 --	-- --	348 --	-- --	348	-- 28	376
82	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Дюбель крепежный 6х40мм	шт	234	6,25 --	-- --	1463 --	-- --	1463	-- 117	1580
83	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	1333,42 1327,20	6,22 --	1333 1327	6 --	--	956 183	2472
84	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт	1	1228,57 --	-- --	1229 --	-- --	1229	-- 98	1327
85	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав, наружный диаметр 40 мм НР - 72%, СП - 8%	м	7	516,54 445,44	71,10 10,17	3616 3118	498 71	--	2296 473	6385
86	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г	Гофра металлич. д 40 мм (металлорукав)	м	7	869,64 --	-- --	6087 --	-- --	6087	-- 487	6574
				Монтажные работы по заземлению							
87	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофра д.25мм2 НР - 72%, СП - 8%	м	3	374,55 337,92	21,29 5,08	1124 1014	64 15	46	741 149	2014
88	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Гофра д.25мм	м	3	66,96 --	-- --	201 --	-- --	201	-- 16	217
89	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%, СП - 8%	м	3	94,63 92,16	2,47 0,92	284 276	7 3	1	201 39	524

90	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Провод ПВЗ 4 Ж-3	м	3	90,23	--	271	--	271	--	292
					--	--	--	--		22	
91	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Наконечник AL 3SC-4F6	шт	2	26,79	--	54	--	54	--	58
					--	--	--	--		4	
				Устройство приямка 1шт							
92	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	0,38	4139,03	--	1573	--	--	1132	2922
		НР - 72%; СП - 8%			4139,03	--	1573	--		216	
93	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,2	8795,62	3301,51	1759	660	3	1155	3148
		НР - 93%; СП - 8%			5482,05	729,74	1096	146		233	
94	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Кирпич керамический марки М100, 250х120х65мм	шт	140	25,00	--	3500	--	3500	--	3780
					--	--	--	--		280	
95	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,06	10258,68	2374,35	616	142	137	335	1027
		НР - 91%; СП - 8%			5609,08	532,87	337	32		76	
96	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	0,075	1225,22	120,52	92	9	1	71	176
		НР - 80%; СП - 8%			1089,86	99,51	82	7		13	
97	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах приямка, площадью до 500 см2	отверст	1	2553,83	1126,80	2554	1127	--	1667	4559
		НР - 84%; СП - 8%			1427,03	557,71	1427	558		338	
98	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит покрытий	м3	0,08	4002,94	665,70	320	53	25	301	671
		НР - 118%; СП - 8%			3027,58	165,53	242	13		50	
99	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рам коробчатого сечения (Обрамление приямка)	т	0,00546	45301,32	6162,09	247	34	80	103	378
		НР - 69%; СП - 8%			24305,94	3016,29	133	16		28	
100	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,19	987,02	--	188	--	--	135	348
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	188	--		26	
101	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Цемент М-400(50кг)	мешок	0,5	1267,86	--	634	--	634	--	685
					--	--	--	--		51	
102	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Отсев 25кг	мешок	2	267,86	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				240766	94806	51664	75012	339351
							73120	29980	21181	23569	
	Стоимость оборудования		Тенге				21181				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21181				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				211302				
	Материалы		Тенге				1306				
	Всего заработная плата		Тенге					96470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50088				
		Накладные расходы	Тенге				69459				
		Сметная прибыль	Тенге				22461				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				303221				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					96470			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8035				
Материалы			Тенге				183				
Всего заработная плата			Тенге					6481			
		Накладные расходы	Тенге				5454				
		Сметная прибыль	Тенге				1079				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6481			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				247				
Материалы			Тенге				81				
Всего заработная плата			Тенге					149			
		Накладные расходы	Тенге				103				
		Сметная прибыль	Тенге				28				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				378				
		Сметная заработная плата	Тенге					149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				339349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					103101			
РАЗДЕЛ 4.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "Аупп №1 КОС" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Муратбаева, 138, КЦ "Онтустик"											
103	1310-0101-0108 РСНБ РК 2015	Установка ODF на 144 порта без сварки	плата	1	385,62	53,82	386	54	--	212	646
		НР - 61% СП - 8%			331,80	15,86	332	16		48	
104	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Оптическая кроссовая полка для установки в шкафы и стойки 19", укомплектованная пигтейлами типа SC/APC с одномодовым волокном (9/125) на 144 волокон	шт	1	192333,04	--	192333	--		--	192333
					--	--	--	--	192333	--	
105	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка сплитера 1/8 в ОРШ	шт	1	264,32	--	264	--	--	190	491
		НР - 72% СП - 8%			264,32	--	264	--		36	
106	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	PLC Splitter 1x8, SC/APC, 1м	шт	1	8520,00	--	8520	--		--	8520
					--	--	--	--	8520	--	
107	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	36	52,88	--	1904	--	--	1371	3536
		НР - 72% СП - 8%			52,88	--	1904	--		262	
108	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	2	2050,00	--	4100	--	4100	--	4428
					--	--	--	--		328	
109	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/UPC, 30 м	шт	1	4456,00	--	4456	--	4456	--	4812
					--	--	--	--		356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				211963	54	8556	1773	214766
							2500	16	200853	1030	
Стоимость оборудования			Тенге				200853				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				200853				
Стоимость монтажных работ			Тенге				11110				
Всего заработная плата			Тенге					2516			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8556				
		Накладные расходы	Тенге				1773				
		Сметная прибыль	Тенге				1031				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				13913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2516			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				214766				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2516			

РАЗДЕЛ 5.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "KAZSTAR CONSTRUCTION COMPANY" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Жансугурова, 178. КЦ "Солтустик"

110	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка кабеля при выводе на ж/б опору	м кабеля	7	647,92	93,65	4535	656	647	2089	7155
		НР - 61%; СП - 8%			461,70	27,60	3232	193		530	
111	1310-0902-1001 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии	м кабеля	50	528,74	90,31	26437	4515	13139	7557	36714
		НР - 72%; СП - 8%			175,65	34,27	8783	1713		2720	
112	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Узел крепления натяжной УК-Н-01	шт	2	560,00	--	1120	--	1120	--	1210
					--	--	--	--		90	
113	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Зажим анкерный РА-1500	шт	2	1530,00	--	3060	--	3060	--	3305
					--	--	--	--		245	
114	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Лента монтажная G202,50м	м	3,2	304,62	--	975	--	975	--	1053
					--	--	--	--		78	
115	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Скрепа для ленты 19мм	шт	4	68,00	--	272	--	272	--	294
					--	--	--	--		22	
116	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	65	134,00	--	8710	--	8710	--	9407
					--	--	--	--		697	
117	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка терминала -2 со сплитером 1/4 и сваркой 2 волокон на пигтейл	УССЛК	1	14661,95	9104,17	14662	9104	96	5840	22142
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2649,29	5462	2649		1640	
118	Накладная №116 от 05.06.2018 г. ТОО "CST-KazSvyazComplekt"	Терминал-2 со сплитером 1/4	шт	1	64234,82	--	64235	--		--	64235
					--	--	--	--	64235	--	
119	1134-0204-0101 РСНБ РК 2015	Установка органайзера на опоре	шт	1	777,60	--	778	--	--	591	1478
		НР - 76%; СП - 8%			777,60	--	778	--		109	
120	Накладная №116 от 05.06.2018 г. ТОО "CST-KazSvyazComplekt"	Органайзер кронштейн	шт	1	15116,07	--	15116	--	15116	--	16325
					--	--	--	--		1209	
121	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,166	Сварка 2-х ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-12	муфта	1	19813,99	14970,19	19814	14970	293	6862	28810
		НР - 72%; СП - 8%			4550,68	4979,54	4551	4980		2134	
122	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,042	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	1	2836,22	1694,36	2836	1694	--	1177	4334
		НР - 73%; СП - 8%			1141,86	493,05	1142	493		321	
123	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	15	52,88	--	793	--	--	571	1473
		НР - 72%; СП - 8%			52,88	--	793	--		109	
124	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 15 м	шт	1	2899,00	--	2899	--	2899	--	3131

					--	--	--	--		232	
125	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная Установка в колодце	шт	6	529,76	209,04	3179	1254	98	1658	5224
		НР - 72%, СП - 8%			304,50	79,32	1827	476		387	
126	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Консоль для колодцев ККШ-2	шт	6	677,00	--	4062	--	4062	--	4387
					--	--	--	--		325	
127	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Болт консольный	шт	6	130,00	--	780	--	780	--	842
					--	--	--	--		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				174263	32194	51267	26345	211519
							26567	10504	64235	10910	
	Стоимость оборудования		Тенге				64235				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				64235				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				109250				
	Материалы		Тенге				14274				
	Всего заработная плата		Тенге					36294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36994				
		Накладные расходы	Тенге				25755				
		Сметная прибыль	Тенге				10800				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				145805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					36294			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				778				
	Всего заработная плата		Тенге					778			
		Накладные расходы	Тенге				591				
		Сметная прибыль	Тенге				109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				211518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					37071			
		РАЗДЕЛ 6.Строительство ВЛС ж/б опоры									
128	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21 Кзтр=0,84	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84	опора	2	8254,31	4220,79	16509	8442	1268	8828	27364
		НР - 80%, СП - 8%			3399,35	2118,33	6799	4237		2027	
129	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция ж/б опор	м2 поверхности	3,18	917,38	26,44	2917	84	1824	949	4175
		НР - 93%, СП - 8%			317,18	3,65	1009	12		309	
130	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1,5	870,00	--	1305	--		--	1409
					--	--	--	--		104	
131	3105-0601-0101 РСНБ РК 2015	Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м	маш-ч	2	3846,00	3846,00	7692	7692		--	8307
					--	1586,40	--	3173		615	
132	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование ж/б опор	м3	0,074	16795,05	1500,46	1243	111	1026	119	1471
		НР - 91%, СП - 8%			1437,62	330,76	106	24		109	
133	Счет-фактура№ESF-040540001121-20180820-55699637 от 20.08.18г.	СВ95-2	шт	1	31392,86	--	31393	--	31393	--	33904
					--	--	--	--		2511	

134	Счет-фактура№ESF-040540001121-20180820-55666796 от 20.08.18г.	СВ95-2 труб.пластик	шт	1	33839,29	--	33839	--	33839	--	36546
					--	--	--	--		2707	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				94898	16329	69350	9896	113176
							7914	7446	--	8382	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				65232				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65232				
		Сметная прибыль	Тенге				5219				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				70451				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29666				
	Материалы		Тенге				4118				
	Всего заработная плата		Тенге					15359			
	Транспортные расходы		Тенге				1305				
		Накладные расходы	Тенге				9896				
		Сметная прибыль	Тенге				3165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15359			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				113178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					15359			
		РАЗДЕЛ 7.Строительство тел. канализации									
135	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,1	3045,94	--	3351	--	--	2412	6224
		НР - 72%; СП - 8%			3045,94	--	3351	--		461	
136	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,025	987,02	--	1012	--	--	728	1879
		НР - 72%; СП - 8%			987,02	--	1012	--		139	
137	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	0,13	339,00	--	44	--		--	48
					--	--	--	--		4	
138	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,13	1525,00	--	198	--		--	214
					--	--	--	--		16	
139	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,005	167635,62	--	838	--	7	631	1587
		НР - 76%; СП - 8%			166103,70	--	831	--		118	
140	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	м	5	718,75	--	3594	--	3594	--	3881
					--	--	--	--		288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9036	--	3601	3771	13833
							5193	--	--	1026	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3594				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3594				
		Сметная прибыль	Тенге				288				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3881				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5443				
	Материалы		Тенге				8				
	Всего заработная плата		Тенге					5193			
	Транспортные расходы		Тенге				242				
		Накладные расходы	Тенге				3772				
		Сметная прибыль	Тенге				737				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9952				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5193			

РАЗДЕЛ 8.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "EurAsiA CHECK" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Наурызбай батыра, 65-69/73а. КЦ "Солтустик"

141	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-4 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	225	412,02	136,71	92705	30760	--	53004	157366
		НР - 72%, СП - 8%			275,31	51,88	61945	11672		11657	
142	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	3,6	42,33	15,89	152	57	--	84	255
		НР - 72%, СП - 8%			26,44	6,03	95	22		19	
143	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	6	221,20	--	1327	--	--	956	2465
		НР - 72%, СП - 8%			221,20	--	1327	--		183	
144	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Свинец	кг	0,6	1071,43	--	643	--	643	--	694
					--	--	--	--		51	
145	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Краска желтая	кг	0,1	1071,43	--	107	--	107	--	116
					--	--	--	--		9	
146	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	565,00	--	565	--	565	--	610
					--	--	--	--		45	
147	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	241	140,56	--	33875	--	33875	--	36585
					--	--	--	--		2710	
148	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1 К=0,083	Сварка 4-х ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-96	муфта	1	29911,32	23482,58	29911	23483	429	9943	43043
		НР - 72%, СП - 8%			5998,63	7811,13	5999	7811		3188	
149	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,083	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-4	участок	1	1065,63	642,53	1066	643	--	439	1625
		НР - 72%, СП - 8%			423,10	186,97	423	187		120	
150	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,5	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 2 ОВ	муфта	1	29898,98	21484,12	29899	21484	485	10855	44014
		НР - 72%, СП - 8%			7929,60	7146,73	7930	7147		3260	
151	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 8 волокон	шт	1	29700,00	--	29700	--	29700	--	32076
					--	--	--	--		2376	
152	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	15	52,88	--	793	--	--	571	1473
		НР - 72%, СП - 8%			52,88	--	793	--		109	
153	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 15 м	шт	1	2899,00	--	2899	--	2899	--	3131
					--	--	--	--		232	
154	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в колодце	шт.	6	529,76	209,04	3179	1254	98	1658	5224
		НР - 72%, СП - 8%			304,50	79,32	1827	476		387	

155	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Консоль для колодцев ККШ-2	шт	6	677,00	--	4062	--	4062	--	4387
					--	--	--	--		325	
156	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Болт консольный	шт	6	130,00	--	780	--	780	--	842
					--	--	--	--		62	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				231663	77681	73643	77510	333906
							80339	27314	--	24733	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				231663				
	Материалы		Тенге				1013				
	Всего заработная плата		Тенге					107653			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72631				
		Накладные расходы	Тенге				77510				
		Сметная прибыль	Тенге				24734				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				333907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					107653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				333907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					107653			

РАЗДЕЛ 9.Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: АО "Интерфарма-К", ТОО "Интерсвязь" по адресам: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Наурызбай батыра, 17 и ул.Чайковского, 9/11. КЦ "Солтустик"

157	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-4 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	275	412,02	136,71	113306	37596	--	64783	192336
		НР - 72% СП - 8%			275,31	51,88	75710	14266		14247	
158	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	410	412,02	136,71	168929	56052	--	96585	286755
		НР - 72% СП - 8%			275,31	51,88	112877	21269		21241	
159	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	9,6	42,33	15,89	406	153	1	224	681
		НР - 72% СП - 8%			26,44	6,03	254	58		50	
160	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	16	221,20	--	3539	--	--	2548	6574
		НР - 72% СП - 8%			221,20	--	3539	--		487	
161	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Свинец	кг	1,6	1071,43	--	1714	--	1714	--	1851
					--	--	--	--		137	
162	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Краска желтая	кг	0,2	1071,43	--	214	--	214	--	231
					--	--	--	--		17	
163	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	2	565,00	--	1130	--	1130	--	1220
					--	--	--	--		90	
164	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	291	140,56	--	40903	--	40903	--	44175
					--	--	--	--		3272	
165	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	442	134,00	--	59228	--	59228	--	63966
					--	--	--	--		4738	

166	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1 К=0,5	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4 ОВ, со сваркой 2-х ОВ НР - 72%, СП - 8%	муфта	1	32840,35 8722,56	23632,53 7861,41	32840 8723	23633 7861	484	11940 3582	48363
167	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,25	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 1 ОВ НР - 72%, СП - 8%	муфта	2	29898,98 7929,60	21484,12 7146,73	59798 15859	42968 14293	971	21710 6521	88029
168	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 8 волокон	шт	3	29700,00 --	-- --	89100 --	-- --	89100	-- 7128	96228
169	1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1 К=0,25	Сварка 4-ми в сущ. опт. муфте на ОК-16 НР - 72%, СП - 8%	муфта	1	70072,26 16199,04	52795,27 17685,98	70072 16199	52795 17686	1078	24397 7558	102027
170	1310-0904-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1 К=0,125	Сварка 2-ми в сущ. опт. муфте на ОК-16 НР - 72%, СП - 8%	муфта	1	70072,26 16199,04	52795,27 17685,98	70072 16199	52795 17686	1078	24397 7558	102027
171	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,042	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2 НР - 72%, СП - 8%	участок	2	2836,22 1141,86	1694,36 493,05	5672 2284	3389 986	1	2354 642	8669
172	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда НР - 72%, СП - 8%	м шнура	30	52,88 52,88	-- --	1586 1586	-- --	--	1142 218	2947
173	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 15 м	шт	2	2899,00 --	-- --	5798 --	-- --	5798	-- 464	6262
174	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в колодце НР - 72%, СП - 8%	шт.	20	529,76 304,50	209,04 79,32	10595 6090	4181 1586	324	5527 1290	17412
175	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Консоль для колодцев ККШ-2	шт	20	677,00 --	-- --	13540 --	-- --	13540	-- 1083	14623
176	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Болт консольный	шт	20	130,00 --	-- --	2600 --	-- --	2600	-- 208	2808
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				751045 259320	273561 95692	218164 --	255607 80531	1087184
	Стоимость монтажных работ		Тенге				751045				
	Материалы		Тенге				3936				
	Всего заработная плата		Тенге					355012			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				214228				
		Накладные расходы	Тенге				255609				
		Сметная прибыль	Тенге				80532				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1087186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					355012			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1087186				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					355012			

РАЗДЕЛ 10.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ГККП "Алматинский колледж транспорта и коммуникаций" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жамбыла, 102. КП "Онтустик"

177	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-8 в канализации в трубопроводе по занятому каналу НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	123	412,02 275,31	136,71 51,88	50679 33863	16816 6381	--	28976 6372	86027
178	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-4 в канализации в трубопроводе по занятому каналу НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	64	412,02 275,31	136,71 51,88	26369 17620	8750 3320	1	15077 3316	44762
179	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-2 в канализации в трубопроводе по занятому каналу НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	296	412,02 275,31	136,71 51,88	121959 81492	40467 15355	--	69730 15335	207023
180	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	6	42,33 26,44	15,89 6,03	254 159	95 36	--	140 32	426
181	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце НР - 72%, СП - 8%	шт.	10	221,20 221,20	-- --	2212 2212	-- --	--	1593 304	4109
182	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Свинец	кг	1	1071,43 --	-- --	1071 --	-- --	1071	-- 86	1157
183	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Краска желтая	кг	0,2	1071,43 --	-- --	214 --	-- --	214	-- 17	231
184	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм	кг	2	565,00 --	-- --	1130 --	-- --	1130	-- 90	1220
185	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А8-2,5	м	136	184,50 --	-- --	25092 --	-- --	25092	-- 2007	27099
186	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	80	140,56 --	-- --	11245 --	-- --	11245	-- 900	12144
187	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	312	134,00 --	-- --	41808 --	-- --	41808	-- 3345	45153
188	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 8, с установкой сплайс кассеты на 16 портов (без стоимости) НР - 72%, СП - 8%	УССЛК	1	44748,90 17166,60	27203,48 7916,14	44749 17167	27203 7916	379	18060 5025	67833
189	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,25	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8, сварка 2 ОВ Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1. НР - 72%, СП - 8%	муфта	1	23111,39 5607,36	17167,62 5710,64	23111 5607	17168 5711	336	8149 2501	33761
190	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кэм=1,1 К=0,5	Сварка 4-х ОВ в сущ. опт. муфте на ОК-8	муфта	1	23118,89	17167,62	23119	17168	344	8149	33769

		НР - 72%, СП - 8%			5607,36	),64	5607	5711		2501	
191	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4 ОВ	муфта	1	71162,96	42968,24	71163	42968	12336	21710	100303
		НР - 72%, СП - 8%			15859,20	14293,46	15859	14293		7430	
192	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,25	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 1 ОВ	муфта	1	29898,98	21484,12	29899	21484	485	10855	44014
		НР - 72%, СП - 8%			7929,60	7146,73	7930	7147		3260	
193	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 8 волокон	шт	3	29700,00	--	89100	--	89100	--	96228
					--	--	--	--		7128	
194	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,25	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	2	3209,72	1935,32	6419	3871	1	2646	9791
		НР - 72%, СП - 8%			1274,40	563,17	2549	1126		725	
195	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда	м шнура	3	52,88	--	159	--	--	114	295
		НР - 72%, СП - 8%			52,88	--	159	--		22	
196	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	1	2050,00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
197	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в колодце	шт.	10	529,76	209,04	5298	2090	163	2764	8706
		НР - 72%, СП - 8%			304,50	79,32	3045	793		645	
198	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Консоль для колодцев ККШ-2	шт	10	677,00	--	6770	--	6770	--	7312
					--	--	--	--		542	
199	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Болт консольный	шт	10	130,00	--	1300	--	1300	--	1404
					--	--	--	--		104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				585170	198079	193825	187963	834981
							193268	67789	--	61851	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				585170				
	Материалы		Тенге				14042				
	Всего заработная плата		Тенге					261057			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				179781				
		Накладные расходы	Тенге				187961				
		Сметная прибыль	Тенге				61850				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				834982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					261057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				834982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					261057			

РАЗДЕЛ 11.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП РГП НА ПХВ "Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии" МЗ СР РК по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Амангельды, 88. КЦ "Онтустик"

200	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-12 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	397	412,02	136,71	163573	54275	--	93523	277663
		НР - 72%, СП - 8%			275,31	51,88	109298	20594		20568	
201	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка не бронированного ОК-02 в канализации в полиэтиленовой трубе д.25мм по занятому каналу трубопровода	м кабеля	5	421,45	159,71	2107	799	4	1157	3526

		НР - 72%; СП - 8%			260,82	0,60	1304	303		261	
202	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска.	м кабеля	4,2	42,33	15,89	178	67	--	98	298
		НР - 72%; СП - 8%			26,44	6,03	111	25		22	
203	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	7	221,20	--	1548	--	--	1115	2876
		НР - 72%; СП - 8%			221,20	--	1548	--		213	
204	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25х2,3 мм	м	5	116,07	--	580	--	580	--	627
					--	--	--	--		46	
205	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Свинец	кг	0,7	1071,43	--	750	--	750	--	810
					--	--	--	--		60	
206	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Краска желтая	кг	0,1	1071,43	--	107	--	107	--	116
					--	--	--	--		9	
207	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	565,00	--	565	--	565	--	610
					--	--	--	--		45	
208	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А12-2,5	м	413	205,00	--	84665	--	84665	--	91438
					--	--	--	--		6773	
209	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель не бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по фасаду здания	м кабеля	9	305,99	173,79	2754	1564	--	1212	4283
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	54,84	1190	494		317	
210	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель не бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по чердаку здания	м кабеля	188	305,99	173,79	57527	32673	--	25318	89472
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	54,84	24854	10310		6628	
211	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель не бронир. ОК-2 проложенный в метал. трубах д=40мм по фасаду здания	м кабеля	3	305,99	173,79	918	521	--	404	1428
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	54,84	397	165		106	
212	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель не бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по стене	м кабеля	15	305,99	173,79	4590	2607	--	2020	7139
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	54,84	1983	823		529	
213	1310-0902-1003 РСНБ РК 2015	Подвеска не бронир.ОК-02 между зданий	м кабеля	100	317,39	94,90	31739	9490	--	18612	54380
		НР - 72%; СП - 8%			222,49	36,01	22249	3601		4028	
214	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Зажим анкерный РА-08	шт	4	850,00	--	3400	--	3400	--	3672
					--	--	--	--		272	
215	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Рым-гайка М10, оцинк.,DIN580-з	шт	4	323,57	--	1294	--	1294	--	1398
					--	--	--	--		104	
216	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	М12 Шпилька резьбовая	шт	1	512,47	--	512	--	512	--	553
					--	--	--	--		41	
217	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А2-4,0	м	331	184,50	--	61070	--	61070	--	65955
					--	--	--	--		4886	

218	1310-0904-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический с числом волокон 12. Изм е затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	26734,79	15973,19	26735	15973	--	11095	40856
		НР - 72%; СП - 8%			10761,60	4648,15	10762	4648		3026	
219	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,042	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении ОК-2	участок	1	2836,22	1694,36	2836	1694	--	1177	4334
		НР - 72%; СП - 8%			1141,86	493,05	1142	493		321	
220	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1 К=0,208	Сварка 10 ОВ в сущ. опт.муфте на ОК-48	муфта	1	74958,50	58847,91	74958	58848	1077	24917	107866
		НР - 72%; СП - 8%			15032,71	19574,88	15033	19575		7990	
221	1310-0904-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.2 Кзтр=1,1, Кзм=1,1 К=0,167	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 12, сварка 2 ОВ Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1.	муфта	1	19925,84	15060,37	19926	15060	288	6903	28975
		НР - 72%; СП - 8%			4578,10	5009,54	4578	5010		2146	
222	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 12 волокон	шт	1	30669,64	--	30670	--	30670	--	33123
					--	--	--	--		2454	
223	1310-0904-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,5	Установка ОРК-16 со сплиттером 1/4 и сваркой 2-х волокон на пигтейл	УССЛК	1	14661,95	9104,17	14662	9104	96	5840	22142
		НР - 72%; СП - 8%			5462,10	2649,29	5462	2649		1640	
224	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт	1	13571,43	--	13571	--		--	13571
					--	--	--	--	13571	--	
225	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт	1	7610,07	--	7610	--		--	7610
					--	--	--	--	7610	--	
226	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкорда в ОРШ	м шнура	3	52,88	--	159	--	--	114	295
		НР - 72%; СП - 8%			52,88	--	159	--		22	
227	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт	1	2050,00	--	2050	--	2050	--	2214
					--	--	--	--		164	
228	1310-0902-0209 РСНБ РК 2015	Консоль двухместная. Установка в колодце	шт.	8	529,76	209,04	4238	1672	130	2211	6965
		НР - 72%; СП - 8%			304,50	79,32	2436	635		516	
229	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Консоль для колодцев ККШ-2	шт	8	677,00	--	5416	--	5416	--	5849
					--	--	--	--		433	
230	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Болт консольный	шт	8	130,00	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--		83	
				Монтажные работы							
231	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	2	916,12	436,81	1832	874	22	1293	3375
		НР - 84%; СП - 8%			467,99	301,42	936	603		250	

232	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и зд площадью до 0,1м2 НР - 84%, СП - 8%	м3 заделки	0,0004	90600,42 54994,52	791,28 380,74	36 22	-- --	14	19 4	59
233	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию НР - 72%, СП - 8%	м	212	359,21 337,92	21,29 5,08	76152 71639	4513 1078	--	52356 10281	138789
234	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25х2,3 мм	м	212	116,07 --	-- --	24607 --	-- --	24607	-- 1969	26576
235	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Тросс для растяжки -4 мм	м	82	114,29 --	-- --	9372 --	-- --	9372	-- 750	10122
236	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Зажим для стальных канатов -М6,оцинк.	шт	36	85,71 --	-- --	3086 --	-- --	3086	-- 247	3332
237	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Рым-гайка М10, оцинк.,DIN580-з	шт	12	323,57 --	-- --	3883 --	-- --	3883	-- 311	4193
238	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	М12 Шпилька резьбовая	шт	1	512,47 --	-- --	512 --	-- --	512	-- 41	553
239	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Талреп-М12х140-(крюк-кольцо), оцинк., DIN1480	шт	6	780,36 --	-- --	4682 --	-- --	4682	-- 375	5057
240	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Хомут крепежный дм 25мм	шт	264	52,68 --	-- --	13907 --	-- --	13907	-- 1113	15020
241	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Дюбель крепежный 6х40мм	шт	528	6,25 --	-- --	3300 --	-- --	3300	-- 264	3564
242	1308-0206-1802 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы метал. д=40мм НР - 72%, СП - 8%	м	3	1126,71 1029,12	97,59 35,13	3380 3087	293 105	--	2299 454	6133
243	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Труба металлич. дм 40 мм	м	3	535,71 --	-- --	1607 --	-- --	1607	-- 129	1736
244	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Коробка, размер до 140х190х55. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	1333,42 1327,20	6,22 --	1333 1327	6 --	--	956 183	2472
245	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик протяжной190х240х70 Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	2719,89 2654,40	65,49 19,04	2720 2654	65 19	1	1925 372	5016
246	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт	1	1228,57 --	-- --	1229 --	-- --	1229	-- 98	1327
247	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт	1	1970,54 --	-- --	1971 --	-- --	1971	-- 158	2128
248	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав, наружный диаметр 25 мм	м	4	516,54	71,10	2066	284	--	1312	3649

		НР - 72%; СП - 8%			445,44	0,17	1782	41		270	
249	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Гофра металлич. д 25 мм (металлорукав)	м	4	469,64	--	1879	--	1879	--	2029
					--	--	--	--		150	
		Монтажные работы по заземлению									
250	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофра д 25мм2	м	3	374,55	21,29	1124	64	46	741	2014
		НР - 72%; СП - 8%			337,92	5,08	1014	15		149	
251	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Гофра д 25мм	м	3	66,96	--	201	--	201	--	217
					--	--	--	--		16	
252	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	94,63	2,47	284	7	1	201	524
		НР - 72%; СП - 8%			92,16	0,92	276	3		39	
253	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Провод ПВЗ 4 Ж-3	м	3	90,23	--	271	--	271	--	292
					--	--	--	--		22	
254	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Наконечник AL 3SC-4F6	шт	2	26,79	--	54	--	54	--	58
					--	--	--	--		4	
		Устройство приямка 1шт									
255	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	0,38	4139,03	--	1573	--	--	1132	2922
		НР - 72%; СП - 8%			4139,03	--	1573	--		216	
256	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	0,2	8795,62	3301,51	1759	660	3	1155	3148
		НР - 93%; СП - 8%			5482,05	729,74	1096	146		233	
257	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Кирпич керамический марки М100, 250х120х65мм	шт	140	25,00	--	3500	--	3500	--	3780
					--	--	--	--		280	
258	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,06	10258,68	2374,35	616	142	137	335	1027
		НР - 91%; СП - 8%			5609,08	532,87	337	32		76	
259	1115-0203-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	0,075	1225,22	120,52	92	9	1	71	176
		НР - 80%; СП - 8%			1089,86	99,51	82	7		13	
260	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах приямка, площадью до 500 см2	отверст.	1	2553,83	1126,80	2554	1127	--	1667	4559
		НР - 84%; СП - 8%			1427,03	557,71	1427	558		338	

261	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Укладка плит покрытий	м3	0,08	4002,94	665,70	320	53	25	301	671
		НР - 115%; СП - 85%			3027,58	165,53	242	13		50	
262	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рам коробчатого сечения (Обрамление приямка)	т	0,00546	45301,32	6162,09	247	34	80	103	378
		НР - 69%; СП - 82%			24305,94	3016,29	133	16		28	
263	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,19	987,02	--	188	--	--	135	348
		НР - 72%; СП - 85%			987,02	--	188	--		26	
264	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Цемент М-400(50кг)	мешок	0,5	1267,86	--	634	--	634	--	685
					--	--	--	--		51	
265	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Отсев 25кг	мешок	2	267,86	--	536	--	536	--	579
					--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				793254	212482	269275	261717	1137675
							290320	71961	21181	82706	
	Стоимость оборудования		Тенге				21181				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				21181				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				762856				
	Материалы		Тенге				1641				
	Всего заработная плата		Тенге					354869			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				267348				
		Накладные расходы	Тенге				255506				
		Сметная прибыль	Тенге				81469				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1099831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
		Сметная заработная плата	Тенге					354869			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8969				
	Материалы		Тенге				201				
	Всего заработная плата		Тенге					7262			
		Накладные расходы	Тенге				6109				
		Сметная прибыль	Тенге				1206				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7262			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				247				
	Материалы		Тенге				81				
	Всего заработная плата		Тенге					149			
		Накладные расходы	Тенге				103				
		Сметная прибыль	Тенге				28				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				378				
		Сметная заработная плата	Тенге					149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1137676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					362280			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3617401	1048376	1117618	1067284	5033176
							1121242	359819	328631	348487	
	Стоимость оборудования		Тенге				328632				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				328632				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3225458				
	Материалы		Тенге				97203				
	Всего заработная плата		Тенге					1437488			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1015464				
		Накладные расходы	Тенге				1034576				

		Сметная прибыль	Тенге				340803				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				4600837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								975
		Сметная заработная плата	Тенге					1437488			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				62568				
Материалы			Тенге				4693				
Всего заработная плата			Тенге					43126			
Транспортные расходы			Тенге				1547				
		Накладные расходы	Тенге				32408				
		Сметная прибыль	Тенге				7598				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				102574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					43126			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				742				
Материалы			Тенге				243				
Всего заработная плата			Тенге					448			
		Накладные расходы	Тенге				309				
		Сметная прибыль	Тенге				84				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1135				
		Сметная заработная плата	Тенге					448			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				5033179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1008
		Сметная заработная плата	Тенге					1481061			
ИТОГО по смете:			тенге				5033179,00				
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге				94091				
ИТОГО по смете:			тенге				5127269,94				
НДС 12%			Тенге				615 272,39				
ИТОГО ПО МКУ С НДС			Тенге				5 742 542,33				
В т.ч. Оборудование Подрядчика с НДС			Тенге				368 067,84				

ЗАКАЗЧИК:
Заказчик: РДК «Алматытелеком» филиал АО "Казахтелеком"
Директор ТУМС
_____ Габат-улы Ж.

Заместитель директора ТУМС
по развитию сетей телекоммуникаций
_____ Ревенко В.А.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Начальник ОКРиС, ЦПиС_____ Тогизбаев Е.А.

Ведущий инженер-проктировщик ГСОР, ЦПиС_____ Абзейтова У.Т.

Ведущий инженер УКРиС, ЦПиС _____ Жанибеков Т.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Vista Project"
_____ Каимов У.К.

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года

Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №1

выполненных объемов работ за август 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "ASSET" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, пр.Сейфуллина, 433А

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Подвеска не бронир. ОК-2 по деревянным опорам	м	225	226	
2	Прокладка не бронир. ОК-02 по опоре (Запас на ОРКСпн)	м	8	8	
3	Установка узла крепления поддерживающего на опоре для промежуточного зажима ЗП-8-10, с помощью бандажной ленты и скрепы	шт.	3	3	
4	Установка узла крепления натяжного на опоре для анкерного зажима РА-08, с помощью бандажной ленты и скрепы	шт.	10	10	
5	Пропилка деревьев и веток	шт.	0	23	
6	Защита кабеля трубой д.32мм от ЛЭП	м	0	2	
7	Сварка 1 ОВ в терминале-2	УССЛК	0	1	
8	Сварка ОК-02 в ОРА. Сварка 1-го волокна на пигтейл	УССЛК	0	1	
9	Установка абонетской розетки	шт.	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-Т-А2-4.0	м	233	234	
2	УК-П-01Б (узел крепления поддерживающий)	шт.	3	3	
3	Промежуточный зажим ЗП-8-1	шт.	3	3	
4	Узел крепления натяжной УК-Н-01	шт.	10	10	
5	Зажим анкерный РА-08	шт	10	10	
6	Лента монтажная G202, 50м	м	8	8	
7	Скрепа для ленты 19мм	шт.	16	16	
8	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32*2,4 мм	м	0	2	
9	Пигтеил 1,5 м SC	шт.	0	2	
10	Термогильзы	шт.	0	2	
11	Оптическая абонентская розетка	шт.	1	1	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С /_____/ Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project" /_____/ Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года

Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №2

выполненных объемов работ за август 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО "MOBIL-PLUS", ТОО "MOBILE ARENA GROUP" и ТОО "Профстройпроект" по адресам: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жибек жолы, 111 и ул.Желтоксан 37

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-4 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	335	300	
2	Прокладка бронир. ОК-4 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	18	24	
3	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	15	6	
4	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	25	10	
5	Кабель бронир. ОК-4 проложенный в п/э трубах д=32мм по фасаду здания	м	0	1	
6	Кабель бронир. ОК-4 проложенный в мет. трубах д=40мм по фасаду здания	м	6	3	
7	Кабель бронир. ОК-4 проложенный в п/э трубах д=32мм по стене	м	130	19	
8	Прокладка бронир. ОК-4 в здании (запас для монтажа и разделку в ОРК)	м	6	3	
9	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/4 со сваркой 4 ОВ входного на пигтейл	шт.	2	1	
10	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-48 в колодце, число волокон 4	шт.	1	1	
11	Монтаж разветвительной муфте на ОК-4 в колодце, число волокон 2	шт.	0	1	
12	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-48 число волокон 4	изм	2	2	
13	Прокладка патчкордов SC/APC 3 м в ОРШ	шт.	2	2	
14	Сверление отверстий д.32мм горизонт	шт.	4	1	
15	Заделка отверстий	шт.	4	1	
16	Прокладка трубы п/э д=32мм по зданию	м	130	20	
17	Прокладка трубы металич д=40мм по фасаду	м	6	3	
18	Монтаж протяжных коробок КП308	шт.	4	1	
19	Прокладка трубы гофра д.25мм2	м	40	3	
20	Прокладка провода ПВЗ 1х4мм2	м	40	3	
21	Восстановление приямка	шт.	0	1	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				
1	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт.	1	1	
2	Оптический сплиттер PLS 1х4, SC/APC - 1м.	шт.	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	495	350	
2	Свинец	кг	2,5	1	
3	Краска желтая	кг	0,2	0,1	
4	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	1	
5	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 8 волокон	шт.	1	1	
6	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт.	2	2	
7	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	0	-363	Минусовая за июнь
8	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32*2,4 мм	м	130	20	
9	Хомут крепежный дм 32мм	м	260	40	
10	Дюбель крепежный	м	520	80	
11	Труба металлич. дм 40 мм	м	6	3	
12	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт.	4	1	
13	Гофра д.25мм	м	40	3	
14	Провод ПВЗ 4 Ж-3	м	40	3	
15	Наконечник AL 3SC-4F6	шт.	4	2	
16	Кирпич керамический марки М100, 250х120х65мм	шт.	0	140	
17	Цемент М-400 (50кг.)	мешок	0	0,5	
18	Отсев 25кг	мешок	0	2	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С /_____/ Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project" _____ Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года
Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»
КЦ "Онтустик"

С П Р А В К А №3

выполненных объемов работ за август 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "Индекс XXI LTD" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Досмухамедова, 89

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Кабель бронир. ОК-8 проложенный в п/э трубах д=40мм по фасаду здания	м	0	3	
2	Кабель бронир. ОК-8 проложенный в п/э трубах д=40мм по подвалу здания	м	45	53	
3	Кабель бронир. ОК-8 проложенный в п/э трубах д=32мм по стене	м	6	2	
4	Прокладка бронир. ОК-8 в здании (запас для монтажа и разделку в ОРК)	м	3	3	
5	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/4 со сваркой 8 ОВ входного на пигтейл	шт.	1	1	
6	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-24 в колодце, число волокон 8	шт.	1	1	
7	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-24 число волокон 8	изм	1	1	
8	Прокладка патчкордов SC/APC 3 м в ОРШ	шт.	1	1	
9	Сверление отверстий д.32мм горизонт	шт.	3	1	
10	Заделка отверстий	шт.	3	1	
11	Прокладка трубы п/э д=32мм по зданию	м	9	2	
12	Прокладка трубы п/э д=40мм по зданию	м	45	56	
13	Монтаж протяжных коробок КП308	шт.	3	1	
14	Прокладка гофры металич. д.40мм(металлорукав для стыков труб и переходов)	м	0	7	
15	Прокладка трубы гофра д.25мм2	м	0	3	
16	Прокладка провода ПВЗ 1х4мм2	м	0	3	
17	Восстановление приямка	шт.	0	1	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				
1	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт.	1	1	
2	Оптический сплиттер PLS 1х4, SC/APC - 1м.	шт.	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А8-2,5	м	54	61	
2	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт.	1	1	
3	Труба ЗПЭТ-ВП дм 40*3,0 мм	м	45	56	
4	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32*2,4 мм	м	9	2	
5	Хомут крепежный дм 40мм	м	90	112	
6	Хомут крепежный дм 32мм	м	23	5	
7	Дюбель крепежный	м	225	234	
8	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт.	3	1	
9	Гофра металлич. д=40 мм (металлорукав)	м	0	7	
10	Гофра д.25мм	м	0	3	
11	Провод ПВЗ 4 Ж-3	м	0	3	
12	Наконечник AL 3SC-4F6	шт.	0	2	
13	Кирпич керамический марки М100, 250х120х65мм	шт.	0	140	
14	Цемент М-400 (50кг.)	мешок	0	0,5	
15	Отсев 25кг	мешок	0	2	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/ Жанибеков Т.Е. /

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project"

/ Каимов У.К. /

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года

Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

КЦ "Онтустик"

С П Р А В К А №4

выполненных объемов работ за август 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "Аупп №1 КОС" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Муратбаева, 138

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Установка ODF на 144порта без сварки 8 волокон	шт.	0	1	
2	Установка сплиттера 1x8 в ОРШ	шт.	1	1	
3	Прокладка патчкордов SC/APC 3 м в ОРШ	шт.	2	2	
4	Прокладка патчкордов SC/APC-SC/UPC, 30 м в АТС	шт.	1	1	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				
1	Оптическая кроссовая полка для установки в шкафы и стойки 19", укомплектованная пигтейлами типа SC/APC с одномодовым волокном (9/125) на 144 волокон	шт.	1	1	
2	Оптический сплиттер PLS 1x8, SC/APC - 1м.	шт.	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт.	2	2	
2	Патчкорд SC/APC-SC/UPC, 30 м'шт	шт.	1	1	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С /_____/

Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project" /_____/

Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года
Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»
КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №5

выполненных объемов работ за август 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "KAZSTAR CONSTRUCTION COMPANY" по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Жансугурова, 178

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-2 по Ж/Б опоре внутри полиэтиленовой трубы д.32мм	м	7	7	
2	Подвеска бронир. ОК-02 по Ж/Б опорам	м	50	50	
3	Запас бронир. ОК-02 на Ж/Б опоре для ОРКСпн	м	8	8	
4	Установка узла крепления натяжного на опоре для анкерного зажима РА-1500, с помощью бандажной ленты и скрепы	шт.	2	2	
5	Монтаж терминала со сплитером 1Х4 (сварка двух волокон на пигтейл) на Ж/Б опоре	шт	1	1	
6	Установка органайзера кроштейна	шт	1	1	
7	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-12 в колодце, число волокон 2	шт.	1	1	
8	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-96 число волокон 2	изм	1	1	
9	Прокладка патчкордов SC/APC 15 м в ОПТС	шт.	1	1	
10	Установка ККШ-2	шт.	6	6	
11	Установка Ж/Б опор	шт.	2	2	
12	Гидроизоляция ж/б опор	шт.	2	2	
13	Перевозка Ж/Б опор	шт.	2	2	
14	Бетонирование ж/б опор	шт.	2	2	
15	Строительство телефонной канализации 1-отв. из труб д.63мм	м	5	5	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				
1	Терминал-2 оптический на 8 портов укомплектованный сплитером 1Х4, в комплекте с органайзером, хомутом	шт	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	227	65	
2	Узел крепления натяжной УК-Н-01	шт.	2	2	
3	Зажим анкерный РА-1500	шт.	2	2	
4	Лента монтажная G202, 50м	м	3,2	3,2	
5	Скрепа для ленты 19мм	шт.	4	4	
6	Органайзер кроштейн	шт.	1	1	
7	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 15 м	шт.	1	1	
8	Концоль для колодцев ККШ-2	шт.	6	6	
9	Болт концольный	шт.	6	6	
10	СВ95-2	шт.	1	1	
11	СВ95-2 труб.пластик	шт.	1	1	
12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	м	5	5	

Заказчик:
Вед.инженер УКР и С, ЦП и С /_____/ Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project" /_____/ Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года

Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №6

выполненных объемов работ за август 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО "Eurasia Check" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Наурызбай батыра, 65-69/73а

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-4 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	235	225	
2	Прокладка бронир. ОК-4 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	16	
3	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	3,6	3,6	
4	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	6	6	
5	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-96 в колодце, число волокон 4	шт.	1	1	
6	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-96 число волокон 4	изм	2	2	
7	Монтаж разветвительной муфте на ОК-4 в колодце, число волокон 2	шт.	0	1	
8	Прокладка патчкордов SC/APC 15 м в ОПТС	шт.	1	1	
9	Установка ККШ-2	шт.	6	6	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	286	241	
2	Свинец	кг	0,6	0,6	
3	Краска желтая	кг	0,1	0,1	
4	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	1	
5	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 8 волокон	шт.	1	1	
6	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 15 м	шт.	1	1	
7	Концоль для колодцев ККШ-2	шт.	6	6	
8	Болт концольный	шт.	6	6	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/ _____ /
Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project"

/ _____ /
Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года
Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»
КЦ "Солтустик"

С П Р А В К А №7

выполненных объемов работ за август 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: АО "Интерфарма-К", ТОО "Интерсвязь" по адресам: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Наурызбай батыра, 17 и ул.Чайковского, 9/11

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-4 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	289	275	
2	Прокладка бронир. ОК-4 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	12	16	
3	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	538	410	
4	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	12	32	
5	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	10,8	9,6	
6	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	18	16	
7	Монтаж разветвительной муфте на ОК-4 в колодце, число волокон 2	шт.	1	1	
8	Монтаж разветвительной муфте на ОК-2 в колодце, число волокон 1	шт.	0	2	
9	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-16 в колодце, число волокон 4	шт.	1	1	
10	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-16 в колодце, число волокон 2	шт.	1	1	
11	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-48 число волокон 2	изм	2	2	
12	Прокладка патчкордов SC/APC 15 м в ОПТС	шт.	2	2	
13	Установка ККШ-2	шт.	20	20	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	301	291	
2	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	649	442	
3	Свинец	кг	1,8	1,6	
4	Краска желтая	кг	0,2	0,2	
5	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	2	2	
6	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 8 волокон	шт.	1	3	
7	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 15 м	шт.	2	2	
8	Концоль для колодцев ККШ-2	шт.	20	20	
9	Болт концольный	шт.	20	20	

Заказчик:
Вед.инженер УКР и С, ЦП и С
Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Vista Project"
Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года
Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»
КЦ "Онтустик"

С П Р А В К А №8

выполненных объемов работ за август 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ГККП "Алматинский колледж транспорта и коммуникаций" по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жамбыла, 102

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-8 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	129	123	
2	Прокладка бронир. ОК-8 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
3	Прокладка бронир. ОК-8 в ОРШ (запас для монтажа и разделку в ОРШ)	м	5	5	
4	Прокладка бронир. ОК-4 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	0	64	
5	Прокладка бронир. ОК-4 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	0	16	
6	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	284	296	
7	Прокладка бронир. ОК-2 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	12	16	
8	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	7,2	6	
9	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	12	10	
10	Установка сплайс кассеты на 16 портов в ОРШ со сваркой 8 волокон (без стоимости)	УССЛК	1	1	
11	Монтаж разветвительной муфте на ОК-8 в колодце, число волокон 2	шт.	1	1	
12	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-8 в колодце, число волокон 4	шт.	0	1	
13	Монтаж прямой муфты на ОК-4 в колодце, число волокон 4	шт.	0	1	
14	Монтаж разветвительной муфте на ОК-2 в колодце, число волокон 1	шт.	0	1	
15	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-8 число волокон 2	изм	1	1	
16	Прокладка патчкордов SC/APC 3 м в ОРШ	шт.	1	1	
17	Установка ККШ-2	шт.	10	10	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А8-2,5	м	140	136	
2	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	0	80	
3	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	321	312	
4	Свинец	кг	1,2	1	
5	Краска желтая	кг	0,2	0,2	
6	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	2	2	
7	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 8 волокон	шт.	1	3	
8	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт.	1	1	
9	Концоль для колодцев ККШ-2	шт.	10	10	
10	Болт концольный	шт.	10	10	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С — Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project" — Каимов У.К.

Vista Project

Организация: РДТ "Алматытелеком"		БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03		У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года
Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»
КЦ "Онтустик"

С П Р А В К А №9

выполненных объемов работ за август 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП РГП НА ПХВ "Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии" МЗ СР РК по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Амангельды, 88

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-12 в канализации по занятому каналу трубопровода	м	400	397	
2	Прокладка бронир. ОК-12 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	12	16	
3	Прокладка не бронир. ОК-2 в канализации по занятому каналу трубопровода в п/э трубе д 25мм	м	5	5	
4	Прокладка не бронир. ОК-2 в канализации (запас для монтажа и разделку в ОМ)	м	6	8	
5	Разные работы: окраска проложенного кабеля	м	4,8	4,2	
6	Окольцовка кабеля в колодцах	шт.	8	7	
7	Кабель не бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по фасаду здания	м	15	9	
8	Кабель не бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по чердаку здания	м	145	188	
9	Кабель не бронир. ОК-2 проложенный в мет. трубах д=40мм по фасаду здания	м	3	3	
10	Кабель не бронир. ОК-2 проложенный в п/э трубах д=25мм по стене	м	50	15	
11	Подвеска не бронир.ОК-02 между зданий	м	100	100	
12	Прокладка не бронир. ОК-2 в здании (запас для монтажа и разделку в ОРК)	м	3	3	
13	Измерение затухания на кабельной площадке ОК-12	кабель	1	1	
14	Измерение затухания в одном направлениях на смонтир. участке ОК-48 число волокон 2	изм	2	2	
15	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-48 в колодце, число волокон 10	шт.	1	1	
16	Монтаж разветвительной муфте на ОК-12 в колодце, число волокон 2	шт.	1	1	
17	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/4 со сваркой 4 ОВ входного на пигтейл	шт.	1	1	
18	Прокладка патчкордов SC/APC 3 м в ОРШ	шт.	1	1	
19	Установка ККШ-2	шт.	8	8	
20	Сверление отверстий д.32мм горизонт	шт.	1	2	
21	Заделка отверстий	шт.	1	2	
22	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию	м	210	212	
23	Прокладка трубы металич д=40мм по фасаду	м	3	3	
24	Монтаж протяжных коробок КП308	шт.	0	1	
25	Монтаж протяжных коробок КП309	шт.	0	1	
26	Прокладка гофры металич. д 25мм(металлорукав для стыков труб и переходов)	м	0	4	
27	Прокладка трубы гофра д.25мм2	м	15	3	
28	Прокладка провода ПВЗ 1х4мм2	м	15	3	
29	Восстановление приямка	шт.	0	1	
	Инженерное оборудование поставки Подрядчика				
1	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт.	1	1	
2	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт.	1	1	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А12-2,5	м	412	413	
2	Кабель волоконно-оптический ОК/Т-Т-А2-4,0	м	327	331	
3	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25*2,3 мм	м	5	5	
4	Свинец	кг	0,8	0,7	
5	Краска желтая	кг	0,1	0,1	
6	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	1	
7	Зажим анкерный РА-08	шт.	4	4	
8	Рым-гайка М10, оцинк.,DIN580-з	шт.	4	4	
9	М12 Шпилька резьбовая	шт.	1	1	
10	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 12 волокон	шт.	1	1	
11	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 3 м	шт.	1	1	
12	Концоль для колодцев ККШ-2	шт.	8	8	
13	Болт концольный	шт.	8	8	
14	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25*2,3 мм	м	210	212	
15	Трос для растяжки-4мм. (6х7+FC) DIN3055	м	0	82	
16	Зажим для стальных канатов-М6, оцинк.	шт.	0	36	
17	Рым-гайка М10, оцинк.,DIN580-з	шт.	0	12	
18	М12 Шпилька резьбовая	шт.	0	1	
19	Талреп-М12*140-(крюк-кольцо), оцинк., DIN1480	шт	0	6	
20	Хомут крепежный дм 25мм	м	420	264	
21	Дюбель крепежный	м	840	528	
22	Труба металлич. дм 40 мм	м	3	3	
23	Распред. коробка открыт.монтаж. 140х190х55 KSC-11-308A	шт.	0	1	
24	Распред. коробка открыт.монтаж. 190х240х70 KSC-11-309A	шт.	0	1	
25	Гофра металлич. д=25 мм (металлорукав)	м	0	4	
26	Гофра д.25мм	м	15	3	
27	Провод ПВЗ 4 Ж-3	м	15	3	
28	Наконечник AL 3SC-4F6	шт.	2	2	
29	Кирпич керамический марки М100, 250х120х65мм	шт.	0	140	
30	Цемент М-400 (50кг.)	мешок	0	0,5	
31	Отсев 25кг	мешок	0	2	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С

/ _____ /
Жанибеков Г.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project"

/ _____ /
Каимов У.К.

Vista Project