Объект: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области

Полная сметная стоимость: **308 823 547 тенге**
Лимит финансирования на 2012г. **308 823 547 тенге**

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года **65 008 571 тенге**
б) За отчётный месяц **65 008 571 тенге**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

АКТ

Приёмки выполненных работ
за май 2012г.
По договору № 30/04/12 от 05 апреля 2012 г.

Программа: 017 "Развитие объектов спорта и туризма"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за май		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области	тенге	308 823 547	92 647 064	19 502 571	73 144 493		65 008 571		45 506 000	65 008 571

От Заказчика:
Начальник ГУ "Управление строительства Алматинской области
_____ **Баткалов М.Б.**

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
_____ **Елубаев Б.Х.**

экз. ТОО новый

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор №30/04/12 от 05.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Земляные работы												
1.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	692,55	1,41	1,41	977	977	--	--				
					--	0,30	--	208	0,00	1				
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1070,00	27,84	26,18	29783	28007	0,01	12				
					1,66	7,20	1776	7704	0,03	27				
3.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,00	262,72	--	1051	--	1,85	7				
					262,72	--	1051	--	--	--				
4.	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	464,00	64,35	61,25	29858	28422	0,02	10				
					3,02	17,81	1401	8265	0,06	28				
5.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	35,00	791,10	--	27688	--	4,27	150				
					791,10	--	27688	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	103,60	134,10	--	13893	--	0,97	101
					134,10	--	13893	--	--	--
7.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	414,40	6,48	6,48	2685	2685	--	--
					--	2,10	--	872	0,01	3
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	414,40	21,55	4,52	8929	1871	0,11	45
					17,03	--	7057	--	--	--
9.	Е0101-17-15	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	590,00	50,83	48,38	29992	28545	0,02	10
					2,39	14,07	1410	8301	0,05	28
10.	С010333-А 10-1	Транспортировка лишнего грунта на расстояние 10 км	т	1665,32	76,60	--	127564	--	0,32	536
					15,32	--	25513	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1. Земляные работы								272420
		Раздел: Фундаменты								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона 7.5	м3	5,58	7287,37	66,01	40664	368	1,35	8
					195,75	24,93	1092	139	0,12	1
12.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	м3	84,00	11649,84	360,48	978587	30280	8,99	755
					1440,00	136,17	120960	11438	0,67	56
13.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,67	65000,00	--	43355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,91	65900,00	--	389469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0106-1-16	Устройство монолитных железобетонных днищ приямков из бетона В25	м3	1,58	8629,81	196,62	13670	311	1,79	3
					272,25	74,27	431	118	0,36	1
16.	Е0106-13-3	Устройство монолитных железобетонных стен приямков высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	м3	9,22	11649,84	360,48	107365	3322	8,99	83
					1440,00	136,17	13271	1255	0,67	6
17.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3381	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,72	67700,00	--	48496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-1-1 6	Устройство монолитных железобетонных днищ приямков из бетона В25	м3	0,53	8629,81	196,62	4557	104	1,79	1
					272,25	74,27	144	39	0,36	0
20.	Е0106-13-3	Устройство монолитных железобетонных стен приямков высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	м3	5,07	11649,84	360,48	59088	1828	8,99	46
					1440,00	136,17	7304	691	0,67	3
21.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,35	67700,00	--	23871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0106-1-1 6	Устройство монолитных железобетонных днищ приямков из бетона В25	м3	0,69	8629,81	196,62	5965	136	1,79	1
					272,25	74,27	188	51	0,36	0
24.	Е0106-13-3	Устройство монолитных железобетонных стен приямков высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	м3	4,51	11649,84	360,48	52527	1625	8,99	41
					1440,00	136,17	6493	614	0,67	3
25.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,59	67700,00	--	40173	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД-2 весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87	304,24	1543	7	58,00	1
					9675,00	114,75	212	3	0,56	0
28.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов и приямков	м2	361,75	245,44	3,82	88788	1382	0,21	77
					37,35	1,44	13511	521	0,01	3
29.	Е0115-36-2	Облицовка стен на клее из экструдированного пенополистирола	м2	295,25	140,20	4,97	41395	1468	0,71	210
					114,18	1,50	33712	444	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С11031-10 4	Стоимость экструдированного пенополистирола	м3	14,76	8390,00	--	123857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								2069317
		Раздел: Каркас								
31.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под колонны из бетона 7.5	м3	0,50	7287,37	66,01	3673	33	1,35	1
					195,75	24,93	99	13	0,12	0
32.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн КМ1	м3	4,08	12836,10	990,15	52371	4040	10,40	42
					1644,75	374,04	6711	1526	1,83	7
33.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,31	62000,00	--	19312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	65900,00	--	6263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм и накладки	т	0,43	61200,00	--	26194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм и накладки	т	0,42	56200,00	--	23743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0106-11-7	Установка шайб Ш-3 и Ш-4	1т	0,06	93997,62	304,24	5241	17	198,00	11
					33075,00	114,75	1844	6	0,56	0
39.	СЦ1Ч2тб3	Добавочная стоимость на сталь С-245	н	0,06	1860,00	--	104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн КМ2	м3	10,20	12836,10	990,15	130928	10100	10,40	106
					1644,75	374,04	16776	3815	1,83	19
41.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	65000,00	--	7644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,78	62000,00	--	48279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,48	65900,00	--	31316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм и накладки	т	1,07	61200,00	--	65484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	1,06	56200,00	--	59358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-11-7	Установка шайб Ш-3 и Ш-4	1т	0,14	93997,62	304,24	13103	42	198,00	28
					33075,00	114,75	4611	16	0,56	0
47.	СЦ1Ч2тб3	Добавочная стоимость на сталь С-245	н	0,14	1860,00	--	259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0106-18-3	Устройство ригелей РМ-1	м3	7,75	13915,04	367,51	107842	2848	12,00	93
					2058,75	138,83	15955	1076	0,68	5
49.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8	т	0,93	62000,00	--	57809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,25	61200,00	--	15055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,90	58700,00	--	111718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0106-11-7	Установка шайб Ш-1	1т	0,15	93997,62	304,24	14438	47	198,00	30
					33075,00	114,75	5080	18	0,56	0
53.	СЦ1Ч2тб3	Добавочная стоимость на сталь С-245	н	0,15	1860,00	--	286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8	т	0,93	62000,00	--	57824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,04	61200,00	--	2509	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16 мм			--	--	--	--	--	--
56.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,99	58700,00 --	-- --	116531 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0106-11-7	Установка шайб Ш-1 и Ш-2	1т	0,03	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2406 847	8 3	198,00 0,56	5 0
58.	СЦ1Ч2тб3	Добавочная стоимость на сталь С-245	н	0,03	1860,00 --	-- --	48 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								982796
		Раздел: Перекрытие на отм.-0,100								
59.	С12041-54	Фиксатор: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,21	62000,00 --	-- --	75144 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,77	67700,00 --	-- --	187326 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	5,57	61300,00 --	-- --	341502 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие на отм.-0,100								603972
		Раздел: Перекрытие на отм.+3,44								
62.	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	71,42	11015,87 911,25	210,67 79,58	786798 65085	15047 5684	5,75 0,39	411 28
63.	С12041-54	Фиксатор: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,33	62000,00 --	-- --	82584 --	-- --	-- --	-- --
64.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	2,84	67700,00	--	192403	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
65.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	5,65	61300,00	--	346406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие на отм.+3,44								1408192
		Раздел: Стены								
66.	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных сердечников из бетона В25	м3	3,25	12653,40	990,15	41168	3221	10,40	34
					1644,75	374,04	5351	1217	1,83	6
67.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,41	61200,00	--	25044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0106-19-1	Устройство монолитной железобетонной обвязки из бетона В25	м3	3,59	11081,67	316,01	39737	1133	8,25	30
					1368,00	119,39	4905	428	0,58	2
70.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	65900,00	--	15223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С11031-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER	м3	16,26	4518,00	--	73456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								198818
		Раздел: Кровля								
73.	СПрайс	Стоимость пленки "Ютафол Н-110"	м2	444,58	31,64	--	14066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-PE	м3	62,44	14600,00	--	911664	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
75.	СПрайс	Стоимость пленки "Ютакон 130"	м2	444,58	53,39	--	23737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00	--	1643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								951111
		Раздел: Перегородки на отм.-2,94								
77.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под перегородки из бетона В15	м3	4,86	7807,57	66,01	37924	321	1,35	7
					195,75	24,93	951	121	0,12	1
78.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00	--	2301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	65900,00	--	7117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	70,20	906,46	34,73	63632	2438	1,43	100
					225,00	13,01	15795	913	0,06	4
81.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марки ППУ-ЭР, листовой	т	0,00	930700,00	--	282	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки на отм.-2,94								111535
		Раздел: Перегородки на отм.-0,10								
83.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	234,71	906,46	34,73	212758	8152	1,43	336
					225,00	13,01	52810	3054	0,06	15
84.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марки ППУ-ЭР, листовой	т	0,00	930700,00 ---	-- --	708 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перегородки на отм.-0,10								214197
		Раздел: Полы								
86.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,05	50800,00 ---	-- --	2673 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,20	50800,00 ---	-- --	9936 --	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00 ---	-- --	402 --	-- --	-- --	-- --
89.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	8,77	1180,00 ---	-- --	10351 --	-- --	-- --	-- --
90.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	1,81	1180,00 ---	-- --	2142 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,05	50800,00 ---	-- --	2767 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,01	50800,00 ---	-- --	664 --	-- --	-- --	-- --
93.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	123,62	1180,00 ---	-- --	145876 --	-- --	-- --	-- --
94.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 8 мм, плита светлая	м2	110,26	1180,00 ---	-- --	130109 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Полы								304920
		Раздел: Наружная отделка								
95.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 12 мм, плита светлая	м2	339,84	1180,00 ---	-- --	401006 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0115-38-1	Облицовка фронтона и парапета керамогранитными плитами	м2	62,20	3142,91	3,99	195473	248	2,70	168
					467,15	1,22	29054	76	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								596480
		Раздел: Разные работы								
97.	Е0106-1-19	Устройство входной площадки железобетонной из бетона В25	м3	13,69	9345,85	353,46	127954	4839	3,64	50
					625,50	133,52	8564	1828	0,65	9
98.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,37	62000,00	--	23064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,83	65900,00	--	54961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0106-1-19	Устройство входной площадки железобетонной из бетона В25	м3	4,76	9345,85	353,46	44505	1683	3,64	17
					625,50	133,52	2979	636	0,65	3
101.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	62000,00	--	9672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	65900,00	--	14893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0106-1-19	Устройство входной площадки железобетонной из бетона В25	м3	14,49	9345,85	353,46	135421	5122	3,64	53
					625,50	133,52	9063	1935	0,65	9
104.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,23	62000,00	--	14198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-III, d 10 мм	т	0,27	67700,00	--	18469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,21	65900,00	--	80003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								526482
		Раздел: Локальная смета 2-2 Общестроительные работы трибуны. Фундаменты								
109.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона 7.5	м3	7,30	7287,37	66,01	53176	482	1,35	10
					195,75	24,93	1428	182	0,12	1
110.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25 марки ФЛМ-1	м3	42,46	9583,72	353,46	406906	15007	3,60	153
					585,00	133,52	24838	5669	0,65	28
111.	С12041-53	Шпильки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	65000,00	--	5720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-54	Хомуты: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,41	62000,00	--	25296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,38	67700,00	--	25997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,13	65900,00	--	140103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25 марки ФЛМ-2	м3	11,36	9583,72	353,46	108881	4016	3,60	41
					585,00	133,52	6646	1517	0,65	7
116.	С12041-53	Шпильки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С12041-54	Хомуты: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	62000,00	--	6820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	67700,00	--	6838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,57	65900,00	--	37365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны марки ФМ1-15шт	м3	3,55	10083,15	112,36	35765	399	6,34	22
					1021,50	42,44	3623	151	0,21	1
121.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00	--	10083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,56	56200,00	--	31191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны марки ФМ2-2шт	м3	0,95	10083,15	112,36	9537	106	6,34	6
					1021,50	42,44	966	40	0,21	0
124.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	65900,00	--	2636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,15	56200,00	--	8318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С11021-57	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	м3	0,00	5630,00	--	4	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-2 Общестроительные работы трибуны. Фундаменты								916064
		Раздел: Каркас								
127.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн КМ1	м3	7,28	12653,40	990,15	92110	7208	10,40	76
					1644,75	374,04	11973	2723	1,83	13
128.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	62000,00	--	18094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,38	65900,00	--	24792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	1,69	56200,00	--	94735	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 25 мм			--	--	--	--	--	--
131.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 марки БМ-1	м3	8,89	15056,04 / 2385,00	407,30 / 153,86	133892 / 21210	3622 / 1368	14,40 / 0,75	128 / 7
132.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8	т	0,98	62000,00 / --	-- / --	60643 / --	-- / --	-- / --	-- / --
133.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	1,90	61200,00 / --	-- / --	116466 / --	-- / --	-- / --	-- / --
134.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 марки БМ-2	м3	7,91	15056,04 / 2385,00	407,30 / 153,86	119018 / 18853	3220 / 1216	14,40 / 0,75	114 / 6
135.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8	т	0,66	62000,00 / --	-- / --	40746 / --	-- / --	-- / --	-- / --
136.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,13	68200,00 / --	-- / --	9121 / --	-- / --	-- / --	-- / --
137.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,49	67700,00 / --	-- / --	33303 / --	-- / --	-- / --	-- / --
138.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,55	58700,00 / --	-- / --	90909 / --	-- / --	-- / --	-- / --
139.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 марки БМ-3	м3	2,08	15056,04 / 2385,00	407,30 / 153,86	31317 / 4961	847 / 320	14,40 / 0,75	30 / 2
140.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8	т	0,17	62000,00 / --	-- / --	10602 / --	-- / --	-- / --	-- / --
141.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00 / --	-- / --	2455 / --	-- / --	-- / --	-- / --
142.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	67700,00 / --	-- / --	8869 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,41	58700,00	--	24067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								911139
		Раздел: Трибуны								
144.	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных трибун из бетона В25	м3	63,52	14750,41	379,21	937005	24089	13,00	826
					2117,25	143,26	134496	9100	0,70	44
145.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,85	65000,00	--	55575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С12041-54	Хомуты: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,62	62000,00	--	162688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,96	68200,00	--	133672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	5,82	61200,00	--	356368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трибуны								1645308
		Раздел: Лестницы								
149.	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных лестниц из бетона В25	м3	7,22	14750,41	379,21	106498	2738	13,00	94
					2117,25	143,26	15287	1034	0,70	5
150.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,71	68200,00	--	116895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	2,24	61200,00	--	137088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,26	50900,00	--	13438	--	--	--

3390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм			--	--	--	--	--	--
153.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,08	51000,00 --	-- --	4162 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестницы								378080

Раздел: Локальная смета 4-1-1. Общестроительные работы надворного туалета. Земляные работы

154.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	130,56	1,41 --	1,41 0,30	184 --	184 39	-- 0,00	-- 0
155.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	103,51	27,84 1,66	26,18 7,20	2881 172	2709 745	0,01 0,03	1 3
156.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,72	262,72 262,72	-- --	2027 2027	-- --	1,85 --	14 --
157.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,57	134,10 134,10	-- --	2223 2223	-- --	0,97 --	16 --
158.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	66,30	6,48 --	6,48 2,10	430 --	430 139	-- 0,01	-- 1
159.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	66,30	21,55 17,03	4,52 --	1428 1129	299 --	0,11 --	7 --
160.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	28,36	39,74 1,87	37,82 11,00	1127 53	1072 312	0,01 0,04	0 1
161.	С010333-А 10-1	Транспортировка лишнего грунта на расстояние 10 км	т	44,81	76,60 15,32	-- --	3432 686	-- --	0,32 --	14 --
		Итого по разделу: Локальная смета 4-1-1. Общестроительные работы надворного туалета. Земляные работы								13733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
162.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона 7.5	м3	2,46	7287,37	66,01	17956	163	1,35	3
					195,75	24,93	482	61	0,12	0
163.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25	м3	25,90	9583,72	353,46	248218	9155	3,60	93
					585,00	133,52	15152	3458	0,65	17
164.	С12041-53	Хомуты и шпильки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,36	65000,00	--	23725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,18	65900,00	--	11664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,21	61200,00	--	12852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,38	58700,00	--	22423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,13	56200,00	--	7475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,20	56200,00	--	10959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	79,60	245,44	3,82	19537	304	0,21	17
					37,35	1,44	2973	115	0,01	1
171.	Е0115-36-2	Облицовка фундамента на клее из экструдированного пенополистирола	м2	39,84	140,20	4,97	5586	198	0,71	28
					114,18	1,50	4549	60	0,01	0
172.	С11031-10	Стоимость экструдированного	м3	1,99	8390,00	--	16713	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		пенополистирола			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								397108
		Раздел: Каркас								
173.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн КМ1	м3	1,72	12653,40	990,15	21764	1703	10,40	18
					1644,75	374,04	2829	643	1,83	3
174.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	62000,00	--	6552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	65900,00	--	5219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,15	56200,00	--	8430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,12	56200,00	--	6753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0106-11-7	Установка скоб-накладок СК-1 весом до 4 кг из стали С-245	1т	0,01	95857,62	304,24	721	2	198,00	1
					33075,00	114,75	249	1	0,56	0
179.	Е0106-11-7	Установка шайб Ш-1 и Ш-2 из стали С245	1т	0,06	95857,62	304,24	5905	19	198,00	12
					33075,00	114,75	2037	7	0,56	0
180.	Е0106-18-2	Устройство ригелей РМ-1	м3	2,10	15056,04	407,30	31618	855	14,40	30
					2385,00	153,86	5008	323	0,75	2
181.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8	т	0,11	62000,00	--	6666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,04	61200,00	--	2507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,11	61200,00	--	6469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,13	58700,00	--	7671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	Е0106-11-7	Установка шайб Ш-1 и Ш-2 из стали С245	1т	0,02	95857,62	304,24	2178	7	198,00	4
					33075,00	114,75	751	3	0,56	0
186.	Е0106-18-2	Устройство ригелей РМ-2	м3	3,02	15056,04	407,30	45469	1230	14,40	43
					2385,00	153,86	7203	465	0,75	2
187.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8	т	0,15	62000,00	--	9330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,06	61200,00	--	3486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,18	58700,00	--	10716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,28	56200,00	--	15997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	Е0106-11-7	Установка шайб Ш-2 и Ш-3 из стали С245	1т	0,04	95857,62	304,24	3635	12	198,00	8
					33075,00	114,75	1254	4	0,56	0
		Итого по разделу: Каркас								201085

Раздел:
Перекрытие на отм.+2,6

==========

192.	Е0106-22-2	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от	м3	14,50	14161,72	241,10	205345	3496	15,60	226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опорной площади до 6 м из бетона В25			2497,50	91,08	36214	1321	0,44	6
193.	С12041-54	Фиксатор: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	62000,00 ---	-- --	9374 --	-- --	-- --	-- --
194.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,45	67700,00 ---	-- --	30397 --	-- --	-- --	-- --
195.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,65	65900,00 ---	-- --	42637 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие на отм.+2,6								287754
		Раздел: Стены								
196.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 ---	-- --	1105 --	-- --	-- --	-- --
197.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,17	61200,00 ---	-- --	10588 --	-- --	-- --	-- --
198.	С11031-18 0	Плиты теплоизоляционные ISOVER	м3	4,66	4518,00 ---	-- --	21057 --	-- --	-- --	-- --
199.	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса ВР-I, d 5 мм	т	0,54	64100,00 ---	-- --	34422 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								67172
		Раздел: Перегородки								
200.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм под перегородки	м3	2,73	9015,32 --- 585,00	353,46 --- 133,52	24639 --- 1599	966 --- 365	3,60 --- 0,65	10 --- 2
201.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1523	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
202.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00	--	4712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	31,78	906,46	34,73	28805	1104	1,43	45
					225,00	13,01	7150	413	0,06	2
204.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,00	50800,00	--	203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С11011-47 8	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марки ППУ-ЭР, листовой	т	0,00	930700,00	--	150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								60032
		Раздел: Кровля								
206.	СПрайс	Стоимость пленки "Ютафол Н-110"	м2	72,51	31,64	--	2294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-PE	м3	9,51	14600,00	--	138783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	СПрайс	Стоимость пленки "Ютакон 130"	м2	72,51	53,39	--	3872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,61	65900,00	--	40528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								187362
		Раздел: Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,04	50800,00	--	2281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С11011-11 68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	13,36	1180,00	--	15767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								18048
		Раздел: Наружная отделка								
213.	С11011-11 68	Керамогранит, толщина 12 мм, плита светлая	м2	73,99	1180,00	--	87309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	Е0115-38-1	Облицовка фронтона и парапета керамогранитными плитами	м2	29,00	3142,91	3,99	91144	116	2,70	78
					467,15	1,22	13547	35	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								178453
		Раздел: Разные работы								
215.	Е0106-1-19	Устройство входной площадки железобетонной из бетона В25	м3	2,66	9345,85	353,46	24860	940	3,64	10
					625,50	133,52	1664	355	0,65	2
216.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	62000,00	--	5704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	65900,00	--	8896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	1,27	831,41	34,37	1056	44	1,21	2
					189,00	12,87	240	16	0,06	0
		Итого по разделу: Разные работы								40516
		Раздел: Локальная смета 4-2. Монтаж внеплощадочных электрических сетей на 10кв								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	599,00	36,70	27,80	21983	16652	0,06	36
					8,80	6,90	5271	4133	0,04	24
220.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	879,00	11,20	7,90	9845	6944	0,02	18
					3,30	2,00	2901	1758	0,01	10
221.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	1585,00	31,50	7,50	49928	11888	0,12	190
					19,80	1,60	31383	2536	0,01	15
222.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	599,00	32,40	23,70	19408	14196	0,06	36
					8,60	5,90	5151	3534	0,03	20
223.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	799,00	18,80	14,20	15021	11346	0,03	24
					4,50	3,50	3596	2797	0,02	16
224.	Е0101-164 -1	Устройство постели из мягкого грунта	м3	63,60	167,40	--	10647	--	1,18	75
					167,40	--	10647	--	--	--
225.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	4,46	11300,00	--	50387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С151601-2 03	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3x120 мм2	1000м	1,581	155800,00	--	1831943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	Ц0110-898 -23	Разные работы: устройство для вывода кабеля в Т.П на стену с рытьем и засыпкой	шт	1,00	970,20	--	970	--	5,00	5
					884,00	--	884	--	--	--
228.	Ц0108-158 -21	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт	8,00	554,60	--	4437	--	2,00	16
					479,00	--	3832	--	--	--
229.	С151610-1 2	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ	компл	8,00	7080,00	--	56640	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛЗ			--	--	--	--	--	--
230.	Ц0108-166 -4	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение до 120 мм2	шт	1,00	2039,10 / 1964,00	30,20 / 6,80	2039 / 1964	30 / 7	10,00 / 0,04	10 / 0
231.	С151610-5 0	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х70-120	комплект	1,00	13100,00 / --	-- / --	13100 / --	-- / --	-- / --	-- / --
232.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,08	662325,38 / 27450,00	-- / --	52986 / 2196	-- / --	175,00 / --	14 / --
233.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	80,00	45,00 / 32,20	6,70 / 1,60	3600 / 2576	536 / 128	0,19 / 0,01	15 / 1
		Итого по разделу: Локальная смета 4-2. Монтаж внеплощадочных электрических сетей на 10кв								2142933
		Раздел: Локальная смета 5-1 общестроительные работы наружных сетей телефонизаций								
234.	С130804-1 5	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	30,10	6470,00 / --	-- / --	194747 / --	-- / --	-- / --	-- / --
235.	С130804-3 4	Манжеты полиэтиленовые	10шт	5,02	482,00 / --	-- / --	2418 / --	-- / --	-- / --	-- / --
236.	С143018-2 8	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	0,95	18100,00 / --	-- / --	17195 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Локальная смета 5-1 общестроительные работы наружных сетей								214360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		телефонизаций								
		Раздел: Локальная смета 5-2 монтажные работы наружных сетей телефонизаций								
237.	СПрайслист"Казцентрэлектропровод"стр 36	Кабель волоконно-оптический на 8 волокон,одномодовый небронированный с гиброфобным заполнением	км	1,38	84162,20 ---	-- --	115976 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 5-2 монтажные работы наружных сетей телефонизаций								115976
		Раздел: Локальная смета 6-2 наружные сети канализаций К-1. Инженерные сети								
238.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,16	465331,02 60966,00	1733,92 650,25	74453 9755	277 104	361,00 3,17	58 1
239.	С130806-121	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х8 мм	м	8,00	5220,00 ---	-- --	41760 --	-- --	-- --	-- --
240.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	16,00	8060,00 ---	-- --	128960 --	-- --	-- --	-- --
241.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 ---	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Локальная смета 6-2 наружные сети канализаций К-1. Инженерные сети								258573
		Раздел: Локальная смета 6-3 тепловые сети. Инженерные сети								
242.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под камеру	м3	0,78	1047,90 112,50	97,07 36,00	822 88	76 28	0,78 0,18	1 0
243.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона марки В15	м3	8,50	11905,83 1296,00	418,23 152,98	101200 11016	3555 1300	7,92 0,69	67 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,08	73000,00	--	5736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,32	65900,00	--	20856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий теплокамеры из бетона В15	м3	0,51	11039,98	229,39	5630	117	8,14	4
					1280,25	86,65	653	44	0,42	0
247.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00	--	1777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	2014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД2 весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3631	12	198,00	8
					33075,00	114,75	1278	4	0,56	0
250.	Е0109-53-1	Монтаж крышки люков для камеры	т	0,12	14806,01	1133,15	1717	131	82,10	10
					12892,50	398,25	1496	46	1,95	0
251.	С12021-25-4	Стоимость металлоконструкций крышки люков	т	0,12	122100,00	--	14164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	Е0109-29-1	Монтаж металлической стремянки	т	0,02	13711,47	5475,87	315	126	28,90	1
					5040,00	1552,87	116	36	5,46	0
253.	С12021-26-7	Стоимость металлической стремянки МС-1	т	0,02	133700,00	--	3019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен теплокамеры	м2	23,92	245,44	3,82	5871	91	0,21	5
					37,35	1,44	893	34	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255.	Е0124-1-4	Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,22	212909,94	52924,68	47053	11696	506,10	112
					90720,00	17091,71	20049	3777	88,37	20
256.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	223,21	714,00	--	159372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0116-15-1	Установка кранов для выпуска воздуха на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
258.	С130904-8	Краны латунные 15Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	231,00	--	462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Е0115-172-4	Антикоррозийное покрытие труб изолом за 2 раза по холодной изольной мастике	м2	74,91	114,20	0,07	8555	5	0,65	48
					108,00	0,02	8090	1	0,00	0
260.	С11011-169	Изол	м2	74,91	126,00	--	9439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 100 мм матами минераловатными прошивными в обкладках толщиной 50 мм	м	221,00	141,38	33,05	31245	7304	0,44	98
					79,88	12,38	17653	2736	0,06	13
262.	С11031-90	Маты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения N12-1,2	м3	4,97	26200,00	--	130214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	221,00	143,38	9,39	31687	2075	0,18	40
					29,03	3,60	6416	796	0,02	4
264.	С11011-726	Рубероид с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	185,86	89,00	--	16542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,47	7287,37	66,01	3410	31	1,35	1
					195,75	24,93	92	12	0,12	0
266.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных опор из бетона В15	м3	2,50	9233,15	95,97	23083	240	4,90	12
					771,75	36,25	1929	91	0,18	0
267.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00	--	1705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1657	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД3 весом до 4 кг	1т	0,16	93997,62	304,24	15416	50	198,00	32
					33075,00	114,75	5424	19	0,56	0
270.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетонных опор	м2	10,40	245,44	3,82	2553	40	0,21	2
					37,35	1,44	388	15	0,01	0
271.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под камеру	м3	0,78	1047,90	97,07	822	76	0,78	1
					112,50	36,00	88	28	0,18	0
272.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона марки В15	м3	8,50	11905,83	418,23	101200	3555	7,92	67
					1296,00	152,98	11016	1300	0,69	6
273.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,08	73000,00	--	5736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,32	65900,00	--	20856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий теплокамеры из бетона В15	м3	0,51	11039,98	229,39	5630	117	8,14	4
					1280,25	86,65	653	44	0,42	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00	--	1777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	65900,00	--	2014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД2 весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3631	12	198,00	8
					33075,00	114,75	1278	4	0,56	0
279.	Е0109-53-1	Монтаж крышки люков для камеры	т	0,12	14806,01	1133,15	1717	131	82,10	10
					12892,50	398,25	1496	46	1,95	0
280.	С12021-254	Стоимость металлоконструкций крышки люков	т	0,12	122100,00	--	14164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	Е0109-29-1	Монтаж металлической стремянки	т	0,02	13711,47	5475,87	315	126	28,90	1
					5040,00	1552,87	116	36	5,46	0
282.	С12021-267	Стоимость металлической стремянки МС-1	т	0,02	133700,00	--	3019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен теплокамеры	м2	23,92	245,44	3,82	5871	91	0,21	5
					37,35	1,44	893	34	0,01	0
284.	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в стенах канала	отверст.	1,00	91,62	43,92	92	44	0,27	0
					47,70	16,58	48	17	0,08	0
285.	Е0122-8-3	Укладка стальной гильзы из труб диам. 100 мм	км	0,00	70074,97	10674,97	71	11	270,00	0
					48825,00	4032,00	49	4	19,69	0
286.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	1,01	714,00	--	724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам.57 мм	м	1,01	244,97	0,28	247	--	0,84	1
					146,93	0,11	148	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288.	Е0122-48-1	Заделка битумом с асбестоцементным шнуром концов футляра диам.100 мм	футляр	1,00	4618,68	559,80	4619	560	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
289.	Е0108-4-7	Окраска труб битумом за 2 раза	м2	0,34	245,44	3,82	84	1	0,21	0
					37,35	1,44	13	--	0,01	0
290.	Е0109-53-2	Монтаж стальных конструкций фланцев,упоров	т	0,01	9829,76	1142,23	135	16	46,60	1
					7357,50	108,00	101	1	0,53	0
291.	С12021-259	Стоимость металлоконструкций из тонколистовой стали	т	0,01	162700,00	--	2232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
292.	Е0106-1-1	Устройство монолитных бетонных участков из бетона В7,5	м3	0,02	7287,37	66,01	117	1	1,35	0
					195,75	24,93	3	--	0,12	0
293.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	0,23	7287,37	66,01	1676	15	1,35	0
					195,75	24,93	45	6	0,12	0
294.	Е0123-13-3	Устройство дренажного колодца из круглых сборных железобетонных конструкций	м3	1,18	18622,13	2308,84	21974	2724	13,87	16
					2286,00	864,68	2697	1020	4,22	5
295.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя дренажного колодца	м2	13,38	245,44	3,82	3283	51	0,21	3
					37,35	1,44	500	19	0,01	0
297.	Е0106-11-7	Установка соединительных элементов Т12	1т	0,02	93997,62	304,24	2121	7	198,00	4
					33075,00	114,75	746	3	0,56	0
298.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,00	386924,67	1984,82	1161	6	270,00	1
					45900,00	749,25	138	2	3,66	0
299.	Е0101-12-13	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	102,00	22,04	20,73	2248	2115	0,01	1
					1,31	5,70	134	582	0,02	2
300.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	20,40	134,10	--	2736	--	0,97	20
					134,10	--	2736	--	--	--
301.	Е0101-27-	Засыпка траншей и котлованов	м3	81,60	6,48	6,48	529	529	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	бульдозерами мощностью 59			--	2,10	--	172	0,01	1
302.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	81,60	21,55	4,52	1758	369	0,11	9
					17,03	--	1390	--	--	--
303.	Е0146-34-3	Разборка монолитных железобетонных каналов 900Х450	м3	14,78	4330,04	2095,79	64015	30984	13,32	197
					2234,25	789,37	33031	11670	3,86	57
304.	Е0107-61-1К=0,8	Демонтаж плит перекрытия каналов	м3	6,30	1589,26	451,55	10012	2845	2,66	17
					453,60	156,39	2858	985	0,60	4
305.	Е0122-8-3 К=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,26	35699,98	6404,98	9103	1633	162,00	41
					29295,00	2419,20	7470	617	11,81	3
306.	Е0152-1-3	Разборка опорных подушек	м3	0,09	3714,23	2438,48	334	219	7,78	1
					1275,75	950,21	115	86	5,22	0
307.	Е0126-11-2К=0,6	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром до 100 мм матами минераловатными прошивными в обкладках толщиной 50 мм	м	221,00	47,93	--	10592	--	0,27	59
					47,93	--	10592	--	0,04	8
308.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	54,42	27,10	--	1475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	С010333-А 10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	54,42	76,60	--	4169	--	0,32	18
					15,32	--	834	--	--	--

Итого по разделу: Локальная смета 6-3 тепловые сети. Инженерные сети 975747

Раздел: Локальная смета 7-1. Вертикальная планировка

310.	Е0101-24-2	Разработка грунта в выемке бульдозерами мощностью 59	м3	5912,00	9,24	9,24	54656	54656	--	--
					--	3,00	--	17745	0,01	68
311.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в выемке	м3	2192,00	39,74	37,82	87102	82893	0,01	28
					1,87	11,00	4099	24108	0,04	82
312.	Е010333-А 10-1	Вывозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км	т	3551,04	76,60	76,60	272010	272010	--	--
					--	15,32	--	54402	0,32	1142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313.	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	3720,00	9,24	9,24	34391	34391	--	--
					--	3,00	--	11166	0,01	43
314.	Е0101-24-10К-9	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	3720,00	71,19	71,19	264839	264839	--	--
					--	23,11	--	85985	0,09	329
315.	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	м3	3720,00	25,61	25,61	95266	95266	--	--
					--	8,90	--	33102	0,03	108
316.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	11090,00	1,41	1,41	15646	15646	--	--
					--	0,30	--	3331	0,00	11
		Итого по разделу: Локальная смета 7-1. Вертикальная планировка								823909
		Раздел: Локальная смета 7-5. Травянное покрытие поля								
317.	СПрайс	Стоимость резинового гранулята	тн	115,57	38442,51	--	4442638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	СПрайс	Стоимость кварцевого песка	тн	158,96	3163,99	--	502952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 7-5. Травянное покрытие поля								4945589

ИТОГО:

	23019190	1230848	7258
Накладные расходы :	1117912	365719	2429
На монтажные работы		68960	
На общестроительные работы		1491319	
На металломонтажные работы		3140	
На сантехнические работы		691	
Всего накладных расходов:		1564111	
Итого с накладными		24583300	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		1474997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26058297
Итого с временными, 1,8 %	26527346
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	26885465
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26991574
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27256847
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	56905262
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1138105
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	58043367
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6965204
Итого с НДС	65008571

Принял:

Сдал: