Форма КС-3

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Объект: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров гг. Алматы, Астаны. 2- этап, г. Алматы. 11 очередь.»

Договор № 933-06-41 от 20.06.2018г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г.

№ пп	Наименование объекта, комплексов работ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 5			Дополнительные затраты		Налоги в фонд занятости	В том числе налог на добавленную стоимость 12%
					СМР в текущих ценах	Прочие в текущих ценах	Оборудование в текущих ценах	на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика без НДС	18 565 203,46	18 565 203,46	1 218 573,44							
2	Стоимость материала заказчика без НДС	0,00	0,00	0,00							
3	Стоимость выполненных работ с учетом материала заказчика с НДС	18 565 203,46	18 565 203,46	1 218 573,44							130 561,44
4	Стоимость материала заказчика с НДС	0,00	0,00	0,00				в т.ч. НДС на материал Заказчика			0,00
5	Стоимость выполненных работ СМР	18 565 203,46	18 565 203,46	1 218 573,44				в т.ч. НДС			130 561,44
6	Предоплата	0,00	0,00	0,00							
7	Резерв оплаты, 10%	1 856 520,35	1 856 520,35	121 857,34							
8	К оплате за минусом материала Заказчика и предоплаты	16 708 683,11	16 708 683,11	1 096 716,10							

К оплате: 1 096 716,10 (Один миллион девяносто шесть тысяч семьсот шестнадцать тенге, 10 тиын)

Заказчик: РДТ "Алматытелеком"

Заказчик: РДТ «Алматытелеком» филиал АО"Казахтелеком"

Директор ГУМС _____ Габатчиков А.П.

Заместитель директора ГУМС по развитию сетей телекоммуникаций _____ Ревенко В.А.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Гл.бухгалтер _____ Ильясова А.А.

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Генеральный директор

_____ Каимов У.К.

Форма КС-2

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: ТОО "Vista Project"

Объект: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров гг. Алматы, Астаны. 2- этап, г. Алматы. 11 очередь.»

Договор № 933-06-41 от 20.06.2018г.

Акт

о выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

Сметная стоимость	1376,611	тыс.тенге
Сметная заработная плата	452,75	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,326	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП: Проект Х-Фактор. Организация услуги VPN между МВК Атакент Экспо по адресу: г.Алматы, ул. Темирязева 42, Телекомпанией Первый канал Евразия по адресу: г.Алматы, пл.Республики 13. КЦ "Щыгыс"										
1	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка бронир. ОК-8 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	605		389,24	113,93	235488	68926	1	138756	404184
		НР - 72%; СП - 8%				275,31	43,23	166563	26154		29940	
2	1310-0902-0918 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный. Окраска	м кабеля	7,8		39,68	13,24	309	103	--	177	525
		НР - 72%; СП - 8%				26,44	5,02	206	39		39	
3	1310-0902-0834 РСНБ РК 2015	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	13		221,20	--	2876	--	--	2070	5342
		НР - 72%; СП - 8%				221,20	--	2876	--		396	
4	Счет-фактура№90000000063 от 03.10.2018г.	Свинец	кг	1,3		1071,43	--	1393	--	1393	--	1504
						--	--	--	--		111	
5	Счет-фактура№90000000063 от 03.10.2018г.	Краска желтая	кг	0,1		1071,43	--	107	--	107	--	116
						--	--	--	--		9	
6	Счет-фактура№90000000063 от 03.10.2018г.	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1		565,00	--	565	--	565	--	610
						--	--	--	--		45	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-8 проложенный в п/э трубах д=32мм по павильёну	м кабеля	264		321,91	144,83	84985	38235	11849	33815	128305
		НР - 72%; СП - 8%				132,20	45,70	34901	12065		9504	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель бронир. ОК-8 проложенный в сущ.кабельном канале по павильёну	м кабеля	16		321,91	144,83	5151	2317	719	2049	7776
		НР - 72%; СП - 8%				132,20	45,70	2115	731		576	

9	Счет-фактура№90000000063 от 03.10.2018г.	Кабель волоконно-оптический ОКЛ-М4П-А16-0,5	м	889	208,46	--	185321	--	185321	--	200147
					--	--	--	--		14826	
10	1310-0904-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Сварка 8 волокон в сущ. опт. полке	УССЛК	2	66412,49	48867,07	132825	97734	758	34219	180408
		НР - 72%, СП - 8%			17166,60	6596,78	34333	13194		13364	
11	1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	27438,85	20075,65	27439	20076	--	7253	37467
		НР - 72%, СП - 8%			7363,20	2710,10	7363	2710		2775	
12	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	19003,66	13906,06	19004	13906	--	5022	25948
		НР - 72%, СП - 8%			5097,60	1877,24	5098	1877		1922	
13	1310-0904-0401 РСНБ РК 2015	Прокладка патчкордов	м шнура	64	52,88	--	3384	--	--	2437	6287
		НР - 72%, СП - 8%			52,88	--	3384	--		466	
14	Счет-фактура№90000000063 от 03.10.2018г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 15м	шт	4	1535,71	--	6143	--	6143	--	6634
					--	--	--	--		491	
15	Счет-фактура№90000000063 от 03.10.2018г.	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 2м	шт	2	955,36	--	1911	--	1911	--	2064
					--	--	--	--		153	
16	1310-0906-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж гнезд SC/UPC в сущ. опт. полке	разъем	16	264,32	--	4229	--	--	3045	7856
		НР - 72%, СП - 8%			264,32	--	4229	--		582	
17	Счет-фактура№90000000063 от 03.10.2018г.	Адаптер SC/UPC	шт	16	366,07	--	5857	--	5857	--	6326
					--	--	--	--		469	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				716987	241297	214624	228843	1021499
							261068	56770	--	75668	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				716987				
	Материалы		Тенге				13326				
	Всего заработная плата		Тенге					317837			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				201297				
		Накладные расходы	Тенге				228843				
		Сметная прибыль	Тенге				75666				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1021496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					317837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1021496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					317837			

21	Счет-фактура№90000000063 от 03.10.2018г.	Дюбель крепежный 6х40мм	шт	1056	6,25	--	6600	--	6600	--	7128
					--	--	--	--		528	
22	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав, наружный диаметр 32 мм	м	2	504,69	59,25	1009	119	1	654	1796
		НР - 72% СП - 8%			445,44	8,47	891	17		133	
23	Счет-фактура№90000000063 от 03.10.2018г.	Гофра металлич. д 32 мм (металлорукав)	м	2	669,64	--	1339	--	1339	--	1446
					--	--	--	--		107	
				Монтажные работы по заземлению							
24	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Прокладка трубы гофра д.25мм2	м	30	371,00	17,74	11130	532	460	7391	20002
		НР - 72% СП - 8%			337,92	4,24	10138	127		1482	
25	Счет-фактура№90000000029 от 15.08.18г.	Гофра д.25мм	м	30	66,96	--	2009	--	2009	--	2170
					--	--	--	--		161	
26	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	94,22	2,06	2827	62	--	2007	5221
		НР - 72% СП - 8%			92,16	0,77	2765	23		387	
27	Счет-фактура№90000000063 от 03.10.2018г.	Провод ПВЗ 4 Ж-3	м	30	120,23	--	3607	--	3607	--	3895
					--	--	--	--		289	
28	Счет-фактура№90000000063 от 03.10.2018г.	Наконечник AL 3SC-4F6	шт	2	26,79	--	54	--	54	--	58
					--	--	--	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				231673	11493	88793	97137	355115
							131389	3523	--	26306	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				231673				
	Материалы		Тенге				460				
	Всего заработная плата		Тенге					134912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88330				
		Накладные расходы	Тенге				97137				
		Сметная прибыль	Тенге				26305				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				355114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					134912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				355114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					134912			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				948660	252790	303417	325980	1376614
							392457	60293	--	101974	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				948660				
	Материалы		Тенге				13786				
	Всего заработная плата		Тенге					452750			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				289627				
		Накладные расходы	Тенге				325980				
		Сметная прибыль	Тенге				101971				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1376611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					452750			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1376611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326
		Сметная заработная плата	Тенге					452750			

	ИТОГО по смете:		тенге					1376611,00
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2% (удержание за июнь,июль,август м-ц 2018г.)	тенге					-288599
	ИТОГО по смете:		тенге					1088012,00
	НДС 12%		Тенге					130 561,44
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС:		Тенге					1 218 573,44
	В т.ч. Оборудование Подрядчика с НДС		Тенге					-

ЗАКАЗЧИК:
Заказчик: РДТ «Алматытелеком»-филиал АО"Казахтелеком"
Директор ТУМС
_____ Рабатчиков А.Н.

Заместитель директора ТУМС
по развитию сетей телекоммуникаций
_____ Чевенко В.А.

Начальник ЦПиС_____ Ауельбеков Б.Ч.

Начальник ОКРиС, ЦПиС_____ Тогизбаев Е.А.

Ведущий инженер-проктировщик ГСОР, ЦПиС _____ Абзейтова У.Т.

Ведущий инженер УКРиС, ЦПиС _____ Жанибеков Т.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Vista Project"
_____ Каимов У.К.

Организация: РДТ "Алматытелеком"	БИН	151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	У.н.	2982687

Заказчик: РДТ "Алматытелеком" филиал АО "Казактелеком"
Подрядчик: ТОО "Vista Project"
Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года
Название объекта по договору: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»
КЦ "Шыгыс"

С П Р А В К А №1

выполненных объемов работ за октябрь 2018 года

По объекту: **«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»** Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП: Проект Х-Фактор. Организация услуги VPN между МВК Атакент Экспо по адресу: г.Алматы, ул. Темирязева 42, Телекомпанией Первый канал Евразия по адресу: г.Алматы, пл.Республики 13

№п/п	Наименование работ	Ед.изм.	проект	факт	примечание
1	Прокладка бронир. ОК-8 в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м	605	605	
2	Кабель бронир. ОК-8 проложенный в п/э трубах д=32мм по павильёну	м	264	264	
3	Кабель бронир. ОК-8 проложенный в сущ.кабельном канале по павильёну	м	16	16	
4	Кабель бронир. ОК-8 запас на монтаж ODF	м	4	4	
5	УССЛК. Сварка 8 волокон в сущ. опт. полке	УССЛК	2	2	
6	Измерение затухания на кабельной площадке ОК-8	кабель	1	1	
7	Измерение на смонтированном участке ОК-8 в одном направлении число волокон 8	участок	1	1	
8	Прокладка патчкордов	м	64	64	
9	Монтаж гнезд SC/UPC в сущ. опт. полке	разъем	16	16	
10	Прокладка трубы п/э д=32мм по павильёну	м	264	264	
11	Металлический рукав, наружный диаметр 32 мм	м	2	2	
12	Прокладка трубы гофра д.25мм2	м	30	30	
13	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание	м	30	30	
14	Кабель проложенный. Окраска	м	7,8	7,8	
15	Кабели. Замена нумерации в колодце	шт.	13	13	
	Материалы Подрядчика				
1	Кабель волоконно-оптический ОКЛ-М4П-А16-0,5	м	889	889	
2	Адаптер SC/UPC	шт.	16	16	
3	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 15м	шт.	4	4	
4	Патчкорд SC/APC-SC/APC, 2м	шт.	2	2	
5	Свинец	кг	1	1	
6	Краска желтая	кг	0	0	
7	Проволока оцинкованная 2,0 мм.	кг	1	1	
8	Гофра металлич. д 32 мм (металлорукав)	м	2	2	
9	Дюбель крепежный 6х40мм	шт.	1 056	1 056	
10	Наконечник AL 3SC-4F6	шт.	2	2	
11	Провод ПВЗ 4 Ж-3	м	30	30	
12	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32х2,4 мм	м	264	264	
13	Хомут крепежный дм 32мм	шт.	528	528	
14	Гофра д.25мм	м	30	30	

Заказчик:

Вед.инженер УКР и С, ЦП и С /_____/ Жанибеков Т.Е.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Vista Project" /_____/ Каимов У.К.

Vista Project