Счет-фактура № 13 от 28 мая 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор на строительство СВА с.Выдриха Шеменаихинского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, ГУ "Управление строительства ВКО", РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства ВКО" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ48070102KSN1801000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК 195301070 (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству СВА в с.Выдриха Шемонаихинского района	тенге	1	16 845 639,29	16 845 639,29	12%	2 021 476,71	18 867 116,00	0	
Всего по счету:					**16 845 639,29**		**2 021 476,71**	**18 867 116,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Старший бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"**
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. БИН 060 140 003 830 . ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: "Врачебная амбулатория в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО"

Договор №147 от 18 декабря 2013г. Доп. Соглашение № 1 от 16.02.2014г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ за май 2014 года

28.05.2014г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт №2	36 885 933	7 555 689	763 150	16 845 639	6 819 767	-
НДС 12%	4 426 312			2 021 477		
Итого	**41 312 245**			**18 867 116**		
Аванс	10 695 633			3 962 094		
Всего к оплате	**29 616 611**			**14 905 021**		

Заказчик:
И. о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ **К. Б. Мукан**

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

_____ **Е. О. Скаков**

Технадзор
ИП "Слямбеков С.М."

_____ **С.М.Слямбеков**

ANA 2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"**

ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. БИН 060 140 003 830. ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326

АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: " Врачебная амбулатория в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО"

Договор №147 от 18 декабря 2013г. Доп. Соглашение № 1 от 16.02.2014г.

Акт №2
приемки выполненных работ за май 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13) 28.05.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2. На общестроительные работы выше 0.000								
		Раздел 1 Стены								
		1.2 Внутренние								
2	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	81,89	9102,71	337,41	745421	27631	76966	4,38	359
		м3 кладки		670,5	126	54907	10318	118	0,62	51
		1.3 Армирование стен								
3	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,44348	8679,65	422,15	12529	609	14333	56,4	81
		т металлических изделий		8257,5	157,5	11920	227	118	0,77	1
4	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	1,2006	73000		87644				
		т								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,24288	50800		12338				
	т								
6 Е8-12-1									
	Армирование парапета	0,08017	8679,65	422,15	696	34	797	56,4	5
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	662	13	118	0,77	–
7 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02156	65000		1401				
	т								
8 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,05861	73000		4279				
	т								
	Итого по разделу 1				**864308**	**28274**			**445**
					67489	**10558**			**52**
	Стоимость: материалов, тенге				768545				
	Накладные расходы, тенге				92096				
	- заработная плата, тенге				13814				
	- трудоемкость, чел-ч				46				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57384				
	Всего по разделу, тенге				**1013788**				

Раздел 2 Перегородки

2.1 Кирпичные

9 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	243,33333	1214,54	34,73	295538	8451	68341	1,43	348
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	54750	3166	118	0,0635	15
10 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0373	47400		1768				
	т								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прокат полосовой, толщина 3-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,03432	87100		2989				
	т								
12 4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0533	58600		3123				
	т								
13 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,0076	32300		245				
	т								
14 Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков перегородок со стенами и перекрытием	180	13,58	0,18	2444	32	2689	0,0633	11
	м шва		10,6	0,07	1908	13	140	0,0003	–
15 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	0,65	7110		4622				
	м3								
16 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	21,59	0,05	65	–	15	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
17 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3	19,86	0,02	60	–	11	0,0213	–
	м2		4,16	–	12	–	90	–	–
2.2 Из ПХВ профилей									
18 Е10-91-2	Установка перегородки из ПХВ профилей	6,98	5616,27	18,53	39202	129	1358	0,934	7
	м2 проемов		156,07	6,18	1089	43	120	0,0302	–
	Итого по разделу 2				**350056**	**8612**			**366**
					57776	**3222**			**15**
	Стоимость: материалов, тенге				283668				
	Накладные расходы, тенге				72414				
	- заработная плата, тенге				18854				
	- трудоемкость, чел-ч				76				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25348				
	Всего по разделу, тенге				**447819**				
	Раздел 3 Перемычки								
	3.1 Перемычки из сборного железобетона								
19	E7-11-1 Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	43	398,04	250,96	17116	10791	13180	0,813	35
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	5621	3793	140	0,3715	16
20	30-15-64 Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	7,1004	25100		178220				
	м3								
21	E7-11-2 Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	482,14	306,13	482	306	365	0,947	1
	шт сборных конструкций		152,55	108,25	153	108	140	0,4623	–
22	30-15-64 Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,334	25100		8383				
	м3								
	3.2 Перемычки монолитные								
23	E6-18-9 Устройство перемычек	0,43	15109,81	367,51	6497	158	1057	13,1	6
	м3		2202,75	138,83	947	60	105	0,678	–
24	30-1-62 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,150;	0,4945	236		117				
	м3								
25	4-1-94 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0072	69000		497				
	т								
26	4-1-115 Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,02588	64500		1669				
	т								
	Итого по разделу 3				**212981**	**11255**			**42**

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6721	**3961**			**16**
	Стоимость: материалов, тенге				195005				
	Накладные расходы, тенге				14602				
	- заработная плата, тенге				3665				
	- трудоемкость, чел-ч				13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13655				
	Всего по разделу, тенге				**241238**				
	Раздел 4 Антисейсмический пояс								
27	Е6-19-1 Устройство антисейсмиеского пояса	24,3	11566,73	316,01	281072	7679	37950	8,25	200
	м3		1368	119,39	33242	2901	105	0,583	14
28	4-1-53 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,19738	65000		12830				
	т								
29	4-1-72 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,91698	67700		62080				
	т								
30	4-1-70 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,05861	73000		4279				
	т								
31	4-1-4 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,12838	50600		6496				
	т								
32	Е6-11-1 Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,09882	48011,06	536,06	4744	53	4947	289	29
	т		47475	202,5	4691	20	105	0,99	–
33	4-1-5 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,09882	47400		4684				
	т								
34	Е6-11-2 Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2074	154152,54	477,54	31971	99	7437	207	43
	т		33975	180	7046	37	105	0,88	–
	Итого по разделу 4				**408156**	**7831**			**272**
					44979	**2958**			**14**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость: материалов, тенге				355346				
	Накладные расходы, тенге				50334				
	- заработная плата, тенге				14359				
	- трудоемкость, чел-ч				59				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27509				
	Всего по разделу, тенге				**485999**				

Раздел 5 Перекрытие

5.1 Элементы сборных конструкций

35 Е7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	41	2996,93	414,99	122874	17015	26888	2,01	82
	шт сборных конструкций		339,75	128,68	13930	5276	140	0,5376	22
	м2								

5.2 Монолитный участок МУ1

42 Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ1)	0,92	2963,92	269,2	2727	248	1385	8,21	8
	м3		1332	101,7	1225	94	105	0,4966	–
43 30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015;	0,4263	9100		3879				
	м3								
44 Е6-46-7	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В25К=1,015;	0,5075	10573,13	207,69	5366	105	257	2,67	1
	м3		378	104,11	192	53	105	0,5575	–
45 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=1,010 1% на свар;	0,00779	53600		418				
	т								
46 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,010 1% на свар;	0,01131	53000		599				
	т								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47 Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,40866	3634,24	304,24	1485	124	1478	20	8
	т		3330	114,75	1361	47	105	0,56	–
48 1-1-890	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,010 на сварку;	0,34057	71100		24215				
	т								
49 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,010 на сварку1;	0,07217	59200		4272				
	т								
5.3 Монолитный участок МУ2									
50 Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ2)	0,81	2963,92	269,2	2401	218	1219	8,21	7
	м3		1332	101,7	1079	82	105	0,4966	–
51 30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015;	0,4669	9100		4249				
	м3								
52 Е6-46-7	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В25К=1,015;	0,35525	10573,13	207,69	3756	74	180	2,67	1
	м3		378	104,11	134	37	105	0,5575	–
53 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,010 1% на свар;	0,00727	50600		368				
	т								
54 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,010 1% на свар;	0,03167	52400		1660				
	т								
5.4 Монолитный участок МУ3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ3)	0,97	2963,92	269,2	2875	261	1461	8,21	8
		м3		1332	101,7	1292	99	105	0,4966	–
56	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015;	0,5278	9100		4803				
		м3								
57	Е6-46-7	Приготовление легкого бетона конструкционного класса В25К=1,015;	0,45675	10573,13	207,69	4829	95	232	2,67	1
		м3		378	104,11	173	48	105	0,5575	–
58	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,010 1% на свар;	0,00727	50600		368				
		т								
59	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,010 1% на свар;	0,03491	52400		1829				
		т								
	5.5 Монолитный участок МУ4									
60	Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ4)	0,2	2963,92	269,2	593	54	300	8,21	2
		м3		1332	101,7	266	20	105	0,4966	–
61	30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015;	0,203	9100		1847				
		м3								
62	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,010 1% на свар;	0,00129	50600		65				
		т								
63	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,010 1% на свар;	0,00814	53000		431				
		т								
	5.6 Монолитный участок МУ5									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64 Е6-22-9	Устройство монолитного участка при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 (МУ5)	0,22	2963,92	269,2	652	59	331	8,21	2
	м3		1332	101,7	293	22	105	0,4966	–
65 30-1-10	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В25 (М-300)К=1,015;	0,2233	9100		2032				
	м3								
66 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,010 1% на свар;	0,00129	50600		65				
	т								
67 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,010 1% на свар;	0,00814	53000		431				
	т								
68 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,010;	0,02004	52400		1050				
	т								
5.7 Армирование проема стержнями ОС2									
69 Е31-41-1	Армирование проема	0,01984	1163,37	537,87	23	11	17	3,65	–
	т		625,5	176,22	12	3	115	0,79	–
70 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,010 1% на свар;	0,02004	52400		1050				
	т								
	Итого по разделу 5				**201212**	**18264**			**120**
					19957	**5781**			**22**
	Стоимость: материалов, тенге				162991				
	Накладные расходы, тенге				33748				
	- заработная плата, тенге				5062				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14098				
	Всего по разделу, тенге				**249058**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 7 Кровля									
7.1 Деревянные конструкции									
105 Е10-14-1	Установка стропил								
	м3 древесины в конструкции	6,691	20537,57	334,28	137417	2237	28291	22,1	148
106 Е10-5-1	Установка стоек - элементов каркаса из брусьев		3397,5	126	22733	843	120	0,62	4
	м3 древесины в конструкции	0,344	22235,72	316,57	7649	109	1489	22,5	8
107 Е10-5-1	Установка прогонов - элементов каркаса из брусьев		3487,5	119,25	1200	41	120	0,58	–
	м3 древесины в конструкции	0,556	22235,72	316,57	12363	176	2406	22,5	13
108 Е10-5-1	Установка лежня - элементов каркаса из брусьев		3487,5	119,25	1939	66	120	0,58	–
	м3 древесины в конструкции	0,58	22235,72	316,57	12897	184	2510	22,5	13
109 Е10-5-1	Установка мауэрлата- элементов каркаса из брусьев		3487,5	119,25	2023	69	120	0,58	–
	м3 древесины в конструкции	1	22235,72	316,57	22236	317	4328	22,5	23
110 Е10-5-1	Установка подкосов - элементов каркаса из брусьев		3487,5	119,25	3488	119	120	0,58	1
	м3 древесины в конструкции	1,328	22235,72	316,57	29529	420	5747	22,5	30
111 Е10-14-1	Установка накладок и соединительных элементов		3487,5	119,25	4631	158	120	0,58	1
	м3 древесины в конструкции	2,64	20537,57	334,28	54219	882	11162	22,1	58
112 Е10-5-1	Установка кобылок - элементов каркаса из брусьев		3397,5	126	8969	333	120	0,62	2
	м3 древесины в конструкции	1,296	22235,72	316,57	28817	410	5610	22,5	29
113 Е10-5-1	Установка диагональной ноги - элементов каркаса из брусьев		3487,5	119,25	4520	155	120	0,58	1
	м3 древесины в конструкции	1,08	22235,72	316,57	24015	342	4675	22,5	24
114 Е10-5-1	Установка конькового бруса - элементов каркаса из брусьев		3487,5	119,25	3767	129	120	0,58	1
	м3 древесины в конструкции	0,235	22235,72	316,57	5225	74	1018	22,5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3487,5	119,25	820	28	120	0,58	–
115	Е10-5-1									
		Установка связи - элементов каркаса из брусьев	0,554	22235,72	316,57	12319	175	2398	22,5	12
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1932	66	120	0,58	–
116	Е10-5-1	Установка затяжки, бобышки - элементов каркаса из брусьев	0,382	22235,72	316,57	8494	121	1654	22,5	9
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	1332	46	120	0,58	–
117	Е10-5-1									
		Установка балок - элементов каркаса из брусьев	0,09	22235,72	316,57	2001	28	390	22,5	2
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	314	11	120	0,58	–
118	Е10-3-5	Устройство карнизов	120,518	761,09	7,54	91725	909	31457	1,43	172
		м2 развернутой поверхности карнизов								
				214,65	2,86	25869	345	120	0,0139	2
119	Е9-62-7	Изготовление креплений для стыка стропильных ног (МС-3)	0,4082	49174,86	16388,64	20073	6690	11925	161	66
		т конструкций								
				28980	3479,8	11830	1420	90	13,02	5
120	99-1-2(пл)ТО									
		Сталь листовая толщиной 5 ммК=1,030 35% на ра;	0,42045	42499		17869				
		т								
121	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	260	169,44	0,23	44054	60	4680	0,119	31
		болт								
				19,91	0,09	5177	23	90	0,0004	–
122	Е9-62-7									
		Изготовление соединительного элемента МС-13	0,04248	49174,86	16388,64	2089	696	1241	161	7
		т конструкций								
				28980	3479,8	1231	148	90	13,02	1
123	99-1-2(пл)ТО									
		Сталь листовая толщиной 5 ммК=1,030 35% на ра;	0,04375	42499		1860				
		т								
124	Е12-15-3	Устройство прокладной изоляции мауэрлата из рубероида РКП-350б	83,7	103,08	0,99	8628	83	1192	0,0694	6
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	970	32	119	0,0018	–
125	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	3	2969,81	81,61	8909	245	3581	6,08	18
		слуховое окно								
				963	31,5	2889	95	120	0,15	–

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт								
7.4 Теплоизоляционные работы									
134 Е12-15-1	Устройство оклеечной гидроизоляции *м2 изолируемой поверхности*	378	100,71	1,19	38068	450	12347	0,155	59
135 1-1-508			27	0,45	10206	170	119	0,0022	1
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 ммК=1,150; *т*	0,09563	184000		17596				
136 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты *м2 утепляемого покрытия*	378	75,6	4,72	28577	1784	32685	0,403	152
137 1-3-101			70,88	1,78	26793	673	119	0,0086	3
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 175 *м3*	75,6	5040		381024				
138 Е12-15-1	Устройство оклеечной гидроизоляции *м2 изолируемой поверхности*	378	100,71	1,19	38068	450	12347	0,155	59
139 1-1-508			27	0,45	10206	170	119	0,0022	1
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 ммК=1,150; *т*	0,09563	184000		17596				
140 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	378	214,15	15,94	80949	6025	18268	0,243	92
141 Е12-17-2			34,65	5,96	13098	2253	119	0,0291	11
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000; *м2 стяжки*	5670	8,4	0,14	47628	794	1081	0,0009	5
142 Е31-41-1			0,11	0,05	624	284	119	0,0003	2
	Армирование цементно-песчанной стяжки сетками *т*	0,235	1163,37	537,87	273	126	216	3,65	1
143 4-1-88			625,5	176,22	147	41	115	0,79	–
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,235	64100		15064				
	Итого по разделу 7				**1217231**	**23787**			**1042**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по разделу 2				**2156584**	**41252**			**993**
	Стоимость: материалов, тенге				**172365**	**15583**			**82**
	Накладные расходы, тенге				1942967				
	- заработная плата, тенге				216139				
	- трудоемкость, чел-ч				55784				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				108,1				
	Всего по смете				142363				
	Итого по акту				**2515086**				
	Итого без оборудование				**6458113**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				**6458113**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				219576				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				142078				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				64581				
	Оборудование				25832				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				0				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**6910181**				
	Налог (2 %)				**16515332**				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				330307				
	НДС (12 %)				**16845639**				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				2021477				
					18867116				

Заказчик:
И. о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и

К. Б. Мукан

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. Скаков

Технадзор:
ИП "Слямбеков С.М."

С.М.Слямбеков

Счет-фактура № 15 от 24 апреля 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор на строительство СВА с.Выдриха Шеменаихинского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, ГУ "Управление строительства ВКО", РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства ВКО" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ48070102KSN1801000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству СВА в с.Выдриха Шемонаихинского района	тенге	1	20 040 293,75	20 040 293,75	12%	2 404 835,25	22 445 129,00	0	
Всего по счету:					**20 040 293,75**		**2 404 835,25**	**22 445 129,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Старший бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"**
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. БИН 060 140 003 830 . ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA
Наменование объекта: "Врачебная амбулатория в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО"
Договор №147 от 18 декабря 2013г. Доп. Соглашение № 1 от 16.02.2014г.

Форма КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за апрель 2014 года

25.04.2014г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт №1	20 040 294	7 359 922	763 150	20 040 294	7 359 922	763 150
НДС 12%	2 404 835			2 404 835		
Итого	**22 445 129**			**22 445 129**		
Аванс 30%	6 733 539			6 733 539		
Всего к оплате	**15 711 590**			**15 711 590**		

Заказчик:
И. о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

К.Б. Мукан

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. О. Скаков

Технадзор
ИП "Слямбеков С.М."

С.М.Слямбеков

...001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"**

ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. БИН 060 140 003 830. ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: " Врачебная амбулатория в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО"

Договор №147 от 18 декабря 2013г. Доп. Соглашение № 1 от 16.02.2014г.

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13) 25.04.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. На общестроительные работы ниже 0.000								
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Устройство подушки под фундаменты из непросадочного грунта								
4	Е1-132-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	217,7	0,49	0,49	107	107	47	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,22	–	48	97	0,00742	2
5	Е1-132-11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 50 смК=7,000;	1523,9	0,49	0,49	747	747	325	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,22	–	335	97	0,001	2
6	Е8-3-3	Устройство гравийной подушки под фундаменты	10,6	1685,14	100,89	17862	1069	2026	0,85	9
		м3 основания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.2 Ленточный фундамент		123,75	38,25	1312	405	118	0,18	2
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	18,61	8289,16	66,01	154261	1228	4312	1,35	25
		м3		195,75	24,93	3643	464	105	0,1218	2
8	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,020;	18,9822	274		5201				
		м3								
9	Е6-1-22	Устройство железобетонной подушки	57,7	10033,36	353,46	578925	20395	43532	3,6	208
		м3		585	133,52	33755	7704	105	0,6521	38
10	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	58,5655	236		13821				
		м3								
11	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,691	68200		47126				
		т								
12	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,676	65000		43940				
		т								
13	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,010 1% на свак;	0,12019	50600		6082				
		т								
14	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	71	267,45	162,6	18989	11545	15830	0,652	46
		шт сборных конструкций		104,85	54,41	7444	3863	140	0,2499	18
16	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	43	335,87	200,19	14442	8608	12200	0,825	35
		шт сборных конструкций		135,68	66,98	5834	2880	140	0,3633	16
19	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	214	335,87	200,19	71876	42841	60718	0,825	177
		шт сборных конструкций		135,68	66,98	29036	14334	140	0,3633	78
19	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	214	335,87	200,19	71876	42841	60718	0,825	177

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт сборных конструкций								
			135,68	66,98	29036	14334	140	0,3633	78
20 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	85,159	11200		953781				
	м3								
21 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	4	453,6	251,77	1814	1007	1602	1,21	5
	шт сборных конструкций								
			201,83	84,24	807	337	140	0,6067	2
23 Е6-19-1	Устройство монолитных участков	1,83	11579,02	316,01	21190	578	2857	8,25	15
	м3								
			1368	119,39	2503	218	105	0,583	1
24 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	1,85745	236		438				
	м3								
25 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	1,85745	274		509				
	м3								
26 30-2-5	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-50	2,1	7110		14931				
	м3								
27 Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки фундаментных блоков	6,7	2929,08	316,01	19625	2117	10464	8,25	55
	м3								
			1368	119,39	9166	800	105	0,583	4
28 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	6,7	7990		53533				
	м3								
29 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,08016	65000		5210				
	т								
30 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,5177	67700		35048				
	т								
31 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	784	236,55	–	185455	–	34553	0,212	166

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2 поверхности								
32 Е8-4-3			37,35	–	29282	–	118	0,007	5
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	56,4	396,55	–	22365	–	2097	0,201	11
	м2 поверхности								
	2.3 Фундамент под перегородки		31,5	–	1777	–	118	0,0205	1
33 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	18,54	10033,36	353,46	186018	6553	13987	3,6	67
	м3								
34 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	18,8181	585	133,52	10846	2475	105	0,6521	12
	м3								
35 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2К=1,015;	18,8181	274		5156				
	м3								
36 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04582	548		10312				
	т								
37 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,29246	65000		2978				
	т								
38 4-1-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,55176	60500		17694				
	т								
39 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04408	55000		30347				
	т								
40 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1507	65000		2865				
	т								
	Итого по разделу 2				**2622149**	**139058**			**996**
	Стоимость: материалов, тенге				**164441**	**48197**			**261**
					2318650				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы, тенге				265268				
	- заработная плата, тенге				39790				
	- трудоемкость, чел-ч				133				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				173245				
	Всего по разделу, тенге				**3060662**				
	Раздел 3 Обратная засыпка								
41	Е1-166-1 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	105,1	122,18	–	12841	–	14510	0,885	93
	м3 грунта		122,18	–	12841	–	113	–	–
42	Е1-27-1 Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	946,1	5,55	5,55	5251	5251	1652	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	1703	97	0,00691	7
	Итого по разделу 3				**18092**	**5251**			**93**
					12841	**1703**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				16162				
	- заработная плата, тенге				3793				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2055				
	Всего по разделу, тенге				**36309**				
	Всего 2-1-1				**3096971**				

Локальная смета № 4-2-1

КТПМ 100кВт

	Раздел 1 оборудование								
1	Ц8-25-1 Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
	подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,545	14

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПГ-100-6/10/0,4; тупиковая; ВВ/ВК								
	шт	1	712200		712200				
3 Ц8-88-3	Конструкции металлические-защитный кожух из листовой стали	0,0818	102170	1870	8362	153	664	52	4
	т		8280	270	678	22	95	1,578	–
4 80-1-3(пл)CROCUS г Алматы	Зажим аппаратный А-2А	3	962,89		2889				
	шт								
5 80-1-4(пл)CROCUS г.Алматы	Зажим аппаратный А-1А	3	752,8		2258				
	шт								
6 80-1-4(пл)ТОО"Крокус"	Зажим петлевой ПА	3	205,71		617				
	шт								
	Итого по разделу 1				**742789**	**10743**			**31**
					5358	**2340**			**14**
	Стоимость: материалов, тенге				8724				
	оборудования, тенге				717964				
	Накладные расходы, тенге				7313				
	- заработная плата, тенге				549				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1928				
	Всего по разделу, тенге				**752030**				
Раздел 2 фундамент									
7 Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
	опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ 43-1	3	7650		22950				
	шт								
9 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,3815	477	–	182	–	223	3,1	1
	м3 подстилающего слоя		474,75	–	181	–	123	–	–
10 30-8-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	0,3815	636		243				
	м3								
11 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	0,3	12,08	0,05	4	–	2	0,0413	–
	м2		8,06	0,02	2	–	90	0,0001	–
12 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	0,3	13,91	0,07	4	–	2	0,0413	–
	м2		8,06	0,02	2	–	90	0,0001	–
13 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	0,12	761,41	11,21	91	1	6	0,201	–
	м2 поверхности		31,5	4,21	4	1	118	0,0205	–
	Итого по разделу 2				**28076**	**2636**			**10**
					1708	**740**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				23732				
	Накладные расходы, тенге				2603				
	- заработная плата, тенге				390				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1841				
	Всего по разделу, тенге				**32520**				
	Раздел 3 заземление								
14 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	9,8	218,93	–	2146	–	2425	1,54	15
	м3 грунта								

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			218,93	–	2146	–	113	–	–
15 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	9,8	134,1	–	1314	–	1485	0,972	10
	м3 грунта								
			134,1	–	1314	–	113	–	–
16 Ц8-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	8	568,8	27,8	4550	222	1167	1	8
	шт								
			149	4,5	1192	36	95	0,026	–
17 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 kмат1=0;	28	26,3	3,3	736	92	622	0,14	4
	м								
			23	0,4	644	11	95	0,002	–
18 1-4-82	Сталь полосовая 20х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,0221	48400		1071				
	т								
	Итого по разделу 3				**9817**	**315**			**37**
					5296	**47**			–
	Стоимость: материалов, тенге				4206				
	Накладные расходы, тенге				5698				
	- заработная плата, тенге				427				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				931				
	Всего по разделу, тенге				**16447**				
	Сметная заработная плата, тенге				5770				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				38				
	Всего по смете 4-2-1				**800996**				

Локальная смета № 4-1-2

Воздушная линия ВЛ-10кВ

Раздел 1 Монтаж опор

1 Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	1257,21	702,58	2514	1405	1264	2,448	5
	опора								
			405	197,14	810	394	105	0,824	2

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	19300		38600				
	шт								
3 1-4-101	Траверсы стальные 4-х штырные	2	409,5		819				
	шт								
4 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	3	2560,61	1592,21	7682	4777	3869	4,784	14
	опора		788,4	439,92	2365	1320	105	1,832	5
5 30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	6	19300		115800				
	шт								
6 1-4-101	Траверсы стальные 3-х штырные	3	409		1227				
	шт								
7 1-4-104(об)	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сеченияК=5,000;	6	196		1176				
	кг								
8 1-7-8(об)	Изолятор фарфоровый, тип ТФ-20	0,3	6500		1950				
	100шт								
9 80-1-3(пл)Crocus	Колпачок К-6	12	15		180				
	шт								
10 80-1-4(пл)Crocus	Колпачок К-9	18	15		270				
	шт								
11 80-1-5(пл)Crocus	Крепление провода	30	40		1200				
	шт								
12 1-7-6(об)	Зажим	0,32	7100		2272				
	100шт								
13 Ц8-174-1	Кожух защитный	1	194,38	28,48	194	28	135	0,8	1
	шт		135,2	7,2	135	7	95	0,0424	–

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества *т*	0,07533	59000		4444				
15 4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм *т*	0,0012	44300		53				
	Итого по разделу 1				**178381**	**6210**			**20**
	Стоимость: материалов, тенге				**3310**	**1721**			**7**
	оборудования, тенге				161813				
	Накладные расходы, тенге				7048				
	- заработная плата, тенге				5268				
	- трудоемкость, чел-ч				790				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3				
	Всего по разделу, тенге				10596				
	Раздел 2 Подвеска проводов и монтаж линейного оборудования				**194245**				
16 Е33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2 *км линии*	0,582	10765,91 / 5793,3	4972,61 / 2115,62	6266 / 3372	2894 / 1231	4833 / 105	25,38 / 9,884	15 / 6
17 16-7-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 35/6,2 мм2 *т*	0,086	453203,48		38975				
18 Е33-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную *комплект*	2	701,34 / 504	93,84 / 34,65	1403 / 1008	188 / 69	1131 / 105	3,066 / 0,168	6 / –
19 80-1-5(пл)Кентаусскийз-д	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРН3-10У1	2	14130		28260				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт								
	Итого по разделу 2				**74904**	**3082**			**21**
					4380	**1300**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				39182				
	оборудования, тенге				28260				
	Накладные расходы, тенге				5964				
	- заработная плата, тенге				895				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3156				
	Всего по разделу, тенге				**84024**				
	Раздел 3 Наружное электроосвещение								
20	Е1-14-2 Разработка траншей шириной до 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 2 группы траншейными роторными экскаваторами	32,6	16,15	16,15	526	526	133	–	–
	м3 грунта		–	4,19	–	137	97	0,01478	–
21	Е1-27-1 Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	32,48	5,55	5,55	180	180	56	–	–
	м3 грунта		–	1,8	–	58	97	0,00691	–
22	Е33-11-1 Установка свободностоящих одностоечных опор массой до 2 т	0,15271	3010,51	405,01	460	62	442	15,6	2
	т		2605,5	148,5	398	23	105	3,54	1
23	8-6-76 Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	24	440		10560				
	м								
24	Ц8-412-2 Затягивание проводов в стальные стойки для зарядки светильников	120	7,04	0,06	845	7	609	0,036	4
	м		5,28	0,06	634	7	95	–	–
25	16-1-342 Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,1	60500		6050				
	1000м								

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
27	Е33-115-1	*1000м*	0,02	52100		1042				
		Установка светильников с лампами накаливания								
28	80-1-1(пл) Энерго-Трейд	*светильник*	6	160,84 / 137,7	23,14 / 8,1	965 / 826	139 / 49	919 / 105	0,774 / 0,042	5 / –
		Светильник торшерный НТУ								
29	Е22-8-1	*шт*	6	1646,3		9878				
		Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм								
30	8-6-8	*км трубопровода*	0,005	31478,1 / 27405	4073,1 / 1539	157 / 137	20 / 8	189 / 130	151,8 / 7,512	1 / –
		Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм								
31	Ц8-148-9	*м*	5	140		700				
		Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 30 кг								
32	16-1-342	*м кабеля*	5	102,66 / 64,8	30,96 / 7,62	513 / 324	155 / 38	344 / 95	0,366 / 0,0444	2 / –
		Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
		1000м	0,005	60500		303				
		Итого по разделу 3				**32179**	**1089**			**14**
		Стоимость: материалов, тенге				**2319**	**320**			**1**
		оборудования, тенге				18893				
		Накладные расходы, тенге				9878				
		- заработная плата, тенге				2692				
		- трудоемкость, чел-ч				403				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1				
		Всего по разделу, тенге				1500				
		Всего по смете 4-1-2				**36371**				
		Локальная смета № 2-1-2				**314640**				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На общестроительные работы выше 0,00								
Раздел 5 Перекрытие									
5.1 Элементы сборных конструкций									
36 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	192,7464	2800		539690				
37 99-1-1(пл)	Надбавка за каждый полный сантиметр изменения толщины плиты перекрытия kстм=2; *м2*	192,7464	90		17347				
38 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	95,2952	2800		266827				
39 99-1-1(пл)	Надбавка за каждый полный сантиметр изменения толщины плиты перекрытия *м2*	95,2952	45		4288				
40 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	42,6888	2800		119529				
41 99-1-1(пл)	Надбавка за каждый полный сантиметр изменения толщины плиты перекрытия *м2*	42,6888	45		1921				
	Итого по разделу 5				**949602**				
	Стоимость: материалов, тенге				949602				
	Накладные расходы, тенге								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56976				
	Всего по разделу 5,1				**1006578**				
Раздел 6 Проемы									
6.1 Дверные блоки									
72 6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные *м2*	42,168	13000		548184				
73 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	19,11	12700		242697				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные *м2*	12,96	12700		164592				
6.2 Оконные блоки									
88 6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка *м2*	1,6416	9940		16318				
90 6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка *м2*	2,6622	9940		26462				
92 99-5-2(пл)ТО	Окна ПХВ двухкамерные (тройное остекление) ОК-2 *шт*	10	19961		199610				
94 99-5-3(пл)ТО	Окна ПХВ двухкамерные (тройное остекление) ОК-3 *шт*	4	17579		70316				
96 99-5-1(пл)ТО	Окна ПХВ двухкамерные (тройное остекление) ОК-1 *шт*	2	13657		27314				
98 99-5-4(пл)ТО	Окна ПХВ двухкамерные (тройное остекление) СО-1 *шт*	1	15863		15863				
100 99-5-5(пл)ТО	Окна ПХВ двухкамерные (тройное остекление) СО-2 *шт*	2	14421		28842				
102 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм *м*	28,5	2860		81510				
	Итого по разделу 5				**1421708**				
	Стоимость: материалов, тенге				1421708				

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы, тенге								
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85302				
Всего по разделу 6				**1507010**				
Всего по смете 2-1-2				**2513589**				
Итого по акту				**7732774**				
Итого без оборудование				**6969624**				
Временные здания и сооружения (3,4 %)				236967				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				153332				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				69696				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				27878				
Оборудование				763150				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8220647**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**19647347**				
Налог (2 %)				392947				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**20040294**				
НДС (12 %)				2404835				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**22445129**				

Заказчик:
И. о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

согласно доверенности
тек. надзора

К. Б. Мукан

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. Скаков

Технадзор:
ИП "Слямбеков С.М."

С.М.Слямбеков