Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Куланского сельского округа р-на Т. Рыскулова"

Исполнитель: ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт и благоустройство территории детской площадки в с. Кулан. Шахматная и детская часть.

Договор: №75 от 30 октября 2013г.

СПРАВКА

выполненных работ с 30 октября по 11 ноября 2013 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 993 194,00	4 458 208,93							534 985,07	4 993 194,00
В том числе за месяц	4 993 194,00	4 458 208,93							534 985,07	4 993 194,00
Итого к оплате	4 993 194,00	4 458 208,93							534 985,07	4 993 194,00

Заказчик:

КГУ "Аппарат Акима Куланского сельского округа р-на Т. Рыскулова"

Аким Куланского сельского округа

Бектурсынов А.

Исполнитель:

ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"

Генеральный директор:

Кулманбетов Е.К.

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Аппарат Акима Куланского сельского округа р-на Т. Рыскулова»

Подрядчик ТОО «Жаңа-Кемер Құрылыс»

Договор №75 от 30 октября 2013г.

Наименование обьекта: Текущий ремонт и благоустройство территории детской площадки в с. Кулан. Шахматная и детская часть.

А К Т

выполненных работ с 30 октября по 11 ноября 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	231,00	8,57	--	1980	--	0,06	14
					8,57	--	1980	--	--	--
2.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	20,33	27,10	--	551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	20,33	108,20	--	2199	--	0,45	9
					21,64	--	440	--	--	--
4.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	231,00	19,95	15,58	4608	3599	0,01	2
					1,03	5,50	238	1271	0,03	6
5.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	92,40	30,00	--	2772	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс	т	92,40	76,60	--	7078	--	0,32	30
					15,32	--	1416	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
7.	Е0127-15-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	м2	231,00	152,53	34,73	35234	8023	0,06	13
					8,33	10,30	1924	2379	0,04	8
8.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	34,65	626,32	73,75	21702	2556	0,14	5
					21,38	11,67	741	404	0,04	1
9.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	13,86	1211,76	68,13	16795	944	0,14	2
					21,38	12,76	296	177	0,04	1
10.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров на цементно-песчанной подготовке, с заполнением швов песком	м2	231,00	299,37	42,08	69154	9720	0,38	88
					57,38	14,85	13255	3430	0,07	17
11.	СПрайс	Тротуарная плитка	м2	231,00	850,37	--	196436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 50х12х8 мм	м	101,57	564,32	6,63	57318	673	0,70	71
					108,68	1,76	11039	178	0,01	1
13.	СПрайс	Бортовые камни ребристые 50х12х8 мм	п.м.	101,57	388,21	--	39431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	У1-14-7	Стол для настольного тенниса, строительные работы	стол	2,00	11282,71	1060,60	22565	2121	4,00	8
					658,35	352,50	1317	705	1,70	3
15.	У1-14-8	Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций	стол	2,00	6775,65	8,74	13551	17	6,20	12
					1072,61	3,74	2145	7	0,01	0
16.	У1-18-3	Карусель тип I, строительные работы	карусель	2,00	6192,28	153,46	12385	307	12,00	24
					2029,50	36,66	4059	73	0,18	0
17.	У1-18-4	Карусель тип I, монтаж металлоконструкций	карусель	2,00	20626,85	15,61	41254	31	11,00	22
					1904,04	5,61	3808	11	0,02	0
18.	У1-7-2	Балансир тип II, строительные работы	балансир	6,00	16756,64	233,09	100540	1399	4,80	29
					783,75	76,14	4702	457	0,37	2
19.	У1-9-40	Рукоход тип I, строительные работы	рукоход	2,00	7984,53	519,60	15969	1039	3,20	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					529,65	169,20	1059	338	0,83	2
20.	У1-9-41	Рукоход тип I, монтаж металлоконструкций	рукоход	2,00	9226,09	13,74	18452	27	8,80	18
					1512,65	3,74	3025	7	0,01	0
21.	У1-21-5	Качели двойные для детей школьного возраста, тип КЛ-3, строительные работы	качели	4,00	16192,36	156,28	64769	625	30,00	120
					5016,00	39,48	20064	158	0,19	1
22.	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	комплект	1,00	43444,34	1448,66	43444	1449	18,00	18
					2937,00	360,96	2937	361	1,80	2
23.	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	комплект	1,00	24816,12	36,22	24816	36	14,00	14
					2454,10	11,22	2454	11	0,04	0
24.	Е0107-24-9	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетки высотой до 3 м	м	80,00	791,34	217,18	63307	17374	2,23	178
					380,25	59,61	30420	4769	0,22	17
25.	СПрайс-лист	Сетка рабица в полимерном покрытии	м2	160,00	1294,04	--	207047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	м	60,00	436,00	--	26160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,91	58700,00	--	53534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	1,00	1841,35	33,47	1841	33	7,85	8
					1435,50	12,65	1436	13	0,06	0
29.	Е0115-172-4	Масляная окраска ограждения белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	24,00	148,40	0,07	3562	2	0,65	16
					108,00	0,02	2592	--	0,00	0
30.	Е0147-7-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	яма	10,00	877,74	--	8777	--	4,95	50
					713,03	--	7130	--	--	--
31.	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	шт	10,00	500,13	177,05	5001	1770	1,85	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					321,98	43,42	3220	434	0,18	2
32.	СПрайс	Деревья "Туя"	шт	10,00	14789,05	--	147890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	6,80	389,25	--	2647	--	2,48	17
					389,25	--	2647	--	--	--
34.	Е0106-3-1	Бетонирование стоек	м3	6,46	8720,47	85,64	56334	553	3,94	25
					614,25	30,96	3968	200	0,35	2
35.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	48300,00	--	2753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,02	126994,77	680,89	2032	11	33,10	1
					5535,00	256,50	89	4	1,26	0
38.	СПрайс	Анкерные болты	шт	16,00	739,45	--	11831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0133-30-12	Установка стоек освещения	1т	0,46	2632,50	--	1211	--	15,00	7
					2632,50	--	1211	--	4,47	2
40.	СПрайс	Стойка освещения металлическая с кронштейнами высотой 8м	шт	4,00	44367,15	--	177469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стойках	шт	4,00	758,30	283,00	3033	1132	2,48	10
					441,00	81,00	1764	324	0,47	2
42.	СПрайс	Светильник, с лампой	шт	4,00	18486,31	--	73945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	4,00	254,80	12,50	1019	50	1,00	4
					234,00	--	936	--	--	--
44.	С151803-5	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/,	шт	4,00	244,00	--	976	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		тип У994 У2			--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1663779	53491		838
							132312	15711		70

Накладные расходы :

На монтажные работы	4067
На общестроительные работы	167947
На металломонтажные работы	10323
Всего накладных расходов:	182337
Итого с накладными	1846116

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	110767
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1956883
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4370793
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87416
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4458209
Налог на добавленную стоимость, 12 %	534985
Итого с НДС	4993194

Заказчик:

КГУ «Аппарат Акима Куланского сельского округа р-на Т. Рыскулова»
Акима Куланского сельского округа

Бектурсынов А.

Подрядчик:

ТОО «Жаңа-Кемер Құрылыс»

Генеральный директор

Кулманбетов Е. К.