Объект: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области

Тех надзор №06 97 рисей

Полная сметная стоимость:	**308 823 547 тенге**
Лимит финансирования на 2012г.	**308 823 547 тенге**
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему Акту, с начала года	**192 937 143 тенге**
б) За отчётный месяц	**65 071 429 тенге**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

АКТ

Приёмки выполненных работ

за август 2012г.

По договору № 30/04/12 от 05 апреля 2012 г.

Программа: 017 "Развитие объектов спорта и туризма"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за август		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области	тенге	308 823 547	92 647 064	57 881 143	34 765 921	127 865 714	192 937 143		45 550 000	192 937 143

От Заказчика:

Начальник ГУ "Управление строительства Алматинской области

Баткалов М.Б.

От Подрядчика:

Директор ТОО "Асатай"

Елубаев Б.Х.

Экз. ТОО новый

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор №30/04/12 от 05.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Общестроительные работы вспомогательного помещения.								
1.	Е0106-18-3	Устройство ригелей РМ-1	м3	10,85	13915,04	367,51	150978	3987	12,00	130
					2058,75	138,83	22337	1506	0,68	7
2.	Е0106-18-3	Устройство ригелей РМ-2	м3	19,14	13915,04	367,51	266334	7034	12,00	230
					2058,75	138,83	39404	2657	0,68	13
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Общестроительные работы вспомогательного помещения.								417312
		Раздел: Перекрытие на отм.-0,100								
3.	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	90,00	11015,87	210,67	991428	18960	5,75	518
					911,25	79,58	82012	7162	0,39	35
		Итого по разделу: Перекрытие на отм.-0,100								991428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перекрытие на отм.+3,44								
4.	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	27,58	11015,87	210,67	303774	5809	5,75	159
					911,25	79,58	25129	2194	0,39	11
		Итого по разделу: Перекрытие на отм.+3,44								303774
		Раздел: Стены								
5.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов толщ.20мм	м2	56,02	159,76	4,19	8950	235	0,38	21
					58,05	1,58	3252	89	0,01	0
6.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	138,51	6669,66	337,41	923815	46735	5,34	740
					866,25	126,00	119984	17452	0,62	86
7.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,35	72779,65	422,15	25255	146	56,40	20
					8257,50	157,50	2865	55	0,77	0
8.	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных сердечников из бетона В25	м3	1,93	12653,40	990,15	24377	1908	10,40	20
					1644,75	374,04	3169	721	1,83	4
9.	Е0106-19-1	Устройство монолитной железобетонной обвязки из бетона В25	м3	1,41	11081,67	316,01	15671	447	8,25	12
					1368,00	119,39	1935	169	0,58	1
		Итого по разделу: Стены								998067
		Раздел: Кровля								
10.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	404,16	135,25	15,94	54664	6442	0,24	98
					34,65	5,96	14004	2409	0,03	12
11.	Е0112-17-2К=12	Исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	-404,16	49,88	1,68	-20159	-679	0,01	-4
					1,32	0,60	-533	-242	0,00	-1
12.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции "Ютафол Н-110"	м2	404,16	37,08	0,99	14986	400	0,07	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11,59	0,38	4684	154	0,00	1
13.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами "ISOVER"	м2	404,16	189,44	4,72	76566	1908	0,40	163
					70,88	1,78	28647	719	0,01	3
14.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляционной пленки "Ютакон 130"	м2	404,16	37,08	0,99	14986	400	0,07	28
					11,59	0,38	4684	154	0,00	1
15.	Е0109-1-1	Монтаж металлических стоек из труб одноэтажных зданий пролетом до 24 м, высотой до 15 м	т	1,24	8363,42	3220,04	10407	4007	20,00	25
					3690,00	803,66	4592	1000	2,92	4
16.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т из стали С245	т	1,24	174690,00	--	217314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,00	13734,97	3892,39	13776	3904	56,50	57
					9090,00	1044,68	9117	1048	3,81	4
18.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп из стали С-245	т	0,68	61390,00	--	41480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс из стали С-245	т	0,29	61090,00	--	17810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп из стали С-245	т	0,08	62090,00	--	4714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД1 весом до 4 кг	1т	0,12	33697,62	304,24	3990	36	198,00	23
					33075,00	114,75	3916	14	0,56	0
22.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/	т	0,09	62090,00	--	5644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп из стали С-245								
23.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-019 за 2 раза	м2	65,18	43,59	0,10	2841	7	0,06	4
					11,62	0,04	757	3	0,00	0
24.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	65,18	49,69	0,04	3238	3	0,04	3
					8,32	--	542	--	--	--
25.	Е0113-28-2	Покрытие металлических конструкций огнезащитным составом "Феникс"	м2	65,18	2,98	0,07	194	5	0,01	1
					2,75	0,02	179	1	0,00	0
26.	СПрайслист"Basu	Стоимость "Феникса"	кг	52,14	553,70	--	28870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	м3	4,62	21304,82	334,28	98428	1544	22,10	102
					3397,50	126,00	15696	582	0,62	3
28.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов	м3	4,62	573,75	28,11	2651	130	0,78	4
					123,75	10,58	572	49	0,05	0
29.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	3,34	22541,72	316,57	75289	1057	22,50	75
					3487,50	119,25	11648	398	0,58	2
30.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	3,34	1862,35	14,17	6220	47	1,88	6
					303,75	5,40	1015	18	0,03	0
31.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	458,50	20,48	0,91	9391	417	0,03	13
					4,68	0,34	2146	156	0,00	1
32.	Е0112-7-2	Устройство кровель из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	458,50	235,76	7,95	108096	3645	0,42	194
					66,60	2,97	30536	1362	0,01	7
33.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	472,25	1190,00	--	561983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов МД1 и анкеров А-1	т	0,35	175710,10	1826,10	61727	642	42,70	15
					8100,00	690,75	2846	243	3,37	1

Итого по разделу: Кровля 1415109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки на отм.-2,94								
35.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под перегородки из бетона В15	м3	0,64	7807,57	66,01	5018	42	1,35	1
					195,75	24,93	126	16	0,12	0
36.	Е0108-4-1	Устройство стяжки из цементного раствора под перегородки	м2	7,26	159,76	4,19	1160	30	0,38	3
					58,05	1,58	422	11	0,01	0
37.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	59,69	906,46	34,73	54108	2073	1,43	85
					225,00	13,01	13431	777	0,06	4
38.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,09	72779,65	422,15	6281	36	56,40	5
					8257,50	157,50	713	14	0,77	0
39.	Е0108-12-1	Крепление перегородок	т	1,23	8679,65	422,15	10647	518	56,40	69
					8257,50	157,50	10129	193	0,77	1
40.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т из стали С245	т	1,16	156260,00	--	181887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп из стали С245	т	0,06	61360,00	--	3878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СЦ1Ч2тб4	Огрунтовка и окраска металлоконструкций за 2 раза	тн	1,23	7355,00	--	9022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по верху перегородок	м2	7,26	180,90	9,95	1314	72	0,36	3
					52,20	3,74	379	27	0,02	0
44.	Е0111-11-2К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	7,26	149,78	4,02	1088	29	0,03	0
					3,78	1,50	27	11	0,01	0
45.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	327,33	29	2	11,60	0
					1890,00	123,75	10	1	0,60	0
46.	Е0107-57-	Заделка зазоров между перегородкой	м	60,52	8,59	1,88	520	114	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		и плитой перекрытия пенополиуретаном			--- 6,71	--- 0,72	--- 406	--- 44	--- 0,00	--- 0
		Итого по разделу: Перегородки на отм.-2,94								274952
		Раздел: Полы								
47.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	57,20	76,94	2,62	4401	150	0,07	4
					--- 10,51	--- 0,99	--- 601	--- 57	--- 0,00	--- 0
48.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	м3	4,58	8080,65	--	36977	--	3,66	17
					--- 567,00	--- --	--- 2595	--- --	--- --	--- --
49.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,05	5239,08	327,33	276	17	11,60	1
					--- 1890,00	--- 123,75	--- 99	--- 7	--- 0,60	--- 0
50.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	212,60	76,94	2,62	16357	557	0,07	14
					--- 10,51	--- 0,99	--- 2234	--- 210	--- 0,00	--- 1
51.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	м3	17,01	8080,65	--	137436	--	3,66	62
					--- 567,00	--- --	--- 9644	--- --	--- --	--- --
52.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,20	5239,08	327,33	1025	64	11,60	2
					--- 1890,00	--- 123,75	--- 370	--- 24	--- 0,60	--- 0
53.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	8,60	76,94	2,62	662	23	0,07	1
					--- 10,51	--- 0,99	--- 90	--- 9	--- 0,00	--- 0
54.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	м3	0,69	8080,65	--	5559	--	3,66	3
					--- 567,00	--- --	--- 390	--- --	--- --	--- --
55.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	327,33	41	3	11,60	0
					--- 1890,00	--- 123,75	--- 15	--- 1	--- 0,60	--- 0
56.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	59,20	76,94	2,62	4555	155	0,07	4
					--- 10,51	--- 0,99	--- 622	--- 59	--- 0,00	--- 0
57.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	м3	4,74	8080,65	--	38270	--	3,66	17
					--- 567,00	--- --	--- 2685	--- --	--- --	--- --
58.	Е0106-11-	Армирование подстилающих слоев и	1т	0,05	5239,08	327,33	285	18	11,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	набетонок								
					1890,00	123,75	103	7	0,60	0
59.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,20	76,94	2,62	1093	37	0,07	1
					10,51	0,99	149	14	0,00	0
60.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	м3	1,14	8080,65	--	9180	--	3,66	4
					567,00	--	644	--	--	--
61.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	327,33	68	4	11,60	0
					1890,00	123,75	25	2	0,60	0
		Итого по разделу: Полы								256185
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. Хоз-бытовая канализация К-1.								
62.	Е0106-1-1 5	Устройство бетонных упор из бетона В15	м3	1,20	7755,62	100,65	9307	121	0,97	1
					146,25	38,03	176	46	0,19	0
63.	Е0101-164-2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	27,00	218,93	--	5911	--	1,54	42
					218,93	--	5911	--	--	--
64.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,00	134,10	--	3621	--	0,97	26
					134,10	--	3621	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. Хоз-бытовая канализация К-1.								18839
		Раздел: Локальная смета 2-2. Трибуна. Земляные работы								
65.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	775,32	1,41	1,41	1094	1094	--	--
					--	0,30	--	233	0,00	1
66.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	257,52	27,84	26,18	7168	6741	0,01	3
					1,66	7,20	427	1854	0,03	6
67.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,21	262,72	--	2946	--	1,85	21
					262,72	--	2946	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	43,20	134,10	--	5794	--	0,97	42
					134,10	--	5794	--	--	--
69.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	172,81	6,48	6,48	1120	1120	--	--
					--	2,10	--	364	0,01	1
70.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	172,81	21,55	4,52	3723	780	0,11	19
					17,03	--	2943	--	--	--
71.	Е0101-17- 14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	52,71	39,74	37,82	2094	1993	0,01	1
					1,87	11,00	99	580	0,04	2
72.	С010333-А 10-1	Транспортировка лишнего грунта на расстояние 10 км	т	83,28	76,60	--	6379	--	0,32	27
					15,32	--	1276	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета. Трибуна. Земляные работы								30319
		Раздел: Фундаменты								
73.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона 7.5	м3	0,41	7287,37	66,01	3024	27	1,35	1
					195,75	24,93	81	10	0,12	0
74.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25 марки ФЛМ-1	м3	8,74	9583,72	353,46	83781	3090	3,60	31
					585,00	133,52	5114	1167	0,65	6
75.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25 марки ФЛМ-2	м3	2,34	9583,72	353,46	22417	827	3,60	8
					585,00	133,52	1368	312	0,65	2
76.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны марки ФМ1-15шт	м3	0,95	10083,15	112,36	9611	107	6,34	6
					1021,50	42,44	974	40	0,21	0
77.	Е0106-11- 7	Установка шайб Ш-1 из стали С245	1т	0,19	95857,62	304,24	18060	57	198,00	37
					33075,00	114,75	6231	22	0,56	0
78.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны марки ФМ2-2шт	м3	0,25	10083,15	112,36	2563	29	6,34	2
					1021,50	42,44	260	11	0,21	0
79.	Е0106-11-	Установка шайб Ш-1 из стали С245	1т	0,05	95857,62	304,24	4816	15	198,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7				33075,00	114,75	1662	6	0,56	0
80.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен, фундаментов	м2	368,05	245,44	3,82	90334	1406	0,21	78
					37,35	1,44	13747	530	0,01	3
81.	Е0107-57-7	Устройство деформационных вертикальных швов мастикой герметизирующей нетвердеющей	м	3,40	188,70	63,44	642	216	0,17	1
					29,25	23,96	99	81	0,12	0
82.	Е0110-13-1	Заделка деформационных швов досками	м	3,40	24,75	0,90	84	3	0,03	0
					5,42	0,34	18	1	0,00	0
		Итого по разделу: Фундаменты								235331
		Раздел: Каркас								
83.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн КМ1	м3	4,31	12653,40	990,15	54542	4268	10,40	45
					1644,75	374,04	7090	1612	1,83	8
84.	Е0106-11-7	Установка скоб-накладок СК-1 весом до 4 кг из стали С-245	1т	0,04	95857,62	304,24	3934	12	198,00	8
					33075,00	114,75	1357	5	0,56	0
85.	Е0106-11-7	Установка шайб Ш-1 из стали С245	1т	0,24	95857,62	304,24	22875	73	198,00	47
					33075,00	114,75	7893	27	0,56	0
		Итого по разделу: Каркас								81351
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1. Общестроительные работы туалета. Стены.								
86.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	72779,65	422,15	1965	11	56,40	2
					8257,50	157,50	223	4	0,77	0
87.	Е0106-14-4	Устройство монолитных железобетонных сердечников из бетона В25	м3	2,00	12653,40	990,15	25307	1980	10,40	21
					1644,75	374,04	3290	748	1,83	4
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1. Общестроительные работы туалета. Стены.								27272
		Раздел: Перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм под перегородки	м3	0,37	9015,32 585,00	353,46 133,52	3308 215	130 49	3,60 0,65	1 0
89.	Е0108-4-1	Устройство стяжки из цементного раствора под перегородки	м2	3,86	159,76 58,05	4,19 1,58	617 224	16 6	0,38 0,01	1 0
90.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	27,02	906,46 225,00	34,73 13,01	24494 6080	938 352	1,43 0,06	39 2
91.	Е0108-12- 1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,04	72779,65 8257,50	422,15 157,50	3086 350	18 7	56,40 0,77	2 0
92.	Е0108-12- 1	Крепление перегородок	т	1,19	8679,65 8257,50	422,15 157,50	10315 9813	502 187	56,40 0,77	67 1
93.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т из стали С245	т	1,12	156260,00 --	-- --	174855 --	-- --	-- --	-- --
94.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп из стали С245	т	0,07	61360,00 --	-- --	4271 --	-- --	-- --	-- --
95.	СЦ1Ч2тб4	Огрунтовка и окраска металлоконструкций за 2 раза	тн	1,19	7355,00 --	-- --	8741 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по верху перегородок	м2	3,86	180,90 52,20	9,95 3,74	699 202	38 14	0,36 0,02	1 0
97.	Е0111-11- 2К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3,86	149,78 3,78	4,02 1,50	579 15	16 6	0,03 0,01	0 0
98.	Е0106-11- 10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,00	5239,08 1890,00	327,33 123,75	13 5	1 --	11,60 0,60	0 0
99.	Е0107-57- 4	Заделка зазоров между перегородкой и плитой перекрытия пенополиуретаном	м	32,20	8,59 6,71	1,88 0,72	277 216	61 23	0,04 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Перегородки								231253
		Раздел: Кровля								
100.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	65,92	135,25	15,94	8916	1051	0,24	16
					34,65	5,96	2284	393	0,03	2
101.	Е0112-17-2К=12	Исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	-65,92	49,88	1,68	-3288	-111	0,01	-1
					1,32	0,60	-87	-40	0,00	-0
102.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции "Ютафол Н-110"	м2	65,92	37,08	0,99	2444	65	0,07	5
					11,59	0,38	764	25	0,00	0
103.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами "ISOVER"	м2	65,92	189,44	4,72	12488	311	0,40	27
					70,88	1,78	4672	117	0,01	1
104.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляционной пленки "Ютакон 130"	м2	65,92	37,08	0,99	2444	65	0,07	5
					11,59	0,38	764	25	0,00	0
105.	Е0106-17-1	Устройство монолитного железобетонного парапета из бетона В25 толщиной до 100 мм	м3	2,80	20075,13	521,99	56210	1462	26,70	75
					4365,00	197,19	12222	552	0,96	3
106.	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов	м3	0,86	21304,82	334,28	18322	287	22,10	19
					3397,50	126,00	2922	108	0,62	1
107.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов	м3	0,86	573,75	28,11	493	24	0,78	1
					123,75	10,58	106	9	0,05	0
108.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,68	22541,72	316,57	15351	216	22,50	15
					3487,50	119,25	2375	81	0,58	0
109.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,68	1862,35	14,17	1268	10	1,88	1
					303,75	5,40	207	4	0,03	0
110.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	53,80	20,48	0,91	1102	49	0,03	2
					4,68	0,34	252	18	0,00	0
111.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов МД1 и анкеров А-1	т	0,05	175710,10	1826,10	8961	93	42,70	2
					8100,00	690,75	413	35	3,37	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	Е0112-7-2	Устройство кровель из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	82,02	235,76 66,60	7,95 2,97	19336 5462	652 244	0,42 0,01	35 1
113.	С11011-43 4	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	84,48	1190,00 --	-- --	100527 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кровля								244576
		Раздел: Окна								
114.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,16	472,81 217,73	19,00 6,18	1021 470	41 13	1,30 0,03	3 0
115.	С12061-18 1	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие ОК1	м2	2,16	5240,00 --	-- --	11318 --	-- --	-- --	-- --
116.	Е0112-10-1	Устройство подоконных оцинкованных сливов	м2	0,90	715,87 153,23	1,24 0,47	644 138	1 --	0,97 0,00	1 0
		Итого по разделу: Окна								12984
		Раздел: Двери								
117.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	398,48 151,65	102,53 35,67	1506 573	388 135	0,90 0,14	3 1
118.	С12064-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2	3,78	11200,00 --	-- --	42336 --	-- --	-- --	-- --
119.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00 --	-- --	3920 --	-- --	-- --	-- --
120.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	3,78	367,11 139,39	19,34 6,57	1388 527	73 25	0,83 0,03	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	3,78	13000,00 ---	-- --	49140 --	-- --	-- --	-- --
122.	Е0110-92- 3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадью проема до 3 м2	м2	14,70	363,03 153,73	22,07 7,58	5337 2260	324 111	0,92 0,04	14 1
123.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	14,70	13000,00 ---	-- --	191100 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Двери								294727
		Раздел: Внутренняя отделка								
124.	Е0115-61- 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	48,80	281,32 139,28	4,07 0,97	13728 6797	198 47	0,75 0,05	37 3
125.	Е0115-64- 4	Левкас из сухих растворных смесей по потолкам	м2	48,80	141,00 102,11	3,94 1,49	6881 4983	192 73	0,55 0,01	27 0
126.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	48,80	325,41 81,23	2,33 0,88	15880 3964	114 43	0,49 0,00	24 0
127.	Е0115-61- 3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	71,30	275,04 135,68	4,07 0,97	19610 9674	290 69	0,74 0,05	53 4
128.	Е0115-61- 1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	142,70	220,82 117,00	3,39 0,72	31511 16696	483 103	0,65 0,05	93 7
129.	Е0115-64- 3	Левкас из сухих растворных смесей по стенам	м2	71,30	112,08 73,73	3,43 1,31	7991 5257	245 93	0,46 0,01	32 0
130.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	71,30	306,50 65,03	2,10 0,79	21853 4637	150 56	0,39 0,00	28 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	м2	142,70	2097,92	2,10	299373	300	2,25	321
					380,25	0,79	54262	113	0,00	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								416829
		Раздел: Разные работы								
132.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,91	76,94	2,62	994	34	0,07	1
					10,51	0,99	136	13	0,00	0
133.	Е0106-1-19	Устройство входной площадки железобетонной из бетона В25	м3	0,47	9345,85	353,46	4393	166	3,64	2
					625,50	133,52	294	63	0,65	0
134.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	18,56	245,44	3,82	4555	71	0,21	4
					37,35	1,44	693	27	0,01	0
135.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	0,90	831,41	34,37	748	31	1,21	1
					189,00	12,87	170	12	0,06	0
		Итого по разделу: Разные работы								10690
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-4. Хозпитьевой водопровод. Надворный туалет.								
136.	Е0122-11-1	Ввод водопровода из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	км	0,01	47611,09	17877,09	238	89	173,00	1
					29700,00	4698,68	148	23	18,10	0
137.	С130804-182	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 32,2 мм	м	5,00	112,00	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	м	33,00	439,78	12,19	14513	402	1,64	54
					292,50	4,57	9652	151	0,02	1
139.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые d-20x2,6 мм	м	33,00	93,00	--	3069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 25 мм	м	8,00	336,95	7,90	2696	63	1,29	10
					231,75	2,95	1854	24	0,01	0
141.	С130804-6	Трубы для водоснабжения	м	8,00	149,00	--	1192	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	полипропиленовые d-25x3,5 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 32 мм	м	26,00	310,32	5,28	8068	137	1,05	27
					188,55	1,98	4902	51	0,01	0
143.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые d-32x4,4 мм	м	26,00	247,00	--	6422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0122-8-6	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 219Х7 мм	км	0,00	154577,68	66009,80	155	66	376,00	0
					70200,00	24936,75	70	25	121,79	0
145.	С130806-102	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм	м	1,00	2610,00	--	2620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм	км	0,00	566134,23	80990,95	566	81	278,00	0
					48375,00	30595,50	48	31	149,43	0
147.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм	м	1,00	244,97	0,28	245	--	0,84	1
					146,93	0,11	147	--	0,00	0
148.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм	футляр	1,00	4618,68	559,80	4619	560	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
149.	СПрайс	Хомуты крепежные для труб диам.20 мм	м	55,00	5,14	--	283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	СПрайс	Хомуты крепежные для труб диам.25 мм	м	11,00	6,72	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПрайс	Хомуты крепежные для труб диам.32 мм	м	29,00	9,10	--	264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм гибкой трубчатой изоляцией толщ.10 мм	м	16,00	83,68	3,92	1339	63	0,42	7
					76,95	1,58	1231	25	0,01	0
153.	СПрайс	Стоимость гибкой трубчатой изоляции "ArMAflEX" толщ.10 мм для труб диам.25мм	м	2,00	58,93	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	СПрайс	Стоимость гибкой трубчатой	м	14,00	68,82	--	963	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции "ArMAflEX" толщ.10 мм для труб диам.32мм			---	---	---	---	---	---
155.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.15 мм	шт	15,00	272,70	--	4091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.20 мм	шт	2,00	414,70	--	829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.25 мм	шт	4,00	601,89	--	2408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	1,00	12802,57	1,57	12803	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
159.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов с соединением для шланга диам.15 мм	шт	1,00	381,62	--	382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	3752,57	1,57	7505	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
161.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов с соединением для шланга диам.15 мм	шт	2,00	381,62	--	763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	9,00	218,93	--	1970	--	1,54	14
					218,93	--	1970	--	--	--
163.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,00	134,10	--	1207	--	0,97	9
					134,10	--	1207	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-4. Хозпитьевой водопровод. Надворный туалет.								79960
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-6. Хоз-бытовая канализация К-1.Надворный туалет.								
164.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	11,00	712,05	10,58	7833	116	0,70	8
					119,25	3,96	1312	44	0,02	0
165.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	45,00	1218,62	10,58	54838	476	0,77	35
					144,00	3,96	6480	178	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	6,00	748,88	1,43	4493	9	0,56	3
					102,38	0,54	614	3	0,00	0
167.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	18,00	620,54	0,64	11170	12	0,58	11
					106,20	0,25	1912	4	0,00	0
168.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,00	200,00	--	2400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	СПрайс	Стоимость хомутов крепежных шумопоглащающих для труб Д 110мм	шт	24,00	37,18	--	892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	СПрайс	Стоимость хомутов крепежных шумопоглащающих для труб Д 50мм	шт	13,00	23,33	--	303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	СПрайс	Ревизия полипропиленовая Д 110мм	шт	2,00	308,49	--	617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	СПрайс	Заглушка полипропиленовая	шт	1,00	28,48	--	28	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	СПрайс	Отвод полипропиленовый прямой 90град. Д 110мм	шт	1,00	142,38	--	142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	СПрайс	Отвод полипропиленовый прямой 90град. Д 50мм	шт	1,00	34,01	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	СПрайс	Тройник полипропиленовый 90град. Д 50Х50мм	шт	5,00	60,12	--	301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	СПрайс	Тройник полипропиленовый 90град. Д 110Х110мм	шт	1,00	197,75	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	Е0106-1-15	Устройство бетонных упор из бетона В15	м3	1,20	7755,62	100,65	9307	121	0,97	1
					146,25	38,03	176	46	0,19	0
178.	Е0101-164-2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	16,50	218,93	--	3612	--	1,54	25
					218,93	--	3612	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,50	134,10	--	2213	--	0,97	16
					134,10	--	2213	--	--	--
180.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 150 мм	1сальник	2,00	2017,57	1,57	4035	3	2,36	5
					393,75	--	788	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-6. Хоз-бытовая канализация К-1.Надворный туалет.								102416
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1. Наружные сети хоз-питьевого водопровода В1. Инженерные сети.								
181.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	807,00	27,84	26,18	22463	21123	0,01	9
					1,66	7,20	1340	5810	0,03	20
182.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	235,00	44,07	41,46	10357	9743	0,02	4
					2,61	11,40	613	2680	0,04	9
183.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	39,00	791,10	--	30853	--	4,27	167
					791,10	--	30853	--	--	--
184.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	16,00	218,93	--	3503	--	1,54	25
					218,93	--	3503	--	--	--
185.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	210,60	134,10	--	28241	--	0,97	205
					134,10	--	28241	--	--	--
186.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	842,40	6,48	6,48	5458	5458	--	--
					--	2,10	--	1772	0,01	7
187.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	842,40	21,55	4,52	18150	3804	0,11	91
					17,03	--	14346	--	--	--
188.	С01031-А2 6-1	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	т	44,24	27,10	--	1199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С010333-А	Транспортировка лишнего грунта на	т	44,24	76,60	--	3389	--	0,32	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10-1	расстояние на 10 км			15,32	--	678	--	--	--
190.	Е0101-164 -1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта	м3	16,45	167,40	--	2754	--	1,18	19
					167,40	--	2754	--	--	--
191.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	км	0,24	47611,09	17877,09	11260	4228	173,00	41
					29700,00	4698,68	7024	1111	18,10	4
192.	С130804-204	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 33,6 мм	м	135,34	92,00	--	12451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С130804-205	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 42,2 мм	м	99,99	143,00	--	14299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С130804-181	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 20,2 мм	м	3,54	73,00	--	258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	2,00	329,67	4,19	659	8	0,34	1
					59,85	1,58	120	3	0,01	0
196.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	1,00	364,67	4,19	365	4	0,34	0
					59,85	1,58	60	2	0,01	0
197.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,00	362,67	4,19	725	8	0,34	1
					59,85	1,58	120	3	0,01	0
198.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,00	471,67	4,19	943	8	0,34	1
					59,85	1,58	120	3	0,01	0
199.	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
200.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	5,00	473,47	39,24	2367	196	1,47	7
					254,25	15,75	1271	79	0,07	0
201.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16	шт	1,00	367,00	--	367	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 15 мм			--	--	--	--	--	--
202.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	502,00	--	2008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	656,00	--	2624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 20 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
205.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	1,00	8320,00	--	8320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	1,00	4867,02	50,89	4867	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
207.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70	1,57	859	2	0,22	0
					40,50	--	40	--	--	--
208.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	367,00	--	367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные	т	0,00	126700,00	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 20 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
211.	С131102-15прим	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/15Ч	шт	1,00	8320,00	--	8320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1фильтр	1,00	4867,02	50,89	4867	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
213.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70	1,57	859	2	0,22	0
					40,50	--	40	--	--	--
214.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	367,00	--	367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215.	С130810-1 62	Фасонные части стальные сварные	т	0,00	126700,00	--	302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С130810-1 62	Фасонные части стальные сварные	т	0,01	126700,00	--	1769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0122-8-6	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,00	154577,68	66009,80	696	297	376,00	2
					70200,00	24936,75	316	112	121,79	1
218.	С130806-1 02	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм	м	4,52	2610,00	--	11792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0122-8-8	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 273 мм	км	0,01	203956,79	85907,16	2040	859	504,00	5
					95850,00	32451,75	958	325	158,50	2
220.	С130806-1 06	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м	10,04	2840,00	--	28514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	566134,23	80990,95	2548	364	278,00	1
					48375,00	30595,50	218	138	149,43	1
222.	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,01	695465,89	94100,49	6955	941	323,00	3
					56025,00	35547,75	560	355	173,61	2
223.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб	м	14,50	244,97	0,28	3552	4	0,84	12
					146,93	0,11	2130	2	0,00	0
224.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	6,00	4618,68	559,80	27712	3359	7,99	48
					1320,75	9,29	7924	56	0,02	0
225.	Е0122-33-5	Установка пожарной подставки стальной диам. 100-250 мм	т	0,06	247994,13	49389,75	15376	3062	312,70	19
					62775,00	18657,00	3892	1157	91,12	6
226.	Е0122-40-3	Втулка с ответным фланцем к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	156,43	21,43	313	43	0,60	1
					126,00	--	252	--	--	--
227.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 150 мм			--	--	--	--	--	--
228.	E0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из полиэтиленовых труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка	1,00	665,13	180,25	665	180	2,01	2
					396,00	67,50	396	68	0,33	0
229.	C130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	0,04	6470,00	--	259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	E0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из полиэтиленовых труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	1,00	1030,26	318,13	1030	318	2,81	3
					562,50	119,25	562	119	0,59	1
231.	C130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 150 мм	10м	0,04	12100,00	--	484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.1,5 и 1 м	м3	4,62	23540,26	1879,87	108638	8676	8,86	41
					1435,50	538,43	6625	2485	2,06	10
233.	E0122-41-2	Устройство круглых мокрых колодцев диам. 1.0 из сборного железобетона в грунтах	м3	0,86	31677,15	2104,76	27401	1821	13,90	12
					2362,50	623,48	2044	539	2,48	2
234.	C131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	8060,00	--	24180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	C131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	E0108-6-9	Кладка стен из бутового камня вокруг люка	м3	0,05	2269,25	296,60	111	14	5,95	0
					915,75	110,25	45	5	0,54	0
237.	C143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	0,49	590,00	--	288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	C12021-267	Стоимость металлической стремянки с окраской	т	0,07	139640,00	--	10439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	E0106-1-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	м3	1,24	7164,97	66,01	8885	82	1,35	2
					195,75	24,93	243	31	0,12	0
240.	E0106-11-	Установка металлических деталей	1т	0,10	64092,87	304,24	6372	30	20,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	для сейсмоусиления колодцев весом более 20 кг								
					3330,00	114,75	331	11	0,56	0
241.	E0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	0,04	408,11	169,61	14	6	1,55	0
					238,50	4,07	8	--	0,01	0
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1. Наружные сети хоз-питьевого водопровода В1. Инженерные сети.								510655
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3.Тепловые сети.								
242.	E0101-12-13	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	161,00	22,04	20,73	3549	3338	0,01	1
					1,31	5,70	211	918	0,02	3
243.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,00	262,72	--	2102	--	1,85	15
					262,72	--	2102	--	--	--
244.	C01031-A26-1	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	т	88,48	27,10	--	2398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	C010333-A10-1	Транспортировка лишнего грунта	т	88,48	76,60	--	6778	--	0,32	28
					15,32	--	1356	--	--	--
246.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	22,60	134,10	--	3031	--	0,97	22
					134,10	--	3031	--	--	--
247.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	90,40	6,48	6,48	586	586	--	--
					--	2,10	--	190	0,01	1
248.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	90,40	21,55	4,52	1948	408	0,11	10
					17,03	--	1540	--	--	--
249.	E0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,07	172608,30	46530,29	12773	3443	435,75	32
					76781,25	17034,85	5682	1261	88,16	7
250.	C130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	74,74	279,00	--	20852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251.	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
252.	С130904-108	Краны шаровые сварные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	6420,00	--	12840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	Е0116-15-1	Установка кранов пробно-спускных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
254.	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с22нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	4440,00	--	8880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Е0115-172-4	Антикоррозийное покрытие труб изолом за 2 раза по холодной изольной мастике	м2	19,24	114,20	0,07	2197	1	0,65	12
					108,00	0,02	2078	--	0,00	0
256.	С11011-169	Изол	м2	19,24	126,00	--	2424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами минераловатными прошивными в обкладках толщиной 50 мм	м	74,00	103,28	9,93	7643	735	0,34	25
					57,60	3,83	4262	283	0,02	1
258.	С11031-90	Маты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения	м3	1,24	26200,00	--	32488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	74,00	126,66	7,40	9373	548	0,22	16
					34,20	2,70	2531	200	0,01	1
260.	С11011-726	Рубероид с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	48,84	89,00	--	4347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3.Тепловые сети. 136101

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3.Искусственное покрытие поля без подогрева.

261.	Е0101-131-1	Укатка тяжелыми катками, массой 8т, на первый проход по одному	м3	306,00	25,61	25,61	7836	7836	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		следу			--	8,90	--	2723	0,03	9
262.	Е0127-22-3К=1,33	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м2	3060,00	35,54	29,67	108764	90775	0,04	116
					5,75	10,19	17582	31177	0,04	110
263.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	612,00	1440,00	--	881280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3.Искусственное покрытие поля без подогрева.								997880
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4.Устройство дренажа и искусственное покрытие поля под подогрев.								
264.	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	м3	1020,00	25,61	25,61	26121	26121	--	--
					--	8,90	--	9076	0,03	30
265.	Е0133-3-2	Бурение котлованов для дренажа на глубину бурения до 3 м в грунтах 2 н группы	котлова	117,00	1065,02	925,52	124607	108286	0,89	104
					139,50	235,98	16322	27610	0,92	108
266.	Е0101-166-2	Засыпка вручную ям гравием	м3	24,34	134,10	--	3264	--	0,97	24
					134,10	--	3264	--	--	--
267.	С143008-91	Гравий для строительных работ марки ДР 24 фракции свыше 40 мм	м3	25,07	720,00	--	18051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Е0101-131-1	Укатка тяжелыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу	м3	1020,00	25,61	25,61	26121	26121	--	--
					--	8,90	--	9076	0,03	30
269.	Е0101-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	м3	1020,00	3,74	3,74	3810	3810	--	--
					--	1,31	--	1336	0,00	4
270.	Е0127-22-3К=1,8	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 25	м2	7140,00	48,10	40,15	343465	286659	0,05	368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/			7,78	13,79	55521	98453	0,05	348
271.	С143008-3 1	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	1890,60	1440,00	--	2722465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	СПрайс	Стоимость кабельной системы для подогрева поля	м2	5228,97	1929,52	--	10089415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	СПрайс	Стоимость геотекстиля верхнего и нижнего слоя	м2	14280,00	102,83	--	1468409	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4.Устройство дренажа и искусственное покрытие поля под подогрев.								14825728
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5.Травяное покрытие поля.								
274.	СПрайс	Стоимость клея	кг	158,03	757,38	--	119686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	СПрайс	Стоимость резинового гранулята	тн	3,65	38442,51	--	140507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5.Травяное покрытие поля.								260193

ИТОГО:

	23173931	772020
	990008	252365

6183
981

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1377248
На металломонтажные работы	14181
На сантехнические работы	41708
Всего накладных расходов:	1433137
Итого с накладными	24607068

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1476424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26083492
Итого с временными, 1,8 %	26552995
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	26911460
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27017672
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27283202
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	56960284
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1139206
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	58099490
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6971939
Итого с НДС	65071429

Принял:

Сдал: