Ф-3

Объект: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области

Полная сметная стоимость:	**308 823 547 тенге**
Лимит финансирования на 2012г.	**308 823 547 тенге**
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему Акту, с начала года	**255 794 286 тенге**
б) За отчётный месяц	**62 857 143 тенге**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

АКТ

Приёмки выполненных работ
за октябрь 2012г.
По договору № 30/04/12 от 05 апреля 2012 г.

Программа: 017 "Развитие объектов спорта и туризма"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за октябрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области	тенге	308 823 547	92 647 064	76 738 286	15 908 778	192 937 143	255 794 286		44 000 000	255 794 286

От Заказчика:
Начальник ГУ "Управление строительства Алматинской области
Баткалов М.Б.

Технический надзор
ТОО «УКС»
Кажиев А.К.

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
Елубаев Б.Х.

Ну. ТОО новый

3530

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор №30/04/12 от 05.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган
Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган
Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Перегородки на отм.-0,10								
1.	Е0108-4-1	Устройство стяжки из цементного раствора под перегородки	м2	18,25	159,76 / 58,05	4,19 / 1,58	2916 / 1060	76 / 29	0,38 / 0,01	7 / 0
2.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	199,59	906,46 / 225,00	34,73 / 13,01	180917 / 44907	6932 / 2597	1,43 / 0,06	285 / 13
3.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,30	72779,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	21688 / 2461	126 / 47	56,40 / 0,77	17 / 0
4.	Е0108-12-1	Крепление перегородок	т	4,31	8679,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	37383 / 35565	1818 / 678	56,40 / 0,77	243 / 3
5.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т из стали С245	т	4,12	156260,00 / --	-- / --	643322 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности	т	0,19	61360,00 / --	-- / --	11658 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокатки из углеродистой стали Ст3сп из стали С245								
7.	СЦ1Ч2тб4	Огрунтовка и окраска металлоконструкций за 2 раза	тн	4,31	7355,00	--	31678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм по верху перегородок	м2	18,25	180,90	9,95	3302	182	0,36	6
					52,20	3,74	953	68	0,02	0
9.	Е0111-11-2К=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	18,25	149,78	4,02	2734	73	0,03	0
					3,78	1,50	69	27	0,01	0
10.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	327,33	75	5	11,60	0
					1890,00	123,75	27	2	0,60	0
11.	Е0107-57-4	Заделка зазоров между перегородкой и плитой перекрытия пенополиуретаном	м	152,10	8,59	1,88	1307	286	0,04	6
					6,71	0,72	1021	110	0,00	1
12.	Е0110-91-1	Установка металопластиковых перегородок глухих площадью проема до 2 м2	м2	18,30	498,09	19,17	9115	351	1,38	25
					230,97	6,18	4227	113	0,03	1
13.	С12061-18 1	Стоимость металопластиковых перегородок остекленных однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	18,30	5240,00	--	95892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12061-18 1	Стоимость пластиковых перегородок	м2	15,12	5240,00	--	79229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки на отм.-0,10								1121217
		Раздел: Витражи								
15.	С12061-18 9	Стоимость металлопластиковых витражей из ПХВ	м2	47,10	6920,00	--	325932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Витражи								325932
		Раздел: Двери								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С12022-1	Стоимость металлических дверей огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00 ---	-- ---	25100 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами	м2	3,78	12300,00 ---	-- ---	46494 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	3,00	844,00 ---	-- ---	2532 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	62,16	13000,00 ---	-- ---	808080 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	42,12	12700,00 ---	-- ---	534924 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Двери								1417130
		Раздел: Окна								
21.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	6,58	6920,00 ---	-- ---	45534 ---	-- ---	-- ---	-- ---
22.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	5,04	8050,00 ---	-- ---	40572 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	4,20	8050,00 ---	-- ---	33810 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Окна								119916
		Раздел: Внутренняя отделка								
24.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	292,60	281,32	4,07	82314	1190	0,75	219
					139,28	0,97	40753	284	0,05	15
25.	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	59,20	225,65	3,39	13359	200	0,68	40
					122,40	0,72	7246	43	0,05	3
26.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	335,80	275,04	4,07	92359	1365	0,74	248
					135,68	0,97	45561	326	0,05	17
27.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	367,20	220,82	3,39	81086	1243	0,65	239
					117,00	0,72	42962	264	0,05	19
28.	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	303,50	281,32	4,07	85381	1234	0,75	228
					139,28	0,97	42271	294	0,05	16
29.	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	32,30	225,65	3,39	7289	109	0,68	22
					122,40	0,72	3954	23	0,05	2
30.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	524,70	275,04	4,07	144314	2133	0,74	388
					135,68	0,97	71191	509	0,05	27
31.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	751,50	220,82	3,39	165948	2544	0,65	488
					117,00	0,72	87926	541	0,05	38
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								672049
		Раздел: Наружная отделка								
32.	Спрайс	Стоимость плетняка	м2	63,65	2616,23	--	166533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	СПрайслистТОО"BusinEss	Стоимость полигаля толщ.10мм	м2	40,81	910,28	--	37149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка								203683
		Раздел: Разные работы								
34.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	20,20	76,94	2,62	1554	53	0,07	1
					10,51	0,99	212	20	0,00	0
35.	Е0106-1-19	Устройство входной площадки железобетонной из бетона В25	м3	0,84	9345,85	353,46	7832	296	3,64	3
					625,50	133,52	524	112	0,65	1
36.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	20,54	245,44	3,82	5041	78	0,21	4
					37,35	1,44	767	30	0,01	0
37.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т	т	1,19	172800,00	--	205632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С11011-878	Прокат полосовой толщиной 6-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,56	60200,00	--	33934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	50,00	43,59	0,10	2180	5	0,06	3
					11,62	0,04	581	2	0,00	0
40.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	50,00	49,69	0,04	2484	2	0,04	2
					8,32	--	416	--	--	--
41.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	46,32	76,94	2,62	3564	121	0,07	3
					10,51	0,99	487	46	0,00	0
42.	Е0106-1-19	Устройство входной площадки железобетонной из бетона В25	м3	2,55	9345,85	353,46	23832	901	3,64	9
					625,50	133,52	1595	340	0,65	2
43.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД2 весом до 20 кг	1т	0,26	10137,87	304,24	2664	80	58,00	15
					9675,00	114,75	2543	30	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С11011-87 8	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп из стали С-245	т	0,22	62090,00	--	13622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0116-10-2	Прокладка дренажной трубы диам. 50 мм	м	1,00	623,70	14,12	624	14	0,55	1
					100,35	5,29	100	5	0,03	0
46.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	44,46	245,44	3,82	10912	170	0,21	9
					37,35	1,44	1661	64	0,01	0
47.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т из стали С-245	т	0,24	174690,00	--	42313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-87 8	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп из стали С-245	т	0,04	62090,00	--	2515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т из стали С-245	т	0,30	174690,00	--	53090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С11011-87 8	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп из стали С-245	т	0,28	62090,00	--	17306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т из стали С-245	т	0,65	174690,00	--	112676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С11011-54	Болты высокопрочные с номинальным диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,00	319700,00	--	959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СЦ1Ч2тб4	Огрунтовка и окраска металлоконструкций за 2 раза	тн	1,46	6226,00	--	9069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130806-6	Трубы электросварные прямошовные	м	6,00	321,00	--	1926	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм			--	--	--	--	--	--
55.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,50	447,00	--	670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	21,00	377,00	--	7917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0109-53-2	Устройство металлического каркаса вентшахт	т	0,21	9850,48	1162,95	2067	244	46,60	10
					7357,50	108,00	1544	23	0,53	0
58.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,17	59500,00	--	10412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С11011-881	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	87100,00	--	3109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0109-43-4	Обшивка металлического каркаса стен из Сэндвич-панелей	м2	15,00	7135,16	350,51	107027	5258	1,52	23
					249,75	88,47	3746	1327	0,31	5
61.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	33,17	715,87	1,24	23745	41	0,97	32
					153,23	0,47	5083	16	0,00	0
		Итого по разделу: Разные работы								708677
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Вентиляция. Вспомогательные помещения								
62.	СКомерческое	Стоимость приточной установки BS-3	шт	1,00	215944,85	--	215945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СКомерческое	Автоматика П-1	шт	1,00	199695,54	--	199696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	СПрайс	Стоимость воздушной завесы LG343	шт	4,00	45905,57	--	183622	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс	Стоимость канального вентилятора КТ40-20\20-4D	шт	6,00	22093,37	--	132560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс	Стоимость канального вентилятора КТ50-25\22-4D	шт	2,00	25027,97	--	50056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс	Стоимость канального вентилятора К160\1	шт	2,00	6120,74	--	12241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс	Стоимость шумоглушителей FR40-20	шт	6,00	3579,13	--	21475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПрайс	Стоимость шумоглушителей FR50-25	шт	2,00	4545,53	--	9091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПрайс	Стоимость шумоглушителей FR60-30	шт	1,00	6097,77	--	6098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С11011-75 6	Стоимость металлической сетки	м2	1,20	343,00	--	412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СПрайс	Стоимость изоляции "ArMAflEX-AC" для воздуховодов	м2	12,80	743,54	--	9517	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПрайс	Стомость клея для изоляции "ArMAflEX-AC"	1л	0,09	1305,15	--	119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Вентиляция. Вспомогательные помещения								840832
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Отопление, теплоснабжение. Вспомогательные помещения								
74.	СПрайс	Стоимость клапана термостатического прямого "RA-N" диам.20мм	шт	52,00	1551,54	--	80680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СПрайс	Стоимость термостатических головок RA 2990	шт	52,00	1359,97	--	70719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	СПрайс	Стоимость радиаторного клапана для выпуска воздуха "RTD" диам.15 мм	шт	52,00	86,01 ---	-- ---	4473 ---	-- ---	-- ---	-- ---
77.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.20 мм	шт	56,00	414,70 ---	-- ---	23223 ---	-- ---	-- ---	-- ---
78.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.25 мм	шт	4,00	601,89 ---	-- ---	2408 ---	-- ---	-- ---	-- ---
79.	СПрайс	Стоимость клапана балансировочного со спускным краном MSV-BD диам.20мм	шт	4,00	6750,16 ---	-- ---	27001 ---	-- ---	-- ---	-- ---
80.	СПрайс	Стоимость клапана балансировочного со спускным краном MSV-BD диам.25мм	шт	1,00	7617,65 ---	-- ---	7618 ---	-- ---	-- ---	-- ---
81.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	7,00	231,00 ---	-- ---	1617 ---	-- ---	-- ---	-- ---
82.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64,41	200,00 ---	-- ---	12882 ---	-- ---	-- ---	-- ---
83.	СПрайс	Стоимость гибкой трубчатой изоляции "ArMAflEx" для труб диам.25мм	м	10,00	58,93 ---	-- ---	589 ---	-- ---	-- ---	-- ---
84.	СПрайс	Стомость клея для трубчатой изоляции "ArMAflEx"	1л	1,57	1305,15 ---	-- ---	2050 ---	-- ---	-- ---	-- ---
85.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.50 мм	шт	3,00	2368,01 ---	-- ---	7104 ---	-- ---	-- ---	-- ---
86.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.40 мм	шт	1,00	1501,49 ---	-- ---	1501 ---	-- ---	-- ---	-- ---
87.	СПрайс	Стоимость автоматического воздухоотводчика диам.15 мм	шт	3,00	497,81 ---	-- ---	1493 ---	-- ---	-- ---	-- ---
88.	СПрайс	Стоимость гибкой трубчатой изоляции "ArMAflEx" для труб диам.25мм	м	39,00	104,02 ---	-- ---	4057 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	СПрайс	Стомость клея для трубчатой изоляции "ArMAflEx"	1л	0,29	1305,15	--	377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.50 мм	шт	3,00	2368,01	--	7104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.40 мм	шт	5,00	1501,49	--	7507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.20 мм	шт	1,00	414,70	--	415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	5,00	231,00	--	1155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СПрайс	Стоимость обратного клапана тип М-М диам.40 мм	шт	1,00	1469,02	--	1469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс	Стоимость клапана балансировочного со спускным краном MSV-BD диам.40мм	шт	1,00	12036,43	--	12036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СПрайс	Регулятор перепада давления AVP диам.50мм	шт	1,00	138559,59	--	138560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс	Импульсные трубки к регулятору перепада давления AVP	шт	2,00	3341,44	--	6683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс	Регулятор перепуска давления AVPA диам.50мм	шт	1,00	141162,72	--	141163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СПрайс	Регулятор температуры AVTQ диам.20мм	шт	1,00	63297,16	--	63297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С131205-4	Термометры прямые в оправе	шт	6,00	352,00	--	2112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПрайс	Стоимость гибкой трубчатой изоляции "ArMAflEX ACE" для труб диам.20мм	м	5,00	57,35	--	287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	СПрайс	Стоимость гибкой трубчатой	м	8,00	77,91	--	623	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции "ArMAflEX ACE" для труб диам.40мм			--	--	--	--	--	--
103.	СПрайс	Стоимость гибкой трубчатой изоляции "ArMAflEX ACE" для труб диам.57мм	м	10,00	104,02	--	1040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	СПрайс	Стомость клея для трубчатой изоляции "ArMAflEX ACE"	1л	0,17	1305,15	--	222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Отопление, теплоснабжение. Вспомогательные помещения								631465
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. Хозпитьевой водопровод. Вспомогательные помещения								
105.	С130804-205	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,25 МПа, SDR 13,6 Dв 42,2 мм	м	5,00	143,00	--	715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые d-20x2,6 мм	м	110,00	93,00	--	10230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые d-25x3,5 мм	м	22,00	149,00	--	3278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые d-32x4,4 мм	м	8,00	247,00	--	1976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x5,5 мм	м	51,00	387,00	--	19737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	СПрайс	Хомуты крепежные для труб диам.20 мм	м	184,00	5,14	--	946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	СПрайс	Хомуты крепежные для труб диам.25 мм	м	30,00	6,72	--	202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	СПрайс	Хомуты крепежные для труб диам.32 мм	м	9,00	9,10	--	82	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	СПрайс	Хомуты крепежные для труб диам.40 мм	м	52,00	11,86	--	617	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	СПрайс	Стоимость гибкой трубчатой изоляции "ArMAflEX" толщ.10 мм для труб диам.20мм	м	30,00	-- 58,93 --	-- -- --	-- 1768 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
115.	СПрайс	Стоимость гибкой трубчатой изоляции "ArMAflEX" толщ.10 мм для труб диам.25мм	м	8,00	-- 58,93 --	-- -- --	-- 471 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
116.	СПрайс	Стоимость гибкой трубчатой изоляции "ArMAflEX" толщ.10 мм для труб диам.40мм	м	35,00	-- 77,91 --	-- -- --	-- 2727 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
117.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.15 мм	шт	28,00	-- 272,70 --	-- -- --	-- 7636 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
118.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов с соединением для шланга диам.15 мм	шт	7,00	-- 381,62 --	-- -- --	-- 2671 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
119.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.20 мм	шт	1,00	-- 414,70 --	-- -- --	-- 415 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
120.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.25 мм	шт	1,00	-- 613,69 --	-- -- --	-- 614 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
121.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.32 мм	шт	7,00	-- 1028,69 --	-- -- --	-- 7201 --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
122.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	12802,57 54,00	1,57 --	25605 108	3 --	0,30 --	1 --
123.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов с соединением для шланга диам.15 мм	шт	2,00	381,62 --	-- --	763 --	-- --	-- --	-- --
124.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	5,00	1218,57 54,00	1,57 --	6093 270	8 --	0,30 --	2 --
125.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов с соединением для шланга диам.15 мм	шт	5,00	381,62 --	-- --	1908 --	-- --	-- --	-- --
126.	С130806-104прим	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 245х7 мм	м	4,02	1900,00 --	-- --	7630 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. Хозпитьевой водопровод. Вспомогательные помещения								103285
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. Горячее водоснабжение. Вспомогательные помещения								
127.	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые d-20x2,6 мм	м	115,00	93,00	--	10695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые d-25x3,5 мм	м	50,00	149,00	--	7450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые d-40x5,5 мм	м	60,00	387,00	--	23220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПрайс	Хомуты крепежные для труб диам.20 мм	м	192,00	5,14	--	987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	СПрайс	Хомуты крепежные для труб диам.25 мм	м	67,00	6,72	--	450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	СПрайс	Хомуты крепежные для труб диам.40 мм	м	61,00	11,86	--	724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	СПрайс	Стоимость гибкой трубчатой изоляции "ArMAflEX" толщ.10 мм для труб диам.20мм	м	30,00	57,35	--	1720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	СПрайс	Стоимость гибкой трубчатой изоляции "ArMAflEX" толщ.10 мм для труб диам.25мм	м	35,00	58,93	--	2063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	СПрайс	Стоимость гибкой трубчатой изоляции "ArMAflEX" толщ.10 мм для труб диам.40мм	м	30,00	77,91	--	2337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.15 мм	шт	27,00	272,70	--	7363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов с соединением для шланга диам.15 мм	шт	8,00	381,62	--	3053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.20 мм	шт	5,00	414,70	--	2074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.32 мм	шт	12,00	1028,69	--	12344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С130903-2 5	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	292,00	--	292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов с соединением для шланга диам.15 мм	шт	5,00	381,62	--	1908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С131102-1 5прим.	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые ВСКМ 90/20	шт	1,00	8320,00	--	8320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С130901-5 5	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	367,00	--	367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С130810-1 62	Фасонные части стальные сварные переходы 32Х20 мм	т	0,00	126700,00	--	58	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С131102-1 5прим.	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые ВСКМ 90/15	шт	1,00	8320,00	--	8320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С130901-5 5	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	367,00	--	367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С130810-1 62	Фасонные части стальные сварные переходы 20Х15 мм	т	0,00	126700,00	--	38	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. Горячее водоснабжение. Вспомогательные помещения								94151
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. Хоз-бытовая канализация К-1								
148.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00	--	2000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СПрайс	Стоимость хомутов крепежных	шт	54,00	37,18	--	2008	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шумопоглащающих для труб Д 110мм			--	--	--	--	--	--
150.	СПрайс	Стоимость хомутов крепежных шумопоглащающих для труб Д 50мм	шт	21,00	23,33	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	СПрайс	Отвод полипропиленовый прямой 90град. Д 110мм	шт	12,00	142,38	--	1709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	СПрайс	Отвод полипропиленовый прямой 90град. Д 50мм	шт	6,00	34,01	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	СПрайс	Отвод полипропиленовый прямой 135град. Д 110мм	шт	26,00	142,38	--	3702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	СПрайс	Отвод полипропиленовый прямой 135град. Д 50мм	шт	6,00	34,01	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	СПрайс	Патрубок переходной полипропиленовый Д 110Х50мм	шт	3,00	73,17	--	220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СПрайс	Тройник полипропиленовый 90град. Д 50Х50мм	шт	5,00	60,12	--	301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	СПрайс	Тройник полипропиленовый 90град. Д 110Х110мм	шт	13,00	197,75	--	2571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	СПрайс	Тройник полипропиленовый 135град. Д 110Х50мм	шт	4,00	126,56	--	506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	СПрайс	Тройник полипропиленовый 135град. Д 110Х110мм	шт	12,00	197,75	--	2373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	СПрайс	Ревизия полипропиленовая Д 110мм	шт	5,00	308,49	--	1542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	СПрайс	Заглушка полипропиленовая	шт	15,00	69,61	--	1044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	СПрайс	Заглушка полипропиленовая	шт	5,00	28,48	--	142	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. Хоз-бытовая канализация К-1								19015
		Раздел: Локальная смета 2-1-7. Приобретение и монтаж электрооборудования и электроосвещения. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
163.	ТПрайс	Стоимость металлического шкафа-103	шт	1,00	10774,19	--	10774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	СПрайс	Счетчик электронный СА4У-Э704-Т3 5А	шт	1,00	3322,19	--	3322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	СПрайс	Трансформатор тока 300\5	шт	3,00	1215,76	--	3647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 250а ВА88-400	шт	1,00	10591,46	--	10591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 63а ВА47-29	шт	1,00	308,49	--	308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 50а ВА47-29	шт	2,00	308,49	--	617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 40а ВА47-29	шт	1,00	241,25	--	241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 32а ВА47-29	шт	4,00	241,25	--	965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 25а ВА47-29	шт	1,00	241,25	--	241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 16а ВА47-29	шт	2,00	241,25	--	483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	СПрайс	Автоматический Одно-полюсной выключатель на 16А ВА47-29	шт	3,00	81,08	--	243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	СПрайс	Стоимость нулевых шин	шт	2,00	870,10	--	1740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	ТПрайс	Стоимость металлического шкафа ЩРВ-18 моделей	шт	2,00	1970,38	--	3941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 32а ВА47-80	шт	2,00	241,25	--	483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 10а ВА47-29	шт	2,00	241,25	--	483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	СПрайс	Автоматический Одно-полюсной выключатель на 16А ВА47-29	шт	4,00	81,08	--	324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	СПрайс	Автоматический 2-х полюсной выключатель на 25а ВА47-29	шт	4,00	160,18	--	641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	СПрайс	Защитный дифференциальный 2-х полюсной выключатель на 25а ВД1-63	шт	4,00	1107,40	--	4430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	СПрайс	Стоимость нулевых шин	шт	4,00	870,10	--	3480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	ТПрайс	Стоимость металлического шкафа ЩРВ-18 моделей	шт	1,00	1970,38	--	1970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 32а ВА47-80	шт	1,00	241,25	--	241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 10а ВА47-29	шт	8,00	241,25	--	1930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	СПрайс	Автоматический Одно-полюсной выключатель на 16А ВА47-29	шт	2,00	81,08	--	162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	СПрайс	Стоимость нулевых шин	шт	2,00	870,10	--	1740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	ТПрайс	Стоимость металлического шкафа ЩРВ-24 моделей	шт	1,00	1970,38 ---	-- --	1970 ---	-- --	-- --	-- --
188.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 40а ВА47-29	шт	1,00	241,25 ---	-- --	241 ---	-- --	-- --	-- --
189.	СПрайс	Автоматический Одно-полюсной выключатель на 16А ВА47-29	шт	5,00	81,08 ---	-- --	405 ---	-- --	-- --	-- --
190.	СПрайс	Автоматический 2-х полюсной выключатель на 25а ВА47-29	шт	5,00	160,18 ---	-- --	801 ---	-- --	-- --	-- --
191.	СПрайс	Защитный дифференциальный 2-х полюсной выключатель на 25а ВД1-63	шт	5,00	1107,40 ---	-- --	5537 ---	-- --	-- --	-- --
192.	СПрайс	Стоимость нулевых шин	шт	2,00	870,10 ---	-- --	1740 ---	-- --	-- --	-- --
193.	СПрайс	Пускатель магнитный ПМЛ1222-02 на 1вт	шт	10,00	968,97 ---	-- --	9690 ---	-- --	-- --	-- --
194.	СПрайс	Пускатель магнитный ПМЛ1222-02 на 10квт	шт	1,00	3005,79 ---	-- --	3006 ---	-- --	-- --	-- --
195.	Тпрайслист"Электрокомплекс" стр32\39.	Пост управления кнопочный двухштифтовый с лампой ПКУ 15-21-131-40УЗ-	шт	16,00	395,50 ---	-- --	6328 ---	-- --	-- --	-- --
196.	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	шт	2,00	431,00 ---	-- --	862 ---	-- --	-- --	-- --
197.	С151801-118	Кнопка звонка	шт	2,00	52,00 ---	-- --	104 ---	-- --	-- --	-- --
198.	С151803-63	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ40-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х400х70 мм	шт	20,00	583,00 ---	-- --	11660 ---	-- --	-- --	-- --
199.	Тпрайслист"Электро	Стоимость трубы винипластовой гофрированной диам.16	м	1860,00	9,89	--	18391	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комплекс" стр38\44				--	--	--	--	--	--
200.	Тпрайслист"Электрокомплекс" стр38\44	Стоимость трубы винипластовой гофрированной диам.20	м	220,00	14,24 ---	-- --	3132 ---	-- --	-- --	-- --
201.	Тпрайслист"Электрокомплекс" стр38\44	Стоимость трубы винипластовой гофрированной диам.25	м	205,00	20,96 ---	-- --	4297 ---	-- --	-- --	-- --
202.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	1,65	52100,00 ---	-- --	86090 ---	-- --	-- --	-- --
203.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,24	28900,00 ---	-- --	7075 ---	-- --	-- --	-- --
204.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,16	60500,00 ---	-- --	9874 ---	-- --	-- --	-- --
205.	Тпрайслистфирмы	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2	пм	117,30	84,24 ---	-- --	9882 ---	-- --	-- --	-- --
206.	Тпрайслистфирмы	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5Х2,5 мм2	пм	30,60	140,40 ---	-- --	4296 ---	-- --	-- --	-- --
207.	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,06	79100,00 ---	-- --	4746 ---	-- --	-- --	-- --
208.	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,12	74900,00 ---	-- --	8988 ---	-- --	-- --	-- --
209.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00 ---	-- --	9440 ---	-- --	-- --	-- --
210.	С151702-30	Светильники тип ЛП0-1Х40/Н-03-УХЛ4	шт	10,00	1180,00 ---	-- --	11800 ---	-- --	-- --	-- --
211.	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	55,00	2480,00 ---	-- --	136400 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212.	СПрайс	Светильник потолочный с цоколем E27 AL100	шт	45,00	533,92	--	24027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	СПрайс	Стоимость компактной лампы E27"космос"	шт	45,00	39,55	--	1780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	СПрайс	Световой указатель "Выход" с аккумулятором ST-V6	шт	4,00	1186,50	--	4746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	125,00	99,00	--	12375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	125,00	14,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные двухполюсные с тремя заземляющими контактами утопленного типа при скрытой проводке	шт	13,00	62,70	0,20	815	3	0,34	4
					57,80	0,10	751	1	0,00	0
218.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки тип 0-4-Б-01-6/220	шт	8,00	215,00	--	1720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 для скрытой установки	шт	66,00	156,00	--	10296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У2	шт	11,00	313,00	--	3443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,08	16300,00	--	1288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	1000шт	0,16	24200,00	--	3872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	2,00	244,00	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С151803-5	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/,	шт	4,00	505,00	--	2020	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	тип У996 У2			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
225.	Тпрайслист"Электрокомплекс" стр38\44	Стоимость трубы ПХВ гофрированной диам.16	м	72,00	22,54 -------- --	-- -------- --	1623 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
226.	Тпрайслист	Провод с медными жилами в ПХВ изоляции, сеч.1Х4 мм2	пм	52,00	30,06 -------- --	-- -------- --	1563 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
227.	Тпрайслист	Провод с медными жилами в ПХВ изоляции, сеч.1Х2,5 мм2	пм	20,00	18,19 -------- --	-- -------- --	364 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
228.	С151803-45	Стоимость клеммной коробки тип У-614	шт	4,00	1660,00 -------- --	-- -------- --	6640 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
229.	С11011-869	Сталь листовая оцинкованная	кг	30,58	83,00 -------- --	-- -------- --	2538 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
230.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,14	59500,00 -------- --	-- -------- --	8075 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
231.	С12041-6	Арматурные заготовки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	45800,00 -------- --	-- -------- --	706 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
232.	ТПрайс	Ящик управления задвижкой	шт	2,00	2932,93 -------- --	-- -------- --	5866 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
233.	СПрайс	Стоимость защитного отключения на ток 16А з-х полюсное УЗО 3Р16АВД163	шт	2,00	1532,95 -------- --	-- -------- --	3066 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
234.	Тпрайслистфирмы"Электрокомплекс"стр36	Автоматический выключатель трехполюсной на ток 16А	шт	2,00	241,25 -------- --	-- -------- --	483 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
235.	Тпрайслистфирмы"Электрокомплект"стр6	Пускатель магнитный ПМЛ-150104	шт	2,00	435,05 -------- --	-- -------- --	870 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2\19									
236.	Тпрайслис тфирмы"Эл ектрокомп лект"стр6 2\19	Приставки ПКЛ11	шт	4,00	134,47 ---	-- ---	538 ---	-- ---	-- ---	-- ---
237.	Тпрайслис тфирмы"Эл ектрокомп лекс"стр3 6\37	Стоимость реле теплового РЛТ 100604	шт	2,00	379,68 ---	-- ---	759 ---	-- ---	-- ---	-- ---
238.	Тпрайслис тфирмы"Эл ектрокомп лекс"стр3 2\39	Стоимость кнопки управления КЕ-011	шт	6,00	106,78 ---	-- ---	641 ---	-- ---	-- ---	-- ---
239.	Тпрайс	Арматура светосигнальная HL	шт	2,00	90,96 ---	-- ---	182 ---	-- ---	-- ---	-- ---
240.	Тпрайслис тфирмы"Эл ектрокомп лекс"стр4 1	Стоимость тумблера	шт	2,00	39,55 ---	-- ---	79 ---	-- ---	-- ---	-- ---
241.	Тпрайслис тфирмы"Эл ектрокомп лекс"стр3 5\41	Стоимость датчика реле уровня РОС-301	шт	2,00	1384,25 ---	-- ---	2768 ---	-- ---	-- ---	-- ---
242.	С151801-1 17	Звонок	шт	2,00	362,00 ---	-- ---	724 ---	-- ---	-- ---	-- ---
243.	С151801-1 18	Кнопка звонка	шт	2,00	52,00 ---	-- ---	104 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-7. Приобретение и монтаж электрооборудования и электроосвещения. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 515963

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8. Приобретение и монтаж технологического оборудования. Вспомогательные помещения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244.	ТСНРК8-02 -13-2004	Столик инструментальный разборный СИ-4	шт	1,00	5757,70	--	5758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	ТСНРК8-02 -13-2004	Шкаф для хранения одежды двухдверный	шт	55,00	16608,75	--	913481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	ТСНРК8-02 -13-2004	Стол письменный однотумбовый	шт	9,00	10408,15	--	93673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	ТСНРК8-02 -13-2004	Стул полумягкий	шт	9,00	1550,15	--	13951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	ТСНРК8-02 -13-2004	Шкаф для документов и папок	шт	6,00	20373,40	--	122240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	ТСНРК8-02 -13-2004	Стеллаж для хранения спортинвентаря 1000x500x1800	шт	26,00	8304,89	--	215927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	ТСНРК8-02 -13-2004	Шкаф для одежды	шт	6,00	32996,05	--	197976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	ТСНРК8-02 -13-2004	Банкетка в раздевалке	шт	20,00	4650,45	--	93009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	ТСНРК8-02 -13-2004	Стол врача 1100x620x750	шт	1,00	12622,65	--	12623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	ТСНРК8-02 -13-2004	Кушетка смотровая 1800x60	шт	1,00	7323,30	--	7323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	СПрайс-ли ст"МАЯР"С тр.69	Диван	шт	2,00	33610,04	--	67220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	ТСНРК8-02 -13-2004	Кресло подъемно-поворотное	шт	1,00	8197,77	--	8198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	ТСНРК8-02 -13-2004	Стул медицинский	шт	1,00	5868,94	--	5869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	ТСНРК8-02	Шкаф медицинский одностворчатый	шт	1,00	4871,90	--	4872	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-13-2004	530X460X1600			--	--	--	--	--	--
258.	ТСНРК8-02 -13-2004	Стеллаж стационарный 1000x600x1800	шт	1,00	7659,08 --	-- --	7659 --	-- --	-- --	-- --
259.	СПрайс-лист"Электрокомплекс	Рукосушитель AL HD-1212 1,5 квт	шт	4,00	2159,03 --	-- --	8636 --	-- --	-- --	-- --
260.	ТСНРК8-02 -13-2004	Вешалка напольная	шт	1,00	3018,93 --	-- --	3019 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-8. Приобретение и монтаж технологического оборудования. Вспомогательные помещения								1781435
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9. Телефонизация. Вспомогательные помещения								
261.	С151802-13	Коробка телефонная распределительная KRONE-10X2	шт	1,00	526,00 --	-- --	526 --	-- --	-- --	-- --
262.	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная /с конденсатором/ РТШК-4	шт	5,00	222,00 --	-- --	1110 --	-- --	-- --	-- --
263.	Тпрайслист"Электрокомплекс" стр38\44	Стоимость кабельного канала 15X17	м	125,00	20,43 --	-- --	2554 --	-- --	-- --	-- --
264.	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	1000м	0,13	61700,00 --	-- --	7712 --	-- --	-- --	-- --
265.	Тпрайслист"PanAsOniC"стр68	Стоимость телефонного апарата	шт	5,00	2135,69 --	-- --	10678 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9. Телефонизация. Вспомогательные помещения								22581
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10. Приобритение и монтаж пожарно сигнализации. Вспомогательные помещения								
266.	ТПрайс	Прибор концентратор "Гранит -1"	шт	1,00	7728,95	--	7729	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
267.	ТПрайс	Релейный модуль С2000 СП1	шт	1,00	4632,92	--	4633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	ТПрайс	Трансформатор в металлическом боксе 220\16В	шт	1,00	1434,42	--	1434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	ТПрайс	Блок бесперебойного питания БРП -12-3-7	шт	1,00	2405,55	--	2406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	ТПрайслист	Аккумуляторные батареи закрытого типа 12В,7с\ч	шт	1,00	1024,59	--	1025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	ТПрайслист	Пожарный извещатель дымовой ИП-212-41М	шт	56,00	383,11	--	21454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	ТПрайслист	Пожарный извещатель ручной ИПР-И	шт	5,00	534,57	--	2673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
273.	ТПрайслист	Сирена сигнальная со строблампой	шт	5,00	298,47	--	1492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	С151802-19	Коробка универсальная УК-2П	шт	25,00	70,00	--	1750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	ТПрайслист	Труба ПНД диам.40 мм	пм	6,00	68,82	--	413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	ТПрайслист	Кабель КСВП 4Х0,5	п.м	650,00	11,47	--	7455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	ТПрайслист"Дилерский	Кабель ПУГНП 2Х0,75	п.м	20,00	18,19	--	364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10. Приобритение и монтаж пожарно сигнализации. Вспомогательные помещения 52827

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. Общестроительные работы трибуны. Трибуны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278.	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных трибун из бетона В25	м3	26,75	14750,41	379,21	394573	10144	13,00	348
					2117,25	143,26	56636	3832	0,70	19
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. Общестроительные работы трибуны. Трибуны								394573
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1. Общестроительные работы. Полы								
279.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	48,80	76,94	2,62	3755	128	0,07	3
					10,51	0,99	513	48	0,00	0
280.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В12,5	м3	3,90	8080,65	--	31547	--	3,66	14
					567,00	--	2214	--	--	--
281.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04	5239,08	327,33	235	15	11,60	1
					1890,00	123,75	85	6	0,60	0
282.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	48,80	310,16	13,43	15136	655	0,45	22
					66,60	5,04	3250	246	0,02	1
283.	Е0111-11-6К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	48,80	422,48	5,36	20617	262	0,04	2
					5,04	2,00	246	98	0,01	0
284.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной 3 мм	м2	48,80	180,90	9,95	8828	486	0,36	17
					52,20	3,74	2547	183	0,02	1
285.	Е0111-11-2К=3	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-48,80	74,89	2,01	-3655	-98	0,01	-1
					1,89	0,75	-92	-37	0,00	-0
286.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике первый слой	м2	48,80	340,45	18,42	16614	899	0,42	20
					85,95	6,91	4194	337	0,03	2
287.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике последующий слой	м2	48,80	232,19	9,05	11331	442	0,25	12
					50,85	3,40	2481	166	0,02	1
288.	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	48,80	180,90	9,95	8828	486	0,36	17
					52,20	3,74	2547	183	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
289.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки с рифленной поверхностью	м2	48,80	1550,81	15,20	75680	742	1,07	52
					173,30	7,37	8457	360	0,04	2
290.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	93,00	253,62	0,32	23587	30	0,24	22
					41,63	0,11	3872	10	0,00	0
291.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 10 мм	м2	13,10	180,90	9,95	2370	130	0,36	5
					52,20	3,74	684	49	0,02	0
292.	Е0111-11-2К=2	Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-13,10	49,93	1,34	-654	-18	0,01	-0
					1,26	0,50	-17	-7	0,00	-0
293.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	13,10	408,41	15,20	5350	199	1,07	14
					173,30	7,37	2270	97	0,04	0
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1. Общестроительные работы. Полы								219568
		Раздел: Наружная отделка								
294.	Е0115-15-1	Облицовка цоколя природным камнем	м2	9,80	541,88	2,56	5310	25	2,55	25
					420,75	0,97	4123	10	0,00	0
295.	Е0115-14-2)	Облицовка цоколя природным камнем	м2	9,80	589,07	2,56	5773	25	2,70	26
					468,00	0,97	4586	10	0,00	0
296.	Спрайс	Стоимость плетняка	м2	10,00	2616,23	--	26152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	72,54	1711,91	3,99	124182	289	2,70	196
					467,15	1,22	33887	88	0,00	0
298.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по	м	22,20	95,90	0,60	2129	13	0,32	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камню плоских откосов при ширине до 200мм			57,38	0,23	1274	5	0,00	0
299.	Е0115-158 -3	Окраска откосов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	4,44	73,83	1,65	328	7	0,06	0
					10,24	0,63	45	3	0,00	0
300.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	86,29	150,62	0,62	12997	53	0,44	38
					69,08	0,23	5961	20	0,00	0
301.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	6,10	88,05	0,16	537	1	0,13	1
					22,50	0,07	137	--	0,00	0
302.	Е0115-38-1	Облицовка фронтона и парапета керамогранитными плитами	м2	34,70	3142,91	3,99	109059	138	2,70	94
					467,15	1,22	16210	42	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								286466
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-2. Вентиляция								
303.	Е0120-32-1	Установка канальных вентиляторов весом до 0,025 т	шт	1,00	712,67	29,90	713	30	3,83	4
					682,76	11,81	683	12	0,05	0
304.	СПрайс	Стоимость канального вентилятора КТ50-30-4D	шт	1,00	28214,11	--	28214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	17,00	320,85	16,96	5454	288	1,12	19
					186,64	7,09	3173	120	0,03	1
306.	Е0120-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	1,00	2010,99	16,96	2011	17	0,97	1
					158,29	7,09	158	7	0,03	0
307.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной	м2	18,00	1855,51	11,11	33399	200	1,48	27
					238,61	4,16	4295	75	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5 мм								
308.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	14,00	1939,73	9,61	27156	135	1,28	18
					206,72	3,59	2894	50	0,02	0
309.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов "ArMAflEX-AC"	м2	2,80	209,81	97,46	587	273	0,62	2
					105,84	36,62	296	103	0,18	0
310.	СПрайс	Стоимость изоляции "ArMAflEX-AC" для воздуховодов	м2	2,80	743,54	--	2082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	СПрайс	Стомость клея для изоляции "ArMAflEX-AC"	1л	0,02	1305,15	--	26	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-2. Вентиляция								99643
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-3. отопление								
312.	Е0118-6-3	Установка электропечей	1кВт	4,00	175,42	17,71	702	71	0,90	4
					152,03	6,63	608	27	0,03	0
313.	СПрайслистАО"Келет "стр25	Стоимость электропечи ЭПРМБ № 1,25\220квт	шт	2,00	3869,48	--	7739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
314.	СПрайслистАО"Келет "стр25	Стоимость электропечи ЭПРМБ № 1\220квт	шт	2,00	3626,33	--	7253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-3. отопление								15693
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-5. горячее водоснабжение								
315.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	м	13,00	439,78	12,19	5717	158	1,64	21
					292,50	4,57	3802	59	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
316.	С130804-6 8	Трубы для водоснабжения полипропиленовые d-20х2,6 мм	м	13,00	93,00	--	1209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
317.	СПрайс	Хомуты крепежные для труб диам.20 мм	м	22,00	5,14	--	113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
318.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов диам.15 мм	шт	4,00	272,70	--	1091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
319.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	3752,57	1,57	7505	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
320.	СПрайс	Стоимость шаровых кранов с соединением для шланга диам.15 мм	шт	2,00	381,62	--	763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	2,00	1512,32	97,07	3025	194	7,87	16
					1370,25	36,00	2740	72	0,18	0
322.	СПрайс	Стоимость накопительногоэлектронагревателя "ARISTON" ABS PRO ECO 50VSLIM мк.50л	шт	2,00	10271,11	--	20542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-5. горячее водоснабжение								39965

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-6. Хоз-бытовую канализацию К-1

323.	Е0117-3-5	Установка чаш /унитазов/ напольных с краном смывным	комплект	10,00	25258,48	70,85	252585	708	2,39	24
					402,75	27,00	4028	270	0,13	1
324.	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	7,00	2387,78	13,90	16714	97	0,93	7
					162,00	4,50	1134	31	0,03	0
325.	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	4,00	5831,96	17,71	23328	71	1,49	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					265,50	6,75	1062	27	0,03	0
326.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	4,00	1793,32	1,57	7173	6	0,70	3
					126,00	--	504	--	--	--
327.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	4,00	2898,08	9,20	11592	37	0,79	3
					139,50	4,50	558	18	0,02	0
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-6. Хоз-бытовую канализацию К-1								311393
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-7. приобретение и монтаж электрооборудования и электроосвещения. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
328.	Ц0108-573 -6	Монтаж щитов навесных, высота, ширина и глубина до 1200х600х500мм	шт	1,00	735,00	185,00	735	185	2,00	2
					383,00	38,30	383	38	0,22	0
329.	ТПрайс	Стоимость металлического шкафа на 12 моделей	шт	1,00	2305,76	--	2306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	СПрайс	Автоматический 4-х полюсной выключатель на 40а ВА47-29	шт	1,00	431,09	--	431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
331.	СПрайс	Автоматический Одно-полюсной выключатель на 16А ВА47-29	шт	2,00	81,08	--	162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	СПрайс	Автоматический 2-х полюсной выключатель на 25а ВА47-29	шт	4,00	160,18	--	641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
333.	СПрайс	Защитный дифференциальный 2-х полюсной выключатель на 25а ВД1-63	шт	4,00	1107,40	--	4430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
334.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 10а ВА47-29	шт	1,00	241,25	--	241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
335.	Ц0108-526	Автомат одно-, двух-,	шт	11,00	501,20	13,20	5513	145	1,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А			---	---	---	---	---	---
					227,00	2,30	2497	25	0,01	0
336.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00	28,00	862	28	2,00	2
					---	---	---	---	---	---
					340,00	4,50	340	4	0,03	0
337.	Ц0108-574 -1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	жил	38,00	36,70	0,90	1395	34	0,15	6
					---	---	---	---	---	---
					25,00	0,20	950	8	0,00	0
338.	СПрайс	Тепловое реле РТИ1307	шт	1,00	427,14	--	427	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
339.	СПрайс	Контактор КМИ 10910 9А 220В	шт	1,00	367,81	--	368	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
340.	Ц0108-529 -1	Установка контактора постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 10 А	шт	1,00	1627,30	34,30	1627	34	3,00	3
					---	---	---	---	---	---
					520,00	4,50	520	5	0,03	0
341.	Ц0108-81-2	Монтаж теплового реле	шт	1,00	178,60	1,60	179	2	1,00	1
					---	---	---	---	---	---
					164,00	--	164	--	--	--
342.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	1,00	467,40	9,40	467	9	2,00	2
					---	---	---	---	---	---
					263,00	--	263	--	--	--
343.	Тпрайслист"Электрокомплект" стр15\92	Пост управления кнопочный двухштифтовый с лампой ПКЕ 212-1У3	шт	1,00	415,27	--	415	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
344.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	175,00	108,60	48,90	19005	8558	0,22	39
					---	---	---	---	---	---
					39,60	12,20	6930	2135	0,07	12
345.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	175,00	8,50	0,10	1488	18	0,05	9
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2			7,30	--	1278	--	--	--
346.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	2,00	175,20 72,70	75,70 20,60	350 145	151 41	0,44 0,12	1 0
347.	Тпрайслистт00"Электрокомплекс"стр38\44	Стоимость гофрированной трубы диам.16 мм	пм	100,00	9,89 --	-- --	989 --	-- --	-- --	-- --
348.	Тпрайслистт00"Электрокомплекс"стр38\44	Стоимость гофрированной трубы диам.20 мм	пм	75,00	14,24 --	-- --	1068 --	-- --	-- --	-- --
349.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,08	52100,00 --	-- --	4251 --	-- --	-- --	-- --
350.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	0,02	28900,00 --	-- --	590 --	-- --	-- --	-- --
351.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,06	60500,00 --	-- --	3703 --	-- --	-- --	-- --
352.	Тпрайслистт00"Электрокомплекс"стр4\39	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 5х1,5 мм2	пм	11,22	84,24 --	-- --	945 --	-- --	-- --	-- --
353.	Тпрайслистт00"Электрокомплекс"стр4\39	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 4х1,5 мм2	пм	6,12	69,21 --	-- --	424 --	-- --	-- --	-- --
354.	Ц0108-593	Светильник потолочный	шт	20,00	313,00	131,00	6260	2620	0,75	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-6	одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды			119,00	36,90	2380	738	0,21	4
355.	СПрайс	Светильник потолочный с цоколем Е27 AL100	шт	20,00	533,92	--	10678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	СПрайс	Стоимость компактной лампы Е27"космос"	шт	20,00	39,55	--	791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
357.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные двухполюсные с тремя заземляющими контактами при открытой проводке	шт	6,00	64,00	1,00	384	6	0,36	2
					58,50	0,20	351	1	0,00	0
358.	С151801-1 54	Розетка штепсельная двухполюсная с тремя заземляющими контактами для скрытой установки	шт	6,00	226,00	--	1356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
359.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	9,00	55,00	0,90	495	8	0,33	3
					49,70	0,20	447	2	0,00	0
360.	С151801-1 8	Выключатель однополюсный для открытой установки тип 0-4-Б-01-6/220	шт	9,00	215,00	--	1935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	Ц0110-901 -12	Коробка установочные и потолочные	шт	17,00	85,50	0,20	1454	3	0,23	4
					38,00	0,10	646	2	0,00	0
362.	С151803-5 0	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У196 УХЛ2	1000шт	0,02	18000,00	--	306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	Е0116-30- 1	Заделка отверстий при проходе труб 1сальни через фундаменты диам. до 100 мм к		1,00	770,63	--	771	--	1,80	2
					301,50	--	302	--	--	--

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-7. приобретение и монтаж электрооборудования и электроосвещения. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 77440

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. Монтаж внутриплощадочных электросетей КЛ-04 кВ и наружное освещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
364.	Е0101-164 -1	Устройство постели из мягкого грунта	м3	33,65	167,40	--	5633	--	1,18	40
					167,40	--	5633	--	--	--
365.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	1000шт	3,40	11300,00	--	38420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	С151601-5 28	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,17	723900,00	--	121832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	С151601-4 92	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,20	219700,00	--	44819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	С151601-4 93	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,04	271800,00	--	11089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	С151610-6	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3	компл	4,00	4150,00	--	16600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
370.	С01031-А2 6-1	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	т	78,36	27,10	--	2124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	С010333-А 10-1	Транспортировка лишнего грунта на расстояние на 10 км	т	78,36	76,60	--	6002	--	0,32	25
					15,32	--	1200	--	--	--
372.	СТПрайс	Стоимость щита силового на 9 модулей ЩРВ-9	шт	4,00	1555,34	--	6221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 40а ВА47-29	шт	4,00	241,25	--	965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	СПрайс	Стоимость нулевых шин	шт	8,00	870,10	--	6961	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
375.	СПрайс	Пускатель магнитный ПМЛ-532002 на 60А	шт	4,00	6169,79	--	24679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
376.	С151601-491	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,27	150500,00	--	40680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
377.	Тпрайслистоо"Электрокомплекс"стр38\44	Стоимость гофрированной трубы диам.16 мм	пм	110,00	9,89	--	1088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
378.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,11	52100,00	--	5846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
379.	С143001-7	Бетон тяжелый под опоры из бетона В-15	м3	3,00	7270,00	--	21810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
380.	С12021-245	Стоимость металлических опор из труб	тн	0,19	172800,00	--	32160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
381.	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	шт	6,00	6550,00	--	39300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
382.	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	6,00	619,00	--	3714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
383.	С143001-7	Бетон тяжелый под опоры из бетона В-15	м3	2,00	7270,00	--	14540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
384.	С12021-245	Стоимость металлических опор из труб	т	0,98	172800,00	--	168684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
385.	С151703-14	Светильники тип РТУ01Х125/53-02У1 /Огонек-1/	шт	4,00	4180,00	--	16720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
386.	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	4,00	619,00	--	2476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	Тпрайслис	Колодка форфоровая	шт	10,00	237,30	--	2373	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	тТОО"Электрокомплекс"стр32\42				--	--	--	--	--	--
388.	С151803-53	Колодка силовых зажимов на 2 зажима 25А тип БЗН19-25	шт	10,00	244,00	--	2440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. Монтаж внутриплощадочных электросетей КЛ-04 кВ и наружное освещение								637177
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2.Монтаж внеплощадочных электрических сетей на 10кв								
389.	75-3-12	Трансформатор масляный трехфазный с боковым вводом напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМЗ 630/6-10, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2012x1160x1825 мм	шт	1,00	705700,00	--	705700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
390.	75-4-20	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	2309900,00	--	2309900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2.Монтаж внеплощадочных электрических сетей на 10кв								3015600
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3. установку прожекторов								
391.	Ц0108-596-8	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой мощностью 1000 Вт	шт	20,00	1690,00	645,00	33800	12900	3,71	74
					621,00	141,00	12420	2820	0,82	16
392.	СКоммерческое	Стоимость прожектора 2000 ВТ, лампа в комплекте	шт	20,00	96422,67	--	1928453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
393.	СКоммерческое	Стоимость ПРА для прожектора 2000 ВТ	шт	20,00	33538,32	--	670766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3. установку прожекторов								2633020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1. Общестроительные работы наружных сетей телефонизации								
394.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	131,00	46,51	44,35	6093	5810	0,02	2
					2,16	17,03	283	2231	0,07	9
395.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20,00	218,93	--	4379	--	1,54	31
					218,93	--	4379	--	--	--
396.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	35,00	5,55	5,55	194	194	--	--
					--	1,80	--	63	0,01	0
397.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	83,00	7,57	7,57	629	629	--	--
					--	2,46	--	204	0,01	1
398.	Е0101-139-1	Подготовка из мягкого грунта	м3	10,00	89,00	88,73	890	887	0,00	0
					0,25	24,61	2	246	0,08	1
399.	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	81,40	30,00	30,00	2442	2442	--	--
					--	21,00	--	1709	0,44	36
400.	Е01031-А7-2	Разгрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	81,40	22,90	22,90	1864	1864	--	--
					--	16,03	--	1305	0,34	28
401.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	81,40	45,00	45,00	3663	3663	--	--
					--	9,00	--	733	0,19	15
402.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,30	21603,38	--	6503	--	133,00	40
					20790,00	--	6258	--	--	--
403.	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	5,00	10754,00	575,54	53770	2878	6,91	35
					1194,75	146,03	5974	730	0,59	3
404.	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	шт	20,00	732,57	--	14651	--	0,82	16
					144,00	--	2880	--	--	--
405.	СПрайслис	Болт	шт	20,00	39,55	--	791	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т				--	--	--	--	--	--
406.	СПрайслис т	Консоль для колодца и шахт двухместная ККЧ-2 с двумя болтами	шт	20,00	322,73	--	6455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
407.	Е0134-112 -1	Устройство ввода труб в колодцы	канал	11,00	156,53	--	1722	--	0,78	9
					131,18	--	1443	--	--	--
408.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22,00	245,44	3,82	5400	84	0,21	5
					37,35	1,44	822	32	0,01	0

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1. Общестроительные работы наружных сетей Телефонизации 109444

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-2. Монтажные работы наружных сетей телефонизации

409.	Ц0110-927 -1	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	м кабеля	62,83	54,58	23,45	3429	1473	0,14	9
					29,97	5,96	1883	374	0,03	2
410.	СПрайслис т"KazSvУА zCOMPlэКТ "стр.38	Муфта оптич.укомпл.на 8 волокон	шт	1,00	8700,98	--	8701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	СПрайслис т"Казцент рэлектроп ровод"стр 37	Оптическая кроссовая полка для установки в шкафы и стойки 19, укомплектованная пигтейлами типа SC с одномодовым волокном	шт	1,00	6841,72	--	6842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-2. Монтажные работы наружных сетей телефонизации 18972

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2. Наружные сети канализации К-1

412.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2068,00	27,84	26,18	57563	54130	0,01	24
					1,66	7,20	3433	14890	0,03	52
413.	Е0101-12-16	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	985,00	44,07	41,46	43410	40839	0,02	18
					2,61	11,40	2571	11234	0,04	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3								
414.	Е0101-164 -4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	126,00	791,10	--	99679	--	4,27	538
					791,10	--	99679	--	--	--
415.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14,00	218,93	--	3065	--	1,54	22
					218,93	--	3065	--	--	--
416.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	626,00	134,10	--	83947	--	0,97	608
					134,10	--	83947	--	--	--
417.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2504,00	6,48	6,48	16225	16225	--	--
					--	2,10	--	5268	0,01	20
418.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2504,00	21,55	4,52	53951	11308	0,11	270
					17,03	--	42643	--	--	--
419.	С01031-А2 6-1	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	т	99,54	27,10	--	2698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
420.	С010333-А 10-1	Транспортировка лишнего грунта на расстояние на 10 км	т	99,54	76,60	--	7625	--	0,32	32
					15,32	--	1525	--	--	--
421.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,19	465331,02	1733,92	90274	336	361,00	70
					60966,00	650,25	11827	126	3,17	1
422.	Е0122-8-9	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 377 мм	км	0,01	242737,18	102058,18	1942	816	615,00	5
					115425,00	38553,75	923	308	188,29	2
423.	Е0122-47- 2	Протаскивание в футляр труб диам. 150 мм	м	8,00	282,86	0,37	2263	3	0,90	7
					156,38	0,14	1251	1	0,00	0
424.	Е0122-48- 1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.до 800 мм	футляр	1,00	4618,68	559,80	4619	560	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
425.	Е0122-14- 9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,01	947225,77	138575,59	7578	1109	313,00	3
					53775,00	52348,50	430	419	255,67	2
426.	Е0123-23-	Присоединение канализационных	врезка	2,00	3768,28	83,18	7537	166	16,84	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах			2835,00	31,50	5670	63	0,15	0
427.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	18,92	18622,13	2308,84	352331	43683	13,87	262
					2286,00	864,68	43251	16360	4,22	80
428.	Е0108-6-9	Кладка стен из бутового камня вокруг люка	м3	0,61	2269,25	296,60	1384	181	5,95	4
					915,75	110,25	559	67	0,54	0
429.	С143008-1-23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	0,61	590,00	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
430.	С12021-26-7	Стоимость металлической стремянки с окраской	т	0,31	139640,00	--	42660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
431.	Е0106-1-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	м3	5,27	7164,97	66,01	37759	348	1,35	7
					195,75	24,93	1032	131	0,12	1
432.	Е0106-11-9	Установка металлических деталей для сейсмоусиления колодцев весом более 20 кг	1т	0,58	64092,87	304,24	36917	175	20,00	12
					3330,00	114,75	1918	66	0,56	0
433.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,02	23900,00	--	382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
434.	С01031-А2-6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,22	27,10	--	6	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
435.	Е010333-А-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км	т	0,22	76,60	76,60	17	17	--	--
					--	15,32	--	3	0,32	0
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2. Наружные сети канализации К-1								954190
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3. Тепловые сети								
436.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	м3	6,98	1047,90	97,07	7312	677	0,78	5
					112,50	36,00	785	251	0,18	1
437.	Е0106-1-1-6	Устройство железобетонного днища канала из бетона В15	м3	3,50	8061,41	196,62	28215	688	1,79	6
					272,25	74,27	953	260	0,36	1
438.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм сетка С-2	т	0,05	73000,00	--	3369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
439.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм сетка С-2	т	0,17	65900,00	--	11365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
440.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен канала толщиной до 300 мм из бетона В15	м3	3,75	11081,44	360,48	41555	1352	8,99	34
					1440,00	136,17	5400	511	0,67	2
441.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм сетка С-1	т	0,06	73000,00	--	4509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
442.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм сетка С-1	т	0,16	67700,00	--	10571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
443.	Е0107-61-1	Перекрытие каналов плитами	м3	1,78	1986,57	564,43	3528	1002	3,33	6
					567,00	195,49	1007	347	0,75	1
444.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 марки П5-8	м3	1,60	17300,00	--	27680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
445.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 марки П5д-8	м3	0,08	18700,00	--	1496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
446.	С143018-145	Опорные подушки ОП-1	м3	0,10	16300,00	--	1565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
447.	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков из бетона В15 толщиной до 100 мм	м3	0,20	13148,13	383,89	2630	77	14,20	3
					2295,00	145,01	459	29	0,71	0
448.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	73000,00	--	715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
449.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	602	2	198,00	1
					33075,00	114,75	212	1	0,56	0
450.	Е0106-1-1	Устройство неподвижной опоры из бетона В15	м3	0,04	7807,57	66,01	312	3	1,35	0
					195,75	24,93	8	1	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
451.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	65900,00	--	163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
452.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД2 весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62	304,24	132	--	198,00	0
					33075,00	114,75	46	--	0,56	0
453.	Е0108-4-7	Обмазка каналов битумом за 2 раза	м2	83,23	245,44	3,82	20428	318	0,21	18
					37,35	1,44	3109	120	0,01	1
454.	Е0108-4-3	Гидроизоляция из 2-х слоев стеклоткани с пропиткой горячим битумом	м2	38,26	745,60	11,21	28525	429	0,20	8
					31,50	4,21	1205	161	0,02	1
455.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная из стеклоткани с пропиткой горячим битумом по выравненной поверхности кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	44,97	820,12	8,23	36881	370	0,47	21
					81,68	3,08	3673	139	0,02	1

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3. Тепловые сети 231554

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3. Искуственное покрытие поля без подогрева

456.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	296,02	922,46	68,13	273067	20168	0,14	43
					21,38	12,76	6329	3778	0,04	13

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3. Искуственное покрытие поля без подогрева 273067

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4. Устройство дренажа и искуственное покрытие поля под подогрев

457.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.100 мм	м3	714,00	922,46	68,13	658638	48646	0,14	103
					21,38	12,76	15265	9111	0,04	31
458.	СПрайс	Стоимость кабельной системы для подогрева поля	м2	1664,78	1929,52	--	3212228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4. Устройство дренажа и искуственное покрытие поля под подогрев 3870866

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-12А. Искуственное покрытие поля без подогрева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	9,98	922,46	68,13	9206	680	0,14	1
					21,38	12,76	213	127	0,04	0
460.	Е0127-22-3К=1,33	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м2	3060,00	35,54	29,67	108764	90775	0,04	116
					5,75	10,19	17582	31177	0,04	110
461.	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 5-10 мм	м3	612,00	1930,00	--	1181160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
462.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	6,56	23900,00	--	156784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-12А. Искуственное покрытие поля без подогрева								1455914

ИТОГО:

	23274702	424203	6351
	1056759	122995	684

Накладные расходы :

На монтажные работы	37052
На общестроительные работы	1238742
На металломонтажные работы	5976
На сантехнические работы	34946
Всего накладных расходов:	1316717
Итого с накладными	24591418

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	972855
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25564273
Итого с временными, 1,8 %	25873641
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	26109843
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26179829
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	26354794
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	55022009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1100440		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						56122449		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6734694		
		Итого с НДС						62857143		

Принял:

Сдал: