Ф-3

Объект: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области

Полная сметная стоимость:	**308 823 547 тенге**
Лимит финансирования на 2012г.	**294 201 924 тенге**
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему Акту, с начала года	**273 649 800 тенге**
б) За отчётный месяц	**17 855 514 тенге**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

АКТ

Приёмки выполненных работ
за ноябрь 2012г.
По договору № 30/04/12 от 05 апреля 2012 г.

Программа: 017 "Развитие объектов спорта и туризма"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за ноябрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области	тенге	294 201 924	92 647 064	82 094 940	10 552 124	255 794 286	273 649 800		12 498 860	273 649 800

От Заказчика:
Начальник ГУ "Управление строительства Алматинской области
Баткалов М.Б.

Технический надзор:
Главный специалист ГККП УКС Алматинской области
Кажиев А.

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
Елубаев Б.Х.

Экз. ТОО ноябрь

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор №30/04/12 от 05.04.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Стены										
1.	Е0126-30-1	Теплоизоляция наружных стен плитами теплоизоляционными "ISOVER"	м3	12,60	6789,67	378,22	85550	4766	20,04	253		
					3566,25	141,75	44935	1786	0,69	9		
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1. Стены								85550		
		Раздел: Витражи										
2.	Е0110-91-8	Установка металлопластиковых наружных витражей ВН-1	м2	47,10	348,93	18,88	16435	889	1,02	48		
					171,01	6,57	8055	310	0,03	2		
		Итого по разделу: Витражи								16435		
		Раздел: Двери										
3.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных блоков	м2	5,67	330,85	32,08	1876	182	1,49	8		
					272,25	12,13	1544	69	0,06	0		
4.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних	м2	15,33	367,11	19,34	5628	296	0,83	13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проемах каменных стен площадью проема до 3 м2			139,39	6,57	2137	101	0,03	0
5.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	7,62	328,76	20,41	2505	156	0,74	6
					124,24	7,13	947	54	0,03	0
6.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадью проема до 3 м2	м2	73,71	363,03	22,07	26759	1627	0,92	68
					153,73	7,58	11331	559	0,04	3
7.	Е0110-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	м2	7,62	341,62	23,23	2603	177	0,79	6
					131,98	8,17	1006	62	0,04	0
		Итого по разделу: Двери								39371
		Раздел: Окна								
8.	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	м2	11,62	485,61	19,79	5643	230	1,46	17
					244,55	6,57	2842	76	0,03	0
9.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	4,20	346,04	18,87	1453	79	0,82	3
					136,44	6,39	573	27	0,03	0
		Итого по разделу: Окна								7096
		Раздел: Полы								
10.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	57,20	310,16	13,43	17741	768	0,45	26
					66,60	5,04	3810	288	0,02	1
11.	Е0111-11-6К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	57,20	316,86	4,02	18124	230	0,03	2
					3,78	1,50	216	86	0,01	0
12.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной 3 мм	м2	57,20	180,90	9,95	10347	569	0,36	20
					52,20	3,74	2986	214	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0111-11-2К=3	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-57,20	74,89	2,01	-4284	-115	0,01	-1
					1,89	0,75	-108	-43	0,00	-0
14.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике первый слой	м2	57,20	340,45	18,42	19474	1054	0,42	24
					85,95	6,91	4916	395	0,03	2
15.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике последующий слой	м2	57,20	232,19	9,05	13281	518	0,25	14
					50,85	3,40	2909	194	0,02	1
16.	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	57,20	180,90	9,95	10347	569	0,36	20
					52,20	3,74	2986	214	0,02	1
17.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	212,60	310,16	13,43	65941	2855	0,45	96
					66,60	5,04	14159	1072	0,02	5
18.	Е0111-11-6К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	212,60	528,10	6,70	112274	1424	0,04	9
					6,30	2,50	1339	531	0,01	3
19.	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	212,60	180,90	9,95	38459	2115	0,36	76
					52,20	3,74	11098	795	0,02	4
20.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	8,60	310,16	13,43	2667	115	0,45	4
					66,60	5,04	573	43	0,02	0
21.	Е0111-11-6К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	8,60	528,10	6,70	4542	58	0,04	0
					6,30	2,50	54	21	0,01	0
22.	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	8,60	180,90	9,95	1556	86	0,36	3
					52,20	3,74	449	32	0,02	0
23.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	59,20	313,86	14,76	18580	874	0,36	21
					52,43	5,54	3104	328	0,03	2
24.	Е0111-15-2К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	59,20	394,37	6,70	23347	397	0,10	6
					16,90	2,50	1000	148	0,01	1
25.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	14,20	310,16	13,43	4404	191	0,45	6
					66,60	5,04	946	72	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0111-11-6К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	14,20	739,34	9,38	10499	133	0,06	1
					8,82	3,50	125	50	0,02	0
27.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной 3 мм	м2	14,20	180,90	9,95	2569	141	0,36	5
					52,20	3,74	741	53	0,02	0
28.	Е0111-11-2К=3	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-14,20	74,89	2,01	-1063	-29	0,01	-0
					1,89	0,75	-27	-11	0,00	-0
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 10 мм	м2	141,40	180,90	9,95	25579	1407	0,36	50
					52,20	3,74	7381	529	0,02	3
30.	Е0111-11-2К=2	Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-141,40	49,93	1,34	-7060	-189	0,01	-1
					1,26	0,50	-178	-71	0,00	-0
31.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	67,20	310,16	13,43	20843	902	0,45	30
					66,60	5,04	4476	339	0,02	2
32.	Е0111-11-6К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	67,20	264,05	3,35	17744	225	0,02	1
					3,15	1,25	212	84	0,01	0
33.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной 3 мм	м2	67,20	180,90	9,95	12156	669	0,36	24
					52,20	3,74	3508	251	0,02	1
34.	Е0111-11-2К=3	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-67,20	74,89	2,01	-5033	-135	0,01	-1
					1,89	0,75	-127	-50	0,00	-0
35.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике первый слой	м2	67,20	340,45	18,42	22878	1238	0,42	28
					85,95	6,91	5776	464	0,03	2
36.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике последующий слой	м2	67,20	232,19	9,05	15603	608	0,25	17
					50,85	3,40	3417	228	0,02	1
37.	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	67,20	180,90	9,95	12156	669	0,36	24
					52,20	3,74	3508	251	0,02	1
38.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	12,30	310,16	13,43	3815	165	0,45	6
					66,60	5,04	819	62	0,02	0
39.	Е0111-11-	добавлять на каждые 5 мм изменения	м2	12,30	316,86	4,02	3897	49	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6К=6	толщины стяжки из легкого бетона			3,78	1,50	46	18	0,01	0
40.	Е0111-11-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	12,30	180,90	9,95	2225	122	0,36	4
					52,20	3,74	642	46	0,02	0
41.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	224,00	310,16	13,43	69477	3008	0,45	101
					66,60	5,04	14918	1129	0,02	6
42.	Е0111-11-6К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	224,00	528,10	6,70	118294	1501	0,04	10
					6,30	2,50	1411	560	0,01	3
43.	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	224,00	180,90	9,95	40522	2229	0,36	80
					52,20	3,74	11693	838	0,02	4
44.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	25,50	310,16	13,43	7909	342	0,45	11
					66,60	5,04	1698	129	0,02	1
45.	Е0111-11-6К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	25,50	264,05	3,35	6733	85	0,02	1
					3,15	1,25	80	32	0,01	0
46.	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	25,50	180,90	9,95	4613	254	0,36	9
					52,20	3,74	1331	95	0,02	0
47.	Е0111-11-2К=3	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-25,50	74,89	2,01	-1910	-51	0,01	-0
					1,89	0,75	-48	-19	0,00	-0
48.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике первый слой	м2	25,50	340,45	18,42	8681	470	0,42	11
					85,95	6,91	2192	176	0,03	1
49.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике последующий слой	м2	25,50	232,19	9,05	5921	231	0,25	6
					50,85	3,40	1297	87	0,02	0
50.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	25,50	313,86	14,76	8003	376	0,36	9
					52,43	5,54	1337	141	0,03	1
51.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	6,80	310,16	13,43	2109	91	0,45	3
					66,60	5,04	453	34	0,02	0
52.	Е0111-11-6К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	6,80	475,29	6,03	3232	41	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5,67	2,25	39	15	0,01	0
53.	Е0111-11-1	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	6,80	180,90	9,95	1230	68	0,36	2
					52,20	3,74	355	25	0,02	0
54.	Е0111-11-2К=3	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-6,80	74,89	2,01	-509	-14	0,01	-0
					1,89	0,75	-13	-5	0,00	-0
55.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	6,80	313,86	14,76	2134	100	0,36	2
					52,43	5,54	357	38	0,03	0
56.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 10 мм	м2	108,10	180,90	9,95	19555	1076	0,36	38
					52,20	3,74	5643	404	0,02	2
57.	Е0111-11-2К=2	Исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-108,10	49,93	1,34	-5397	-145	0,01	-1
					1,26	0,50	-136	-54	0,00	-0
		Итого по разделу: Полы								784210
		Раздел: Внутренняя отделка								
58.	Е0115-64-4	Левкас из сухих растворных смесей по потолкам	м2	351,80	141,00	3,94	49604	1386	0,55	195
					102,11	1,49	35922	524	0,01	3
59.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей по стенам	м2	492,40	112,08	3,43	55188	1689	0,46	224
					73,73	1,31	36305	645	0,01	3
60.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	110,80	17,43	0,12	1931	13	0,09	10
					13,73	0,05	1521	6	0,00	0
61.	Е0115-64-4	Левкас из сухих растворных смесей по потолкам	м2	335,80	141,00	3,94	47348	1323	0,55	186
					102,11	1,49	34289	500	0,01	2
62.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	32,30	17,43	0,12	563	4	0,09	3
					13,73	0,05	443	2	0,00	0
63.	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей по стенам	м2	963,60	112,08	3,43	108000	3305	0,46	439
					73,73	1,31	71046	1262	0,01	6
64.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по	м2	101,80	17,43	0,12	1774	12	0,09	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурке			13,73	0,05	1398	5	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								264408
		Раздел: Наружная отделка								
65.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	256,00	1711,91	3,99	438248	1021	2,70	691
					467,15	1,22	119590	312	0,00	1
66.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	230,04	95,90	0,60	22061	138	0,32	74
					57,38	0,23	13200	53	0,00	0
67.	Е0115-158-3	Окраска откосов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	46,01	73,83	1,65	3397	76	0,06	3
					10,24	0,63	471	29	0,00	0
68.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	513,36	150,62	0,62	77321	318	0,44	223
					69,08	0,23	35463	118	0,00	1
69.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен приямков с внутренней стороыы	м2	114,70	217,83	1,96	24985	225	0,61	70
					108,90	0,45	12491	52	0,03	3
		Итого по разделу: Наружная отделка								566013
		Раздел: Разные работы								
70.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	72,36	76,94	2,62	5568	190	0,07	5
					10,51	0,99	761	72	0,00	0
71.	Е0106-1-19	Устройство входной площадки железобетонной из бетона В25	м3	2,41	9345,85	353,46	22514	851	3,64	9
					625,50	133,52	1507	322	0,65	2
72.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	27,82	245,44	3,82	6828	106	0,21	6
					37,35	1,44	1039	40	0,01	0
73.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов и балок	т	0,56	4900,50	1890,02	2767	1067	14,10	8
					2272,50	475,25	1283	268	1,79	1
74.	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и	т	0,62	11282,94	2512,46	6998	1558	50,10	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высотой до 25 м			8032,50	687,15	4982	426	2,58	2
75.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,18	1333,50 / 679,50	312,12 / --	1574 / 802	368 / --	2,96 / --	3 / --
76.	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	24,00	59,75 / 28,80	0,42 / 0,16	1434 / 691	10 / 4	0,16 / 0,00	4 / 0
77.	Е0122-8-1	Укладка стальных труб диам. 50 мм для дренажа	км	0,01	62546,88 / 45675,00	6788,50 / 2565,00	375 / 274	41 / 15	253,00 / 12,52	2 / 0
78.	Е0101-166-1	Засыпка дренажных труб гравийно-песчанной смесью	м3	1,50	122,18 / 122,18	-- / --	183 / 183	-- / --	0,89 / --	1 / --
79.	Е0122-8-2	Укладка стальной труб диам. 75 мм для прокладки кабеля	км	0,02	64200,36 / 45900,00	8122,48 / 3069,00	1348 / 964	171 / 64	254,00 / 14,99	5 / 0
80.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	17,83	715,87 / 153,23	1,24 / 0,47	12764 / 2732	22 / 8	0,97 / 0,00	17 / 0
81.	Е0112-10-1	Покрытие веншахт из листовой оцинкованной стали	м2	9,42	715,87 / 153,23	1,24 / 0,47	6743 / 1443	12 / 4	0,97 / 0,00	9 / 0
82.	СЦ1Ч2Тб4	Огрунтовка и окраска металлоконструкций за 2 раза	тн	0,21	6226,00 / --	-- / --	1306 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Разные работы								70403
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Вентиляция. Вспомогательные помещения								
83.	Ц0108-481-20	Присоединение секций к электрической сети	шт	1,00	469,36 / 250,95	25,41 / 2,41	469 / 251	25 / 2	1,05 / 0,01	1 / 0
84.	Е0120-34-2	Установка воздушных завес	шт	4,00	2050,68 / 1627,76	334,04 / 125,21	8203 / 6511	1336 / 501	9,96 / 0,61	40 / 2
85.	Ц0108-481-20	Присоединение секций к электрической сети	шт	4,00	469,36 / 250,95	25,41 / 2,41	1877 / 1004	102 / 10	1,05 / 0,01	4 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0120-32-1	Установка канальных вентиляторов весом до 0,025 т	шт	6,00	712,67 / 682,76	29,90 / 11,81	4276 / 4097	179 / 71	3,83 / 0,05	23 / 0
87.	Е0120-32-1	Установка канальных вентиляторов весом до 0,025 т	шт	2,00	712,67 / 682,76	29,90 / 11,81	1425 / 1366	60 / 24	3,83 / 0,05	8 / 0
88.	Е0120-32-1	Установка канальных вентиляторов весом до 0,025 т	шт	2,00	712,67 / 682,76	29,90 / 11,81	1425 / 1366	60 / 24	3,83 / 0,05	8 / 0
89.	Е0120-26-8	Монтаж шумоглушителей	шт	9,00	481,31 / 314,21	18,60 / 7,09	4332 / 2828	167 / 64	1,91 / 0,03	17 / 0
90.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	52,00	320,85 / 186,64	16,96 / 7,09	16684 / 9705	882 / 369	1,12 / 0,03	58 / 2
91.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 2Р150	шт	8,00	320,85 / 186,64	16,96 / 7,09	2567 / 1493	136 / 57	1,12 / 0,03	9 / 0
92.	Е0120-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	2,00	2010,99 / 158,29	16,96 / 7,09	4022 / 317	34 / 14	0,97 / 0,03	2 / 0
93.	Е0120-12-1	Установка решеток воздухозаборных СТД 150х490 мм	шт	3,00	338,79 / 186,64	16,96 / 7,09	1016 / 560	51 / 21	1,12 / 0,03	3 / 0
94.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	44,60	1880,91 / 259,88	13,82 / 5,18	83889 / 11590	616 / 231	1,62 / 0,03	72 / 1
95.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	20,90	1855,51 / 238,61	11,11 / 4,16	38780 / 4987	232 / 87	1,48 / 0,02	31 / 0
96.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	67,20	1939,73 / 206,72	9,61 / 3,59	130350 / 13892	646 / 241	1,28 / 0,02	86 / 1
97.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	9,00	1880,92 / 155,22	8,82 / 3,31	16928 / 1397	79 / 30	0,96 / 0,02	9 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Е0120-11-2	Установка металлической сетки	шт	3,00	356,38	29,90	1069	90	1,46	4
					240,97	11,81	723	35	0,05	0
99.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов "ArMAflEX-AC"	м2	12,80	209,81	97,46	2686	1248	0,62	8
					105,84	36,62	1355	469	0,18	2
										319999

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Вентиляция. Вспомогательные помещения

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Отопление, теплоснабжение. Вспомогательные помещения

100.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	49,95	4331,44	35,77	216355	1787	0,70	35
					111,70	13,40	5580	669	0,07	3
101.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	187,00	266,16	4,08	49773	763	0,31	57
					53,77	1,53	10054	287	0,01	1
102.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	86,00	345,16	4,08	29684	351	0,31	26
					53,77	1,53	4624	132	0,01	1
103.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	56,00	424,16	4,08	23753	228	0,31	17
					53,77	1,53	3011	86	0,01	0
104.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	10,00	474,16	4,08	4742	41	0,31	3
					53,77	1,53	538	15	0,01	0
105.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	339,00	11,31	--	3834	--	0,05	17
					11,01	--	3733	--	--	--
106.	Е0116-15-1	Монтаж клапанов, терморегуляторов и термостатических головок диам. до 25мм	1шт	156,00	482,27	40,42	75235	6305	1,51	236
					261,88	16,22	40853	2531	0,07	11
107.	Е0116-15-1	Монтаж клапанов диам. до 25мм	1шт	5,00	482,27	40,42	2411	202	1,51	8
					261,88	16,22	1309	81	0,07	0
108.	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	7,00	482,27	40,42	3376	283	1,51	11
					261,88	16,22	1833	114	0,07	1
109.	Е0115-172	Масляная окраска решеток,	м2	117,00	151,64	0,07	17742	8	0,67	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм за 2 раза			111,24	0,02	13015	2	0,00	0
110.	Е0113-16-6	Огрунтовка труб ГФ-021 за один раз	м2	1,60	21,97	0,05	35	--	0,03	0
					5,98	0,02	10	--	0,00	0
111.	Е0113-26-21К=2	Покрытие труб в 2 слоя краской БТ-177	м2	1,60	39,51	0,08	63	--	0,03	0
					6,45	--	10	--	--	--
112.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм гибкой трубчатой изоляцией толщ.9 мм	м	10,00	86,11	4,04	861	40	0,44	4
					79,26	1,63	793	16	0,01	0
113.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	39,00	608,51	8,19	23732	319	0,38	15
					67,44	3,06	2630	119	0,01	1
114.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	39,00	11,31	--	441	--	0,05	2
					11,01	--	429	--	--	--
115.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6911,88	72,98	6912	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
116.	Е0116-15-1	Установка автоматических кранов для выпуска воздуха диам. 15 мм	1шт	3,00	482,27	40,42	1447	121	1,51	5
					261,88	16,22	786	49	0,07	0
117.	Ц012-698-1	Закладная конструкция	шт	2,00	3,14	0,12	6	--	0,60	1
					0,61	--	1	--	--	--
118.	Е0113-16-6	Огрунтовка труб ГФ-021 за один раз	м2	7,00	21,97	0,05	154	--	0,03	0
					5,98	0,02	42	--	0,00	0
119.	Е0113-26-21К=2	Покрытие труб в 2 слоя краской БТ-177	м2	7,00	39,51	0,08	277	1	0,03	0
					6,45	--	45	--	--	--
120.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм гибкой трубчатой изоляцией толщ.9 мм	м	39,00	86,11	4,04	3358	157	0,44	17
					79,26	1,63	3091	63	0,01	0
121.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	10,00	627,13	14,54	6271	145	0,57	6
					103,36	5,45	1034	54	0,03	0
122.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	8,00	474,16	4,08	3793	33	0,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 40 мм			53,77	1,53	430	12	0,01	0
123.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	5,00	266,16 / 53,77	4,08 / 1,53	1331 / 269	20 / 8	0,31 / 0,01	2 / 0
124.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	м	23,00	11,31 / 11,01	-- / --	260 / 253	-- / --	0,05 / --	1 / --
125.	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	5,00	482,27 / 261,88	40,42 / 16,22	2411 / 1309	202 / 81	1,51 / 0,07	8 / 0
126.	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	482,27 / 261,88	40,42 / 16,22	965 / 524	81 / 32	1,51 / 0,07	3 / 0
127.	Е0118-22-1	Установка указателей давления, температуры	комплект	5,00	163,37 / 146,00	1,62 / --	817 / 730	8 / --	0,80 / --	4 / --
128.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	6,00	64,62 / 55,62	-- / --	388 / 334	-- / --	0,32 / --	2 / --
129.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	7,00	859,96 / 41,72	1,62 / --	6020 / 292	11 / --	0,23 / --	2 / --
130.	Ц012-698-1	Штуцер для и манометра	шт	8,00	3,14 / 0,61	0,12 / --	25 / 5	1 / --	0,60 / --	5 / --
131.	Е0113-16-6	Огрунтовка труб ГФ-020 за один раз	м2	3,40	21,97 / 5,98	0,05 / 0,02	75 / 20	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
132.	Е0113-26-21К=2	Покрытие труб в 2 слоя краской БТ-177	м2	3,40	39,51 / 6,45	0,08 / --	134 / 22	-- / --	0,03 / --	0 / --
133.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм гибкой трубчатой	м	23,00	86,11	4,04	1980	93	0,44	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляцией толщ.9 мм			79,26	1,63	1823	37	0,01	0
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. Отопление, теплоснабжение. Вспомогательные помещения								488662
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
134.	Ц0108-573 -6	Монтаж щитов навесных, высота, ширина и глубина до 1200x600x500мм	шт	1,00	735,00 / 383,00	185,00 / 38,30	735 / 383	185 / 38	2,00 / 0,22	2 / 0
135.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90 / 158,00	5,40 / 2,30	167 / 158	5 / 2	1,00 / 0,01	1 / 0
136.	Ц0108-6-5	Трансформатор тока, напряжение 330 кВ	компл	3,00	37416,00 / 10550,00	21420,00 / 5310,02	112248 / 31650	64260 / 15930	60,00 / 30,80	180 / 92
137.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	3007 / 1362	79 / 14	1,00 / 0,01	6 / 0
138.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	8,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	6896 / 2720	224 / 36	2,00 / 0,03	16 / 0
139.	Ц0108-526 -4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	1,00	1350,10 / 581,00	38,10 / 6,80	1350 / 581	38 / 7	3,00 / 0,04	3 / 0
140.	Ц0108-574 -1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	жил	48,00	36,70 / 25,00	0,90 / 0,20	1762 / 1200	43 / 10	0,15 / 0,00	7 / 0
141.	Ц0108-80-2	Монтаж шины на щите	шт	2,00	194,60 / 182,00	3,10 / --	389 / 364	6 / --	1,00 / --	2 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	Ц0108-573 -6	Монтаж щитов навесных, высота, ширина и глубина до 1200x600x500мм	шт	2,00	735,00 / 383,00	185,00 / 38,30	1470 / 766	370 / 77	2,00 / 0,22	4 / 0
143.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	14,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	7017 / 3178	185 / 32	1,00 / 0,01	14 / 0
144.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	2,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	1724 / 680	56 / 9	2,00 / 0,03	4 / 0
145.	Ц0108-574 -1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	жил	42,00	36,70 / 25,00	0,90 / 0,20	1541 / 1050	38 / 8	0,15 / 0,00	6 / 0
146.	Ц0108-80-2	Монтаж шины на щите	шт	4,00	194,60 / 182,00	3,10 / --	778 / 728	12 / --	1,00 / --	4 / --
147.	Ц0108-573 -6	Монтаж щитов навесных, высота, ширина и глубина до 1200x600x500мм	шт	1,00	735,00 / 383,00	185,00 / 38,30	735 / 383	185 / 38	2,00 / 0,22	2 / 0
148.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	5012 / 2270	132 / 23	1,00 / 0,01	10 / 0
149.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
150.	Ц0108-574 -1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	жил	38,00	36,70 / 25,00	0,90 / 0,20	1395 / 950	34 / 8	0,15 / 0,00	6 / 0
151.	Ц0108-80-2	Монтаж шины на щите	шт	2,00	194,60 / 182,00	3,10 / --	389 / 364	6 / --	1,00 / --	2 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	Ц0108-573 -6	Монтаж щитов навесных, высота, ширина и глубина до 1200x600x500мм	шт	1,00	735,00 / 383,00	185,00 / 38,30	735 / 383	185 / 38	2,00 / 0,22	2 / 0
153.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	5012 / 2270	132 / 23	1,00 / 0,01	10 / 0
154.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	862,00 / 340,00	28,00 / 4,50	862 / 340	28 / 4	2,00 / 0,03	2 / 0
155.	Ц0108-574 -1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	жил	42,00	36,70 / 25,00	0,90 / 0,20	1541 / 1050	38 / 8	0,15 / 0,00	6 / 0
156.	Ц0108-80-2	Монтаж шины на щите	шт	2,00	194,60 / 182,00	3,10 / --	389 / 364	6 / --	1,00 / --	2 / --
157.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	11,00	782,90 / 387,00	17,90 / 2,30	8612 / 4257	197 / 25	3,00 / 0,01	33 / 0
158.	Ц0108-402 -2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 6 мм2	м	40,00	47,50 / 21,20	21,00 / 5,00	1900 / 848	840 / 200	0,12 / 0,03	5 / 1
159.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	63,00	175,20 / 72,70	75,70 / 20,60	11038 / 4580	4769 / 1298	0,44 / 0,12	28 / 8
160.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2285,00	108,60 / 39,60	48,90 / 12,20	248151 / 90486	111736 / 27877	0,22 / 0,07	503 / 162
161.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	2285,00	8,50 / 7,30	0,10 / --	19422 / 16680	228 / --	0,05 / --	114 / --
162.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80 / 205,00	13,20 / 2,30	458 / 410	26 / 5	1,00 / 0,01	2 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	Ц0108-411 -4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	11,00	186,90 / 90,00	-- / --	2056 / 990	-- / --	1,00 / --	11 / --
164.	Ц0110-901 -12	Коробка установочные и потолочные	шт	245,00	85,50 / 38,00	0,20 / 0,10	20948 / 9310	49 / 24	0,23 / 0,00	56 / 0
165.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	28,00	61,90 / 23,00	3,30 / 0,40	1733 / 644	92 / 11	0,14 / 0,00	4 / 0
166.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	12,00	431,60 / 149,00	21,60 / 2,90	5179 / 1788	259 / 35	0,90 / 0,02	11 / 0
167.	Ц0108-472 -9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	м	25,00	93,50 / 32,40	3,10 / 0,30	2338 / 810	78 / 7	0,18 / 0,00	5 / 0
168.	Е0116-30-1	Заделка отверстий при проходе труб через фундаменты диам. до 100 мм к	1сальни	1,00	770,63 / 301,50	-- / --	771 / 302	-- / --	1,80 / --	2 / --
169.	Ц0108-572 -7СКЦЭп1-20	Монтаж с подготовкой к включению ящика управления	шт	2,00	6675,00 / 1260,00	241,00 / 56,30	13350 / 2520	482 / 113	8,00 / 0,33	16 / 1
170.	Ц0108-80-2	Монтаж защитного отключения УЗО	шт	2,00	194,60 / 182,00	3,10 / --	389 / 364	6 / --	1,00 / --	2 / --
171.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20 / 227,00	13,20 / 2,30	1002 / 454	26 / 5	1,00 / 0,01	2 / 0
172.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	2,00	782,90 / 387,00	17,90 / 2,30	1566 / 774	36 / 5	3,00 / 0,01	6 / 0
173.	Ц0108-81-1	Монтаж реле на щите	шт	2,00	97,70 / 85,50	1,60 / --	195 / 171	3 / --	1,00 / --	2 / --
174.	Ц0108-81-1	Монтаж тумблера	шт	2,00	97,70 / 85,50	1,60 / --	195 / 171	3 / --	1,00 / --	2 / --
175.	Ц0108-532 -1	Монтаж датчика реле уровня	шт	2,00	750,20 / 272,00	13,20 / 2,30	1500 / 544	26 / 5	2,00 / 0,01	4 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										496820
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. Общестроительные работы трибуны. Каркас								
176.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 марки БМ-1	м3	8,21	15056,04 / 2385,00	407,30 / 153,86	123566 / 19574	3343 / 1263	14,40 / 0,75	118 / 6
177.	Е0106-11-7	Установка шайб Ш-2 из стали С245	1т	0,03	95857,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	2546 / 878	8 / 3	198,00 / 0,56	5 / 0
178.	Е0106-11-7	Установка шайб Ш-2 из стали С245	1т	0,01	95857,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	1275 / 440	4 / 2	198,00 / 0,56	3 / 0
										127387
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. Общестроительные работы трибуны. Каркас								
		Раздел: Трибуны								
179.	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных трибун из бетона В25	м3	13,84	14750,41 / 2117,25	379,21 / 143,26	204089 / 29295	5247 / 1982	13,00 / 0,70	180 / 10
										204089
		Итого по разделу: Трибуны								
		Раздел: Лестницы								
180.	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных лестниц из бетона В25	м3	4,61	14750,41 / 2117,25	379,21 / 143,26	68030 / 9765	1749 / 661	13,00 / 0,70	60 / 3
181.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	1т	0,57	10137,87 / 9675,00	304,24 / 114,75	5829 / 5563	175 / 66	58,00 / 0,56	33 / 0
182.	С11011-87-8	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,31	60200,00 / --	-- / --	18707 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2	1т	0,29	33697,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	9907 / 9724	89 / 34	198,00 / 0,56	58 / 0
184.	С11011-87 8	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,21	60200,00 / --	-- / --	12786 / --	-- / --	-- / --	-- / --
										115260

Итого по разделу:
Лестницы

Раздел:
Разное

185.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	3,20	172800,00 / --	-- / --	552111 / --	-- / --	-- / --	-- / --
										552111

Итого по разделу:
Разное

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1. Общестроительные работы туалета. Стены

186.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов толщ.20мм	м2	12,32	159,76 / 58,05	4,19 / 1,58	1968 / 715	52 / 19	0,38 / 0,01	5 / 0
187.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	25,20	6669,66 / 866,25	337,41 / 126,00	168075 / 21830	8503 / 3175	5,34 / 0,62	135 / 16
188.	Е0126-30-1	Теплоизоляция наружных стен плитами теплоизоляционными "ISOVER"	м3	4,53	6465,97 / 3566,25	378,22 / 141,75	29259 / 16137	1711 / 641	20,04 / 0,69	91 / 3
										199302

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1. Общестроительные работы туалета. Стены

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. Монтаж внутриплощадочных электросетей КЛ-04 кВ наружное освещение ЭС.СО л1-2. Сети электроснабжения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	110,00	8,50 / 7,30	0,10 / --	935 / 803	11 / --	0,05 / --	6 / --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. Монтаж внутриплощадочных электросетей КЛ-04 кВ наружное освещение ЭС.СО л1-2. Сети электроснабжения								935
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2. Покрытие отмостки								
190.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	2,03	23900,00 / --	-- / --	48565 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2. Покрытие отмостки								48565
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4. Устройство дренажа и искусственное покрытие поля под подогрев								
191.	СПрайс	Стоимость кабельной системы для подогрева поля	м2	246,25	1929,52 / --	-- / --	475154 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4. Устройство дренажа и искусственное покрытие поля под подогрев								475154
		Раздел: Локальная смета 7-11А. Общестроительные работы								
192.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	131,25	27,84 / 1,66	26,18 / 7,20	3653 / 218	3435 / 945	0,01 / 0,03	2 / 3
193.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,75	262,72 / 262,72	-- / --	2561 / 2561	-- / --	1,85 / --	18 / --
194.	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	22,50	39,74 / 1,87	37,82 / 11,00	894 / 42	851 / 247	0,01 / 0,04	0 / 1
195.	С010333-А 10-1	Транспортировка лишнего грунта на расстояние до 10 км	т	44,52	76,60 / 15,32	-- / --	3410 / 682	-- / --	0,32 / --	14 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	31,60	134,10 134,10	-- --	4238 4238	-- --	0,97 --	31 --
197.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	126,40	6,48 --	6,48 2,10	819 --	819 266	-- 0,01	-- 1
198.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	126,40	21,55 17,03	4,52 --	2723 2153	571 --	0,11 --	14 --
199.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона В7,5	м3	3,48	4295,71 195,75	66,01 24,93	14949 681	230 87	1,35 0,12	5 0
200.	Е0106-1-5	Устройство монолитных железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона В25	м3	3,81	7186,34 1021,50	112,36 42,44	27383 3892	428 162	6,34 0,21	24 1
										60631

Итого по разделу: Локальная смета 7-11А. Общестроительные работы

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-12А. Искуственное покрытие поля без подогрева

201.	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 0-5 мм	м3	306,00	1930,00 --	-- --	590580 --	-- --	-- --	-- 590580

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-12А. Искуственное покрытие поля без подогрева

ИТОГО:	5512969 1057395	279218 80171	6311 431

Накладные расходы :

На монтажные работы	226859
На общестроительные работы	815378
На металломонтажные работы	7611
На сантехнические работы	189329
Всего накладных расходов:	1239177
Итого с накладными	6752146

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	405130
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7157276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,8 %						7286107		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						7384469		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7413613		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7486474		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						15629826		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						312597		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						15942423		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1913091		
		Итого с НДС						17855514		

Принял: Сдал: