Счет-фактура № 49 от 2 декабря 2014 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор на строительство СВА с.Выдриха Шеменаихинского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, Управление строительства архитектуры и градостеВКО, РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Управление строительства архитектуры и градостеВКО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ48070102KSN1801000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК 195301070 (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству СВА в с.Выдриха Шемонаихинского района	тенге	1	37 235 483,93	37 235 483,93	12%	4 468 258,07	41 703 742,00	0	
2	Мед оборудование	тенге	1	5 178 453,00	5 178 453,00	Без НДС		5 178 453,00	0	
Всего по счету:					**42 413 936,93**		**4 468 258,07**	**46 882 195,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Старший бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"**
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. БИН 060 140 003 830 . ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наменование объекта: "Врачебная амбулатория в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО"

Договор №147 от 18 декабря 2013г. Доп. Соглашение № 1 от 16.02.2014г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ за август 2014 года

28.08.2014г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт №4	96 175 004	22 016 380	5 246 642	42 413 937	8 018 494	4 091 658
НДС 12%	10 919 586			4 468 258		
Итого	**107 094 590**			**46 882 195**		
Аванс	34 089 846			19 425 181		
Всего к оплате	**57 073 625**			**27 457 014**		

Заказчик:
И. о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ **К. Б. Мукан**

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

_____ **Е. О. Скаков**

"ВАНА-2001" Версия 16-2.19 от 1.07.13 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"**
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. БИН 060 140 003 830. ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Западная, 25 кв.1 БИН 040 140 006 326. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA
Наменование объекта: " Врачебная амбулатория в с. Выдриха Шемонаихинского района ВКО"
Договор №147 от 18 декабря 2013г. Доп. Соглашение № 1 от 16.02.2014г.

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.01.13) 28.08.2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. На общестроительные работы ниже 0.000								
19	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	-214	335,87	200,19	-71876	-42841	-60718	0,825	-177
		шт сборных конструкций		135,68	66,98	-29036	-14334	140	0,3633	-78
	Раздел 4 Отмостка									
43	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	13,2	21,55	4,52	284	60	218	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	225	–	97	–	–
44	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	19,8	2294,64	100,89	45434	1998	3784	0,85	17
		м3 основания		123,75	38,25	2450	757	118	0,18	4
45	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	13,2	8435,41	66,01	111347	871	3059	1,35	18
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				195,75	24,93	2584	329	105	0,1218	2
		Итого по разделу 4				**85189**	**-39912**			**-141**
						-23777	**-13248**			**-72**
		Стоимость: материалов, тенге				148878				
		Накладные расходы, тенге				-53657				
		- заработная плата, тенге				-8049				
		- трудоемкость, чел-ч				-27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1892				
		Всего по смете 2-1-1				**33424**				
		Сметная заработная плата, тенге				-45074				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				-240				

Локальная смета 2-1-2. На общестроительные работы выше 0.000

Раздел 6 Проемы

6.1 Дверные блоки

71	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	74,238	365,23	19,34	27114	1436	13003	0,8342	62
		м2 проемов		139,39	6,57	10348	488	120	0,0321	2
74	Е10-92-2	Установка дверных блоков Д-3, Д-4 из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	12,96	327,2	20,41	4241	265	2042	0,7435	10
		м2 проемов		124,24	7,13	1610	92	120	0,0348	–
76	Е10-18-1	Установка приборов дверных (закрыватель дверной гидравлический рычажный)	8	154,5	0,37	1236	3	1481	0,753	6
		комплект		154,13	0,14	1233	1	120	0,0007	–
77	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	8	5500		44000				
		шт								
78	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	7,35	337,1	102,53	2478	754	1652	0,899	7

3	4	5	6	7	8	9	10	11
м2 проемов		151,65	35,67	1115	262	120	0,1393	1
Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние *м2*	7,35	4010		29474				
Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние *м2*	1,68	4250		7140				
7-791 Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	4	1380		5520				
8-1-818 Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	4	844		3376				
84 E10-36-1 Установка и крепление наличников *м коробок*	20,3	94,99	0,32	1928	6	289	0,0782	2
		11,79	0,11	239	2	120	0,0006	–
84 E10-28-9 Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон *м2 проемов*	7,35	928,83	4,64	6827	34	1760	1,31	10
		197,78	1,76	1454	13	120	0,0085	–
88 1-1-701 Прокладки уплотнительные 30 мм *100м*	0,116	8800		1021				
90 E15-105-4 Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленнымК=2,400; *м2 окрашиваемой поверхности*	17,64	206,91	0,18	3650	3	2647	0,843	15
		142,88	0,07	2520	1	105	0,0003	–

Раздел 7 Кровля

7.5 Деталь прохода вентшахты через кровлю

144 1-10-5-1 Установка элементов каркаса вентшахт *м3 древесины в конструкции*	3,102	22235,72	316,57	68975	982	13426	22,5	70
		3487,5	119,25	10818	370	120	0,58	2
145 1-12-4-2 Устройство фартука из оцинкованной стали *м примыканий*	41	549,58	4,29	22533	176	3493	0,42	17
		69,98	1,6	2869	66	119	0,0078	–
146 1-1-863 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм *т*	0,3402	109500		37252				
147 1-1-495 Пластина резиновая губчатая	12,71	491		6241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
148	Е10-3-4	Устройство фронтона 1 (2 шт)К=2,000;	6,224	113,3	8,67	705	54	805	0,68	4
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	651	20	120	0,016	–
149	1-2-12	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, I сортаК=2,000;	0,096	16500		1584				
		м3								
150	1-2-62	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, I сортаК=2,000;	0,1	16700		1670				
		м3								
151	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	7,564	5,59	0,91	42	7	46	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	35	3	120	0,00168	–
152	99-12-1(пл)ТОО	Состав огнезащитный "Щит 1" (ПОС-1)(1 кг на 6,5 м2 за 2 раза)	1,16	166		193				
		кг								
	Раздел 8 Крыльца									
	8.1 Крыльцо Кр-1									
188	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,6	21,59	0,05	402	1	97	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	108	–	90	0,0001	–
189	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	37,2	20,23	0,02	753	1	140	0,0213	1
		м2		4,16	–	155	–	90	–	–
210	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	2,88	148,09	0,07	426	–	327	0,646	2
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	311	–	105	0,0001	–
	Раздел 10 Облицовка гипсокартоном									
	10.1 Тамбуры,перегородка в комнате хранения мотопомп									
264	Е15-37-9	Облицовка горизонтальных воздуховодов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	22,12	678,22	2,86	15002	63	6573	1,63	36
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				282,04	0,94	6239	21	105	0,0046	–
265	E15-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей воздуховодов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм	22,12	164,17	6,12	3631	135	3338	0,8056	18
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				141,39	2,32	3128	51	105	0,01132	–
266	E26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов	2,1	3944,47	378,22	8283	794	7787	20,04	42
		м3 изоляции								
				3566,25	141,75	7489	298	100	0,69	1
267	1-3-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50К=1,020;	2,142	4500		9639				
		м3								
268	1-1-2051	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	252	5,76		1452				
		шт								
269	E15-37-9	Облицовка потолков тамбуров гипсокартонными листами на металлическом каркасе	7	750,67	2,86	5255	20	2080	1,63	11
		м2								
				282,04	0,94	1974	7	105	0,0046	–
270	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	7	138,69	3,94	971	28	761	0,5535	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	715	10	105	0,00729	–
271	E26-30-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материаловК=0,990;	1,0395	4894,56	401,31	5088	417	4828	25,84	27
		м3 изоляции								
				4493,25	150,75	4671	157	100	0,74	1
272	1-3-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50К=0,990;	1,0395	4500		4678				
		м3								
273	1-1-2051	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	42	5,76		242				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	Е15-30-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	42	656,07	3,76	27555	158	9871	1,288	54
		м2		222,86	0,98	9360	41	105	0,0062	–
275	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей	42	109,8	3,43	4612	144	3310	0,4552	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	3097	55	105	0,0063	–
	Раздел 11 Полы									
281	Е57-16-4	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой	188,6	281,67	0,74	53123	140	7307	0,2008	38
		м2		31,39	0,11	5920	21	123	0,0012	–
282	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	188,6	971,83	4,9	183287	924	14000	0,382	72
		м2 покрытия		58,5	1,85	11033	349	123	0,009	2
283	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	187,5	123,31	0,16	23121	30	3748	0,0899	17
		м плинтусов		16,18	0,07	3034	13	123	0,0003	–
	11.2 Тип 2									
286	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	22,1	1532,18	11,72	33861	259	4786	1,06	23
		м2 покрытия		171,68	4,39	3794	97	123	0,0214	–
287	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	30	259,76	0,32	7793	10	1540	0,236	7
		м плинтусов		41,63	0,11	1249	3	123	0,0006	–
	11.3 Тип 3									
290	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	111,5	364,91	18,42	40687	2054	12734	0,416	46
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	9583	770	123	0,0337	4
291	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=2,000;	223	256,83	9,05	57273	2018	14881	0,251	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	11340	758	123	0,0165	4
292	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	111,5	1470,98	11,72	164014	1307	24146	1,06	118
		м2 покрытия		171,68	4,39	19142	489	123	0,0214	2
293	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	142	259,76	0,32	36886	45	7290	0,236	34
		м плинтусов		41,63	0,11	5911	16	123	0,0006	–
	Раздел 12 Барьер гардероба									
295	Е10-10-2	Устройство барьера гардероба	4,7	2502,07	37,92	11760	178	685	0,696	3
		м2 барьеров		107,33	14,33	504	67	120	0,07	–
296	Е15-176-10	Двухслойное покрытие гардероба масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности	2,51712	230,32	–	580	–	102	0,209	1
		м2 покрытия		38,7	–	97	–	105	–	–
297	1-1-485	Пластикат листовой	0,0128	129900		1663				
		т								
	Раздел 13 Наружная отделка									
	13.1 Стены									
299	1-1-1965	Сухие клеевые смеси (расход 6кг/м2)	1620	165		267300				
		кг								
301	Е15-180-1	Огрунтовка стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	270	32,11	1,19	8670	321	6445	0,138	37
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	6016	122	105	0,0022	1
302	Е15-79-4	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	270	594,89	4,13	160620	1115	33918	0,5703	154
		м2 отделываемой поверхности		118,06	1,58	31876	427	105	0,00762	2
	13.2 Колонны									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	Е16-36-1	Облицовка колонн зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	20,656	3062,45	3,99	63258	82	10158	2,7	56
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	9649	25	105	0,0046	–
13.3 Цоколь										
305	1-1-1965	Сухие клеевые смеси (расход 6кг/м2)	312	165		51480				
		кг								
307	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	13,5	154,47	1,24	2085	17	2469	0,972	13
		м2 покрытия		153,23	0,47	2069	6	119	0,0023	–
308	1-1-1972	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	82	244,23		20027				
		м								
309	Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	52	1832,15	2,56	95272	133	25605	2,7	140
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	24336	50	105	0,0047	–
13.4 Наружные откосы										
310	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	17,5	197,97	4,92	3464	86	3582	1,15	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	3378	33	105	0,0091	–
311	1-1-1965	Сухие клеевые смеси (расход 6кг/м2)	105	165		17325				
		кг								
312	Е15-65-2	Штукатурка по бетону и камню криволинейных оконных и дверных откосов	17,5	724,08	6,33	12671	111	13233	3,8	67
		м2 оштукатуриваемой поверхности		717,75	2,39	12561	42	105	0,0117	–
313	30-2-68	Сухая смесь штукатурная цементно-полимерная	87,5	85		7438				
		кг								
13.5 Фронтоны слуховых окон										
314	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных фронтонов слуховых окон колером масляным разбеленным	6	164,54	1,61	987	10	563	0,532	3

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	532	4	105	0,003	–
	Раздел 14 Подпольные канализационные каналы и приямки Пр1,Пр2								
324 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,4	8289,16	66,01	44761	356	1252	1,35	7
	м3		195,75	24,93	1057	135	105	0,1218	1
325 Е6-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	12,4	10714,42	–	132859	–	21590	10,03	124
	м3		1658,25	–	20562	–	105	1,4188	18
326 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен каналов битумом в 2 слоя	52,688	240,37	3,82	12665	201	2412	0,212	11
	м2 поверхности		37,35	1,44	1968	76	118	0,007	–
327 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	1,71428	1930,43	564,43	3309	968	1830	3,33	6
	м3 сборных конструкций		567	195,49	972	335	140	0,7533	1
328 30-1-6	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В12,5 (М-150)	0,3	8320		2496				
	м3								
329 Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	3,96	12217,02	1327,03	48379	5255	10786	12,49	49
	м3		2137,5	456,24	8465	1807	105	1,7166	7
330 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,1634	73000		11928				
	т								
	Итого по разделам				**1946231**	**21101**			**1520**
					265187	**7603**			**49**
	Стоимость: материалов, тенге				1659943				
	Накладные расходы, тенге				304818				
	- заработная плата, тенге				45723				
	- трудоемкость, чел-ч				152				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				135063				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по смете 2-1-2				**2386112**				
	Локальная смета № 7-5-1								
	Ограждение								
1 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,96	1597,5	–	4729	–	393	0,78	2
	м3 основания		112,5	–	333	–	118	0,18	1
	Всего прямые затраты				**4729**				**2**
					333				**1**
	Стоимость: материалов, тенге				4396				
	Накладные расходы, тенге				393				
	- заработная плата, тенге				59				
	- трудоемкость, чел-ч				0,20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				307				
	Всего по смете 7-5-1				**5429**				
	По Тех решению Локальная смета 7-5-1 И. Ограждение								
	Раздел 2 Включаемые виды работ								
1 99-1-1(пл)СТОО	Металлическая ограда высотой 1,85м с установкой	390,98	3018,53		1180185				
	м2								
2 99-1-2(пл)СТОО	Ворота металлические с установкой	11,1	3018,53		33506				
	м2								
3 99-1-3(пл)ТОО "I	Калитка металлическая с установкой	2,04	3018,53		6158				
	м2								
	Итого по разделу 2				**1219849**	–			–
					–	–			–
	Стоимость: материалов, тенге				1219849				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73191				
	Всего посмете 7-5-1 И				**1293040**				

Локальная смета № 2-1-3

Отопление и вентиляция

3	4	5	6	7	8	9	10	11
ов отопления из мз стальных динкованных труб труб								
	135	262,85	4,08	35485	551	9556	0,30591	41
м т трубопровода		53,77	1,53	7259	207	128	0,00752	1
ов отопления из мз стальных динкованных труб труб								
	45	341,85	4,08	15383	184	3186	0,30591	14
м т трубопровода		53,77	1,53	2420	69	128	0,00752	–
аторов	30,8	4294,55	–	132272	–	4403	0,70246	22
кВт		111,7	–	3440	–	128	0,06541	2
ных	20	57,18	–	1144	–	594	0,1236	2
комплект		23,18	–	464	–	128	–	–
вижек, затворов ов, клапанов ных на трубопр проводах из м до 25 мм	20	261,88	–	5238	–	6705	1,5141	30
шт		261,88	–	5238	–	128	0,0721	1
Д=20 мм RA-G2 G20	20	1946,62		38932				
шт								
нт для клапана на	20	1311		26220				
шт								
вижек, затворов ов, клапанов ных на трубопр проводах из м до 25 мм	19	261,88	–	4976	–	6369	1,5141	29
шт		261,88	–	4976	–	128	0,0721	1
товые 15кч18п1 1 для воды и мм	4	367		1468				
шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	5	437		2185				
11	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	10	489		4890				
12	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	1	261,88	–	262	–	335	1,5141	2
				261,88	–	262	–	128	0,0721	–
13	9-3-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	1	340		340				
14	Е18-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3 *водоподогреватель*	2	2363,85	–	4728	–	6052	13,802	28
				2363,85	–	4728	–	128	0,7519	2
15	80-18-1прайсТОО "Автоматика	Электрокотел ЭВН-К 27 *котел*	2	23577		47154				
16	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3 *бак*	1	621,08	–	621	–	795	3,7389	4
				621,08	–	621	–	128	0,1339	–
17	99-18-12ТОО "Сантехника оптом"	Бак мембранный для систем отопления *шт*	1	4768		4768				
18	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т *насос*	1	2218,79	–	2219	–	2840	13,39	13
				2218,79	–	2219	–	128	0,2266	–
19	80-18-11ТОО"Насосное оборудование"	Насос циркуляционный Grundfos UPS 100 25-80 N=0.25rDn *шт*	1	30290		30290				

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20 Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	952,94	–	1906	–	148	0,3193	1
	комплект		57,94	–	116	–	128	–	–
21 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	54	–	54	–	69	0,31	–
	комплект		54	–	54	–	128	–	–
22 12-5-4	Термометры прямые в оправе	1	352		352				
	шт								
23 Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51К=2,000;	98	71,16	–	6974	–	377	0,023	2
	м2		4,28	–	419	–	90	0,0002	–
24 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,2	19,93	–	84	–	22	0,0295	–
	м2		5,81	–	24	–	90	0,0001	–
25 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	8,4	18,07	–	152	–	23	0,016	–
	м2		3,13	–	26	–	90	–	–
26 Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	42	73,26	–	3077	–	2419	0,335	14
	м трубопровода		57,6	–	2419	–	100	0,018	1
27 1-3-155	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 11-50 (к)	0,5	2380		1190				
	м3								
28 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0174	179500		3123				
	1000м2								
	Итого по разделу 1				**375487**	**735**			**202**
					34685	**276**			8
	Стоимость: материалов, тенге				262623				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оборудования, тенге				77444				
	Накладные расходы, тенге				43893				
	- заработная плата, тенге				12349				
	- трудоемкость, чел-ч				42				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20516				
	Всего по смете 2-1-3				**439896**				
	Сметная заработная плата, тенге				47310				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				252				

Локальная смета № 2-1-4

На водопровод и канализацию

Раздел 1 Система В1

1.1 Система В1

1 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	19	362,67	4,19	6891	80	1494	0,337	6
	м трубопровода		59,85	1,58	1137	30	128	0,0076	–
2 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	47	364,67	4,19	17139	197	3695	0,337	16
	м трубопровода		59,85	1,58	2813	74	128	0,0076	–
3 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	57	329,67	4,19	18791	239	4481	0,337	19
	м трубопровода		59,85	1,58	3411	90	128	0,0076	–
4 9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	8	316		2528				
	шт								
5 9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	15	284		4260				
	шт								
6 Е17-2-3	Установка смесителей	10	143,32	1,57	1433	16	1613	0,7	7
	шт		126	–	1260	–	128	–	–

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	10	1750		17500				
	комплект								
8 Е17-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
	шт		126	–	126	–	128	–	–
9 11-1-88	Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой	1	4420		4420				
	комплект								
10 Е17-2-3	Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645	0,7	3
	шт		126	–	504	–	128	–	–
11 11-1-93	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	4	4790		19160				
	комплект								
12 Е16-15-1	Установка кранов водоразборных Д=15 мм	2	309,24	39,24	618	78	692	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
13 9-4-3	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	2	707		1414				
	шт								
14 Е17-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
	шт		126	–	126	–	128	–	–
15 11-1-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	1	5840		5840				
	комплект								
16 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	129	10,99	–	1418	–	1765	0,0501	6
	м трубопровода		10,69	–	1379	–	128	–	–

1.2 Водомерный узел

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1928	8,5	9
	узел		1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	–
18 8-1-4	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии, d ввода 40 мм, d водомера до 40 мм	1	3390		3390				
	комплект								
19 E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	100	0,4715	–
	счетчик (водомер)		77,63	–	78	–	128	–	–
20 11-2-15	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320		8320				
	шт								
21 E16-15-2	Установка фильтров магнитно-механических на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
	шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
22 99-16-1ТОО "Сантехника оптом"	Фильтр магнитно-механический ФМ-15Р	1	650		650				
	шт								
23 99-1-1(пл)ТОО"У-Ка ПАЙП"	Компенсатор	1	2519,4		2519				
	шт								
	Итого по разделу 1				**121719**	**799**			**72**
					13051	**294**			–
	Стоимость: материалов, тенге				107869				
	Накладные расходы, тенге				17081				
	- заработная плата, тенге				3062				
	- трудоемкость, чел-ч				11				

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1996				
Всего по разделу, тенге				**82468**				
Сметная заработная плата, тенге				12337				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				65				

Раздел 3 Система К1

3.1 Система К1

35 Е17-1-1	Установка купальных чугунных ванн	1	15266,57	93,94	15267	94	671	2,9	3
	комплект		488,25	36	488	36	128	0,17	–
36 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	4	9226,62	39,24	36906	157	2062	2,22	9
	комплект		387	15,75	1548	63	128	0,07	–
37 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	14	6120,28	21,53	85684	301	6371	1,95	27
	комплект		346,5	9	4851	126	128	0,04	1
38 Е17-1-8	Установка биде	1	7358,13	–	7358	–	620	2,75	3
	комплект		483,75	–	484	–	128	0,05	–
39 Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	2	2849,5	–	5699	–	357	0,79	2
	комплект		139,5	–	279	–	128	0,02	–
	Итого по разделу 3				**150914**	**552**			**44**
	Стоимость: материалов, тенге				**7650**	**225**			–
	Накладные расходы, тенге				142712				
	- заработная плата, тенге				10081				
	- трудоемкость, чел-ч				1512				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5				
	Всего по разделу, тенге				9660				
	Всего по смете 2-1-4				**170655**				
					400251				

Локальная смета № 2-1-5

На силовое оборудование и внутренние сети электроосвещения

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Электроустановочная аппаратура								
	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4								
	шт	61	467,8	183	28536	11163	16562	1,46	89
17 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке		234	51,8	14274	3160	95	0,302	18
	шт	30	62,7	0,2	1881	6	1650	0,34	10
18 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-339		57,8	0,1	1734	3	95	–	–
	шт	30	68		2040				
19 Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
	шт	27	47	0,2	1269	5	1170	0,29	8
20 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-10-215 УХЛ4		45,5	0,1	1229	3	95	–	–
	шт	27	156		4212				
21 Ц8-591-3	Выключатель полугерметический и герметический								
	шт	3	134,8	3,6	404	11	329	0,68	2
22 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип ВА66-102		115	0,2	345	1	95	0,001	–
	шт	3	134		402				
25 Ц8-593-11	Световые настенные указатели								
	шт	3	241,7	91	725	273	447	0,82	2
26 17-4-3	Указатель световой "Вход"		131	25,7	393	77	95	0,15	–
	шт	3	441		1323				
	Итого по разделу 2				**40792**	**11458**			**111**
	Стоимость: материалов, тенге				**17975**	**3238**			**18**
	Накладные расходы, тенге				11359				
	- заработная плата, тенге				20158				
	- трудоемкость, чел-ч				3024				
					10				