Ф-3

Объект: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области

Полная сметная стоимость:	**308 823 547 тенге**
Лимит финансирования на 2012г.	**294 201 924 тенге**
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему Акту, с начала года	**294 201 924 тенге**
б) За отчётный месяц	**20 552 124 тенге**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
ИИК KZ41 9143 98914 BC19 147 ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы
РНН 090400012577
БИК SABRKZKA

АКТ

Приёмки выполненных работ

за декабрь 2012г.

Доп.соглашение от 05.11.2012г к Договору № 30/04/12 от 05 апреля 2012 г.

Программа: 017 "Развитие объектов спорта и туризма"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за декабрь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области	тенге	294 201 924	92 647 064	92 647 064	0	273 649 800	294 201 924		10 000 000	294 201 924

От Заказчика:

Начальник ГУ "Управление строительства Алматинской области

Баткалов М.Б.

Технический надзор:

Главный специалист ТОО УКС Алматинской области

Кажиев А.

От Подрядчика:

Директор ТОО "Асатай"

Елубаев Б.Х.

переподписать экз. ТОО новый

3830

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор Доп.соглашение от 05.11.2012г к Договору №30/04/12 от 05.04.2012г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Стены								
1.	E0126-30-1	Теплоизоляция наружных стен плитами теплоизоляционными "ISOVER"	м3	3,18	6789,67	378,22	21625	1205	20,04	64
					3566,25	141,75	11358	451	0,69	2
		Итого по разделу: Стены								21625
		Раздел: Перегородки на отм.-0,10								
2.	E0110-91-1	Установка пластиковых перегородок в душевых площадью проема до 2 м2	м2	15,12	498,09	19,17	7531	290	1,38	21
					230,97	6,18	3492	94	0,03	0
		Итого по разделу: Перегородки на отм.-0,10								7531
		Раздел: Окна								
3.	E0112-10-1	Устройство оконных оцинкованных сливов	м2	40,10	715,87	1,24	28706	50	0,97	39
					153,23	0,47	6145	19	0,00	0
		Итого по разделу: Окна								28706
		Раздел: Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	57,20	925,06	4,90	52913	280	0,38	22
					58,50	1,85	3346	106	0,01	1
5.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	53,20	123,31	0,16	6560	9	0,09	5
					16,18	0,07	861	4	0,00	0
6.	Е0111-21-2	Устройство полиуретанового покрытия "ПОЛИПЛАН"	м2	212,61	262,35	98,24	55777	20886	0,77	164
					125,55	36,79	26693	7822	0,18	38
7.	СПрайс	Стоимость полиуретанового покрытия "ПОЛИПЛАН"	м2	212,60	2337,40	--	496931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	90,20	253,62	0,32	22877	29	0,24	21
					41,63	0,11	3755	10	0,00	0
9.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	8,60	408,41	15,20	3512	131	1,07	9
					173,30	7,37	1490	63	0,04	0
10.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	м	17,80	48,59	0,32	865	6	0,24	4
					41,63	0,11	741	2	0,00	0
11.	С11011-24-2	Стоимость клея	кг	9,26	35,00	--	324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	59,20	127,03	9,83	7520	582	0,69	41
					115,20	3,69	6820	218	0,02	1
13.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	46,00	27,17	0,22	1250	10	0,10	5
					18,50	0,09	851	4	0,00	0
14.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	14,20	925,06	4,90	13136	70	0,38	5
					58,50	1,85	831	26	0,01	0
15.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	25,40	123,31	0,16	3132	4	0,09	2
					16,18	0,07	411	2	0,00	0
16.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из	м2	121,20	408,41	15,20	49499	1842	1,07	130
					173,30	7,37	21004	893	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамогранита								
17.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамической плитки с рифленной поверхностью	м2	67,20	1550,81	15,20	104214	1021	1,07	72
					173,30	7,37	11646	495	0,04	2
18.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	133,20	253,62	0,32	33782	43	0,24	31
					41,63	0,11	5545	15	0,00	0
19.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	12,30	925,06	4,90	11378	60	0,38	5
					58,50	1,85	720	23	0,01	0
20.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	14,00	123,31	0,16	1726	2	0,09	1
					16,18	0,07	227	1	0,00	0
21.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	224,00	925,06	4,90	207213	1098	0,38	86
					58,50	1,85	13104	414	0,01	2
22.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	210,70	123,31	0,16	25982	34	0,09	19
					16,18	0,07	3409	15	0,00	0
23.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	25,50	127,03	9,83	3239	251	0,69	18
					115,20	3,69	2938	94	0,02	0
24.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	21,20	27,17	0,22	576	5	0,10	2
					18,50	0,09	392	2	0,00	0
25.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	6,80	127,03	9,83	864	67	0,69	5
					115,20	3,69	783	25	0,02	0
26.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	10,60	27,17	0,22	288	2	0,10	1
					18,50	0,09	196	1	0,00	0
27.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	108,10	408,41	15,20	44149	1643	1,07	116
					173,30	7,37	18734	797	0,04	4

Итого по разделу: Полы 1147709

Раздел: Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	292,60	325,41	2,33	95215	682	0,49	143
					81,23	0,88	23768	257	0,00	1
29.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	59,20	17,43	0,12	1032	7	0,09	5
					13,73	0,05	813	3	0,00	0
30.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	335,80	306,50	2,10	102923	705	0,39	131
					65,03	0,79	21837	265	0,00	1
31.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен эмалевыми красками по штукатурке	м2	236,60	173,10	1,88	40956	445	0,47	111
					78,30	0,72	18526	170	0,00	1
32.	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	м2	19,80	2097,92	2,10	41539	42	2,25	45
					380,25	0,79	7529	16	0,00	0
33.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	303,50	325,41	2,33	98762	707	0,49	149
					81,23	0,88	24653	267	0,00	1
34.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	524,70	306,50	2,10	160821	1102	0,39	205
					65,03	0,79	34121	415	0,00	2
35.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен эмалевыми красками по штукатурке	м2	337,11	173,10	1,88	58354	634	0,47	158
					78,30	0,72	26395	243	0,00	1
36.	Е0115-18-3	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в общественных зданиях по кирпичу и бетону	м2	312,60	2097,92	2,10	655810	656	2,25	703
					380,25	0,79	118866	247	0,00	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1255411
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Наружная отделка								
37.	Е0115-14-2	Облицовка цоколя природным камнем	м2	38,59	589,55	2,56	22751	99	2,70	104
					468,00	0,97	18060	37	0,00	0
38.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	64,60	1711,91	3,99	110589	258	2,70	174
					467,15	1,22	30178	79	0,00	0
39.	Е0112-10-	Устройство мелких покрытий	м2	40,10	715,87	1,24	28706	50	0,97	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали			153,23	0,47	6145	19	0,00	0
40.	Е0115-38-1	Облицовка фронтона и парапета керамогранитными плитами	м2	74,41	3142,91	3,99	233848	297	2,70	201
					467,15	1,22	34758	91	0,00	0
41.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с внутренней стороны входа в подвал	м2	76,50	217,83	1,96	16664	150	0,61	47
					108,90	0,45	8331	34	0,03	2
42.	Е0112-7-6	Устройство покрытия над входом в подвал и приямков из полигаля	м2	37,00	312,97	8,20	11580	303	1,48	55
					236,25	3,08	8741	114	0,02	1
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1. Наружная отделка								424138
		Раздел: Разные работы								
43.	Е0109-1-1	Монтаж металлической входной арки высотой до 15 м, без кранов	т	1,72	8363,42	3220,04	14419	5551	20,00	34
					3690,00	803,66	6362	1386	2,92	5
44.	Е0109-17-1	Монтаж металлических стоек массой до 1 т	т	0,27	4516,85	2155,57	1228	586	9,35	3
					1579,50	589,95	429	160	2,34	1
45.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,28	1333,50	312,12	368	86	2,96	1
					679,50	--	188	--	--	--
46.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород лестниц главных входов и вокруг приямков	м	84,20	4269,36	7,69	359480	647	1,74	147
					319,50	2,90	26902	244	0,01	1
47.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических ограждений за 2 раза	м2	82,52	148,40	0,07	12246	6	0,65	53
					108,00	0,02	8912	2	0,00	0
48.	Е0162-16-3	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	м2	12,63	227,61	0,14	2875	2	1,14	14
					184,39	0,05	2329	1	0,00	0
49.	Е0109-29-1	Монтаж металлических стремянок	т	0,06	13613,97	5378,37	768	303	28,90	2
					5040,00	1532,48	284	86	5,46	0
50.	С12021-26	Стоимость металлических стремянок	т	0,06	133700,00	--	7839	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7					--	--	--	--	--	--
51.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,10	174134,60	1941,97	16717	186	42,30	4
					6975,00	726,75	670	70	3,55	0
52.	СЦ1Ч2тб4	Огрунтовка и окраска металлоконструкций за 2 раза стремянки	тн	0,06	7355,00	--	415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								416354
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Вентиляция. Вспомогателные помещения								
53.	Е0120-42-3	Установка приточной камеры производительностью до 22 тыс. м3-час	шт	1,00	15131,41	2172,53	15131	2173	65,20	65
					10891,13	812,70	10891	813	3,97	4
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Вентиляция. Вспомогателные помещения								15131
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. Хозпитьевой водопровод. Вспомогателные помещения								
54.	Е0122-11-1	Ввод водопровода из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	км	0,01	47611,09	17877,09	238	89	173,00	1
					29700,00	4698,68	148	23	18,10	0
55.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	м	110,00	439,78	12,19	48376	1341	1,64	180
					292,50	4,57	32175	503	0,02	2
56.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 25 мм	м	22,00	336,95	7,90	7413	174	1,29	28
					231,75	2,95	5098	65	0,01	0
57.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 32 мм	м	8,00	310,32	5,28	2483	42	1,05	8
					188,55	1,98	1508	16	0,01	0
58.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 40 мм	м	51,00	412,02	6,65	21013	339	1,40	71
					252,00	2,50	12852	128	0,01	1
59.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм гибкой трубчатой изоляцией толщ.10 мм	м	73,00	83,68	3,92	6109	286	0,42	31
					76,95	1,58	5617	115	0,01	1
60.	Е0122-8-7	Укладка футляра из стальных	км	0,00	174718,44	71861,81	699	287	441,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водопроводных труб диам. 250 мм			---	---	---	---	---	---
					83025,00	27146,25	332	109	132,58	1
61.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	4,00	244,97	0,28	980	1	0,84	3
					---	---	---	---	---	---
					146,93	0,11	588	--	0,00	0
62.	Е0122-14-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,00	695465,89	94100,49	2782	376	323,00	1
					---	---	---	---	---	---
					56025,00	35547,75	224	142	173,61	1
63.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	12,00	218,93	--	2627	--	1,54	18
					---	---	---	---	---	---
					218,93	--	2627	--	--	--
64.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,00	134,10	--	1609	--	0,97	12
					---	---	---	---	---	---
					134,10	--	1609	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. Хозпитьевой водопровод. Вспомогателные помещения								94328
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. Горячее водоснабжение. Вспомогателные помещения								
		==========								
65.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 20 мм	м	115,00	439,78	12,19	50574	1402	1,64	189
					---	---	---	---	---	---
					292,50	4,57	33638	526	0,02	3
66.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 25 мм	м	50,00	336,95	7,90	16847	395	1,29	65
					---	---	---	---	---	---
					231,75	2,95	11588	148	0,01	1
67.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 40 мм	м	60,00	412,02	6,65	24721	399	1,40	84
					---	---	---	---	---	---
					252,00	2,50	15120	150	0,01	1
68.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм гибкой трубчатой изоляцией толщ.10 мм	м	95,00	83,68	3,92	7950	372	0,42	40
					---	---	---	---	---	---
					76,95	1,58	7310	150	0,01	1
69.	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 25 мм			254,25	15,75	254	16	0,07	0
70.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	4,00	62,13	--	249	--	0,12	0
					22,50	--	90	--	--	--
71.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	5,00	1218,57	1,57	6093	8	0,30	2
					54,00	--	270	--	--	--
72.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 20 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
73.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	1,00	4867,02	50,89	4867	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
74.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 15 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51	137,88	4174	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-5. Горячее водоснабжение. Вспомогателные помещения								120121

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. Хоз-бытовая канализация К-1

75.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	18,00	712,05	10,58	12817	190	0,70	13
					119,25	3,96	2146	71	0,02	0
76.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	20,00	1218,62	10,58	24372	212	0,77	15
					144,00	3,96	2880	79	0,02	0
77.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	4,00	781,79	7,07	3127	28	0,70	3
					130,50	2,66	522	11	0,01	0
78.	Е0116-13-	Прокладка трубопроводов	м	107,00	748,88	1,43	80130	153	0,56	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм			------- 102,38	------- 0,54	------- 10955	------- 58	------- 0,00	------- 0
79.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	30,00	620,54 ------- 106,20	0,64 ------- 0,25	18616 ------- 3186	19 ------- 8	0,58 ------- 0,00	18 ------- 0
80.	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 150 мм	1сальник	4,00	2017,57 ------- 393,75	1,57 ------- --	8070 ------- 1575	6 ------- --	2,36 ------- --	9 ------- --
81.	Е0116-2-3	Прокладка труб чугунных напорных диам. 100 мм	м	3,00	865,58 ------- 196,20	21,19 ------- 7,94	2597 ------- 589	64 ------- 24	1,16 ------- 0,04	3 ------- 0
82.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	9,00	9126,62 ------- 387,00	39,24 ------- 15,75	82140 ------- 3483	353 ------- 142	2,22 ------- 0,07	20 ------- 1
83.	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	комплект	2,00	2387,78 ------- 162,00	13,90 ------- 4,50	4776 ------- 324	28 ------- 9	0,93 ------- 0,03	2 ------- 0
84.	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	10,00	5831,96 ------- 265,50	17,71 ------- 6,75	58320 ------- 2655	177 ------- 68	1,49 ------- 0,03	15 ------- 0
85.	Е0117-1-10	Установка стальных душевых поддонов	комплект	6,00	4260,08 ------- 166,50	54,70 ------- 20,25	25560 ------- 999	328 ------- 121	0,99 ------- 0,10	6 ------- 1
86.	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	6,00	2898,08 ------- 139,50	9,20 ------- 4,50	17388 ------- 837	55 ------- 27	0,79 ------- 0,02	5 ------- 0
87.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	29,00	1793,32 ------- 126,00	1,57 ------- --	52006 ------- 3654	46 ------- --	0,70 ------- --	20 ------- --
88.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	3,00	7298,33 ------- 414,00	6,95 ------- 2,25	21895 ------- 1242	21 ------- 7	2,48 ------- 0,01	7 ------- 0

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6. Хоз-бытовая канализация К-1 411815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7. Электрооборудование								
89.	Ц0108-532 -7	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 16 элементов поста	шт	16,00	1001,80	14,80	16029	237	4,00	64
					630,00	2,30	10080	37	0,01	0
90.	Ц0108-604 -1	Звонок электрический с кнопкой	компл	2,00	115,10	2,80	230	6	0,64	1
					102,00	0,50	204	1	0,00	0
91.	Ц0108-395 -2	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	т	0,21	15590,00	6127,00	3243	1274	49,00	10
					8258,00	1553,01	1718	323	9,01	2
92.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические - полки, стойки	т	0,02	102170,00	1870,00	1839	34	52,00	1
					8280,00	270,01	149	5	1,57	0
93.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	10,00	269,90	98,00	2699	980	0,76	8
					122,00	29,00	1220	290	0,17	2
94.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	55,00	342,80	134,00	18854	7370	0,99	54
					158,00	37,80	8690	2079	0,22	12
95.	Ц0108-593 -20	Светильник в подвесных потолках	шт	45,00	371,40	92,40	16713	4158	1,02	46
					161,00	26,60	7245	1197	0,15	7
96.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	4,00	241,70	91,00	967	364	0,82	3
					131,00	25,70	524	103	0,15	1
97.	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	13,00	226,00	--	2938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Ц0108-591	Выключатель одноклавишный	шт	8,00	55,00	0,90	440	7	0,33	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	неутопленного типа при открытой проводке			49,70	0,20	398	2	0,00	0
99.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	66,00	47,00	0,20	3102	13	0,29	19
					45,50	0,10	3003	7	0,00	0
100.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	72,00	108,60	48,90	7819	3521	0,22	16
					39,60	12,20	2851	878	0,07	5
101.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	72,00	8,50	0,10	612	7	0,05	4
					7,30	--	526	--	--	--
102.	Ц0110-901 -12	Установка клеммной коробки	шт	4,00	85,50	0,20	342	1	0,23	1
					38,00	0,10	152	--	0,00	0
103.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт	6,00	467,40	9,40	2804	56	2,00	12
					263,00	--	1578	--	--	--
104.	Ц0108-81-1	Монтаж арматуры светосигнальной на щите	шт	2,00	97,70	1,60	195	3	1,00	2
					85,50	--	171	--	--	--
105.	Ц0108-604 -1	Звонок электрический с кнопкой	компл	2,00	115,10	2,80	230	6	0,64	1
					102,00	0,50	204	1	0,00	0

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-7. Электрооборудование 79057

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9. Телефонизация. Вспомогательные помещения

106.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	1,00	742,00	305,00	742	305	2,00	2
					398,00	72,00	398	72	0,42	0
107.	Ц0108-591 -10	Розетки телефонная внутристенные	100шт	0,05	133,40	3,60	7	--	0,68	0
					115,00	0,30	6	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	Ц0108-409 -1	Прокладка канала по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	125,00	108,60	48,90	13575	6112	0,22	28
					39,60	12,20	4950	1525	0,07	9
109.	Ц0108-412 -1	Прокладка провода в каналы сечение до 1.5 мм2	м	125,00	8,50	0,10	1062	12	0,05	6
					7,30	--	912	--	--	--
110.	Ц0110-111 -1	Установка аппарата телефонный настольного	шт	5,00	978,90	--	4894	--	7,00	35
					947,00	--	4735	--	--	--

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-9. Телефонизация. Вспомогательные помещения 20281

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10. Приобретение и монтаж пожарной сигнализаций. Вспомогательные помещения

111.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
112.	Ц0110-667 -12	Промежуточные устройства на количество лучей до 5	шт	1,00	1612,20	1,60	1612	2	8,00	8
					1548,00	--	1548	--	--	--
113.	Ц0108-54-1	Трансформатор напряжения, напряжение до 16 кВ, однофазный	шт	1,00	234,60	25,50	235	26	1,00	1
					124,00	6,80	124	7	0,04	0
114.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
115.	Ц0108-121 -5	Аккумулятор	шт	1,00	722,00	--	722	--	4,00	4
					610,00	--	610	--	--	--
116.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	56,00	457,50	1,60	25620	90	2,00	112
					437,00	--	24472	--	--	--
117.	Ц0108-532 -3	Извещатель пожарный ручной	шт	5,00	1170,90	17,90	5854	90	4,00	20
					637,00	2,30	3185	11	0,01	0
118.	Ц0110-682 -1	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5	шт	5,00	768,00	--	3840	--	4,00	20
					716,00	--	3580	--	--	--
119.	Ц0110-901	Коробка распределительная	шт	25,00	85,50	0,20	2138	5	0,23	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-12				38,00	0,10	950	2	0,00	0
120.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые диаметр до 50 мм	м	6,00	39,00	1,50	234	9	0,16	1
					25,90	0,20	155	1	0,00	0
121.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава:	м	6,00	8,50	0,10	51	1	0,05	0
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2			7,30	--	44	--	--	--
122.	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по потолкам бетонным, масса 1 м до 1 кг	м	664,00	72,10	--	47874	--	0,38	252
					60,80	--	40371	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10. Приобретение и монтаж пожарной сигнализаций. Вспомогательные помещения								93662
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. Общестроительные работы трибуны. Каркас								
123.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 марки БМ-2	м3	7,29	15056,04	407,30	109834	2971	14,40	105
					2385,00	153,86	17399	1122	0,75	5
124.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 марки БМ-3	м3	1,92	15056,04	407,30	28908	782	14,40	28
					2385,00	153,86	4579	295	0,75	1
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2. Общестроительные работы трибуны. Каркас								138741
		Раздел: Трибуны								
125.	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных трибун из бетона В25	м3	13,79	14750,41	379,21	203406	5229	13,00	179
					2117,25	143,26	29197	1976	0,70	10
		Итого по разделу: Трибуны								203406
		Раздел: Лестницы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	Е0106-22-5	Устройство монолитных железобетонных лестниц из бетона В25	м3	1,57	14750,41	379,21	23127	595	13,00	20
					2117,25	143,26	3320	225	0,70	1
		Итого по разделу: Лестницы								23127
		Раздел: Покрытие пола								
127.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	752,50	313,86	14,76	236177	11107	0,36	272
					52,43	5,54	39454	4169	0,03	20
128.	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-752,50	39,44	0,67	-29676	-504	0,01	-8
					1,69	0,25	-1272	-188	0,00	-1
129.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	752,50	127,03	9,83	95590	7397	0,69	519
					115,20	3,69	86688	2777	0,02	14
		Итого по разделу: Покрытие пола								302091
		Раздел: Разное								
130.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов трибуны искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	105,05	3142,91	3,99	330162	419	2,70	284
					467,15	1,22	49074	128	0,00	0
131.	Е0109-29-1	Монтаж металлического ограждения ПМ-1 и ПМ2	т	3,07	13711,47	5475,87	42124	16823	28,90	89
					5040,00	1552,87	15484	4771	5,46	17
132.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических перил грунтовкой ГФ-019 за 2 раза	м2	89,09	43,59	0,10	3884	9	0,06	5
					11,62	0,04	1035	4	0,00	0
133.	Е0115-172-4	Масляная окраска металлических перил за 2 раза	м2	89,09	148,40	0,07	13221	6	0,65	58
					108,00	0,02	9622	2	0,00	0
		Итого по разделу: Разное								389392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. Монтаж внутриплощадочных электросетей КЛ-04 кВ наружное освещение ЭС.СО л1-2. Сети электроснабжения								
134.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	261,00	36,70	27,80	9579	7256	0,06	16
					8,80	6,90	2297	1801	0,04	10
135.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	261,00	44,00	10,60	11484	2767	0,18	47
					29,00	2,30	7569	600	0,01	3
136.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	261,00	32,40	23,70	8456	6186	0,06	16
					8,60	5,90	2245	1540	0,03	9
137.	Ц0110-898 -23	Разные работы: устройство для вывода кабеля в Т.П на стену с рытьем и засыпкой	шт	1,00	970,20	--	970	--	5,00	5
					884,00	--	884	--	--	--
138.	Ц0108-158 -18	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт	4,00	364,40	--	1458	--	2,00	8
					290,00	--	1160	--	--	--
139.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,14	662325,38	--	95375	--	175,00	25
					27450,00	--	3953	--	--	--
140.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	144,00	45,00	6,70	6480	965	0,19	27
					32,20	1,60	4637	230	0,01	1
141.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 1 м без креплений	м3	168,25	218,93	--	36835	--	1,54	259
					218,93	--	36835	--	--	--
142.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей грунтом	м3	127,69	134,10	--	17123	--	0,97	124
					134,10	--	17123	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1. Монтаж внутриплощадочных электросетей КЛ-04 кВ наружное освещение ЭС.СО л1-2. Сети электроснабжения								187760
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2. Монтаж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внеплощадочных электрических сетей на 10кВ ЭС.СО л1-2. Сети электроснабжения								
143.	75-3-12	Трансформатор масляный трехфазный с боковым вводом напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМЗ 630/6-10, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2012x1160x1825 мм	шт	1,00	705700,00	--	705700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2. Монтаж внеплощадочных электрических сетей на 10кВ ЭС.СО л1-2. Сети электроснабжения								705700
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4. Устройство дренажа и искуственное покрытие поля под подогрев								
144.	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 0-5 мм	м3	182,51	1930,00	--	352254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4. Устройство дренажа и искуственное покрытие поля под подогрев								352254
ИТОГО:							6438339	139552		7277
							1215560	45446		225

Накладные расходы :

На монтажные работы	147868
На общестроительные работы	1017874
На металломонтажные работы	26235
На сантехнические работы	210786
Всего накладных расходов:	1402762
Итого с накладными	7841102

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	428124
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8269226
Итого с временными, 1,8 %	8405369
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8509315
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8540114
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8617111
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	17990305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						359806		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18350111		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2202013		
		Итого с НДС						20552124		

Принял:

Сдал: