ДУРПСП

Ф-3

Объект: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области (корректировка)
БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Полная сметная стоимость: **210 881 104 тенге**
Лимит финансирования на 2014г. **210 881 104 тенге**

Стоимость выполненных работ по
а) настоящему Акту, с начала года **42 727 368 тенге**
б) За отчётный месяц **42 727 368 тенге**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
БИН: 960340000910, БИК: SABRKZKA
ИИК: KZ41 9143 98914 BC19 147
Банк: ДБ АО "Сбербанк России" г.Алматы

АКТ

Приёмки выполненных работ
за апрель 2014г.
Договор № 105/03/14 от 27 марта 2014 г.
Администратор бюджетных программ - 271 "Управление строительства области"
Программа: 017 "Развитие объектов спорта и туризма"
Подпрограмм 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за апрель		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области (корректировка)	тенге	210 881 104	10 544 055,20	2 136 368,00	8 407 687,20		42 727 368		40 591 000	42 727 368

От Заказчика:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ **Бектасов Т.А.**

Технический надзор:
Технадзор ТОО "УКС"
ДЛЯ ФОРМ №3

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
_____ **Елубаев Б.Х.**

ЭКЗ. ТОО новый

Заказчик ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор №105/03/14 от 27.03.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г. Талдыкорган Алматинской области (корректировка)

Наименование обьекта: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г. Талдыкорган Алматинской области (корректировка)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1А. Общестроительные работы козырька над приямками. Козырьки над приямками ПР-1(8шт)								
1.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг	1т	0,11	93997,62	304,24	10265	33	198,00	22
					33075,00	114,75	3612	13	0,56	0
2.	Е0109-17-1	Монтаж металлических стоек высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,27	4646,85	2285,57	1238	609	9,35	2
					1579,50	617,13	421	164	2,34	1
3.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т из стали С-235	т	0,23	172800,00	--	39378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,01	49389,00	--	379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С11011-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,03	49389,00	--	1256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поз.3,4								
6.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-150 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп поз.2	т	0,01	60200,00	--	852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0109-25-1	Монтаж балок БМ-1 в зданиях высотой до 25 м	т	0,16	5030,50	2020,02	791	318	14,10	2
					2272,50	502,43	357	79	1,79	0
8.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т из стали С-235	т	0,16	172800,00	--	28251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов Пр-1 в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,05	5030,50	2020,02	273	110	14,10	1
					2272,50	502,43	123	27	1,79	0
10.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и труб массой до 0,1 т из стали С-235	т	0,06	172800,00	--	9748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	22,08	112,45	34,24	2483	756	0,32	7
					51,08	8,45	1128	187	0,03	1
12.	С11011-43 5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7	м2	22,74	896,00	--	20377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,48	1333,50	312,12	637	149	2,96	1
					679,50	--	325	--	--	--
14.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	13,86	43,60	0,10	604	1	0,06	1
					11,62	0,04	161	1	0,00	0
15.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	13,86	40,72	0,04	564	1	0,04	1
					8,32	--	115	--	--	--

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1А. Общестроительные работы козырька над приямками. Козырьки над приямками ПР-1(8шт) 117097

Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-7А.Укладка искусственной травы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	СПрайс	Стоимость "удар-поглащающей" подложки толщ.10 мм	м2	8175,10	905,65	--	7403749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-7А.Укладка искусственной травы								7403749
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-10А. подпорную стенку								
17.	Е0101-12-33	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	82,50	53,71	51,97	4431	4288	0,01	1
					1,74	6,43	144	531	0,02	2
18.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,50	467,10	--	1168	--	2,98	7
					467,10	--	1168	--	--	--
19.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,00	134,10	--	2012	--	0,97	15
					134,10	--	2012	--	--	--
20.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	70,00	6,48	6,48	454	454	--	--
					--	2,10	--	147	0,01	1
21.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,00	21,55	4,52	1508	316	0,11	8
					17,03	--	1192	--	--	--
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	4,00	4295,71	66,01	17183	264	1,35	5
					195,75	24,93	783	100	0,12	0
23.	Е0106-1-19	Устройство монолитной железобетонной стенки из бетона В20	м3	27,90	6202,40	353,46	173047	9862	3,64	102
					625,50	133,52	17451	3725	0,65	18
24.	С12041-53	Фиксатор : сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	2223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-54	Шпильки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	62000,00	--	6597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,99	67700,00	--	134723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	2,48	58700,00	--	145576	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
28.	Е0107-29-1	Устройство антисейсмического шва	м	2,05	184,95	2,78	379	6	0,86	2
					159,08	1,06	326	2	0,01	0
29.	С11021-57	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, IV сорта	м3	0,12	5630,00	--	676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	91,50	245,44	3,82	22458	350	0,21	19
					37,35	1,44	3418	132	0,01	1
31.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,50	389,25	--	5255	--	2,48	33
					389,25	--	5255	--	--	--
32.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,00	134,10	--	939	--	0,97	7
					134,10	--	939	--	--	--
33.	Е01031-А7-1	Погрузка лишнего грунта при автомобильных перевозках	т	12,16	30,00	30,00	365	365	--	--
					--	21,00	--	255	0,44	5
34.	Е010333-А10-1	Транспортировка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км	т	12,16	76,60	76,60	931	931	--	--
					--	15,32	--	186	0,32	4
35.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	4,00	4295,71	66,01	17183	264	1,35	5
					195,75	24,93	783	100	0,12	0
36.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В15	м3	11,60	6082,99	353,46	70563	4100	3,60	42
					585,00	133,52	6786	1549	0,65	8
37.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,72	67700,00	--	48406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	67,50	245,44	3,82	16567	258	0,21	14
					37,35	1,44	2521	97	0,01	0
39.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	225,00	936,05	4,92	210611	1107	1,15	259
					193,05	1,87	43436	421	0,01	2
40.	Е0115-156	Окраска фасадов с подготовкой	м2	225,00	313,97	2,03	70643	457	0,13	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	поверхности кремнийорганическая за 2 раза			22,73	0,77	5114	173	0,00	1
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-10А. подпорную стенку								953895
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-11А.Прожекторная мачта. Общестроительные работы								
41.	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и квадратных труб массой свыше 0,1 до 0,5 т из стали С245	т	18,30	164090,00 / --	-- / --	3003503 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	С11011-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм из стали С-245	т	0,42	66090,00 / --	-- / --	27493 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 6-12 мм из стали С-245	т	0,83	65490,00 / --	-- / --	54488 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и квадратных труб массой свыше 0,1 до 0,5 т из стали С245	т	20,89	164090,00 / --	-- / --	3427756 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-11А.Прожекторная мачта. Общестроительные работы								6513241

ИТОГО:

	14987983 / 97570	24997 / 7889	585 / 44

Накладные расходы :

На общестроительные работы	109221
На металломонтажные работы	2530
Всего накладных расходов:	111751
Итого с накладными	15099734

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	905984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16005718
Итого с временными, 1,8 %	16293821
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	16513788
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16578963
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16741901
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	37401408
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	748028
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38149436
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4577932
Итого с НДС	42727368

Принял: Сдал:

Технадзор-эксперт ТОО «УКС»
Болсамбеков Н.К.

Смотреть расценки со сметой сметчик.