Организация: РДТ «Алматытелеком»	БИН 151141016493
СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03	у.н.: 2982687

«Қазақтелеком» АҚ-ның филиалы -«Алматытелеком» -ӨТД
РДТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком»
ЗАҢ ҚЫЗМЕТІ / ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
№933-06-41 «20» 06 2018 ж./г.
Для бис үшін
Қолы/подпись

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
РДТ «Алматытелеком»
_____Раздыков Ш.П.
«06» 06 2018г.

СТ АО 80429-4/045-2016г.

Приложение А
(обязательное)

Заключение Комиссии АО «Казахтелеком» о готовности к приемке построенных объектов:

«Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»

1. Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО «Ырысалды-1», ТОО «IRON COMMERSE COMPANY» по адресам: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Рыскулова, 76 и 61г
2. Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «Асфальтобетон-1» по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Серикова, 20
3. Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ГКП НА ПХВ «Тоспа Су» УЭ И КХ г.Алматы по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Ботаническая, 29А
4. Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «LT GAS» по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Ратушного, 78
5. Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «IUS» (ЮС) по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, 69, кв.8
6. Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО «MOBIL-PLUS», ТОО «MOBILE ARENA GROUP» и ТОО «Профстройпроект» по адресам: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жибек жолы, 111 и ул.Желтоксан 37
7. Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «ASSET» по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, пр.Сейфуллина, 433А
8. Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП АО «Казремэнерго» по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Акпаева, 54А
9. Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП РГКП «Государственный ансамбль танца РК «Салтанат» по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Богенбай батыра, 158
10. Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «Eurasia Check» по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Наурызбай батыра, 65-69/73а
11. Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: АО «Интерфарма-К», ТОО «Интерсвязь» по адресам: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Наурызбай батыра, 17 и ул.Чайковского, 9/11
12. Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «Индекс XXI LTD» по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Досмухамедова, 89
13. Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «Аупп №1 КОС» по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Муратбаева, 138
14. Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО «Фуркхат», ТОО «Аккумуляторный центр БАРС» по адресам: г.Алматы, Жетысуский район, пр.Райымбека, 225 и 182/А
15. Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «KAZSTAR CONSTRUCTION COMPANY» по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Жансугурова, 178
16. Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП РГП НА ПХВ «Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии» МЗ СР РК по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Амангельды, 88
17. Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «Гелий» по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жамбыла, 97
18. Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ГККП «Алматинский колледж транспорта и коммуникаций» по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жамбыла, 102

19. Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП: Проект Х-Фактор. Организация услуги VPN между МБК Атакент Экспо по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева 42, Телекомпанией Первый канал Евразия по адресу: г.Алматы, пл.Республики 13

в составе проекта: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана» в эксплуатацию

г.Алматы «06» 12 2018 года

Комиссия, назначенная генеральным директором РДТ «Алматытелеком» Раздыковым Ш.П. приказом №1716/п от «19» ноября 2018 года в составе:
Председатель Комиссии (ответственный представитель Заказчика): Табатчиков А.П. - Директор ТУМС РДТ «Алматытелеком».
Заместитель председателя Комиссии: Ревенко В.А. – заместитель директора ТУМС по развитию сетей телекоммуникаций РДТ «Алматытелеком».
Члены Комиссии:
Ертаев Б.Б. – технический контролер СВТК,
Ильясова А.А. – главный бухгалтер,
Ахметжанова Э.Т. – начальник ОЭСТ СЭиРСТ,
Туганбаев С.М. – начальник ЦТО МС «Алматы»,
Ковшова С.Е. – начальник ЦТУиП,
Ауельбеков Б.Ч. – начальник ЦПиС,
Тогизбаев Е.А. – начальник ОКРиС, ЦПиС,
Убиниязов Б.У.- начальник КЦ «Оңтүстік» ЦТО МС «Алматы»,
Мукушев М.Б. - начальник КЦ «Солтүстік» ЦТО МС «Алматы»,
Белов П.С. - начальник КЦ МСС ЦТО МС «Алматы»,
Представитель подрядчика: Каимов У.К.- генеральный директор ТОО «Vista Project».
УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «Vista Project», предъявлены к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию построенный объект: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь»:

- Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО «Ырысалды-1», ТОО «IRON COMMERSE COMPANY» по адресам: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Рыскулова, 76 и 61г
- Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «Асфальтобетон-1» по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Серикова, 20
- Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ГКП НА ПХВ «Тоспа Су» УЭ И КХ г.Алматы по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Ботаническая, 29А
- Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «LT GAS» по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Ратушного, 78
- Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «IUS» (ЮС) по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Толе би, 69, кв.8
- Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО «MOBIL-PLUS», ТОО «MOBILE ARENA GROUP» и ТОО «Профстройпроект» по адресам: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жибек жолы, 111 и ул.Желтоксан 37
- Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «ASSET» по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, пр.Сейфуллина, 433А
- Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП АО «Казремэнерго» по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Акпаева, 54А
- Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП РГКП «Государственный ансамбль танца РК «Салтанат» по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Богенбай батыра, 158
- Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «Eurasia Check» по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Наурызбай батыра, 65-69/73а
- Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: АО «Интерфарма-К», ТОО «Интерсвязь» по адресам: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Наурызбай батыра, 17 и ул.Чайковского, 9/11

- Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «Индекс XXI LTD» по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Досмухамедова, 89
- Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «Аупп №1 КОС» по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Муратбаева, 138
- Прокладка ВОЛС до клиентов ЦКП: ТОО «Фуркхат», ТОО «Аккумуляторный центр БАРС» по адресам: г.Алматы, Жетысуский район, пр.Райымбека, 225 и 182/А
- Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «KAZSTAR CONSTRUCTION COMPANY» по адресу: г.Алматы, Жетысуский район, ул.Жансугурова, 178
- Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП РГП НА ПХВ «Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии» МЗ СР РК по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Амангельды, 88
- Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ТОО «Гелий» по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жамбыла, 97
- Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП ГККП «Алматинский колледж транспорта и коммуникаций» по адресу: г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жамбыла, 102
- Прокладка ВОЛС до клиента ЦКП: Проект Х-Фактор. Организация услуги VPN между МВК Атакент Экспо по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Тимирязева 42, Телекомпанией Первый канал Евразия по адресу: г.Алматы, пл.Республики 13

входящие, в состав проекта: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана».

2. Строительство произведено на основании РОФ №202 от 11.04.2018 года.

3. Строительство осуществлялось подрядчиком: ТОО «Vista Project» по Договору №933-06-41 от 20.06.2018 года, выполнившим работы по строительству и прокладке линий связи:

1) Прокладку оптического кабеля в телефонной канализации, по деревянным и ж/б опорам, по зданиям и павильонам.
2) Установка ж/б опор
3) Монтаж оптических муфт.
4) Установка ОРКСпн и ОРКСп.
5) Установка оптической полки и кассеты.
6) Строительство телефонной канализации.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ЦП и С РДТ «Алматытелеком».

5. Строительство осуществлялось по проектам: 2114/2017.

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждены: Генеральным директором РДТ «Алматытелеком» 08.02.2018 года.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 20.06.2018 года
окончание работ 30.11.2018 года
при продолжительности строительства: по норме или по проекту организации строительства 120 рабочих дней, фактически 115 рабочих дней.

8. Комиссии представлена исполнительная документация, согласна Приложению А.1 (опись документов).

9. Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию объекты имеют следующие основные показатели мощности, производительности, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество портов	Шт.	100	100	76	76
Прокладка ВОЛС	км	13,689	13,689	12,233	12,233

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренные проектами в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период
20.06.2018 года, согласно Договора: №933-06-41, согласна проекта: 2114/2017.
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Предъявленные к комплексной проверке готовности к приемке в эксплуатацию линейные сооружения связи имеют следующие показатели:

№	Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактически
1	Прокладка ВОЛС ОК-24, 16, 12, 8, 4, 2	км	13,689	12,233
2	Монтаж ОК-24 в ОРШ со сваркой 24 волокон с установкой кассеты на 12 портов- 2шт.	УССЛК	1	1
3	Монтаж ОК-16 в ОРШ со сваркой 16 волокон	УССЛК	2	2
4	Монтаж ОК-8 в ОРШ со сваркой 8 волокон	УССЛК	1	1
5	Установка сплайс кассеты на 16 портов в ОРШ со сваркой 8 волокон	УССЛК	1	1
6	УССЛК. Сварка 8 волокон в сущ. опт. полке	УССЛК	2	2
7	Установка ODF на 144 порта без сварки 8 волокон	шт.	0	1
8	Установка сплиттера 1х8 в ОРШ	шт.	4	2
9	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/4 со сваркой 8 ОВ входного на пигтейл	шт.	1	1
10	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/8 со сваркой 4 ОВ входного на пигтейл	шт.	1	0
11	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/4 со сваркой 4 ОВ входного на пигтейл	шт.	3	3
12	Установка ОРК 1х16 со сплитером 1/4 со сваркой 2 ОВ входного на пигтейл	шт.	13	9
13	Установка сплиттеров 1х4 в ОРК	шт.	17	13
14	Монтаж терминала со сплитером 1Х4 (сварка двух волокон на пигтейл) на деревянной или ж/б опоре	шт.	4	4
15	Сварка 1 ОВ в терминале-2	УССЛК	0	1
16	Сварка ОК-02 в ОРА. Сварка 1-го волокна на пигтейл	УССЛК	0	1
17	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-96, число волокон 4	шт.	1	1
18	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-48, число волокон 10	шт.	1	1
19	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-48, число волокон 8	шт.	1	1
20	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-48, число волокон 4	шт.	2	2
21	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-48, число волокон 2	шт.	3	3
22	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-24, число волокон 8	шт.	1	1
23	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-24, число волокон 2	шт.	2	2
24	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-16, число волокон 8	шт.	1	1
25	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-16, число волокон 4	шт.	1	1
26	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-16, число волокон 2	шт.	1	1
27	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-12, число волокон 2	шт.	1	1
28	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-8, число волокон 4	шт.	0	1
29	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-8, число волокон 2	шт.	1	1
30	Монтаж в сущ. разветвительной муфте на ОК-4, число волокон 2	шт.	1	1
31	Монтаж разветвительной муфты на ОК-48, число волокон 44	шт.	1	1
32	Монтаж в разветвительной муфты на ОК-24, число волокон 4	шт.	1	1
33	Монтаж в разветвительной муфты на ОК-16, число волокон 2	шт.	1	2
34	Монтаж разветвительной муфты на ОК-12, число волокон 2	шт.	2	1
35	Монтаж в разветвительной муфты на ОК-8, число волокон 2	шт.	2	3
36	Монтаж прямой муфты на ОК-4, число волокон 4	шт.	1	1
37	Монтаж разветвительной муфты на ОК-4, число волокон 2	шт.	5	4
38	Монтаж разветвительной (тупиковой) муфты на ОК-2, число волокон 1	шт.	0	3
39	Установка Ж/Б опор	шт.	2	2
40	Строительство ввода на опору трубой д.32мм	м	0	3
41	Строительство телефонной канализации 1-отв. из труб д.63мм	м	5	5
42	Прокладка трубы п/э д=25мм по зданию	м	750	486
43	Прокладка трубы п/э д=32мм по зданию	м	791	308
44	Прокладка трубы п/э д=40мм по зданию	м	140	56

№	Материалы	Ед.изм.	По проекту	Фактически
1	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А24-2,5	м	1 048	1 048
2	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А16-0,5	м	2 626	2 641
3	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А12-2,5	м	1 246	413
4	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А8-2,5	м	1 650	1 701
5	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	2 202	2 017
6	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А2-2,5	м	4 057	3 831
7	Кабель волоконно-оптический ОКН-М2П-А2-0,5	м	0	17
8	Кабель волоконно-оптический ОК/Д-Т-А2-4.0	м	860	565
9	Оптическая кроссовая полка для установки в шкафы и стойки 19", укомплектованная пигтейлами типа SC/APC с одномодовым волокном (9/125) на 144 волокон	шт.	1	1
10	Сплайс кассета на 12 портов KSC	шт.	2	2
11	Коробка оптическая распределительная на 16 портов (ОРК)	шт.	18	13
12	Терминал-2 оптический на 8 портов укомплектованный сплитером 1Х4, в комплекте с органайзером, хомутом	шт.	4	4
13	PLC Splitter 1x8, SC/APC, 1м	шт.	1	1
14	Оптический сплиттер PLS 1x8, SC/APC - 1м.	шт.	4	1
15	Оптический сплиттер PLS 1x4, SC/APC - 1м.	шт.	17	13
16	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 48 волокон	шт.	1	1
17	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 24 волокон	шт.	1	1
18	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 16 волокон	шт.	2	2
19	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 12 волокон	шт.	2	1
20	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 8 волокон	шт.	4	10
21	Муфта оптическая CLOSURE dome type FOSC 400A8 до 4 волокон	шт.	5	1
22	СВ95-2	шт.	1	1
23	СВ95-2 труб.пластик	шт.	1	1
24	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, д= 63 мм	м	5	5
25	Труба ЗПЭТ-ВП дм 25*2,3 мм	м	750	486
26	Труба ЗПЭТ-ВП дм 32*2,4 мм	м	791	311
27	Труба ЗПЭТ-ВП дм 40*3,0 мм	м	140	56

10. Технологические решения по объектам характеризуются следующими данными: Работы выполнены: в соответствии с технологией, правилами строительства и приемки в эксплуатацию АО «Казахтелеком», СНИПом и другими нормативными документами. Материалы, примененные при строительстве соответствуют техническим требованиям АО «Казахтелеком» и имеют сертификаты соответствия.

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему заключению) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, все мероприятия выполнены.

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____ к заключению.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: 19 286 290,00 тенге с НДС, 17 219 901,78 тенге без НДС.

Договорная стоимость: 19 281 278,24 тенге с НДС, 17 215 427,00 тенге без НДС.

В том числе:

Строительно-монтажных работ: 19 281 278,24 тенге с НДС, 17 215 427,00 тенге без НДС.

Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

Решение Комиссии:

Предъявленные к комплексной проверке готовности, к приемке в эксплуатацию объект: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана. 2 этап. г. Алматы. 11 очередь» входящий, в состав проекта: «Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров, гг. Алматы, Астана» Договор №933-06-41 от 20.06.2018 года, СПП элемент: I.16.TDE.30.024/01-03, у.н.: 2982687.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию (фактическая стоимость): 19 077 178,98 тенге с НДС, 17 033 195,51 тенге без НДС. В том числе:

Строительно-монтажных работ: 19 077 178,98 тенге с НДС, 17 033 195,51 тенге без НДС.

Материалы заказчика: 0,00 тенге с НДС, 0,00 тенге без НДС.

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ, В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: _____ Табатчиков А.П.

Заместитель председателя комиссии: _____ Ревенко В.А.

Члены комиссии: _____ Ертаев Б.Б.

_____ Ильясова А.А.

_____ Ахметжанова Э.Т.

_____ Туганбаев С.М.

_____ Ковшова С.Е.

_____ Ауельбеков Б.Ч.

_____ Тогизбаев Е.А.

_____ Убиниязов Б.У.

_____ Мукушев М.Б.

_____ Белов П.С.

Представитель подрядчика: _____ Каимов У.К.

Vista Project