Ф-3

Объект: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области (корректировка)
Заказчик: "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ93070102KSN0901000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
БИН: 960340000910, БИК: SABRKZKA
ИИК: KZ41 9143 98914 BC19 147
Банк: ДБ АО "Сбербанк" г.Алматы

Полная сметная стоимость:	**210 881 104 тенге**
Лимит финансирования на 2014г.	**210 881 104 тенге**
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему Акту, с начала года	**112 789 870 тенге**
б) За отчётный месяц	**27 335 134 тенге**

АКТ ФОРМА 3

Приёмки выполненных работ

за июль 2014г.

Договор № 105/03/14 от 27 марта 2014 г.

Администратор бюджетных программ - 271 "Управление строительства области"

Программа: 017 "Развитие объектов спорта и туризма"

Подпрограмм 015 "За счет средств местного бюджета"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивованн. сумма	Стоимость выполненных объёмов работ за июль 2014 г.			Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Сумма без НДС	НДС	Сумма с НДС	
1	Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области (корректировка)	тенге	210 881 104	10 544 055,20	5 639 493,00	4 904 562,20	85 454 736	24 406 370	2 928 764	27 335 134	112 789 870

От Заказчика:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Нурпеисов А.Р.

Технический надзор:
Технадзор-эксперт ТОО "УКС"
_____ **Болсамбеков Н.К.**

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
_____ **Елубаев Б.Х.**

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор №105/03/14 от 27.03.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г. Талдыкорган Алматинской области-(корректировка)

Наименование обьекта: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г. Талдыкорган Алматинской области-(корректировка)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-5. Монтаж электроосвещения футбольного поля								
1.	СКомерческое	Стоимость прожектора UMC 2000 BT, лампа в комплекте	шт	104,00	92130,41	--	9581562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-5. Монтаж электроосвещения футбольного поля								9581562
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1А. Внутриплощадочное покрытие проездов								
2.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-300	м3	22,95	24700,00	--	566865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1А. Внутриплощадочное покрытие проездов								566865
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2А. Водоотводные сооружения-арыки								
3.	С143018-158	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота до 240 мм	м	139,85	659,00	--	92161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2А. Водоотводные сооружения-арыки								92161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-11А. Прожекторная мачта. Общестроительные работы								
4.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	43,75	27,84	26,18	1218	1145	0,01	1
					1,66	7,20	73	315	0,03	1
5.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,25	262,72	--	854	--	1,85	6
					262,72	--	854	--	--	--
6.	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	7,50	39,74	37,82	298	284	0,01	0
					1,87	11,00	14	82	0,04	0
7.	С010333-А10-1	Транспортировка лишнего грунта на расстояние до 10 км	т	7,08	76,60	--	542	--	0,32	2
					15,32	--	108	--	--	--
8.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона В7,5	м3	1,16	4295,71	66,01	4983	77	1,35	2
					195,75	24,93	227	29	0,12	0
9.	Е0106-1-5	Устройство монолитных железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона В25	м3	15,20	7186,34	112,36	109232	1708	6,34	96
					1021,50	42,44	15527	645	0,21	3
10.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	2,15	61200,00	--	131839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-11-8	Установка швеллеров весом до 20 кг	1т	0,50	10137,87	304,24	5061	152	58,00	29
					9675,00	114,75	4830	57	0,56	0
12.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,50	114900,00	--	57358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,11	172357,31	536,06	18670	58	289,00	31
					47475,00	202,50	5142	22	0,99	0
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-11А. Прожекторная мачта. Общестроительные работы								330055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							10570643	3423		167
							26775	1150		5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	29346
Всего накладных расходов:	29346
Итого с накладными	10599989

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	61106
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10661095
Итого с временными, 1,8 %	10680527
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	10695363
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10699759
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10710749
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	23927814
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	478556
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24406370
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2928764
Итого с НДС	27335134

Заказчик: Тех.надзор: Подрядчик:

Ваши расценки со своей стороны