Ф-3

Объект: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области (корректировка)
Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ93070102KSN0901000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Подрядчик: ТОО "Асатай"
Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7
БИН: 960340000910, БИК: SABRKZKA
ИИК: KZ41 9143 98914 BC19 147
Банк: ДБ АО "Сбербанк" г.Алматы

Полная сметная стоимость:	**210 881 104 тенге**
Лимит финансирования на 2014г.	**210 881 104 тенге**
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему Акту, с начала года	**155 516 186 тенге**
б) За отчётный месяц	**42 726 316 тенге**

АКТ ФОРМА 3

Приёмки выполненных работ
за август 2014г.
Договор № 105/03/14 от 27 марта 2014 г.
Администратор бюджетных программ - 271 "Управление строительства области"
Программа: 017 "Развитие объектов спорта"
Подпрограмм 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Стоимость выполненных объёмов работ за август 2014 г.			Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Сумма без НДС	НДС	Сумма с НДС	
1	Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области (корректировка)	тенге	210 881 104	10 544 055,20	7 775 809,00	2 768 246,20	112 789 870	38 148 496	4 577 820	42 726 316	155 516 186

От Заказчика:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Технический надзор:
Технадзор-эксперт ТОО "УКС"
Болсамбеков Н.К.

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
Елубаев Б.Х.

Эд. 700 новый

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор №105/03/14 от 27.03.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г. Талдыкорган Алматинской области-(корректировка)

Наименование обьекта: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г. Талдыкорган Алматинской области-(корректировка)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 7-4. Устройство дренажа и искусственное покрытие поля под подогрев								
1.	Е0127-22-2К=0,667	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	7140,00	26,15	22,72	186719	162192	0,02	157
					3,34	7,43	23812	53047	0,03	187
2.	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ	м3	531,49	1930,00	--	1025776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 7-4. Устройство дренажа и искусственное покрытие поля под подогрев								1212494
		Раздел: Локальная смета 2-2-1. Установка кресел								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е0110-35-1	Установка пластиковых сидений для трибун	шт	1170,00	164,30	23,87	192231	27928	0,68	792
					100,35	9,02	117410	10553	0,04	51
		Итого по разделу: Локальная смета 2-2-1. Установка кресел								192231
		Раздел: Локальная смета 4-4. Обогрев футбольного поля								
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	152,00	218,93	--	33277	--	1,54	234
					218,93	--	33277	--	--	--
5.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей мелкопросеянной землей 1 группы	м3	51,00	122,18	--	6231	--	0,89	45
					122,18	--	6231	--	--	--
6.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	99,00	134,10	--	13276	--	0,97	96
					134,10	--	13276	--	--	--
7.	С01031-А7-1	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	т	3,30	30,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С010333-А10-1	Транспортировка лишнего грунта на расстояние до 10 км	т	3,30	76,60	--	253	--	0,32	1
					15,32	--	51	--	--	--
9.	ТПрайс	Стоимость металлического шкафа-ЩМП-7-	шт	3,00	21473,11	--	64419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 320а ВА88-37	шт	3,00	10682,94	--	32049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Трансформатор тока 300\5А	шт	9,00	1391,39	--	12523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	СПрайс	Счетчик электронный СА4-Э720-	шт	3,00	4620,65 ---	-- --	13862 ---	-- --	-- --	-- --
13.	СПрайс	Контактор электромагнитный нереверсивный типа КТИ 5330 330а	шт	3,00	19554,58 ---	-- --	58664 ---	-- --	-- --	-- --
14.	СПрайс	Дифференциальный автоматический 4-х полюсной выключатель АД-14 на 25а	шт	60,00	911,19 ---	-- --	54671 ---	-- --	-- --	-- --
15.	СПрайс	Стоимость нулевых шин	шт	15,00	1108,96 ---	-- --	16634 ---	-- --	-- --	-- --
16.	ТПрайс	Стоимость металлического шкафа-ЩМП-7-	шт	1,00	21473,11 ---	-- --	21473 ---	-- --	-- --	-- --
17.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 320а ВА88-37	шт	1,00	10682,94 ---	-- --	10683 ---	-- --	-- --	-- --
18.	СПрайс	Трансформатор тока 300\5А	шт	3,00	1391,39 ---	-- --	4174 ---	-- --	-- --	-- --
19.	СПрайс	Счетчик электронный СА4-Э720-	шт	1,00	4620,65 ---	-- --	4621 ---	-- --	-- --	-- --
20.	СПрайс	Контактор электромагнитный нереверсивный типа КТИ 5330 330а	шт	1,00	19554,58 ---	-- --	19555 ---	-- --	-- --	-- --
21.	СПрайс	Дифференциальный автоматический 4-х полюсной выключатель АД-14 на 25а	шт	21,00	911,19 ---	-- --	19135 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	СПрайс	Стоимость нулевых шин	шт	5,00	1108,96	--	5545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	1,04	9481,00	--	9813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Тпрайслистт00"Электрокомплекс"стр54\23	Стоимость полиэтиленовой трубы диам.20 мм	пм	140,00	30,85	--	4319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151601-538	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,361	243800,00	--	444037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151601-631	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	4,39	235200,00	--	1033506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2x1,5 мм2	1000м	0,16	28900,00	--	4716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 4-4. Обогрев футбольного поля								1887535

Раздел:Локальная смета 4-5.

Щит металлический

==========

28.	СТПрайс	Стоимость щита силового ЩМП-7	шт	4,00	15201,47	--	60806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 160 ВА88-38	шт	4,00	5840,50	--	23362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Контактор КТИ 5185	шт	4,00	12360,54	--	49442	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Стоимость дифференциального автоматического выключателя типа АД-14А на ток 10А 3-х полюсное с УЗО	шт	148,00	911,19	--	134856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-574 -1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	жил	411,79	36,70	0,90	15113	371	0,15	62
					25,00	0,20	10295	82	0,00	0
33.	Ц0108-80- 2	Монтаж шины на щите	шт	50,00	194,60	3,10	9730	155	1,00	50
					182,00	--	9100	--	--	--
34.	СПрайс	Стоимость нулевых шин	шт	50,00	1478,61	--	73930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Тпрайслист"Электрокомплект" стр13\31	Кнопка управления ПКЕ212-1-У3	шт	4,00	231,03	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-532 -5	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 6 элементов поста	шт	4,00	672,20	13,20	2689	53	2,00	8
					344,00	2,30	1376	9	0,01	0
37.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	79,65	218,93	--	17438	--	1,54	123
					218,93	--	17438	--	--	--
38.	С01031-А7 -1	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	т	7,03	30,00	--	211	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С010333-А 10-1	Транспортировка лишнего грунта на расстояние на 10 км	т	7,03	76,60	--	538	--	0,32	2
					15,32	--	108	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей мелкопросеянной землей 1 группы	м3	26,65	122,18	--	3256	--	0,89	24
					122,18	--	3256	--	--	--
41.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	49,20	134,10	--	6598	--	0,97	48
					134,10	--	6598	--	--	--
42.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	595,00	36,70	27,80	21836	16541	0,06	36
					8,80	6,90	5236	4105	0,04	24
43.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	170,00	11,20	7,90	1904	1343	0,02	3
					3,30	2,00	561	340	0,01	2
44.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	12,00	44,00	10,60	528	127	0,18	2
					29,00	2,30	348	28	0,01	0
45.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	583,00	32,40	23,70	18889	13817	0,06	35
					8,60	5,90	5014	3440	0,03	20
46.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	170,00	18,80	14,20	3196	2414	0,03	5
					4,50	3,50	765	595	0,02	3
47.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	1,85	9720,00	--	18001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-409 -3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	м	60,00	180,30	91,60	10818	5496	0,33	20
					57,40	23,00	3444	1380	0,13	8
49.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	8940,00	108,60	48,90	970884	437166	0,22	1967
					39,60	12,20	354024	109069	0,07	633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,01	662325,38	--	7948	--	175,00	2
					27450,00	--	329	--	--	--
51.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	9012,00	8,50	0,10	76602	901	0,05	451
					7,30	--	65788	--	--	--
52.	Тпрайслис тТОО"Элек трокомпле кс"стр54\ 23	Стоимость полиэтиленовой трубы диам.20 мм	пм	8940,00	28,83	--	257766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Тпрайслис тТОО"Элек трокомпле кс"стр54\ 23	Стоимость полиэтиленовой трубы диам.63 мм	пм	60,00	158,58	--	9515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Тпрайслис тТОО"Элек трокомпле кс"стр4\2 7	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	пм	408,00	66,54	--	27147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Тпрайслис тТОО"Элек трокомпле кс"стр4\2 7	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	пм	8853,60	81,32	--	720005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151601-5 38	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,611	243800,00	--	754862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0110-898 -23	Разные работы: устройство для вывода кабеля в Т.П на стену с рытьем и засыпкой	шт	1,00	970,20	--	970	--	5,00	5
					884,00	--	884	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Ц0108-158 -17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт	8,00	345,20	--	2762	--	2,00	16
					272,00	--	2176	--	--	--
59.	С151610-6	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-2-1У3	компл	8,00	4150,00	--	33200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0108-596 -8	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной мачте с лампой мощностью 2000 Вт	шт	140,00	1690,00	645,00	236600	90300	3,71	519
					621,00	141,00	86940	19740	0,82	114
		Итого по разделу:								3572327
		Щит металлический								
		Раздел: Локальная смета 4-6. Звуковое оборудование стадиона								
61.	СКомерческое	Монтаж и исталляция оборудования, расходные материалы, коммутация включая земляные работы	к-т	0,501	502213,72	--	751107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 4-6. Звуковое оборудование стадиона								751107
		Раздел: Локальная смета 6-1. Поливочный водопровод								
62.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	263,00	27,84	26,18	7321	6884	0,01	3
					1,66	7,20	437	1894	0,03	7
63.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	4,00	262,72	--	1051	--	1,85	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами			262,72	--	1051	--	--	--
64.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,00	218,93 218,93	-- --	876 876	-- --	1,54 --	6 --
65.	С130806-7 0	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х4 мм	м	26,10	416,00 --	-- --	10859 --	-- --	-- --	-- --
66.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	271,08	279,00 --	-- --	75631 --	-- --	-- --	-- --
67.	С130806-5 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм	м	2,01	131,00 --	-- --	263 --	-- --	-- --	-- --
68.	С130901-5 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	5,00	502,00 --	-- --	2510 --	-- --	-- --	-- --
69.	СПрайс	Стоимость шланга FLASH-NTS диам.25 мм длиной 50метров	м	200,00	220,68 --	-- --	44136 --	-- --	-- --	-- --
70.	СПрайс	Стоимость спринклера вращающиго	шт	4,00	375,20 --	-- --	1501 --	-- --	-- --	-- --
71.	С130902-5 1	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00 --	-- --	7000 --	-- --	-- --	-- --
72.	С130902-5 2прим.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	1,00	5190,00 --	-- --	5190 --	-- --	-- --	-- --
73.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали	шт	4,00	285,00	--	1140	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм			---	---	---	---	---	---
74.	С130809-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	6,00	342,00	--	2052	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
75.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	7,00	8060,00	--	56420	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
76.	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	0,07	590,00	--	43	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
77.	С12021-267	Стоимость металлической стремянки с окраской	т	0,10	139640,00	--	13431	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
		Итого по разделу: Локальная смета 6-1. Поливочный водопровод								229424
		Раздел: Локальная смета 7-2А. Водоотводные сооружения-арыки								
78.	С143018-158	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота до 240 мм	м	7,13	659,00	--	4699	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
79.	СПрайс	Решетка ливневая	шт	502,00	2735,42	--	1373182	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
80.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	49,00	447,00	--	21903	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
		Итого по разделу: Локальная смета 7-2А. Водоотводные сооружения-арыки								1399784
		Раздел: Локальная смета 7-4А. Ограждение металлическое из сетки по металлическим столбам								
81.	У1-34-26	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,9 м, типа ВМ6В, монтаж металлоконструкций	ворота	3,00	56783,88	99,92	170352	300	39,00	117
					6748,76	29,92	20246	90	0,11	0
		Итого по разделу: Локальная смета 7-4А.								170352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение металлическое из сетки по металлическим столбам								
		Раздел: Локальная смета 7-6А. Малые формы								
82.	Спрайс	Стоимость металлопластиковых ворот с сеткой для футбола	шт	2,00	473154,25	--	946308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	4,00	1471,62	2,50	5886	10	2,10	8
					355,42	--	1422	--	--	--
84.	Спрайс	Стоимость трибуны для запасных игроков	шт	2,00	133813,94	--	267628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 7-6А. Малые формы								1219823
		Раздел: Локальная смета 7-7А. Укладка искусственной травы								
85.	ЕПрайс	Строительно-монтажные работы	м2	916,32	388,13	--	355655	--	--	--
					388,13	--	355655	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 7-7А. Укладка искусственной травы								355655
		Раздел: Локальная смета 7-8А. Искусственное покрытие тренировачных площадок без подогрева								
86.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	4,70	1440,00	--	6768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 5-10 мм	м3	4,70	1930,00	--	9071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С143008-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 0-5 мм	м3	2,35	1930,00	--	4536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	СПрайс	Стоимость "удар-поглащающей" подложки толщ.10 мм	м2	23,50	905,65	--	21283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	СПрайс	Стоимость искуственной травы	м2	23,50	2033,08	--	47777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СПрайс	Линии разметки	м\п	2,75	277,24	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СПрайс	Стоимость соединительной ленты	м\п	6,10	157,10	--	959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	СПрайс	Стоимость клея	кг	2,75	707,88	--	1944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СПрайс	Стоимость резинового гранулята	тн	0,27	35930,15	--	9869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс	Стоимость кварцевого песка	тн	0,37	2957,21	--	1083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,08	23900,00	--	1912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 7-8А. Искусственное покрытие тренировачных площадок без подогрева								105964
		Раздел: Локальная смета 7-10А. Подпорная стенка								
97.	Е0101-12-33	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	82,50	53,71	51,97	4431	4288	0,01	1
					1,74	6,43	144	531	0,02	2
98.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,50	467,10	--	1168	--	2,98	7
					467,10	--	1168	--	--	--
99.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,00	134,10	--	2012	--	0,97	15
					134,10	--	2012	--	--	--
100.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	70,00	6,48	6,48	454	454	--	--
					--	2,10	--	147	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	70,00	21,55	4,52	1508	316	0,11	8
					17,03	--	1192	--	--	--
102.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	4,00	4295,71	66,01	17183	264	1,35	5
					195,75	24,93	783	100	0,12	0
103.	Е0106-1-1 9	Устройство монолитной железобетонной стенки из бетона В20	м3	27,90	6202,40	353,46	173047	9862	3,64	102
					625,50	133,52	17451	3725	0,65	18
104.	Е0107-29- 1	Устройство антисейсмического шва	м	2,05	184,95	2,78	379	6	0,86	2
					159,08	1,06	326	2	0,01	0
105.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	91,50	245,44	3,82	22458	350	0,21	19
					37,35	1,44	3418	132	0,01	1
106.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	13,50	389,25	--	5255	--	2,48	33
					389,25	--	5255	--	--	--
107.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,00	134,10	--	939	--	0,97	7
					134,10	--	939	--	--	--
108.	Е01031-А7 -1	Погрузка лишнего грунта при автомобильных перевозках	т	12,16	30,00	30,00	365	365	--	--
					--	21,00	--	255	0,44	5
109.	Е010333-А 10-1	Транспортировка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км	т	12,16	76,60	76,60	931	931	--	--
					--	15,32	--	186	0,32	4
110.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	4,00	4295,71	66,01	17183	264	1,35	5
					195,75	24,93	783	100	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В15	м3	11,60	6082,99 585,00	353,46 133,52	70563 6786	4100 1549	3,60 0,65	42 8
112.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	67,50	245,44 37,35	3,82 1,44	16567 2521	258 97	0,21 0,01	14 0
113.	Е0115-70- 1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	225,00	936,05 193,05	4,92 1,87	210611 43436	1107 421	1,15 0,01	259 2
114.	Е0115-156 -2	Окраска фасадов с подготовкой поверхности кремнийорганическая за 2 раза	м2	225,00	313,97 22,73	2,03 0,77	70643 5114	457 173	0,13 0,00	29 1
		Итого по разделу: Локальная смета 7-10А. Подпорная стенка								615696

Раздел: Локальная смета 7-11А. Общестроительные работы

115.	Е0106-1-5	Устройство монолитных железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона В25	м3	11,39	7186,34 1021,50	112,36 42,44	81849 11634	1280 483	6,34 0,21	72 2
116.	Е0106-11- 1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,32	172357,31 47475,00	536,06 202,50	56009 15427	174 66	289,00 0,99	94 0
117.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	120,48	245,44 37,35	3,82 1,44	29571 4500	460 173	0,21 0,01	26 1
118.	Е0109-1-1 0	Монтаж каркасов прожекторной мачты высотой до 50 м этажерочного типа	т	92,64	11605,56 5394,18	5729,58 907,97	1075139 499717	530788 84114	29,72 2,80	2753 259
119.	Е0113-16- 6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2686,56	43,60 11,62	0,10 0,04	117121 31218	269 107	0,06 0,00	159 1
120.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	2686,56	40,72	0,04	109389	107	0,04	114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6К=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза			8,32	--	22352	--	--	--
121.	Е0113-28-2	Покрытие металлических конструкций огнезащитным составом "Феникс"	м2	2686,56	2,98	0,07	8006	188	0,01	36
					2,75	0,02	7388	54	0,00	0
122.	СПрайслистВasu	Стоимость "Феникса"	кг	51,15	443,58	--	22689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 7-11А. Общестроительные работы								1499773
		Раздел: локальная смета 7-12А. Искуственное покрытие поля без подогрева								
123.	Е0127-22-2К=0,667	Устройство верхнегослоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	3060,00	26,15	22,72	80022	69511	0,02	67
					3,34	7,43	10205	22734	0,03	80
		Итого по разделу: локальная смета 7-12А. Искуственное покрытие поля без подогрева								80022

ИТОГО:

	13292187	1391793
	1841193	319521

		8714
		1437

Накладные расходы :

На монтажные работы	650633
На общестроительные работы	632389
На металломонтажные работы	545030
Всего накладных расходов:	1828052
Итого с накладными	15120239

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	894444
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16014683
Итого с временными, 1,8 %	16299116
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	16516281
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16580626
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16741489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,234	37400486
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	748010
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38148496
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4577820
Итого с НДС	42726316

Заказчик: Тех.надзор: Подрядчик:

расценки со сметой сошлись