Объект: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области (корректировка)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

БИН 060140013977, БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ93070102KSN0901000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Асатай"

Адрес: г.Алматы мкр-н Жетысу1, дом 55 кв.7

БИН: 960340000910, БИК: SABRKZKA

ИИК: KZ41 9143 98914 BC19 147

Банк: ДБ АО "Сбербанк" г.Алматы

Ф-3

Полная сметная стоимость:	**210 881 104 тенге**
Лимит финансирования на 2014г.	**210 881 104 тенге**
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему Акту, с начала года	**183 498 609 тенге**
б) За отчётный месяц	**27 982 423 тенге**

АКТ ФОРМА 3

Приёмки выполненных работ

за октябрь 2014г.

Договор № 105/03/14 от 27 марта 2014 г.

Администратор бюджетных программ - 271 "Управление строительства области"

Программа: 017 "Развитие объектов спорта"

Подпрограмм 015 "За счет средств местного бюджета"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Стоимость выполненных объёмов работ за октябрь 2014 г.			Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Сумма без НДС	НДС	Сумма с НДС	
1	Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г.Талдыкорган Алматинской области (корректировка)	тенге	210 881 104	10 544 055,20	9 174 930,00	1 369 125,20	155 516 186	24 984 306	2 998 117	27 982 423	183 498 609

От Заказчика:

Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Бектасов Т.А.

Технический надзор:

Технадзор-эксперт ТОО "УКС"

Болсамбеков Н.К.

От Подрядчика:

Директор ТОО "Асатай"

Елубаев Б.Х.

Заказчик ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Асатай"
Субподрядчик
Договор №105/03/14 от 27.03.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г. Талдыкорган Алматинской области-(корректировка)

Наименование обьекта: Реконструкция запасного поля стадиона "Жетысу" в г. Талдыкорган Алматинской области-(корректировка)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Наружная отделка								
1.	E0115-14-2	Облицовка цоколя природным камнем	м2	23,21	589,07 468,00	2,56 0,97	13672 10862	59 23	2,70 0,00	63 0
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1. Наружная отделка								13672
		Раздел: Локальная смета 2-1-3. Отопление, теплоснабжение								
2.	E0118-22-1	Установка контрольно-измерительных приборов	комплект	9,00	163,37 146,00	1,62 --	1470 1314	15 --	0,80 --	7 --
3.	СПр.лТОО" DANFOSS"c тр36	Стоимость тепловычислителя infOCAi 50S/7665020/	шт	1,00	40178,57 --	-- --	40179 --	-- --	-- --	-- --
4.	СПр.лТОО" DANFOSS"c тр36	Стоимость ультразвукового расходомера SONO 1500CT диам.25 мм/087-8139/	шт	2,00	32028,26 --	-- --	64057 --	-- --	-- --	-- --
5.	СПр.лТОО" DANFOSS"c тр36	Стоимость преобразователя сопротивления PT 500 /087-1454/	шт	2,00	3882,73 --	-- --	7765 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	СПр.лТОО" SENSUS"-ЭНКОстр8/37	Стоимость модем GSM /4410574/	шт	1,00	55894,23	--	55894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПр.лТОО" DANFOSS"-ЭНКОстр54/38	Стоимость принт адаптера /065Z312/	шт	1,00	4261,60	--	4262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПр.лТОО" DANFOSS"стр36	Стоимость модуля M-Bus, 2 импульсных выхода/53700235/	шт	1,00	10185,76	--	10186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПр.лТОО" DANFOSS"стр36	Оптическая головка для считывания данных с тепловычислителей и теплосчетчиов	шт	1,00	17566,37	--	17566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-3. Отопление, теплоснабжение								201379
		Раздел: Локальная смета 4-1. Монтаж внутриплощадочных электросетей КЛ-04 кВ и наружное освещение								
10.	Ц0108-573-6	Щит навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм	шт	4,00	735,00	185,00	2940	740	2,00	8
					383,00	38,30	1532	153	0,22	1
11.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00	28,00	3448	112	2,00	8
					340,00	4,50	1360	18	0,03	0
12.	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	жил	32,00	36,70	0,90	1174	29	0,15	5
					25,00	0,20	800	6	0,00	0
13.	Ц0108-80-2	Монтаж шины на щите	шт	8,00	194,60	3,10	1557	25	1,00	8
					182,00	--	1456	--	--	--
14.	Ц0108-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	1260,80	42,80	5043	171	3,00	12
					558,00	6,80	2232	27	0,04	0
15.	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов	опора	6,00	4490,83	1831,40	26945	10988	12,00	72
					1977,75	625,01	11866	3750	2,34	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 8 "с поля"								
16.	Е0133-14-1	Окраска металлических опор	1т	0,19	5253,59 792,00	-- --	978 147	-- --	4,71 --	1 --
17.	Ц0108-593-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	шт	6,00	964,71 283,24	440,84 91,46	5788 1699	2645 549	1,46 0,53	9 3
18.	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	6,00	269,19 229,50	38,56 13,50	1615 1377	231 81	1,29 0,07	8 0
19.	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	4,00	4490,83 1977,75	1831,40 625,01	17963 7911	7326 2500	12,00 2,34	48 9
20.	Е0133-14-1	Окраска металлических опор	1т	0,98	5253,59 792,00	-- --	5128 773	-- --	4,71 --	5 --
21.	Ц0108-593-1	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	шт	4,00	964,71 283,24	440,84 91,46	3859 1133	1763 366	1,46 0,53	6 2
22.	Ц0108-82-1	Монтаж колодок форфоровых	шт	10,00	85,40 70,90	0,20 --	854 709	2 --	0,40 --	4 --
23.	Ц0108-545-1	Монтаж коробок с зажимами для кабеля	шт	10,00	843,50 479,00	19,50 2,30	8435 4790	195 23	3,00 0,01	30 0
		Итого по разделу: Локальная смета 4-1. Монтаж внутриплощадочных электросетей КЛ-04 кВ и наружное освещение								85728
		Раздел: Локальная смета 5-2. монтаж внеплощадочных электрических сетей на 10кв								
24.	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21 600,75	2165,46 566,01	2766 601	2165 566	3,62 2,24	4 2
25.	Е0133-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	шт	1,00	4519,03 1707,75	2804,53 811,13	4519 1708	2805 811	9,33 3,37	9 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0133-117 -3	Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	1,00	480,60	--	481	--	2,90	3
					480,60	--	481	--	1,79	2
27.	Е0133-117 -4	Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	шт	1,00	1274,21	755,14	1274	755	2,80	3
					512,33	211,61	512	212	1,01	1
		Итого по разделу: Локальная смета 5-2. монтаж внеплощадочных электрических сетей на 10кв								9040
		Раздел: Локальная смета 5-1. Общестроительные работы наружных сетей телефонизации								
28.	Ц0110-891 -9	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	шт	20,00	84,70	41,90	1694	838	0,30	6
					42,80	9,00	856	180	0,05	1
29.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	2,96	8,57	--	25	--	0,06	0
					8,57	--	25	--	--	--
30.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	16,28	66,75	51,25	1087	834	0,12	2
					15,50	9,62	252	157	0,04	1
31.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	74,00	82,86	12,65	6132	936	0,02	2
					3,56	3,63	263	269	0,01	1
32.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	74,00	72,82	11,84	5389	876	0,04	3
					5,51	3,11	408	231	0,01	1
33.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	74,00	24,52	15,35	1815	1136	0,03	2
					5,94	5,06	440	374	0,02	1
34.	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	7,09	3930,00	--	27861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 5-1. Общестроительные работы наружных сетей телефонизации								44002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 6-2. Наружные сети канализации К-1								
35.	Е0122-32-5	Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	км	0,35	4194,00	--	1485	--	24,70	9
					3870,00	--	1370	--	--	--
36.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	17,00	277,87	35,42	4724	602	1,31	22
					209,25	13,50	3557	230	0,07	1
37.	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	0,10	408,11	169,61	41	17	1,55	0
					238,50	4,07	24	--	0,01	0
38.	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	4,00	79,88	--	320	--	0,56	2
					79,88	--	320	--	--	--
39.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	2,00	640,82	73,75	1282	148	0,14	0
					21,38	11,67	43	23	0,04	0
40.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	20,00	509,26	6,72	10185	134	0,03	1
					5,94	2,01	119	40	0,02	0
41.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х100 мм при других видах покрытий	м	2,00	548,32	6,63	1097	13	0,70	1
					108,68	1,76	217	4	0,01	0
		Итого по разделу: Локальная смета 6-2. Наружные сети канализации К-1								19132
		Раздел: Локальная смета 7-2. Покрытие отмостки								
42.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	107,00	19,95	15,58	2135	1667	0,01	1
					1,03	5,50	110	589	0,03	3
43.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	10,70	640,82	73,75	6857	789	0,14	2
					21,38	11,67	229	125	0,04	0
44.	Е0127-55-	Устройство асфальтобетонной	м2	107,00	419,41	--	44876	--	0,14	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см			24,75	--	2648	--	--	--
45.	Е0127-55-2К=2	Устройство асфальтобетонной отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	107,00	132,59 7,96	-- --	14187 852	-- --	0,05 --	5 --
46.	Е0127-34-2	Установка бетонного поребрика при других видах покрытий	м	127,00	548,32 108,68	6,63 1,76	69637 13802	842 223	0,70 0,01	89 1
		Итого по разделу: Локальная смета 7-2. Покрытие отмостки								137692
		Раздел: Локальная смета 4-4. Обогрев футбольного поля								
47.	Ц0108-573-6	Монтаж щитов навесных, высота, ширина и глубина до 1400х650х300мм	шт	3,00	735,00 383,00	185,00 38,30	2205 1149	555 115	2,00 0,22	6 1
48.	Ц0108-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	3,00	1350,10 581,00	38,10 6,80	4050 1743	114 20	3,00 0,04	9 0
49.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	9,00	493,60 347,00	18,60 4,50	4442 3123	167 41	2,00 0,03	18 0
50.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	3,00	166,90 158,00	5,40 2,30	501 474	16 7	1,00 0,01	3 0
51.	Ц0108-529-4	Контактор переменного тока на установленной конструкции, на ток до 400 А	шт	3,00	2234,30 855,00	68,30 13,50	6703 2565	205 41	5,00 0,08	15 0
52.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	60,00	501,20 227,00	13,20 2,30	30072 13620	792 138	1,00 0,01	60 1
53.	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	жил	144,00	36,70 25,00	0,90 0,20	5285 3600	130 29	0,15 0,00	22 0
54.	Ц0108-80-2	Монтаж шины на щите	шт	15,00	194,60 182,00	3,10 --	2919 2730	46 --	1,00 --	15 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Ц0108-573 -6	Монтаж щитов навесных, высота, ширина и глубина до 1400х650х300мм	шт	1,00	735,00	185,00	735	185	2,00	2
					383,00	38,30	383	38	0,22	0
56.	Ц0108-526 -4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	1,00	1350,10	38,10	1350	38	3,00	3
					581,00	6,80	581	7	0,04	0
57.	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3,00	493,60	18,60	1481	56	2,00	6
					347,00	4,50	1041	14	0,03	0
58.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
59.	Ц0108-529 -4	Контактор переменного тока на установленной конструкции, на ток до 400 А	шт	1,00	2234,30	68,30	2234	68	5,00	5
					855,00	13,50	855	14	0,08	0
60.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	21,00	501,20	13,20	10525	277	1,00	21
					227,00	2,30	4767	48	0,01	0
61.	Ц0108-574 -1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	жил	48,00	36,70	0,90	1762	43	0,15	7
					25,00	0,20	1200	10	0,00	0
62.	Ц0108-80-2	Монтаж шины на щите	шт	5,00	194,60	3,10	973	16	1,00	5
					182,00	--	910	--	--	--
63.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	247,00	36,70	27,80	9065	6867	0,06	15
					8,80	6,90	2174	1704	0,04	10
64.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	4571,00	11,20	7,90	51195	36111	0,02	91
					3,30	2,00	15084	9142	0,01	53
65.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	4678,00	31,50	7,50	147357	35085	0,12	561
					19,80	1,60	92624	7485	0,01	43
66.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	247,00	32,40	23,70	8003	5854	0,06	15
					8,60	5,90	2124	1457	0,03	8
67.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного	м	4431,00	18,80	14,20	83303	62920	0,03	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в траншее, добавлять к расц. 8-143-1			4,50	3,50	19940	15509	0,02	90
68.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	140,00	34,20	1,20	4788	168	0,14	20
					23,20	0,20	3248	28	0,00	0
69.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	140,00	8,50	0,10	1190	14	0,05	7
					7,30	--	1022	--	--	--
70.	Ц0110-898 -23	Разные работы: устройство для вывода кабеля в Т.П на стену с рытьем и засыпкой	шт	1,00	970,20	--	970	--	5,00	5
					884,00	--	884	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 4-4. Обогрев футбольного поля								381275
		Раздел: Локальная смета 4-5. Монтаж электроосвещение футбольного поля								
71.	Ц0108-572 -7	Щит металлический устанавливаемый на полу, высота и ширина до 2000x800 мм	шт	4,00	3458,00	241,00	13832	964	4,00	16
					630,00	56,30	2520	225	0,33	1
72.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	4,00	1008,70	32,70	4035	131	2,00	8
					441,00	4,50	1764	18	0,03	0
73.	Ц0108-529 -2	Установка контактора постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 200 А	шт	4,00	2010,90	45,90	8044	184	4,00	16
					772,00	6,80	3088	27	0,04	0
74.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	148,00	1008,70	32,70	149288	4840	2,00	296
					441,00	4,50	65268	666	0,03	4
75.	Ц0108-574 -1	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 10 мм2	жил	788,21	36,70	0,90	28927	709	0,15	118
					25,00	0,20	19705	158	0,00	1
		Итого по разделу: Локальная смета 4-5. Монтаж электроосвещение футбольного поля								204125
		Раздел: Локальная смета 4-6. Звуковое оборудование стадиона								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	СКомерческое	Монтаж и исталляция оборудования, расходные материалы, коммутация включая земляные работы	к-т	0,50	1502213,72	--	751107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 4-6. Звуковое оборудование стадиона								751107
		Раздел: Локальная смета 6-1. Поливочный водопровод								
77.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	49,20	134,10	--	6598	--	0,97	48
					134,10	--	6598	--	--	--
78.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	196,80	6,48	6,48	1275	1275	--	--
					--	2,10	--	414	0,01	2
79.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	196,80	21,55	4,52	4240	889	0,11	21
					17,03	--	3352	--	--	--
80.	С01031-А2 6-1	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	т	39,50	27,10	--	1070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С010333-А 10-1	Транспортировка лишнего грунта на расстояние до 10 км	т	39,50	76,60	--	3026	--	0,32	13
					15,32	--	605	--	--	--
82.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	64249,36	8122,48	1670	211	254,00	7
					45900,00	3069,00	1193	80	14,99	0
83.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,27	62566,88	6788,50	17018	1846	253,00	69
					45675,00	2565,00	12424	698	12,52	3
84.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	км	0,27	180453,40	29493,95	49083	8022	203,00	55
					35325,00	11142,00	9608	3031	54,42	15
85.	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,03	219036,47	29727,34	5695	773	204,00	5
					35550,00	11229,75	924	292	54,85	1
86.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	км	0,27	8097,13	--	2202	--	51,50	14
					8032,50	--	2185	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,03	8170,63	--	212	--	51,50	1
					8032,50	--	209	--	--	--
88.	Е0116-7-3	Резбовой патрубок стальной диам. 25 мм	м	3,00	362,67	4,19	1088	13	0,34	1
					59,85	1,58	180	5	0,01	0
89.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,00	247994,13	49389,75	1091	217	312,70	1
					62775,00	18657,00	276	82	91,12	0
90.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	5,00	473,47	39,24	2367	196	1,47	7
					254,25	15,75	1271	79	0,07	0
91.	Е0116-20-2	Установка спринклеров поливочных вращающийся диам. 25 мм	шт	4,00	64,57	1,57	258	6	0,30	1
					54,00	--	216	--	--	--
92.	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
93.	Е0116-15-3	Установка задвижек, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 65 мм	1шт	1,00	891,93	90,13	892	90	2,60	3
					447,75	33,75	448	34	0,16	0
94.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	74,06	9,93	296	40	0,32	1
					63,00	--	252	--	--	--
95.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 65 мм	фланец	6,00	118,85	16,47	713	99	0,46	3
					96,75	--	580	--	--	--
96.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев диам.1м из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,43	23150,17	1879,87	56255	4568	8,86	22
					1435,50	538,43	3488	1308	2,06	5
97.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев диам.1,5м из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,92	23150,17	1879,87	44448	3609	8,86	17
					1435,50	538,43	2756	1034	2,06	4
98.	Е0108-6-9	Кладка стен из бутового камня вокруг люка	м3	0,07	2269,25	296,60	166	22	5,95	0
					915,75	110,25	67	8	0,54	0
99.	Е0106-1-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	м3	2,15	4121,29	66,01	8877	142	1,35	3
					195,75	24,93	422	54	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	Е0106-11-8	Установка металлических деталей для сейсмоусиления колодцев весом до 20 кг	1т	0,01	70437,87	304,24	933	4	58,00	1
					9675,00	114,75	128	2	0,56	0
101.	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 76 мм	врезка	1,00	739,72	120,17	740	120	1,86	2
					362,25	45,00	362	45	0,22	0
		Итого по разделу: Локальная смета 6-1. Поливочный водопровод								211163
		Раздел: Локальная смета 7-1А. Внутриплощадочное покрытие проездов								
102.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	4700,00	33,43	29,06	157121	136582	0,01	44
					1,03	10,26	4841	48222	0,05	235
103.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	940,00	640,82	73,75	602374	69328	0,14	135
					21,38	11,67	20097	10969	0,04	39
104.	Е0127-14-4	Устройство расклинки из щебеночного отсева	м3	94,00	2712,68	248,35	254992	23345	0,22	20
					32,18	78,59	3025	7387	0,27	26
105.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа М-2	м2	4700,00	386,65	15,35	1817234	72152	0,03	158
					5,94	5,06	27918	23782	0,02	83
106.	Е0127-54-3К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа М-2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4700,00	181,52	--	853144	--	0,00	2
					0,04	--	188	--	--	--
107.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа М-2	м2	4700,00	424,45	15,35	1994894	72152	0,03	158
					5,94	5,06	27918	23782	0,02	83
108.	Е0127-34-2	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	510,00	548,32	6,63	279644	3382	0,70	356
					108,68	1,76	55427	896	0,01	3
		Итого по разделу: Локальная смета 7-1А. Внутриплощадочное покрытие проездов								5959402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 7-2А. Водоотводные сооружения-арыки								
109.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	61,00	78,35	72,93	4779	4449	0,04	2
					5,42	26,97	331	1645	0,11	7
110.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	36,00	389,25	--	14013	--	2,48	89
					389,25	--	14013	--	--	--
111.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,00	467,10	--	1401	--	2,98	9
					467,10	--	1401	--	--	--
112.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	39,00	134,10	--	5230	--	0,97	38
					134,10	--	5230	--	--	--
113.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	24,88	640,82	73,75	15944	1835	0,14	4
					21,38	11,67	532	290	0,04	1
114.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	9,95	2645,39	1053,54	26327	10485	3,23	32
					515,25	267,30	5128	2660	1,08	11
115.	Е0106-1-1	Устройство бетонного поребрика вдоль арыка из бетона В15	м3	18,00	4860,79	66,01	87494	1188	1,35	24
					195,75	24,93	3524	449	0,12	2
116.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	2,56	93997,62	304,24	240709	779	198,00	507
					33075,00	114,75	84698	294	0,56	1
117.	С010333-А10-1	Транспортировка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км	т	118,95	76,60	--	9112	--	0,32	38
					15,32	--	1822	--	--	--
118.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	60,00	78,35	72,93	4701	4376	0,04	2
					5,42	26,97	325	1618	0,11	6
119.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	4,00	467,10	--	1868	--	2,98	12
					467,10	--	1868	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	Е0108-2-3	Устройство днища колодца из бутового камня толщ.20см	м3	1,21	1251,96	75,98	1510	92	3,72	4
					567,00	29,25	684	35	0,14	0
121.	Е0123-13-5	Устройство дренажного колодца из круглых сборных железобетонных конструкций диам. 1,5 м	м3	3,78	15076,77	1538,85	56990	5817	9,66	36
					1615,95	576,23	6108	2178	2,81	11
122.	Е0106-11-8	Стоимость металлической решетки весом до 20 кг	1т	0,46	70437,87	304,24	32669	141	58,00	27
					9675,00	114,75	4487	53	0,56	0
123.	Е0106-1-1	Бетонная отмостка вокруг колодца	м3	0,51	4121,29	66,01	2102	34	1,35	1
					195,75	24,93	100	13	0,12	0
124.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя дренажных колодцев	м2	36,69	245,44	3,82	9005	140	0,21	8
					37,35	1,44	1370	53	0,01	0
125.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	13,45	36,09	0,09	485	1	0,02	0
					4,39	0,05	59	1	0,00	0
126.	Е0113-26-11К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза	м2	13,45	102,67	0,18	1381	2	0,03	0
					5,54	0,10	75	1	0,00	0
127.	Е0101-166-2	Засыпка вокруг колодцев песком и гравием вручную	м3	49,00	134,10	--	6571	--	0,97	48
					134,10	--	6571	--	--	--
128.	С010333-А 10-1	Транспортировка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км	т	118,95	76,60	--	9112	--	0,32	38
					15,32	--	1822	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 7-2А. Водоотводные сооружения-арыки								531403
		Раздел: Локальная смета 7-4А. Ограждение металлическое из сетки по металлическим столбам								
129.	У1-34-25	Ворота металлические с двумя калитками из сварной сетки по металлическим столбам, высотой 1,9 м, типа ВМ6В, строительные работы	ворота	3,00	7966,72	555,10	23900	1665	3,60	11
					594,00	197,40	1782	592	0,96	3
		Итого по разделу: Локальная смета 7-4А. Ограждение металлическое из сетки по металлическим столбам								23900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 7-8А. Искусственное покрытие тренировачных площадок без подогрева								
130.	Е0101-131 -1	Укатка тяжелыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу	м3	2,35	25,61	25,61	60	60	--	--
					--	8,90	--	21	0,03	0
131.	Е0127-22-3К=1,33	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м2	23,50	35,54	29,67	835	697	0,04	1
					5,75	10,19	135	239	0,04	1
132.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,35	922,46	68,13	2168	160	0,14	0
					21,38	12,76	50	30	0,04	0
133.	Е0127-22-3К=1,33	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м2	23,50	35,54	29,67	835	697	0,04	1
					5,75	10,19	135	239	0,04	1
134.	Е0127-22-2К=0,667	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	23,50	26,15	22,72	615	534	0,02	1
					3,34	7,43	78	175	0,03	1
135.	СПрайс	Строительно-монтажные работы	м2	23,50	388,13	--	9121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0127-34-2	Установка бетонного поребрика при других видах покрытий	м	5,00	548,32	6,63	2742	33	0,70	3
					108,68	1,76	543	9	0,01	0
		Итого по разделу: Локальная смета 7-8А. Искусственное покрытие тренировачных площадок без подогрева								16376
		Раздел: Локальная смета 7-9А. Установку видеоэкрана								
137.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,00	389,25	--	2336	--	2,48	15
					389,25	--	2336	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,00	134,10	--	134	--	0,97	1
					134,10	--	134	--	--	--
139.	Е01031-А7 -1	Погрузка лишнего грунта при автомобильных перевозках	т	9,35	30,00	30,00	280	280	--	--
					--	21,00	--	196	0,44	4
140.	Е010333-А 10-1	Транспортировка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10 км	т	9,35	76,60	76,60	716	716	--	--
					--	15,32	--	143	0,32	3
141.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	1,06	4295,71	66,01	4553	70	1,35	1
					195,75	24,93	207	26	0,12	0
142.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	4,42	5733,00	196,62	25340	869	1,79	8
					272,25	74,27	1203	328	0,36	2
143.	С12041-71	Фиксатор: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00	--	3001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,35	61200,00	--	21591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,40	245,44	3,82	2062	32	0,21	2
					37,35	1,44	314	12	0,01	0
146.	Ц0108-596 -2	Установка видеоэкрана на стальной конструкции на земле	шт	1,00	741,60	23,60	742	24	1,78	2
					297,00	4,20	297	4	0,02	0
		Итого по разделу: Локальная смета 7-9А. Установку видеоэкрана								60755
		Раздел: Локальная смета 7-12А. Искуственное покрытие поля без подогрева								
147.	Е0127-34- 2	Установка бетонного поребрика при других видах покрытий	м	410,00	548,32	6,63	224811	2719	0,70	286
					108,68	1,76	44559	720	0,01	3
		Итого по разделу: Локальная смета 7-12А. Искуственное покрытие поля без подогрева								224811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					8874963	632483		4396
							726529	182732		821
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						314256		
		На общестроительные работы						686600		
		На металломонтажные работы						27329		
		На сантехнические работы						5230		
		Всего накладных расходов:						1033415		
		Итого с накладными						9908378		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						582508		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10490886		
		Итого с временными, 1,8 %						10676124		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						10817553		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10859458		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10964220		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,234						24494418		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						489888		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24984306		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2998117		
		Итого с НДС						27982423		

Заказчик: Тех.надзор: Подрядчик:

расчеты согласованы