Форма 3

Справка
о стоимости выполненных работ
за **июль** **2010 г.**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Сәулет-Құрылыс У.М."**
Договор: **№ 9 от 20 мая 2010 г.**

Наименование объекта: **" Реконструкция спортзала, актового зала и столовой средней школы "Темир" в с.Темир Отырарского района ЮКО"**

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Всего к оплате:	**11160714**	**12500000**	**11160714**	**12500000**
	в том числе				
1	Общестроительные работы	9754125	10924620	9754125	10924620
	в том числе оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	47795	53531	47795	53531
3	Авторский надзор 0,2 %	19508	21849	19508	21849
4	Оплата за изготовление проектно-сметной документации	1339286	1500000	1339286	1500000

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района"
_____Айдаркулов Т.А.

Инженер:
Директор ТОО "Туран курылыс"
_____Оразкулов Н.А.
Ведущий специалист ТОО "Туран курылыс"
_____Абдибеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сәулет-Құрылыс У.М."
_____Умбеталиев М.

10.08.2010г

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района

Форма 2

Подрядчик: ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.»

Наименование стройки: Реконструкция спортзала, актового зала и столовой СШ "Темир" в с.Темир" Отрарского района

Акт выполненных работ
за июль месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. см.2-1 - Фундаменты				
1	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	24,5	1170,97	28689	4683
2	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В3,5 м3	10,4	9051,97	94140	2410
		Ленточные				
3	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В3,5 м3	13,43	9051,97	121568	3112
4	Е106-1-23	Устройство ж/б ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000мм ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 м3	107,080	10182,83	1090377	56662
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	122,380	94	11504	
6	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса АIII, д.14мм т	3,51	106200	372532	
7	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА кл.В15 м3	3,7	10622,18	39302	2580
8	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса АI, д.6мм т	4,77	109900	524497	
9	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса АIII, д.10мм т	5,4	114300	617109	
10	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная битумная в 2 слой стен фундаментов м2	136,96	826,15	113149	5771
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	802,3	245,44	196917	36723
		Итого прямые затраты по разделу 1			3209785	
		Накладные расходы			111942	
		Ненормированный и непредвиденные затраты			199304	
		Итого по разделу 1			3521030	
		Раздел 2. Стены				
12	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м м3	109,57	6354,64	696272	106 762
13	Е0108-6-2	Кладка парапета	14,50	6608,34	95814	13473,3

2	3	4	5	6	7
	м3				
14 E0108-6-7	Кладка стен внутренних простых при высоте этажа до 4м	53,47	6639,86	355007	50250,6
15 E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ	175,98	150,62	26506	14392,8
	м2				
	Перегородки				
16 E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича высоте этажа до 4м	186,71	917,52	171314	44477
	м2				
	Вентшахты ВШ-1				
17 E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТЫ	0,0356	14806,01	527	426
	т				
18 C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0233	147100,00	3433	--
	т				
19 C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0123	154200,00	1897	--
	т				
20 E0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	2,88	191,79	552	465
	м2				
21 C11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	18,09	94,00	1700	--
	кг				
22 E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	2,44	164,72	401	270
	м2				
23 C11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	0,1218	10700,00	1303	--
	м3				
24 E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	2,44	974,49	2374	499
	м2				
25 E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЗОНТ	0,192	715,87	137	35
	м2				
26 C11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	1,21	94,00	113	--
	кг				
	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 (АС-33)				
27 E0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА кл.В15	3,723	14008,67	52160	10911
	м3				
28 C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,361	101200,00	36528	--
	т				
29 C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,215	105900,00	22733	--
	т				
30 C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,129	104000,00	13371	--
	т				
	Итого прямые затраты по разделу 2			1482142	
	Накладные расходы			241961	

2	3	4	5	6	7
	Ненормированный и непредвиданные затраты			103446	
	Итого по разделу 2			1827550	

		Всего по разделам:			5 348 580	
		Временные здания и сооружения 3,4%			181 852	
		Итого			5 530 432	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			38 713	
		Затраты на выслугу лет 1%			55 304	
		Дополнительные отпуска 0,4%			22 122	
		Итого в базовых ценах 2001 года			5 646 571	
		Итого в текущих ценах 2010 года К-1,77419			10 018 089	
		Понижающий коэффициент-0,95456			9 562 868	
		Налоги и обязательные платежи 2%			191 257	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			9 754 125	
		НДС 12%			1 170 495	
		Всего к оплате			10 924 620	

Технадзор: ТОО «Туран-Курылыс» Абдибеков А.

Подрядчик: Директор ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.» Умбеталиев М.

Справка
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2010г.

Заказчик: **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района**
Инженер: **ТОО «Туран-Курылыс»**
Подрядчик: **ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.»**
Договор: №9 от 20.05.2010г.

Наименование стройки: **Реконструкция спортзала, актового зала и столовой СШ "Темир" в с.Темир Отрарского района**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	19 508 250	21 849 240	9 754 125	10 924 620
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	95 591	107 062	47 795	53 531
3	Авторский надзор 0,2%	39 016	43 698	19 508	21 849
4	Оплата за проектно-изыскательские работы	2 678 571	3 000 000	1 339 286	1 500 000
5	**К оплате:**	**22 321 428**	**25 000 000**	**11 160 714**	**12 500 000**

Заказчик: _____

Технадзор: Директор ТОО «Туран-Курылыс» _____ **Оразкулов Н.**

Подрядчик: Директор ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.» _____ **Умбеталиев М.**

31.08.10.

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района
Подрядчик: ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.»

Наименование стройки: Реконструкция спортзала, актового зала и столовой СШ "Темир" в с.Темир" Отрарского района

Акт выполненных работ
за август месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
1	2	3	4	5	6	7
		См.2-1 Общестроительные работы				
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ				
1	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	158,05	6354,64	1004357	154006
2	E0108-6-2	Кладка парапета м3	20,54	6608,34	135737	19087
3	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	75,74	6639,86	502921	71188
4	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	249,31	150,62	37550	20390
		ПЕРЕГОРОДКИ				
5	E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	264,51	917,52	242695	63008
		ВЕНТШАХТЫ ВШ-1 (2ШТ)(АС-48)				
6	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТЫ т	0,0505	14806,01	747	604
7	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,033	147100,00	4861	--
8	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,0174	154200,00	2685	--
9	E0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	4,08	191,79	783	
10	C11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм кг	25,62	94,00	2409	--
11	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами м2	3,45	164,72	568	382
12	C11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200 м3	0,1725	10700,00	1846	--
13	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	3,45	974,49	3363	706
14	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЗОНТ м2	0,272	161,83	44	50
15	C11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм кг	1,71	94,00	161	--
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1-20ШТ. (АС-33)				
16	E0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 м3	10,57	14851,12	157039	30986

17	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,03	101200,00	103997	--
18	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,6111	105900,00	64720	--
19	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3651	104000,00	37974	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2304457	
		Накладные расходы -	Тенге		361066	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		159946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2825469	

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ

20	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	15,95	394,29	6289	4889
21	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	109,48	105,71	11572	731'
22	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	7,43	25800,00	191694	--
23	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры т	0,605	8261,82	4998	6805
24	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля УГОЛОК т	0,6326	147100,00	93049	--
25	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т ОП-1 шт	4,35	105,71	460	290
26	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ОП-1 (6шт) ИЗ БЕТОНА кл.В15 м3	0,1218	25800,00	3142,44	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ (АС8)				
27	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	18,17	161,83	2940	3323
28	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм кг	114,1	94,00	10725	--
29	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	0,1566	7627,27	1194	581
	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100 м3	0,1519	6730,00	1022	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		327085	
		Накладные расходы -	Тенге		23199	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		21016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		371301	

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

36	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	36	2078,44	74824	29940
37	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК60.12-12А-IVт(37+10шт), ПК60.12-6А-IVт(18+7шт) м2	241,32	3160,00	762571	--
38	С143017-70-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	241,32	223,00	53814	--

39	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	241,32	45,00	10859	--
40	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	225,36	55,91	12599	16760
41	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры т	0,0414	8261,82	342	466
42	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0414	89400,00	3705	--
43	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Му-3,Му-4 м3	1,64	14189,89	23271	2365
44	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0822	101100,00	8315	--
45	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0468	105900,00	4952	--
46	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0048	111900,00	537	--
47	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0882	101200,00	8926	--
48	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0097	109900,00	1068	--
49	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,0078	126994,77	996	48
50	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0078	95500,00	749	--
51	Е0106-22-9	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ-1(10шт),УМ-2(6шт) м3	4,34	12484,80	54184	6533
52	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0959	111900,00	10736	--
53	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2	104000,00	20800	--
54	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1677	101200,00	16971	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1070220	
		Накладные расходы -	Тенге		56112	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		67580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1193912	

РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА Л-2 /2шт/

55	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 м3	0,864	10706,65	9251	507
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,877	94,00	82	--
57	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД-1/ 1т	0,0358	70437,87	2524	368
58	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0358	40200,00	1441	--

59	Е0109-29-1	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОСОУРОВ ИЗ ШВЕЛЛЕРА №27 т	3,05	13711,47	41875	18121
60	С12021-146	Косоуры т	3,05	108500,00	331357	--
61	Е0109-18-1	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ПЛОЩАДОК Б-1 ИЗ ШВЕЛЛЕРА №27 т	0,2093	7285,83	1525	632
62	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,2093	2452,13	513	232
63	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /ШВЕЛЛЕР №27/ т	0,2093	154400,00	32312	--
64	Е0106-22-7	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм м3	0,72	15391,28	11082	1845
65	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,72	14474,09	24895	2481
66	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1596	51500,00	8221	--
67	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-3/ 1т	0,0357	93997,62	3358	1245
68	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0357	40200,00	1436	--
69	Е0106-22-8	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм м3	5,2	14148,51	73572	10946
70	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,313	109900,00	34394	--
71	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1498	51500,00	7713	--
72	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /ФИКСАТОР Ф-1/ т	0,0146	95500,00	1390	--
73	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	1,16	11373,91	13194	857
74	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0922	5239,08	483	195
75	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0634	109900,00	6963	--
76	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0288	51500,00	1483	--
77	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород м	41,2	1315,34	54192	13924
78	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	20,6	165,83	3416	2336
79	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг м2	67,2	1033,88	69477	14616
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ				
80	Е0109-19-1	Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью ОП-1,2,3 т	6,52	8751,91	57062	11568
81	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1258	51500,00	6479	--

82	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД-2/	т	0,1994	70437,87	14048	2050
83	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1т	0,1994	40200,00	8017	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	т	Тенге		821755	
		Накладные расходы -					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		81923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		54221	
				Тенге		957899	

		Всего по разделам:			5 348 580	
		Временные здания и сооружения 3,4%			181 852	
		Итого			5 530 432	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			38 713	
		Затраты на выслугу лет 1%			55 304	
		Дополнительные отпуска 0,4%			22 122	
		Итого в базовых ценах 2001 года			5 646 571	
		Итого в текущих ценах 2010 года К-1,77419			10 018 090	
		Понижающий коэффициент-0,95456			9 562 867	
		Налоги и обязательные платежи 2%			191 257	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			9 754 125	
		НДС 12%			1 170 495	
		Всего к оплате			10 924 620	

Технадзор: ТОО «Туран-Курылыс» _____ Абдибеков А.

Подрядчик: Директор ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.» _____ Убеталиев М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района ЮКО "
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сәулет-Құрылыс У.М."
Договор: №9 от 20 мая 2010 г.

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2010 г.

по объекту: " Реконструкция спортзала, актового зала и столовой СШ " Темир" в с. Темирт Отырарского района"

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	46145453	51682907	26637203	29833667
	оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	226114	253247	130522	146185
3	Авторский надзор 0,2%	92290	103365	53274	59667
4	Оплата за ПСД	2678571	3000000		
	Всего коплате:	**49142427**	**55039519**	**26820999**	**30039519**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района
_____ Т.А. Айдаркулов

Инженер:
Директор ТОО "Туран курылыс"
_____ Оразкулов Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сәулет-Құрылыс У.М. "
_____ М.Ұмбеталиев

Вед.Специалист _____ А.Абдибеков

29.09.10.

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района
Подрядчик: ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.»

Наименование стройки: Реконструкция спортзала, актового зала и столовой СШ "Темир" в с.Темир" Отрарского района

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
1	2	3	4	5	6	7
		Смета 2-1. Общестроительные работы				
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ				
1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	115,611	6354,64	620276	95107
2	Е0108-6-2	Кладка парапета м3	13,29	6608,34	87830	12351
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	49,01	6639,86	325415	46063
4	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	161,31	150,62	24297	13193
		ПЕРЕГОРОДКИ				
5	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	171,16	917,52	157037	40770
		ВЕНТШАХТЫ ВШ-1 (2ШТ)(АС-48)				
6	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и вароварочных камер УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТЫ т	0,0326	14806,01	484	390
7	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0215	147100,00	3144	--
8	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,0113	154200,00	1735	--
9	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	2,64	191,79	506	427
10	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм кг	16,58	94,00	1558	--
11	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами м2	2,23	164,72	369	247
12	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200 м3	0,1117	10700,00	1195	--
13	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	2,23	974,49	2176	457
14	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЗОНТ м2	0,176	161,83	28	32
15	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм кг	1,1	94,00	104	--
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1-20ШТ. (АС-33)				
16	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 м3	5,31	14851,12	81883	15537
17	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,509	101200,00	52241	--

18	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,3039	105900,00	32511	--
19	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,1827	104000,00	19042	--
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС *					
20	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	24,57	12472,22	306442	38372
21	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,5447	104000,00	56647	--
22	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,7563	106200,00	80314	--
23	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1 (20шт)	1т	0,211	70437,87	14862	2169
24	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,211	40200,00	8482	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				1878578	
		Накладные расходы -				265115	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				128494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				2272187	
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ					
25	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	6,05	394,29	2385	1855
26	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	41,5	105,71	4390	2773
27	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	2,81	25800,00	72560	--
28	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	т	0,2294	8261,82	1896	2581
29	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля УГОЛОК	т	0,2399	147100,00	35294	--
30	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т ОП-1	шт	1,65	105,71	174	111
31	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ОП-1 (6шт) ИЗ БЕТОНА кл.В15	м3	0,0462	25800,00	1191,56	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ (АС8)					
32	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6,89	161,83	1115	1261
33	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	кг	43,28	94,00	4068	--
34	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,0594	7627,27	453	220
35	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	м3	0,0576	6730,00	388	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				123915	
		Накладные расходы -				8801	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				7965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				140681	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ					
36	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	36	2078,44	74824	29939,5

37	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК60.12-12А-IVт(37+10шт), ПК60.12-6А-IVт(18+7шт) м2	241,32	3160,00	762571	--
38	С143017-70- 7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	241,32	223,00	53814,5	--
39	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	241,32	45,00	10859,5	--
40	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	225,36	55,91	12599,5	16759,5
41	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры т	0,04145	8261,82	342,5	466
42	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,04145	89400,00	3704,5	--
43	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Му-3,Му-4 м3	1,64	14189,89	23271,5	2365,5
44	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,08225	101100,00	8315,5	--
45	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,04675	105900,00	4952	--
46	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0048	111900,00	537	--
47	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0882	101200,00	8926	--
48	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0097	109900,00	1068	--
49	Е0106-11-4	Установки анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,00785	126994,77	995,5	47,5
50	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00785	95500,00	748,5	--
51	Е0106-22-9	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ-1(10шт),УМ-2(6шт) м3	4,34	12484,80	54184	6533,5
52	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,09595	111900,00	10735,5	--
53	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2	104000,00	20800	--
54	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1677	101200,00	16971	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			1070220	
		Накладные расходы -			56112	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -			67580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			1193912	
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ				
55	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м т	12,59	9523,56	119910	57561
56	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	12,59	2452,13	30874	13947

57	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т т	10,36	162700,00	1685798	--
58	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	2,23	154200,00	343785	--
59	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м ПРОГОНЫ т	2,06	5030,50	10387	5157
60	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	2,09	2452,13	5114	2310
61	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	2,09	154400,00	322000	--
62	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м СВВ-1, СВВ-2, СВВ-3 т	5,85	11412,94	66745	46038
63	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	5,85	2452,13	14341	6478
64	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	3,53	147100,00	519131	--
65	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	2,32	154200,00	357609	--
66	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м СВВ-1 по РС-1 т	3,38	13864,97	46803	30872
67	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	3,41	1333,50	4546	2085
68	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	3,41	147100,00	501516	--
69	Е0113-27-2 К=2 к объему	Окраска м/к лаком ПФ1189 м2	1385,01	63,48	87923	5185
70	Е0113-29-6 К=0,67 к расценке	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 м2	692,51	1497,27	1036868	64182
71	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	898	112,45	100984	48112
72	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	993,19	1190,00	1181894	--
73	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм т	0,0064	475300,00	3042	--
74	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,2541	175710,10	44651	3127
75	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,2541	40200,00	10216	--
76	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами м	112,6	13,42	1511	1420
77	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,139	101100,00	14049	--
78	С12041-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм т	0,188	94700,00	17805	--

79	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,0494	154200,00	7616	--
80	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	10,91	114,20	1246	1238
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК				
81	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для вытяжных шахт и пароварочных камер т	0,0192	14806,01	285	230
82	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,0192	147100,00	2830	--
83	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0037	93997,62	352	130
84	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0037	40200,00	150	--
85	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	1,12	35,13	39	4
86	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 м2	1,27	442,30	562	310
87	С12064-6	Люки и лазы утепленные одноопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П м2	1,27	12300,00	15621	--
88	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	1	1960,00	1960	--
89	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	1,12	35,13	39	4
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА Мст-1				
90	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,0266	13711,47	365	158
91	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0266	133700,00	3556	--
92	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	0,7714	165,83	128	87
		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА В ОСЯХ 7-14				
93	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 80 мм м3	39,04	4140,00	161638	--
94	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	302,39	1190,00	359846	--
		УСТРОЙСТВО ПОДШИВНОГО ПОТОЛКА В ОСЯХ 14-16				
95	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 80 мм м3	41,13	4140,00	170263	--
96	С12021-284	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 60х27 м	950,4	52,00	49421	--
97	С12021-283	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х40х0,55 м	192	76,00	14592	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			7318011	
		Накладные расходы -			288635	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -			456399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			8063045	

РАЗДЕЛ 5. ОКНА (АС-6, АС-11)

98	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 ОС18-18(9шт), ОС15-18(4шт) м2	51,84	427,50	22162	11958
99	Сирайс-лист	Стоимость оконных блоков из ПХВ м2	51,84	6914,61	358453	--
100	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 ОС15-13(16шт), ОС22-22(2шт) м2	40,88	346,04	14146	7007
101	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 ОС06-12(4шт) м2	2,16	472,81	1021	580
102	Сирайс-лист	Стоимость оконных блоков из ПХВ м2	43,04	6914,61	297605	--
103	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	86,59	233,57	20225	9993
104	С12069-8	Доски подоконные, марка с ПД19-35 по ПД28-35, толщина 42 мм, ширина 350 мм м	20,9	1190,00	24871	--
105	С12069-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм м	38,4	1000,00	38400	--
106	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	12,6	715,87	9020	2305
107	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали НА ОКНА СПОРТЗАЛА т	0,4207	9850,48	4144	2827
108	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,3488	147100,00	51308	--
109	С11011-759 ПРИМ.	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм 25Х2ММ м2	37,8	257,00	9715	--
110	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	12,2	165,83	2023	1384
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ РШ-1(16ШТ)				
111	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали т	0,12	9850,48	1182	806
112	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,12	180100,00	21612	--
113	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	3,48	165,83	577	395
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			876465	
		Накладные расходы -			37254	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -			54823	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			968542	

РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ

		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ				
114	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	10,92	440,35	4809	2455
115	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	10,92	13711,47	149729	64795

6	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ м2	10,92	6390,00	69779	--
117	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм м2	2,88	946,29	2725	329
118	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	4	2980,00	11920	--
119	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние ДГ21-9(21ШТ) м2	37,8	4010,00	151578	--
120	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /11шт/ м2	14,6	4250,00	62009	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		452549	
		Накладные расходы -	Тенге		67579	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		31208	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		551335	

РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		КРЫЛЬЦО КР-1(4шт)				
121	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	12,24	134,10	1641	1855
122	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА кл.В7,5 м3	10,4	10506,91	109272	7685
123	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	10,61	94,00	997	--
124	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,109	5239,08	571	231
125	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,109	51500,00	5615	--
126	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1 (12шт) 1т	0,0463	93997,62	4354	1614
127	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0463	40200,00	1862	--
128	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	35,4	1467,64	51954	7666
129	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня ОГ м	18,8	93,57	1759	1948
130	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,2403	133700,00	32127	--
131	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ м2	6,97	165,83	1156	790
		КРЕПЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
132	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	1,31	175710,10	230721	16160
133	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	1,31	40200,00	52786	--
		СЦЕНА				
134	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев РАМЫ РД-1 (16шт), РД-2(2шт), РД-3(2шт) м3	7,02	22541,72	158153	30366

5	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	7,02	2637,04	18501	2603
136	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий м2	288	172,61	49712	18598
137	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм ТОЛЩ.50ММ м2	288	127,96	36851	35183
138	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта м3	5,44	12200,00	66348	--
139	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	288	185,69	53478	23896
140	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,84	22541,72	18935	3636
141	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,84	2637,04	2215	312
142	Е0110-31-1	Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки м2	12,8	947,27	12125	13720
143	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75 150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта МОНТАЖНЫЙ БРУСОК м3	0,3955	13800,00	5458	--
144	С11021-59	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта м3	0,1071	17100,00	1832	--
145	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта м3	0,2975	13200,00	3927	--
146	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	12,8	185,69	2377	1062
		ВЕНТКОРОБА				
147	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,4	22541,72	9017	1731
148	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,4	2637,04	1055	148
149	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм ГИПСОКАРТОНОМ м2	19,2	35,29	678	681
150	С11011-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 10 мм м2	19,68	286,00	5628	--
151	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	0,54	7627,27	4119	2002
152	С11031-25	Вата минеральная м3	0,5238	2530,00	1325	--
153	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен м2	19,2	184,13	3535	1799
		ОБШИВКА РАДИАТОРОВ				
154	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	2	22541,72	45083	8656
155	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	2	573,75	1147	322
156	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм м2	100,8	295,95	29832	3573
157	С11011-345	Ламинат м2	103,32	1200,00	123984	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		1150131	
		Накладные расходы -	Тенге		186237	

		Ненормируемые и непредвйденные затраты -	Тенге		80183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		1416550	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-1			12869868	
		Накладные расходы -			909733	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -			826651	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1			14606252	

		Всего по разделам:			14 606 252	
		Временные здания и сооружения 3,4%			496 613	
		Итого			15 102 865	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			105 720	
		Затраты на выслугу лет 1%			151 029	
		Дополнительные отпука 0,4%			60 411	
		Итого в базовых ценах 2001 года			15 420 025	
		Итого в текущих ценах 2010 года К-1,77419			27 358 055	
		Понижающий коэффициент-0,95456			26 114 905	
		Налоги и обязательные платежи 2%			522 298	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			26 637 203	
		НДС 12%			3 196 464	
		Всего к оплате			29 833 667	

Технадзор: ТОО "Туран-Курылыс" _____ Абдибеков А.

Подрядчик: Директор ТОО "Сәулет-Құрылыс Ж.М." _____ Умбеталиев М.

Справка
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2010г.

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района
Инженер: ТОО «Туран-Курылыс»
Подрядчик: **ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.»**
Договор: №9 от 20.05.2010г.

Наименование стройки: "**Реконструкция спортзала, актового зала и столовой СШ "Темир" в с.Темир Отырарского района"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	63 578 061	71 207 428	17 432 608	19 524 521
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	311 533	348 917	85 420	95 670
3	Авторский надзор 0,2%	127 155	142 414	34 865	39 049
4	Оплата за проектно-изыскательские работы	3 126 000	3 500 000	446 429	500 000
5	**К оплате:**	**67 142 749**	**75 198 759**	**17 999 322**	**20 159 240**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" _____ Аидаркулов Т.А.

Технадзор: Директор ТОО «Туран-Курылыс» _____ Оразкулов Н.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.» _____ Умбетжалиев М.

01.11.10.

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района
Подрядчик: ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.»
Наименование стройки: Реконструкция спортзала, актового зала и столовой СШ "Темир" в с.Темир" Отрарского района

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
1	2	3	4	5	6	7
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ см.2-1				
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ				
		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА В ОСЯХ 7-14				
1	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	273,41	12,58	3439	3895
2	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм 1000м2	0,3008	30400,00	9143	--
3	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	273,41	189,45	51796	23641
4	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	273,41	112,45	30746	14648
		УСТРОЙСТВО ПОДШИВНОГО ПОТОЛКА В ОСЯХ 14-16				
5	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	288	174,36	50216	4102
6	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	288	189,45	54560	24902
7	Е0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических м2	288	380,73	109650	82809
8	Е0115-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов м2	288	1683,04	484714	300905
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		794264	
		Накладные расходы -	Тенге		454902	
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		74954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1324120	
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ				
		ПОЛЫ 1-го ЭТАЖА				
		ДЕТ.191 площ.=294,23 м2 ИЗ РЕЕК сеч.60х60				
9	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	23,54	1634,00	38462	15374
10	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	294,23	481,65	141714	26028
11	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм ИЗ РЕЕК сеч.60х60 м2	190	1905,05	362501	23246
12	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75 150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3	17,65	13800,00	243622	--
		ПОЛЫ 2-го ЭТАЖА				
		ТИП-14 площ.=251,79м2				
13	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной м3	5,04	3033,86	15278	4292
14	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий м2	251,79	275,97	69486	16259
15	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм м2	251,79	1536,74	386936	27821
16	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	269,42	109,84	29593	4049

17	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным - деревянных полов м2	251,79	185,69	46754	20891
		ТИП 240=80,39М2				
18	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	80,39	258,92	20815	5531
19	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов КЕРАМОГРАНИТ м2	80,39	325,24	26146	17410
20	C11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	82	1180,00	96757	--
21	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	84,41	256,85	21681	4334
		ТИПА 240=56,21М2				
22	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	56,21	258,92	14554	3868
23	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	56,21	1467,64	82496	12173
24	E0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	59,02	30,29	1788	1350
25	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	5,62	186,14	1046	466
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1599629	
		Накладные расходы -	Тенге		183092	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		106962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1889683	

РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ

		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ				
26	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	22,64	354,36	8023	4564
27	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	58,55	235,39	13782	14252
28	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /11шт/ м2	0,7	4250,00	2974	--
29	C12062-13	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П внутренние /4шт/ м2	9,68	3150,00	30492	--
30	C12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние /6шт/ м2	18,42	3900,00	71838	--
31	E0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм м2	10,06	946,29	9520	1149
32	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 УСТАНОВКА ФРАМУГ м2	18,95	884,14	16754	6765
33	C12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий м2	18,95	1990,00	37711	--
34	E0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом м2	18,95	440,29	8343	1002
35	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	33	1380,00	45540	--
36	C11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	8	1500,00	12000	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		256977	
		Накладные расходы -	Тенге		27732	

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		17082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		301791	

РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТЕННЯЯ ОТДЕЛКА

37	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных ЗАТИРКА м2	470,65	57,96	27278	25757
38	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	470,65	501,34	235955	40577
39	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная ГИПСОКАРТОН м2	270,62	23,94	6480	4495
40	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1519,5	309,82	470775	218022
41	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1519,5	484,91	736820	105014
42	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	79,35	618,63	49088	26257
43	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	293,09	186,14	54556	24318
44	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилистр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	163	1871,26	305015	57128
45	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м м2	273,41	213,01	58239	36115
46	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная НИЗ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК м2	41,24	23,94	987	685
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		1945193	
		Накладные расходы -	Тенге		538368	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		149014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2632575	

РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

47	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	550	254,12	139766	63150
48	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	177,2	108,77	19273	10719
49	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	385	150,62	57988	31488
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		217028	
		Накладные расходы -	Тенге		105356	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		19343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		341727	

РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМ.2-2

ОТОПЛЕНИЕ

50	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	28,8	320,16	9221	2039
51	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	28,8	420,16	12101	2039
52	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	168	520,16	87388	11892

			м				
53	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм ГИЛЬЗЫ	м	4,8	1245,29	5977	875
54	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	45,28	4331,44	196128	7251
55	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,4	362,00	869	--
56	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,8	888,00	4262	--
57	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	24,8	34,00	843	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		316789	
		Накладные расходы -		Тенге		24095	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		20453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		361337	

РАЗДЕЛ 7. ВЕНТИЛЯЦИЯ

		В1					
58	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	1	981,90	982	1213
59	ПРАЙС ЛИСТ	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВК-355БИ	ШТ	1	26638,77	26639	--
60	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	м2	0,528	904,10	477	524
61	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР ФВ-400	шт	2	2300,00	4600	--
62	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	900,19	900	85
63	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	9,1	1670,91	15205	3087
64	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	5,6	1645,51	9215	1740
65	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	15,12	1609,73	24339	4070
66	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	7	355,85	2491	1736
67	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	шт	13	1225,85	15936	3224
68	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	шт	1	255,17	255	239
69	С131306-3	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-250 мм	шт	1	3670,00	3670	--
70	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	м2	1,8	2700,27	4860	376
		В2					
71	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	1	981,90	982	1213
72	ПРАЙС ЛИСТ	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВК-355БИ	ШТ	1	24506,69	24507	--
73	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	900,19	900	85
74	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	5,6	1645,51	9215	1740

94	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	1149,10	1149	112
		ВЕНТКАМЕРА П-2				
95	Е0120-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т шт	1	2142,57	2143	2141
96	С131301-101 ПРИМ.	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из углеродистой стали: N5A с электродвигателем 4А100S4 компл	1	50600,00	50600	--
97	Е0120-41-4	Установка виброизоляторов номер 41 шт	5	435,25	2176	668
98	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т шт	1	1009,55	1010	1107
99	С131302-66	Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м2 шт	1	32700,00	32700	--
100	Е0120-15-9	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм шт	1	1104,89	1105	702
101	С131306-26	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000 шт	1	40500,00	40500	--
102	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых м2	1,58	904,10	1432	1571
103	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР ФЯРБ шт	6	2300,00	13800	--
104	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х490 мм шт	8	338,79	2710	1984
105	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам м2	0,36	1309,04	471	449
106	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали м2	0,36	2070,00	745	--
107	Е0120-14-9	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 600х600 шт	1	939,10	939	502
108	С131306-6 прим.	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-500 мм шт	1	4730,00	4730	--
109	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм шт	1	2838,72	2839	197
110	Е0120-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм ПЕРЕХОДЫ м2	7,31	1689,55	12351	1204
111	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР кг	8	107,97	864	97
		П1				
112	Е0120-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т шт	1	2142,57	2143	2141
113	С131301-101 ПРИМ.	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из углеродистой стали: N5A с электродвигателем 4А100S4 компл	1	50600,00	50600	--
114	Е0120-41-4	Установка виброизоляторов номер 41 шт	5	435,25	2176	668
115	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т шт	1	1009,55	1010	1107
116	С131302-66	Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м2 шт	1	32700,00	32700	--
117	Е0120-15-9	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 4000 мм шт	1	1104,89	1105	702

118	С131306-26	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного течения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000 шт	1	40500,00	40500	--
119	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых м2	2,38	904,10	2148	2357
120	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР ФЯРБ шт	9	2300,00	20700	--
121	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х490 мм шт	8	338,79	2710	1984
122	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам м2	0,36	1309,04	471	449
123	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали м2	0,36	2070,00	745	--
124	Е0120-14-9	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 600х600 шт	1	939,10	939	502
125	С131306-6 прим.	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-500 мм шт	1	4730,00	4730	--
126	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм шт	1	2838,72	2839	197
127	Е0120-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм ПЕРЕХОДЫ м2	7,31	1689,55	12351	1204
128	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР Н 500мм кг	8	107,97	864	97
129	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	79	1549,73	122429	21267
130	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	4,8	1609,73	7727	1292
131	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм шт	10	1225,85	12258	2480
132	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм шт	14	1191,05	16675	3472
133	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ПЕРЕХОД м2	0,32	1490,92	477	65
		В3				
134	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т шт	1	981,90	982	1213
135	ПРАЙС ЛИСТ	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВК-250БИ ШТ	1	26638,77	26639	--
136	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	5,1	1880,91	9593	1730
137	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием м2	2,5	2700,27	6751	522
138	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием м2	1,2	2700,27	3240	250
139	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм шт	1	964,19	964	85
140	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых м2	0,264	904,10	239	262
141	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР ФВ-250 шт	1	2300,00	2300	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		996567	
	Стоимость оборудования -		Тенге		77784	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге		77784	
		Накладные расходы -	Тенге		128444	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		62833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		1187844	

РАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ СМ.2-3

		ВОДОПРОВОД				
142	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	131,1	332,87	43640	10824
143	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	14,25	367,87	5242	1177
144	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	66,5	459,87	30581	5490
145	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	21,85	593,87	12976	1804
146	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	40	328,00	13120	--
147	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	1	371,00	371	--
148	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	471,00	942	--
149	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	584,00	1168	--
150	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	1	7375,35	7375	73
151	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	471,00	471	--
		СЕТЬ Т3				
152	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	130	455,01	59152	51904
153	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм м	130	426,00	55380	--
154	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	18	328,00	5904	--
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				
155	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	39,6	625,88	24785	5666
156	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	58,5	754,07	44113	8092
157	503-80243-1 1	ТРОЙНИК Д50Х50ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,011	25127,50	276	--
158	503-80243-1 1	ТРОЙНИК Д100Х50ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,005	56867,50	284	--
159	503-80244-1 1	ТРОЙНИК Д100Х100ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,018	71415,00	1285	--
160	503-80249-1 1	КРЕСТОВИНКА Д50Х100ММ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д 1000ШТ	0,002	92575,00	185	--
161	503-80270-1 1	КОЛЕНО 50ММ И-100.00.00 1000ШТ	0,007	34385,00	241	--
162	503-80274-1 1	КОЛЕНО 100ММ 110ММ И-600.00.00 1000ШТ	0,004	174570,00	698	--
163	503-80258-1 1	РЕВИЗИЯ Р-100 ФТП 82.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д 1000ШТ	0,01	135470,00	1355	--
164	503-80257-1 1	РЕВИЗИЯ Р-50 ФТП 81.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д 1000ШТ	0,005	60605,00	303	--

165	503-80236-1 1	ОТВОД 90-50-ТП 90.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,005	23143,75	116	--
166	503-80237-1 1	ОТВОД 90-100ФТП 92.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,002	56867,50	114	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3				
167	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	58,9	625,88	36864	8427
168	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	19	754,07	14327	2628
169	503-80243-1 1	ТРОЙНИК Д50Х50ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,03	25127,50	754	--
170	503-80243-1 1	ТРОЙНИК Д100Х50ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,001	56867,50	57	--
171	503-80244-1 1	ТРОЙНИК Д100Х100ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,003	71415,00	214	--
172	503-80249-1 1	КРЕСТОВИНКА Д50Х100ММ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д 1000ШТ	0,001	92575,00	93	--
173	503-80258-1 1	РЕВИЗИЯ Р-100 ФТП 82.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д 1000ШТ	0,001	135470,00	135	--
174	503-80257-1 1	РЕВИЗИЯ Р-50 ФТП 81.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д 1000ШТ	0,012	60605,00	727	--
175	503-80236-1 1	ОТВОД 90-50-ТП 90.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,005	23143,75	116	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		363366	
		Накладные расходы -	Тенге		96084	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		27567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		487016	

РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМ.2-6

		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
176	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм шт	1	2882,20	2882	525
177	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А шт	1	120700,00	120700	--
178	E0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	2	614,20	1228	1063
179	С151803-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4 шт	2	7930,00	15860	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
180	E0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква шт	1	326,36	326	259
181	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720,00	4720	--
182	E0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/ шт	10	245,63	2456	2102
183	E0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	51	339,85	17332	14786
184	E0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	20	492,31	9846	8683
185	С151702-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4 шт	43	3670,00	157810	--
186	С151702-58	Светильники тип ОЛС-2-1Х40-СМ-УХЛ4 шт	20	1310,00	26200	--
187	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4 шт	18	3540,00	63720	--
188	E0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях шт	65	257,75	16754	14273
189	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4 шт	10	2480,00	24800	--

190	С151701-5	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-001-УХЛ4 шт	38	547,00	20786	--
191	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4 шт	4	523,00	2092	--
192	С151701-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3 шт	3	665,00	1995	--
193	С151701-81	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01 шт	10	209,00	2090	--
194	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150 шт	8	52,00	416	--
195	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100 шт	5	49,00	245	--
196	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 шт	14	33,00	462	--
197	С151706-6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-40 шт	7	34,00	238	--
198	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	278	99,00	27522	--
199	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	286	14,00	4004	--
200	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,088	16300,00	1434	--
201	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP3I, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,374	24200,00	9051	--
202	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	1008,8	113,03	114020	52125
203	503-80121-1 1	ТРУБЫ Д 15ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,848	31856,84	27015	--
204	503-80122-1 1	ТРУБЫ Д 20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,0608	39821,05	2421	--
205	503-80122-1 1	ТРУБЫ Д 25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,0336	39821,05	1338	--
206	503-80122-1 1	ТРУБЫ Д 32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,0304	39821,05	1211	--
207	503-80122-1 1	ТРУБЫ Д 40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,012	39821,05	478	--
208	503-80122-1 1	ТРУБЫ Д 50ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,024	39821,05	956	--
209	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг м	750,4	46,94	35228	25300
210	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,416	54100,00	22506	--
211	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,332	63700,00	21148	--
212	С151601-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,14	83200,00	11648	--
213	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,0216	159700,00	3450	--

214	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,0336	248700,00	8356	--
215	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,0176	360600,00	6347	--
216	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	0,0304	593100,00	18030	--
217	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2 1000м	0,012	921900,00	11063	--
218	С151601-637	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В , марка ВБбШв, число жил и сечение 5х35 мм2 1000м	0,024	1949200,00	46781	--
219	С151601-715	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВБбШв, число жил и сечение 5х50 мм2 1000м	0,0016	2891300,00	4626	--
220	С151607-154	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х4 мм2 1000м	0,0336	13300,00	447	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		872037	
		Стоимость оборудования -	Тенге		120700	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		120700	
		Накладные расходы -	Тенге		119118	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		52227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		1043382	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге		7361850	
		Стоимость оборудования -	Тенге		198484	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		198484	
		Накладные расходы -	Тенге		1677191	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		530435	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		9569474	

		Всего по разделам:			9 569 474	
		в т.ч. оборудование			198 484	
		в т.ч. СМР			9 370 990	
		Временные здания и сооружения 3,4%			318 614	
		Итого			9 689 604	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			67 827	
		Затраты на выслугу лет 1%			96 896	
		Доволнительные отпуска 0,4%			38 758	
		Итого в базовых ценах 2001 года			10 091 570	
		Итого в текущих ценах 2010 года К-1,77419			17 904 362	
		Понижающий коэффициент-0,95456			17 090 792	
		Налоги и обязательные платежи 2%			341 816	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			17 432 608	
		НДС 12%			2 091 913	
		Всего к оплате			19 524 521	

Технадзор: ТОО "Туран-Курылыс" _____ Абдибеков А.

Подрядчик: Директор ТОО "Сәулет-Құрылыс Ж.М." _____ Умбеталиев М.

Справка
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2010г.

Заказчик: **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района**
Инженер: **ТОО «Туран-Курылыс»**
Подрядчик: **ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.»**
Договор: №9 от 20.05.2010г.

Наименование стройки: **"Реконструкция спортзала, актового зала и столовой СШ "Темир" в с.Темир Отырарского района"**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	77 044 288	86 289 602	13 466 227	15 082 174
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	377 518	422 820	65 985	73 903
3	Авторский надзор 0,2%	154 087	172 578	26 932	30 164
4	Оплата за проектно-изыскательские работы	3 125 000	3 500 000		
5	**К оплате:**	**80 700 893**	**90 385 000**	**13 559 144**	**15 186 241**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района _____ **Аннарыгов Т.А.**

Технадзор: Директор ТОО «Туран-Курылыс» _____ **Оразкулов И.А**

Подрядчик: Директор ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.» _____ **Умбеталиев М.**

06.12.2010г

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района
Подрядчик: ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.»
Наименование стройки: Реконструкция спортзала, актового зала и столовой СШ "Темир" в с.Темир" Отрарского района

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ				
		ПОЛЫ 1-го ЭТАЖА				
		ДЕТ.191 площ.=294,23 м2 ИЗ РЕЕК сеч.60х60				
1	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм ИЗ РЕЕК сеч.60х60 м2	294,23	1905,05	198021	12698
2	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	314,83	109,84	34580	4732
3	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м2	294,23	185,69	54635	24413
		ТИПА 240=211,13м2				
4	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	14,16	10040,78	142153	9874
5	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	176,97	258,92	45821	12177
6	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ м2	176,97	365,09	64610	20213
7	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛ м2	176,97	256,83	45451	11809
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	176,97	258,92	45821	12177
9	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	176,97	1467,64	259728	38326
10	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	185,82	30,29	5628	4249
11	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	17,7	186,14	3294	1468
		ТИПА 240=154,7М2				
12	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	12,38	10040,78	124265	8631
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	154,7	258,92	40055	10644
14	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ИЗОЛ м2	154,7	365,09	56479	17669
15	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой ИЗОЛ м2	154,7	256,83	39731	10323
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	154,7	258,92	40055	10644
17	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов КЕРАМОГРАНИТ м2	154,7	325,24	50314	33503
18	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	157,79	1180,00	186197	–
19	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	162,44	256,85	41722	8339

			м				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1478560		
		Накладные расходы -	Тенге		251889		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		103827		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1834276		

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛА

20	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	м2	30	661,79	19854	12922
21	Е0115-79-4	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала крупнозернистого, размер зерна до 5мм АСПОЛ	м2	550	359,89	197940	69092
22	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	550	168,11	92458	33351
23	С11011-296	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	кг	4,95	1186,86	5875	--
24	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	35,44	128,11	4540	660
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			320666	
		Накладные расходы -	Тенге			116025	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			462892	

РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМ.2-2

		ОТОПЛЕНИЕ					
25	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	7,2	320,16	2305	510
26	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	7,2	420,16	3025	510
27	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	42	520,16	21847	2973
28	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм ГИЛЬЗЫ	м	1,2	1245,29	1494	219
29	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	11,32	4331,44	49032	1813
30	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	0,6	362,00	217	--
31	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,2	888,00	1066	--
32	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	шт	6,2	34,00	211	--
33	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 РАДИАТОРОВ И ТРУБ	м2	126,76	165,83	21021	14377
34	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	0,65	60,75	39	36
35	Е0126-28-3 ПРИМ.	Асбоперлитовая изоляция поверхностей вспомогательного оборудования методом напыления	м3	0,003	6578,11	20	16
36	С11011-478	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, марки ППУ-ЭР, листовой	т	0,0001	930700,00	126	--
37	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		282	10,99	3099	3859

		м				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		103502	
		Накладные расходы -	Тенге		24311	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7669	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		135482	

РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

		ВОДОПРОВОД				
38	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	6,9	329,67	1854	27
39	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	0,75	364,67	228	2
40	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	3,5	456,67	1386	14
41	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	1,15	590,67	609	4
42	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	3	328,00	984	--
43	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	1	7372,57	7373	69
44	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	471,00	471	--
45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	57,79	21,80	1260	303
46	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз ЗА 2 РАЗА м2	115,58	22,56	2607	457
47	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	246	10,99	2704	3366
		СЕТЬ ТЗ				
48	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	10	439,78	2417	1331
49	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм м	10	426,00	4260	--
50	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	328,00	656	--
51	Ц0128-923-1	КИПЯТИЛЬНИК ШТ	6	1140,24	6841	6087
52	1504 ПРИМ.	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН" V 100л. ШТ	6	15158,36	90950	--
53	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	44	143,32	6306	7096
54	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором компл	36	1630,00	58680	--
55	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором компл	8	1750,00	14000	--
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				
56	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	4,4	620,54	2519	329
57	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	6,5	748,88	4564	471

58	503-80243-1 1	ТРОЙНИК Д50Х50ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1000ШТ	0,004	25127,50	101	--
59	503-80243-1 1	ТРОЙНИК Д100Х50ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1000ШТ	0,001	56867,50	57	--
60	503-80244-1 1	ТРОЙНИК Д100Х100ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1000ШТ	0,002	71415,00	143	--
61	503-80270-1 1	КОЛЕНО 50ММ И-100.00.00	1000ШТ	0,001	34385,00	34	--
62	503-80274-1 1	КОЛЕНО 100ММ 110ММ И-600.00.00	1000ШТ	0,001	174570,00	175	--
63	503-80258-1 1	РЕВИЗИЯ Р-100 ФТП 82.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д	1000ШТ	0,002	135470,00	271	--
64	503-80257-1 1	РЕВИЗИЯ Р-50 ФТП 81.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д	1000ШТ	0,001	60605,00	61	--
65	503-80236-1 1	ОТВОД 90-50-ТП 90.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1000ШТ	0,001	23143,75	23	--
66	503-80237-1 1	ОТВОД 90-100ФТП 92.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1000ШТ	0,001	56867,50	57	--
67	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование УПОРЫ БЕТОННЫЕ	м3	0,18	10506,91	1891	133
68	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	12	5831,96	69984	4182
69	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	6	9126,62	54760	3093
70	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	8	4260,08	34081	1912
71	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1	2898,08	2898	184
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3					
72	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	3,1	620,54	1609	21
73	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	1	748,88	651	7
74	503-80243-1 1	ТРОЙНИК Д50Х50ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1000ШТ	0,002	25127,50	50	--
75	503-80244-1 1	ТРОЙНИК Д100Х100ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1000ШТ	0,001	71415,00	71	--
76	503-80249-1 1	КРЕСТОВИНКА Д50Х100ММ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д	1000ШТ	0,001	92575,00	93	--
77	503-80258-1 1	РЕВИЗИЯ Р-100 ФТП 82.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д	1000ШТ	0,001	135470,00	135	--
78	503-80257-1 1	РЕВИЗИЯ Р-50 ФТП 81.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д	1000ШТ	0,002	60605,00	121	--
79	503-80236-1 1	ОТВОД 90-50-ТП 90.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д	1000ШТ	0,001	23143,75	23	--
80	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	5	5831,96	29160	1742
81	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	8	2898,08	23185	1475
82	Е0116-21-2	Установка воронок сливных диам. 50 мм	1воронка	11	125,32	1379	1394
83	С131312-21	ВОРОНКИ	ШТ	11	824,00	9064	--
84	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование УПОРЫ БЕТОННЫЕ	м3	0,27	10506,91	2837	200
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			443583	
	Стоимость оборудования -		Тенге			90950	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			90950	
		Накладные расходы -	Тенге			33899	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23185	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		500667	

РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМ.2-6

		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					
85	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	шт	2	235,27	367	300
86	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	13	325,07	3472	2886
87	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	шт	5	470,32	1912	1654
88	С151702-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4	шт	11	3670,00	40370	--
89	С151702-58	Светильники тип ОЛС-2-1Х40-СМ-УХЛ4	шт	5	1310,00	6550	--
90	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	шт	4	3540,00	14160	--
91	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	шт	16	246,62	3222	2666
92	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	2	2480,00	4960	--
93	С151701-5	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-001-УХЛ4	шт	10	547,00	5470	--
94	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4	шт	1	523,00	523	--
95	С151701-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3	шт	1	665,00	665	--
96	С151701-81	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01	шт	2	209,00	418	--
97	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	шт	2	52,00	104	--
98	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	1	49,00	49	--
99	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	4	33,00	132	--
100	С151706-6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-40	шт	2	34,00	68	--
101	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	70	99,00	6930	--
102	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	84	14,00	1176	--
103	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	97	34,70	3366	3088
104	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01 10/220 У4	шт	47	46,00	2162	--
105	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	шт	9	212,00	1908	--
106	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	41	237,00	9717	--
107	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	44	35,40	1558	1401

108	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	9	45,74	412	302
109	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	2	215,00	430	--
110	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 шт	9	182,00	1638	--
111	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	42	134,00	5628	--
112	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,022	16300,00	359	--
113	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,093	24200,00	2251	--
114	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	252,2	108,60	22925	9929
115	503-80121-1 1	ТРУБЫ Д 15ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,212	31856,84	6754	--
116	503-80122-1 1	ТРУБЫ Д 20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,0152	39821,05	605	--
117	503-80122-1 1	ТРУБЫ Д 25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,0084	39821,05	334	--
118	503-80122-1 1	ТРУБЫ Д 32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,0076	39821,05	303	--
119	503-80122-1 1	ТРУБЫ Д 40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,003	39821,05	119	--
120	503-80122-1 1	ТРУБЫ Д 50ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,006	39821,05	239	--
121	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг м	187,6	45,00	6982	4819
122	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,104	54100,00	5626	--
123	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,083	63700,00	5287	--
124	С151601-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,035	83200,00	2912	--
125	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,0054	159700,00	862	--
126	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,0084	248700,00	2089	--
127	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,0044	360600,00	1587	--
128	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	0,0076	593100,00	4508	--

129	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2 1000м	0,003	921900,00	2766	--
130	С151601-637	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В , марка ВБбШв, число жил и сечение 5х35 мм2 1000м	0,006	1949200,00	11695	--
131	С151601-715	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВБбШв, число жил и сечение 5х50 мм2 1000м	0,0004	2891300,00	1157	--
132	С151607-154	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х4 мм2 1000м	0,0084	13300,00	112	--
133	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	25	55,00	1375	572
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		198064	
		Накладные расходы -	Тенге		27617	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		13506	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		239187	

РАЗДЕЛ 7. СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ СМ.2-7

		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
134	Ц0110-667-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча шт	1	3503,10	3503	3078
135	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ГРАНИТ-24 ШТ	1	18054,45	18054	--
136	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт	10	153,50	1535	1296
137	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРИБОР ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП-105 ШТ	10	1289,60	12896	--
138	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	4	369,90	1480	1249
139	ПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-64 ШТ	4	1837,68	7351	--
140	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении шт	2	153,50	307	259
141	ПРАЙС-ЛИСТ	ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОЗВУКОВОЙ НС-103 ШТ	2	854,23	1708	--
142	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене шт	1	92,40	92	81
143	С151802-20	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 шт	1	70,00	70	--
144	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг м	60	73,10	4386	1585
145	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10 1000м	0,06	61700,00	3702	--
146	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм м	30	147,30	4419	1932
147	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	3	777,00	2331	--
148	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	30	43,80	1314	662

		м				
149	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,03	24900,00	747	--
150	Ц688-13-10	Диод, резистор, конденсатор шт	10	84,75	848	608
151	3609-10130	Резистор МЛТ-0,5 шт	10	26,45	265	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		65008	
			Тенге		10925	
Стоимость оборудования -			Тенге		40274	
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге		40274	
		Накладные расходы -	Тенге		10749	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		77886	

РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СМ.2-4

		ПИЩЕБЛОК				
152	Ц0128-528-1	Ванна рабочая, объем 700 л шт	6	4072,99	24438	20959
153	Сб.5.1 Т.1п.134	Ванна рабочая моечная шт	5	7034,00	35170	--
154	Сб.5.3 Т.2п.66 прим	Ванна моечная ВСМЦ-2/1200 шт	1	10258,00	10258	--
155	Ц0128-927-1 2	Плита электрическая шт	2	1387,22	2774	2454
156	Сб.5.1 Т.1п.145	Электроплита с жарочным шкафом 4-х конфорочная, габ.1050х895х860мм 380в, 3ф, 16,6квт шт	2	42057,00	84114	--
157	Сб.5.3 Т.2п.175	Секция вставка с краном смесмтелем ВКСМ-210 шт	1	5439,00	5439	--
158	Ц0128-927-9	Шкаф жарочный электрический шт	1	3159,80	3160	2803
159	Сб.5.1 Т.1п.147	Шкаф жарочный 2-х секционный, габ.840х840х1475, 3ф, 220.380в,9,7квт шт	1	129080,00	129080	--
160	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая шт	1	1397,41	1397	1229
161	С65.3Табл. 2п79	Сковорода электрическая шт	1	69372,00	69372	--
162	Ц0128-923-1	Кипятильник шт	1	1140,24	1140	1015
163	Сб.5.3 Т.2п.70	Кипятильник электрический непрерывного действия, габ.702х427х303мм, 6квт,3ф,220.380в КНЭ-50М1 шт	1	31792,00	31792	--
164	Сб.5.1 Т.2п.113 прим.	Подставка под электрокипятильник габ.400х400х420мм ПК-420 шт	1	3184,00	3184	--
165	Ц0128-924-2	Котел пищеварочный электрический шт	2	3421,10	6842	6051
166	Сб.5.5 Т.61п.8	Котел пищеварочный электрический КПЭМ-100 18,0квт,380в,3ф,габ.940х850х10 90мм шт	2	236820,00	473640	--
167	Ц0128-928-8	Мармит передвижной шт	1	1232,61	1233	1096
168	С65.3Таб2п .84прим.	Мармит стационарный электрический секционный модулированный для первых блюд г.р.1680х800х530мм N 3,75квт, 3ф ПМЭС-3 шт	1	63122,00	63122	--
169	Ц0128-928-6	Мармит стационарный электрический шт	2	1293,95	2588	2280
170	С65.3Табл2 п.84прим.	Мармит стационарный электрический секционный модулированный для 2 блюд г.р.1050х840х1010мм N 3,5квт, 2ф ПМЭС-60 шт	2	63122,00	126244	--
171	Сб.5.1 Т.2п.130,с 25	Стол производственный габ.1050х840х880	4	3548,00	14192	--

172	Сб.5.1 Т.1п.100,с 8	Стол разделочный габ.1200х800х800 см-3 шт	4	3548,00	14192	--
173	Ц0128-925-2	Машина универсальная шт	1	2071,80	2072	1802
174	Сб.1Табл.1 п75прим.	Машина кухонная универсальная габ.1000х700х600 220/380в, 3ф 1,1квт комплект	1	72050,00	72050	--
175	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный шт	1	1850,15	1850	1628
176	Сб.5.1 Т.1п.150	Шкаф холодильный габ.1402х854х2028,220/380в, 3ф 0,45квт ШН-1,4 шт	1	139240,00	139240	--
177	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный шт	1	1850,15	1850	1628
178	Сб.5.1 Т.1п.148	Шкаф холодильный габ.1500х750х1870, об.800л 220в 0-+6с 1ф 0,3квт ШН-0,8 шт	1	102423,00	102423	--
179	Ц0128-613-1	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч шт	1	5435,96	5436	4319
180	Сб8.1Табл. 1п75	Овощерезка. Производительностью 350кг.час, габ.640х355х605, 220в, 1ф 0,75квт МПР-350.02 комплект	1	72050,00	72050	--
181	Ц0128-921-1 3	Машина картофелеочистительная шт	1	1098,20	1098	964
182	Сб.5.1 Т.1п.135	Картофелечистка габ.600х410х850, 220, 380в, 3ф 0,5квт МОК-150 шт	1	82933,00	82933	--
183	Ц0128-922-3	Мясорубка шт	1	984,01	984	865
184	Сб.5.1 Т.1п.143	Мясорубка габ.680х410х500, произв.300кг/час.220/380в, 3ф 1,5квт МИМ-300 шт	1	32918,00	32918	--
185	Сб.5.1 Т.1п.171	Ларь для овощей шт	4	2840,00	11360	--
186	Сб.5.1 Т.2п.133,с 25	Стол для отходов пищи габ.600х600х870 сро-3/600 шт	1	9702,00	9702	--
187	Сб.8.1 Т.1п.108,с 8	Шкаф для посуды кухонный габ.950х600х1800мм шт	1	33970,00	33970	--
188	Сб.5.1 Т.2п.135,с 25	Шкаф для хлеба габ.100х600х1750мм ШХ-3 шт	1	11180,00	11180	--
189	Сб.5.1 Т.2п.130,с 8	Стол производственный разделочный габ.600х600х870 СР-2/600 шт	5	3548,00	17740	--
190	Сб.8.1 Т.2п.100	Стол производственный разделочный габ.1200х800х850 СП-1200 шт	3	7364,00	22092	--
191	Сб.5.1 Т.2п.125,с 25	Подтоварник габ.1500х780х320мм ПТ-7 шт	1	1600,00	1600	--
192	Сб.5.1 Т.2п.126,с 25	Стеллаж производственный передвижной габ.1180х636х1180мм ТГМ-86 шт	2	33110,00	66220	--
193	Сб5.3Табл. 2п91	Весы платформенные, габ.1180х1030х1756, РП-600Ц 13Б шт	1	14600,00	14600	--
194	Сб.5.1 Т.2п.134,с 25	Стол для дочистки картофели с двумя моечными ваннами габ.1500х800х870 СО-2/1500-800 шт	1	9073,00	9073	--
195	Сб.5.5 Т.36п.162, с27	Моечные ванны к столу для дочистки картофеля шт	1	12896,00	12896	--
196	Ц0128-929-1	Машина посудомоечная шт	1	4394,41	4394	3874
197	Сб.5.1 Т.2п.100	Машина посудомоечная габ.1900х1900х1500,163квт 220/380в, 3ф МПУ-700 шт	1	261690,00	261690	--

198	Ц0128-60-1	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	шт	1	8075,55	8076	6393
199	С6.5.1 Т.1п.151	Машина хлеборезательная габ.1200х600х730.220/380в, 3ф, 0,27 МХР-200М	шт	1	90025,00	90025	--
200	С6.5.1 Т.1п.179,с 16	Стол под хлеборезку габ.1300х600х750 СТХ	шт	1	3483,00	3483	--
201	С6.5.1 Т.1п.181,с 16	Стол для подносов габ.1200х540х700 СТХ	шт	1	3225,00	3225	--
202	С6.8.1 Т.1п.104,с 8	Тележка грузовая передвижная габ.630х400х125мм ТГ-50 М1	шт	1	10725,00	10725	--
203	С6.5.3 Т.2п.144	Холодильник Бирюса-6С-1КШ 280/47 580х600х1420 220в, 1ф, 0,15квт	шт	3	33907,00	101721	--
204	С6.5.1 Т.2п.136	Весы настольные циферблатные габ.470х280х1756 РН-10Ц 13У	шт	1	7955,00	7955	--
205	С6.5.1 Т.2п.96,с2 4	Ванна моечная односекционная квадратная 630х630х630 ВСМ1/530	шт	1	7034,00	7034	--
206	С6.8.1 Т.1п.52,с6	Стол однотумбовый габ.1160х750х720мм	шт	1	9030,00	9030	--
207	С6.8.1 Т.1п.53,с6	Стул полумягкий габ.450х470х740мм	шт	8	1505,00	12040	--
208	С6.8.1 Т.1п.110,с 8	Шкаф для канцелярских товаров и документов габ.900х400х1850мм	шт	2	14835,00	29670	--
209	С6.5.1 Т.1п.114	Шкаф для одежды секционный габ.900х600х1780мм	шт	4	17200,00	68800	--
210	С6.8.1 Т.2п.32 с12	Стол обеденный 6-местный габ.1800х800х740мм	шт	1	4085,00	4085	--
211	С6.5.1 Т.2п.84 с23	Комплект обеденный 6-местный, стол, стулья-6шт, габ.1200х680х720мм	шт	19	12148,00	230812	--
212	С6.5.5 Т.36п.1 прим.	Скамья 6-местная габ.1200х430х520мм	шт	42	3440,00	144480	--
213	С6.5.1 Т.2п.84 с23	Комплект обеденный 6-местный, стол, стулья-6шт, габ.1200х680х540мм	шт	14	12148,00	170072	--
214	С6.5.5 Т.36п.1 прим	Скамья 6-местная, габ.1200х430х400мм	шт	28	3440,00	96320	--
215	Е0121-30-1	Установка рукосушителей	шт	5	130,89	654	678
216	С6.8.1 Т.1п.81 с7	Рукосушитель 220в, 1ф, 1,0квт	шт	5	3268,00	16340	--
		АКТОВЫЙ ЗАЛ					
217	С6.5.1 Т.2п.200 с27	Пианино для актового зала габ.1460х860х1240мм	шт	1	70000,00	70000	--
218	С6.8.1 Т.1п.14 с5	Стул подъемно-поворотный д 400мм	шт	1	5698,00	5698	--
219	С6.5.1 Т.1п.66 с9	Секция стульев для актового зала	комплект	14	16448,00	230272	--
220	С65.5табл. 38п2 прим.	ШКАФ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	ШТ	3	29670,00	89010	--
221	С68.1Табл. 1п18	Шкаф односекционный для одежды	шт	8	12900,00	103200	--
222	С65.1Табл2 п.34	Стол гримировальный	шт	4	10105,00	40420	--

223	С65.5Табл6 4п.54	Стул-кресло шт	4	7955,00	31820	--
224	С65.5Табл6 4п.154	Вешалка на 10 крючков 400:5х10 8000 шт	2	8000,00	16000	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		3695760	
	Стоимость оборудования -		Тенге		3625773	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		3625773	
		Накладные расходы -	Тенге		60037	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7801	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		3763598	

РАЗДЕЛ 9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТЗАЛА СМ.2-5

225	СБ5.1ТАБЛ. 1П133	СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ (100Х3200)ММ ШТ	4	9100,00	36400	--
226	СБ5.5ТАБЛ. 39П11	БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ЩИТ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ШТ	2	72000,00	144000	--
227	СБ5.5ТАБЛ. 39П46	КОЛЬЦО БАСКЕТБОЛЬНАЯ С СЕТКОЙ ШТ	2	1850,00	3700	--
228	СБ5.5ТАБЛ. 39П21	ПЕРЕКЛАДИНА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ (2400Х2550)ММ ШТ	1	15000,00	15000	--
229	СБ5,1ТАБЛ. 1П161	ГИМНАСТИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА ШТ	1	2340,00	2340	--
230	СБ5.5ТАБЛ. 39П16	КАНАТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ ШТ	2	9700,00	19400	--
231	СБ5.5ТАБЛ. 39П58	СЕТКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ШТ	1	920,00	920	--
232	СБ5.5ТАБЛ. 39П10	СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОНСОЛЬНАЯ ШТ	2	6800,00	13600	--
233	СБ5.5ТАБЛ. 39П14	БРУСЬЯ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ (3500Х500Х1200) ШТ	2	36000,00	72000	--
234	СБ5.1ТАБЛ. 1П156	БРЕВНО ГИМНАСТИЧЕСКОЕ(5000Х700Х1200) ШТ	1	20200,00	20200	--
235	СБ5.1ТАБЛ. 2П16	СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ШТ	5	7310,00	36550	--
236	СБ5.3ТАБЛ. 2П291	МАТЫ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ПАРАЛОНОВЫЕ (2000Х1250)ММ ШТ	5	7327,00	36635	--
237	СБ5.1ТАБЛ. 1П162	КОНЬ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ (1600Х450)ММ ШТ	1	26800,00	26800	--
238	СБ5.1ТАБЛ. 1П160	КОЗЕЛ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ (1600Х450)ММ ШТ	1	14400,00	14400	--
239	СБ5.5ТАБЛ. 38П15	ЩИТ ДЛЯ МЕТАНИЯ МЯЧА В ЦЕЛЬ ШТ	1	430,00	430	--
240	СБ5.5ТАБЛ. 39П20	МОСТИК ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ШТ	2	4300,00	8600	--
241	СБ5.5ТАБЛ. 39П23	СТОЙКА ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВЫСОТУ ШТ	1	14000,00	14000	--
242	СБ5.5ТАБЛ. 39П56	ОБРУЧ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТ	12	220,00	2640	--
243	СБ5.5ТАБЛ. 38П31	ПАЛКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ШТ	12	124,00	1488	--

244	СБ5.5ТАБЛ. 39П44 прим.	ЭКСПАНДЕР КИСТЕВОЙ ДЕТСКИЙ ШТ	6	690,00	4140	--
245	СБ5.5ТАБЛ. 39П47	МЯЧ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ШТ	4	1360,00	5440	--
246	СБ5.5ТАБЛ. 39П48	МЯЧ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ШТ	4	1360,00	5440	--
247	СБ5.5ТАБЛ. 39П49	МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ ШТ	4	1360,00	5440	--
248	СБ5.5ТАБЛ. 39П49	НАСОС ДВОЙНОГО ХОДА ШТ	2	320,00	640	--
249	СБ5.5ТАБЛ. 39П61	ТЕНИС НАСТОЛЬНЫЙ К-Т	1	16000,00	16000	--
250	СБ5.5ТАБЛ. 38П2	ШКАФ ДЛЯ СПОРТИНВЕНТАРЯ ШТ	3	29670,00	89010	--
251	СБ5.5ТАБЛ. 39П42	БАРЬЕР ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ШТ	1	4600,00	4600	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		599813	
	Стоимость оборудования -		Тенге		599813	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		599813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		599813	

		Всего по разделам:			7 613 801	
		в т.ч. оборудование			4 356 810	
		в т.ч. СМР			3 256 991	
		Временные здания и сооружения 3,4%			110 738	
		Итого			3 367 728	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			23 574	
		Затраты на выслугу лет 1%			33 677	
		Дополнительные отпуска 0,4%			13 471	
		Итого в базовых ценах 2001 года			7 795 261	
		Итого в текущих ценах 2010 года К-1,77419			13 830 274	
		Понижающий коэффициент-0,95456			13 202 183	
		Налоги и обязательные платежи 2%			264 044	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			13 466 227	
		НДС 12%			1 615 947	
		Всего к оплате			15 082 174	

Технадзор: ТОО "Туран-Курылыс" _____ / Абдибеков А.

Подрядчик: Директор ТОО "Саулет-Курылыс У.М." _____ Умбеталиев М.

Форма 3

Справка
о стоимости выполненных работ
за **июль** **2010 г.**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района"**
ИНЖЕНЕР: **ТОО "Туран курылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Сәулет-Құрылыс У.М."**
Договор: **№ 9 от 20 мая 2010 г.**

Наименование объекта: **" Реконструкция спортзала, актового зала и столовой средней школы "Темир" в с.Темир Отырарского района ЮКО"**

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
	Всего к оплате:	**11160714**	**12500000**	**11160714**	**12500000**
	в том числе				
1	Общестроительные работы	9754125	10924620	9754125	10924620
	в том числе оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	47795	53531	47795	53531
3	Авторский надзор 0,2 %	19508	21849	19508	21849
4	Оплата за изготовление проектно-сметной документации	1339286	1500000	1339286	1500000

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района"
_____Айдаркулов Т.А.

Инженер:
Директор ТОО "Туран курылыс"
_____Оразкулов Н.А.
Ведущий специалист ТОО "Туран курылыс"
_____Абдибеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сәулет-Құрылыс У.М."
_____Умбеталиев М.

10.08.2010г

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района
Подрядчик: ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.»

Наименование стройки: Реконструкция спортзала, актового зала и столовой СШ "Темир" в с.Темир" Отрарского района

Акт выполненных работ
за июль месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. см.2-1 - Фундаменты				
1	E0108-3-3	Устройство гравийного основании под фундаменты м3	24,5	1170,97	28689	4683
2	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В3,5 м3	10,4	9051,97	94140	2410
		Ленточные				
3	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В3,5 м3	13,43	9051,97	121568	3112
4	E106-1-23	Устройство ж/б ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000мм ИЗ БЕТОНА кл.В12,5 м3	107,080	10182,83	1090377	56662
5	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	122,380	94	11504	
6	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса АIII, д.14мм т	3,51	106200	372532	
7	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА кл.В15 м3	3,7	10622,18	39302	2580
8	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса АI, д.6мм т	4,77	109900	524497	
9	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса АIII, д.10мм т	5,4	114300	617109	
10	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная битумная в 2 слой стен фундаментов м2	136,96	826,15	113149	5771
11	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	802,3	245,44	196917	36723
		Итого прямые затраты по разделу 1			3209785	
		Накладные раходы			111942	
		Ненормированный и непредвиданные затраты			199304	
		Итого по разделу 1			3521030	
		Раздел 2. Стены				
12	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4м м3	109,57	6354,64	696272	106 762
13	E0108-6-2	Кладка парапета	14,50	6608,34	95814	13473,3

2	3	4	5	6	7
	м3				
14 E0108-6-7	Кладка стен внутренних простых при высоте этажа до 4м	53,47	6639,86	355007	50250,6
15 E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ	175,98	150,62	26506	14392,8
	м2				
	Перегородки				
16 E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича высоте этажа до 4м	186,71	917,52	171314	44477
	м2				
	Вентшахты ВШ-1				
17 E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для антоконтилок и пароварочных камер УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТЫ	0,0356	14806,01	527	426
	т				
18 C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0233	147100,00	3433	--
	т				
19 C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0123	154200,00	1897	--
	т				
20 E0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	2,88	191,79	552	465
	м2				
21 C11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	18,09	94,00	1700	--
	кг				
22 E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	2,44	164,72	401	270
	м2				
23 C11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	0,1218	10700,00	1303	--
	м3				
24 E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	2,44	974,49	2374	499
	м2				
25 E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЗОИТ	0,192	715,87	137	35
	м2				
26 C11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	* 1,21	94,00	113	--
	кг				
	МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 (АС-33)				
27 E0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА кл.В15	3,723	14008,67	52160	10911
	м3				
28 C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,361	101200,00	36528	--
	т				
29 C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,215	105900,00	22733	--
	т				
30 C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,129	104000,00	13371	--
	т				
	Итого прямые затраты по разделу 2			1482142	
	Накладные расходы			241961	

2	3	4	5	6	7
	Ненормированный и непредвиденные затраты			103446	
	Итого по разделу 2			1827550	

		Всего по разделам:			5 348 580
		Временные здания и сооружения 3,4%			181 852
		Итого			5 530 432
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			38 713
		Затраты на выслугу лет 1%			55 304
		Дополнительные отпуска 0,4%			22 122
		Итого в базовых ценах 2001 года			5 646 571
		Итого в текущих ценах 2010 года К-1,77419			10 018 089
		Понижающий коэффициент-0,95456			9 562 868
		Налоги и обязательные платежи 2%			191 257
		Итого стоимость в текущем уровне цен			9 754 125
		НДС 12%			1 170 495
		Всего к оплате			10 924 620

Технадзор: ТОО «Туран-Курылыс» Абдибеков А.

Подрядчик: Директор ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.» Умбеталиев М.

59	Е0109-29-1	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОСОУРОВ ИЗ ШВЕЛЛЕРА №27 т	3,05	13711,47	41875	18121
60	С12021-146	Косоуры т	3,05	108500,00	331357	--
61	Е0109-18-1	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ПЛОЩАДОК Б-1 ИЗ ШВЕЛЛЕРА №27 т	0,2093	7285,83	1525	632
62	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,2093	2452,13	513	232
63	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /ШВЕЛЛЕР №27/ т	0,2093	154400,00	32312	--
64	Е0106-22-7	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм м3	0,72	15391,28	11082	1845
65	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,72	14474,09	24895	2481
66	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1596	51500,00	8221	--
67	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-3/ 1т	0,0357	93997,62	3358	1245
68	С12041-132	Металлизации закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0357	40200,00	1436	--
69	Е0106-22-8	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм м3	5,2	14148,51	73572	10946
70	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,313	109900,00	34394	--
71	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1498	51500,00	7713	--
72	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /ФИКСАТОР Ф-1/ т	0,0146	95500,00	1390	--
73	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	1,16	11373,91	13194	857
74	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0922	5239,08	483	195
75	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0634	109900,00	6963	--
76	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0288	51500,00	1483	--
77	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород м	41,2	1315,34	54192	13924
78	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	20,6	165,83	3416	2336
79	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг м2	67,2	1033,88	69477	14616
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ				
80	Е0109-19-1	Монтаж подкранова-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью ОП-1,2,3 т	6,52	8751,91	57062	11568
81	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1258	51500,00	6479	--

		т				
82	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД-2/	0,1994	70437,87	14048	2050
		1т				
83	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1994	40200,00	8017	--
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		821755	
		Накладные расходы -	Тенге		81923	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		54221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		957899	

		Всего по разделам:			5 348 580	
		Временные здания и сооружения 3,4%			181 852	
		Итого			5 530 432	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			38 713	
		Затраты на выслугу лет 1%			55 304	
		Дополнительные отпуска 0,4%			22 122	
		Итого в базовых ценах 2001 года			5 646 571	
		Итого в текущих ценах 2010 года К-1,77419			10 018 090	
		Понижающий коэффициент-0,95456			9 562 867	
		Налоги и обязательные платежи 2%			191 257	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			9 754 125	
		НДС 12%			1 170 495	
		Всего к оплате			10 924 620	

Технадзор: ТОО «Туран-Курылыс» _____ Абдибеков А.

Подрядчик: Директор ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.» _____ Убеталиев М.

Справка
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2010г.

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района
Инженер: ТОО «Туран-Курылыс»
Подрядчик: ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.»
Договор: №9 от 20.05.2010г.

Наименование стройки: "Реконструкция спортзала, актового зала и столовой СШ "Темир" в с.Темир Отырарского района"

№ п/п	Наименование обьектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	63 578 061	71 207 428	17 432 608	19 524 521
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	311 533	348 917	85 420	95 670
3	Авторский надзор 0,2%	127 155	142 414	34 865	39 049
4	Оплата за проектно-изыскательские работы	3 126 000	3 500 000	446 429	500 000
5	К оплате:	67 142 749	75 198 759	17 999 322	20 159 240

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" _____ Ахмаркулов Т.А.

Технадзор: Директор ТОО «Туран-Курылыс» _____ Оразкулов Н.А.

Подрядчик: Директор ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.» _____ Мейбеталиев М.

01.11.10.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района ЮКО "
ИНЖЕНЕР: ТОО "Туран курылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сәулет-Құрылыс У.М."
Договор: №9 от 20 мая 2010 г.

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2010 г.

по объекту: " Реконструкция спортзала, актового зала и столовой СШ " Темир" в с. Темирт Отырарского района"

тенге

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	46145453	51682907	26637203	29833667
	оборудование				
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	226114	253247	130522	146185
3	Авторский надзор 0,2%	92290	103365	53274	59667
4	Оплата за ПСД	2678571	3000000		
	Всего коплате:	**49142427**	**55039519**	**26820999**	**30039519**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отырарского района
Т.А. Айдаркулов

Инженер:
Директор ТОО "Туран курылыс"
Оразкулов Н.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Сәулет-Құрылыс У.М. "
М.Умбеталиев

Вед.Специалист А.Абдибеков

29.09.10.

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района
Подрядчик: ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.»
Наименование стройки: Реконструкция спортзала, актового зала и столовой СШ "Темир" в с.Темир" Отрарского района

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
1	2	3	4	5	6	7
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ см.2-1				
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ				
		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА В ОСЯХ 7-14				
1	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	273,41	12,58	3439	3895
2	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм 1000м2	0,3008	30400,00	9143	--
3	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	273,41	189,45	51796	23641
4	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	273,41	112,45	30746	14648
		УСТРОЙСТВО ПОДШИВНОГО ПОТОЛКА В ОСЯХ 14-16				
5	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	288	174,36	50216	4102
6	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой м2	288	189,45	54560	24902
7	Е0134-56-7	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических м2	288	380,73	109650	82809
8	Е0115-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом, с установкой каркасов м2	288	1683,04	484714	300905
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		794264	
		Накладные расходы -	Тенге		454902	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		74954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1324120	
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ				
		ПОЛЫ 1-го ЭТАЖА				
		ДЕТ.191 площ.=294,23 м2 ИЗ РЕЕК сеч.60х60				
9	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	23,54	1634,00	38462	15374
10	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам м2	294,23	481,65	141714	26028
11	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм ИЗ РЕЕК сеч.60х60 м2	190	1905,05	362501	23246
12	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75 150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта м3	17,65	13800,00	243622	--
		ПОЛЫ 2-го ЭТАЖА				
		ТИП-14 площ.=251,79м2				
13	Е0111-8-1	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной м3	5,04	3033,86	15278	4292
14	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий м2	251,79	275,97	69486	16259
15	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 37 мм м2	251,79	1536,74	386936	27821
16	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных м	269,42	109,84	29593	4049

17	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным - деревянных полов м2	251,79	185,69	46754	20891
		ТИП 240=80,39М2				
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	80,39	258,92	20815	5531
19	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов КЕРАМОГРАНИТ м2	80,39	325,24	26146	17410
20	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	82	1180,00	96757	--
21	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	84,41	256,85	21681	4334
		ТИПА 240=56,21М2				
22	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	56,21	258,92	14554	3868
23	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	56,21	1467,64	82496	12173
24	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных м	59,02	30,29	1788	1350
25	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	5,62	186,14	1046	466
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1599629	
		Накладные расходы -	Тенге		183092	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		106962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1889683	

РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ

		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ				
26	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	22,64	354,36	8023	4564
27	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	58,55	235,39	13782	14252
28	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние /11шт/ м2	0,7	4250,00	2974	--
29	С12062-13	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П внутренние /4шт/ м2	9,68	3150,00	30492	--
30	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние /6шт/ м2	18,42	3900,00	71838	--
31	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм м2	10,06	946,29	9520	1149
32	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 УСТАНОВКА ФРАМУГ м2	18,95	884,14	16754	6765
33	С12061-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий м2	18,95	1990,00	37711	--
34	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом м2	18,95	440,29	8343	1002
35	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	33	1380,00	45540	--
36	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	8	1500,00	12000	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		256977	
		Накладные расходы -	Тенге		27732	

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		17082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		301791	
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
		ВНУТЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
37	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных ЗАТИРКА м2	470,65	57,96	27278	25757
38	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	470,65	501,34	235955	40577
39	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная ГИПСОКАРТОН м2	270,62	23,94	6480	4495
40	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	1519,5	309,82	470775	218022
41	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	1519,5	484,91	736820	105014
42	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	79,35	618,63	49088	26257
43	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	293,09	186,14	54556	24318
44	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	163	1871,26	305015	57128
45	E0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м м2	273,41	213,01	58239	36115
46	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная НИЗ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК м2	41,24	23,94	987	685
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		1945193	
		Накладные расходы -	Тенге		538368	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		149014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		2632575	
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
47	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	550	254,12	139766	63150
48	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм м	177,2	108,77	19273	10719
49	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	385	150,62	57988	31488
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		217028	
		Накладные расходы -	Тенге		105356	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		19343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		341727	
		РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ СМ.2-2				
		ОТОПЛЕНИЕ				
50	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	28,8	320,16	9221	2039
51	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	28,8	420,16	12101	2039
52	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	168	520,16	87388	11892

		м				
53	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм ГИЛЬЗЫ м	4,8	1245,29	5977	875
54	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов 1кВт	45,28	4331,44	196128	7251
55	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2,4	362,00	869	--
56	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	4,8	888,00	4262	--
57	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные шт	24,8	34,00	843	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		316789	
		Накладные расходы -	Тенге		24095	
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		20453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		361337	

РАЗДЕЛ 7. ВЕНТИЛЯЦИЯ

		В1				
58	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т шт	1	981,90	982	1213
59	ПРАЙС ЛИСТ	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВК-355БИ ШТ	1	26638,77	26639	--
60	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых м2	0,528	904,10	477	524
61	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР ФВ-400 шт	2	2300,00	4600	--
62	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1	900,19	900	85
63	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	9,1	1670,91	15205	3087
64	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	5,6	1645,51	9215	1740
65	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	15,12	1609,73	24339	4070
66	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт	7	355,85	2491	1736
67	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм шт	13	1225,85	15936	3224
68	Е0120-14-1	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм шт	1	255,17	255	239
69	С131306-3	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-250 мм шт	1	3670,00	3670	--
70	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием м2	1,8	2700,27	4860	376
		В2				
71	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т шт	1	981,90	982	1213
72	ПРАЙС ЛИСТ	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВК-355БИ ШТ	1	24506,69	24507	--
73	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм шт	1	900,19	900	85
74	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	5,6	1645,51	9215	1740

75	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	12,5	1880,91	23511	4241
76	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	14	1855,51	25977	4350
77	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм шт	20	693,85	13877	4959
78	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм шт	2	599,85	1200	496
79	E0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ПЕРЕХОД ИЗ диам.500мм/300Х200(Н) L 200мм м2	0,21	1849,55	388	35
		ВЕ1-ВЕ6				
80	E0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	38	1549,73	58890	10230
81	E0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм шт	6	548,46	3291	3611
82	C131305-59	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-6-211, d патрубка 500 мм шт	6	7360,00	44160	--
83	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА м	45	269,29	12118	3247
84	E0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм ДЕФЛЕКТОР №3 диам.патрубка 315мм шт	6	488,80	2933	3466
85	C131305-1	Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, d патрубка 280 мм шт	6	1780,00	10680	--
86	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 ТРУБОПРОВОДОВ м2	3,6	165,83	597	408
		ВЕ7-ВЕ14				
87	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	32	1880,91	60189	10857
88	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм шт	18	693,85	12489	4463
		ВЕ15				
89	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	4,4	1880,91	8276	1493
90	E0120-12-7	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм шт	2	693,85	1388	496
91	E0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм шт	1	1149,10	1149	112
		ВЕ 16				
92	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	4,8	1810,91	8692	1628
93	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	1	320,85	321	248

118	С131306-26	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного течения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000 шт	1	40500,00	40500	--
119	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых м2	2,38	904,10	2148	2357
120	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР ФЯРБ шт	9	2300,00	20700	--
121	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных однорекционных размером 150х490 мм шт	8	338,79	2710	1984
122	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам м2	0,36	1309,04	471	449
123	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали м2	0,36	2070,00	745	--
124	Е0120-14-9	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 600х600 шт	1	939,10	939	502
125	С131306-6 прим.	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d-500 мм шт	1	4730,00	4730	--
126	Е0120-27-5	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм шт	1	2838,72	2839	197
127	Е0120-3-18	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм ПЕРЕХОДЫ м2	7,31	1689,55	12351	1204
128	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР Н 500мм кг	8	107,97	864	97
129	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	79	1549,73	122429	21267
130	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	4,8	1609,73	7727	1292
131	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм шт	10	1225,85	12258	2480
132	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х600 мм шт	14	1191,05	16675	3472
133	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ПЕРЕХОД м2	0,32	1490,92	477	65
		В3				
134	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т шт	1	981,90	982	1213
135	ПРАЙС ЛИСТ	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ВК-250БИ ШТ	1	26638,77	26639	--
136	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	5,1	1880,91	9593	1730
137	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием м2	2,5	2700,27	6751	522
138	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием м2	1,2	2700,27	3240	250
139	Е0120-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм шт	1	964,19	964	85
140	Е0120-37-1	Установка фильтров ячейковых м2	0,264	904,10	239	262
141	С131309-6	Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР ФВ-250 шт	1	2300,00	2300	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		996567	
	Стоимость оборудования -		Тенге		77784	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге		77784	
		Накладные расходы -	Тенге		128444	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		62833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		1187844	

РАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ СМ.2-3

		ВОДОПРОВОД				
142	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	131,1	332,87	43640	10824
143	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	14,25	367,87	5242	1177
144	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	66,5	459,87	30581	5490
145	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	21,85	593,87	12976	1804
146	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	40	328,00	13120	--
147	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	1	371,00	371	--
148	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	471,00	942	--
149	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	584,00	1168	--
150	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	1	7375,35	7375	73
151	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	1	471,00	471	--
		СЕТЬ Т3				
152	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	130	455,01	59152	51904
153	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм м	130	426,00	55380	--
154	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	18	328,00	5904	--
		БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				
155	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	39,6	625,88	24785	5666
156	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	58,5	754,07	44113	8092
157	503-80243-1 1	ТРОЙНИК Д50Х50ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,011	25120,50	276	--
158	503-80243-1 1	ТРОЙНИК Д100Х50ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,005	56867,50	284	--
159	503-80244-1 1	ТРОЙНИК Д100Х100ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,018	71415,00	1285	--
160	503-80249-1 1	КРЕСТОВИНКА Д50Х100ММ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д 1000ШТ	0,002	92575,00	185	--
161	503-80270-1 1	КОЛЕНО 50ММ И-100.00.00 1000ШТ	0,007	34385,00	241	--
162	503-80274-1 1	КОЛЕНО 100ММ 110ММ И-600.00.00 1000ШТ	0,004	174570,00	698	--
163	503-80258-1 1	РЕВИЗИЯ Р-100 ФТП 82.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д 1000ШТ	0,01	135470,00	1355	--
164	503-80257-1 1	РЕВИЗИЯ Р-50 ФТП 81.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д 1000ШТ	0,005	60605,00	303	--

165	503-80236-1 1	ОТВОД 90-50-ТП 90.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,005	23143,75	116	--
166	503-80237-1 1	ОТВОД 90-100ФТП 92.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,002	56867,50	114	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3				
167	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	58,9	625,88	36864	8427
168	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	19	754,07	14327	2628
169	503-80243-1 1	ТРОЙНИК Д50Х50ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,03	25127,50	754	--
170	503-80243-1 1	ТРОЙНИК Д100Х50ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,001	56867,50	57	--
171	503-80244-1 1	ТРОЙНИК Д100Х100ММ ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,003	71415,00	214	--
172	503-80249-1 1	КРЕСТОВИНКА Д50Х100ММ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д 1000ШТ	0,001	92575,00	93	--
173	503-80258-1 1	РЕВИЗИЯ Р-100 ФТП 82.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д 1000ШТ	0,001	135470,00	135	--
174	503-80257-1 1	РЕВИЗИЯ Р-50 ФТП 81.000СБ ПОЛИЭТИЛЕН Н/Д 1000ШТ	0,012	60605,00	727	--
175	503-80236-1 1	ОТВОД 90-50-ТП 90.001 ПОЛИЭТИЛЕН В/Д 1000ШТ	0,005	23143,75	116	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		363366	
		Накладные расходы -	Тенге		96084	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		27567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		487016	

РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМ.2-6

		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ				
176	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм шт	1	2882,20	2882	525
177	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А шт	1	120700,00	120700	--
178	E0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	2	614,20	1228	1063
179	C151803-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОПВ-6А УХЛ4 шт	2	7930,00	15860	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
180	E0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква шт	1	326,36	326	259
181	C151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720,00	4720	--
182	E0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/ шт	10	245,63	2456	2102
183	E0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	51	339,85	17332	14786
184	E0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	20	492,31	9846	8683
185	C151702-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4 шт	43	3670,00	157810	--
186	C151702-58	Светильники тип ОЛС-2-1Х40-СМ-УХЛ4 шт	20	1310,00	26200	--
187	C151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4 шт	18	3540,00	63720	--
188	E0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях шт	65	257,75	16754	14273
189	C151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4 шт	10	2480,00	24800	--

190	С151701-5	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-001-УХЛ4 шт	38	547,00	20786	--
191	С151701-84	Светильники тип НС011-100-003-УХЛ4 шт	4	523,00	2092	--
192	С151701-18	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-234-У3 шт	3	665,00	1995	--
193	С151701-81	Светильники тип НПБ-12-40/Х9-01 шт	10	209,00	2090	--
194	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150 шт	8	52,00	416	--
195	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100 шт	5	49,00	245	--
196	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60 шт	14	33,00	462	--
197	С151706-6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-40 шт	7	34,00	238	--
198	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 шт	278	99,00	27522	--
199	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	286	14,00	4004	--
200	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 1000шт	0,088	16300,00	1434	--
201	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,374	24200,00	9051	--
202	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	1008,8	113,03	114020	52125
203	503-80121-1 1	ТРУБЫ Д 15ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,848	31856,84	27015	--
204	503-80122-1 1	ТРУБЫ Д 20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,0608	39821,05	2421	--
205	503-80122-1 1	ТРУБЫ Д 25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,0336	39821,05	1338	--
206	503-80122-1 1	ТРУБЫ Д 32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,0304	39821,05	1211	--
207	503-80122-1 1	ТРУБЫ Д 40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,012	39821,05	478	--
208	503-80122-1 1	ТРУБЫ Д 50ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,024	39821,05	956	--
209	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг м	750,4	46,94	35228	25300
210	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,416	54100,00	22506	--
211	С151601-381	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,332	63700,00	21148	--
212	С151601-382	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 1000м	0,14	83200,00	11648	--
213	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,0216	159700,00	3450	--

214	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,0336	248700,00	8356	--
215	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,0176	360600,00	6347	--
216	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м	0,0304	593100,00	18030	--
217	С151601-596	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2 1000м	0,012	921900,00	11063	--
218	С151601-637	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В , марка ВБбШв, число жил и сечение 5х35 мм2 1000м	0,024	1949200,00	46781	--
219	С151601-715	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В , марка ВБбШв, число жил и сечение 5х50 мм2 1000м	0,0016	2891300,00	4626	--
220	С151607-154	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х4 мм2 1000м	0,0336	13300,00	447	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		872037	
	Стоимость оборудования -		Тенге		120700	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		120700	
		Накладные расходы -	Тенге		119118	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		52227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		1043382	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге		7361850	
	Стоимость оборудования -		Тенге		198484	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		198484	
		Накладные расходы -	Тенге		1677191	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		530435	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		9569474	

		Всего по разделам:			9 569 474	
		в т.ч. оборудование			198 484	
		в т.ч. СМР			9 370 990	
		Временные здания и сооружения 3,4%			318 614	
		Итого			9 689 604	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			67 827	
		Затраты на выслугу лет 1%			96 896	
		Дополнительные отпуска 0,4%			38 758	
		Итого в базовых ценах 2001 года			10 091 570	
		Итого в текущих ценах 2010 года К-1,77419			17 904 362	
		Понижающий коэффициент-0,95456			17 090 792	
		Налоги и обязательные платежи 2%			341 816	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			17 432 608	
		НДС 12%			2 091 913	
		Всего к оплате			19 524 521	

Технадзор: ТОО "Туран-Курылыс" _____ Абдибеков А.

Подрядчик: Директор ТОО "Сәулет-Құрылыс У.М." _____ Умбеталиев М.

Справка
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2010г.

Заказчик: **Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района**
Инженер: **ТОО «Туран-Курылыс»**
Подрядчик: **ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.»**
Договор: №9 от 20.05.2010г.

Наименование стройки: **Реконструкция спортзала, актового зала и столовой СШ "Темир" в с.Темир Отрарского района**

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ			
		С начала строительства по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	19 508 250	21 849 240	9 754 125	10 924 620
2	Инжиниринговые услуги 0,49%	95 591	107 062	47 795	53 531
3	Авторский надзор 0,2%	39 016	43 698	19 508	21 849
4	Оплата за проектно-изыскательские работы	2 678 571	3 000 000	1 339 286	1 500 000
5	**К оплате:**	**22 321 428**	**25 000 000**	**11 160 714**	**12 500 000**

Заказчик: _____ _____

Технадзор: Директор ТОО «Туран-Курылыс» _____ **Оразкулов Н.**

Подрядчик: Директор ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.» _____ **Умбеталиев М.**

31.08.10.

Форма 2

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района
Подрядчик: ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.»

Наименование стройки: Реконструкция спортзала, актового зала и столовой СШ "Темир" в с.Темир" Отрарского района

Акт выполненных работ
за август месяц 2010 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Наклад-ные расходы
1	2	3	4	5	6	7
		См.2-1 Общестроительные работы				
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ				
1	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	158,05	6354,64	1004357	154006
2	E0108-6-2	Кладка парапета м3	20,54	6608,34	135737	19087
3	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	75,74	6639,86	502921	71188
4	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	249,31	150,62	37550	20390
		ПЕРЕГОРОДКИ				
5	E0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	264,51	917,52	242695	63008
		ВЕНТШАХТЫ ВШ-1 (2ШТ)(АС-48)				
6	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер УСТРОЙСТВО ВЕНТШАХТЫ т	0,0505	14806,01	747	604
7	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля т	0,033	147100,00	4861	--
8	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,0174	154200,00	2685	--
9	E0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия м2	4,08	191,79	783	
10	C11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм кг	25,62	94,00	2409	--
11	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами м2	3,45	164,72	568	382
12	C11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200 м3	0,1725	10700,00	1846	--
13	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	3,45	974,49	3363	706
14	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЗОНТ м2	0,272	161,83	44	50
15	C11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм кг	1,71	94,00	161	--
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1-20ШТ. (АС-33)				
16	E0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 м3	10,57	14851,12	157039	30986

17	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,03	101200,00	103997	--
18	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,6111	105900,00	64720	--
19	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3651	104000,00	37974	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2304457	
		Накладные расходы -	Тенге		361066	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		159946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		2825469	

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ

20	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	15,95	394,29	6289	4889
21	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	109,48	105,71	11572	731
22	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	7,43	25800,00	191694	--
23	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры т	0,605	8261,82	4998	6805
24	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля УГОЛОК т	0,6326	147100,00	93049	--
25	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т ОП-1 шт	4,35	105,71	460	290
26	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ОП-1 (6шт) ИЗ БЕТОНА кл.В15 м3	0,1218	25800,00	3142,44	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ (АС8)				
27	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	18,17	161,83	2940	3323
28	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм кг	114,1	94,00	10725	--
29	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	0,1566	7627,27	1194	581
	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100 м3	0,1519	6730,00	1022	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		327085	
		Накладные расходы -	Тенге		23199	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		21016	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		371301	

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

36	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	36	2078,44	74824	29940
37	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК60.12-12А-IVт(37+10шт), ПК60.12-6А-IVт(18+7шт) м2	241,32	3160,00	762571	--
38	С143017-70- 7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	241,32	223,00	53814	--

39	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	241,32	45,00	10859	-
40	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором м	225,36	55,91	12599	16760
41	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры т	0,0414	8261,82	342	466
42	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0414	89400,00	3705	--
43	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м Му-3,Му-4 м3	1,64	14189,89	23271	2365
44	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0822	101100,00	8315	--
45	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0468	105900,00	4952	--
46	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0048	111900,00	537	--
47	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0882	101200,00	8926	--
48	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0097	109900,00	1068	--
49	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании 1т	0,0078	126994,77	996	48
50	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0078	95500,00	749	--
51	Е0106-22-9	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ-1(10шт),УМ-2(6шт) м3	4,34	12484,80	54184	6533
52	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0959	111900,00	10736	--
53	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2	104000,00	20800	--
54	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1677	101200,00	16971	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1070220	
		Накладные расходы -	Тенге		56112	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		67580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1193912	

РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦА Л-2 /2шт/

55	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 м3	0,864	10706,65	9251	507
56	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,877	94,00	82	--
57	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД-1/ 1т	0,0358	70437,87	2524	368
58	С12041-132	Металлизации закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0358	40200,00	1441	--

59	Е0109-29-1	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОСОУРОВ ИЗ ШВЕЛЛЕРА №27 т	3,05	13711,47	41875	18121
60	С12021-146	Косоуры т	3,05	108500,00	331357	--
61	Е0109-18-1	МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ БАЛОК ПЛОЩАДОК Б-I ИЗ ШВЕЛЛЕРА №27 т	0,2093	7285,83	1525	632
62	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,2093	2452,13	513	232
63	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т /ШВЕЛЛЕР №27/ т	0,2093	154400,00	32312	--
64	Е0106-22-7	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм м3	0,72	15391,28	11082	1845
65	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,72	14474,09	24895	2481
66	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1596	51500,00	8221	--
67	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-3/ 1т	0,0357	93997,62	3358	1245
68	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,0357	40200,00	1436	--
69	Е0106-22-8	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм м3	5,2	14148,51	73572	10946
70	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,313	109900,00	34394	--
71	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,1498	51500,00	7713	--
72	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /ФИКСАТОР Ф-1/ т	0,0146	95500,00	1390	--
73	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	1,16	11373,91	13194	857
74	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0922	5239,08	483	195
75	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0634	109900,00	6963	--
76	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0288	51500,00	1483	--
77	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород м	41,2	1315,34	54192	13924
78	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	20,6	165,83	3416	2336
79	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг м2	67,2	1033,88	69477	14616
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ				
80	Е0109-19-1	Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью ОП-1,2,3 т	6,52	8751,91	57062	11568
81	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1258	51500,00	6479	--

		т				
82	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД-2/	0,1994	70437,87	14048	2050
		1т				
83	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1994	40200,00	8017	--
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		821755	
		Накладные расходы -	Тенге		81923	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		54221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		957899	

		Всего по разделам:			5 348 580	
		Временные здания и сооружения 3,4%			181 852	
		Итого			5 530 432	
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%			38 713	
		Затраты на выслугу лет 1%			55 304	
		Дополнительные отпуска 0,4%			22 122	
		Итого в базовых ценах 2001 года			5 646 571	
		Итого в текущих ценах 2010 года К-1,77419			10 018 090	
		Понижающий коэффициент-0,95456			9 562 867	
		Налоги и обязательные платежи 2%			191 257	
		Итого стоимость в текущем уровне цен			9 754 125	
		НДС 12%			1 170 495	
		Всего к оплате			10 924 620	

Технадзор: ТОО «Туран-Курылыс» _____ Абдибеков А.

Подрядчик: Директор ТОО «Сәулет-Құрылыс У.М.» _____ Умбеталиев М.