Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г №73

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО»**
Инженер : **ТОО «Жоба Құрылыс орталығы»»**
Генподрядчик: **ТОО «Радуга-СН»**

Наименование объекта: «Строительство дома культуры по улице Токсанбаева в с.Суткент, с/о Суткент, Шардаринского района, ЮКО

Договор: №17 от 02.06.2014г.

С п р а в к а

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

№ пп	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001	В отчетный месяц	На монтаж оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав строит работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС
								На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	136 003 723	21 645 174		21 645 174					2 319 126	21 645 174
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	1 682 232	261 094								261 094
3	Авторский надзор	249 044	38 652								38 652
4	**Всего к оплате**	**137 934 999**	**21 944 920**		**21 645 174**					**2 319 126**	**21 944 920**

Заказчик :
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО

А.Макашев

Инженер :
Директор ТОО «Жоба Құрылыс орталығы»

А.Абишев.

Генподрядчик :
Директор ТОО «Радуга-СН»

С.Сыздыков

Ф2

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района
Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»
Инженер: ТОО «Жоба Құрылыс орталығы»

Договор: №17 от 02.06.2014г.

Наименование объекта: Строительство дома культуры по улице Токсанбаева в с.Суткент, с/о Суткент, Шардаринского района, ЮКО

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2014 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

N пп	N смет и	наименование работ и затрат		сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	норма-тивная трудо-емкость тыс. чел.-ч	сметная заработ-плата тыс.тенге	показатели единичной стоимости Тенге
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦА Л-1(1шт) /АС-81-84/								
293	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА кл.В10	0,67	10902,14	98,32	7304	66	515	4,41	3
				695,25	37,15	466	25	105	0,18	-
			м3							
294	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,812757	13711,47	5475,87	11144	4451	4823	28,9	23
				5040	1552,87	4096	1262	90	5,46	4
			т							
295	С12021-146 К=1,01 К ОБЪЕМУ	-Косоуры	0,812757	108500	-	88184	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
296	Е0106-22-5	-Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м=НАКЛАДНЫЕ ПРОСТУПИ Н-1(14шт), Н-2(8шт) ИЗ БЕТОНА кл.В15	1,1	16140,96	379,21	17755	417	2611	13	14
				2117,25	143,26	2329	158	105	0,7	1
			м3							
297	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,081444	67700	-	5514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
298	С12041-4	-Арматурные заготовки, не	0,043956	50600	-	2224	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
299	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-1(16шт), ЗД-2(44шт)	0,07183	93997,62	304,24	6752	22	2503	198	14
				33075	114,75	2376	8	105	0,56	-
		1т								
300	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,07183	40200	-	2888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
301	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА кл.В15	0,79	14189,89	241,1	11210	190	1139	8,06	6
				1282,5	91,08	1013	72	105	0,44	-
		м3								
302	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04079	41200	-	1681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
303	Е0106-18-9	-Устройство опорной подушки ОП-1, ОП-2 из бетона кл.В15	0,88	16546,47	367,51	14561	323	2164	13,1	12
				2202,75	138,83	1938	122	105	0,68	1
		м3								
304	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03932	65900	-	2591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
305	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02101	50600	-	1063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
306	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг=ЗД-3(11шт)	0,1683	70437,87	304,24	11855	51	1730	58	10
				9675	114,75	1628	19	105	0,56	-
		1т								
307	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1683	40200	-	6766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
308	Е0107-60-3	-Установка металлических ограждений с поручнями из	9,9	279,56	6,56	2768	65	1400	0,57	6

	поливинилхлорида		98,55	2,48	976	25	140	0,01	-
309	С12021-267 -Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	м 0,12391	133700	-	16567	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
310	Е0115-172-4-Масляная окраска металлического ограждения за 2 раза	т 3,59339	148,4	0,07	533	-	408	0,65	2
			108	0,02	388	-	105	-	-
311	Е0115-70-2 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков КОСОУРЫ	м2 14,5	1004,37	4,92	14563	71	3324	1,28	19
			216,45	1,87	3139	27	105	0,01	-
	РАЗДЕЛ 14. ЛЕСТНИЦА Л-2(1шт)								
312	Е0109-29-1 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,123341	13711,47	5475,87	1691	675	732	28,9	4
			5040	1552,87	622	192	90	5,46	1
313	С12021-146 -Косоуры	т 0,123341	108500	-	13382	-	-	-	-
	К=1,01 К ОБЪЕМУ		-	-	-	-	-	-	-
314	Е0107-20-3 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1(2шт)	т 0,004316	13010,1	1826,1	56	8	53	42,7	-
			8100	690,75	35	3	140	3,37	-
315	С12021-41 -Конструкции стальные из одного профиля	т 0,004316	147100	-	635	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
316	Е0106-11-8 -Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1(2шт),ЗД-2(2шт)	т 0,053724	70437,87	304,24	3784	16	552	58	3
			9675	114,75	520	6	105	0,56	-
317	С12041-132 -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1т 0,053724	40200	-	2160	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
318	Е0106-22-5 -Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м=НАКЛАДНЫЕ ПРОСТУПИ ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	т 12,52	15927,81	379,21	199416	4748	29717	13	163
			2117,25	143,26	26508	1794	105	0,7	9
319	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3 0,10353	67700	-	7009	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
320	С12041-4 Изм. и -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т 0,03548	50600	-	1795	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Хм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
321	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг=ЗД-3	0,04704	93997,62	304,24	4422	14	1639	198	9
				33075	114,75	1556	5	105	0,56	-
		1т								
322	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04704	40200	-	1891	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
323	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	16,71	90,96	5,89	1520	98	1731	0,42	7
				71,78	2,23	1199	37	140	0,01	-
		м								
324	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,318705	134000	-	42706	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
325	Е0115-172-4	-Масляная окраска металлического ограждения за 2 раза	9,242436	148,4	0,07	1372	1	1048	0,65	6
				108	0,02	998	-	105	-	-
		м2								
326	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков КОСОУРЫ	8,113	1004,37	4,92	8148	40	1860	1,28	10
				216,45	1,87	1756	15	105	0,01	-

РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 в.6 /АС-7,8/

		ТД-112 ПОКРЫТИЕ-ДОЩАТОЕ S=239,60 м2								
404	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	239,6	602,25	24,55	144298	5882	14450	0,26	63
				39,83	9,2	9543	2204	123	0,04	11
		м2								
405	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	19,168	1524,04	-	29213	-	11193	3,1	59
				474,75	-	9100	-	123	-	-
		м3								
406	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	239,6	469,81	6,38	112566	1529	21195	0,45	107
				69,53	2,39	16659	573	123	0,01	3
		м2								
407	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	239,6	1905,05	11,03	456449	2643	29270	0,6	144
				95,18	4,14	22805	992	123	0,02	5
		м2								
		м2								
		ПО ТИПУ ТД-400 ПОКРЫТИЕ-КЕРАМОГРАНИТ S=239,60 м2								
410	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	216,22	602,25	24,55	130218	5308	13040	0,26	57
				39,83	9,2	8612	1989	123	0,04	10
		м2								
411	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ	17,2976	10040,78	-	173681	-	12064	3,66	63
				567	-	9808	-	123	-	-

БЕТОНА КЛ.В7,5

412	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	216,22	258,92	9,95	55984	2151	14877	0,36	77
					52,2	3,74	11287	809	123	0,02	4
413	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	216,22	340,45	18,42	73612	3983	24696	0,42	90
					85,95	6,91	18584	1494	123	0,03	7
414	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	216,22	232,19	9,05	50204	1957	14428	0,25	54
					50,85	3,4	10995	735	123	0,02	4
415	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	216,22	258,92	9,95	55984	2151	14877	0,36	77
					52,2	3,74	11287	809	123	0,02	4
416	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	216,22	1548,08	11,72	334725	2534	46826	1,06	229
					171,68	4,39	37121	949	123	0,02	5
417	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	227,031	256,85	0,32	58313	73	11656	0,24	54
					41,63	0,11	9451	25	123	-	-

ТД-400 ПОКРЫТИЕ-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=58,97 м2

418	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м	58,97	602,25	24,55	35514	1448	3556	0,26	16
					39,83	9,2	2349	543	123	0,04	3
419	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	м2	4,7176	10040,78	-	47368	-	3290	3,66	17
					567	-	2675	-	123	-	-
420	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	58,97	258,92	9,95	15269	587	4058	0,36	21
					52,2	3,74	3078	221	123	0,02	1
421	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	58,97	340,45	18,42	20076	1086	6735	0,42	25
					85,95	6,91	5068	407	123	0,03	2
422	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	58,97	232,19	9,05	13692	534	3935	0,25	15
					50,85	3,4	2999	200	123	0,02	1
423	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	58,97	258,92	9,95	15269	587	4058	0,36	21
					52,2	3,74	3078	221	123	0,02	1

		м2							
424	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	58,97	1486,88	11,72	87681	691	12771	1,06	63
				171,68	4,39	10124	259	123	0,02	1
		м2								
425	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	61,9185	256,85	0,32	15904	20	3179	0,24	15
				41,63	0,11	2578	7	123	-	-
		м								
		м2								
		ТД-7 ПОКРЫТИЕ-ДОЩАТОЕ	S=133,37 м2							
436	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,6674	4512,36	261,86	12036	698	1964	3,44	9
				499,5	99	1332	264	123	0,48	1
		м3								
437	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	133,37	266,09	2,58	35488	344	8612	0,32	43
				51,53	0,97	6873	129	123	-	1
		м2								
438	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	133,37	1905,05	11,03	254076	1471	16293	0,6	80
				95,18	4,14	12694	552	123	0,02	3
		м2								
439	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	142,7059	109,84	0,46	15675	66	2145	0,08	11
				12,04	0,18	1718	26	123	-	-
		м2								
		ПО ТИПУ ТД-418 ПОКРЫТИЕ-КЕРАМОГРАНИТ	S=130,07 м2							
441	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	130,07	184,03	4,37	23936	568	1947	0,07	10
				10,53	1,64	1370	213	123	0,01	1
		м2								
442	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 40мм	130,07	258,92	9,95	33678	1294	8950	0,36	46
				52,2	3,74	6790	486	123	0,02	2
		м2								
443	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	130,07	140,45	2,68	18269	349	563	0,02	2
				2,52	1	328	130	123	-	1
		м2								
444	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	130,07	1548,08	11,72	201359	1524	28169	1,06	138
				171,68	4,39	22330	571	123	0,02	3
		м2								
445	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	136,5735	256,85	0,32	35079	44	7012	0,24	32
				41,63	0,11	5686	15	123	-	-
		м								
		ТД-418 ПОКРЫТИЕ-КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА	S=130,07 м2							
446	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	49,77	184,03	4,37	9159	217	745	0,07	4
				10,53	1,64	524	82	123	0,01	-
		м2								

447	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 40мм	м2	49,77	258,92	9,95	12886	495	3424	0,36	18
					52,2	3,74	2598	186	123	0,02	1
448	Е0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	49,77	140,45	2,68	6990	133	215	0,02	1
					2,52	1	125	50	123	-	-
449	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	49,77	1548,08	11,72	77048	583	10778	1,06	53
					171,68	4,39	8545	218	123	0,02	1
450	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	52,2585	256,85	0,32	13423	17	2683	0,24	12

РАЗДЕЛ 21. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

509	Е0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	36,5	3142,91	3,99	114716	146	17950	2,7	99
					467,15	1,22	17051	45	105	-	-
510	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	822,12	254,12	1,96	208918	1610	94394	0,61	502
					108,9	0,45	89529	370	105	0,03	22
513	Е0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	176,05	108,77	0,6	19148	106	10649	0,32	56
					57,38	0,23	10102	40	105	-	-

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	1кВт	65,564	234,78	19,17	15393	1257	9025	0,61	40
					100,35	7,19	6580	471	128	0,04	2
12	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных=МАЕВСКОГО	шт	43	62,81	-	2701	-	1276	0,12	5
					23,18	-	997	-	128	-	-
13	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	комплект	40	64,86	-	2594	-	1782	0,29	12
					49,5	-	1980	-	90	-	-
14	ПРАЙС-ЛИСТ	-Воздухоотводчик для стояка	шт	1	462,08	-	462	-	-	-	-

	"DAnfOss"								
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
		шт							
16	Ц0112-798-1-Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	45	765,1	24,2	34430	1089	29334	4	180
			722	2,3	32490	103	90	0,01	1
		шт							
17	Ц0112-798-2-Вентили, краны стальные под приварку на условное давление 6,4-10 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	8	885,3	59,1	7082	473	5818	5	40
			799	9	6392	72	90	0,05	-
		шт							
		шт							
22	Е0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм=диам.15мм	34	473,47	39,24	16098	1334	11750	1,47	50
			254,25	15,75	8645	535	128	0,07	2
		1шт							
		шт							
25	Е0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм=диам.20мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
			254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
		1шт							
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
28	Е0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
			254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		шт							
31	Е0116-10-3 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65(76х3,5) мм	90,2	801,76	15,99	72319	1442	14096	0,66	59
			116,1	5,99	10472	540	128	0,03	3
		м							
32	Е0116-6-6 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	12,5	606,31	7,95	7579	99	1095	0,37	5
			65,48	2,97	819	37	128	0,01	-
		м							
33	Е0116-6-5 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	17	472,48	3,96	8032	67	1168	0,3	5
			52,2	1,49	887	25	128	0,01	-

34	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	111	422,48 52,2	3,96 1,49	46895 5794	440 165	7628 128	0,3 0,01	33 1
35	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	46,5	343,48 52,2	3,96 1,49	15972 2427	184 69	3196 128	0,3 0,01	14 -
36	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	78	264,48 52,2	3,96 1,49	20629 4072	309 116	5360 128	0,3 0,01	23 1
37	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	135	266,48 52,2	3,96 1,49	35975 7047	535 201	9278 128	0,3 0,01	40 1
38	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	90,2	11,13 10,69	- -	1004 964	- -	1234 128	0,05 -	5 -
39	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	400	10,99 10,69	- -	4396 4276	- -	5473 128	0,05 -	20 -

РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение

1	Ц0108-599-5	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг		3	1197,1 518	10,1 2,3	3591 1554	30 7	1483 95	3 0,01	9 -
2	ПРАЙС-ЛИСТ	-БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-16	шт	1	1340,36 -	- -	1340 -	- -	- -	- -	- -
3	ПРАЙС-ЛИСТ	-БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-12	шт	1	1171,84 -	- -	1172 -	- -	- -	- -	- -
4	ПРАЙС-ЛИСТ	-БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-6	шт	1	1171,84 -	- -	1172 -	- -	- -	- -	- -
5	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	шт	24	501,2 -	13,2 -	12029 -	317 -	5228 -	1 -	24 -

	на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	5448	55	95	0,01	-
		шт							
6	ПРАЙС-ЛИСТ -ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/3-25А	3	223,39	-	670	-	-	-	-
		шт							
7	ПРАЙС-ЛИСТ -ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1-16А	21	76,42	-	1605	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
		шт							
9	С151702-28 -Светильники тип OPL/S-4x36 прим.	5	4590	-	22950	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
		шт							
12	С151702-27 -Светильники тип OPL/S-2X36 прим.	22	2480	-	54560	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
13	С151702-23 -Светильники тип OPL/S-2X18 прим.	8	1440	-	11520	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
14	С151702-27 -Светильники тип BAT/S-2X36 прим.	4	2480	-	9920	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
15	С151702-38 -Светильники тип ЛП028-2X58 прим.	10	3220	-	32200	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
16	С151702-40 -Светильники тип ЛП031-2x36	2	2290	-	4580	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
17	С151702-27 -Светильники тип ARS/S-2X36 прим.	27	2480	-	66960	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
		шт							
19	С151702-58 -Светильники тип OPL/S-1x18 прим.	5	1310	-	6550	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
20	С151702-58 -Светильники тип BAT/S-1x18 прим.	3	1310	-	3930	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
21	С151702-31 -Светильники тип ARS/S-1x18 прим.	35	972	-	34020	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
22	С151706-80 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	170	101	-	17170	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
23	С151706-77 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20,ЛБ18	59	82	-	4838	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
24	С151706-81 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65,ЛБ58	20	131	-	2620	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

25	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	249	14	-	3486	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	С151701-91	-Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	шт	4	214	-	856	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	38	871	-	33098	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	62	457	-	28334	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	С151706-17	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	14	49	-	686	-	-	-	-
32	С151706-10	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	28	33	-	924	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40, Б220-230-25	шт	62	24	-	1488	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС10-002	шт	128	68	-	8704	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	76	35,4	-	2690	-	2420	0,19	14
					29,48	-	2240	-	108	-	-
37	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-003	шт	76	156	-	11856	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220С56-002	шт	34	182	-	6188	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	26	215	-	5590	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		шт								
42	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,238	16300 - -	- - -	3879 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		1000шт								
43	С151801-131	-Коробка пластмассовая, тип У409 К702УЗ	266	509 - -	- - -	135394 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		шт								
44	Ц0108-525-5	-Аппарат штепсельный общего назначения на конструкции на стене или колонне с контактами силовых цепей и цепей управления, на ток до 25 А, с количеством контактов до 4	18	471,75 284	4,75 -	8492 5112	86 -	4856 95	2 -	36 -
		компл								
45	ПРАЙС-ЛИСТ	-Устройство защитного отключения АД 12/2п-25А	18	725,05 -	- -	13051 -	- -	- -	- -	- -
		ШТ м	2748	- 11,04 9,23	- 1,09 0,66	- 30350 25364	- 3008 1810	- 29348 108	- 0,06 -	- 160 8
48	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2								
		м								

РАЗДЕЛ 2. Силовое электрооборудование

53	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070 1215	- -	2070 1215	- -	1312 108	6,98 -	7 -
		шкаф								
54	75-6-47	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	1	112000 -	- -	112000 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
55	Ц0108-599-5	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	3	1197,1 518	10,1 2,3	3591 1554	30 7	1483 95	3 0,01	9 -
		шт								
56	ПРАЙС-ЛИСТ	-БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-Пм-16	1	940,6 -	- -	941 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
57	ПРАЙС-ЛИСТ	-БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-Пм-12	1	595,72 -	- -	596 -	- -	- -	- -	- -

					шт								
58	ПРАЙС-ЛИСТ		-БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-Пм-6										
					шт								
59	Ц0108-526-1		-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А										
					шт								
60	ПРАЙС-ЛИСТ		-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/3-16А										
					шт								
61	ПРАЙС-ЛИСТ		-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/3-10А										
					шт								
62	ПРАЙС-ЛИСТ		-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА47-29/1-16А										
					шт								
63	Ц0108-573-4		-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм										
					шт								
64	75-6-7		-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2874 УХЛ 4, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле 3,8-6,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8 А										
					шт								
65	Ц0108-530-1		-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А										
					шт								
66	ПРАЙС-ЛИСТ		-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА 1160										
					шт								
67	С151801-131		-Коробка пластмассовая, тип У409 К702У3										
					шт								
68	Ц0108-591-2		-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке										
					шт								
69	С151801-12		-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220С16-003										
					шт								
70	Ц0108-591-3		-Выключатель одноклавишный										

1	344,89	-	-	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	501,2	227	13,2	2,3	7518	3405	198	34	3268	95	1	0,01	15
3	223,39	-	-	670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	223,39	-	-	1117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	76,42	-	-	535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	514	254	105	20,3	1028	508	210	41	521	95	2	0,12	4
2	35300	-	-	70600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	892,9	394	17,9	2,3	893	394	18	2	376	95	2	0,01	2
1	570,63	-	-	571	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	509	-	-	37157	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	47	45,5	0,2	0,1	141	137	1	-	130	95	0,29	-	1
3	156	-	-	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	134,8		3,6		270		7		219		0,68		1

	полугерметический и герметический		115	0,2	230	-	95	-	-
71	С151801-18 -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	2	215	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Ц0108-591-9-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	9	62,7	0,2	564	2	495	0,34	3
				57,8	0,1	520	1	95	-	-
73	С151801-145-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220РС10-002	шт	9	68	-	612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				227	2,3	681	7	95	0,01	-
75	ПРАЙС-ЛИСТ -Устройство защитного отключения АД 12/2п-25А	шт	3	725,05	-	2175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С151801-132-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	ШТ	0,012	16300	-	196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Ц0108-80-1 -Реле промежуточное	1000шт	1	108,5	1,6	109	2	96	1	1
				101	-	101	-	95	-	-
78	ПРАЙС-ЛИСТ -Реле промежуточное ПЭ 37-22У3	шт	1	2967,29	-	2967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Ц0108-411-1-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	шт	2	114,4	7,8	229	16	94	0,29	1
				48,8	0,5	98	1	95	-	-
80	ПРАЙС-ЛИСТ -Металлорукав диам.25мм	м	2	67,66	-	135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Ц0108-409-2-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	148	147,3	73	21800	10804	9533	0,29	43
				49,5	18,3	7326	2708	95	0,11	16
82	Ц0108-409-1-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	226	108,6	48,9	24544	11051	11121	0,22	50
				39,6	12,2	8950	2757	95	0,07	16

		м							
83	ПРАЙС-ЛИСТ	-Труба из ПВХ диам.51мм	50	79,49	-	3975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
84	ПРАЙС-ЛИСТ	-Труба из ПВХ диам.25мм	226	29,58	-	6685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
85	ПРАЙС-ЛИСТ	-Труба из ПВХ диам.32мм	98	43,63	-	4276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
86	Ц0108-408-1	-Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	51	231,7	115	11817	5865	6337	0,53	27
				102	28,8	5202	1469	95	0,17	9
		м								
87	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2(26х1,6) мм	51	112	-	5712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
88	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	427	27,7	2,1	11828	897	8194	0,1	43
		масса 1 м до 1 кг		19,7	0,5	8412	214	95	-	1
		м								
89	Ц0108-146-2	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	1777	73,1	20,8	129899	36962	46931	0,14	249
				23,4	4,4	41582	7819	95	0,03	45
		м								
90	С151607-126	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,25	82200	-	20550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
91	С151607-123	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,49	29000	-	14210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
92	С151607-119	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,078	13300	-	1037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

| | | |

	каменных стенах, площадь проема до 3 м2				151,65	35,67	546	128	120	0,14	1			
97	С12063-18 прим.	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	3,49	5380	-	18776	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
98	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	м2	3,6	4010	-	14436	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
99	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	м2	1	2980	-	2980	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
100	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2	1380	-	2760	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
		ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВЖ-1(1шт)	комплект	0,03271	9850,48	1162,95	322	38	220	46,6	2			
106	Е0109-53-2	-Монтаж вентиляционной жалюзийной решетки ВЖ-1			7357,5	108	241	4	90	0,53	-			
107	С12021-87	-Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,03271	180100	-	5891	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-			
108	Е0115-172-4	-Масляная окраска вентиляционной решетки за 2 раза	т	1,5	148,4	0,07	223	-	170	0,65	1			
					108	0,02	162	-	105	-	-			
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	м2	32,3936	57,96	0,35	1877	11	1773	0,3	10			
109	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных С УЧЕТОМ К=1,6 ДЛЯ РЕБР.ПЛИТ			51,98	0,14	1684	5	105	-	-			
110	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке ПОТОЛОК	м2	30,56	17,43	0,12	533	4	442	0,09	3			
					13,73	0,05	420	2	105	-	-			
111	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	90,93	309,82	4,07	28172	370	13047	0,74	67			
					135,68	0,97	12337	88	105	0,05	5			
112	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая	м2	42,29	17,43	0,12	737	5	612	0,09	4			

	по штукатурке СТЕНЫ			13,73	0,05	581	2	105	-	-
		м2								
113 Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке		31,86	173,1	1,88	5515	60	2643	0,47	15
				78,3	0,72	2495	23	105	-	-
		м2								
114 Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		18,18	1871,26	2,1	34020	38	6372	2	36
				333	0,79	6054	14	105	-	-
		м2								
115 Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню		4,246	618,63	6,33	2627	27	1405	1,79	8
				312,75	2,39	1328	10	105	0,01	-
		м2								
		м2								
	ОТМОСТКА									
120 Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В7,5		4,992	9194,77	66,01	45900	330	1157	1,35	7
				195,75	24,93	977	124	105	0,12	1
		м3								
		м2								
	ДЫМОВАЯ ТРУБА									
122 Е0109-56-1	-МОНТАЖ ГАЗООТВОДЯЩЕЙ ТРУБЫ		0,47586	23199,51	10777,33	11040	5129	3790	35,3	17
		т		6435	2415,02	3062	1149	90	7,99	4
123 С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	м	10	2980	-	29800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124 С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т		0,05956	154200	-	9184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
125 Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т		0,000179	17355,77	2191,29	3	-	2	73,6	-
				12555	101,25	2	-	90	0,49	-
		т								
126 С12021-41 К=1,01 К ОБ.	-Конструкции стальные из одного профиля		0,059832	147100	-	8801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
127 С12021-250	-Отдельные конструктивные		0,012686	154200	-	1956	-	-	-	-

	К=1,01 К ОБ.	элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т											

| | | |

			1бак									
9	ПРАЙС-ЛИСТ	-РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ЕМКОСТЬЮ 200л		1	17976,37	-	17976	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт									
10	Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 219х4мм ГАЗОХОД		9	2717,22	45,33	24455	408	3539	1,66	15
					290,25	16,97	2612	153	128	0,08	1
			м									
			1насос									
15	ПРАЙС-ЛИСТ	-НАСОС СЫРОЙ ВОДЫ WILO STAr-RS25/2		1	16501,84	-	16502	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ									
17	ПРАЙС-ЛИСТ	-БЛОЧНАЯ ВОДОПОДГОТОВКА ВПУ-2,5		1	400478,08	-	400478	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ									
			1шт									
21	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм		6	10400	-	62400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт									
22	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм		8	5190	-	41520	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт									
23	С130809-34	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм		28	412	-	11536	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт									
24	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		2	362	-	724	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт									
25	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм		8	408	-	3264	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт									
26	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		2	507	-	1014	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт									
			1шт									
28	С130903-22	-Клапаны обратные подъемные		6	3700	-	22200	-	-	-	-
			шт									

130809-34	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	12	412	-	4944	-	-	-	-
		1шт		-	-	-	-	-	-	-
31 С130903-15	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20-25 мм	шт	2	1570	-	3140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32 С130809-5	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	4	169	-	676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34 ПРАЙС-ЛИСТ	-КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 17С28НЖ ДИАМ.50мм	1шт	2	22706,19	-	45412	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1 Ц0108-572-3	-Монтаж щита распределительного для установки выключателей автоматических типа ИЭК= высота и ширина до 600х600х150 мм	шт	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
2 ПРАЙС-ЛИСТ	-БОКС МОНТАЖНЫЙ ЩРВ-18з	шт	1	1336,44	-	1336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3 Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	ШТ	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-
4 ПРАЙС-ЛИСТ	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/25А	шт	1	223,39	-	223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5 ПРАЙС-ЛИСТ	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/1/16А	ШТ	1	76,42	-	76	-	-	-	-
6 ПРАЙС-ЛИСТ	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/6А	ШТ	3	223,39	-	670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7 Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	ШТ	5	244,37	65,36	1222	327	1005	0,95	5
				151,65	34,45	758	172	108	0,16	1
8 С151702-27 прим.	-Светильники тип ЛП002-2Х36/П-01-УХЛ4	шт	5	2480	-	12400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

| | | |

	поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220		-	-	-	-	-	-	-
	шт								
23	Е0121-11-1 -Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	30	94,79	10,91	2844	327	2761	0,48	14
			78,3	6,91	2349	207	108	0,03	1
	м кабеля								
24	С151601-341-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	52100	-	1563	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
25	С151801-131-Коробка пластмассовая, тип У409	12	509	-	6108	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
26	Ц0108-572-3-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
			317	13,5	317	14	95	0,08	-
	шт								
27	С151803-197-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, размер 600х600х200 мм, тип К656-У2 БОКС МОНТАЖНЫЙ	1	4550	-	4550	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
28	Ц0108-525-1-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
			288	2,3	288	2	95	0,01	-
	шт								
29	С151801-92 -Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 2	1	703	-	703	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
30	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
			227	2,3	227	2	95	0,01	-

			шт							
31	ПРАЙС-ЛИСТ	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ ВА 47-29/3/25А	1	223,39	-	223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
32	Ц0108-600-1	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	-	-
				54	2,3	54	2	95	0,01	-
			шт							
33	ПРАЙС-ЛИСТ	-С4ЕТ4ИК ЭЛЕКТРОННЫЙ СЭТ4-1	1	4507,06	-	4507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
34	Ц0108-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	3	782,9	17,9	2349	54	1110	3	9
				387	2,3	1161	7	95	0,01	-
			шт							
35	ПРАЙС-ЛИСТ	-Пускатель магнитный ПМА1260	3	587,88	-	1764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
36	Е0121-2-4	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основанию пола	43	24,58	0,78	1057	33	485	0,06	3
				10,13	0,31	436	13	108	-	-
			м							
37	ПРАЙС-ЛИСТ	-ТРУБЫ Д , 25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	43	31,35	-	1348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
38	Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	46	10,6	0,1	488	5	389	0,06	3
				8,8	0,1	405	5	95	-	-
			м							
39	Ц0108-412-9	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	189	5,4	0,1	1021	19	664	0,02	4
				3,7	-	699	-	95	-	-
			м							
40	С151601-594 Изм. и доп.вып.5	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000	0,005	360600	-	1803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-

В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2

1000м

41	2002 С151607-119-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,23	13300	-	3059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
42	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 К702	0,012	26100	-	313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
43	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	3	114,4	7,8	343	23	141	0,29	1
				48,8	0,5	146	1	95	-	-
		м								
44	ПРАЙС-ЛИСТ	-Металлорукав гибкий диаметр 25мм	3	71,72	-	215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
45	Ц0108-472-3-	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	28	55	7,6	1540	213	641	0,13	4
				23,2	0,9	650	25	95	0,01	-
		м								

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Выгреб на 10м3

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	596,485575	27,84	26,18	16603	15613	5126	0,01	7
				1,66	7,2	990	4295	97	0,03	15
		м3								
2	Е0101-164-2-	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах	10,624425	262,72	-	2791	-	3154	1,85	20
	Т.Ч. П.3.187 К=1,2	и траншеях разработанных механизированным способом		262,72	-	2791	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	607,11	9,24	9,24	5613	5613	1768	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ		-	3	-	1822	97	0,01	7
		м3								
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	327,145	6,48	6,48	2120	2120	668	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов		-	2,1	-	688	97	0,01	3

до 5 м

5	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	327,145	3,2 -	3,2 1,04	1047 -	1047 340	330 97	- -	- 1
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	327,145	21,55 17,03	4,52 -	7049 5571	1477 -	5404 97	0,11 -	35 -
7	Е0101-135-1	-Увлажнение грунта при уплотнении	м3	327,145	14,12 1,62	12 2,75	4618 530	3925 898	1385 97	0,01 0,01	4 4
8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	140,205	134,1 134,1	- -	18801 18801	- -	21246 113	0,97 -	136 -
9	Е0101-145-1 2	-Планировка грунта вокруг выгреба после выполнения обратной засыпки	м3	80,64	8,55 4,12	4,43 0,74	689 332	357 60	380 97	0,03 -	2 -
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
10	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА кл.В3,5 толщ.100мм под днище выгреба	м3	1,3	9051,97 195,75	66,01 24,93	11768 254	86 32	301 105	1,35 0,12	2 -
11	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм, W6	м3	18,59	12935,93 1075,5	954,99 330,44	240479 19994	17753 6143	27443 105	6,51 1,34	121 25
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1м3	20,19485	94 -	- -	1898 -	- -	- -	- -	- -
13	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	18,86885	133 -	- -	2510 -	- -	- -	- -	- -
14	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	18,86885	310 -	- -	5849 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07728	65000 -	- -	5023 -	- -	- -	- -	- -

	8.02-04С-2004									
16	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,05086	73000	-	3713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01176	65900	-	775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,47274	41200	-	19477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	Е0106-1-1	-Создание уклона из цементного раствора М100	0,12	6685,57	66,01	802	8	28	1,35	-
				195,75	24,93	23	3	105	0,12	-
		м3								
20	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов /днище/	6,76	234,91	4,19	1588	28	476	0,38	3
				58,05	1,58	392	11	118	0,01	-
		м2								
21	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	6,76	58,37	0,23	395	2	365	0,29	2
		м2		51,3	0,09	347	1	105	-	-
22	Е0141-4-2	-Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в три слоя	6,76	75,94	7,38	513	50	500	0,45	3
				68,4	2,79	462	19	104	0,01	-
		м2								
23	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,001352	26143,3	1166,54	35	2	3	5,07	-
				1284,75	574,87	2	1	104	2,69	-
		т								
24	Е0141-8-3	-Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,031096	30039,53	1538,51	934	48	97	9,49	-
				2407,5	590,92	75	18	104	2,44	-
		т								
25	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	32,76	377,47	3,78	12366	124	5822	0,89	29
				149,18	1,42	4887	47	118	0,01	-
		м2								
26	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	32,76	58,37	0,23	1912	8	1768	0,29	9
		м2		51,3	0,09	1681	3	105	-	-

27	E0141-4-6	-Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в три слоя	32,76	105,64	7,38	3	242	3437	0,62	20
				98,1	2,79	3214	91	104	0,14	4
		м2								
28	E0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,006552	26143,3	1166,54	171	8	13	5,07	-
				1284,75	574,87	8	4	104	2,69	-
		т								
29	E0141-8-3	-Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,153972	30039,53	1538,51	4625	237	480	9,49	1
				2407,5	590,92	371	91	104	2,44	-
		т								
30	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м=ИЗ БЕТОНА кл.В20	1,85	14474,09	241,1	26777	446	2668	8,06	15
				1282,5	91,08	2373	168	105	0,44	1
		м3								
31	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,18534	67700	-	12548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой /по перекрытию/	10,24	103,08	0,99	1056	10	146	0,07	1
				11,59	0,38	119	4	119	-	-
		м2								
		Дыхательное устройство(1шт.)								
33	E0116-10-5	-Установка вентиляционной трубы диам. 100х4 мм	2	1240,75	20,8	2482	42	354	0,73	1
				130,5	7,79	261	16	128	0,04	-
		м								
34	E0106-19-2	-Обетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	0,2	10080,15	283,24	2016	57	174	4,15	1
				722,25	106,99	144	21	105	0,52	-
		м3								
35	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,204	94	-	19	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	E0120-20-1	-Установка круглого зонта диам.200мм	1	859,88	5,38	860	5	81	0,36	-
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
		шт								
37	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок=ХОМУТ, ОПОРНОЕ КОЛЬЦО	0,005974	89308,57	2434,57	534	15	275	170	1
				31950	920,25	191	5	140	4,49	-
		т								
38	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,005974	40200	-	240	-	-	-	-

	арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т							

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **Навес для угля**

	ПОЛЫ								
24	Е0106-1-15 -Устройство фундаментных плит бетонных плоских=ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	9,45	9510,02	100,65	89870	951	1829	0,97	9
			146,25	38,03	1382	359	105	0,19	2
		м3							
25	С143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,59175	94	-	902	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
26	Е0106-11-10-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,39826	5239,08	327,33	2087	130	842	11,6	5
			1890	123,75	753	49	105	0,6	-
		1т							
27	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,39826	67700	-	26962	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
	РАЗДЕЛ 2. СЕТИ КЛ-0,4КВ								
19	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,079	27,84	26,18	559	526	173	0,01	-
			1,66	7,2	33	145	97	0,03	1
		м3							
20	Е0101-162-2-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,621	294,75	-	183	-	207	1,89	1
			294,75	-	183	-	113	-	-
		м3							
21	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13,23	6,48	6,48	86	86	27	-	-
			-	2,1	-	28	97	0,01	-
		м3							
22	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,67	134,1	-	760	-	859	0,97	6
			134,1	-	760	-	113	-	-
		м3							
23	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	30	36,7	27,8	1101	834	447	0,06	2
			8,8	6,9	264	207	95	0,04	1
		м							
24	Ц0108-141-1-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса	30	26,4	3,1	792	93	559	0,11	3
			19,1	0,5	573	15	95	-	-

	1 м до 1кг								
		м							
25	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4	27,7	2,1	111	8	77	0,1	-
			19,7	0,5	79	2	95	-	-
		м							
26	Ц0108-147-1-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей	15	23,2	2,1	348	32	239	0,1	2
			16,5	0,3	248	5	95	-	-
	длине, масса 1 м до 1 кг								
		м							
27	С151601-180-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,025	508200	-	12705	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
28	С151601-185-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4, 5х4 мм2	0,025	88010	-	2200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
29	Прайс-лист -Лента сигнальная "Осторожно кабель" 150	30	16,63	-	499	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
30	Ц0108-163-2-Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 120 мм2	2	376,4	-	753	-	574	2	4
			302	-	604	-	95	-	-
		шт							
31	С151610-11 -Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ	2	5340	-	10680	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
1	Ц0110-512-1-Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	3	1114,8	-	3344	-	3342	6	18
			1103	-	3309	-	101	-	-
		шт							
2	8401-16 -АНТЕНА ТЕЛЕВИЗИОНАЯ НАРУЖНАЯ АТКГ-5,1.21-41,6	1	2028,83	-	2029	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
3	8401-12 -АНТЕНА ТЕЛЕВИЗИОНАЯ НАРУЖНАЯ АТКГ-4,1,6-12,3	1	1758,82	-	1759	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
4	8401-15 -АНТЕНА ТЕЛЕВИЗИОНАЯ НАРУЖНАЯ АТКГ-5,1,21-41,6	1	2163,84	-	2164	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		ШТ							
5	Ц0110-513-3-Оборудование коллективного	1	1034,6	-	1035	-	1034	5	5

	приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу												
								1024	-	1024	-	101	-	-
6	1601-2918п	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ	шт	1	5513,1	-	5513	-	-	-	-		
7	Е0134-48-1	-Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м МТ 6/1	1опора	1	11897,23	-	11897	-	6361	35,4	35		
					5782,5	-	5783	-	110	-	-		
8	160184-1142-1	-Мачта телевизионная МТЛ-5/1-11 МТ 6/1	шт	1	862,53	-	863	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
9	Ц0108-80-1	-Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	1	108,5	1,6	109	2	96	1	1		
					101	-	101	-	95	-	-		
10	1601-2492	-БЛОК ФИЛЬТРОВ БФТК-3-1-1,2	шт	1	1783,65	-	1784	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
11	Ц0108-80-1	-Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	компл	1	108,5	1,6	109	2	96	1	1		
					101	-	101	-	95	-	-		
12	1715-1057	-БЛОК ПИТАНИЯ БПС-5	шт	1	13782,75	-	13783	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
13	Ц0108-80-1	-Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	1	108,5	1,6	109	2	96	1	1		
					101	-	101	-	95	-	-		
14	1601-2490	-КОРПУС СБОРОЧНЫЙ КС-2	шт	1	53,51	-	54	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
	прим.		компл	2	189,4	-	379	-	378	1	2		
15	Ц0110-513-6	-Оборудование коллективного приема телевидения: коробка абонентская, устройство сигналов УСС, присоединительное, абонентское устройство /УПА/, фильтр телевизионный диапазонный /ФТД/, аттенюатор телевизионный /АТ/			187	-	374	-	101	-	-		
16	160184-1145-1	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6.1	шт	2	118,75	-	238	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
	К=115 К=1,087		ШТ	2	108,5	1,6	217	3	192	1	2		
17	Ц0108-80-1	-Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов			101	-	202	-	95	-	-		
18	3609-10039	-НАГРУЗОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВС 75-10%	шт	0,2	900,04	-	180	-	-	-	-		

							-	-	-	-	-	-	-	
19	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	10ШТ	4	62,7	0,2	251	1	220	0,34	1	
					57,8	0,1	231	-	95	-	-	
20	С151801-145 прим.	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 ТР2-003	шт	4	68	-	272	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
21	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм=диам.25мм	шт	12	108,6	48,9	1303	587	591	0,22	3	
					39,6	12,2	475	146	95	0,07	1	
22	ПРАЙС-ЛИСТ	Труба из ПВХ диам.25мм	м	12	29,58	-	355	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12	27,7	2,1	332	25	230	0,1	1	
					19,7	0,5	236	6	95	-	-	
24	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	68	72,9	-	4957	-	3262	0,33	22	
					53,3	-	3624	-	90	-	-	
25	С151605-65	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-13, /ТУ 16.505.023-71/ РК 75-4-12	м	0,07	66700	-	4669	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
26	С151605-71	Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-14, /ТУ 16.505.022-71/ РК 75-9-13	1000м	0,01	135600	-	1356	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
			1000м									

Итого:	6 667 928	200 806	945 923
	770 486	58 886	
ВСЕГО прямые затраты:	**8 035 279**		
Временные здания и сооружения: 3,4%	**273 199**		
ИТОГО:	**8 308 478**		
Доп.затраты: 0,7%	**58 179**		
Выслугу лет: 1%	**83 085**		
Доп отпуска: 0,4%	**33 234**		

ИТОГО:	**8 482 956**
ИТОГО В ЦЕНАХ 2013г. К=2,23355	**18 947 106**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**378 942**
ИТОГО:	**19 326 048**
НДС 12%	**2 319 126**
ВСЕГО:	**21 645 174**

Инженер: **К.Тулегенов**

Подрядчик:

Директор: **С.Сыздыков**