ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070840003590-20190927-63336441
1.1. Номер учетной системы 15
2. Дата выписки 27.09.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 23.09.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070840003590
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, ул. ПРОСПЕКТ ИСАТАЯ, д. 1-к
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 15001
9.2. Номер 0005072
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ2277440KZ220317425
14. БИК LARIKZKA
15. Наименование банка АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970540000107
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Акционерное общество "КазТрансОйл"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. ПРОСПЕКТ ТУРАН, д. 20, кв. (офис) 12
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070840003590
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, ул. ПРОСПЕКТ ИСАТАЯ, д. 1-к
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 970540000107
26.2 Наименование Акционерное общество "КазТрансОйл" Жезказганское нефтепроводное управление
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан,г. Жезказган, район Старого аэропорта
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

...р (контракт) на поставку товаров, ..., услуг 27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.3. Номер Договор №299...0/2019/1 27.4. Дата 17.07.2019	30 Поставка товаров осуществлена по до...енности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору 29. Способ отправления		31. Пункт назначения
		31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 15 32.2 Дата 23.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Выполнение работы по разборке/сносу зданий и сооружений, ГНПС "Кумколь", Демонтаж установки приготовления депрессорной присадки			Работа	1	15605097.30	15605097.30			15605097.30	12%	1872611.68	17477708.98			1	
							Всего по счету:	15605097.30		0.00	15605097.30		1872611.68	17477708.98				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	XDf3J/26mgYY8MsWYlSq3/xLel3+S15q4TO3ktE5SCgxAVKFpSzqYRx6FAtv4pCOuQvGtxamuA0UDR/ZPJumlg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	АЛДЕКЕНОВ ОРЫНГАЛИ САТТЫГУЛОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное Общество "КазТрансОйл", г. Нур-Султан, район "Есиль", проспект Түран, здание20, н.п 12** — **970540000107**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К** — **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №299140/2019/1 от 17.07.2019г.

Номер документа	Дата составления
15	23.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по разборке/сносу зданий и сооружений, ГНПС "Кумколь", Демонтаж установки приготовления депрессорной присадки	сентябрь		работа	1	17 477 708,98	17 477 708,98
				Итого	1	x	17 477 708,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Аденешов О. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник / Бешимов А.Н. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.19

М.П.

/Кошимов А.В./

Форма 3 КС

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: **АО "КазТрансОйл"**

Подрядчик **ТОО "TESS-PROJECT (ТЭСС-Проект)"**
Наименование стройки - ГНПС "Кумколь". Демонтаж установки приготовления депрессорной присадки
Наименование объекта - ГНПС "Кумколь". Демонтаж установки приготовления депрессорной присадки
Основание: Договор №299140/2019/1 от 17 июля 2019 года

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь 2019г.

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование			код	код	наименование	код
		299140/2019/1	17.07.2019							

Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	ВСЕГО к оплате с НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце Сентябрь без НДС	из графы 1								
			из них				Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			Строительно - монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетный период	Монтаж оборудования в текущем уровне цен	в отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГНПС "Кумколь". Демонтаж установки приготовления депрессорной присадки	17 477 708,98	15 605 097,30	15 605 097,30							1 872 611,68	17 477 708,98

Заказчик:
Начальник ЖНУ АО "КазТрансОйл"

Бешимов А.Н.

Подрядчик:
Ген.Директор ТОО TESS-PROJECT (ТЭСС-Проект)

Алдекенов О.С.

форма 2

Заказчик АО «КазТрансОйл»

Подрядчик ТОО "ТЭСС-ПРОЕКТ(TESS-PROJECT)"

Наименование стройки - ГНПС "Кумколь". Демонтаж установки приготовления депрессорной присадки

Наименование объекта - ГНПС "Кумколь". Демонтаж установки приготовления депрессорной присадки

Договор №299140/2019/1 от 17.07.2019г.

А К Т №1

приемки выполненных работ

за сентябрь 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы.					
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**31,8500**		**168,41**	**5364**
		Итого оплата труда:				**45,64**	**1454**
		Итого эксплуатация машин:				**160,01**	**5096**
		Накладные расходы	%	72		32,86	1047
		Сметная прибыль	%	8		16,10	513
		Сметная стоимость:				**217,37**	**6923**
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**89,2500**		**222,76**	**19881**
		Итого оплата труда:				**64,36**	**5744**
		Итого эксплуатация машин:				**213,35**	**19041**
		Итого материалов:				**0,10**	**9**
		Накладные расходы	%	72		46,34	4136
		Сметная прибыль	%	8		21,53	1921
		Сметная стоимость:				**290,62**	**25938**
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**51,9000**		**2018,02**	**104735**
		Итого оплата труда:				**2018,02**	**104735**
		Накладные расходы	%	72		1452,97	75409
		Сметная прибыль	%	8		277,68	14412
		Сметная стоимость:				**3748,67**	**194556**
4	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные.Разборка (ж/б фундаменты и приямки)**	**м3**	**87,0000**		**35236,26**	**3065554**
		Итого оплата труда:				**24150,70**	**2101111**
		Итого эксплуатация машин:				**16749,94**	**1457244**
		Итого материалов:				**1942,88**	**169031**
		Накладные расходы	%	84		20286,58	1764933
		Сметная прибыль	%	8		4441,83	386439
		Сметная стоимость:				**59964,67**	**5216926**

5	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж. Разборка(демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	11,8636	30158,18	357786
		Итого оплата труда:			**19562,78**	**232086**
		Итого эксплуатация машин:			**13286,56**	**157627**
		Итого материалов:			**657,22**	**7797**
		Накладные расходы	%	69	13498,32	160139
		Сметная прибыль	%	8	3492,52	41434
		Сметная стоимость:			**47149,02**	**559359**
6	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	102,5000	24387,38	2499706
		Итого оплата труда:			**21665,87**	**2220752**
		Итого эксплуатация машин:			**4888,14**	**501034**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72	15599,43	1598942
		Сметная прибыль	%	8	3198,94	327892
		Сметная стоимость:			**43185,75**	**4426540**
7	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	219,2000	1427,97	313012
		Итого оплата труда:			**888,36**	**194728**
		Итого эксплуатация машин:			**719,37**	**157686**
		Итого материалов:			**8,12**	**1779**
		Накладные расходы	%	69	612,97	134363
		Сметная прибыль	%	8	163,28	35790
		Сметная стоимость:			**2204,22**	**483164**
8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	42,4000	823,18	34903
		Итого оплата труда:			**806,09**	**34178**
		Итого эксплуатация машин:			**33,37**	**1415**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72	580,38	24608
		Сметная прибыль	%	8	112,28	4761
		Сметная стоимость:			**1515,85**	**64272**
9	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	286,5000	1867,34	534993
		Итого оплата труда:			**1536,78**	**440288**
		Итого эксплуатация машин:			**610,34**	**174861**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72	1106,48	317007
		Сметная прибыль	%	8	237,91	68160
		Сметная стоимость:			**3211,73**	**920161**
10	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	16,8000	356,56	5990
		Итого оплата труда:			**356,56**	**5990**
		Итого материалов:			**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72	256,72	4313
		Сметная прибыль	%	8	49,06	824
		Сметная стоимость:			**662,35**	**11127**

11	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**3,7800**	**1585,21**	**5992**
		Итого оплата труда:			**1432,30**	**5414**
		Итого эксплуатация машин:			**36,33**	**137**
		Итого материалов:			**130,80**	**494**
		Накладные расходы	%	69	988,29	3736
		Сметная прибыль	%	8	205,88	778
		Сметная стоимость:			**2779,37**	**10506**
12	1206-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	**шт.**	**8,0000**	**4617,77**	**36942**
		Итого оплата труда:			**4553,84**	**36431**
		Итого эксплуатация машин:			**117,57**	**941**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72	3278,76	26230
		Сметная прибыль	%	8	631,72	5054
		Сметная стоимость:			**8528,25**	**68226**
13	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**6,0100**	**483,02**	**2903**
		Итого оплата труда:			**471,98**	**2837**
		Итого эксплуатация машин:			**21,55**	**130**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72	339,83	2042
		Сметная прибыль	%	8	65,83	396
		Сметная стоимость:			**888,67**	**5341**
14	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**5,0000**	**1393,83**	**6969**
		Итого оплата труда:			**1362,18**	**6811**
		Итого эксплуатация машин:			**59,16**	**296**
		Итого материалов:			**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72	980,77	4904
		Сметная прибыль	%	8	189,97	950
		Сметная стоимость:			**2564,57**	**12823**
15	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии (отмостка). Разборка**	**м3**	**8,6000**	**16256,62**	**139807**
		Итого оплата труда:			**12617,11**	**108507**
		Итого эксплуатация машин:			**6693,22**	**57562**
		Накладные расходы	%	84	10598,37	91146
		Сметная прибыль	%	8	2148,40	18476
		Сметная стоимость:			**29003,39**	**249429**
16	1107-0111-0202 РСНБ РК 2015	**Ворота распашные. (Демонтаж)**	**шт.**	**2,0000**	**16400,32**	**32801**
		Итого оплата труда:			**12405,36**	**24811**
		Итого эксплуатация машин:			**6348,55**	**12697**
		Накладные расходы	%	118	14638,33	29277
		Сметная прибыль	%	8	2483,09	4966
		Сметная стоимость:			**33521,74**	**67043**
17	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**34,0000**	**1973,62**	**67103**
		Итого оплата труда:			**997,58**	**33918**
		Итого эксплуатация машин:			**1209,53**	**41124**
		Накладные расходы	%	118	1177,14	40023
		Сметная прибыль	%	8	252,06	8570
		Сметная стоимость:			**3402,82**	**115696**

18	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	20,0000	3478,71	69574
		Итого оплата труда:			2439,32	48786
		Итого эксплуатация машин:			1446,85	28937
		Накладные расходы	%	118	2878,40	57568
		Сметная прибыль	%	8	508,57	10171
		Сметная стоимость:			6865,68	137314
19	1107-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	шт. сборных конструкций	10,0000	2770,69	27707
		Итого оплата труда:			1876,01	18760
		Итого эксплуатация машин:			1250,48	12505
		Накладные расходы	%	118	2213,69	22137
		Сметная прибыль	%	8	398,75	3988
		Сметная стоимость:			5383,13	53831
20	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий	м2 кровли	148,2000	164,91	24440
		Итого оплата труда:			164,63	24398
		Итого эксплуатация машин:			0,28	42
		Итого материалов:			0,00	--
		Накладные расходы	%	72	118,53	17567
		Сметная прибыль	%	8	22,68	3361
		Сметная стоимость:			306,12	45367
21	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	148,2000	1867,34	276740
		Итого оплата труда:			1536,78	227751
		Итого эксплуатация машин:			610,34	90452
		Итого материалов:			0,00	--
		Накладные расходы	%	72	1106,48	163981
		Сметная прибыль	%	8	237,91	35258
		Сметная стоимость:			3211,73	475979
22	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	258,3000	99,28	25643
		Итого оплата труда:			99,19	25622
		Итого эксплуатация машин:			0,08	22
		Итого материалов:			0,00	--
		Накладные расходы	%	72	71,42	18448
		Сметная прибыль	%	8	13,66	3527
		Сметная стоимость:			184,35	47618
23	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	156,1875	2981,00	465595
		Сметная прибыль	%	8	238,48	37248
		Сметная стоимость:			3219,48	502843
24	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	415,8400	436,00	181306
		Сметная прибыль	%	8	34,88	14504
		Сметная стоимость:			470,88	195811
25	4101-0204-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км	т	415,8400	220,00	91485
		Сметная прибыль	%	8	17,60	7319
		Сметная стоимость:			237,60	98804
26	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	415,8400	436,00	181306
		Сметная прибыль	%	8	34,88	14504

		Сметная стоимость:				470,88	195811
27	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	423,6800		71,00	30081
		Сметная прибыль	%	8		5,68	2407
		Сметная стоимость:				76,68	32488
28	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	423,6800		2981,00	1262990
		Сметная прибыль	%	8		238,48	101039
		Сметная стоимость:				3219,48	1364029
29	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	11,8700		427,00	5068
		Сметная прибыль	%	8		34,16	405
		Сметная стоимость:				461,16	5474
30	4101-0204-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км	т	11,8700		220,00	2611
		Сметная прибыль	%	8		17,60	209
		Сметная стоимость:				237,60	2820
31	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	11,8700		427,00	5068
		Сметная прибыль	%	8		34,16	405
		Сметная стоимость:				461,16	5474
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:							15601692
		РАЗДЕЛ2. Благоустроиство и озеленение					
32	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т	455		214,00 –	105160
33	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	221		19,15 –	5830
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39		877,13 877,13	63545
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	260		161,89 85,54	69924
36	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	595		7,37 –	5621
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ2:	Тенге				250080
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				15851772
		Временные здания и сооружения 2,96%	Тенге				469212,45
		Всего					16320984,45
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 5,04%	Тенге				822577,62
		Всего					17143562,07
		Непредвиденные работы и затраты 2%					342871,24
		ИТОГО сметная стоимость в ценах 2008 г.	Тенге				18358938,14
		Договорной коэффициент 0,8499999935					15605097,3

		Налог на добавленную стоимость 12%					1872611,68
		Всего:					17 477 708,98

Заказчик:
Начальник ЖНУ АО "КазТрансОйл"

Бешимов Ж.Н.

Подрядчик:
Ген.Директор ТОО TESS-PROJECT (ТЭСС-Проект)

Алдекенов О.С.

И.о. гл. инженера
нач. СКСиКР

Райымбеков К.А.
Ахмедов Н.В.