Приложение № 1
типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2017г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «AKM GROUP»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройКонтур»
Наименование работ: Развитие и обустройство инфраструктуры инженерных коммуникаций (водоснабжение и водозаборные сооружения) в а.Кызылаут Таласского района Жамбылской области
Договор: №3 от «3» июня 2017 г

№ п/п	Наименование работ	С начала строительст-ва по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ в тенге						
			В том числе			Всего за отчетный месяц	За отчетный месяц		
			СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты		В том числе		
							СМР	Оборудов. мебель, инвентарь	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1.	Развитие и обустройство инфраструктуры инженерных коммуникаций (водоснабжение и водозаборные сооружения) в а.Кызылаут Таласского района Жамбылской области	2 395 650,00	2 395 650,00			2 395 650,00	2 395 650,00		
	Всего к оплате	2 395 650,00				2 395 650,00			

ПОДРЯДЧИК
ТОО «AKM GROUP»
_____ Усенбаев Ш.А.

СУБПОДРЯДЧИК
ТОО «СтройКонтур»
_____ Алиев Е.Б.

Форма N 2в

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «АКМ GROUP»
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «СтройКонтур»
Договор №3 от «3» июня 2017 г

Наименование строительства и его адрес: Водоснабжение а.Кызылаут и водозаборное сооружение для водоснабжения а.Кызылаут Кызылаутского сельского округа Таласского района

Наименование обьекта: Внутрипоселковая сеть. Водопровод

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Внутрипоселковая сеть. Водопровод									
1.	E0101-12-15 Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1918,99	35,29	33,19	67721	63691	0,01	28
				2,10	9,13	4030	17520	0,03	61
2.	E0101-164-4 Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	56,42	791,10	--	44634	--	4,27	241
				791,10	--	44634	--	--	--
3.	E0123-1-1 Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	76,64	1098,20	152,52	84161	11688	1,02	78
				153,68	57,15	11777	4380	0,28	21
4.	E0101-17-13 Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	453,31	32,55	30,98	14757	14042	0,01	5
				1,53	9,01	694	4084	0,03	14
5.	E010333-A5-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	747,96	45,00	45,00	33658	33658	--	--
				--	9,00	--	6732	0,19	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	453,31	122,18 122,18	-- --	55385 55385	-- --	0,89 --	401 --
7.	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1345,95	3,82 --	3,82 1,32	5140 --	5140 1783	-- 0,00	-- 6
8.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	1345,95	25,65 20,27	5,38 --	34519 27282	7236 --	0,13 --	174 --
9.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	629,46	50,85 2,39	48,38 14,07	32006 1504	30454 8856	0,02 0,05	10 30
10.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1101,56	45,00 --	45,00 9,00	49570 --	49570 9914	-- 0,19	-- 208
11.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,70	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	41029 23047	17904 4748	194,00 26,38	135 18
		Итого по разделу: Внутрипоселковая сеть. Водопровод								462580
		ИТОГО:					462580 168353	233387 58017		1072 500

Накладные расходы :

На общестроительные работы 250584

Всего накладных расходов: 250584
Итого с накладными 713164

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 42790

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 755954
Итого с временными, 3,4 % 781656
Итого с зимними удорожаниями, 1,23 % 791270
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 794397
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 802214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						2348676		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						46974		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2395650		

ПОДРЯДЧИК

ТОО «АКМ GROUP»

Усенбаев Ш.А.

СУБПОДРЯДЧИК

ТОО «СтройКонтур»

Алиев Е.Б.