Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6) форма2-В

Заказчик: КГП «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения Карагандинской области г.Караганда
проспект Сейфулина,21

Подрядчик: ТОО «Промстрой XXI»

Субподрядчик

Договор № 19-907 от 08.04. 2019г

Наименование и его адрес Капитальный ремонт здания КГП «Областной перинатальный центр» управления здравоохранения
г.Караганда, проспект Сейфулина, 21

Наименование объекта Капитальный ремонт здания перинатального центра

АКТ №6

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11
		РАЗДЕЛ 1. 4 этаж(правое крыло)													
						Демонтажные работы									
1	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	3,49	774,99	663,97	111,02	59,44	2705	2317	387	207	1426	50,8	0,91	3
		м2		408,62				1426				1283		0,08	-
		Накладные расходы -		367,49								144			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		41,13				330							
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		94,69				4462							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%													
		Сметная стоимость													
						Дверные блоки(21шт)									
2	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим	-Проемы дверные площадью до 2 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	4,12	2717,17	665,47	119,47	55,6	11195	2742	492	229	2244	59,8	0,83	3
		м2		544,54				2244				1777		0,07	-
		Накладные расходы -		431,20								467			
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		113,34				1075							
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		260,94				14514							
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%													
		Сметная стоимость													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	21-090202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	4,12	23806,05	-	98081	-	3531	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2		857,02		3531		3531		
		Накладные расходы -		857,02		8129				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1973,05		109741				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
4	21-100502-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83	12	1320,21	-	15843	-	570	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.		47,53		570		570		
		Накладные расходы -		47,53		1313				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		109,42		17726				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
5	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	10	982,75	-	9828	-	354	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.		35,38		354		354		
		Накладные расходы -		35,38		815				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		81,45		10996				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
6	11-150601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4ПРИМ	-Двери. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой	21	615,91	0,32	12934	7	7286	0,64	13
				571,88	0,16	12009	3	54,8	-	-
		м2 оклеи		346,94		7286		6583		
		Накладные расходы -		313,48				703		
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		33,46		1618				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		77,03		21837				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%								
		Сметная стоимость								
7	Т прайс листТОО "Азия	-Пленка поливинилхлоридная матовая	21	5178,57	-	108750	-	3915	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	креатив"г. Караганда	м2								
		Накладные расходы -		186,43		3915		3915		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		186,43		9013				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		429,20		121678				
		Сметная стоимость								86
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1137627	9458			6
			Тенге			66768	4763			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1137627	-	-		-
	Материалы -		Тенге			70440	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	71530	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			990962	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			81517	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	39153		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	42364		-
	Сметная прибыль -		Тенге			97532	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1316676	-	-		92
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	71530	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1316676	-	-		92
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	71530	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение 4 этаж(правое крыло)

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШРН								
8	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	1	2816,62	969,1	2817	969	1041	2	2
				1787,12	332,84	1787	333	42,8	0,36	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1041,40		1041		907		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		907,34				134		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		134,06						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		308,64		309				
		Сметная стоимость				4167				
9	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3206,21	-	3206	-	115	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		115,42		115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								115		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		115,42		266				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		265,73		3587				
		Сметная стоимость								
10	13-080201-0503 РСНБ РК 2015	-Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	5	130,05	-	650	-	312	0,15	1
				130,05	-	650	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		62,35		312		278		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		55,66				33		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,69		77				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,39		1039				
		Сметная стоимость								
		Зд 2.1								
11	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4646,69	713,22	4647	713	1050	2	2
				1787,12	202,99	1787	203	42,8	0,2	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1049,71		1050		852		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		851,77				198		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		197,94		456				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		455,71		6152				
		Сметная стоимость								
12	51-080401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Ящики управления Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	1	59804	-	59804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2152,94		2153		2153		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2152,94		4957				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4956,56		66913				
		Сметная стоимость								
13	23-070222-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	2	6722,7	-	13445	-	484	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		242,02		484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		242,02		1114		484		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		557,18		15043				
		Сметная стоимость								
14	13-080201-0503 РСНБ РК 2015	-Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	5	130,05	-	650	-	312	0,15	1
				130,05	-	650	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		62,35		312		278		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		55,66				33		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,69		77				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,39		1039				
		Сметная стоимость								
		Аппараты напряжением до 100В								
15	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	-Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	38	3188,22	-	121152	-	53459	4	152
				3071,76	-	116727	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1406,81		53459		47391		
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1247,13				6068		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		159,67						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		367,60		13969				
		Сметная стоимость				188580				
16	23-070202-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Коробка соединительная КЗН-32,КЗН-08	2	5830,12	-	11660	-	420	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		209,88		420		420		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		209,88						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		483,20		966				
		Сметная стоимость				13046				
17	23-070202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	36	208,16	-	7494	-	270	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		7,49		270		270		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,49						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,25		621				
		Сметная стоимость				8385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	50	326,49	2,28	16325	114	7341	0,34	17
				303,81	0,81	15191	41	42,8	-	-
		шт.		146,83		7341		6519		
		Накладные расходы -		130,38				822		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		16,45						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		37,87		1893				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				25560				
		Сметная стоимость								
19	23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	19	401,61	-	7631	-	275	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.		14,46		275		275		
		Накладные расходы -		14,46						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		33,29		632				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				8538				
		Сметная стоимость								
20	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	31	263,21	-	8160	-	294	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.		9,48		294		294		
		Накладные расходы -		9,48						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,81		676				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				9130				
		Сметная стоимость								
21	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	21	273,48	2,28	5743	48	2627	0,29	6
				259,13	0,81	5442	17	42,8	-	-
		шт.		125,11		2627		2336		
		Накладные расходы -		111,26				291		
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		13,85						
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31,89		670				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				9040				
		Сметная стоимость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	21	246,98	-	5187	-	187	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8,89		187				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,89				187		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,47		430				
		Сметная стоимость				5804				
23	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	273,48	2,28	273	2	125	0,29	-
				259,13	0,81	259	1	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		125,11		125				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		111,26				111		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13,85				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,89		32				
		Сметная стоимость				430				
24	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	259,21	-	259	-	9	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		9,33		9				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		9,33				9		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,48		21				
		Сметная стоимость				290				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			269103	1846			181
			Тенге			142493	594			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			59804	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2153	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			4957	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			66913	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			152257	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7918	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	143087	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			66267	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	58673		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	7594		-
		Сметная прибыль -	Тенге			17482	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			236006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143087	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57042	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2053	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			4728	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63823	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			366742	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	143087	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Вентиляция 4 этаж(правое крыло)								
25	11-170201-0104 РСНБ РК 2015	-Вентиляционные решетки. Установка	35	253,72	0,12	8880	4	5636	0,28	10
		шт.		242,76	-	8497	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		161,04		5636				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		146,63				5132		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,41				504		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,18		1161				
		Сметная стоимость				15678				
26	Т прайс цена	-Вентиляционная решетка 200х300	35	1339,29	-	46875	-	1687	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		48,21		1687				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		48,21				1687		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,00		3885				
		Сметная стоимость				52447				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			55755	4			10
			Тенге			8497	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			46875	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46875	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1688	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3885	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			52447	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8880	-	-		-
		Материалы -	Тенге			379	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8497	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5636	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	5132		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	504		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			1161	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8497	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			68126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8497	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Горячее водоснабжение Т3,Т4 4 этаж(правое крыло)								
27	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	-Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	4	7007,14	299,47	28029	1198	18032	7,87	31
				6665,42	135,8	26662	543	60,4	0,15	1
		комплект								
		Накладные расходы -		4508,08		18032				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		4107,94				16432		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		400,14				1601		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		921,22		3685				
		Сметная стоимость				49746				
28	51-040106-0144 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5+1 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	1	57695	-	57695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2077,02		2077				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2077,02				2077		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4781,76		4782				
		Сметная стоимость				64554				
29	51-040106-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	2	62434	-	124868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2247,62		4495				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2247,62				4495		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5174,53		10349				
		Сметная стоимость				139712				
30	51-040106-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	1	72262	-	72262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		шт.								
		Накладные расходы -		2601,43		2601				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2601,43				2601		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5989,07		5989				
		Сметная стоимость				80853				
31	23-021104-0404 РСНБ РК 2015	-Кронштейны для водонагревателей	4	524,28	-	2097	-	75	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	комплект								
		Накладные расходы -		18,87		75				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		18,87				75		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,45		174				
		Сметная стоимость				2346				
32	23-060113-0422 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие с ПВХ изоляцией пониженной горючести КГВВнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012	0,012	149050,32	-	1789	-	64	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	км								
		Накладные расходы -		5365,81		64				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5365,81				64		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12353,29		148				
		Сметная стоимость				2002				
33	151801-6	-Вилка штепсельная,тип ВШ-Ц-20-01-10/220	4	193,23	-	773	-	28	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		6,96		28				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,96				28		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,01		64				
		Сметная стоимость				865				
34	13-080201-0501 РСНБ РК 2015	-Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2.	6	104,04	-	624	-	299	0,12	1
		Присоединение к зажимам		104,04	-	624	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		49,88		299				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		44,53				267		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,35				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,31		74				
		Сметная стоимость				997				
35	11-160601-	-Вентили, задвижки, затворы,	16	1569,37	83,64	25110	1338	13027	1,47	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1202,17	8,67	19235	139	60,4	0,01	-
		шт.								
		Накладные расходы -		814,17		13027				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		731,35				11702		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		82,83				1325		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,68		3051				
		Сметная стоимость				41188				
36	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	8	980,13	-	7841	-	282	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		35,28		282				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		35,28				282		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		81,23		650				
		Сметная стоимость				8773				
37	23-041001-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	4	2377,27	-	9509	-	342	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		85,58		342				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		85,58				342		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		197,03		788				
		Сметная стоимость				10639				
38	11-161301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка	40,2	838,35	9,68	33702	389	22119	0,94	38
				827,16	3,9	33252	157	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		550,22		22119				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		501,96				20179		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		48,25				1940		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,09		4466				
		Сметная стоимость				60286				
39	23-010602-0302 РСНБ РК 2015 в ценах	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	38,0694	171,52	-	6530	-	235	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV квартала 2017 года	м								
		Накладные расходы -		6,17		235				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,17				235		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,22		541				
		Сметная стоимость				7306				
40	11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6прим.	-Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 32 мм. Прокладка	42,8	839,26	9,72	35920	416	23551	0,94	40
				827,16	3,9	35403	167	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		550,25		23551				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		501,96				21484		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		48,28				2067		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,16		4758				
		Сметная стоимость				64228				
41	23-010602-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	41,8584	449,19	-	18802	-	677	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		16,17		677				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16,17				677		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,23		1558				
		Сметная стоимость				21037				
42	23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	46,2	-	832	-	30	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1,66		30				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,66				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,83		69				
		Сметная стоимость				931				
43	23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	34,64	-	520	-	19	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1,25		19				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,25				19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,87		43				
		Сметная стоимость				582				
44	23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	12	60,23	-	723	-	26	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,17		26				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,17				26		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,99		60				
		Сметная стоимость				809				
45	23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	65	16,41	-	1067	-	38	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,59		38				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,59				38		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,36		88				
		Сметная стоимость				1194				
46	23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	30	13,07	-	392	-	14	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,47		14				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,47				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,08		32				
		Сметная стоимость				439				
47	23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	20	64,23	-	1285	-	46	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2,31		46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,31				46		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,32		106				
		Сметная стоимость				1438				
48	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	37	1569,37	83,64	58067	3095	30124	1,47	54
				1202,17	8,67	44480	321	60,4	0,01	-
		шт.								
		Накладные расходы -		814,17		30124				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		731,35				27060		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		82,83				3065		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,68		7055				
		Сметная стоимость				95247				
49	23-040906-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	26	1421,07	-	36948	-	1330	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		51,16		1330				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		51,16				1330		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		117,78		3062				
		Сметная стоимость				41340				
50	23-020101-2002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	11	560,3	-	6163	-	222	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		20,17		222				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		20,17				222		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,44		511				
		Сметная стоимость				6896				
51	23-020401-2101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	278,8	-	2230	-	80	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		10,04		80				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		10,04				80		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,11		185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				2495				
52	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	40	7,29	-	292	-	10	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,26		10				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,26				10		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,60		24				
		Сметная стоимость				327				
53	23-020401-3607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	6	50,11	-	301	-	11	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,80		11				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,80				11		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,15		25				
		Сметная стоимость				337				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	534369	6436		188
	Тенге	159655	1327		2
Стоимость оборудования -	Тенге	254825	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9174	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	21120	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	285119	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1397	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	624	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	773	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	327	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	267	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	60	-
Сметная прибыль -	Тенге	138	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1862	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	624	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	97319	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	97319	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3503	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	8066	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	108888	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			180827	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15360	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	160358	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			106853	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	96856		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	9997		-
		Сметная прибыль -	Тенге			23014	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			310694	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160358	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			706563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160982	-		-

РАЗДЕЛ 5. Канализация бытовая К1 4 этаж(правое крыло)

					Санприборы Монтажные работы					
54	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	-Мойки на одно отделение. Установка	5	1679,93	44,27	8400	221	4603	1,56	8
				1352,54	22,12	6763	111	60,4	0,03	-
		комплект								
		Накладные расходы -		920,66		4603				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		830,29				4151		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		90,37				452		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,05		1040				
		Сметная стоимость				14044				
55	23-030102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	4	4067,82	-	16271	-	586	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		146,44		586				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		146,44				586		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		337,14		1349				
		Сметная стоимость				18205				
56	Т прайс ценаТОО"Азия креатив" г.Караганда	-Мойки из нержавеющей стали, размерами 600 мм х 600 мм	1	26000	-	26000	-	936	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		936,00		936				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		936,00				936		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2154,88		2155				
		Сметная стоимость				29091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	5	608,36	-	3042	-	110	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		21,90		110				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,90				110		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		50,42		252				
		Сметная стоимость				3404				
58	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	5	2504,14	116,83	12521	584	6588	2,22	11
				1903,21	58,39	9516	292	60,4	0,07	-
		комплект								
		Накладные расходы -		1317,60		6588				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1184,80				5924		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		132,80				664		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		305,74		1529				
		Сметная стоимость				20638				
59	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	5	12318,45	-	61592	-	2217	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		443,46		2217				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		443,46				2217		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		1020,95		5105				
		Сметная стоимость				68914				
60	23-020308-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	5	865,39	-	4327	-	156	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		31,15		156				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		31,15				156		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		71,72		359				
		Сметная стоимость				4841				
61	11-170101-0108 РСНБ РК 2015	-Биде. Установка	1	2761,18	78,7	2761	79	1616	2,75	3
		комплект		2384,28	38,59	2384	39	60,4	0,05	-
		Накладные расходы -		1615,50		1616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1463,41				1463		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		152,09				152		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		350,13		350				
		Сметная стоимость				4727				
62	23-030102-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96 шт.	1	9815,94	-	9816	-	353	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		353,37		353				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		353,37				353		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		813,55		814				
		Сметная стоимость				10983				
63	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды комплект	17	1961,7	58,77	33349	999	19494	1,95	33
				1690,67	29,06	28741	494	60,4	0,04	1
		Накладные расходы -		1146,73		19494				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1038,72				17658		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		108,01				1836		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		248,67		4227				
		Сметная стоимость				57071				
64	23-030102-0915 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Умывальник керамический со спинкой, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96 шт.	17	7758,47	-	131894	-	4748	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		279,30		4748				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		279,30				4748		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		643,02		10931				
		Сметная стоимость				147574				
65	23-030102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 шт.	17	3664,45	-	62296	-	2243	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		131,92		2243				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		131,92				2243		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		303,71		5163				
		Сметная стоимость				69702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	17	608,36	-	10342	-	372	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		21,90		372				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,90				372		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,42		857				
		Сметная стоимость				11571				
67	23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Кронштейны для моек	22	524,28	-	11534	-	415	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		18,87		415				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		18,87				415		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,45		956				
		Сметная стоимость				12905				
68	11-170101-0109 РСНБ РК 2015	-Душевая кабина. Установка	3	1672,26	147,88	5017	444	2835	1,55	5
		комплект		1343,87	70,19	4032	211	60,4	0,08	-
		Накладные расходы -		945,04		2835				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		854,09				2562		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		90,95				273		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		209,38		628				
		Сметная стоимость				8480				
69	Интернет-магазин MARWIN Караганда	-Душевая кабина TRITON СТАНДАРТ Б2"90Х90 ВЫС/ПОДДОН	3	78299,36	-	234898	-	8456	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2818,78		8456				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2818,78				8456		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6489,45		19468				
		Сметная стоимость				262823				
70	23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	4	850,03	-	3400	-	122	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		30,60		122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,60				122		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,45		282				
		Сметная стоимость				3804				
71	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	-Смесители. Установка	23	634,28	0,12	14588	3	9260	0,7	16
		шт.		606,91	-	13959	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		402,60		9260				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		366,57				8431		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		36,03				829		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		82,95		1908				
		Сметная стоимость				25756				
72	Т прайс ценаТОО"Азия Креатив"г. Караганда	-Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	17	17410,71	-	295982	-	10655	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		626,79		10655				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		626,79				10655		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1443,00		24531				
		Сметная стоимость				331168				
73	Т прайс ценаТОО"Азия Креатив"г. Караганда	-Смеситель для раковины однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	2	14625	-	29250	-	1053	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		526,50		1053				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		526,50				1053		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1212,12		2424				
		Сметная стоимость				32727				
74	Т прайс ценаТОО"Азия Креатив"г. Караганда	-Смеситель для душа однорукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	3	11026,79	-	33080	-	1191	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		396,96		1191				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		396,96				1191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		913,90		2742				
		Сметная стоимость				37013				
75	23-030102-1220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	1	4630,13	-	4630	-	167	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		166,68		167				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		166,68				167		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		383,75		384				
		Сметная стоимость				5180				
76	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	46	247,89	-	11403	-	7546	0,34	16
				247,89	-	11403	-	60,4	-	-
		м подвод								
		Накладные расходы -		164,04		7546				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		149,72				6887		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,31				658		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,95		1516				
		Сметная стоимость				20465				
77	23-021104-3302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	46	414,21	-	19054	-	686	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		14,91		686				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,91				686		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,33		1579				
		Сметная стоимость				21319				
78	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	108	524,86	0,86	56685	93	37326	0,58	63
				521,84	0,29	56359	31	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		345,61		37326				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		315,37				34060		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,25				3267		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,64		7521				
		Сметная стоимость				101532				
79	23-010801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	107,784	219,84	-	23695	-	853	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		7,91		853				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,91				853		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,22		1964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				26512				
80	23-020403-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	70	118,38	-	8287	-	298	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		4,26		298				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,26				298		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,81		687				
		Сметная стоимость				9272				
81	23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	46	69,29	-	3187	-	115	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2,49		115				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,49				115		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,74		264				
		Сметная стоимость				3566				
82	23-020403-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	26	132,15	-	3436	-	124	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		4,76		124				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,76				124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,95		285				
		Сметная стоимость				3844				
83	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	20	507,26	2,09	10145	42	6636	0,56	11
				500,39	0,67	10008	13	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		331,80		6636				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		302,64				6053		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		29,16				583		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,12		1342				
		Сметная стоимость				18123				
84	23-010801-	-Трубы канализационные из	19,96	794,69	-	15862	-	571	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм м		------- -	------- -	------- -	------- -	------- -	------- -	------- -
		Накладные расходы -		28,61		571				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		28,61				571		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,86		1315				
		Сметная стоимость				17748				
85	23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013 шт.	14	444,87 ------- -	- ------- -	6228 ------- -	- ------- -	224 ------- -	- ------- -	- ------- -
		Накладные расходы -		16,02		224				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16,02				224		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,87		516				
		Сметная стоимость				6968				
86	23-020403-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013 шт.	8	144,92 ------- -	- ------- -	1159 ------- -	- ------- -	42 ------- -	- ------- -	- ------- -
		Накладные расходы -		5,22		42				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,22				42		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,01		96				
		Сметная стоимость				1297				
87	23-020403-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 100 ГОСТ 32414-2013 шт.	27	208,69 ------- -	- ------- -	5635 ------- -	- ------- -	203 ------- -	- ------- -	- ------- -
		Накладные расходы -		7,51		203				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,51				203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,30		467				
		Сметная стоимость				6305				
88	23-020403-1106 РСНБ РК 2015	-Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	1	505,99 ------- -	- ------- -	506 ------- -	- ------- -	18 ------- -	- ------- -	- ------- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		18,22		18				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		18,22				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,94		42				
		Сметная стоимость				566				
89	23-020403-0407 РСНБ РК 2015	-Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	8	249,87	-	1999	-	72	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		9,00		72				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		9,00				72		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,71		166				
		Сметная стоимость				2237				
90	23-020601-1201 РСНБ РК 2015	-Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	80	34,83	-	2786	-	100	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		1,25		100				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,25				100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,89		231				
		Сметная стоимость				3117				
91	23-020601-1203 РСНБ РК 2015	-Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	15	111,51	-	1673	-	60	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		4,01		60				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,01				60		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,24		139				
		Сметная стоимость				1872				
					Прочие работы					
92	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	15,4909	74	-	1146	-	41	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		2,66		41				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,66				41		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		6,13		95				
		Сметная стоимость				1282				
93	41-020102-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	15,4909	186,31	-	2886	-	104	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6,71		104				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,71				104		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		15,44		239				
		Сметная стоимость				3229				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1190763	2465			165
			Тенге			143164	1190			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			800996	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			796964	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			4032	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28836	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			66387	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			896219	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			389766	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9239	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	144354	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			234898	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			104360	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	87190		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	17170		-
	Сметная прибыль -		Тенге			39530	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			533657	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		167
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	144354	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1429876	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		167
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	144354	-		-

РАЗДЕЛ 6. Отопление

					Трубопроводы,арматура					
94	11-180301-	-Радиаторы стальные. Установка	223,155	791,75	56,22	176683	12546	78766	0,61	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	кВт		491,51	27,01	109684	6028	60,4	0,03	7
		Накладные расходы -		352,97		78766				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		313,19				69890		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		39,78				8877		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,58		20436				
		Сметная стоимость				275885				
95	23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	782,267	2174,64	-	1701149	-	61241	-	-
		секция		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		78,29		61241				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		78,29				61241		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		180,23		140991				
		Сметная стоимость				1903382				
96	23-021104-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Кронштейны для радиаторов	114	524,28	-	59768	-	2152	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		18,87		2152				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		18,87				2152		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,45		4954				
		Сметная стоимость				66873				
97	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны воздушные. Установка	228	212,05	-	48347	-	17954	0,12	28
		комплект		113,65	-	25911	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		78,75		17954				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		68,64				15650		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		10,10				2304		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,26		5304				
		Сметная стоимость				71605				
98	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	222	1569,37	83,64	348401	18569	180746	1,47	326
				1202,17	8,67	266881	1925	60,4	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6									
		шт.								
		Накладные расходы -		814,17		180746				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		731,35				162359		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		82,83				18387		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,68		42332				
		Сметная стоимость				571479				
99	23-040906-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	222	1421,07	-	315478	-	11357	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		51,16		11357				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		51,16				11357		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		117,78		26147				
		Сметная стоимость				352982				
100	11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	60,5	810,26	9,68	49021	586	30229	0,85	51
				747,97	3,9	45252	236	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		499,65		30229				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		454,13				27475		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		45,52				2754		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		104,79		6340				
		Сметная стоимость				85590				
101	23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	57,2935	103,09	-	5906	-	213	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		3,71		213				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,71				213		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,54		490				
		Сметная стоимость				6608				
102	11-161301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе	238,5	899,16	9,72	214450	2319	133062	0,95	227
				835,96	3,9	199377	931	60,4	-	1
		м трубоп								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		557,91		133062				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		507,28				120986		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		50,63				12076		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		116,57		27801				
		Сметная стоимость				375313				
103	23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	233,253	164,21	-	38302	-	1379	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		5,91		1379				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		5,91				1379		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,61		3175				
		Сметная стоимость				42855				
104	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	354,5	1115,3	115,05	395375	40786	230860	1,05	372
				---	---	---	---	---	---	---
				938,24	38,32	332605	13585	60,4	0,05	18
		м трубоп								
		Накладные расходы -		651,23		230860				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		589,84				209099		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		61,39				21761		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		141,32		50099				
		Сметная стоимость				676334				
105	23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	346,701	281,88	-	97728	-	3518	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		10,15		3518				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		10,15				3518		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,36		8100				
		Сметная стоимость				109346				
106	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	285	1464,56	142,26	417401	40543	246629	1,4	399
				---	---	---	---	---	---	---
				1250,98	47,69	356530	13593	60,4	0,06	18
		м трубоп								
		Накладные расходы -		865,36		246629				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		784,40				223554		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		80,96				23074		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		186,39		53122				
		Сметная стоимость				717152				
107	23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	278,73	469,74	-	130931	-	4714	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16,91		4714				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16,91				4714		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,93		10852				
		Сметная стоимость				146496				
108	23-020304-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	201	2024,8	-	406985	-	14651	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		72,89		14651				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		72,89				14651		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,82		33731				
		Сметная стоимость				455367				
109	23-020304-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	45	1943,56	-	87460	-	3149	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		69,97		3149				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		69,97				3149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		161,08		7249				
		Сметная стоимость				97857				
110	23-020304-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	60	1414,46	-	84868	-	3055	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		50,92		3055				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		50,92				3055		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		117,23		7034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				94957				
111	23-020304-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	50	1862,57	-	93128	-	3353	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		67,05		3353				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		67,05				3353		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,37		7718				
		Сметная стоимость				104199				
112	23-020302-3303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	70	1045,57	-	73190	-	2635	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		37,64		2635				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		37,64				2635		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,66		6066				
		Сметная стоимость				81891				
113	23-020302-3304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	81	1117,99	-	90557	-	3260	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		40,25		3260				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		40,25				3260		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		92,66		7505				
		Сметная стоимость				101322				
114	23-020302-3305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	73	1283,8	-	93717	-	3374	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		46,22		3374				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		46,22				3374		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,40		7767				
		Сметная стоимость				104858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	23-020401-3605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	451	31,89	-	14382	-	518	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1,15		518				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,15				518		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,64		1192				
		Сметная стоимость				16092				
116	23-020401-3607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	668	50,11	-	33473	-	1205	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1,80		1205				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,80				1205		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,15		2774				
		Сметная стоимость				37452				
117	23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	570	27,55	-	15704	-	565	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		0,99		565				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		0,99				565		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,28		1302				
		Сметная стоимость				17571				
118	12-190101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	132,5	1307,69	-	173269	-	112145	1,86	246
				1305,46	-	172973	-	59,1	-	-
		отверсти								
		Накладные расходы -		846,38		112145				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		771,53				102227		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		74,85				9918		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		172,33		22833				
		Сметная стоимость				308247				
119	12-190101-0401 РСНБ РК 2015	-Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных.	132,5	676,06	0,72	89578	95	52261	0,79	104
				604,06	0,38	80038	51	59,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Заделка								
		отверсти								
		Накладные расходы -		394,43		52261				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		357,23				47333		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		37,20				4929		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		85,64		11347				
		Сметная стоимость				153187				
120	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	-Гильзы. Прокладка	53	1560,33	25,51	82698	1352	19427	0,55	29
		м трубоп		486,62	9,4	25791	498	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		366,55		19427				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		299,59				15878		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		66,96				3549		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		154,15		8170				
		Сметная стоимость				110295				
					Узел управления					
121	51-020602-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Насосы циркуляционные LPP 50-28-4/2	1	282979	-	282979	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10187,24		10187				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		10187,24				10187		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23453,30		23453				
		Сметная стоимость				316620				
122	23-051207-2016 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Привод электрический AMV 33,напряжение питания 230 В,	1	280050,58	-	280051	-	10082	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		10081,82		10082				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		10081,82				10082		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23210,59		23211				
		Сметная стоимость				313343				
123	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1587,5	101,77	1587	102	820	1,47	1
				1202,17	17,34	1202	17	60,4	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		820,25		820				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		736,58				737		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		83,67				84		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		192,62		193				
		Сметная стоимость				2600				
124	23-041009-0804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25,ГОСТ 5761-2005	1	35714,62	-	35715	-	1286	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1285,73		1286				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1285,73				1286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2960,03		2960				
		Сметная стоимость				39961				
125	23-041009-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50,ГОСТ 5761-2005	1	77886,33	-	77886	-	2804	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2803,91		2804				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2803,91				2804		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6455,22		6455				
		Сметная стоимость				87145				
126	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	-Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	17483,56	4552,59	17484	4553	6347	13	13
				11271,13	1623,94	11271	1624	42,8	1,6	2
		шкаф								
		Накладные расходы -		6347,19		6347				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		5519,09				5519		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		828,10				828		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1906,46		1906				
		Сметная стоимость				25738				
127	23-051401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Панель клеммная для регуляторов температуры	1	20354,83	-	20355	-	733	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		732,77		733				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		732,77				733		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1687,01		1687				
		Сметная стоимость				22775				
128	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	3	949,09	-	2847	-	1361	1,03	3
				920,37	-	2761	-	44	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		453,71		1361				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		404,96				1215		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		48,75				146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		112,22		337				
		Сметная стоимость				4545				
129	23-051401-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Регулятор температуры электронный с дисплеем и поворотной кнопкой,~230В,	1	117542,25	-	117542	-	4232	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		4231,52		4232				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4231,52				4232		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9741,90		9742				
		Сметная стоимость				131515				
130	23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Датчик температуры наружного воздуха,	1	22859	-	22859	-	823	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		822,92		823				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		822,92				823		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1894,55		1895				
		Сметная стоимость				25576				
131	23-051401-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Датчик температуры внутреннего воздуха,	1	21857,61	-	21858	-	787	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		786,87		787				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		786,87				787		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1811,56		1812				
		Сметная стоимость				24456				
132	11-180701-	-Грязевики, наружный диаметр	2	64763,79	372,97	129528	746	8579	3,69	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0104 РСНБ РК 2015	патрубков 108 мм. Установка		3087,2	41,82	6174	84	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		4289,46		8579				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1889,93				3780		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2399,53				4799		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5524,26		11049				
		Сметная стоимость				149155				
133	11-181001-0107 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	1	1860,78	400,45	1861	400	996	1,68	2
				1405,63	79,71	1406	80	60,4	0,08	-
		фильтр								
		Накладные расходы -		996,43		996				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		897,14				897		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		99,29				99		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		228,58		229				
		Сметная стоимость				3086				
134	23-041013-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100,СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	30863,19	-	30863	-	1111	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1111,07		1111				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1111,07				1111		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2557,94		2558				
		Сметная стоимость				34532				
135	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	1	1211,87	233,17	1212	233	684	1,14	1
				957,21	66,76	957	67	60,4	0,07	-
		фильтр								
		Накладные расходы -		684,37		684				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		618,47				618		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		65,89				66		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,70		152				
		Сметная стоимость				2048				
136	23-041013-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65,СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1	20448,44	-	20448	-	736	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		736,14		736				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		736,14				736		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1694,77		1695				
		Сметная стоимость				22879				
137	11-160401-0404 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	4	5888,21 / 1304,6	158,52 / 8,67	23553 / 5218	634 / 35	4135 / 60,4	1,46 / 0,01	6 / -
		соединен								
		Накладные расходы -		1033,74		4135				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		793,21				3173		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		240,53				962		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		553,76		2215				
		Сметная стоимость				29903				
138	11-160401-0402 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы стальные диаметром до 65 мм. Установка фланцевых соединений	12	4507,78 / 1304,6	158,52 / 8,67	54093 / 15655	1902 / 104	11809 / 60,4	1,46 / 0,01	18 / -
		соединен								
		Накладные расходы -		984,05		11809				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		793,21				9519		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		190,84				2290		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		439,35		5272				
		Сметная стоимость				71174				
139	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	4	3176,09 / 857,82	100,49 / 8,67	12704 / 3431	402 / 35	2626 / 60,4	0,96 / 0,01	4 / -
		соединен								
		Накладные расходы -		656,54		2626				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		523,36				2093		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		133,18				533		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		306,61		1226				
		Сметная стоимость				16557				
140	23-020101-0164 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	13	524,41 / -	- / -	6817 / -	- / -	245 / -	- / -	- / -
		шт.								
		Накладные расходы -		18,88		245				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		18,88				245		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,46		565				
		Сметная стоимость				7627				
141	23-020101-	-Отводы крутоизогнутые	4	1171,93	-	4688	-	169	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		42,19		169				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		42,19				169		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,13		389				
		Сметная стоимость				5245				
142	23-020101-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	8	182,29	-	1458	-	52	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6,56		52				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,56				52		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,11		121				
		Сметная стоимость				1631				
143	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	12	1569,37	83,64	18832	1004	9770	1,47	18
				1202,17	8,67	14426	104	60,4	0,01	-
		шт.								
		Накладные расходы -		814,17		9770				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		731,35				8776		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		82,83				994		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,68		2288				
		Сметная стоимость				30890				
144	23-040905-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Краны шаровые латунные,с внутренней резьбой 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	11	2526,69	-	27794	-	1001	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		90,96		1001				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		90,96				1001		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		209,41		2304				
		Сметная стоимость				31098				
145	23-040905-	-Краны шаровые латунные,с	1	3751,81	-	3752	-	135	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	внутренней резьбой 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		135,07		135				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		135,07				135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		310,95		311				
		Сметная стоимость				4198				
146	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	26	2845,19	222,46	73975	5784	37869	2,6	68
				2126,28	37,64	55283	979	60,4	0,04	1
		шт.								
		Накладные расходы -		1456,49		37869				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1307,01				33982		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		149,48				3886		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		344,13		8947				
		Сметная стоимость				120791				
147	23-040905-3204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Краны шаровые латунные, с внутренней резьбой 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	8705,27	-	34821	-	1254	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		313,39		1254				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		313,39				1254		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		721,49		2886				
		Сметная стоимость				38961				
148	23-041001-5405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100°С, PN 16, DN 40,ГОСТ 11823-91	1	7487,31	-	7487	-	270	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		269,54		270				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		269,54				270		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		620,55		621				
		Сметная стоимость				8377				
149	23-041001-5404 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32,ГОСТ 11823-91	1	5468,56	-	5469	-	197	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		196,87		197				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		196,87				197		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		453,23		453				
		Сметная стоимость				6119				
150	Т прайс ценаЭгономика Караганда	-Кран стальной приварной Д 65мм	13	42568,62	-	553392	-	19922	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1532,47		19922				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1532,47				19922		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3528,09		45865				
		Сметная стоимость				619179				
151	Т прайс ценаЭгономика Караганда	-Кран стальной приварной Д 100мм	2	100048,36	-	200097	-	7203	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		3601,74		7203				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3601,74				7203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8292,01		16584				
		Сметная стоимость				223884				
152	23-041001-5407 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный с резьбой 2 1/2", Т до +100°С, PN 10, DN 65,ГОСТ 11823-91	3	11047,68	-	33143	-	1193	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		397,72		1193				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		397,72				1193		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		915,63		2747				
		Сметная стоимость				37083				
153	11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	15	2581,56	-	38723	-	4031	0,32	5
				280,97	-	4215	-	60,4	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		268,75		4031				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		169,71				2546		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		99,05				1486		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		228,02		3420				
		Сметная стоимость				46175				
154	11-181101-	-Термометры в оправе прямые	5	312,16	-	1561	-	902	0,32	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	или угловые. Установка								
				270,43	-	1352	-	60,4	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		180,46		902				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		163,34				817		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		17,12				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,41		197				
		Сметная стоимость				2660				
155	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Термометры прямые в оправе	5	1288,28	-	6441	-	232	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		46,38		232				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		46,38				232		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,77		534				
		Сметная стоимость				7207				
156	13-120901-0101 РСНБ РК 2015	-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	5	1246,12	102,67	6231	513	1282	0,58	3
				502,87	0,09	2514	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		256,41		1282				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		204,20				1021		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		52,21				261		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,20		601				
		Сметная стоимость				8114				
157	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	6	2190,93	13,35	13146	80	1590	0,34	2
				292,18	5,32	1753	32	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		265,04		1590				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		179,69				1078		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		85,34				512		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		196,48		1179				
		Сметная стоимость				15915				
158	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	20	3154,34	31,09	63087	622	8177	0,56	11
				459,27	12,61	9185	252	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		408,83		8177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		285,01				5700		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		123,82				2476		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		285,05		5701				
		Сметная стоимость				76965				
159	11-160301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	6	4419,09	48,96	26515	294	3170	0,69	4
				570,98	19,23	3426	115	60,4	0,02	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		528,41		3170				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		356,49				2139		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		171,92				1032		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		395,80		2375				
		Сметная стоимость				32060				
160	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	6	54,79	2,04	329	12	209	0,05	-
				52,49	-	315	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		34,82		209				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		31,70				190		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,11				19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,17		43				
		Сметная стоимость				581				
161	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	26	54,79	2,04	1425	53	905	0,05	1
				52,49	-	1365	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		34,82		905				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		31,70				824		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,11				81		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,17		186				
		Сметная стоимость				2517				
162	11-161001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	2	7313,64	271,28	14627	543	7789	6,66	13
				5774,29	28,97	11549	58	60,4	0,03	-
		врезка								
		Накладные расходы -		3894,64		7789				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3505,17				7010		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		389,48				779		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		896,66		1793				
		Сметная стоимость				24210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Обеспыливание	4	69,11	15,35	276	61	131	0,07	-
				53,76	-	215	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		32,67		131				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		29,14				117		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,54				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,14		33				
		Сметная стоимость				439				
164	11-130601-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином	4	93,84	0,71	375	3	175	0,09	-
				71,55	0,26	286	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		43,70		175				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		38,92				156		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,78				19		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,00		44				
		Сметная стоимость				594				
165	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	59,76	1,06	239	4	73	0,03	-
				28,29	0,17	113	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,13		73				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		15,43				62		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,71				11		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,23		25				
		Сметная стоимость				336				
166	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой.Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом , применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей-1,1	4	174,73	2,75	699	11	91	0,04	-
				28,79	0,52	115	2	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		22,75		91				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		15,88				64		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,86				27		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,80		63				
		Сметная стоимость				853				
					Разные работы					
167	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	4,6436	74	-	344	-	12	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		2,66		12				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,66				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,13		28				
		Сметная стоимость				385				
168	41-020102-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	4,6436	186,31	-	865	-	31	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6,71		31				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,71				31		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,44		72				
		Сметная стоимость				968				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	6707094	134753		2102
	Тенге	1769231	40436		50
Стоимость оборудования -	Тенге	565958	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	20374	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	46907	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	633239	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	780050	-	-	-
Материалы -	Тенге	4949	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18171	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	753489	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	36116	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	7755	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	28361	-
Сметная прибыль -	Тенге	65293	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	881459	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	18171	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3151953	-	-	-
Материалы -	Тенге	10521	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	253796	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2886307	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	1209	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	268826	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	149957	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	118869	-
Сметная прибыль -	Тенге	273662	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3694441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		351
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	253796	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2209133	-	-		-
		Материалы -	Тенге			580677	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1537700	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			4766	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1041736	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	928771		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	112965		-
		Сметная прибыль -	Тенге			260070	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3510938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1780
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1537700	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8720078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2152
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1809667	-		-

РАЗДЕЛ 7. Гинекология 1 этаж(правое крыло)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Демонтажные работы						
169	12-120104-0501 РСНБ РК 2015 прим	-Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	150,34	125,05	-	18800	-	12188	0,18	27
				125,05	-	18800	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		81,07		12188				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		73,91				11111		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,16				1077		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,49		2479				
		Сметная стоимость				33467				
170	12-120104-0501 РСНБ РК 2015 прим	-Потолки. Очистка вручную от краски с земли и лесов	45,87	125,05	-	5736	-	3719	0,18	8
				125,05	-	5736	-	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		81,07		3719				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		73,91				3390		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,16				329		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,49		756				
		Сметная стоимость				10211				
171	11-340108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=0,4	-Каркасы стен. Демонтаж панелей МДФ	20,3	251,99	2,83	5115	58	3448	0,3	6
				249,16	0,76	5058	15	62,1	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		169,86		3448				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		155,20				3151		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,66				298		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,75		685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				9248				
172	11-340108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=0,4	-Каркасы акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками. Демонтаж	20,3	489,95	22,16	9946	450	6620	0,57	12
				467,78	11,69	9496	237	62,1	0,03	1
		м2 площа								
		Накладные расходы -		326,11		6620				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		297,75				6044		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		28,36				576		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,28		1325				
		Сметная стоимость				17891				
173	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	-Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	567,56	160,32	-	90991	-	51163	0,23	130
				160,32	-	90991	-	50,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		90,15		51163				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		81,44				46223		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,70				4940		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,04		11372				
		Сметная стоимость				153526				
174	12-130103-0105 РСНБ РК 2015 К=2	-Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	74,54	2181,34	74,13	162597	5526	103568	1,49	111
				2107,21	33,81	157071	2520	59,1	0,04	3
		м2 облиц								
		Накладные расходы -		1389,42		103568				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1265,34				94319		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		124,08				9249		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		285,66		21293				
		Сметная стоимость				287458				
175	12-070101-0207 РСНБ РК 2015 К=2	-Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	110,3	2187,55	41,31	241286	4556	155124	1,4	154
				2146,24	22,12	236730	2439	59,1	0,03	3
		м2								
		Накладные расходы -		1406,38		155124				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1281,50				141349		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		124,89				13775		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		287,51		31713				
		Сметная стоимость				428123				
176	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	-Полы дощатые. Разборка покрытия	174,11	255,53	12,34	44491	2148	27470	0,34	59
				236,05	6,6	41099	1150	59,1	0,01	1
		м2								
		Накладные расходы -		157,77		27470				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		143,41				24969		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,36				2501		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,06		5757				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				77718				
177	12-070101-0205 РСНБ РК 2015 К=3	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	215,09	725,77	5,59	156105	1203	100857	0,34	73
		м2		720,17	2,99	154902	644	59,1	-	1
		Накладные расходы -		468,91		100857				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		427,39				91928		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		41,51				8929		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,57		20557				
		Сметная стоимость				277519				
178	12-070101-0210 РСНБ РК 2015	-Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	73,5	126,91	2,15	9328	158	5500	0,16	12
		м2		113,6	1,15	8350	85	59,1	-	-
		Накладные расходы -		74,83		5500				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		67,82				4985		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,01				515		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,14		1186				
		Сметная стоимость				16014				
179	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	174,7	27,47	-	4799	-	3006	0,04	7
		м		26,49	-	4627	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		17,21		3006				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		15,65				2735		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,55				271		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,57		624				
		Сметная стоимость				8429				
180	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	-Стены из кирпича простые. Разборка	12,42	19708,8	3179,62	244783	39491	130995	21,24	264
		м3 кладк		14689	1378,21	182437	17117	59,1	1,54	19
		Накладные расходы -		10547,08		130995				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		9495,72				117937		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1051,36				13058		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2420,47		30062				
		Сметная стоимость				405840				
181	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	53,21	774,99	111,02	41237	5907	21743	0,91	49
		м2		663,97	59,44	35330	3163	50,8	0,08	4
		Накладные расходы -		408,62		21743				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		367,49				19554		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		41,13				2188		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,69		5038				
		Сметная стоимость				68018				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	11-090403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах	6,9095	972,03	23,55	6716	163	4141	1,12	8
				884,91	9,6	6114	66	60,9	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		599,37		4141				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		544,76				3764		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		54,60				377		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,71		869				
		Сметная стоимость				11726				
					Дверные блоки(24шт)					
183	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9прим	-Проемы дверные площадью до 2 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	52,71	2717,17	119,47	143222	6297	28703	0,83	44
				665,47	55,6	35077	2931	59,8	0,07	4
		м2								
		Накладные расходы -		544,54		28703				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		431,20				22729		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		113,34				5974		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		260,94		13754				
		Сметная стоимость				185679				
184	21-090202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	49,61	23806,05	-	1181018	-	42517	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		857,02		42517				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		857,02				42517		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1973,05		97883				
		Сметная стоимость				1321417				
185	21-090202-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	3,1	24307,89	-	75354	-	2713	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		875,08		2713				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		875,08				2713		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2014,64		6245				
		Сметная стоимость				84312				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2441527	65957			962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			991819	30369			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2434810	-	-		-
		Материалы -	Тенге			126939	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1016007	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1256373	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			699332	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	590423		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	108909		-
		Сметная прибыль -	Тенге			250731	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3384874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		990
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1016007	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6716	-	-		-
		Материалы -	Тенге			439	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6181	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4141	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3764		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	377		-
		Сметная прибыль -	Тенге			869	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11726	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6181	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3396600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		998
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1022188	-		-

РАЗДЕЛ 8. Отделочные работы

					Потолки					
186	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	-Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	356	962,68	94,57	342715	33667	196998	1,03	365
				868,11	45,55	309048	16214	54,8	0,05	19
		м2								
		Накладные расходы -		553,37		196998				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		500,69				178244		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		52,68				18755		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,28		43177				
		Сметная стоимость				582891				
187	Т прайс листТОО"Азия Креатив"	-Подвесной потолок Армстронг	356	2720	-	968320	-	34860	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		97,92		34860				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		97,92				34860		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		225,43		80254				
		Сметная стоимость				1083434				
188	11-150203-0504 РСНБ	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных	48,1	528,87	20,37	25438	980	12188	0,45	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		395,98	16,79	19047	808	54,8	0,02	1
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		253,38		12188				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		226,20				10880		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,18				1307		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,58		3010				
		Сметная стоимость				40636				
189	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	48,1	446,32	3,19	21468	153	11619	0,49	24
				395,65	1,54	19031	74	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		241,56		11619				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		217,66				10469		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		23,90				1150		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,03		2647				
		Сметная стоимость				35734				
190	22-040802-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Краска на основе водной акриловой дисперсии СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	20,2	332,78	-	6722	-	242	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		11,98		242				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11,98				242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,58		557				
		Сметная стоимость				7521				
					Стены					
191	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	188,89	1069,87	9,66	202088	1824	83235	0,79	149
				645,65	3,45	121957	652	59,8	-	1
		м2 стен								
		Накладные расходы -		440,65		83235				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		388,16				73320		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		52,49				9915		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,84		22826				
		Сметная стоимость				308149				
192	11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	49,5	453,68	3,3	22457	164	8800	0,32	16
				259,32	1,28	12837	63	59,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 9	м откоса								
		Накладные расходы -		177,78		8800				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		155,84				7714		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		21,94				1086		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,52		2501				
		Сметная стоимость				33758				
193	22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	250,3	562,32	-	140749	-	5067	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		20,24		5067				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		20,24				5067		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,61		11665				
		Сметная стоимость				157481				
194	21-060902-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный	197,75	118,18	-	23370	-	841	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		4,25		841				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,25				841		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,79		1937				
		Сметная стоимость				26148				
195	12-110101-0201 РСНБ РК 2015	-Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	258,16	2019,94	9,61	521468	2481	278834	2,06	531
				1640,13	5,15	423417	1328	59,1	0,01	2
		м2								
		Накладные расходы -		1080,08		278834				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		972,36				251024		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		107,72				27810		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		248,00		64024				
		Сметная стоимость				864326				
196	12-110101-0701 РСНБ РК 2015	-Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	24,8	3890,34	16,64	96480	413	50836	3,85	96
				3110,26	8,91	77134	221	59,1	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		2049,84		50836				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1843,43				45717		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		206,42				5119		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		475,21		11785				
		Сметная стоимость				159101				
197	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	-Поверхности внутри помещений. Огрунтовка по штукатурке за 2 раза	816,48	162,2	1,26	132435	1033	77206	0,21	173
				155,65	0,63	127082	511	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		94,56		77206				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		85,64				69921		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,92				7285		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,54		16771				
		Сметная стоимость				226412				
198	22-040101-9909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	163,29	170,91	-	27908	-	1005	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		6,15		1005				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,15				1005		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,17		2313				
		Сметная стоимость				31226				
199	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	816,48	406,91	17,43	332237	14233	160561	0,37	302
				306,18	14,4	249989	11757	54,8	0,02	15
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		196,65		160561				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		175,68				143437		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		20,97				17124		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,29		39424				
		Сметная стоимость				532222				
200	21-080102-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м	459,2052	404,42	-	185712	-	6686	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		14,56		6686				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,56				6686		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,52		15392				
		Сметная стоимость				207789				
201	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	816,48	339,53	1,96	277217	1597	96876	0,23	189
				186,52	0,94	152289	771	54,8	-	1
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		118,65		96876				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		102,73				83877		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		15,92				12999		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,65		29927				
		Сметная стоимость				404020				
202	22-040802-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Краска на основе водной акриловой дисперсии СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	342,92	332,78	-	114117	-	4108	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		11,98		4108				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11,98				4108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,58		9458				
		Сметная стоимость				127683				
203	12-110103-0301 РСНБ РК 2015	-Поверхность стен, перегородок. Насечка под штукатурку	165,26	260,77	60,43	43095	9987	24577	0,28	46
				200,34	27,22	33108	4499	59,1	0,03	5
		м2								
		Накладные расходы -		148,72		24577				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		134,49				22226		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,23				2352		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,76		5414				
		Сметная стоимость				73086				
204	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	165,26	4068,94	13,33	672433	2204	180110	2	331
				1655,02	6,65	273509	1100	54,8	0,01	1
		м2 повер								
		Накладные расходы -		1089,86		180110				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		910,60				150485		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		179,26				29625		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		412,70		68204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				920747				
205	11-100404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	26,1	1301,8	16,75	33977	437	14817	1,02	27
				834,4	6,29	21778	164	59,8	0,01	-
		м2 стен								
		Накладные расходы -		567,70		14817				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		502,74				13121		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		64,96				1696		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		149,56		3904				
		Сметная стоимость				52697				
206	22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	27,4	562,32	-	15408	-	555	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		20,24		555				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		20,24				555		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,61		1277				
		Сметная стоимость				17240				
207	21-060902-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный	20,28	118,18	-	2397	-	86	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		4,25		86				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4,25				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,79		199				
		Сметная стоимость				2682				
208	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	2,318	8139,2	1455,4	18867	3374	5248	4,54	11
				3398,28	346,8	7877	804	50,8	0,4	1
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		2264,00		5248				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1902,50				4410		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		361,50				838		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		832,26		1929				
		Сметная стоимость				26044				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4227079	72545			2279

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1848102	38966			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4227079	-	-		-
		Материалы -	Тенге			821730	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1887068	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1484702	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1255355	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1064846		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	190509		-
		Сметная прибыль -	Тенге			438595	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5921029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1887068	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			5921029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1887068	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Двери								
209	11-090403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах м2	6,9095	1856,78	33,64	12829	232	7144	1,93	13
				1519,1	13,72	10496	95	60,9	0,01	-
		Накладные расходы -		1033,94		7144				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	933,49				6450		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	100,45				694		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	231,26		1598				
		Сметная стоимость				21571				
210	21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 м2	6,9095	46433,31	-	320831	-	11550	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1671,60		11550				
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,6%	1671,60				11550		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	3848,39		26590				
		Сметная стоимость				358971				
211	11-090403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	2,52	1856,78	33,64	4679	85	2606	1,93	5
				1519,1	13,72	3828	35	60,9	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	м2								
		Накладные расходы -		1033,94		2606				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		933,49				2352		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		100,45				253		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		231,26		583				
		Сметная стоимость				7867				
212	Т прайс ценаИП"Волкова И.С г.Актюбинск"	-Дверь ренгенозащитная ДР1	2,52	109821,43	-	276750	-	9963	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3953,57		9963				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3953,57				9963		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9102,00		22937				
		Сметная стоимость				309650				
					Гинекология 1этаж(правое крыло)					
213	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Тип1 -Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	55,15	4485,29	702,16	247364	38724	94483	2,99	165
				2199,35	260,1	121294	14345	60,9	0,3	17
		м3 подст								
		Накладные расходы -		1713,20		94483				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1497,81				82604		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		215,39				11879		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		495,88		27348				
		Сметная стоимость				369195				
214	11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим	-Полы. Бетонная заливка по сетке	304,86	1650,64	23,45	503215	7149	203380	1,28	390
				1059,21	11,2	322912	3414	54,8	0,01	4
		м2								
		Накладные расходы -		667,12		203380				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		586,58				178826		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		80,54				24553		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		185,42		56528				
		Сметная стоимость				763122				
215	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,3292488	236874,2	-	77991	-	2808	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		8527,47		2808				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8527,47				2808		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19632,13		6464				
		Сметная стоимость				87263				
216	11-110101-1103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	361,49	611,81	23,53	221164	8504	78183	0,42	152
				295,7	12,19	106892	4407	60,9	0,02	6
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		216,28		78183				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		187,51				67781		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		28,78				10402		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,25		23948				
		Сметная стоимость				323295				
217	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25к=10	-Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до толщины 70 мм	361,49	805,98	41,38	291354	14960	23194	0,05	18
				35,55	20,16	12850	7287	60,9	-	1
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		64,16		23194				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		33,93				12264		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		30,24				10930		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,61		25164				
		Сметная стоимость				339712				
218	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	358,36	1471,37	89,15	527279	31948	187853	0,89	321
				713,57	33,32	255715	11941	60,9	0,04	14
		м2 покры								
		Накладные расходы -		524,20		187853				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		454,86				163003		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		69,34				24850		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		159,65		57211				
		Сметная стоимость				772342				
219	Т прайс лист"Мир кафеля"	-Керамогранит напольный матовый	376,28	3500	-	1316980	-	47411	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		126,00		47411				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		126,00				47411		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		290,08		109151				
		Сметная стоимость				1473543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Плинтуса керамогранитные. Устройство	282,95	1961,57	8,19	555027	2319	53656	0,23	65
		м		185,71	2,92	52547	828	60,9	-	1
		Накладные расходы -		189,63		53656				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		114,88				32505		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		74,75				21151		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		172,10		48695				
		Сметная стоимость				657378				
221	11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	6,26	1275,79	51,96	7986	325	3901	1,13	7
		м2 покры		891,72	23,21	5582	145	60,9	0,03	-
		Накладные расходы -		623,18		3901				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		557,20				3488		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		65,99				413		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,92		951				
		Сметная стоимость				12838				
222	Т прайс цена"Мир кафеля"	-Плитки керамические	6,57	1826,07	-	11997	-	432	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		65,74		432				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		65,74				432		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,34		994				
		Сметная стоимость				13423				
		Пожарная сигнализация								
223	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	-Пожарная синализация. Демонтаж	300	67,87	0,14	20360	43	13187	0,1	29
		м		67,72	0,08	20317	23	59,1	-	-
		Накладные расходы -		43,96		13187				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		40,07				12021		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,89				1166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,95		2684				
		Сметная стоимость				36231				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			4395808	104289			1165
			Тенге			912434	42519			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4378299	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1371668	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	940500	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2004549	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			730001	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	552492		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	177509		-
		Сметная прибыль -	Тенге			408664	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5516964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	940500	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17508	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2867	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14454	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9750	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	8802		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	948		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14454	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5546403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	954953	-		-

РАЗДЕЛ 10. Электроосвещение 1 этаж(правое крыло)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Демонтажные работы					
224	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	-Кабель. Демонтаж	170	67,87	0,14	11538	24	7473	0,1	16
		м		67,72	0,08	11513	13	59,1	-	-
		Накладные расходы -		43,96		7473				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		40,07				6812		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3,89				661		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,95		1521				
		Сметная стоимость				20531				
225	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	-Электропроводка скрытая. Демонтаж	360	17,88	-	6437	-	4165	0,03	9
		м		17,84	-	6424	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		11,57		4165				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		10,55				3797		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1,02				368		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,36		848				
		Сметная стоимость				11450				
226	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	-Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	36	44,83	0,43	1614	15	1042	0,06	2
		шт.		44,4	0,23	1598	8	59,1	-	-
		Накладные расходы -		28,94		1042				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		26,38				950		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,56				92		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,90		212				
		Сметная стоимость				2868				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	-Выключатели и розетки. Демонтаж	58	41,03	-	2380	-	1543	0,06	3
				41,03	-	2380	-	59,1	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		26,60		1543				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		24,25				1406		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2,35				136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,41		314				
		Сметная стоимость				4236				
228	11-460302-0501 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	83	190,88	79,34	15843	6585	6981	0,13	11
				111,55	35,2	9259	2922	50,8	0,04	3
		м борозд								
		Накладные расходы -		84,10		6981				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		74,55				6188		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		9,56				793		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,00		1826				
		Сметная стоимость				24650				
229	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	-Демонтаж:ВРУ, щитов освещения	2	451,57	290,73	903	581	264	0,18	-
				160,84	99,85	322	200	42,8	0,36	1
		шт.								
		Накладные расходы -		131,85		264				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		111,58				223		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		20,27				41		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		46,67		93				
		Сметная стоимость				1260				
					Монтажные работы					
230	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	ШРН -Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2816,62	969,1	2817	969	1041	2	2
				1787,12	332,84	1787	333	42,8	0,36	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1041,40		1041				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		907,34				907		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		134,06				134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		308,64		309				
		Сметная стоимость				4167				
231	23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3206,21	-	3206	-	115	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		115,42		115				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		115,42				115		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		265,73		266				
		Сметная стоимость				3587				
232	13-080201-0503 РСНБ РК 2015	-Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2.	5	130,05	-	650	-	312	0,15	1
		Присоединение к зажимам		130,05	-	650	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		62,35		312				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		55,66				278		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,69				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,39		77				
		Сметная стоимость				1039				
		Зд 2.1								
233	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4646,69	713,22	4647	713	1050	2	2
				1787,12	202,99	1787	203	42,8	0,2	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1049,71		1050				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		851,77				852		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		197,94				198		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		455,71		456				
		Сметная стоимость				6152				
234	51-080401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Ящики управления Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	1	59804	-	59804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2152,94		2153				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		2152,94				2153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4956,56		4957				
		Сметная стоимость				66913				
235	23-070222-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	2	6722,7	-	13445	-	484	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		242,02		484				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		242,02				484		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		557,18		1114				
		Сметная стоимость				15043				
236	13-080201-0503 РСНБ РК 2015	-Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2.	5	130,05	-	650	-	312	0,15	1
		Присоединение к зажимам		130,05	-	650	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		62,35		312				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		55,66				278		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6,69				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,39		77				
		Сметная стоимость				1039				
		Аппараты напряжением до 100В								
237	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	-Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	34	3188,22	-	108400	-	47831	4	136
				3071,76	-	104440	-	40,6	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1406,81		47831				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		1247,13				42403		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		159,67				5429		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		367,60		12498				
		Сметная стоимость				168730				
238	23-070202-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Коробка соединительная КЗН-32,КЗН-08	2	5830,12	-	11660	-	420	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		209,88		420				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		209,88				420		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		483,20		966				
		Сметная стоимость				13046				
239	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	25	326,49	2,28	8162	57	3671	0,34	9
				303,81	0,81	7595	20	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		146,83		3671				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		130,38				3259		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		16,45				411		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,87		947				
		Сметная стоимость				12779				
240	23-070220-0511 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими	25	401,61	-	10040	-	361	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2017 года	контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
		шт.								
		Накладные расходы -		14,46		361				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		14,46				361		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,29		832				
		Сметная стоимость				11234				
241	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	25	273,48	2,28	6837	57	3128	0,29	7
				259,13	0,81	6478	20	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		125,11		3128				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		111,26				2781		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13,85				346		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,89		797				
		Сметная стоимость				10762				
242	23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	25	246,98	-	6175	-	222	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8,89		222				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		8,89				222		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,47		512				
		Сметная стоимость				6909				
243	23-070202-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	32	208,16	-	6661	-	240	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		7,49		240				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		7,49				240		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,25		552				
		Сметная стоимость				7453				
244	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	6	273,48	2,28	1641	14	751	0,29	2
				259,13	0,81	1555	5	42,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
		Накладные расходы -		125,11		751				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		111,26				668		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		13,85				83		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,89		191				
		Сметная стоимость				2583				
245	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	6	259,21	-	1555	-	56	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		9,33		56				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		9,33				56		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,48		129				
		Сметная стоимость				1740				
		Кабельные изделия								
246	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	1150	210,38	91,55	241936	105286	68705	0,1	115
				86,7	30,95	99706	35598	42,8	0,04	43
		м кабеля								
		Накладные расходы -		59,74		68705				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		50,36				57910		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		9,39				10794		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,61		24851				
		Сметная стоимость				335492				
247	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8	122522,65	-	98018	-	3529	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		4410,82		3529				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		4410,82				3529		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10154,68		8124				
		Сметная стоимость				109670				
248	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,35	192469,17	-	67364	-	2425	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		6928,89		2425				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		6928,89				2425		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15951,84		5583				
		Сметная стоимость				75372				
249	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	360	283,33	1,71	101997	615	25400	0,16	58
				135,51	0,61	48784	219	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		70,56		25400				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		58,26				20973		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		12,30				4427		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,31		10192				
		Сметная стоимость				137589				
250	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,36	34611,96	-	12460	-	449	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		1246,03		449				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		1246,03				449		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2868,64		1033				
		Сметная стоимость				13941				
251	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Крепежные изделия /кронштейны, планки, хомуты/	10	511,02	-	5110	-	184	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		18,40		184				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		18,40				184		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,35		424				
		Сметная стоимость				5718				
252	23-061702-0407 РСНБ РК 2015 прим	-Наконечники медные марки Е 16-6-6-М-УХЛЗ ГОСТ 23469.0-80	0,16	1583,73	-	253	-	9	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100 шт.								
		Накладные расходы -		57,01		9				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		57,01				9		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		131,26		21				
		Сметная стоимость				283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		18,40		184				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		18,40				184		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,35		424				
		Сметная стоимость				5718				
252	23-061702-0407 РСНБ РК 2015 прим	-Наконечники медные марки Е 16-6-6-М-УХЛЗ ГОСТ 23469.0-80	0,16	1583,73	-	253	-	9	-	-
		100 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		57,01		9				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		57,01				9		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		131,26		21				
		Сметная стоимость				283				
253	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	18	1795,7	24,83	32323	447	8006	1	18
		шт.		857,3	-	15431	-	42,8	-	-
		Накладные расходы -		444,78		8006				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		366,92				6605		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		77,85				1401		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		179,24		3226				
		Сметная стоимость				43555				
254	Т прайс цена220volt	-Автомат 3Р ВА 47-29,25А	18	750	-	13500	-	486	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		27,00		486				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		27,00				486		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		62,16		1119				
		Сметная стоимость				15105				
255	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	38	1312,8	535,77	49887	20359	19039	0,75	29
		шт.		670,17	353,21	25466	13422	42,8	0,45	17
		Накладные расходы -		501,04		19039				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		438,01				16644		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		63,03				2395		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,11		5514				
		Сметная стоимость				74440				
256	23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Светильники подвесные, 4х18 LRS/A (4554) ЭПРА	38	3818,37	-	145098	-	5224	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2017 года									
		Накладные расходы -		137,46		5224				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		137,46				5224		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		316,47		12026				
		Сметная стоимость				162347				
257	23-070101-2401 РСНБ РК 2015	-Светильники,NBL-R1-12-4K-IP20 LED 94777 Navigator	2	3353,49	-	6707	-	241	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2017 года									
		Накладные расходы -		120,73		241				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		120,73				241		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		277,94		556				
		Сметная стоимость				7504				
258	11-460302-0301 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм	112	521,82	222,18	58444	24884	25577	0,36	41
		шт.		299,64	98,58	33560	11041	50,8	0,11	13
		Накладные расходы -		228,36		25577				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		202,30				22657		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		26,07				2920		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,01		6722				
		Сметная стоимость				90742				
259	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Электрический звонок -Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	1	1126,83	227,63	1127	228	461	1	1
		шт.		867,01	81,2	867	81	42,8	0,08	-
		Накладные расходы -		461,01		461				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		405,83				406		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		55,18				55		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		127,03		127				
		Сметная стоимость				1715				
260	23-080504-0801 РСНБ РК 2015	-Звонок электрический	1	6711,67	-	6712	-	242	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	прим. в ценах IV квартала									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2153	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			4957	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			66913	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			561976	-	-		-
		Материалы -	Тенге			117130	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	365621	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			179970	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	154188		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	25782		-
		Сметная прибыль -	Тенге			59356	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			801302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		442
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	365621	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			504221	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	78718	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			407966	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61466	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	41809		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	19657		-
		Сметная прибыль -	Тенге			45255	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			610943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78718	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1479158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		541
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	444339	-		-

РАЗДЕЛ 11. Трубы кислородные 1эт

					Демонтажные работы					
261	Т прайс ценаЖШС"Red-Line INTEGRATION"	-Трубопровод из медных труб д14мм. Демонтаж	150	892,86	-	133929	-	4821	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		32,14		4821				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		32,14				4821		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		74,00		11100				
		Сметная стоимость				149850				
262	Т прайс ценаЖШС"Red-Line INTEGRATION"	-Система клапанная медицинская двойная со штекерами угловыми. Демонтаж	2	12634	-	25268	-	910	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		454,82		910				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		454,82				910		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1047,11		2094				
		Сметная стоимость				28272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Монтажные работы					
263	Т прайс ценаЖШС"Red-Line INTEGRATION"	-Трубопровод из медных труб д14мм. Монтаж	150	10982,14	-	1647321	-	59304	-	-
		м трубоп		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		395,36		59304				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		395,36				59304		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		910,20		136530				
		Сметная стоимость				1843155				
264	Т прайс ценаЖШС"Red-Line INTEGRATION"	-Система клапанная медицинская двойная со штекерами угловыми. Монтаж	2	107142,86	-	214286	-	7714	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		3857,14		7714				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		3857,14				7714		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8880,00		17760				
		Сметная стоимость				239760				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			2020804	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2020804	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2020804	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			72749	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			167484	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2261037	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			2261037	-	-		-

РАЗДЕЛ 12. Трубы кислородные 1эт (Дополнительные работы)

					Монтажные работы					
265	Т прайс ценаЖШС"Red-Line INTEGRATION"	-Система клапанная медицинская двойная со штекерами угловыми. Монтаж(консол)	1	330053,57	-	330054	-	11882	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		11881,93		11882				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		11881,93				11882		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27354,84		27355				
		Сметная стоимость				369291				
266	Т прайс ценаЖШС"Red-Line INTEGRATION"	-Система клапанная медицинская двойная со штекерами угловыми. Монтаж	1	26785,71	-	26786	-	964	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		964,29		964				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		964,29				964		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2220,00		2220				
		Сметная стоимость				29970				
267	Т прайс ценаЖШС"Red-Line INTEGRATION"	-Трубопровод из медных труб д14мм. Монтаж м трубоп	10	10982,14	-	109821	-	3954	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		395,36		3954				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		395,36				3954		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		910,20		9102				
		Сметная стоимость				122877				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			466661	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			466661	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			466661	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16800	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			38677	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			522137	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			522137	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			24572589	558589			7600
			Тенге			6422417	224248			264
		Стоимость оборудования -	Тенге			940391	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33854	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			77940	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1052185	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1542556	-	-		-
		Материалы -	Тенге			129997	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	527504	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			801137	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			284368	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	220884		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	63484		-
		Сметная прибыль -	Тенге			146154	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1973077	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		644
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	527504	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19276810	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2401311	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4247619	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12469646	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			5241	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3220439	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2438681		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	781758		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1799780	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24297029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5048
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4247619	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24225	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3306	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20634	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13891	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	12566		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1325		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3049	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20634	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2788607	-	-		-
		Материалы -	Тенге			605656	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1850909	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			234898	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			4766	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1258585	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1117949		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	140636		-
		Сметная прибыль -	Тенге			323775	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4370968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2145
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1850909	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			31734419	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7864
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6646666	-		-
		Итого в текущих ценах 2018г,к=1,0599383				33636526				
		Итого с временными 1,2%				34040164				
		Итого с зимними удорожаниями 2,64%				34938824				
		Итого НДС12%				4192659				
		Итого с НДС				39131483				
		Скидка Подрядчика 0,9				35218334,70				

Заказчик:
КГП «Областной перинатальный центр»
управления здравоохранения Карагандинской области»

Руководитель _____ **Аманбекова С.Б**

Поставщик:
ТОО «Промстрой XXI»

Директор _____ **Шипилова Е.В**

Технадзор:
ТОО «Стройтехнология»

Эксперт _____ **Шаймерденов К.С**

Авторский надзор ТОО «КОНЭС»
ГИП ТОО «КОНЭС» _____ **Карманова А.Н**

Сметчик:
КГП «Областной перинатальный центр»
управления здравоохранения Карагандинской области»
_____ **Григорьева Л.А**

Инженер-строитель:
КГП «Областной перинатальный центр»
управления здравоохранения Карагандинской области» _____ **Мункебаев Е.У**