Форма 3

Справка
о стоимости выполненных работ за октябрь 2015 года

Заказчик: **ТОО "NURAY Construction"**
Подрядчик: **ТОО "Barat & Co"**
Договор №б/н от 29 мая 2015 года
Наименование объекта: **"Строительство 2-х 5-ти этажных домов с мансардой жилого комплекса "Шугыла" по Тамерлановскому шоссе, участок № 4а, в городе Шымкент"**

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ, /тенге/			
		С начала строительства		Всего за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Блок А,Б Общестроительные работы	68 886 928	77 153 359	22 095 270	24 746 702
	Всего к оплате:	68 886 928	77 153 359	22 095 270	24 746 702

Заказчик: **ТОО "NURAY Construction"** **А. Айнабек**

Подрядчик: **ТОО "Barat & Co"** **Ералиев М.**

Технический надзор: **Г. Алимкулов**

Заказчик: ТОО " Nuray Constuction"
Подрядчик: ТОО " BARAT&CO"
Технический надзор: Алимханов Г.
Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство 2-х 5-ти этажных домов с мансардой жилого комплекса "Шугыла" по Тамерлановскому шоссе, участок № 4а, в городе Шымкент"***

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2015 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Каркас (л.2,5-10)								
1	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	85,6	10435,91	990,15	893314	84757	181449	10,40	890
		м3		1644,75	374,04	140791	32018	105	1,83	156
2	С12041-5 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,63	39351,00	--	24791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-28 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,536	36654,00	--	56301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-26 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0968	36792,00	--	3561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,8144	66000,00	--	119750	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,736	59900,00	--	283686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,228	70437,87	304,24	16060	69	2344	58,00	13
		1т		9675,00	114,75	2206	26	105	0,56	--
8	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,228	40200,00	--	9166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-21-1 т.ч. п-1,28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	117,94	11278,30	3467,42	1330162	408948	341112	11,15	1315
		м3		1816,27	938,26	214211	110658	105	3,59	423
10	С12041-5 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,566	39351,00	--	61624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-6 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,78548	39351,00	--	70260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-26 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,2968	36792,00	--	47712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-27 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,6282	36580,00	--	132720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-28 Изм. и доп. вып. 24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,3316	36654,00	--	122116	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	0,29274	93997,62	304,24	27517	89	10202	198,00	58
		1т		33075,00	114,75	9682	34	105	0,56	--

16	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,474	70437,87	304,24	33388	144	4872	58,00	27
		1т		9675,00	114,75	4586	54	105	0,56	--
17	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,76674	40200,00	--	30823	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
18	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	219,2568	790,10	34,37	173235	7536	52228	1,21	265
		м2		189,00	12,87	41440	2822	118	0,06	14
19	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	234,0925	5435,60	335,84	1272433	78618	228096	4,54	1063
		м3		699,75	126,00	163806	29496	118	0,61	143
20	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	238,07657	1001,71	372,83	238484	88762	206062	3,72	886
		м3		594,00	139,50	141417	33212	118	0,68	162
21	Спрайс лист	Теплоблоки	243,36716	6285,58	--	1529703	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-250	Клей	6428,0673	16,00	--	102849	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**6579655**	**668923**			**4518**
			Тенге			**718139**	**208319**			**899**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6579655				
	Материалы -		Тенге			287361				
	Всего заработная плата -		Тенге				926458			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2595062				
	Местные материалы -		Тенге			2310170				
		Накладные расходы -	Тенге			1026366				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				153955			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			456361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8062382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5930
		Сметная заработная плата -	Тенге				1080413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8062382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5930
		Сметная заработная плата -	Тенге				1080413			

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**6579655**	**668923**			**4518**
			Тенге			**718139**	**208319**			**899**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6579655**				
		Материалы -	Тенге			**287361**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**926458**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2595062**				
		Местные материалы -	Тенге			**2310170**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1026366**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**513**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**153955**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**456361**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8062382**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5930**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1080413**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**8062382**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5930**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1080413**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6579655**	**668923**			**4518**
			Тенге			**718139**	**208319**			**899**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6579655**				
		Материалы -	Тенге			**287361**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**926458**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2595062**				
		Местные материалы -	Тенге			**2310170**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1026366**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**513**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**153955**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**456361**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8062382**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5930**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1080413**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8039797**				
15		Временные здание и сооружение 3,4%	Тенге			**273 353**				
		Итого:	Тенге			**8 313 150**				
		Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,49%	Тенге			**40 734**				
		Затраты на выслуги лет 1%	Тенге			**83 132**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			**33 253**				
		Итого				**8 470 269**				
		С коэфицентом К=2,5574193548 2015 года	Тенге			**21 662 029**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			**433 241**				
		Итого	Тенге			**22 095 270**				

		НДС 12%	Тенге			2 651 432				
		Итого	Тенге			24 746 702				

Заказчик: ТОО " Nuray Constuction"
Директор : **Айнабек А.**

Технический надзор: **Алимханов Г.**

Подрядчик: ТОО " BARAT&CO"
Руководитель проекта **Ералиев М.**