Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8(7282)27-34-31

БИН 070 340 007 228, БИК KKMFKZ2A, код ГУ 2791001

ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000, КБЕ 12, в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик : ТОО "Асатай" г. Алматы, м-н Жетысу – 1, дом.55, кв.7.

БИН 960340000910, ИИК KZ41914398914BC19147 в ДБ АО «Сбербанк»

БИК SABRKZKA. Кбе 17, тел. (727) 319-62-94

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства, адрес: **Строительство электроснабжения завода по производству санитарно-гигиенической бумаги ТОО"Азия Темир ЛТД", по адресу: Алматинская область Илийский район Ащибулакский с/о**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 81	21.07.2014	279 024 011 431			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения завода по производству санитарно-гигиенической бумаги ТОО"Азия Темир ЛТД", по адресу: Алматинская область Илийский район Ащибулакский с/о										
Всего выполнено за текущий месяц:	**68 772 471,00**	**61 403 991,96**	**10 784 177,00**						**7 368 479,04**	**68 772 471,00**

Итого к оплате: 68 772 471,00 (Шестьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят две тысячи четыреста семьдесят одна) тенге

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Руководитель управления:

Танекенов Б._____

Подрядчик : ТОО "Асатай"

Директор:

Елубаев Б._____

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор №81 от 21.07.2014 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения завода по производству санитарно-гигиенической бумаги и изделий из нее, по адресу: Алматинская область Илийский район Ащибулакский с/о

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети электроснабжения

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: КЛ-10кВ												
1.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	656,10	218,93	--	143640	--	1,54	1010				
					218,93	--	143640	--	--	--				
2.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	3645,00	36,70	27,80	133772	101331	0,06	219				
					8,80	6,90	32076	25150	0,04	146				
3.	С143008-92	Песок природный	м3	386,40	1370,00	--	529368	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	Е0134-101-4	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми более 2-х отверстий	кан.-км	0,33	229087,38	--	75599	--	138,00	46				
					21465,00	--	7083	--	--	--				
5.	Е0116-30-1	Заделка труб	шт	6,00	770,63	--	4624	--	1,80	11				
					301,50	--	1809	--	--	--				
6.	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	330,00	193,00	--	63690	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-141 -6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м	3215,00	54,90	19,90	176504	63978	0,19	611
					30,60	4,60	98379	14789	0,03	86
8.	Ц0108-148 -6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	м	330,00	91,20	25,70	30096	8481	0,38	125
					59,20	6,30	19536	2079	0,04	12
9.	С151601-2 26	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х185 мм2	1000м	3,754	1496500,00	--	5617861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-167 -9	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	шт	14,00	2550,20	20,20	35703	283	11,00	154
					2023,00	4,50	28322	63	0,03	0
11.	Ц0108-165 -8	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4,00	4341,80	2688,00	17367	10752	8,00	32
					1616,00	593,99	6464	2376	3,45	14
12.	С151610-5 1	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	комплект	18,00	14300,00	--	257400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Спр.л.	Муфта концевая 3КВТп-10-185	шт	2,00	3731,66	--	7463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Спр.л.	Муфта концевая 3КНТп-10-185	шт	2,00	3317,03	--	6634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	3315,00	32,40	23,70	107406	78566	0,06	199
					8,60	5,90	28509	19559	0,03	113
16.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	12,84	12200,00	--	156648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0101-27- 1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	656,10	5,55	5,55	3645	3645	--	--
					--	1,80	--	1183	0,01	5
18.	Е0134-113 -1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	4,00	13876,79	11580,66	55507	46323	10,50	42
					2184,75	1572,48	8739	6290	5,46	22
19.	С130806-1 03	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/	м	40,00	2868,00	--	114720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КЛ-10кВ								7537646
		Раздел: ВЛ-10кВ								
20.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	26,00	1534,11	878,23	39887	22834	3,06	80
					506,25	246,42	13162	6407	1,03	27
21.	Е0133-103 -6	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	2,00	5510,24	3385,11	11020	6770	11,70	23
					1881,00	936,18	3762	1872	3,89	8
22.	С143019-1 04	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	44,00	19600,00	--	862400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0133-107 -1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	18,00	459,29	301,79	8267	5432	0,91	16
					157,50	83,25	2835	1499	0,30	5
24.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,81	18200,00	--	14742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Спр.л.	Траверса ТМ5	шт	4,00	2115,64	--	8463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Спр.л.	Траверса ТМ6	шт	4,00	3475,97	--	13904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Спр.л.	Траверса ТМ24	шт	21,00	2980,14	--	62583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Спр.л.	Оголовок ОГ 1	шт	4,00	994,76	--	3979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Спр.л.	Траверса ТС-1	шт	5,00	7911,81	--	39559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Спр.л.	Оттяжка ОТ 3	шт	24,00	2120,13	--	50883	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
31.	Спр.л.	Зажим НКК-2-1	шт	24,00	799,20	--	19181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Спр.л.	Ушко У1-7-16	шт	24,00	241,87	--	5805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Спр.л.	Скоба СК-7	шт	2,00	138,21	--	276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Спр.л.	Изолятор подвесной ПС-70Е 212W	шт	48,00	663,41	--	31843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Спр.л.	Изолятор ШФ20-В	шт	123,00	1336,14	--	164345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Спр.л.	Колпачок К-6 К-9	шт	123,00	19,00	--	2337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Спр.л.	Зажим ПА-1-1	шт	58,00	35,93	--	2084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Спр.л.	Зажим ПС-2-1	шт	44,00	115,75	--	5093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Спр.л.	Серьга СРС-7-16	шт	2,00	128,88	--	258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Спр.л.	Звено промежуточное ПРТ7-1	шт	24,00	156,87	--	3765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Спр.л.	Накладка ОГ2	шт	8,00	381,80	--	3054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Спр.л.	Накладка ОГ5	шт	4,00	411,17	--	1645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Спр.л.	Хомут Х1	шт	39,00	431,21	--	16817	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
44.	Спр.л.	Хомут Х2	шт	4,00	443,65	--	1775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Спр.л.	Кронштейн У1	шт	12,00	1795,00	--	21540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Спр.л.	Стяжка Г1	шт	18,00	929,11	--	16724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Спр.л.	ЗП1М проводник	шт	12,00	383,88	--	4607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	3,00	2360,10	849,90	7080	2550	7,42	22
					1386,00	236,48	4158	709	1,03	3
49.	Тпр.л.ТОО "PNEUMATIC	разъединитель РЛНД-1-10-400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	шт	1,00	14270,04	--	14270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Тпр.л.ТОО "PNEUMATIC	разъединитель РЛНД-1-10-200 УХЛ1 с приводом ПР-01	шт	2,00	13751,13	--	27502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 в горных условиях, на крутых склонах и при глубоких оврагах	1км	2,23	61635,84	46657,59	137633	104186	76,65	171
					13736,25	9621,85	30673	21486	34,08	76
52.	Е0133-111-8	При изменении количестваопор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6 в горных условиях, на крутых склонах и при глубоких оврагах	опора	22,00	3904,53	3103,53	85900	68278	3,18	70
					590,63	521,51	12994	11473	1,74	38
53.	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	т	1,849	164741,00	--	304606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0108-141-6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м	70,00	54,90	19,90	3843	1393	0,19	13
					30,60	4,60	2142	322	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	С151601-2 26	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х185 мм2	1000м	0,072	1496500,00	--	107748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЛ-10кВ								2105419
		Раздел: Закрытое распределительное устройствоЗРУ-10кВ								
56.	75-5-17	Камера серии КСО 292 с вакуумным выключателем ЗАН, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, номинальный ток главных цепей -800-1600 А, номинальный ток сборных шин - до 1600 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 900х970х2500 мм	шт	7,00	1206911,20	--	8448378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Тпр.л."RANSFORMATOR	Трансформатор ТСГЛ-2500	шт.	2,00	2633607,89	--	5267216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Закрытое распределительное устройствоЗРУ-10кВ								13715594
ИТОГО:							23358659	524802		2845
							444283	115257		557

Накладные расходы :

На монтажные работы	351346
На общестроительные работы	218799
На сантехнические работы	2316
Всего накладных расходов:	572460
Итого с накладными	23931120

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	610425
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24541545
Итого с временными, 2,8 %	24843502
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	25033075
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25077420
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	25188281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,39	60199992
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1204000
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	61403992
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7368479
Итого с НДС	68772471

Заказчик:

Тех.надзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8(7282)27-34-31

БИН 070 340 007 228, БИК KKMFKZ2A, код ГУ 2791001

ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000, КБЕ 12, в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик : ТОО "Асатай" г. Алматы, м-н Жетысу – 1, дом.55, кв.7.

БИН 960340000910, ИИК KZ41914398914BC19147 в ДБ АО «Сбербанк»

БИК SABRKZKA. Кбе 17, тел. (727) 319-62-94

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-комунального хозяйства от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства, адрес: **Строительство электроснабжения завода по производству санитарно-гигиенической бумаги ТОО"Азия Темир ЛТД", по адресу: Алматинская область Илийский район Ащибулакский с/о**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп. соглашение №2 к договору № 81 от 21.07.2014г.	18.12.2014г.	279 024 011 431			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате с НДС
			СМР в базисных ценах	из них			доп. затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудо- вания	прочие затраты	на приобретение материалов	др. доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения завода по производству санитарно-гигиенической бумаги ТОО"Азия Темир ЛТД", по адресу: Алматинская область Илийский район Ащибулакский с/о										
Всего выполнено за текущий месяц:	**70 044 132,48**	**1 135 412,04**	**439 403,04**						**136 249,44**	**1 271 661,48**

Итого к оплате: 1 271 661,48 (Один миллион двести семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят одна) тенге 48 тиын

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"

Руководитель управления:

Тапекенов Б.

Подрядчик : ТОО "Асатай"

Директор:

Елубаев Б.

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор Дополнительное соглашение №1 от 27.11.2014г. к Договору №81 от 21.07.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжения завода по производству санитарно-гигиенической бумаги и изделий из нее, по адресу: Алматинская область Илийский район Ащибулакский с/о

Наименование обьекта: Внеплощадочные сети электроснабжения

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КЛ-10кВ								
1.	Ц0108-141 -6	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	м	100,00	54,90	19,90	5490	1990	0,19	19
					30,60	4,60	3060	460	0,03	3
2.	Ц0108-167 -9	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	шт	4,00	2550,20	20,20	10201	81	11,00	44
					2023,00	4,50	8092	18	0,03	0
		Итого по разделу: КЛ-10кВ								15691
		Раздел: ВЛ-10кВ								
3.	Е0133-103 -5	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	опора	6,00	3565,97	2082,09	21396	12493	7,75	47
					1271,25	587,77	7628	3527	2,42	15
		Итого по разделу: ВЛ-10кВ								21396
		Раздел: Закрытое распределительное устройствоЗРУ-10кВ								
4.	Ц0108-84-2	Камера сборных распределительных устройств серии КСО - камера трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя	шт	7,00	3913,00	425,00	27391	2975	18,00	126
					3353,00	106,00	23471	742	0,61	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Ц0108-87-3	Комплектные трансформаторные подстанции/КТП/: мост шинный для двухрядного КТП	мост	1,00	2341,00	365,00	2341	365	9,00	9
					1476,00	92,30	1476	92	0,54	1
6.	Ц0108-1-6	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 2500 кВА	шт	2,00	99780,00	43400,00	199560	86800	238,00	476
					44330,00	8775,05	88660	17550	50,90	102
		Итого по разделу: Закрытое распределительное устройствоЗРУ-10кВ								229292

ИТОГО:

	266379	104704	720
	132387	22389	124

Накладные расходы :

На монтажные работы	136440
На общестроительные работы	11712
Всего накладных расходов:	148152
Итого с накладными	414531

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24872
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	439403,04
Итого с временными, 2,8 %	451706,33
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	459430,51
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	461237,34
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	465752,74
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	1113149,06
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22262,98
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1135412,04
Налог на добавленную стоимость, 12 %	136249,44
Итого с НДС	1271661,48

Заказчик: Тех.надзор: Подрядчик: