Заказчик : **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района ЮКО»**
Инженер : **ТОО «Жоба Құрылыс орталығы»**
Генподрядчик: **ТОО «Радуга-СН»**
Наименование объекта: **«Строительство дома культуры по улице А.Токсанбаева в селе Суткент с/о Суткент Шардаринского района ЮКО»**

Договор №17 от 02.06.2014г.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 г.

№ пп	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001	В отчетный месяц	На монтаж оборудования	Стоимость прочих не входящих в состав строит работ	дополнительные		Налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС
								На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты подрядчика	16 173 331	16 173 331	4 887 798	16 173 331					1 732 857	16 173 331
2	Инжиниринговые услуги 1,351%	195 091									195 091
3	Авторский надзор	28 881									28 881
4	**Всего к оплате**	**16 397 303**	**16 173 331**	**4 887 798**	**16 173 331**					**1 732 857**	**16 397 303**

Заказчик :
И О Начальника
ГУ «Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства
Шардаринского района» акимата
Шардаринского района ЮКО

_____ А.Махашев

Инженер :

Директор ТОО «Жоба Құрылыс орталығы»

_____ А. Абишев

Технадзор _____ К.Тулегенов

Генподрядчик :

Директор ТОО «Радуга-СН»

_____ С.Сыздыков

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района
Подрядчик: ТОО «Радуга-СН»
Инженер: ТОО «Жоба Құрылыс орталығы»
Договор: № 17 от 23.05.2014 г.

Наименование объекта: Строительство дома культуры по улице А.Токсанбаева в селе Суткент с/о Суткент Шардаринского района ЮКО

АКТ
Приемки выполненных работ за июнь 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2244,31493	27,84	26,18	62471	58745	19288	0,01	26
				1,66	7,2	3726	16159	97	0,03	56
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,995075	131,36	-	525	-	593	0,92	4
	Т4П-3.180 К=0,6			131,36	-	525	-	113	-	-
3	Е0101-17-14	Разработка галечникового грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ДЛЯ ПОДУШКИ/	1005,25	39,72	37,82	39926	38015	12547	0,01	13
				1,87	11	1880	11056	97	0,04	38
4	Е010333-А14-5-1	Перевозка галечникового грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 145 км, класс груза 1	1759,1875	493,2	493,2	867631	867631	173526	-	-
				-	98,64	-	173526	100	2,07	3644
5	Е0101-139-1	Устройство галечниковой подушки Н=1,0м на просадочных грунтах методом послойной укатки	1005,25	89	88,73	89470	89199	24241	-	2
				0,25	24,61	251	24739	97	0,08	85
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	34,461	6,48	6,48	223	223	70	-	-
				-	2,1	-	72	97	0,01	-

		перемещении 2 группы грунтов до 5 м /наружные пазухи фундамента/							
		м3							
7	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /наружные пазухи фундамента/	34,461	3,2	3,2	110	110	35	-	-
				-	1,04	-	36	97	-	-
		м3								
8	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	34,461	21,55	4,52	742	156	569	0,11	4
				17,03	-	587	-	97	-	-
		м3								
9	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	34,461	14,12	12	487	413	146	0,01	-
				1,62	2,75	56	95	97	0,01	-
		м3								
10	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,769	134,1	-	1981	-	2238	0,97	14
				134,1	-	1981	-	113	-	-
		м3								
11	Е0101-169-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	842,4	179,63	41,03	151324	34567	151020	1,01	851
				138,6	20,05	116757	16889	113	0,1	82
		м3								
12	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	842,4	21,55	4,52	18150	3804	13916	0,11	91
				17,03	-	14346	-	97	-	-
		м3								
13	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	842,4	14,12	12	11893	10107	3567	0,01	10
				1,62	2,75	1365	2312	97	0,01	10
		м3								
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД								
14	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ВЬЕЗД И ВЫЕЗД	35,32	27,84	26,18	983	925	304	0,01	-
				1,66	7,2	59	254	97	0,03	1
		м3								
15	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	35,32	6,48	6,48	229	229	72	-	-
				-	2,1	-	74	97	0,01	-
		м3								
16	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	35,32	14,12	12	499	424	150	0,01	-
				1,62	2,75	57	97	97	0,01	-
		м3								
17	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	35,32	21,55	4,52	761	160	583	0,11	4

		м3		17,03	-	601	-	97	-	-
			ФУНДАМЕНТЫ							
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	18,5	9051,97	66,01	167461	1221	4287	1,35	25
				195,75	24,93	3621	461	105	0,12	2
		м3								
2	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	60	10493,5	311,32	629610	18697	35192	2,82	387
				441	117,61	26460	7057	105	0,57	79
		м3								
3	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	158,128	94	-	14864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,05661	5239,08	327,33	5536	346	2234	11,6	12
				1890	123,75	1997	131	105	0,6	1
		1т								
5	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 *СН РК* 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,05661	67700	-	71532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	Е0106-11-5	-Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании=Ав-3(41шт), Ав-4(8шт), Ав-5(4шт)	0,31018	11199,33	5172,7	3474	1604	2446	30,9	10
				5557,5	1953	1724	606	105	9,54	3
		1т								
7	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,14186	68800	-	9760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,0936	64400	-	6028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07472	66000	-	4932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,14898	5239,08	327,33	781	49	315	11,6	2

	слоев и набетонок сеч.6-6									
				1890	123,75	282	18	105	0,6	-
		1т								
11	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,098436	61200	-	6024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,050544	62000	-	3134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	Е0106-11-10	-Укладка арматуры над отверстиями	0,0188	5239,08	327,33	98	6	40	11,6	-
				1890	123,75	36	2	105	0,6	-
		1т								
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0188	52400	-	985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ.В3,5	10,416	9051,97	66,01	94285	688	2414	1,35	14
				195,75	24,93	2039	260	105	0,12	1
		м3								
16	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны=ИЗ БЕТОНА КЛ.В20	40,3	11757,9	112,36	473843	4528	45021	6,34	256
				1021,5	42,44	41166	1710	105	0,21	8
		м3								
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	51,52882	94	-	4844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,71358	67700	-	48309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	Е0106-11-5	-Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании=Ав-1, Ав-2	1,07765	11199,33	5172,7	12069	5574	8498	30,9	33
				5557,5	1953	5989	2105	105	9,54	10
		1т								
20	С12041-117 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	0,38684	62100	-	24023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 20-22 мм	т										
21	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,50496	59900 - -	- - -	30247 - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
22	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм Хм-1	т	0,18585	47400 - -	- - -	8809 - -	- - -	- - -	- - -	- - -		

Котельная

	Е0101-24-1	-Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		29,53	7,91 - -	7,91 2,57 -	234 - 76	234 76 97	74 97 0,01	- 0,01 -	- - -		
2	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	172,9593	23,36 1,28	22,08 5,56	4040 221	3819 961	1147 97	0,01 0,02	2 3		
3	Е0101-169-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ДОРАБОТКА	м3	3,0807	207,35 166,32	41,03 20,05	639 512	126 62	649 113	1,21 0,1	4 -		
4	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м= ВЬЕЗД И ВЫЕЗД	м3	16,6	9,24 -	9,24 3	153 -	153 50	48 97	- 0,01	- -		
5	Е0101-139-1	-Устройство грунтовой подушки на просадочных грунтах методом послойной укатки=толщ.1,0м	м3	38,25	89 0,25	88,73 24,61	3404 10	3394 941	922 97	- 0,08	- 3		
6	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	57,47	6,48 -	6,48 2,1	372 -	372 121	117 97	- 0,01	- -		

7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57,47	21,55	4,52	1238	260	949	0,11	6
				17,03	-	979	-	97	-	-
		м3								
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	57,47	14,12	12	811	689	243	0,01	1
				1,62	2,75	93	158	97	0,01	1
		м3								
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,63	134,1	-	3303	-	3732	0,97	24
				134,1	-	3303	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	7,05	179,63	41,03	1266	289	1264	1,01	7
				138,6	20,05	977	141	113	0,1	1
		м3								
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7,05	14,12	12	100	85	30	0,01	-
				1,62	2,75	11	19	97	0,01	-
		м3								
		ФУНДАМЕНТЫ (АС-9)								
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50	1,49	9051,97	66,01	13487	98	345	1,35	2
				195,75	24,93	292	37	105	0,12	-
		м3								
13	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА кл.В12,5	12,2	10128,1	311,32	123563	3798	7156	2,82	34
				441	117,61	5380	1435	105	0,57	7
		м3								
14	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,143592	5239,08	327,33	752	47	304	11,6	2
				1890	123,75	271	18	105	0,6	-
		1т								
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СЕТКИ С-1	0,143592	67700	-	9721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки подбетонка под перегородки**	**0,06**	**9051,97**	**66,01**	**543**	**4**	**14**	**1,35**	**-**
				195,75	**24,93**	**12**	**1**	**105**	**0,12**	**-**
		м3								
17	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА кл.В7,5**	**1,17774**	**10040,78**	**-**	**11825**	**-**	**821**	**3,66**	**4**
				567	**-**	**668**	**-**	**123**	**-**	**-**
		м3								
18	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**0,018466**	**5239,08**	**327,33**	**97**	**6**	**39**	**11,6**	**-**
				1890	**123,75**	**35**	**2**	**105**	**0,6**	**-**
		1т								
19	**С12041-55**	**Каркасы и сетки плоские:**	**0,018466**	**60500**	**-**	**1117**	**-**	**-**	**-**	**-**

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		Фундамент под оборудование Фо-1(1шт)								
20	Е0106-3-1	**-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование=ИЗ БЕТОНА кл.В7,5 м3**	**0,128**	**10506,91 614,25**	**260,48 89,46**	**1345 79**	**33 11**	**95 105**	**3,94 0,35**	**1 -**
		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	7,8	218,93 218,93	- -	1708 1708	- -	1930 113	1,54 -	12 -
2	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,95	134,1 134,1	- -	261 261	- -	295 113	0,97 -	2 -
3	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 м3	0,763	9051,97 195,75	66,01 24,93	6907 149	50 19	177 105	1,35 0,12	1 -
4	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В15 м3	5,088	10128,1 441	311,32 117,61	51532 2244	1584 598	2984 105	2,82 0,57	14 3
5	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0629	5239,08 1890	327,33 123,75	330 119	21 8	133 105	11,6 0,6	1 -
6	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0629	65900 -	- -	4145 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1(4шт) 1т	0,03438	70437,87 9675	304,24 114,75	2422 333	10 4	353 105	58 0,56	2 -
8	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,03438	40200 -	- -	1382 -	- -	- -	- -	- -

			т							
		МОНТАЖ КТПГ								
9	Е0133-117-1-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
			шт							
10	Е0133-117-2-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
			шт							
11	75-4-4 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8. 02-04С-2004	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	1	735100	-	735100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
12	75-3-5	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	1	261000	-	261000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
13	Ц0108-600-1-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	-	-
				54	2,3	54	2	95	0,01	-
			шт							
14	СПрайс-лист-	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ СА4У 704	1	1782,03	-	1782	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
15	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	85	26,3	3,3	2236	281	1890	0,14	12
				23	0,4	1955	34	95	-	-
			м							
16	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,10676	46400	-	4954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
17	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	100	30,3	2,8	3030	280	2641	0,16	16
				27,5	0,3	2750	30	95	-	-
			м							
18	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,158	44300	-	6999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

02-04-2002
СН РК
8.02-04С-
2004

т

Сети ВЛ-10 кВ

Анкерная опора АтБ10-21 /1шт/

1	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		1	3155,76 985,5	1990,26 549,9	3156 986	1990 550	1612 105	5,98 2,29	6 2
2	С143019-92 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	опора	2	18000 -	- -	36000 -	- -	- -	- -	- -
3	СПрайс-лист-Траверса ТМ73	шт	1	2380,06 -	- -	2380 -	- -	- -	- -	- -
4	СПрайс-лист-Траверса TMs60a	шт	1	779,69 -	- -	780 -	- -	- -	- -	- -
5	СПрайс-лист-Хомут Х51	шт	2	243,52 -	- -	487 -	- -	- -	- -	- -
6	СПрайс-лист-Крепление подкоса У52	шт	1	981,85 -	- -	982 -	- -	- -	- -	- -
7	СПрайс-лист-Накладка ОГ52	шт	1	165,99 -	- -	166 -	- -	- -	- -	- -
8	СПрайс-лист-Проводник заземляющий ЗП21 L-2м	шт	1	147,9 -	- -	148 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс-лист-Зажим SL 37.2	шт	5	259,92 -	- -	1300 -	- -	- -	- -	- -
10	СПрайс-лист-Кожух защитный SP 15	шт	5	112,77 -	- -	564 -	- -	- -	- -	- -
11	СПрайс-лист-Изолятор штыревой SDI 37	шт	1	2519 -	- -	2519 -	- -	- -	- -	- -
12	СПрайс-лист-Вязка спиральная SO 115.9573	шт	12	725,3 -	- -	8704 -	- -	- -	- -	- -
13	СПрайс-лист-Скоба SK7	шт	6	149,74 -	- -	898 -	- -	- -	- -	- -
14	СПрайс-лист-Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	6	2985,24 -	- -	17911 -	- -	- -	- -	- -

		шт	6	-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист-Зажим натяжной SO 235			2825,14	-	16951	-	-	-	-
		шт	3	-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс-лист-Зажим прокалывающий SL 25.2			942,82	-	2828	-	-	-	-
		шт	3	-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист-Кожух защитный SP 16			224,06	-	672	-	-	-	-
		шт	3	-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс-лист-Устройство защиты от дуги SE 20.1			1200,16	-	3600	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	Угловая анкерная опора УАтБ10-21 (2шт)									
19	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
20	С143019-92 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002	опора	4	18000	-	72000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04С-2004	шт								
21	СПрайс-лист-Траверса ТМ73		2	2380,06	-	4760	-	-	-	-
		шт	2	-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-лист-Траверса ТМs60a			779,69	-	1559	-	-	-	-
		шт	2	-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист-Накладка ОГ52			165,99	-	332	-	-	-	-
		шт	4	-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс-лист-Хомут Х51			243,52	-	974	-	-	-	-
		шт	4	-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс-лист-Крепление подкоса У52			981,85	-	3927	-	-	-	-
		шт	2	-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс-лист-Крепление изолятора			476,22	-	952	-	-	-	-
		шт	8	-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс-лист-Проводник заземляющий ЗП21 L-2м			147,9	-	1183	-	-	-	-
		шт	12	-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист-Зажим SL 37.2			259,92	-	3119	-	-	-	-
		шт	12	-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс-лист-Кожух защитный SP 15			112,77	-	1353	-	-	-	-
		шт	6	-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс-лист-Изолятор штыревой SDI 37			2519	-	15114	-	-	-	-
		шт	12	-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс-лист-Вязка спиральная SO 115.9573			725,3	-	8704	-	-	-	-

		шт	-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс-лист-Скоба SK7		12	149,74	-	1797	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс-лист-Изолятор натяжной SDI 90		12	2985,24	-	35823	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс-лист-Зажим натяжной SO 235		12	2825,14	-	33902	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс-лист-Зажим прокалывающий SL 25.2		6	942,82	-	5657	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс-лист-Кожух защитный SP 16		6	224,06	-	1344	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс-лист-Устройство защиты от дуги SE 20.1		6	1200,16	-	7201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	Промежуточная опора ПоБ10-2 /5шт/									
38	Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		5	1534,11	878,23	7671	4391	3952	3,06	15
				506,25	246,42	2531	1232	105	1,03	5
		опора								
39	С143019-92 -Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		5	18000	-	90000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	СПрайс-лист-Оголовок ОГ56		5	2281,59	-	11408	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
41	СПрайс-лист-Изолятор штыревой SDI 37		15	2519	-	37785	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
42	СПрайс-лист-Вязка спиральная SO 115.9573		30	725,3	-	21759	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-	
43	СПрайс-лист-Устройство защиты от дуги SE 20.1		15	1200,16	-	18002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	СПрайс-лист-Устройство защиты от дуги SE 20.2		15	1600,95	-	24014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	Концевая опора КтБ10-21 (1шт)									
45	Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
		опора								

46	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	2	18000	-	36000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс-лист-Траверса ТМ73		шт	1	2380,06	-	2380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс-лист-Траверса TMs60a		шт	1	779,69	-	780	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс-лист-Накладка ОГ52		шт	1	165,99	-	166	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс-лист-Хомут Х51		шт	2	243,52	-	487	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс-лист-Крепление подкоса У52		шт	1	981,85	-	982	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс-лист-Проводник заземляющий ЗП21		шт	2	147,9	-	296	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс-лист-Зажим SL 37.2		шт	5	259,92	-	1300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
54	СПрайс-лист-Кожух защитный SP 15		шт	5	112,77	-	564	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс-лист-Изолятор штыревой SDI 37		шт	1	2519	-	2519	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	СПрайс-лист-Вязка спиральная SO 115.9573		шт	12	725,3	-	8704	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
57	СПрайс-лист-Скоба SK7		шт	3	149,74	-	449	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	СПрайс-лист-Изолятор натяжной SDI 90		шт	3	2985,24	-	8956	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс-лист-Зажим натяжной SO 235		шт	3	2825,14	-	8475	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс-лист-Устройство защиты от дуги SE 20.1		шт	3	1200,16	-	3600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	Е0133-116-3-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов		шт	3	2263,89	769,89	6792	2310	5111	7,42	22
					1386	236,48	4158	709	105	1,03	3
62	СПрайс-лист-Разъединитель линейный SZ 24		шт	3	16221,38	-	48664	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	Е0133-109-6-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ		шт	0,556667	41504,56	31105,06	23104	17315	9102	51,1	28

	/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности		9157,5	6414,57	5098	3571	105	22,72	13
	с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2								
		1км							
64	СПрайс-лист-Провод самонесущий изолированный СИП-3 сечение 1х50мм2	1670	73,95	-	123491	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
65	Ц0108-15-10-Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	4	9028	5815	36112	23260	13323	12	48
			2138	1367,98	8552	5472	95	7,93	32
		компл							
66	СПрайс-лист-Ограничитель перенапряжения с искровым промежутком SDI 46	4	17855,03	-	71420	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ УОП(1шт)								
67	Е0133-114-3-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 3/	1	854,54	314,54	855	315	535	2,63	3
			441	68,76	441	69	105	0,27	-
		шт							
68	СПрайс-лист-Траверса ТМ-2	1	2585,83	-	2586	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
69	СПрайс-лист-SDI 90.150 композитный натяжной изолятор	3	2985,24	-	8956	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
70	СПрайс-лист-SDI 27 искровой разрядник	3	3790,15	-	11370	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс-лист-Зажим прокалывающий SL 25.2	3	942,82	-	2828	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
72	СПрайс-лист-Устройство защиты от дуги SE 20.1	3	1200,16	-	3600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
73	СПрайс-лист-Кожух защитный SP 16	6	224,06	-	1344	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
74	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	218,93	-	657	-	742	1,54	5
			218,93	-	657	-	113	-	-
		м3							
75	Ц0108-471-3-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	9	131,7	20,7	1185	186	963	0,7	6
			111	1,6	999	14	95	0,01	-
		шт							
76	С12041-6 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,1215	45800	-	5565	-	-	-	-
	Изм. и								

	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	-	-	-	-	-	-	-
77	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	180	30,3 27,5	2,8 0,3	5454 4950	504 54	4754 95	0,16 -	29 -
78	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,11088	45800 -	- -	5078 -	- -	- -	- -	- -

ВСЕГО прямые затраты:	6 003 982
Временные здания и сооружения 3,4%	204 135
ИТОГО:	6 208 117
Доп. затраты 0,7% Выслугу лет 1,0% Доп. отпуска 0,4%	43 457 62 081 24 832
ИТОГО:	6 338 487
ИТОГО В ЦЕНАХ 2013 Г. К=2,23355	14 157 328
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	283 146
ИТОГО:	14 440 474
НДС 12%	1 732 857
ВСЕГО:	16 173 331

Инженер: К.Тулегенов

Подрядчик:

Директор: С.Сыздыков