Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Куланского аульного округа р-на Т. Рыскулова"
Исполнитель: ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт тротуарного покрытия перед Мечетью в с. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

Договор: №64 от 23.07.2013 год.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
выполненных работ 29 июля 2013 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 943 860,00	4 414 160,71							529 699,29	4 943 860,00
В том числе за месяц	4 943 860,00	4 414 160,71							529 699,29	4 943 860,00
Итого к оплате	4 943 860,00	4 414 160,71							529 699,29	4 943 860,00

Заказчик:

КГУ "Аппарат Акима Куланского аульного округа р-на Т. Рыскулова"

Аким: Бектурсынов А.

Исполнитель:

ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"

Генеральный директор: Кулманбетов Е.К.

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Куланского аульного округа р-на Т. Рыскулова"

Подрядчик ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"

Договор №64 от 23 июля 2013г.

Наименование объекта: Текущий ремонт тротуарного покрытия перед Мечетью в с. Кулан района Т. Рыскулова Жамбылской области

А К Т N22

выполненных работ 29 июля 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	С2004-65	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т	маш-ч	4,00	1540,00	1540,00	6160	6160	--	--		
					--	247,50	--	990	1,44	6		
2.	С2024-2	Автомобили - самосвалы, 10 т	маш-ч	8,00	766,80	766,80	6134	6134	--	--		
					--	204,80	--	1638	1,19	10		
3.	С2024-12	Полуприцепы - тяжеловозы, 40 т	маш-ч	4,00	186,30	186,30	745	745	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	33,00	122,85	--	4054	--	0,77	25		
					122,85	--	4054	--	--	--		
5.	Е0111-27-1	Демонтаж бетонных плит	м2	720,00	103,54	13,43	74552	9671	0,73	523		
					89,28	5,02	64282	3617	0,03	22		
6.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	57,56	152,80	--	8796	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
7.	С010333-А 5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс	т	57,56	56,20	--	3235	--	0,24	14		
					11,24	--	647	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 2								
8.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,20	389,25	--	1246	--	2,48	8
					389,25	--	1246	--	--	--
9.	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м3	1,60	2081,20	152,52	3330	244	1,02	2
					153,68	57,15	246	91	0,28	0
10.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,02	465331,02	1733,92	9307	35	361,00	7
					60966,00	650,25	1219	13	3,17	0
11.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,40	134,10	--	54	--	0,97	0
					134,10	--	54	--	--	--
12.	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,06	27935,09	9375,11	1676	563	91,00	5
					16380,00	2107,33	983	126	7,36	0
13.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,06	59500,00	--	3570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,06	9152,04	464,51	549	28	46,60	3
					7357,50	108,00	441	6	0,53	0
15.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	720,00	19,95	15,58	14364	11218	0,01	7
					1,03	5,50	742	3960	0,03	19
16.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	288,00	30,00	--	8640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	288,00	76,60	--	22061	--	0,32	93
					15,32	--	4412	--	--	--
18.	Е0127-15-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	м2	720,00	152,53	34,73	109819	25006	0,06	40
					8,33	10,30	5998	7416	0,04	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	216,00	907,41	73,75	196000	15931	0,14	31
					21,38	11,67	4618	2520	0,04	9
20.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	43,20	1211,76	68,13	52348	2943	0,14	6
					21,38	12,76	924	551	0,04	2
21.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров на цементно-песчанной подготовке, с заполнением швов песком	м2	720,00	299,37	42,08	215546	30298	0,38	274
					57,38	14,85	41314	10692	0,07	52
22.	СПрайс	Брусчатка	м2	720,00	1183,12	--	851849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80	м	24,00	564,32	6,63	13544	159	0,70	17
					108,68	1,76	2608	42	0,01	0
24.	СПрайс	Бортовые камни БР100х20х8	п.м.	24,00	536,10	--	12866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1620445	109132		1055
							133788	31662		147

Накладные расходы :

На общестроительные работы	206033
На металломонтажные работы	1401
Всего накладных расходов:	207434
Итого с накладными	1827879

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	109673
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1937552
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4327616
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	86552
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4414160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						529700		
		Итого с НДС						4943860		

Заказчик:

КГУ "Аппарат Акима Куланского аульного округа р-на Т. Рыскулова"
Акима Куланского округа

Бектурсынов А.

Подрядчик:

ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"

Генеральный директор

Кулманбетов Е. К.