Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 10 2018г.

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", заместитель акима района-Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы. 100000 г.Караганда, ул.Архитектурная, д.13**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии **ТОО «Astana Unity Group», Директор Каракулов Батырлан Даулетович, г.Караганда, ул. Доскея 7, кв.2,3**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт-МК", эксперт Султанов Марат Ермаханбетович, аттестат № KZ30VJE00030115, выдан 06.09.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта **«Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г. Караганды»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Караганда, ул. Методическая, д.8,10,12,14.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

- Сметной документации и схемы объекта, выданных ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распорежение 78-р от 22.12.2017 г.
- Технических условий № 6108 на присоединение электроустановок 0,22кВ дворового освещения, выданные ТОО «Караганды Жарык» от 14.05.2018 г.
- Журнал проиводства работ.
- Журнал технического надзора.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года

№_____

наименование органа вынесшего решение

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 г.**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2018 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0**.

фактически, месяц: **5,0**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных видов работ на объекте:

- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту		Фактически	
	Ед. изм	Кол.	Ед. изм	Кол.
Опоры освещения	шт	16	шт	16
Покрытие асфальтобетонное	м2	1522	м2	1522
Покрытие из брусчатки	м2	974	м2	975,265
Скамья тип СК-006	шт	20	шт	20
Урна тип У-001	шт	20	шт	20

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружное освещение

- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық».
- Точкой подключения является РУ-0,4кВ ф 3, ТП-2124, пдкл. к ф. 16 ПС «Ашлярикская».
- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее.
- Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП.
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство

-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).

-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ

-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/

-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.

- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.

-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.

-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.

-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **22444,800** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **21502,542** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **942,258** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **22444,800** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **21502,542** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **942,258** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Благоустройство дворовой территории Октябрьского района г. Караганды по адресу: ул. Методическая, д.8,10,12,14» ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик ГУ "Аппарат Акима
Октябрьского района г. Караганды»
Руководитель:
заместитель акима района Бұлкайыр Д.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО "Эксперт-МК"
Директор Омаров М.К. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик ТОО «Astana Unity Group»
Директор Каракулов Б.Д. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 235

форма

Декларация о соответствии

«25» октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Unity Group", Карагандинская область, г.Караганда, Доскея, 7, БИН 000440005538,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Каракулова Батырлана Даулетовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Работы по ремонту/благоустройству территории УЛ. МЕТОДИЧЕСКАЯ Д.8, 10, 12, 14**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", заместитель акима района Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что

1. Благоустройство дворовой территории на объекте выполнено в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией и техническими условиями, выданными ТОО «Караганды Жарык» для исполнения программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

2. Субподрядные организации:

ТОО «РАЙС KZ», ГСЛ № 18000562 от 15.01.2018 г.,

наименование организации

в лице директор **Копжасарова Мадияра Галымовича**

ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №0000942 от 27.12.2005 г.,

наименование организации

в лице директора **Сунгур Хидаят Атилла**

3. Проект (проектно-сметная документация)

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распоряжение 78-р от 22.12.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных работ:

- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Дворовая территория имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм	По проекту	Фактически
Опора освещения	шт	12	11
Покрытие асфальтобетонное	м2	2300,652	2140,652
Покрытие из брусчатки	м2	675	675
Скамья тип СК-006	шт	24	19
Урна тип У-001	шт	24	19

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Наружное освещение

- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық». - Точкой подключения является РУ-0,4кВ ф 9, ТП-1281, подкл. к ф 5 ЦРП ф.3 ПС«Н.Майкудук».
- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее. - Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП.
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).
-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ
-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/
-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.
- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.
-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.
-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.
-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0 .**
фактически, месяц: **6,0**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по ремонту/благоустройству территории УЛ. МЕТОДИЧЕСКАЯ Д.8, 10, 12, 14**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Unity Group"

Директор **Каракулов Б.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Заказчик: ТОО "Astana Unity Group"
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование объекта: работы по благоустройству дворовых территории - ул. Методическая, д. 8,10,12,14
Договор №20/05-1

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июнь 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
1	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	1263,2375	107,40	101,73	135672	128505	--	31091	180104
					5,67	28,51	7167	36015		13341	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	206,5	947,30	209,76	195618	43315	146415	20904	233844
					28,51	65,22	5888	13468		17322	
3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1652	143527,92	1638,21	23711	271	23440	139	25758
					--	780,10	--	129		1908	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	206,5	1789,72	91,13	369577	18818	342946	14223	414504
					37,83	25,94	7813	5357		30704	
5	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 до толщины 6см	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типаАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	206,5	828,90	0,09	171167	18	171065	90	184958
					0,41	--	84	--		13701	
6	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	80,5	639,68	--	51494	--	--	55614	115676
					639,68	--	51494	--		8569	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней	м	47,25	1694,14	27,66	80048	1307	48234	33471	122601
					645,65	10,26	30507	485		9082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	2,03175	36610,00	--	74382	--	74382	--	80333
					--	--	--	--		5951	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	8,0325	730,94	--	5871	--	--	4227	10907
					730,94	--	5871	--		808	
10	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	3,78	665,52	--	2516	--	--	1811	4673
					665,52	--	2516	--		346	
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,78	6314,78	991,38	23870	3747	19669	1317	27202
					120,10	202,61	454	766		2015	
12	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	м3	3,15	5575,35	869,04	17562	2737	6687	8650	28309
					2583,36	337,80	8138	1064		2097	
13	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	31,5	1093,13	120,95	34434	3810	284	29463	69008
					963,17	31,87	30340	1004		5112	
14	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	31,5	2031,00	--	63977	--	63977	--	69095
					--	--	--	--		5118	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) -0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	42	1549,45	27,66	65077	1162	36798	29752	102415
					645,65	10,26	27117	431		7586	
16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	0,672	36610,00	--	24602	--	24602	--	26570
					--	--	--	--		1968	
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	7,14	730,94	--	5219	--	--	3758	9695
					730,94	--	5219	--		718	
18	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	3,36	665,52	--	2236	--	--	1610	4154
					665,52	--	2236	--		308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1347032	203690	958499	236120	1709806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				184843	58719	--	126654	
		Материалы	Тенге				1347032				
		Всего заработная плата	Тенге				795538				
		Местные материалы	Тенге					243562			
		Накладные расходы	Тенге				162961				
		Сметная прибыль	Тенге				236122				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				126652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1709806				
		Сметная заработная плата	Тенге								247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					243562			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1709806				
		Сметная заработная плата	Тенге								247
								243562			

РАЗДЕЛ 2.МАФ

19	**84-020302-0306**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**1**	**203576,00**	**296,00**	**203576**	**296**	**202280**	**798**	**205009**
19.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006			**1000,00**	**64,00**	**1000**	**64**		**635**	
			шт.	8	893,00	37,00	7144	296	5848	798	8577
19.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006			125,00	8,00	1000	64		635	
			шт.	8	24554,00	--	196432	--		--	196432
20	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1**	--	--	--	--	196432	--	
					65984,00	**10864,00**	**65984**	**10864**	**27768**	**22962**	**96062**
20.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1			**27352,00**	**3264,00**	**27352**	**3264**		**7116**	
			шт.	8	8248,00	1358,00	65984	10864	27768	22962	96062
					3419,00	408,00	27352	3264		7116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**269560**	**11160**	**263664**	**47520**	**602142**
		Стоимость оборудования	Тенге				**28352**	**3328**	**196432**	**15502**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**196432**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**196432**				
		Материалы	Тенге				**73128**				
		Всего заработная плата	Тенге				**33616**				
		Накладные расходы	Тенге					31680			
		Сметная прибыль	Тенге				**23760**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7751**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**104639**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					31680			
		Сметная заработная плата	Тенге				**301071**				
								31680			

РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	6	2573,77	654,93	15443	3930	--	10677	28209
					1918,84	305,52	11513	1833		2090	
22	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	6	23096,16	8427,81	138577	50567	12194	75058	230725
					12636,00	3001,01	75816	18006		17091	
23	ПРАЙС ЗЭЛТО КАРАГАНДА 2018 г	Опора освещения граненная с покрытием "горячее цинкование" /ОПОРА СТ-8-3,0, L- 8,0 М/с фундаментом	шт	6	79017,86	--	474107	--	474107	--	512036
					--	--	--	--		37929	
24	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	6	4399,01	2375,59	26394	14254	104	14007	43633
					2005,98	912,06	12036	5472		3232	
25	2307-0106-0312 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013	шт.	6	97328,00	--	583968	--	583968	--	630685
					--	--	--	--		46717	
26	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	37,29	237,62	226,12	8861	8432	--	1677	11381
					11,50	50,97	429	1901		843	
27	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	63,6666666	288,19	147,22	18348	9373	1089	7557	27977
					123,86	41,00	7886	2610		2072	
28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	224	298,48	139,31	66860	31206	10432	24438	98601
					112,60	38,92	25222	8719		7304	
29	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	287,6666666	470,50	402,94	135348	115913	--	42250	191805
					67,56	136,43	19435	39245		14208	
30	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	12,65	1926,00	--	24364	--	24364	--	26313
					--	--	--	--		1949	
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	24,64	30,91	30,91	762	762	--	192	1030
					--	10,84	--	267		76	
32	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,22848	236063,00	--	53936	--	53936	--	58251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4315	
33	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06222	63613,00	--	3958	--	3958	--	4275
					--	--	--	--		317	
34	2306-0131-0213 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2 х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	204952,00	--	209	--	209	--	226
					--	--	--	--		17	
35	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0017	175262,00	--	298	--	298	--	322
					--	--	--	--		24	
36	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	4251,00	--	340	--	340	--	367
					--	--	--	--		27	
37	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 25 мм	м	2,1666666	175,04	9,03	379	20	28	243	672
					152,60	3,01	331	7		50	
38	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2,1666666	29,00	--	63	--	63	--	68
					--	--	--	--		5	
39	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 50 мм	м	0,8333334	199,78	11,49	166	10	11	107	295
					174,40	3,83	145	3		22	
40	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	0,8333334	69,00	--	58	--	58	--	62
					--	--	--	--		5	
41	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 63 мм	м	16,7166666	205,04	18,00	3428	301	212	2171	6047
					174,40	6,01	2915	101		448	
42	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 63х3 СТ РК ИСО 4427-2004	м	17,051	539,00	--	9190	--	9190	--	9926
					--	--	--	--		735	
43	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	161,00	--	644	--	644	--	696
					--	--	--	--		52	
44	СТПРАЙС лист ТОО"Адмиралстрой" г.Астана 2015г	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	299,5555556	31,25	--	9361	--	9361	--	10110
					--	--	--	--		749	
45	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	5,1333334	262,09	58,07	1345	298	320	579	2079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	1	141,70 1489,79	15,04 186,68	727 1490	77 187	322	154 744	2412
47	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03	981,00 269004,00	51,95 --	981 8070	52 --	8070	179 --	8716
48	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12	-- 212834,00	-- --	-- 25540	-- --	25540	646 --	27583
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		--	--	-- 1611506	-- 235250	1218818	2043 179700	1934502
		Стоимость монтажных работ	Тенге				157437	78293	--	143299	
		Материалы	Тенге				889049				
		Всего заработная плата	Тенге				12414				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					108456			
		Накладные расходы	Тенге				661685				
		Сметная прибыль	Тенге				78088				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				77371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1044508				
		Сметная заработная плата	Тенге								91
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					108456			
		Материалы	Тенге				248350				
		Всего заработная плата	Тенге				12299				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					127273			
		Местные материалы	Тенге				33950				
		Накладные расходы	Тенге				24364				
		Сметная прибыль	Тенге				101611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				377958				
		Сметная заработная плата	Тенге								118
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					127273			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				474107				
		Сметная прибыль	Тенге				474107				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				37929				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				512036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1934502				
		Сметная заработная плата	Тенге								209
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					235730			
		Стоимость оборудования	Тенге				3228098	450100	2440981	463340	4246450
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				370632 196432	140340	196432	285455	
							196432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				889049				
	Материалы		Тенге				12414				
	Всего заработная плата		Тенге					108456			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				661685				
		Накладные расходы	Тенге				78088				
		Сметная прибыль	Тенге				77371				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1044508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					108456			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1668510				
	Материалы		Тенге				841453				
	Всего заработная плата		Тенге					402515			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33950				
	Местные материалы		Тенге				187325				
		Накладные расходы	Тенге				361493				
		Сметная прибыль	Тенге				162400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2192403				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					402515			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				474107				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				474107				
		Сметная прибыль	Тенге				37929				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				512036				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3945379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								456
		Сметная заработная плата	Тенге					510971			
		Непредвиденные работы и затраты-2%					78907,58				
	НДС 12%		Тенге				482914				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге				4428293				

Заказчик:
ТОО "Astana Unity Group"

Директор Каракулов Б.Д.

Подрядчик:
ТОО "Гарейс-Строй"

Директор Сунгур Х.А.