ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНА ҰСЫНУ ҮШІН КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУДЕН ӨТКЕН НЫСАННЫҢ ДАЙЫН ЕКЕНДІГІ ТУРАЛЫ ЖҰМЫСШЫ КОМИССИЯНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Коксу ауылы 2011 жылы «13» 09

«Коксу ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесі

(жұмыс комиссиясын тағайындаған ұйымның – тапсырысшының атауы)

2011 жылы «09» қыркүйек «Коксу ауылдық округі әкімінің № 33 өкімімен тағайындалған жұмысшы комиссиясы мына құрамда:

төраға – тапсырысшының өкілі Б. Қайпназаров ауыл әкімінің орынбасары

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазым)

комиссия мүшелері өкілдері: А. Дүйсенов, Ғ. Оспанбаев, Қ. Бұрабайұлы, Т. Мұса

бас мердігер С. Сыздықов „Радуга-СН" ЖШС директоры

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазым)

қосалқы мердігерлік (монтаждау) ұйымдар

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазым)

пайдаланушы ұйым (кәсіпорын,мекеме) Коксу ауылдық округі әкімі аппараты мемлекеттік мекемесі

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазым)

бас жобалаушы А. С. Колонов, ПСД „Шұрайра" ЖШС.

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазым)

мемлекеттік санитарлық – эпидемиологиялық қадағалау органдары

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазым)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазым)

Ұйымдарды қадағалайтын басқа да мүдделі органдар

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазым)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазым)

(аты, әкесінің аты, тегі, лауазым)

АНЫҚТАДЫ:

1. Бас мердігер „Радуга-СН" жауапкершілігі шс.

(ұйымның атауы және оның ведомстволық тиесілігі)

Күрделі жөндеуден өткен нысан
„Ақсу ауылдық округі әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі „Сатпаев № 20
(орналасқан жері немесе мекен – жайы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылысты_____
(жұмыстың түрі)

орындаған бас мердігер „Радуга-СН" ЖШС
(ұйымның атауы)

және_____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар_____
_____
(ұйымның атауы)

салған.

3. Құрылысқа арналған жобалау – смета құжаттамасын_____
„ПСФ Жардаха" ЖШС
(жобалау ұйымының атауы)

жобалау ұйымдары әзірледі.

4. Құрылыс_____
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі/үлгі жоба бойынша/)

жоба бойынша жүзеге асты.

5. Жобалау – смета құжаттамасын_____
_____
(тұтастай алынған обьектіге жобалау – смета құжаттамасын бекіткен ұйымның атауы)

20____жылы «_____»_____№_____бекітілді.

1. Құрылыс – монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты жұмыстың басталуы _____; жұмыстың аяқталуы _____
(айы және жылы) (айы және жылы)

7. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынды:
_____
_____
(құжаттардың тізбесін және актіге қосымшаның нөмері)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылды.

8. Үйлердің, ғимараттардың мынадай көрсеткіштері бар
_____
_____
(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық және с.с)

9. Нысан бойынша технологиялық және сәулет – құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:_____
_____
(жоспарлау, қабаттылығы, негізі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаррамалар)

10. Жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____қосымшасында берілген) сәйкес мынадай мөлшерде жабдық орнатылған:

Жоба бойынша _____ бірлік;

Іс жүзінде _____ бірлік;

11. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс – шаралар жөніндегі іс – шаралар_____
_____
(орындалу туралы мәлімет)

Іс – шаралардың сипаттамасы актінің _____ қосымшасында берілген.

12. Актінің_____ қосымшасында көрсетілген мерзімде шалғайлықтар мен ақаулықтар жойылуға тиіс.

13. Бекітілген жобалау – смета құжаттамасы бойынша сметалық құны: барлығы 1990 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары_____мың тенге, жабдықтар,, аспаптар, мұқаммал _____—_____ мың теңге.

Жұмысшы комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынған „Коксу ауылдық округі әкімі аппараты" Мемлекеттік мекемесі

(үй ғимаратының атауы)

бас мердігер ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін ДАЙЫН – деп есептелген.

Б. Қайнказаров _____ (қолы)

Жұмысшы комиссиясының мүшелері:

Ж. Дүйсенов _____ (қолы)

Е. Хаммурзаев _____ (қолы)

К. Қалдарбек _____ (қолы)

Т. Муса _____ (қолы)

С. Сыздыков _____ (қолы)

_____ (қолы)

Ф О Р М А -2

Заказчик ГУ «Аппарат акима сельского округа Коксу Шардаринского района ЮКО»

Подрядчик ТОО «Радуга-СН»
Субподрядчик
Договор № 01 от “9” март 2011 года

Дата заполнения акта:
«26» сентября 2011 год,

Объект: Капитальный ремонт системы отопления и отдельных элементов в зданий аппарата акима сельского округа Коксу Шардаринского района ЮКО
Полная сметная стоимость 1990,0 тыс. тенге
Стоимость работ, выполненных с начала производства работ в уворвне цен рынка(без включения работ по настоящему акту) **1890,5** тыс. тенге
Стоимость работ выполненных по настояшему акту в уровне цен рынка 99,5 тыс. тенге

АКТ №03
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2011 года

Окончательная

№	Номер един. расценки	Наименование работ	Един изм.	Выполнено работ С по			Накладные расходы
				Кол-во	Стоимость единицы	Стоимость выполненных работ	
1	Е65-13-2	Смена отдельных участков труб системы отопления диаметром до 65 мм	м	200	1341,58 711	268316 142200	163638 115
2	Е18-6-1	Замена радиаторов чугунных вышедших из строя	кВт	28,26	4327,14 108,45	122285 3065	3948 115
3	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	комп	10	62,13 22,5	621 225	259 115
4	Е8-10-45	Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	60	200	12000	
5	Е18-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2м3	бак	1	5957,98 621	5958 621	743 115
6	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064т	шт	1	5925 4568	5925 4568	3724 81
7	10-3-1	Насосы перекачки вехревые для воды тип ВК 1/16, подача 3,6 м3/час, напор 16 м, двигатель мощностью 1,5 кВт	шт	1	19100	19100	
8	Е65-31-1	Демонтаж котлов, по которым исчерпан технологический ресурс	котел	1	2067,3 2067,3	2067 2067	2377 115
9	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе, теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	котел	1	5297,16 4140	5297 4140	4906 115
10	Е18-1-1	Котлы отопительные чугунные водогрейные КЧМ-5-К на твердом топливе, теплопроизводитеьностью 80 кВт	котел	1	93600	93600	
11	16-15-2	Замена винтелей проходные на стальных трубопроводах диаметром до 50 мм	шт	4	473,47 254,25	1894 1017	1242 115
12	9-1-23	Винтели проходные муфтовые латунные на стальных трубопроводах диаметром до 50 мм	шт	4	972	3888	
13	16-10-10	Установка дымовой трубы диаметром 325х6 мм высотой 14 м с устройством фундамента в полном комплексе работ	м	14	4054,27 407,25	56760 5702	7070 115
14	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм		200	10,99 10,69	2198 2138	2459 115
15	99-1-15	Тепловое испытание системы отопления	тенге	1	4000	4000	
16	Е69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверстие	6	691,17 208,13	4147 1249	2123 90
17	Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	отверстие	6	211,55 163,35	1269 980	884 90
18	Е69-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях с размером стороны отверстия до 150 мм	отверстия	2	341,53 112,39	683 225	362 90

19	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	отверстия	2	307,49 210,85	615 422	381 90
20	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей труб	м2	62,4	173,29 119,45	10813 7454	7082 95
21	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов	м2	53,8	177,46 102,15	9547 5496	5222 95
		Итого:				**630 983**	**206 420**
		Накладные расходы				206 420	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				44 628	
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года				**882 031**	
		ИТОГО в текущих ценах 2011 года К=1,951				**1 720 843**	
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				34 417	
		ВСЕГО				**1 755 260**	
		Проектно-изыскательские работы				35 000	
		ВСЕГО				**1 790 260**	
		НДС 12%				210 631	
		ИТОГО				**2 000 891**	
		Всего стоимость работ по результатом конкурса К=0,995				**1 990 000**	
		Ранее оплачено по форме 2				**1 890 500**	
		К ОПЛАТЕ				**99 500**	

К оплате: Девяносто девять тысяча пятьсот тенге

М. П. Сдал ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО «Радуга-СН»**
С. Сыздыков

М. П. Принял ЗАКАЗЧИК **Аким сельского округа Коксу**
Шардаринского района
Т.Алимкул

«Радуга-СН» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысы туралы
ПІКІР

«Радуга-СН» ЖШС 2011 жылы «ОҚО Шардара ауданы Көксу ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің тапсырысымен Шардара ауданы Көксу ауылдық округі әкімі аппараты ММ-і ғимаратының жылу жүйесіне күрделі жөндеу жұмыстарын келісім-шартқа сәйкес атқарды.

Күрделі жөндеу жұмыстарын сметалық құжатқа сәйкес сапалы, жөндеу жұмыстарының нормалары мен талаптарына сай жүргізіп, мерзімінде тапсырды. Нәтижеде, Көксу ауылдық округі әкімі аппараты ММ-і ғимаратының жылу жүйесі қысқы жылыту маусымына тианақты әзірленді.

Күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу барысында тапсырыс беруші, авторлық қадағалау және МСҚҚ мамандары тарапынан ескертулер жасалған жоқ.

«Радуга-СН» ЖШС білікті инженерлік техникалық қызметкерлермен және мамандармен қамтамасыз етілген. Серіктестік өндірістік базамен және қажетті техникалармен жарақтандырылған.

Көксу ауылдық округі әкімі: **Т.Әлімқұл**