Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Forward-kaz" Костанайская область, Рудный Г.А., г.Рудный, Корчагина, 32**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T» Казахстан, город Шымкент, Аббатский р-н ул. Гагарина д. 50, кв. 80**

Договор подряда № 48 от 20.04.2017 г..

АКТ
приемки выполненных работ

СМЕТА: **Капитальный ремонт кровли зания ОВД г.Житикара**
за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	400	29,02	2,02	11608	808	11704	0,17	70
		м2		27,00	0,32	10800	128	107,1	--	1
2	Е0112-17-1	Разборка выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	400	46,24	6,38	18495	2550	6915	0,09	34
		м2		12,14	2,38	4858	954	119	0,01	5
3	Е0112-17-2 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 20 мм	17500	0,09	0,06	1655	980	1219	--	6
		м2		0,04	0,02	675	350	119	--	2
4	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	400	188,54	15,94	75415	6376	17288	0,21	85
		м2		30,36	5,96	12144	2384	119	0,03	12
5	Е0112-17-2 к объему	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 20 мм	17500	7,87	0,14	137744	2450	3048	--	14

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2		0,10	0,05	1687	875	119	--	5
6	Е0112-16-1 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	400	23,85	0,22	9541	88	3046	0,04	16
	м2		6,31	0,09	2523	36	119	--	--
7	Е0112-1-5 Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	688,06	39,82	18,33	27401	12612	23215	0,12	83
	м2		21,49	6,86	14789	4720	119	0,03	23
8	СПрайс-лист Бикрост ТКП	688,06	92,09	--	63362	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс-лист Бикрост ТПП	688,04	63,31	--	43560	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс-лист Пропан	16	814,40	--	13030	--	--	--	--
	баллон		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0112-4-1 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	213,2	76,21	3,73	16247	795	9058	0,20	43
	м		34,30	1,40	7313	298	119	0,01	1
12	СПрайс-лист Бикрост ТПП	213,2	63,31	--	13498	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист Пропан	6	814,40	--	4886	--	--	--	--
	баллон		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0112-10-1 Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	60	696,90	1,24	41814	74	9620	0,85	51
	м2		134,26	0,47	8056	28	119	--	--
15	С01031-А26- 1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,08	27,10	--	111	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е010333-А10 -1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4,08	84,26	84,26	344	344	69	--	--
	т		--	16,85	--	69	100	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**478712**	**27078**			**401**
			Тенге			**62844**	**9842**			**51**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**478712**				
Всего заработная плата -			Тенге				**72686,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**138337**				
		Накладные расходы -	Тенге			**85183**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**12778,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33834**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**597729**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**495**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85464,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**597729**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**495**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**85464,00**			

		Всего прямые затраты	Тенге			**478 712**	**27 078**			
			Тенге			**62 844**	**9 842**			
	Материалы в т.ч.-		Тенге			138 337				
	Накладные расходы -		Тенге			**85 183**				
	ИТОГО					**563 895**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		6%			**33 834**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.(МПР=775)					**597 729**				
	ИТОГО В ТЕК.ЦЕНАХ 2017г. (МРП=2269, К=2,927)		2,9277			**1 750 000**				
	Итого с обязательными платежами		Тенге			**1 750 000**				
	НДС 12%		12,0%			**210 000**				
	Итого к оплате		Тенге			**1 960 000**				

ПОСТАВЩИК

ТОО «Namat-I»

Директор Шенгельбаев А.К.

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО «Forward-kaz»

З. С. Баяхметова