Счет-фактура № 52 от 1 ноября 2013 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 18001, № 0007267, от 15.09.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ7894809KZT22030326, в банке Филиал №9 АО "Евразийский банк" (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 38 от 24.04.2013г СВА Черемшанка глубоковое (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 181600226491, БИН: 040140006326, ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс", 070200, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, Ангышпаева, дом № 25/1 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, ГУ "Управление строительства ВКО", РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Управление строительства ВКО" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 181600242933, БИН: 060140003830, РК ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Ушанова,27

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ48070102KSN1801000, в банке Комитет Казначейства МФ РК, БИК 195301070 (10б)

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории в п.Черемшанка Глубоковского района ВКО	тенге	1	10 152 469,64	10 152 469,64	12%	1 218 296,36	11 370 766,00	0	
Всего по счету:					**10 152 469,64**		**1 218 296,36**	**11 370 766,00**		

Руководитель: Скаков Е. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП ТОО "ПСК ӨСКЕМЕН-ҚҰРЫЛЫС" ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"**
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. РНН 181600242933. ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A БИН 060140003830

Форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326

Наменование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в п. Черемшанка Глубоковского района ВКО"

Договор №38 от 24 апреля 2013г.

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ за октябрь 2013 года

29.10.2013г.

Наименование псковых комплексов	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			в том числе стоимость выполненных работ за отчетный месяц		
	Всего	СМР в ценах 2001г	Оборудование в ценах 2001г.	Всего	СМР в ценах 2001г.	Оборудование в ценах 2001г.
1	2	3	4	6	7	8
Акт № 6	137 509 414	28 984 305	29 874 963	11 406 189	4 745 937	186 132
НДС 12%	10 345 466			1 368 743		
Итого	**147 854 880**			**11 370 766**		
Аванс 20%	29 570 976			2 274 153		
Всего к оплате	**118 283 904**			**9 096 613**		

Заказчик:
И.о.заместителя руководителя

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Д.Б. Курмангалиев

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. О. Скаков

Технадзор
ТОО "Облжилкомхозстрой"

А.И. Каребаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27. РНН 181600242933. ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан". БИК KKMFKZ2A БИН 060140003830 Форма КС-3
Подрядчик: ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"
Курчум, Курчумский район, ул. Ангышпаева, 25 РНН 181600226491. ИИК KZ7894809KZT22030326
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA БИН 040140006326
Наменование объекта: "Строительство врачебной амбулатории в п. Черемшанка Глубоковского района ВКО"
Договор №38 от 24 апреля 2013г.

Акт №7
выполненных работ за октябрь 2013 года.

29.10.2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 8 Проемы								
		8.1 Двери								
51	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	13,63	398,48	102,53	5431	1397	3064	0,899	12
		м2 проемов		151,65	35,67	2067	486	120	0,1393	2
52	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	44,6	634,99	31,85	28321	1421	10856	1,15	51
		м2 проемов		190,8	12,04	8510	537	120	0,0587	3
53	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	2,2	367,11	19,34	808	43	385	0,8342	2
		м2 проемов		139,39	6,57	307	14	120	0,0321	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	6,54	328,76	20,41	2150	133	1032	0,7435	5
		м2 проемов		124,24	7,13	813	47	120	0,0348	–
55	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок площадь проема до 3 м2К=2,000;	3,78	363,04	22,07	1372	83	732	0,92	3
		м2 проемов		153,73	7,58	581	29	120	0,037	–
56	Е10-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок , площадь проема более 3 м2	6,54	341,63	23,23	2234	152	1099	0,7898	5
		м2 проемов		131,98	8,17	863	53	120	0,0399	–
57	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,05	330,85	32,08	1340	130	1382	1,49	6
		м2 проемов		272,25	12,13	1103	49	120	0,0592	–
60	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10,8	4010		43308				
		м2								
61	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	29,02	4250		123335				
		м2								
62	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	13,15	3540		46551				
		м2								
63	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутреннииеК=2,000;	5,26	3900		20514				
		м2								
64	2-2-3	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные п.14	1	15986		15986				
		шт								
65	2-2-3	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные п.15	1	18270		18270				
		шт								
66	Е15-202-1	Остекление деревянных прочих дверей на штапиках по замазке оконным стеклом в жилых и общественных зданияхК=2,000;	1,95	766,66	3,04	1495	6	277	0,837	2
		м2 площади остекления		134,33	1,15	262	2	105	0,0056	–
67	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	24	1380		33120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
		комплект	7	1500		10500				
69	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный								
		шт	8	5500		44000				
70	1-1-815	Замок								
		шт	2	844		1688				
71	Е10-28-9	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон								
		м2 проемов	5,19	2105,37	4,64	10927	24	1242	1,31	7
				197,78	1,76	1026	9	120	0,0085	–
72	Е26-12-2	Изоляция дверей плитами минераловатными								
		м2 поверхности изоляции	5,6	416,46	50,15	2332	281	620	0,534	3
				92,03	18,68	515	105	100	0,092	1
73	Е9-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали								
		т конструкций	0,0711	143850,47	1162,94	10228	83	478	46,6	3
				7357,5	108	523	8	90	0,53	–
74	4-1-132	Цинкование (прим)								
		т	0,0711	40200		2858				
75	1-1-816	Замок								
		шт	1	583		583				
	8.2 Окна									
76	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2К=3,000;								
		м2 проемов	5,31	427,5	19,32	2270	103	1225	1,1121	6
				185,83	6,39	987	34	120	0,0312	–
77	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2								
		м2 проемов	42,45	346,04	18,87	14689	801	7276	0,8165	35
				136,44	6,39	5792	271	120	0,0312	1
85	Е8-26-2	Укладка подоконных плит пластиковых								
		м2 плит (в деле)	6,6549	434,6	23,54	2892	157	1309	0,98	7
				157,73	8,82	1050	59	118	0,0431	–
87	Е12-10-1	Устройство подоконных сливов из листовой оцинкованной стали								
		м2 покрытия	9	715,87	1,24	6443	11	1646	0,972	9
				153,23	0,47	1379	4	119	0,0023	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	E9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке								
		м2	15,36	965,99	28,84	14838	443	12956	4,98	76
89	6-1-181			927	10,15	14239	156	90	0,041	1
		Витражи из ПХВ профилей одноэлементные глухие								
		м2	11,51	5240		60312				
92	E9-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали								
		т конструкций	0,0421	189950,47	1162,94	7997	49	284	46,6	2
93	1-1-816	Замок		7357,5	108	310	5	90	0,53	–
		шт	1	583		583				
94	E15-172-4	Двухслойная окраска решеток белилами с добавлением колера								
		м2 окрашиваемой поверхности	1,1	148,39	0,07	163	–	125	0,646	1
				108	0,02	119	–	105	0,0001	–
		Раздел 10 Наружная отделка								
113	E26-12-2	Изоляция стен плитами минераловатными								
		м2 поверхности изоляции	241,53	146,46	50,15	35374	12113	26740	0,534	129
				92,03	18,68	22228	4512	100	0,092	22
		Раздел 11 Разные работы								
		11.2 Барьер гардероба								
124	E11-39-1	Установка штапиков								
		м плинтусов	2,28	69,44	0,46	158	1	33	0,0765	–
125	E10-7-1	Обшивка стойки рейками		12,04	0,18	27	–	123	0,0008	–
		м2 обшивки стен за вычетом проемов	1,5	69,93	4,64	105	7	108	0,363	1
126	6-9-37	Обшивка из сосны		58,05	1,76	87	3	120	0,0085	–
		м3	0,03	138800		4164				
127	E11-40-1	Устройство пластика на клею								
		м плинтусов	4,56	27,36	0,16	125	1	91	0,0899	–
128	1-1-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм		16,18	0,07	74	–	123	0,0003	–
		1000м2	0,00023	1048800		241				
129	E15-176-4	Однослойное покрытие лаками стен	1,5	106,75	–	160	–	17	0,059	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		10,85	–	16	–	105	–	–
		11.3 Вход №1 и входные площадки								
142	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	115,5	21,8	0,05	2518	6	606	0,0295	3
		м2		5,81	0,02	671	2	90	0,0001	–
143	Е15-172-4	Двухслойная окраска металла белилами с добавлением колера	115,5	148,39	0,07	17139	8	13100	0,646	75
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	12474	2	105	0,0001	–
		11.4 Вход №2,вход №3								
154	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два разаК=2,000;	3,6	21,8	0,05	78	–	19	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	21	–	90	0,0001	–
155	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	3,6	24,84	0,02	89	–	14	0,0213	–
		м2		4,16	–	15	–	90	–	–
156	Е15-165-5	Улучшенная окраска деревянных поручней колером масляным разбеленным	0,46	282,02	0,16	130	–	105	1,26	1
		м2 окрашиваемой поверхности		217,8	0,07	100	–	105	0,0003	–
157	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11	279,63	9,95	3076	109	756	0,356	4
		м2 стяжки		52,2	3,74	574	41	123	0,0182	–
158	Е27-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	11	972,79	49,85	10701	548	1269	0,458	5
		м2 тротуара		69,08	17,6	760	194	133	0,0859	1
		11.5 Обшивка электрических щитков								
159	Е15-36-1	Облицовка щитков листами ГКЛ с креплением на пристенный металлический каркас	14,43	883,04	4,85	12742	70	3398	1,288	19
		м2		222,86	1,41	3216	20	105	0,0062	–
		11.6 Пандус								
166	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	2	21,8	0,05	44	–	11	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–
168	Е15-165-5	Улучшенная окраска поручня эмальюК=2,000;	3,4	290,21	0,16	987	1	778	1,26	4
		м2 окрашиваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				217,8	0,07	741	–	105	0,0003	–
		Всего прямые затраты				**625369**	**18181**			**476**
						81462	**6642**			**31**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				525726				
		Накладные расходы, тенге				93033				
		- заработная плата, тенге				13955				
		- трудоемкость, чел-ч				47				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43104				
		Всего 2-1-1				**761506**				

Локальная смета 2-1-2

Водопровод и канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Оборудование								
4	Е17-2-3	Установка смесителей	1	2993,32	1,57	2993	2	161	0,7	1
		шт		126	–	126	–	128	–	–
		Раздел 2 Холодное водоснабжение В1								
14	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	4	10,99	–	44	–	55	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	43	–	128	–	–
16	Е16-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм	1	14,04	–	14	–	14	0,0501	–
		м трубопровода		10,69	–	11	–	128	–	–
		Всего прямые затраты				**3051**	**2**			**1**
						180	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2870				
		Накладные расходы, тенге				230				
		- заработная плата, тенге				35				
		- трудоемкость, чел-ч				–				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				197				
		Всего 2-1-2				**3478**				

Локальная смета 2-1-5

Тепломеханическая часть

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц6-52-1	Котлы автоматизированные давлением до 0,9 МПа паропроизводительностью 1-2,5 т/ч	0,2	7252	708	1450	142	1043	31	6
		т		5670	124	1134	25	90	0,723	–
2	80-20-59При	Котел ЭЛКО М-40	2	59950		119900				
		шт								
3	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67	120,17	3224	120	2898	13	13
		насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
4	80-20-60При	Насос циркуляционный VA 35/180	1	7942		7942				
		шт								
5	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	737,98	68,6	738	69	827	3,63	4
		бак		621	24,75	621	25	128	0,13	–
6	80-20-61При	Бак расширительный мембранный V=24л	1	4310		4310				
		шт								
7	Е16-15-1	Установка вентилей шаровых диаметром до 25 мм	4	309,24	39,24	1237	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
8	Е16-15-2	Установка вентилей шаровых диаметром до 50 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	–
9	9-4-82	Вентиль шаровый д= 32 мм	7	4130		28910				
		шт								
10	8-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 32 мм	14	225		3150				
		шт								
11	9-4-81	Вентиль шаровый д= 25 мм	1	3850		3850				
		шт								
12	8-9-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 25 мм	2	181		362				
		шт								
13	9-4-80	Вентиль шаровый д= 20 мм	1	3580		3580				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	8-9-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 20 мм	шт 2	169		338				
15	9-4-80	Вентиль шаровый д= 15 мм(прим)	шт 2	3580		7160				
16	8-9-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 15 мм	шт 4	157		628				
17	Е16-15-1	Установка клапанов обратных диаметром до 25 мм	шт 1	309,24	39,24	309	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
18	9-3-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт 1	225		225				
19	8-9-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 20 мм	шт 2	169		338				
20	Е16-15-2	Установка клапанов обратных диаметром до 50 мм	шт 1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
21	9-3-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм (прим)	шт 1	743		743				
22	8-9-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 20 мм	шт 2	169		338				
23	Е16-15-1	Установка клапанов предохранительных д= 25 мм	шт 1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
24	99-16-21	Клапан предохранительный SV 1821 Приложение 13-1-5-1	шт 1	5877		5877				
25	8-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 32 мм	шт 2	225		450				
26	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	5	422,48	3,96	2112	20	343	0,297	1

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м трубопровода		52,2	1,49	261	7	128	0,0073	–
27 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	5	343,48	3,96	1717	20	343	0,297	1
	м трубопровода		52,2	1,49	261	7	128	0,0073	–
28 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	1	264,48	3,96	264	4	68	0,297	–
	м трубопровода		52,2	1,49	52	1	128	0,0073	–
29 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	68	0,297	–
	м трубопровода		52,2	1,49	52	1	128	0,0073	–
30 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	12	10,99	–	132	–	164	0,0501	1
	м трубопровода		10,69	–	128	–	128	–	–
31 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	63	–	189	–	207	0,31	1
	комплект		54	–	162	–	128	–	–
32 12-5-4	Термометры прямые в оправе	3	352		1056				
	шт								
33 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	858,7	1,57	3435	6	207	0,22	1
	комплект		40,5	–	162	–	128	–	–
34 Ц12-698-3	Расширитель с бобышкой ,отборное устройство,бобышка для термометра.	10	1123,1	93,1	11231	931	5205	3	30
	шт		576	2,3	5760	23	90	0,013	–
35 Е15-172-4	Двухслойная окраска труб диаметром менее 50 мм	1,94	148,39	0,07	288	–	221	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	210	–	105	0,0001	–
	Всего прямые затраты				**220009**	**1865**			**78**
					14581	**355**			**–**

3	4	5	6	7	8	9	10	11
В том числе стоимость: материалов, тенге				71415				
оборудования, тенге				132152				
Накладные расходы, тенге				16433				
- заработная плата, тенге				2465				
- трудоемкость, чел-ч				8				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6257				
Всего 2-1-5				**242699**				

Локальная смета 2-1-6

Технологическое оборудование

Раздел 1 Медицинское оборудование без НДС

3 Ц34-2-1	Стерилизатор воздушный		4	4660,88	–	18644	–	16524	25	100
		комплект		4590	–	18360	–	90	–	–
5 Ц34-141-26	Электрокардиограф с комбинированным питанием		1	2566,13	–	2566	–	2289	13	13
		комплект		2542,5	–	2543	–	90	–	–
7 Ц34-1-1	Паровой стерилизатор электрический		1	3829,5	–	3830	–	3362	20	20
		комплект		3735	–	3735	–	90	–	–
9 Ц34-82-2	Микроскоп		1	4142,25	–	4142	–	3686	21	21
		комплект		4095	–	4095	–	90	–	–
11 Ц34-154-7	Устройство весоизмерительное		2	4299,75	–	8600	–	7655	24	48
		комплект		4252,5	–	8505	–	90	–	–
13 Ц34-154-7	Устройство весоизмерительное		2	4299,75	–	8600	–	7655	24	48
		комплект		4252,5	–	8505	–	90	–	–
18 Ц34-72-2	Облучатель бактерицидный потолочный		3	1855,01	–	5565	–	4951	11	33
		комплект		1833,75	–	5501	–	90	–	–
22 Ц34-166-13	Анализатор		1	3984,75	–	3985	–	3544	22	22
		комплект		3937,5	–	3938	–	90	–	–
28 Ц34-162-9	Фотометрический счетчик времени образования сгустка		1	1825,65	–	1826	–	1626	10	10
		комплект		1806,75	–	1807	–	90	–	–

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего прямые затраты					**57758**	-			**315**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**56989**	-			-
	Накладные расходы, тенге					769				
	- заработная плата, тенге					51292				
	- трудоемкость, чел-ч					7694				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					26				
	Всего прямые затраты					6543				
						115593				
Раздел 2 Технологическое и бытовое оборудование, мебель										
38 Ц34-166-10	Негатоскоп (прим)	*комплект*	3	1332,79	–	3998	–	3554	7	21
40 Ц34-53-2	Лампа "Соллюкс" стационарная	*шт*	1	1316,25 1281,04	– –	3949 1281	– –	90 1139	– 7	– 7
42 Ц34-164-2	Центрифуга лабораторная медицинская	*комплект*	1	1264,5 2567,25	– –	1265 2567	– –	90 2268	– 14	– 14
44 Ц34-163-5	Устройство термостатирующее	*комплект*	2	2520 2155,95	– –	2520 4312	– –	90 3779	– 12	– 24
46 Ц34-163-1	Термобаня	*комплект*	1	2099,25 2330,44	– –	4199 2330	– –	90 2066	– 11	– 11
49 Ц34-13-2	Аквадистиллятор	*комплект*	1	2295 2108,19	– –	2295 2108	– –	90 1877	– 12	– 12
51 Ц34-73-1	Воздухоочиститель	*шт*	1	2085,75 5211,56	– –	2086 5212	– –	90 4638	– 28	– 28
73 Ц34-204-19	Стол физический электрофицированный (прим)	*шт*	2	5152,5 3928,22	– 129,38	5153 7856	– 259	90 6820	– 12	– 24
77 Ц34-55-4	Шкаф сушильно-вытяжной	*шт*	1	3757,5 1916,83	31,5 –	7515 1917	63 –	90 1707	0,18396 10	– 10
105 Ц34-53-7	Облучатель ультрафиолетовый	*комплект*	4	1896,75 3500,44	– –	1897 14002	– –	90 12474	– 21	– 84

	3		4	5	6	7	8	9	10	11
107 Ц34-41-1	Светильник диагностический (прим)			3465	–	13860	–	90	–	–
		комплект	3	2611,13	–	7833	–	6987	15	45
109 Ц34-143-2	Спирограф открытого типа			2587,5	–	7763	–	90	–	–
		комплект	1	1277,49	–	1277	–	1139	7	7
				1264,5	–	1265	–	90	–	–
	Всего прямые затраты					**54693**	**259**			**287**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**53767**	**63**			–
						667				
	Накладные расходы, тенге					48448				
	- заработная плата, тенге					7267				
	- трудоемкость, чел-ч					24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					6188				
	Всего прямые затраты					109329				
	Всего 2-1-6					**224922**				

Локальная смета 2-1-7

Электромонтажные работы

3 Ц8-572-3	Шиток распределительный ЩР-2			1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт	1	317	13,5	317	14	95	0,079	–
5 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А			501,2	13,2	501	13	218	1	1
		шт	1	227	2,3	227	2	95	0,013	–
6 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А			862	28	2586	84	982	2	6
		шт	3	340	4,5	1020	14	95	0,026	–
13 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок			175,2	75,7	7884	3407	3989	0,44	20
		м	45	72,7	20,6	3272	927	95	0,12	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава								
		м	120	8,47 / 7,9	– / –	1016 / 948	– / –	1024 / 108	0,0472 / –	6 / –
30	E21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм								
		м труб	39	54,48 / 29,03	– / –	2125 / 1132	– / –	1223 / 108	0,18 / –	7 / –
34	Ц8-572-3	Щиток распределительный ЩР-1								
		шт	1	1299,3 / 317	68,3 / 13,5	1299 / 317	68 / 14	314 / 95	2 / 0,079	2 / –
36	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	28	501,2 / 227	13,2 / 2,3	14034 / 6356	370 / 64	6099 / 95	1 / 0,013	28 / –
37	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	1	862 / 340	28 / 4,5	862 / 340	28 / 5	328 / 95	2 / 0,026	2 / –
42	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А								
		шт	9	501,2 / 227	13,2 / 2,3	4511 / 2043	119 / 21	1961 / 95	1 / 0,013	9 / –
44	E21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	40	34,7 / 29,48	– / –	1388 / 1179	– / –	1273 / 108	0,188 / –	8 / –
46	E21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
		шт	12	35,4 / 29,48	– / –	425 / 354	– / –	382 / 108	0,187 / –	2 / –
48	E21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.								
		шт	12	135,55 / 124,2	– / –	1627 / 1490	– / –	1609 / 108	0,778 / –	9 / –

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2								
	м	377	9,33	0,82	3517	309	3457	0,0501	19
55 Е21-4-6			7,99	0,5	3012	189	108	0,0022	1
	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава								
	м	1130	3,98	–	4497	–	4527	0,0229	26
57 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок		3,71	–	4192	–	108	–	–
	м	36	175,2	75,7	6307	2725	3191	0,44	16
60 Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды		72,7	20,6	2617	742	95	0,12	4
	м труб	197	36,51	–	7192	–	5602	0,162	32
62 Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм		26,33	–	5187	–	108	–	–
	м труб	11	54,48	–	599	–	345	0,18	2
			29,03	–	319	–	108	–	–
	Всего прямые затраты				**61669**	**7191**			**197**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**34322**	**1992**			**10**
	Накладные расходы, тенге				20156				
	- заработная плата, тенге				36838				
	- трудоемкость, чел-ч				5526				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18				
	Всего 2-1-7				5910				
					104417				

Локальная смета 2-1-8

Электроосвещение

1 Ц8-572-1	Щиток осветительный ЩО								
	шт	1	1759	86	1759	86	340	2	2

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			338	20,3	338	20	95	0,118	–
Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
	шт								
			227	2,3	1589	16	95	0,013	–
7 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
	шт								
			205	2,3	205	2	95	0,013	–
9 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	399	0,55	2
	шт								
			86,85	35,93	261	108	108	0,157	–
10 Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания настенный	2	219,93	49,51	440	99	391	0,883	2
	шт								
			151,65	29,74	303	59	108	0,131	–
11 Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	5	135,55	–	678	–	671	0,778	4
	шт								
			124,2	–	621	–	108	–	–
15 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	50	244,37	65,36	12219	3268	10050	0,946	47
	шт								
			151,65	34,45	7583	1723	108	0,1562	8
16 Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	19	377,16	88,99	7166	1691	6339	1,61	31
	шт								
			258,75	50,17	4916	953	108	0,224	4
32 Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	8	36,26	–	290	–	233	0,171	1
	шт								
			27	–	216	–	108	–	–
33 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	52	35,4	–	1841	–	1656	0,187	10
	шт								
			29,48	–	1533	–	108	–	–
36 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	14	34,7	–	486	–	446	0,188	3
	шт								
			29,48	–	413	–	108	–	–

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок								
	м	775	175,2	75,7	135780	58668	68693	0,44	341
			72,7	20,6	56343	15965	95	0,12	93
43 Ц8-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на стенах, колоннах и фермах								
	шт	2	758,3	283	1517	566	992	2,48	5
			441	81	882	162	95	0,473	1
0.1 Система уравнения потенциалов									
46 Ц8-82-1	Коробка на 8 зажимов								
	шт	1	85,4	0,2	85	–	67	0,4	–
			70,9	–	71	–	95	–	–
48 Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2								
	м	8	11,05	1,1	88	9	85	0,0581	–
			9,23	0,66	74	5	108	0,0029	–
49 Е21-4-7	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава								
	м	22	4,55	–	100	–	98	0,0251	1
			4,12	–	91	–	108	–	–
51 Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды								
	м труб	9	36,51	–	329	–	256	0,162	1
			26,33	–	237	–	108	–	–
0.2 Заземление									
53 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм								
	шт	6	431,6	21,6	2590	130	865	0,9	5
			149	2,9	894	17	95	0,017	–
54 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2								
	м	40	55	7,6	2200	304	916	0,13	5
			23,2	0,9	928	36	95	0,005	–
55 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2								
		12	107,3	3,5	1288	42	374	0,18	2

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м								
			32,4	0,4	389	5	95	0,003	–
	0.3 Молнезащита								
56 Ц8-472-7									
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	24	107,3	3,5	2575	84	749	0,18	4
	м								
			32,4	0,4	778	10	95	0,003	–
57 Ц8-472-8									
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	30	84,6	2,8	2538	84	929	0,17	5
	м								
			32,4	0,2	972	6	95	0,001	–
58 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,6	21,6	5179	259	1732	0,9	11
	шт								
			149	2,9	1788	35	95	0,017	–
	Всего прямые затраты				**183395**	**65568**			**490**
					81425	**19122**			**106**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				36405				
	Накладные расходы, тенге				98003				
	- заработная плата, тенге				14700				
	- трудоемкость, чел-ч				49				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16884				
	Всего 2-1-8				**298282**				

Локальная смета 2-1-9

Пожарная сигнализация

1 Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные	1	4275	–	4275	–	3848	23	23
	шт								
			4275	–	4275	–	90	–	–
2 80-1-12	Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-16 (прайс прил.2-1)ц 23152	1	9072		9072				
	шт								
3 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой	58	347	–	20126	–	18113	2	116
	шт								
			347	–	20126	–	90	–	–
4 80-1-83									
	Извещатель дымовой ИП-212 (прил 2-1)(ц.20002	55	784		43120				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	80-1-10	Извещатель ручной (прайс2-1) ц.1520	шт	3	596		1788				
6	Ц10-901-12	Коробка распределительная	шт	28	38	–	1064	–	1170	0,23	6
7	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	шт	28	38 59	–	1064 1652	–	110	–	–
8	Ц10-671-3	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим	м	336	58,7	–	19723	–	17751	0,33	111
9	99-16-21	Кабель для системы сигнализации КСВВ 2х0,5мм (прайс прил.2-1) ц.26	м	336	58,7 10	–	19723 3360	–	90	0,001	–
10	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	85	175,2	75,7	14892	6435	7534	0,44	37
11	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;	1000м	0,0867	72,7 52100	20,6	6180 4517	1751	95	0,12	10
12	Ц8-121-1	Аккумулятор кислотный стационарный,	шт	1	277	–	277	–	263	2	2
13	99-1-100	Аккумулятор 7А/ч 12В (прайс2-1)ц.3882	шт	1	277 1435	–	277 1435	–	95	–	–
14	Ц10-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях: реле	шт	1	45	–	45	–	45	–	–
15	99-11-355	Реле промежуточное типа РЭК78/4 (прайс1-1) ц.760	шт	1	45 281	–	45 281	–	101	–	–
16	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	шт	5	241,7	91	1209	455	745	0,82	4
17	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3		5	131 457	25,7	655 2285	129	95	0,15	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 Ц8-83-1	Устройство звуко-сигнальное								
	шт	5	281	–	1405	–	1335	2	10
19 99-1-57	Устройство сигнальное Корбу(прайс2-1а) ц.1625		281	–	1405	–	95	–	–
	шт	1	601		601				
20 99-1-94	Устройство звукосигнальное (прайс прил2-1)ц.1006								
	шт	4	372		1488				
	Всего прямые затраты				**132615**	**6890**			**309**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**53750**	**1880**			**11**
	оборудования, тенге				17996				
					53980				
	Накладные расходы, тенге				50804				
	- заработная плата, тенге				7621				
	- трудоемкость, чел-ч				25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7766				
	Всего 2-1-9				**191185**				

Локальная смета 2-1-10

Слаботочные сети

1 Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный								
	шт	5	978,9	–	4895	–	4262	7	35
2 99-1-1	Телефонный аппарат Panasonik KX-TS2350 (прайс2-7) ц.1918		947	–	4735	–	90	–	–
	шт	5	709		3545				
3 Ц10-898-13	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках								
	коробка	1	1025	357	1025	357	616	3	3
4 18-2-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10		477	83,3	477	83	110	0,487	–
	шт	1	526		526				
5 Ц8-591-8	Розетки телефонные								
	шт	5	64	1	320	5	279	0,36	2
6 18-2-22	Розетка телефонная		58,5	0,2	293	1	95	0,001	–
		5	222		1110				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 Ц10-671-3	Провода при открытой проводке *шт*	135	73,7	1,3	9950	176	7157	0,33	45
			58,7	0,2	7925	27	90	0,001	–
8 16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, *1000м* *м*	0,135	20800		2808				
	Всего прямые затраты				**24179**	**538**			**85**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**13430**	**111**			–
	Накладные расходы, тенге				10213				
	- заработная плата, тенге				12314				
	- трудоемкость, чел-ч				1847				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6				
	Всего 2-1-10				2190				
					38683				

Локальная смета 4-2-1

Общестроительные работы

1 Е1-163-2	Разработка котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы *м3 грунта*	1,03	353,25	–	364	–	411	2,33	2
			353,25	–	364	–	113	–	–
2 Е1-163-3	Разработка котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы *м3 грунта*	1,03	558	–	575	–	650	3,37	3
			558	–	575	–	113	–	–
3 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	1,3	134,1	–	174	–	197	0,972	1
			134,1	–	174	–	113	–	–
4 Е1-166-3	Лишний разравнять на месте *м3 грунта*	0,76	167,18	–	127	–	144	1,21	1
			167,18	–	127	–	113	–	–
5 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	4	526,64	243,37	2107	973	1075	0,668	3
			106,88	85,08	428	340	140	0,3375	1
6 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	2	1149,49	598,4	2299	1197	1147	1,18	2

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	391	428	140	0,911	2
7 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС 9.6.6-тК=4,000;	1,172	12000		14064				
	м3								
8 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) ФБС 24.6.6-тК=2,000;	1,63	11200		18256				
	м3								
9 Е9-29-1	Монтаж рам	0,151	13711,46	5475,86	2070	827	896	28,9	4
	т конструкций								
			5040	1552,87	761	234	90	5,46	1
10 1-1-899	Прокат угловой равнополочный 100х10 мм	0,151	59200		8939				
	т								
11 1-1-1162	Болт прим	20	36		720				
	шт								
12 Е13-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	7,6	20,61	0,02	157	–	28	0,0204	–
	м2								
			4,05	–	31	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**49852**	**2997**			**16**
	Всего 4-2-1				**57664**				
	Локальная смета 4-1-1								**4**
1 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ0,38, 6-10кВ (с траверсами)	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4377	27	
	опора								
			985,5	549,9	2957	1650	95	13,545	
	Локальная смета 4-2-2								
	Электромонтажные работы								
1 Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
	подстанция								
			4680	2318	4680	2318	95	13,545	14
	Всего прямые затраты				**25930**	**16561**			**27**

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					7637	**3968**			**14**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1193				
	Накладные расходы, тенге				11025				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2217				
	Всего 4-1-, 4-2-2				**39172**				

Локальная смета 4-3-1

Общестроительные работы

1 Е1-163-2	Разработка котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	1,16	353,25	–	410	–	463	2,33	3
	м3 грунта		353,25	–	410	–	113	–	–
2 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,08	134,1	–	145	–	164	0,972	1
	м3 грунта		134,1	–	145	–	113	–	–
3 Е1-166-2	Лишний разравнять на месте	0,08	134,1	–	11	–	12	0,972	–
	м3 грунта		134,1	–	11	–	113	–	–
4 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,08	9320,01	196,62	10066	212	393	1,79	2
	м3		272,25	74,27	294	80	105	0,3628	–
5 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,08	236		255				
	м3								
6 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,08	274		296				
	м3								
7 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0088	41200		363				
	т								
8 4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,004	47400		190				
	т								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9 Е6-11-7	Обрамить уголком	0,04292	93997,62	304,24	4034	13	1496	198	8
	т		33075	114,75	1420	5	105	0,56	–
10 Е13-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177К=2,000;	2,2	20,61	0,02	45	–	8	0,0204	–
	м2		4,05	–	9	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**15815**	**225**			**14**
					2289	**85**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				13301				
	Накладные расходы, тенге				2536				
	- заработная плата, тенге				380				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1101				
	Всего 4-3-1				**19452**				

Дополнение к проекту №1

Раздел 2 Включаемые наружняя отделка

7	99-1-1(пл)Пр Металлосайдинг (с каркасом)К=1,107;	267,37371	887		237160				
	м2								
8	Е15-38-1 Облицовка стен фасадов зданий металлосайдингом на металлическом каркасе	241,53	1711,91	3,99	413478	964	118782	2,7	652
	м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	112831	295	105	0,0046	1
	Итого по разделу 2				**650638**	**964**			**652**
					112831	**295**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				536843				
	Накладные расходы, тенге				118782				
	- заработная плата, тенге				17817				
	- трудоемкость, чел-ч				59				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46165				
	Всего по разделу, тенге				**815585**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 4 Включаемые виды работ телефонизация									
28 Е33-103-2	Установка одностоечных опор (с траверсами)	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42
	опора		985,5	549,9	6899	3849	105	2,29	16
29 30-19-91	Стойки вибрированные для опор, длина 6,5 м, марка ЛС 6,5	7	18000		126000				
	шт								
30 Е7-53-11	Установка опорных подушек	5	459,72	24,15	2299	121	1266	1,03	5
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	860	44	140	0,0405	–
31 30-14-3	Опорная подушка	1,91	18100		34571				
	м3								
32 30-19-62	Железобетонная приставка для опор (приен)	10	8440		84400				
	шт								
33 Е34-123-4	Подвеска проводов на крюках диаметром провода до 3 мм, число опор на 1 км 21	0,32	3460,5	–	1107	–	1085	17,7	6
	км провода		3082,5	–	986	–	110	–	–
34 99-1-1(пл)	Кабель телефонный МКППЭПТ 3х2х0,4	320	30		9600				
	м								
35 1-4-88	Консоль кабельная стальная	0,03	148100		4443				
	т								
36 Ц8-166-1	Муфта соединительная	6	1329	20,2	7974	121	7270	7	42
	шт		1271	4,5	7626	27	95	0,026	–
37 16-10-29	Муфты соединительные	6	14200		85200				
	шт								
38 1-1-662	Проволока биметаллическая сталемедная, марка БСМ-1, d=4 мм	4	105		420				
	кг								
39 Ц10-485-7	Коробка распределительная	1	1752,5	141	1753	141	1616	10	10
	шт		1595	4,5	1595	5	101	0,026	–
40 Ц8-289-3	Заземление групповое по опорам контактной сети	0,105	11513	3018	1209	317	720	34	4
	км троса		6593	630	692	66	95	3,682	–
41 У54-14-1	Защита от коррозии и устройство контура заземления, р<20 Ом·м	1	30037,95	6544,08	30038	6544	33307	157	157
	НУП		23400	1642,5	23400	1643	133	9	9

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42 Е34-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	2	170,43	–	341	–	243	0,7	1
	молниеотвод		110,25	–	221	–	110	–	–
43 1-1-659	Проволока (катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d=6,3-6,5 мм	30	26		780				
	кг								
44 Е21-10-1	Разделка и включение кабеля в ЯКГ (прим)	7	48,73	3,43	341	24	273	0,21	1
	м кабеля		34,43	1,72	241	12	108	0,0079	–
	Итого по разделу 4				**412566**	**21200**			**268**
	Стоимость: материалов, тенге				**42520**	**5646**			**25**
					348846				
	Накладные расходы, тенге				57065				
	- заработная плата, тенге				8560				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28178				
	Всего по разделу, тенге				**497809**				

Раздел 7 Включаемые виды работ ВЛ-6кВ и КТПН-100/60/0,4 кВ

103 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	70	61,9	3,3	4333	231	1556	0,14	10
	м		23	0,4	1610	28	95	0,002	–
104 99-1-3(пл)	Сталь полоса 4х40 мм	0,222	88000		19536				
	т								
105 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	15	431,6	21,6	6474	324	2165	0,9	14
	шт		149	2,9	2235	44	95	0,017	–
106 99-1-2(пл)	Сталь уголок № 50	0,2505	59200		14830				
	т								
107 99-1-1(пл)	Стойка ж/б СВ-105	3	15472		46416				
	шт								
108 99-1-4(пл)	стойка ж/б СВ-95	3	12580		37740				
	шт								
109 99-1-5(пл)	Изолятор ШС-10	40	1060		42400				
	шт								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110 99-1-6(пл)	Траверса для подвески провода	4	6392		25568				
	шт								
111 1-1-659	Проволока (катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d=6,3-6,5 мм	20,52	55,2		1133				
	кг								
112 Ц8-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2
	шт		452	6,8	452	7	95	0,039	–
113 Ц8-57-1	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный	1	943,8	3,8	944	4	720	4	4
	шт		756	2,3	756	2	95	0,013	–
114 99-1-8(пл)	Разъединитель РЛНД-10 с приводом	1	55200		55200				
	шт								
115 99-1-10(пл)	Сталь уголок №63	0,0953	60000		5718				
	т								
116 Е33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов до 35 мм2	0,13	35517,87	25993,62	4617	3379	1928	48	6
	км линии		8550	5571,27	1112	724	105	19,95	3
117 99-1-9(пл)	Провод АС-35	500	100		50000				
	м								
118 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3	24,84	0,02	75	–	11	0,0213	–
	м2		4,16	–	12	–	90	–	–
119 99-1-11(пл)	Кузбаслак	5	160		800				
	кг								
120 Е1-162-3	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы	12	481,5	–	5778	–	6529	2,78	33
	м3 грунта		481,5	–	5778	–	113	–	–
121 Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	12	167,18	–	2006	–	2267	1,21	15
	м3 грунта		167,18	–	2006	–	113	–	–
122 99-1-12	Автомобиль-манипулятор	15,5	3200	3200	49600	49600	–	–	–
	маш-час		–	–	–	–	–	–	–
123 99-1-13	Машина ямобур	8	3200	3200	25600	25600	–	–	–

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	маш-час		–	–	–	–	–	–	–
	Итого по разделу 7				**399337**	**79164**			**84**
	Стоимость: материалов, тенге				**13961** 306212	**805**			**3**
	Накладные расходы, тенге				15612				
	- заработная плата, тенге				2342				
	- трудоемкость, чел-ч				8				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24897				
	Всего по разделу, тенге				**439846**				

Раздел 8 Включаемые виды работ внутренняя отделка

124	E15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	179,29	232	3,94	41595	706	19503	0,5535	99
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	18307	267	105	0,00729	1
125	E15-64-5								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	23,8	273,52	6,12	6510	146	3591	0,8056	19
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	3365	55	105	0,01132	–
126	E15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1553,75	173,48	3,43	269545	5329	122423	0,4552	707
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	114558	2035	105	0,0063	10
	Итого по разделу 8				**317650**	**6181**			**825**
	Стоимость: материалов, тенге				**136230** 175239	**2357**			**11**
	Накладные расходы, тенге				145517				
	- заработная плата, тенге				21828				
	- трудоемкость, чел-ч				73				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27790				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по разделу, тенге				**490957**				
	Всего по смете				**2244197**				
	Локальная смета 7-2-1								
	Ограждение								
7 Е7-24-12	Установка металлических оград	254,1	517,64	243,27	131532	61815	116515	1,49	379
	м оград		261	66,53	66320	16905	140	0,2407	61
8 30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)К=126,000;	25,2	8000		201600				
	м3								
9 Е8-6-9	Кладка из кирпича керамическогоК=126,000;	1,26	9437,25	296,6	11891	374	1526	5,95	7
	м3 кладки		915,75	110,25	1154	139	118	0,54	1
16 Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
	шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
17 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,2	8510		1702				
	м3								
20 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	0,006	13900		83				
	1000шт								
28 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,2	8510		1702				
	м3								
31 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75	0,006	13900		83				
	1000шт								
	Всего прямые затраты				**357946**	**64535**			**422**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**73909**	**17714**			**65**
					219502				
	Накладные расходы, тенге				127988				
	- заработная плата, тенге				19198				
	- трудоемкость, чел-ч				64				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29156				
	Всего 7-2-1				515090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-5-1								
		МАФ								
1	Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	4	1343,73	16,59	5375	66	731	1	4
		урна		168,3	5,64	673	23	105	0,028	–
2	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	4	1471,62	2,5	5886	10	1493	2,1	8
		урна		355,42	–	1422	–	105	–	–
3	Т1-43-10	Скамья, тип С-2а – строительные работы	3	4464,45	–	13393	–	3259	6,3	19
		скамья		1034,55	–	3104	–	105	–	–
		Всего прямые затраты				**24654**	**76**			**31**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**5199**	**23**			**–**
						19380				
		Накладные расходы, тенге				5483				
		- заработная плата, тенге				822				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1808				
		Всего 7-5-1				**31945**				
		Всего по акту				**4758018**				
		Итого по акту без оборудования				**4571886**				
		Временные здания и сооружения (3,4 %)				154868				
		Итого с временными				**4726754**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				47268				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				18839				
		Оборудование								
		Транспорт привозных материалов				186132				
		Командировочные расходы				19183				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				73559				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**5071735**				
		Налог (2 %)				**11182539**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				223650				
		НДС (12 %)				**11406189**				
						1368743				

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Возврат НДС (12%) акт № 2				-1404166				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**11370766**				

Заказчик:
И.о.заместителя руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и

Д.Б. Курмангалиев

согласно данных технадзора

Подрядчик:
ТОО "ПСК" Өскемен-Құрылыс"

Е. Скаков

Технадзор:
ТОО "Облжилкомхозстрой"

А. И. Карабаев