Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства Жетысайского района"**
Подрядчик **ТОО "Радуга - СН"**

Наименование строительства и его адрес: **"Устроиство спортивных площадок на территории с/о Макталы, Жетысайского района Туркестанской области"**

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-470101-0101 РСНБ РК 2015	**Участок для спортивных площадок. Планировка участка механизированным способом**	2240	6,86	6,86	15356	15356	3786	--	--
		м2		--	2,44	--	5470	56,4	--	6
		Накладные расходы -		*1,69*		*3786*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1,38*				*3085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,31*				*701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*1531*				
		Сметная стоимость				*20673*				
2	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	728	120,71	89,83	87880	65398	28376	0,04	30
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	22368	17633	60,3	0,02	18
		Накладные расходы -		*38,98*		*28376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*24120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,85*				*4256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,78*		*9301*				
		Сметная стоимость				*125557*				
3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	80	6542,89	693,34	523431	55467	141565	2,99	239
		м3 подстилающего слоя		2151,54	254,45	172124	20356	60,9	0,30	24
		Накладные расходы -		*1769,56*		*141565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1465,25*				*117220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*304,31*				*24345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*665,00*		*53200*				
		Сметная стоимость				*718196*				
4	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы квадратные стальные, диаметр 100 мм. Устроиство**	0,464	239650,28	--	111198	--	73569	254,00	118
		км трубопровода		231846,12	--	107577	--	62,1	21,14	10
		Накладные расходы -		*158554,26*		*73569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*143976,44*				*66805*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14577,82*				*6764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31856,36*		*14781*				
		Сметная стоимость				*199549*				
5	23-010103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные квадратные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	**464**	**1941,54**	**--**	**900872**	**--**	**34233**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*73,78*		*34233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*73,78*				*34233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,23*		*74808*				
		Сметная стоимость				*1009914*				
6	23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные квадратные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**696**	**724,47**	**--**	**504234**	**--**	**19161**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*27,53*		*19161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,53*				*19161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,16*		*41872*				
		Сметная стоимость				*565266*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2142971**	**136221**			**387**
			Тенге			**302068**	**43458**			**57**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2142971**				
	Материалы -		Тенге			**299576**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**345526**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1405106**				
		Накладные расходы -	Тенге			**300690**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**211230**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**89460**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**195493**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2639154**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**444**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**345526**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2639154**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**444**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**345526**			
		Итого:				**2639154**				
		Проектно-изыскательские работы, 1%				**26 392**				
		Итого с проектно-изыскательские работы				**2 665 546**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**319 865,46**				
		Итого с НДС 12 %				**2 985 411,00**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района "
Туркестанской области

М.Абишев

Подрядчик:

Директор ТОО "Радуга - СН"

Сыздыков С.Н.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства Жетысайского района"**
Подрядчик **ТОО "Радуга - СН"**

Наименование строительства и его адрес: **"Устроиство спортивных площадок на территории с/о Кызылкум, Жетысайского района Туркестанской области"**

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-470101-0101 РСНБ РК 2015	**Участок для спортивных площадок. Планировка участка механизированным способом**	2240	6,86	6,86	15356	15356	3786	--	--
		м2		--	2,44	--	5470	56,4	--	6
		Накладные расходы -		*1,69*		*3786*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1,38*				*3085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,31*				*701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*1531*				
		Сметная стоимость				*20673*				
2	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	728	120,71	89,83	87880	65398	28376	0,04	30
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	22368	17633	60,3	0,02	18
		Накладные расходы -		*38,98*		*28376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*24120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,85*				*4256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,78*		*9301*				
		Сметная стоимость				*125557*				
3	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Ленточный фундамент. Устройство**	27,84	16696,25	661,24	464824	18409	32822	1,35	38
		м3		927,81	153,77	25830	4281	48,5	0,18	5
		Накладные расходы -		*1178,96*		*32822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*14604*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*654,39*				*18218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1430,02*		*39812*				
		Сметная стоимость				*537458*				
4	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	80	6542,89	693,34	523431	55467	141565	2,99	239
		м3 подстилающего слоя		2151,54	254,45	172124	20356	60,9	0,30	24
		Накладные расходы -		*1769,56*		*141565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1465,25*				*117220*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*304,31*				*24345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*665,00*		*53200*				
		Сметная стоимость				*718196*				
5	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов. Электродуговая сварка при монтаже**	1,077	13122,87	3126,59	14133	3367	6241	1,34	1
		т		8372,53	5,09	9017	5	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*5794,52*		*6241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5101,97*				*5495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*692,54*				*746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513,39*		*1630*				
		Сметная стоимость				*22004*				
6	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы квадратные стальные, диаметр 100 мм. Устроиство**	0,464	239650,28	--	111198	--	73569	254,00	118
		км трубопровода		231846,12	--	107577	--	62,1	21,14	10
		Накладные расходы -		*158554,26*		*73569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*143976,44*				*66805*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14577,82*				*6764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31856,36*		*14781*				
		Сметная стоимость				*199549*				
7	23-010103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные квадратные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	464	1941,54	--	900872	--	34233	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,78*		*34233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*73,78*				*34233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,23*		*74808*				
		Сметная стоимость				*1009914*				
8	23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные сварные квадратные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	696	724,47	--	504234	--	19161	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,53*		*19161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,53*				*19161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,16*		*41872*				
		Сметная стоимость				*565266*				
9	21-050308-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	1160	170,48	--	197757	--	7515	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,48*		*7515*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,48*				*7515*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,16*		*16422*				
		Сметная стоимость				*221693*				
10	12-120103-0202 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические площадью более 5 м2. Окраска масляными составами за два раза**	335,155	119,91	0,09	40188	30	15959	0,18	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		70,15	0,04	23511	14	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*47,62*		*15959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*41,48*				*13904*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,13*				*2055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,40*		*4492*				
		Сметная стоимость				*60639*				
11	**84-020209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**2**	**49345,00**	**1263,50**	**98690**	**2527**	**2178**	--	--
		шт.		**1244,50**	**207,50**	**2489**	**415**	--	--	--
11.1	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	2	5148,50	1263,50	10297	2527	2178	--	--
		шт.		1244,50	207,50	2489	415	75	--	--
		Накладные расходы -		*1089,00*		*2178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*1089,00*				*2178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*499,00*		*998*				
		Сметная стоимость				*13473*				
11.2	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	2	44196,50	--	88393	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3535,72*		*7071*				
		Сметная стоимость				*95464*				
12	**84-020210-0102**	**Стойка волейбольная**	**1**	**27190,50**	**253,00**	**27191**	**253**	**717**	--	--
		пара		**882,00**	**74,50**	**882**	**75**	--	--	--
12.1	84-020210-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка волейбольная	1	5583,50	253,00	5584	253	717	--	--
		пара		882,00	74,50	882	75	75	--	--
		Накладные расходы -		*717,38*		*717*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*717,38*				*717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*504,07*		*504*				
		Сметная стоимость				*6805*				
12.2	84-020210-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Стойка волейбольная	1	21607,00	--	21607	--	--	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1728,56*		*1729*				
		Сметная стоимость				*23336*				
13	**84-020302-0306**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**8**	**20422,40**	**28,80**	**163379**	**230**	**624**	--	--
		шт.		**97,60**	**6,40**	**781**	**51**	--	--	--
13.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	8	779,20	28,80	6234	230	624	--	--
		шт.		97,60	6,40	781	51	75	--	--
		Накладные расходы -		*78,00*		*624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*78,00*				*624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,58*		*549*				
		Сметная стоимость				*7407*				
13.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	8	19643,20	--	157146	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1571,46*		*12572*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*169718*				
14	**23-070103-0424 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип ЖКУ 34-250-001 ГОСТ 8045-82**	**8**	**39897,81**	**--**	**319182**	**--**	**12129**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***1516,12***		***12129***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***1516,12***				***12129***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3313,11***		***26505***				
		Сметная стоимость				***357816***				
15	**12-170101-2201 РСНБ РК 2015**	**Выключатели. Установка**	**8**	**327,77**	**--**	**2622**	**--**	**1708**	**0,24**	**2**
		шт.		**327,77**	**--**	**2622**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***213,53***		***1708***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***193,71***				***1550***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***19,82***				***159***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***43,30***		***346***				
		Сметная стоимость				***4677***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3470937**	**161038**			**489**
			Тенге			**367201**	**48300**			**62**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**267146**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**21372**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**288517**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3189658**				
	Материалы -		Тенге			**751759**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**406478**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1922045**				
		Накладные расходы -	Тенге			**374343**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**244807**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**129536**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**285120**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3849121**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**550**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**406478**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14133**				
	Материалы -		Тенге			**1749**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9023**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6241**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5495**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**746**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1630**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22004**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9023**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4159642**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**551**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**415501**			
		Итого:				**4159642**				
		Проектно-изыскательские работы, 1%				**41 596**				
		Итого с проектно-изыскательские работы				**4 201 238**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**504 148,61**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС 12 %				4 705 387,03				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района "
Туркестанской области
_____М.Абишев

Подрядчик:

Директор ТОО "Радуга - СН"

_____Сыздыков С.Н.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства Жетысайского района"**

Подрядчик **ТОО "Радуга - СН"**

Наименование строительства и его адрес: **"Устроиство спортивных площадок на территории с/о Абай, Жетысайского района Туркестанской области"**

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-470101-0101 РСНБ РК 2015	**Участок для спортивных площадок. Планировка участка механизированным способом**	2240	6,86	6,86	15356	15356	3786	--	--
		м2		--	2,44	--	5470	56,4	--	6
		Накладные расходы -		*1,69*		*3786*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1,38*				*3085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,31*				*701*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*1531*				
		Сметная стоимость				*20673*				
2	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	728	120,71	89,83	87880	65398	28376	0,04	30
		м2 основания или покрытия		30,72	24,22	22368	17633	60,3	0,02	18
		Накладные расходы -		*38,98*		*28376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*33,13*				*24120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5,85*				*4256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,78*		*9301*				
		Сметная стоимость				*125557*				
3	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Ленточный фундамент. Устройство**	21	16696,25	661,24	350621	13886	24758	1,35	28
		м3		927,81	153,77	19484	3229	48,5	0,18	4
		Накладные расходы -		*1178,96*		*24758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*11016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*654,39*				*13742*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1430,02*		*30030*				
		Сметная стоимость				*405410*				
4	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	80	6542,89	693,34	523431	55467	141565	2,99	239
		м3 подстилающего слоя		2151,54	254,45	172124	20356	60,9	0,30	24
		Накладные расходы -		*1769,56*		*141565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1465,25*				*117220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*304,31*				*24345*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*665,00*		*53200*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*718196*				
5	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 50 мм. Устройство	364	995,97	18,63	362535	6780	73851	0,37	133
		м2 стяжки		251,54	9,54	91561	3473	60,9	0,01	5
		Накладные расходы -		*202,89*		*73851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*159,00*				*57876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*43,89*				*15976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,91*		*34911*				
		Сметная стоимость				*471297*				
6	11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов. Электродуговая сварка при монтаже	1,077	13122,87	3126,59	14133	3367	6241	1,34	1
		т		8372,53	5,09	9017	5	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*5794,52*		*6241*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*5101,97*				*5495*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*692,54*				*746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1513,39*		*1630*				
		Сметная стоимость				*22004*				
7	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы квадратные стальные, диаметр 100 мм. Устроиство	0,464	239650,28	--	111198	--	73569	254,00	118
		км трубопровода		231846,12	--	107577	--	62,1	21,14	10
		Накладные расходы -		*158554,26*		*73569*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*143976,44*				*66805*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*14577,82*				*6764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31856,36*		*14781*				
		Сметная стоимость				*199549*				
8	23-010103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные квадратные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	464	1941,54	--	900872	--	34233	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*73,78*		*34233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*73,78*				*34233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,23*		*74808*				
		Сметная стоимость				*1009914*				
9	23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные квадратные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	696	724,47	--	504234	--	19161	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,53*		*19161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27,53*				*19161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,16*		*41872*				
		Сметная стоимость				*565266*				
10	21-050308-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	1160	170,48	--	197757	--	7515	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,48*		*7515*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		***6,48***				***7515***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***14,16***		***16422***				
		Сметная стоимость				***221693***				
11	**84-020209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001**	**2**	**49345,00**	**1263,50**	**98690**	**2527**	**2178**	--	--
		шт.		**1244,50**	**207,50**	**2489**	**415**	--	--	--
11.1	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	2	5148,50	1263,50	10297	2527	2178	--	--
		шт.		1244,50	207,50	2489	415	75	--	--
		Накладные расходы -		*1089,00*		*2178*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*1089,00*				*2178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*499,00*		*998*				
		Сметная стоимость				*13473*				
11.2	84-020209-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	2	44196,50	--	88393	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3535,72*		*7071*				
		Сметная стоимость				*95464*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3166707**	**162781**			**550**
			Тенге			**424619**	**50581**			**65**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**88393**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**7071**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**95464**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3064181**				
	Материалы -		Тенге			**886302**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**466177**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1602863**				
		Накладные расходы -	Тенге			**408992**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**282300**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**126692**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**277854**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3751027**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**614**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**466177**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**14133**				
	Материалы -		Тенге			**1749**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**9023**			
		Накладные расходы -	Тенге			**6241**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5495**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**746**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1630**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**22004**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9023**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3868495**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**616**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**475200**			
		Итого:				**3868495**				
		Проектно-изыскательские работы, 1%				**38 685**				
		Итого с проектно-изыскательские работы				**3 907 180**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**468 861,59**				
		Итого с НДС 12 %				**4 376 041,54**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетысайского района "
Туркестанской области
_____М.Абишев

Подрядчик:

Директор ТОО "Радуга - СН"

_____Сыздыков С.Н.