Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Астана Инвест Проект"
Основание: Договор № 27 от 03.12.2015г.
Наименование объекта - "Реконструкция газораспределительных сетей третьего микрорайона города Актау"

АКТ №7

выполненных работ и затрат за декабрь 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
46	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	695	26,40	3,10	18348	2155	12941	0,11	76
		м		19,10	0,50	13275	347	95	--	2
47	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	450	27,50	4,00	12375	1800	8550	0,12	54
		м		19,30	0,70	8685	315	95	--	2
48	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	80	27,70	2,10	2216	168	1535	0,10	8
		м		19,70	0,50	1576	40	95	--	--
49	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	30	23,20	2,10	696	63	479	0,10	3
		м		16,50	0,30	495	9	95	--	--
		Светильник для вертикальной установки								
58	Ц0108-152-3	Конструкции металлические кабельные: конструкция сварная	0,015464	82583,00	1343,00	1277	21	113	38,00	1
		т		7290,00	425,01	113	7	95	2,47	--
63	Ц0108-593-19	Кронштейны со светильниками по колоннам, фермам, балкам на мостиках	1	417,00	161,00	417	161	255	1,36	1
		шт		223,00	45,90	223	46	95	0,27	--
		Молниевод								
65	Е0101-165-7 т.ч. п-3.182 к=1,15	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	2	447,64	--	895	--	1012	2,85	6
		м3		447,64	--	895	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2	134,10	--	268	--	303	0,97	2
				134,10	--	268	--	113	--	--
7	Е0133-30-20	Установка стальных отдельностоящих молниеотводов со шпилем 1т	0,024188	14843,97	9331,47	359	226	204	31,50	1
				5512,50	2537,42	133	61	105	8,73	--
72	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,991288	21,80	0,05	22	--	5	0,03	--
				5,81	0,02	6	--	90	--	--
73	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,991288	49,69	0,04	49	--	7	0,04	--
				8,32	--	8	--	90	--	--
		Станартные изделия								
120	Е0125-120-4	Очистка полости трубопроводов км	0,86192	321406,72	269466,59	277027	232259	65885	145,00	125
				27450,00	36249,83	23660	31244	120	142,15	123
		Площадка ГРП								
158	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм шт	1	49269,92	567,67	49270	568	1132	3,91	4
				657,00	213,75	657	214	130	1,05	1
159	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	12297,61	28,48	12298	28	459	2,03	2
				342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
160	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм т	0,001356	146183,00	4850,00	198	7	169	846,00	1
				138380,00	347,02	188	--	90	2,01	--
161	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм т	0,03078	33857,00	2296,00	1042	71	849	183,00	6
				30380,00	270,01	935	8	90	1,57	--
164	Е0125-122-10	Контроль качества сварных соединений трубопроводов методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа /100 кгс/см2/ шт	498	1914,73	1201,48	953536	598337	455819	1,47	732
				308,25	454,50	153509	226341	120	2,90	1444
		Ограждение площадки								
178	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	2,75	687,86	24,55	1892	68	166	0,26	1
				39,83	9,20	110	25	123	0,04	--
179	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	20,2	520,89	243,27	10522	4914	9263	1,49	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		261,00	66,53	5272	1344	140	0,24	5
180	Е0107-25-8	Устройство калиток	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--
181	С143001-7 Изм. и	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	0,77	14300,00	--	11011	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
182	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,7854	407,00	--	320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7854	143,00	--	112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,26	245,44	3,82	1782	28	332	0,21	2
		м2		37,35	1,44	271	10	118	0,01	--
185	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,2432	134000,00	--	32589	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,352	172800,00	--	60826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	33,44	200,00	--	6688	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,716	21,80	0,05	343	1	82	0,03	--
		м2		5,81	0,02	91	--	90	--	--
189	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,716	49,69	0,04	781	1	118	0,04	1
		м2		8,32	--	131	--	90	--	--
		Разборка и восстановление покрыытия автодороги								
193	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10,4	3182,08	73,75	33094	767	457	0,14	1
		м3		21,38	11,67	222	121	133	0,04	--
194	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	41,6	423,16	27,83	17603	1158	801	0,03	1
		м2		5,00	9,47	208	394	133	0,03	1
195	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	41,6	613,78	15,35	25533	639	609	0,03	1
		м2		5,94	5,06	247	210	133	0,02	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	41,6	295,32	--	12285	--	2	--	--
			0,04	--	2	--	133	--	--
Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	41,6	492,57	15,35	20491	639	609	0,03	1
			5,94	5,06	247	210	133	0,02	1
Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	41,6	704,59	--	29311	--	7	--	--
			0,12	--	5	--	133	--	--
Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	6	947,44	6,63	5685	40	881	0,70	4
			108,68	1,76	652	11	133	0,01	--
	Разборка и восстановление покрытия внутренних автодорог, тротуаров								
Е0127-34-2 т.ч. п-3.9 к=0,86 к=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм м	30	830,84	6,63	24925	199	4406	0,70	21
			108,68	1,76	3260	53	133	0,01	--
С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	1,47	26400,00	--	38808	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	20,56	530,60	--	10909	--	677	0,14	3
			24,75	--	509	--	133	--	--
Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	20,56	167,68	--	3448	--	218	0,05	1
			7,96	--	164	--	133	--	--
Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы м3	21	3182,08	73,75	66824	1549	923	0,14	3
			21,38	11,67	449	245	133	0,04	1
Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	84	423,16	27,83	35545	2337	1617	0,03	3
			5,00	9,47	420	796	133	0,03	3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	84	613,78	15,35	51558	1290	1229	0,03	3
	м2		5,94	5,06	499	425	133	0,02	1
Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	84	295,32	--	24807	--	4	--	--
	м2		0,04	--	3	--	133	--	--
Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	84	492,57	15,35	41376	1290	1229	0,03	3
	м2		5,94	5,06	499	425	133	0,02	1
Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	84	234,86	--	19729	--	4	--	--
	м2		0,04	--	3	--	133	--	--
Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий без стоимости	50	947,44	6,63	47372	332	7344	0,70	35
	м		108,68	1,76	5434	88	133	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1967948	851144			1144
		Тенге			225101	263015			1588
Стоимость монтажных работ -		Тенге			36569				
Материалы -		Тенге			6636				
Всего заработная плата -		Тенге				26262			
	Накладные расходы -	Тенге			24892				12
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3734			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			3688				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65149				167
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29996			
	Сметная заработная плата -	Тенге			1830917				
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			521667				
Материалы -		Тенге				461660			
Всего заработная плата -		Тенге			263297				
Местные материалы -		Тенге			557628				279
	Накладные расходы -	Тенге							
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				83644			
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143313				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2531858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2855
		Сметная заработная плата -	Тенге				545304			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			93773				
Всего заработная плата -			Тенге				195			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			93414				
		Накладные расходы -	Тенге			204				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5639				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			99617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				225			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6688				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			6688				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			401				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			7089				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			2132050				

Временные здания и сооружения 1,2%	25 585
Итого:	**2 157 634**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,092%	23 561
Затраты на выслугу лет 1%	21 576
Затраты на дополнительные работы 0,4%	8 631
Итого:	**2 211 402**
В текущих ценах 2012г. К=2,08774, 50%	2 308 419
В текущих ценах 2013г. К=2,23355, 50%	2 469 637
Всего в текущих ценах	**4 778 056**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	95 561
Итого:	**4 873 617**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%				584 834				
		Всего:				**5 458 451**				
		Удержание 5%				272 923				
		Всего к перечислению:				**5 185 528**				

Сдал:

Технадзор:

Принял:

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Астана Инвест Проект"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция газораспределительных сетей третьего микрорайона города Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь 2016г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			27	03.12.2015г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Реконструкция газораспределительных сетей третьего микрорайона города Актау"	**55 871 048**		19 749 503		3 174 560				**6 704 526**	**62 575 574**
в том числе: декабрь месяц 2016 года		**4 873 617**		2 132 050,00					**584 834**	**5 458 451**
Удержание 5%		**243 681**							**29 242**	**272 923**
И Т О Г О к оплате:		**4 629 936**							**555 592**	**5 185 528**

Заказчик

Подрядчик

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Астана Инвест Проект Товарищество с ограниченной ответственностью Мангистауская область г.Актау Республика Казахстан