Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Аппарат Акима Куланского аульного округа р-на Т. Рыскулова"
Исполнитель: ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"

Наименование объекта: Текущий ремонт тротуарного покрытия по улице Жибек жолы в с. Кулан Т.Рыскуловского района.
Тротуар перед Автобекетом (48м), магазином Бекжан (25м)

Договор: №53 от 28.05.2013 год.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
выполненных работ с 28.05.2013г. по 01.07.2013г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС, тенге
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 956 208,00	4 425 185,71							531 022,29	4 956 208,00
В том числе за месяц	4 956 208,00	4 425 185,71							531 022,29	4 956 208,00
Итого к оплате	4 956 208,00	4 425 185,71							531 022,29	4 956 208,00

Заказчик:

КГУ "Аппарат Акима Куланского аульного округа р-на Т. Рыскулова"

Зам. Акима: _____ Абишев А.

Исполнитель:

ТОО "Жана-Кемер Құрылыс"

Директор: _____ Кулманбетов Е.К.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Аппарат Акима Куланского аульного округа р-на Т. Рыскулова"

Подрядчик ТОО "Жаңа-Кемер Құрылыс"

Договор №53 от 28 мая 2013г.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт тротуарного покрытия по улице Жибек жолы в с. Кулан Т.Рыскуловского района.

Наименование обьекта: Тротуар перед Автобекетом (48м), магазином Бекжан (25м)

А К Т N 8

выполненных работ с 28.05.2013г. по 01.07.2013г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	532,20	19,95 / 1,03	15,58 / 5,50	10617 / 548	8292 / 2927	0,01 / 0,03	5 / 14		
2.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	212,88	30,00 / --	-- / --	6386 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
3.	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	212,88	76,60 / 15,32	-- / --	16307 / 3261	-- / --	0,32 / --	68 / --		
4.	Е0127-15-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	м2	532,20	152,53 / 8,33	34,73 / 10,30	81174 / 4433	18484 / 5482	0,06 / 0,04	30 / 19		
5.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	159,66	626,32 / 21,38	73,75 / 11,67	99998 / 3414	11776 / 1863	0,14 / 0,04	23 / 7		
6.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	31,93	1211,76 / 21,38	68,13 / 12,76	38694 / 683	2176 / 407	0,14 / 0,04	5 / 1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров на цементно-песчанной подготовке, с заполнением швов песком	м2	532,20	299,37 / 57,38	42,08 / 14,85	159325 / 30538	22395 / 7903	0,38 / 0,07	203 / 39
8.	СПрайс	Тротуарная плитка	м2	532,20	850,37 / --	-- / --	452567 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80	м	411,00	564,32 / 108,68	6,63 / 1,76	231937 / 44667	2725 / 722	0,70 / 0,01	287 / 3
10.	СПрайс	Бортовые камни БР100х20х8	п.м.	411,00	536,10 / --	-- / --	220338 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,63	402,75 / 402,75	-- / --	254 / 254	-- / --	2,80 / --	2 / --
12.	Е0106-46-1	Приготовление легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного класса В3,5	м3	0,53	6189,65 / 378,00	207,69 / 104,11	3281 / 200	110 / 55	2,67 / 0,56	1 / 0
13.	Е0106-1-1	Бетонирование арок	м3	0,53	7470,97 / 195,75	66,01 / 24,93	3960 / 104	35 / 13	1,35 / 0,12	1 / 0
14.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	1т	0,03	147801,76 / 19800,00	587,63 / 222,75	4014 / 538	16 / 6	118,00 / 1,08	3 / 0
15.	Е0107-53-11	Установка конструкции арок	шт	7,00	401,97 / 171,90	24,15 / 8,83	2814 / 1203	169 / 62	1,03 / 0,04	7 / 0
16.	СЦена	Цветочная арка с горшками	шт	7,00	34014,81 / --	-- / --	238104 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	СЦена	Цветы петунья	шт	1120,00	29,58 / --	-- / --	33127 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ИТОГО:					1602897 / 89843	66176 / 19440		635 / 83

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								144052		
		На общестроительные работы						144052		
		Всего накладных расходов:						1746949		
		Итого с накладными								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						104817		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1851766		
		Итого с временными, 1,2 %						1873987		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %						1916152		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1923648		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1942388		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						4338418		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						86768		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4425186		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						531022		
		Итого с НДС						4956208		

Заказчик:

КГУ «Аппарат Акима Куланского аульного округа р-на Т. Рыскулова»
Зам. Акима Куланского округа

_____ Абишев А.

Подрядчик:

ТОО «Жаңа-Кемер Құрылыс»

Директор

_____ Кулманбетов Е. К.