Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Өркен Строй ЛТД"
Основание: Договор № 27 от 03.12.2015г.
Наименование объекта - "Реконструкция газораспределительных сетей третьего микрорайона города Актау"

АКТ №5

выполненных работ и затрат за август 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электрохимзащита								
131	Е0125-54-2	**Установка катодной сетевой станции**	3	80302,57	6414,24	240908	19243	57501	90,10	270
		шт		13882,50	2090,07	41648	6270	120	9,09	27
132	СПрайс ТОО "Алтын Биик"	**Катодная защита УКЗН-0,22-1,2-1У1**	3	272990,96	--	818973	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	У3-38-1	**Добавлять при дополнительной установке медносульфатного электрода**	9	144,94	32,34	1304	291	1243	0,70	6
		электрод		112,60	2,53	1013	23	120	0,01	--
134	СПрайс	**Электрод сравнения Энес-1**	12	1353,88	--	16247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0125-62-2	**Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 200 мм при глубине бурения 50 м группа грунта 2**	3	480252,68	132863,03	1440758	398589	316214	334,00	1002
		шт		58275,00	29562,19	174825	88687	120	115,87	348
136	Е0125-63-2	**Вычитается позиция: При анодном глубинном заземлении из стальных труб диаметром 200 мм добавлять на каждые 10 м свыше 100 м глубины бурения, группа грунта 2**	3	-96096,54	-25280,78	-288290	-75842	-56313	-48,80	-146
		шт		-8370,00	-7272,46	-25110	-21817	120	-31,10	-93
138	СПрайс	**протектор магниевый с активатором ПМ-10У**	6	7856,32	--	47138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	СПрайс	**Блок диодно-резисторный БДРМ-10-4-21-УХЛ1**	21	22903,18	--	480967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	СПрайс	**Контрольно-измерительный пункт (СКИП-1-3)**	97	8758,23	--	849548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка ГРП								
145	Е0108-3-3	**Устройство подушки из ПГС**	11,7	3806,77	100,89	44539	1180	2237	0,85	10
		м3		123,75	38,25	1448	448	118	0,18	2
146	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	17,92	687,86	24,55	12326	440	1081	0,26	5
		м2		39,83	9,20	714	165	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0127-36-3	**Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2**	2,754	818,95	272,97	2255	752	1087	1,28	4
		м3		221,18	75,60	609	208	133	0,28	1
148	С143019-202	**Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м**	16,2	3110,00	--	50382	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	8,28	322,26	9,95	2668	82	570	0,36	3
		м2		52,20	3,74	432	31	123	0,02	--
150	Е0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	8,28	291,46	4,02	2413	33	54	0,03	--
		м2		3,78	1,50	31	12	123	0,01	--
151	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	16,8	687,86	24,55	11556	412	1013	0,26	4
		м2		39,83	9,20	669	155	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			3733694	345181			1158
			Тенге			196279	74181			286
	Стоимость оборудования -		Тенге			2196626				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2196626				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17551				
	Всего заработная плата -		Тенге				1036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16247				
		Накладные расходы -	Тенге			1243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				187			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1128				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			19922				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1223			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1519517				
	Материалы -		Тенге			874716				
	Всего заработная плата -		Тенге				269424			
	Местные материалы -		Тенге			104645				
		Накладные расходы -	Тенге			323443				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1953538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1600
		Сметная заработная плата -	Тенге				317940			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			4170085				

Стоимость оборудования: 2 196 626

Строительно-монтажные работы: 1 973 459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с оборудованием:				**4 170 085**				
		Временные здания и сооружения 1,2%				23 682				
		Итого:				**1 997 141**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,092%				21 809				
		Затраты на выслугу лет 1%				19 971				
		Затраты на дополнительные работы 0,4%				7 989				
		Итого:				**2 046 909**				
		Итого с оборудованием:				**4 243 535**				
		В текущих ценах 2012г. К=2,08774, 50%				4 429 703				
		В текущих ценах 2013г. К=2,23355, 50%				4 739 071				
		Всего в текущих ценах				**9 168 774**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				183 375				
		Итого:				**9 352 149**				
		НДС 12%				1 122 258				
		Всего:				**10 474 407**				
		Удержание 5%				523 720				
		Всего к перечислению:				**9 950 687**				

Сдал: **Принял:**

Технический надзор:

Приложение №1

Типовая межведомстная форма № КС-3

Утверждена постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 №73

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "Өркен Строй ЛТД"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция газораспределительных сетей третьего микрорайона города Актау"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2016г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник	Организац.Правовая			
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код	
			27	03.12.2015г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
	С начала стр-ва и по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце	Из гр.1			стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР	Дополнительные			
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них			На приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Реконструкция газораспределительных сетей третьего микрорайона города Актау"	**41 621 004**		17 617 453		2 899 388				**4 994 521**	**46 615 525**
в том числе: август месяц 2016 года		**9 352 149**		4 170 085	2 196 626				**1 122 258**	**10 474 407**
Удержание 5%		**467 607**							**56 113**	**523 720**
И Т О Г О к оплате:		**8 884 542**							**1 066 145**	**9 950 687**

Заказчик_____

Подрядчик_____