ТОО "Фузия" Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ТОО Ютрон-Казахстан А"

Подрядчик: ТОО "Фузия"

Наименование объекта: Главный корпус. Котлоагрегат К-50-40/14 СТ. № 5

Договор № 7 от 05 ноября 2013г

Акт №3
выполненных работ за декабрь 2013 г
(локальная смета 2-1-2)

на приобретение и монтаж основного и вспомогательного оборудования котельного отделения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 13 Изоляция оборудования									
1	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей котла грунтовкой ГФ-021 за один раз	746	21,8	0,05	16263	37	3914	0,0295	22
		м2		5,81	0,02	4334	15	90	0,0001	–
2	Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей котла лаком БТ-577 за один раз	746	16,64	0,02	12413	15	2948	0,0217	16
		м2		4,39	–	3275	–	90	–	–
3	Е26-12-4	Изоляция поверхностей оборудования (большого, малого барабана котла, выносных циклонов) матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	74,2	258,65	88,2	19192	6544	12272	0,744	55
		м2 поверхности изоляции								