Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 10 2018г.

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат Акима Октябрьского района г.Караганды", заместитель акима района-Бұлқайыр Дарын Бейбітұлы. 100000 г.Караганда, ул.Архитектурная, д.13**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии **ТОО «Astana Unity Group», Директор Каракулов Батырлан Даулетович, г.Караганда, ул. Доскея 7, кв.2,3**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксперт-МК", эксперт Султанов Марат Ермаханбетович, аттестат № KZ30VJE00030115, выдан 06.09.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта **«Благоустройство дворовых территорий Октябрьского района г. Караганды»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Караганда, ул.Зеленского, д.2,4,6, ул. Сводная, д.1,3.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

- Сметной документации и схемы объекта, выданных ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распорежение 78-р от 22.12.2017 г.
- Технических условий № 6108 на присоединение электроустановок 0,22кВ дворового освещения, выданные ТОО «Караганды Жарык» от 14.05.2018 г.
- Журнал проиводства работ.
- Журнал технического надзора.

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___ года

№_____

наименование органа вынесшего решение

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 г.**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2018 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0**.

фактически, месяц: **6,0**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных видов работ на объекте:

- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту		Фактически	
	Ед. изм	Кол.	Ед. изм	Кол.
Опоры освещения	шт	20	шт	19
Покрытие асфальтобетонное	м2	867	м2	867
Покрытие из брусчатки	м2	1110	м2	1110
Скамья тип СК-006	шт	25	шт	20
Урна тип У-001	шт	25	шт	20

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружное освещение

- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық».
- Точкой подключения является опора №2-а ВЛ-0,4кВ ф 8, ТП-2148 подл. К ф16 ПС «Ашлярикская».
- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее.
- Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП.
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство

-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).

-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ

-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/

-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.

- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.

-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.

-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.

-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **21863,408** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **20713,250** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1150,158** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **21863,408** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **20921,150** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **942,258** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Благоустройство дворовой территории Октябрьского района г. Караганды по адресу: ул. Зеленского, д.2,4,6, ул. Сводная, д.1,3» ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды»
Руководитель:
заместитель акима района Бұлқайыр Д. Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
ТОО "Эксперт-МК"
Директор Омаров М.К. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик ТОО «Astana Unity Group»
Директор Каракулов Б.Д. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 235

форма

Декларация о соответствии

«25» октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Unity Group", Карагандинская область, г.Караганда, Доскея, 7, БИН 000440005538,**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Каракулова Батырлана Даулетовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Работы по ремонту/благоустройству территории УЛ. ЗЕЛИНСКОГО Д.2, 4, 6 , УЛ.СВОДНАЯ Д.2, 3**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **ГУ "Аппарат Акима Октябрьского района города Караганды", заместитель акима района Булкайыр Дарын Бейбітұлы.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что

1. Благоустройство дворовой территории на объекте выполнено в соответствии с утвержденной проектно–сметной документацией и техническими условиями, выданными ТОО «Караганды Жарык» для исполнения программы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»

2. Субподрядные организации:

ТОО «РАЙС KZ», ГСЛ № 18000562 от 15.01.2018 г.,
наименование организации
в лице директор **Копжасарова Мадияра Галымовича**

ТОО «Гарейс-Строй», ГСЛ №0000942 от 27.12.2005 г.,
наименование организации
в лице директора **Сунгур Хидаят Атилла**

3. Проект (проектно-сметная документация)

_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) **ГУ «Аппарат Акима Октябрьского района г. Караганды», распоряжение 78-р от 22.12.2017 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Перечень запроектированных работ:
- Наружное освещение
- Благоустройство
- МАФ

Дворовая территория имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм	По проекту	Фактически
Опора освещения	шт	12	11
Покрытие асфальтобетонное	м2	2300,652	2140,652
Покрытие из брусчатки	м2	675	675
Скамья тип СК-006	шт	24	19

Урна тип У-001	шт	24	19

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Наружное освещение

- Наружное освещение дворовой территории выполнено на основании технических условий ТУ № 6108 от 14.05.2018 г., выданных ТОО «Қарағанды Жарық».
- Точкой подключения является РУ-0,4кВ ф 9, ТП-1281, подкл. к ф 5 ЦРП ф.3 ПС«Н.Майкудук».
- Электроснабжение выполняется кабелем АВБбШв 4х4 проложенным в траншее.
- Учет электроэнергии выполняется прибором учета типа Меркурий 200.4(м) 230В, 5(60)А, установленным в ТП.
- Стальные опоры освещения СТ-8 установлены на наружных фундаментах с анкерными болтами.
- Светильники уличные светодиодные тип iS-065, установлены на угловом кронштейне стальной опоры.

Благоустройство

-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2).
-Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.типа АБВ
-Установка бортовых бетонных камней М-300 /ГОСТ-6665-91/
-Устройство подстилающих и выравнивающих оснований толщиной 12см из щебня фракции 10-20 мм.
- Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоёв песчаных.
-Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком.
-Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом с последующей засыпкой плодородного слоя.
-Установка скамьи тип СК-006, установка урны тип У-001.

Работы произведены на основании утвержденной заказчиком сметной документации.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,0 .**
фактически, месяц: **6,0**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по ремонту/благоустройству территории УЛ. ЗЕЛИНСКОГО Д.2, 4, 6 , УЛ.СВОДНАЯ Д.2, 3**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Unity Group"

Директор
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата **Каракулов Б.Д.**

Место печати (при наличии)

Заказчик: ТОО "Astana Unity Group"
Подрядчик: ТОО "Гарейс-Строй"
Наименование объекта: работы по благоустройству дворовых территории - ул. Зеленского, д. 2,4,6 - ул. Сводная, дом 2,3
Договор №20/05-1

А К Т №1

приемки выполненных работ за июнь2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней	м	75,6	1694,14	27,66	128077	2091	77175	53554	196161
					645,65	10,26	48811	776		14530	
2	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	3,2508	36610,00	--	119012	--	119012	--	128533
					--	--	--	--		9521	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	12,852	730,94	--	9394	--	--	6764	17450
					730,94	--	9394	--		1293	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	6,048	665,52	--	4025	--	--	2898	7477
					665,52	--	4025	--		554	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (h=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,048	6314,78	991,38	38192	5996	31470	2108	43524
					120,10	202,61	726	1225		3224	
6	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	м3	5,04	5575,35	869,04	28100	4380	10700	13839	45294
					2583,36	337,80	13020	1703		3355	
7	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	50,4	1093,13	120,95	55094	6096	454	47141	110413
					963,17	31,87	48544	1606		8179	
8	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	50,4	2031,00	--	102362	--	102362	--	110551
					--	--	--	--		8189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) -0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	67,2	1549,45 645,65	27,66 10,26	104123 43388	1859 689	58876	47603 12138	163864
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	1,0752	36610,00 --	-- --	39363 --	-- --	39363	-- 3149	42512
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местным утрамбованным грунтом	м3 грунта	11,424	730,94 730,94	-- --	8350 8350	-- --	--	6012 1149	15512
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	5,376	665,52 665,52	-- --	3578 3578	-- --	--	2576 492	6646
13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	330,4	947,30 28,51	209,76 65,22	312988 9420	69304 21549	234264	33447 27715	374150
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,26432	143527,92 --	1638,21 780,10	37937 --	433 206	37504	223 3053	41213
15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	330,4	1789,72 37,83	91,13 25,94	591323 12500	30109 8571	548714	22757 49126	663207
16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 1 К=4 до толщины 6см	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типаАБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	330,4	828,90 0,41	0,09 --	273867 134	29 --	273704	145 21921	295933
17	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	128,8	639,68 639,68	-- --	82391 82391	-- --	--	88982 13710	185082
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1938176	120296	1533598	328049	2447522
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				284281	36326	--	181298	
	Материалы		Тенге				1938176				
	Всего заработная плата		Тенге				1272861				
	Местные материалы		Тенге					320607			
		Накладные расходы	Тенге				260737				
							328049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				181298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2447522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					320607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2447522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					320607			
		РАЗДЕЛ 2.МАФ									
18	**84-020302-0306**	**Скамья антивандальная, тип СК-006**	**шт.**	**1**	**152682,00**	**222,00**	**152682**	**222**	**151710**	**599**	**153757**
					750,00	**48,00**	**750**	**48**		**477**	
18.1	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	6	893,00	37,00	5358	222	4386	599	6433
					125,00	8,00	750	48		477	
18.2	84-020302-0306 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья антивандальная, тип СК-006	шт.	6	24554,00	--	147324	--		--	147324
					--	--	--	--	147324	--	
19	**84-020303-0101**	**Урна, тип 1**	**шт.**	**1**	**49488,00**	**8148,00**	**49488**	**8148**	**20826**	**17222**	**72046**
					20514,00	**2448,00**	**20514**	**2448**		**5337**	
19.1	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	6	8248,00	1358,00	49488	8148	20826	17222	72046
					3419,00	408,00	20514	2448		5337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**202170**	**8370**	**197748**	**35642**	**451606**
	Стоимость оборудования		Тенге				**21264**	**2496**	**147324**	**11628**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**147324**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**147324**				
	Материалы		Тенге				**54846**				
	Всего заработная плата		Тенге				**25212**				
		Накладные расходы	Тенге					**23760**			
		Сметная прибыль	Тенге				**17820**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5813**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**78479**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**23760**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**225803**				
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ						**23760**			
20	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**74,58**	**237,62**	**226,12**	**17722**	**16864**	**--**	**3355**	**22763**
					11,50	**50,97**	**858**	**3802**		**1686**	
21	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**127,3333332**	**288,19**	**147,22**	**36696**	**18746**	**2178**	**15114**	**55954**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							5260
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	448	123,86 298,48	41,00 139,31	15772 133720	5220 62412	20863	4145 48875	197202
23	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	575,3333332	112,60 470,50	38,92 402,94	50445 270696	17437 231826	--	14608 84499	383611
24	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	25,3	67,56 1926,00	136,43 --	38870 48728	78491 --	48728	28416 --	52626
25	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	49,28	-- 30,91	-- 30,91	-- 1523	-- 1523	--	3898 385	2061
26	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,45696	-- 236063,00	10,84 --	-- 107871	534 --	107871	153 --	116501
27	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12444	-- 63613,00	-- --	-- 7916	-- --	7916	8630 --	8549
28	2306-0131-0213 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2 х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	-- 204952,00	-- --	-- 418	-- --	418	633 --	452
29	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0034	-- 175262,00	-- --	-- 596	-- --	596	33 --	644
30	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,16	-- 4251,00	-- --	-- 680	-- --	680	48 --	735
31	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 25 мм	м	4,3333332	-- 175,04	-- 9,03	-- 759	-- 39	59	54 485	1344
32	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4,3333332	152,60 29,00	3,01 --	661 126	13 --	126	100 --	136
33	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 50 мм	м	1,6666668	-- 199,78	-- 11,49	-- 333	-- 19	23	10 214	591
34	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	1,6666668	174,40 69,00	3,83 --	291 115	6 --	115	44 --	124
					-- -- -- 9						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые по основанию траншеи, диаметр до 63 мм	м	33,4333332	205,04 174,40	18,00 6,01	6855 5831	602 201	422	4343 896	12094
36	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 63х3 СТ РК ИСО 4427-2004	м	34,102	539,00 --	-- --	18381 --	-- --	18381	-- 1470	19851
37	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	161,00 --	-- --	1288 --	-- --	1288	-- 103	1391
38	СТПРАЙС лист ТОО"Адмиралстр ой" г.Астана 2015г	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	599,1111112	31,25 --	-- --	18722 --	-- --	18722	-- 1498	20220
39	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	10,2666668	262,09 141,70	58,07 15,04	2691 1455	596 154	640	1159 308	4157
40	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	2	1489,79 981,00	186,68 51,95	2980 1962	373 104	645	1487 357	4824
41	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	269004,00 --	-- --	16140 --	-- --	16140	-- 1291	17431
42	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,24	212834,00 --	-- --	51080 --	-- --	51080	-- 4086	55167
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				746035	333001	296891	159916	978428
	Стоимость монтажных работ		Тенге				116143	105963	--	72476	
	Материалы		Тенге				610161				
	Всего заработная плата		Тенге				24829				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					216912			
		Накладные расходы	Тенге				155433				
		Сметная прибыль	Тенге				156177				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				61307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				827645				
		Сметная заработная плата	Тенге								182
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					216912			
	Всего заработная плата		Тенге				135873				
								5194			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67901				
	Местные материалы		Тенге				48728				
		Накладные расходы	Тенге				3740				
		Сметная прибыль	Тенге				11169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч				150782				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				978427				
		Нормативная трудоемкость	Тенге								186
		Сметная заработная плата	**Тенге**					222106			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					2886381	461667	2028237	523607	3877556
	Стоимость оборудования		Тенге				421689	144785	147324	265402	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				147324				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				147324				
	Материалы		Тенге				610161				
	Всего заработная плата		Тенге				24829				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					216912			
		Накладные расходы	Тенге				155433				
		Сметная прибыль	Тенге				156177				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				61307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				827645				
		Сметная заработная плата	Тенге								182
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					216912			
	Материалы		Тенге				2128895				
	Всего заработная плата		Тенге				1298073				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					349561			
	Местные материалы		Тенге				67901				
		Накладные расходы	Тенге				309465				
		Сметная прибыль	Тенге				349608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2676784				
		Сметная заработная плата	Тенге								347
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					349561			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3651753				
		Сметная заработная плата	Тенге								529
		Непредвиденные работы и затраты-2%						566473			
	НДС 12%		Тенге				73035,06				
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге				446975				
							4098728				

Заказчик:

ТОО "Astana Unity Group"

Директор Каракулов Б.Д.

Подрядчик:

ТОО "Гарейс-Строй"

Директор Сунгур Х.А.