Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» В Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 1-ая очередь

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
БИН 060140012512, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070103KSN0905000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Асатай"
БИН: 960340000910
БИК: SABRKZKA
ИИК: KZ41 9143 98914 BC19 147
Банк: ДБ АО "Сбербанк" г.Алматы

Ф-3

Полная сметная стоимость:	**262 504 201,00**
Финансирования на 2014г.	**262 504 201,00**
а) настоящему Акту, с начала года	**21 000 000,00**
б) За отчётный месяц	**21 000 000,00**

АКТ

выполненных работ за февраль 2014 г.

По договору № 1 от 06 февраля 2014 г.

Администратор бюджетных программ - 467 отдел строительства района (города областного значения)

Бюджетная программа - 004 проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

Подпрограмма - 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета

Подпрограмма - 015 за счет средств местного бюджета

Специфика - 431 строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за февраль		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 1-ая очередь	тенге	262 504 201,00	11 985 900,00	1 050 000,00	10 935 900,00		31 935 900,00		19 950 000,00	21 000 000,00

От Заказчика:

И.О. Руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Катубаев Ж.К.

Технический надзор:

Технадзор ТОО "УКС"

От Подрядчика:

Директор ТОО "Асатай"

Елубаев Б.Х.

2150010

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Подрядчик ТОО «Асатай»

Субподрядчик

Договор №1 от 06 февраля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 1-ая очередь

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 1-ая очередь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-2. Кабельная линия 10 кВ.								
		Кабельная продукция								
1.	ТПрайс-лист	Кабель силовой с медными жилами ПвБВ3Х240/25-10	м	1045,48	6988,75	--	7306594	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельная продукция			--	--	--	--	--	--
										7306594
	ИТОГО:						7306594	--		--
		Накладные расходы :					--	--		--
		Всего накладных расходов:						0		
		Итого с накладными						7306594		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						438396		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7744990		
		Итого с временными, 2,7 %						7954105		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						8118755		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8150571		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8230112
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	18382353
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	367647
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18750000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2250000
Итого с НДС	21000000

Заказчик:

Подрядчик: