Ф-3

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» В Карасайском районе Алматинской области.
Электроснабжение 1-ая очередь
Заказчик: "Отдел строительства Карасайского района"
БИН 060140012512, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070103KSN0905000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Подрядчик: ТОО "Асатай"
БИН: 960340000910
БИК: SABRKZKA
ИИК: KZ41 9143 98914 BC19 147
Банк: ДБ АО "Сбербанк" г.Алматы

Полная сметная стоимость:	**262 504 201,00**
Финансирования на 2014г.	**262 504 201,00**
а) настоящему Акту, с начала года	**193 238 736,00**
б) За отчётный месяц	**172 238 736,00**

АКТ

выполненных работ за апрель 2014 г.

По договору № 1 от 06 февраля 2014 г.

Администратор бюджетных программ - 467 отдел строительства района (города областного значения)

Бюджетная программа - 004 проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Подпрограмма - 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета
Подпрограмма - 015 за счет средств местного бюджета
Специфика - 431 строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за апрель		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 1-ая очередь	тенге	262 504 201,00	11 985 900,00	9 661 937,00	2 323 963,00	21 000 000,00	195 562 699,00		163 626 799,00	193 238 736,00

От Заказчика:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
_____ **Гриненко О.П.**

Технический надзор:
Технадзор ТОО "УКС"
_____

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
_____ **Елубаев Б.Х.**

Заказчик ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор №1 от 06 февраля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение - 1-ая очередь

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение - 1-ая очередь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Архитектурно-строительные решения								
1.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	105,48	39,76	37,82	4194	3989	0,01	1
					1,87	11,00	197	1160	0,04	4
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	50,76	27,84	26,18	1413	1329	0,01	1
					1,66	7,20	84	365	0,03	1
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	11,76	218,93	--	2575	--	1,54	18
					218,93	--	2575	--	--	--
4.	С010333-А15-1	Перевозка лишнего грунта, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	9828,00	108,20	--	1063390	--	0,45	4466
					21,64	--	212678	--	--	--
5.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	18,79	1722,20	97,07	32364	1824	0,78	15
					112,50	36,00	2114	677	0,18	3

Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. Архитектурно-строительные решения 1103935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Электрооборудование								
6.	ТПрайс-лист	Распределительный трансформаторный пункт заводского изготовления в комплекте	компл	0,50	45330875,53	--	22665438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Электрооборудование								22665438
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2.Кабельная линия 10 кВ								
7.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	45,60	12200,00	--	556344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	ТПрайс-лист	Кабель силовой с медными жилами ПвБВЗХ240/25-10	м	5154,52	6988,75	--	36023678	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТПрайс-лист	Кабельная муфта 3x150/240 ЗПКВТп-10-150	шт	22,00	4251,95	--	93543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2.Кабельная линия 10 кВ								36673565
		Раздел: Прокол автодороги в трубе Д=377мм L=50м (лист ЭС3)								
10.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	37,20	27,84	26,18	1035	974	0,01	0
					1,66	7,20	62	268	0,03	1
11.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,80	218,93	--	613	--	1,54	4
					218,93	--	613	--	--	--
12.	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132	м3	37,20	3,26	3,26	121	121	--	--
					--	0,65	--	24	0,00	0
13.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,80	134,10	--	375	--	0,97	3
					134,10	--	375	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,80	21,55	4,52	60	13	0,11	0
					17,03	--	48	--	--	--
15.	Е0104-69-6	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м	50,00	5063,58	4756,84	253179	237842	1,68	84
					299,04	399,26	14952	19963	1,87	94
16.	С130806-294	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 377х12 мм	м	50,20	8250,00	--	414150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 377 мм	футляр	1,00	4618,68	559,80	4619	560	7,99	8
					1320,75	9,29	1321	9	0,02	0
18.	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,05	1071733,23	154581,10	53587	7729	368,00	18
					63225,00	58394,25	3161	2920	285,20	14
19.	С130804-127	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 125 мм	10м	79,20	12700,00	--	1005840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130804-61	Муфта, d-140 мм	10шт	3,60	7300,00	--	26280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прокол автодороги в трубе Д=377мм L=50м (лист ЭС3)								1759860

ИТОГО:

	62202798	254381	4619
	238180	25386	117

Накладные расходы :

На общестроительные работы 268086

Всего накладных расходов: 268086

Итого с накладными 62470884

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 2388327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	64859211
Итого с временными, 2,7 %	65998443
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	66895436
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	67068768
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	67502098
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	150769202
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3015384
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	153784586
Налог на добавленную стоимость, 12 %	18454150
Итого с НДС	172238736

Заказчик:

Подрядчик: