Форма N 2в

Заказчик "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Исполнитель "Жаңа-Кемер Құрылыс" ЖШС

Договор №111 от 28.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Установка типовых сферических автобусных остановок в г. Тараз

Наименование обьекта: Устройство посадочных площадок из бетонных плиток автобусных остановок на углу ул. Толе би - ул. Мирзояна (Чайка). Слева и справа.

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 4 августа 2014 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛЕВАЯ СТОРОНА								
1.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м	27,00	147,42	--	3980	--	0,92	25
					147,42	--	3980	--	--	--
2.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	51,35	19,95	15,58	1024	800	0,01	0
					1,03	5,50	53	282	0,03	1
3.	Е0127-15-2	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	51,35	68,68	38,31	3527	1967	0,07	3
					10,00	11,92	513	612	0,04	2
4.	Е0101-162-3	Рытье траншей под бордюры шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	0,64	481,50	--	308	--	2,78	2
					481,50	--	308	--	--	--
5.	Е0127-34-2	Установка бортовых камней	м	28,00	564,32	6,63	15801	186	0,70	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					108,68	1,76	3043	49	0,01	0
6.	СПрайс	Камни гранитные бортовые БР100х30х20	п.м	1,00	2626,31	--	2626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	51,35	354,06	33,28	18181	1709	0,03	2
					5,00	11,49	257	590	0,04	2
8.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,04	44588,77	4677,52	1828	192	7,13	0
					1253,25	1525,50	51	63	6,78	0
9.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1644	14	0,58	0
					--	140,94	--	6	0,58	0
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	51,35	547,13	15,35	28095	788	0,03	2
					5,94	5,06	305	260	0,02	1
11.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	205,40	65,48	--	13450	--	0,00	0
					0,01	--	2	--	--	--
12.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	60,00	19,95	15,58	1197	935	0,01	1
					1,03	5,50	62	330	0,03	2
13.	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	17,06	108,20	--	1846	--	0,45	8
					21,64	--	369	--	--	--
14.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	7,20	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143008-92	Песок природный	м3	3,96	1020,00	--	4039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0127-15-2	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	м2	60,00	60,62	31,93	3637	1916	0,06	3
					8,33	9,93	500	596	0,04	2
17.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	7,20	95,48	73,75	687	531	0,14	1
					21,38	11,67	154	84	0,04	0
18.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3,60	89,76	68,13	323	245	0,14	1
					21,38	12,76	77	46	0,04	0
19.	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	1,81	4435,68	178,83	8046	324	2,67	5
					378,00	83,83	686	152	0,44	1
20.	Е0106-3-1	Устройство бетонных пандусов и лестниц	м3	0,28	8895,31	260,48	2491	73	3,94	1
					614,25	89,46	172	25	0,35	0
21.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров на цементно-песчанной подготовке, с заполнением швов песком	м2	61,08	299,37	42,08	18286	2570	0,38	23
					57,38	14,85	3505	907	0,07	4
22.	СПрайс	Тротуарная плитка	м2	61,08	618,57	--	37782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0127-34-2	Установка бортовых камней	м	26,00	137,75	6,63	3582	172	0,70	18
					108,68	1,76	2826	46	0,01	0
24.	СПрайс	Камни бетонные бортовые БР100х30х15	п.м	26,00	618,57	--	16083	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ЛЕВАЯ СТОРОНА 188465

Раздел: ПРАВАЯ СТОРОНА

25.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м	27,00	147,42	--	3980	--	0,92	25
					147,42	--	3980	--	--	--
26.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного	м2	51,35	19,95	15,58	1024	800	0,01	0
					1,03	5,50	53	282	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профиля с полуприсыпными обочинами/								
27.	Е0127-15-2	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	51,35	68,68	38,31	3527	1967	0,07	3
					10,00	11,92	513	612	0,04	2
28.	Е0101-162-3	Рытье траншей под бордюры шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	0,64	481,50	--	308	--	2,78	2
					481,50	--	308	--	--	--
29.	Е0127-34-2	Установка бортовых камней	м	28,00	564,32	6,63	15801	186	0,70	20
					108,68	1,76	3043	49	0,01	0
30.	СПрайс	Камни гранитные бортовые БР100х30х20	п.м	1,00	2626,31	--	2626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	51,35	354,06	33,28	18181	1709	0,03	2
					5,00	11,49	257	590	0,04	2
32.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	0,04	44588,77	4677,52	1828	192	7,13	0
					1253,25	1525,50	51	63	6,78	0
33.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59	339,59	1644	14	0,58	0
					--	140,94	--	6	0,58	0
34.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	51,35	547,13	15,35	28095	788	0,03	2
					5,94	5,06	305	260	0,02	1
35.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	205,40	65,48	--	13450	--	0,00	0
					0,01	--	2	--	--	--
36.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными	м2	60,00	19,95	15,58	1197	935	0,01	1
					1,03	5,50	62	330	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обочинами/								
37.	С010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	17,06	108,20 21,64	-- --	1846 369	-- --	0,45 --	8 --
38.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	7,20	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
39.	С143008-9 2	Песок природный	м3	3,96	1020,00 --	-- --	4039 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0127-15-2	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	м2	60,00	60,62 8,33	31,93 9,93	3637 500	1916 596	0,06 0,04	3 2
41.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	7,20	95,48 21,38	73,75 11,67	687 154	531 84	0,14 0,04	1 0
42.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	3,60	89,76 21,38	68,13 12,76	323 77	245 46	0,14 0,04	1 0
43.	Е0106-45-10	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне	м3	1,81	4435,68 378,00	178,83 83,83	8046 686	324 152	2,67 0,44	5 1
44.	Е0106-3-1	Устройство бетонных пандусов и лестниц	м3	0,28	8895,31 614,25	260,48 89,46	2491 172	73 25	3,94 0,35	1 0
45.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров на цементно-песчанной подготовке, с заполнением швов песком	м2	61,08	299,37 57,38	42,08 14,85	18286 3505	2570 907	0,38 0,07	23 4
46.	СПрайс	Тротуарная плитка	м2	61,08	618,57 --	-- --	37782 --	-- --	-- --	-- --
47.	Е0127-34-2	Установка бортовых камней	м	26,00	137,75 108,68	6,63 1,76	3582 2826	172 46	0,70 0,01	18 0
48.	СПрайс	Камни бетонные бортовые БР100х30х15	п.м	26,00	618,57 --	-- --	16083 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: ПРАВАЯ СТОРОНА 188465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							376928	24846		229
							33726	8096		33

Накладные расходы :

На общестроительные работы	54674
Всего накладных расходов:	54674
Итого с накладными	431602

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25896
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	457498
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	459328
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	463903
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1108545
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	22170
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1130715
Налог на добавленную стоимость, 12 %	135685
Итого с НДС	1266401

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

Зам. руководителя отдела

Демидбаев К.Р.

Исполнитель:

"Жаңа-Кемер Құрылыс" ЖШС

Генеральный директор

Кулманбетов Е.К.

Форма N 2в

Заказчик "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Исполнитель "Жаңа-Кемер Құрылыс" ЖШС

Договор №111 от 28.07.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Установка типовых сферических автобусных остановок в г. Тараз

Наименование обьекта: Установка типовых сферических автобусных остановок из металлоконструкций (6шт)

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 4 августа 2014 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УЛ. БАЛУАН ШОЛАК №1								
1.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,82	389,25	--	318	--	2,48	2
					389,25	--	318	--	--	--
2.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркаса	т	0,54	542,84	144,52	293	78	1,34	1
					292,50	--	158	--	--	--
3.	СПрайс	Трубы квадратные 100х100	т	0,29	56845,81	--	16372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	Трубы квадратные 60х40	т	0,07	51662,30	--	3720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Трубы квадратные 40х20	т	0,18	54081,27	--	9735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения	т	0,54	14327,66	4594,36	7737	2481	17,10	9
					2902,50	1541,87	1567	833	5,95	3
7.	Е0106-1-2	Бетонирование стоек	м3	0,66	6305,00	98,32	4168	65	4,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					695,25	37,15	460	25	0,18	0
8.	Е0115-202-4	Установка поликарбонатных листов с нарезкой	м2	33,00	243,59	4,69	8038	155	1,08	36
					188,85	1,78	6232	59	0,01	0
9.	СПрайс-лист	Монолитный поликарбонат	м2	33,00	10159,68	--	335269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-лист	Пластины для крепления поликарбонатных листов	п.м	26,00	863,92	--	22462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	У1-43-26	Установка скамеек	скамья	4,00	1086,20	61,55	4345	246	6,20	25
					1024,65	14,10	4099	56	0,07	0
12.	СЦена	Скамья	шт	4,00	13822,69	--	55291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	2,00	641,34	27,54	1283	55	3,70	7
					613,80	5,64	1228	11	0,03	0
14.	СЦена	Урна металлическая	шт	2,00	5183,51	--	10367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,03	21,80	0,05	524	1	0,03	1
					5,81	0,02	140	--	0,00	0
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,03	20,36	0,02	489	--	0,02	1
					4,16	--	100	--	--	--

Итого по разделу: УЛ. БАЛУАН ШОЛАК №1 480409

Раздел: УЛ. БАЛУАН ШОЛАК №2

17.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,82	389,25	--	318	--	2,48	2
					389,25	--	318	--	--	--
18.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркаса	т	0,54	542,84	144,52	293	78	1,34	1
					292,50	--	158	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	СПрайс	Трубы квадратные 100х100	т	0,29	56845,81	--	16372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	Трубы квадратные 60х40	т	0,07	51662,30	--	3720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс	Трубы квадратные 40х20	т	0,18	54081,27	--	9735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения	т	0,54	14327,66	4594,36	7737	2481	17,10	9
					2902,50	1541,87	1567	833	5,95	3
23.	Е0106-1-2	Бетонирование стоек	м3	0,66	6305,00	98,32	4168	65	4,41	3
					695,25	37,15	460	25	0,18	0
24.	Е0115-202-4	Установка поликарбонатных листов с нарезкой	м2	33,00	243,59	4,69	8038	155	1,08	36
					188,85	1,78	6232	59	0,01	0
25.	СПрайс-лист	Монолитный поликарбонат	м2	33,00	10159,68	--	335269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПрайс-лист	Пластины для крепления поликарбонатных листов	п.м	26,00	863,92	--	22462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	У1-43-26	Установка скамеек	скамья	4,00	1086,20	61,55	4345	246	6,20	25
					1024,65	14,10	4099	56	0,07	0
28.	СЦена	Скамья	шт	4,00	13822,69	--	55291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	2,00	641,34	27,54	1283	55	3,70	7
					613,80	5,64	1228	11	0,03	0
30.	СЦена	Урна металлическая	шт	2,00	5183,51	--	10367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,03	21,80	0,05	524	1	0,03	1
					5,81	0,02	140	--	0,00	0
32.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	24,03	20,36	0,02	489	--	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115			--- / 4,16	--- / --	--- / 100	--- / --	--- / --	--- / --
		Итого по разделу: УЛ. БАЛУАН ШОЛАК №2								480409
		Раздел: УЛ. БАЛУАН ШОЛАК №3								
33.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,82	389,25 / 389,25	-- / --	318 / 318	-- / --	2,48 / --	2 / --
34.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркаса	т	0,54	542,84 / 292,50	144,52 / --	293 / 158	78 / --	1,34 / --	1 / --
35.	СПрайс	Трубы квадратные 100х100	т	0,29	56845,81 / --	-- / --	16372 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	СПрайс	Трубы квадратные 60х40	т	0,07	51662,30 / --	-- / --	3720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	СПрайс	Трубы квадратные 40х20	т	0,18	54081,27 / --	-- / --	9735 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения	т	0,54	14327,66 / 2902,50	4594,36 / 1541,87	7737 / 1567	2481 / 833	17,10 / 5,95	9 / 3
39.	Е0106-1-2	Бетонирование стоек	м3	0,66	6305,00 / 695,25	98,32 / 37,15	4168 / 460	65 / 25	4,41 / 0,18	3 / 0
40.	Е0115-202-4	Установка поликарбонатных листов с нарезкой	м2	33,00	243,59 / 188,85	4,69 / 1,78	8038 / 6232	155 / 59	1,08 / 0,01	36 / 0
41.	СПрайс-лист	Монолитный поликарбонат	м2	33,00	10159,68 / --	-- / --	335269 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	СПрайс-лист	Пластины для крепления поликарбонатных листов	п.м	26,00	863,92 / --	-- / --	22462 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	У1-43-26	Установка скамеек	скамья	4,00	1086,20 / 1024,65	61,55 / 14,10	4345 / 4099	246 / 56	6,20 / 0,07	25 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	СЦена	Скамья	шт	4,00	13822,69	--	55291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	2,00	641,34	27,54	1283	55	3,70	7
					613,80	5,64	1228	11	0,03	0
46.	СЦена	Урна металлическая	шт	2,00	5183,51	--	10367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,03	21,80	0,05	524	1	0,03	1
					5,81	0,02	140	--	0,00	0
48.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,03	20,36	0,02	489	--	0,02	1
					4,16	--	100	--	--	--
		Итого по разделу: УЛ. БАЛУАН ШОЛАК №3								480409
		Раздел: УЛ. БАЛУАН ШОЛАК №4								
49.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,82	389,25	--	318	--	2,48	2
					389,25	--	318	--	--	--
50.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркаса	т	0,54	542,84	144,52	293	78	1,34	1
					292,50	--	158	--	--	--
51.	СПрайс	Трубы квадратные 100х100	т	0,29	56845,81	--	16372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс	Трубы квадратные 60х40	т	0,07	51662,30	--	3720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	Трубы квадратные 40х20	т	0,18	54081,27	--	9735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения	т	0,54	14327,66	4594,36	7737	2481	17,10	9
					2902,50	1541,87	1567	833	5,95	3
55.	Е0106-1-2	Бетонирование стоек	м3	0,66	6305,00	98,32	4168	65	4,41	3
					695,25	37,15	460	25	0,18	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0115-202-4	Установка поликарбонатных листов с нарезкой	м2	33,00	243,59	4,69	8038	155	1,08	36
					188,85	1,78	6232	59	0,01	0
57.	СПрайс-лист	Монолитный поликарбонат	м2	33,00	10159,68	--	335269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс-лист	Пластины для крепления поликарбонатных листов	п.м	26,00	863,92	--	22462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	У1-43-26	Установка скамеек	скамья	4,00	1086,20	61,55	4345	246	6,20	25
					1024,65	14,10	4099	56	0,07	0
60.	СЦена	Скамья	шт	4,00	13822,69	--	55291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	2,00	641,34	27,54	1283	55	3,70	7
					613,80	5,64	1228	11	0,03	0
62.	СЦена	Урна металлическая	шт	2,00	5183,51	--	10367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,03	21,80	0,05	524	1	0,03	1
					5,81	0,02	140	--	0,00	0
64.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,03	20,36	0,02	489	--	0,02	1
					4,16	--	100	--	--	--

Итого по разделу: УЛ. БАЛУАН ШОЛАК №4 480409

Раздел: УГЛ УЛ. ТОЛЕ БИ - УЛ. МИРЗОЯНА (СЛЕВА)

65.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,82	389,25	--	318	--	2,48	2
					389,25	--	318	--	--	--
66.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркаса	т	0,54	542,84	144,52	293	78	1,34	1
					292,50	--	158	--	--	--
67.	СПрайс	Трубы квадратные 100х100	т	0,29	56845,81	--	16372	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс	Трубы квадратные 60х40	т	0,07	51662,30	--	3720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	СПрайс	Трубы квадратные 40х20	т	0,18	54081,27	--	9735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения	т	0,54	14327,66	4594,36	7737	2481	17,10	9
					2902,50	1541,87	1567	833	5,95	3
71.	Е0106-1-2	Бетонирование стоек	м3	0,66	6305,00	98,32	4168	65	4,41	3
					695,25	37,15	460	25	0,18	0
72.	Е0115-202-4	Установка поликарбонатных листов с нарезкой	м2	33,00	243,59	4,69	8038	155	1,08	36
					188,85	1,78	6232	59	0,01	0
73.	СПрайс-лист	Монолитный поликарбонат	м2	33,00	10159,68	--	335269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СПрайс-лист	Пластины для крепления поликарбонатных листов	п.м	26,00	863,92	--	22462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	У1-43-26	Установка скамеек	скамья	4,00	1086,20	61,55	4345	246	6,20	25
					1024,65	14,10	4099	56	0,07	0
76.	СЦена	Скамья	шт	4,00	13822,69	--	55291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	2,00	641,34	27,54	1283	55	3,70	7
					613,80	5,64	1228	11	0,03	0
78.	СЦена	Урна металлическая	шт	2,00	5183,51	--	10367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,03	21,80	0,05	524	1	0,03	1
					5,81	0,02	140	--	0,00	0
80.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,03	20,36	0,02	489	--	0,02	1
					4,16	--	100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: УГЛ УЛ. ТОЛЕ БИ - УЛ. МИРЗОЯНА (СЛЕВА)								480409
		Раздел: УГЛ УЛ. ТОЛЕ БИ - УЛ. МИРЗОЯНА СПРАВА)								
81.	Е0101-165-7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,82	389,25	--	318	--	2,48	2
					389,25	--	318	--	--	--
82.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркаса	т	0,54	542,84	144,52	293	78	1,34	1
					292,50	--	158	--	--	--
83.	СПрайс	Трубы квадратные 100х100	т	0,29	56845,81	--	16372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПрайс	Трубы квадратные 60х40	т	0,07	51662,30	--	3720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайс	Трубы квадратные 40х20	т	0,18	54081,27	--	9735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения	т	0,54	14327,66	4594,36	7737	2481	17,10	9
					2902,50	1541,87	1567	833	5,95	3
87.	Е0106-1-2	Бетонирование стоек	м3	0,66	6305,00	98,32	4168	65	4,41	3
					695,25	37,15	460	25	0,18	0
88.	Е0115-202-4	Установка поликарбонатных листов с нарезкой	м2	33,00	243,59	4,69	8038	155	1,08	36
					188,85	1,78	6232	59	0,01	0
89.	СПрайс-лист	Монолитный поликарбонат	м2	33,00	10159,68	--	335269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СПрайс-лист	Пластины для крепления поликарбонатных листов	п.м	26,00	863,92	--	22462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	У1-43-26	Установка скамеек	скамья	4,00	1086,20	61,55	4345	246	6,20	25
					1024,65	14,10	4099	56	0,07	0
92.	СЦена	Скамья	шт	4,00	13822,69	--	55291	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
93.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	2,00	641,34	27,54	1283	55	3,70	7
					613,80	5,64	1228	11	0,03	0
94.	СЦена	Урна металлическая	шт	2,00	5183,51	--	10367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,03	21,80	0,05	524	1	0,03	1
					5,81	0,02	140	--	0,00	0
96.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	24,03	20,36	0,02	489	--	0,02	1
					4,16	--	100	--	--	--
		Итого по разделу: УГЛ УЛ. ТОЛЕ БИ - УЛ. МИРЗОЯНА СПРАВА)								480409

ИТОГО:

	2882466	18486	504
	85812	5904	24

Накладные расходы :

На общестроительные работы	80113
На металломонтажные работы	13813
Всего накладных расходов:	93925
Итого с накладными	2976392

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	178583
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3154975
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3167595
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3199145
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	7644925
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	152899
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7797824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						935739		
		Итого с НДС						8733563		

Заказчик:

"Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ

Зам. руководителя отдела

Демидбаев К.Р.

Исполнитель:

"Жаңа-Кемер Құрылыс" ЖШС

Генеральный директор

Кулманбетов Е.К.