Ф-3

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» В Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 1-ая очередь

Заказчик: "Отдел строительства Карасайского района"

БИН 060140012512, БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ37070103KSN0905000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Асатай"

БИН: 960340000910

БИК: SABRKZKA

ИИК: KZ41 9143 98914 BC19 147

Банк: ДБ АО "Сбербанк" г.Алматы

Полная сметная стоимость:	**262 504 201,00**
Финансирования на 2014г.	**262 504 201,00**
а) настоящему Акту, с начала года	**206 457 683,00**
б) За отчётный месяц	**13 218 947,00**

АКТ

выполненных работ за июнь 2014 г.

По договору № 1 от 06 февраля 2014 г.

Администратор бюджетных программ - 467 отдел строительства района (города областного значения)

Бюджетная программа - 004 проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

Подпрограмма - 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета

Подпрограмма - 015 за счет средств местного бюджета

Специфика - 431 строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за июнь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 1-ая очередь	тенге	262 504 201,00	11 985 900,00	10 322 884,00	1 663 016,00	193 238 736,00	208 120 699,00		12 558 000,00	206 457 683,00

От Заказчика:

И.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Карасайского района"

Гриненко О.П.

От Подрядчика:

Директор ТОО "Асатай"

Елубаев Б.Х.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор №1 от 06 февраля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение - 1-ая очередь

Наименование обьекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение - 1-ая очередь

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 2-1-1. Архитектурно-строительные решения. Земляные работы								
1.	Е0101-29-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132	м3	58,14	3,26	3,26	189	189	--	--
					--	0,65	--	38	0,00	0
2.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,38	134,10	--	587	--	0,97	4
					134,10	--	587	--	--	--
3.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,38	21,55	4,52	94	20	0,11	0
					17,03	--	75	--	--	--
		Фундаментная плита								
4.	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона В15	м3	15,92	9267,17	199,88	147533	3182	2,49	40
					380,25	72,38	6054	1152	0,33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	15,92	223,00 ---	-- --	3550 --	-- --	-- --	-- --
6.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	15,92	259,00 ---	-- --	4123 --	-- --	-- --	-- --
7.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,19	60500,00 ---	-- --	11556 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,67	61200,00 ---	-- --	102020 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0113-13- 1	Огрунтовка фундаментов битумом	м2	6,16	13,91 8,06	0,07 0,02	86 50	-- --	0,04 0,00	0 0
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	6,16	245,44 37,35	3,82 1,44	1512 230	24 9	0,21 0,01	1 0
11.	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	м2	53,04	252,62 69,75	1,80 0,68	13399 3700	95 36	0,42 0,00	22 0

Итого по разделу: Локальная смета 2-1-1. Архитектурно-строительные решения. Земляные работы 284650

Раздел: Локальная смета 2-1-2. Электрооборудование

12.	ТПрайс-лист	Распределительный трансформаторный пункт заводского изготовления в	компл	0,10	45330875,55	-- ---	4533088 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплекте			-------- --	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-1-2. Электрооборудование								4533088
		Раздел: Локальная смета 2-2. Кабельная линия 10 кВ. Кабельная продукция								
13.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2602,25	36,70	27,80	95503	72343	0,06	156
					8,80	6,90	22900	17955	0,04	104
14.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	2602,25	11,20	7,90	29145	20558	0,02	52
					3,30	2,00	8587	5204	0,01	30
15.	С143008-9 2	Песок природный	м3	73,79	1370,00	--	101088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 2-2. Кабельная линия 10 кВ. Кабельная продукция								225735
	ИТОГО:						5043473	96409		276
							42183	24394		140

Накладные расходы :

На монтажные работы	51915
На общестроительные работы	12588
Всего накладных расходов:	64502
Итого с накладными	5107976

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	34493
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5142469
Итого с временными, 2,7 %	5158922
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5171877
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5174380
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5180638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	11571207
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	231424
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11802631
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1416316
Итого с НДС	13218947

Заказчик: Тех.надзор Подрядчик:

ДЛЯ ФОРМ №2

«АСАТАЙ»