Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
№ 170 от " 2" мая 2012г.

Заказчик : ТОО "СК Гарант"

Подрядчик : ТОО "Автэко"

Наименование объекта: Изменение точек подключения вдольтрассовой ВЛ-6кВ АкНУ на участке 80-178 км магистрального нефтепровода "Кенкияк-Орск"

Справка №1

о стоимости выполненых работ и затрат

за Ноябрь 2018 г.

Код		Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
				№1	**02.10.2018г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате с НДС**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1								
			из них				стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
			строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетный период	Монтаж оборудования в текущем уровне цен	в отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Изменение точек подключения вдольтрассовой ВЛ-6кВ АкНУ на участке 80-178 км магистрального нефтепровода "Кенкияк-Орск" Итого за ноябрь 2018г.	**3 927 861,75**	**3 507 019,42**	**3 507 019,42**	**3 507 019,42**	**0,00**	**0,00**				**420 842,33**	**3 927 861,75**

Заказчик:
Директор
ТОО "СК Гарант"

Абильдаев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Автэко"

Абилкаиров Д.Н.

Заказчик: **ТОО "СК Гарант"**
Подрядчик: **ТОО "Автэко"**
Наименование строительства и его адрес: **Изменение точек подключения вдольтрассовой ВЛ-6кВ АкНУ на участке 80-178 км магистрального нефтепровода "Кенкияк-Орск" Актюбинского нефтепроводного управления**

Договор субподряда (контракт) № 1 от 02.10.2018г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Фундаменты-1-1 Электроснабжение								
1	11	Е11-330204-0202	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**0,6333333**	**116443,81**	**60871,26**	**73748**	**38552**	**36466**	**50,26**	**32**
				км линии	**52767,75**	**19204,33**	**33420**	**12163**	**80**	**17,41**	**11**
2	12	С123-061201-0704	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1 х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**1,9855**	**361512**		**717782**				
				км							
3	13	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**77,6**	**160,8**	**152,9**	**12478**	**11865**	**2395**	**0,01**	**1**
				м3 грунта	**7,89**	**34,98**	**613**	**2714**	**72**	**0,02**	**2**
4	14	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**2,4**	**1579,73**	**0**	**3791**	**0**	**2730**	**1,77**	**4**
				м3 грунта	**1579,73**	**0**	**3791**	**0**	**72**	**0**	**0**
5	15	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**72**	**35,39**	**35,39**	**2548**	**2548**	**633**	**0**	**0**
				м3 грунта	**0**	**12,22**	**0**	**880**	**72**	**0,01**	**1**
6	16	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**8**	**823,82**	**0**	**6591**	**0**	**4745**	**1,12**	**9**
				м3 грунта	**823,82**	**0**	**6591**	**0**	**72**	**0**	**0**
7	19	Ц13-080201-0801	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям**	**50**	**305,16**	**130,93**	**15258**	**6547**	**5850**	**0,12**	**6**
				м кабеля	**126,85**	**35,66**	**6342**	**1783**	**72**	**0,04**	**2**
8	20	Ц13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**120**	**330,41**	**157,72**	**39649**	**18926**	**14749**	**0,12**	**14**
				м кабеля	**126,85**	**43,86**	**15221**	**5263**	**72**	**0,04**	**5**
9	23	С123-060144-1018	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**0,102**	**4850302**		**494731**				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	26	Ц13-080206-2315	Провод сечением до 35 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 6 проводов(применительно)	120	961,14	134,1	115337	16092	68591	0,7	84
				м трубок	749,2	44,67	89904	5361	72	0,03	4
11	27	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "АМЭК"	Труба гибкая двухстенная для кабельной канализации Ду110мм, цвет красный в бухте 100м, с протяжкой,код 121911100	120	1064,29		127714				
				м							
12	30	СПРАЙС ТОО"ASAR-Building EnErgУ"	Изоляторы подвесные натяжные полимерные SML70/20ГС	6	7708,93		46254				
				шт.							
13	31	СПРАЙС ТОО"ASAR-Building EnErgУ"	Изоляторы фарфоровые штыревые IF27	38	4269,64		162246				
				шт							
14	32	СПРАЙС ТОО"ASAR-Building EnErgУ"	Анкерный зажим DN70RPi	42	12300		516600				
				шт.							
15	33	СПРАЙС ТОО"ASAR-Building EnErgУ"	Плашечный зажим CD35	13	675,89		8787				
				шт.							
16	34	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	53	54		2862				
				шт.							
17	35	СПРАЙС ТОО"ASAR-Building EnErgУ"	Зажим соединительный MJRP 70N	9	6425		57825				
				шт.							
18	36	СПРАЙС ТОО"ASAR-Building EnErgУ"	Устройство для защиты ВЛЗ, СЕ 3	6	6403,57		38421				
				шт							
19	37	СПРАЙС ТОО"ASAR-Building EnErgУ"	Устройство грозозащиты MCR 20	9	43811,61		394304				
				шт.							
20	38	СПРАЙС ТОО"ASAR-Building EnErgУ"	Хомут для крепления кабеля на опоре BIC-15.50	6	643,75		3863				
				шт.							
21	39	СПРАЙС ТОО"ASAR-Building EnErgУ"	Лента для крепления кабеля или хомута F-2079	120	540,18		64821				
				м.							
22	40	С121-050201-0128	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,156	0		0				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	41	СПРАЙС ТОО"ASAR-Building EnErgУ"	Скрепа NC20	50	107,14		5357				
				шт.							
24	42	СПРАЙС ТОО"ASAR-Building EnErgУ"	Спиральная вязка для ненаселенной местности СВ 70 (в комплекте - 6 шт.)	15	6490,18		97353				
				компл.							
25	43	СПРАЙС ТОО"ASAR-Building EnErgУ"	Ответвительный зажим RPN150	12	7130,36		85564				
				шт.							
26	44	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	10	42643,51	20063,76	426435	200638	162783	13,8	138
				комплект (3 фазы)	15221,4	7387,36	152214	73874	72	5,55	56
27	45	СКОММЕРЧЕСКОЕ предложение ТОО "Таврида Электрик Астана"	Ограничитель перенапряжения ОПН-РВ-10/12,6/5/250	30	15404,46		462134				
				шт.							
28	46	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	12	7278,4	3224,92	87341	38699	46576	3,52	42
				опора	3378,24	1473,44	40539	17681	80	1	12
29	47	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	12	34799		417588				
				шт.							
30	48	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	12	2454,66	1393,51	29456	16722	15146	1,05	13
				шт.	1061,15	516,52	12734	6198	80	0,34	4
31	49	С121-049999-9917	Плиты анкерные П-3и	0,6	37175		22305				
				м3							
32	50	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты - опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	28,56	859,91	21,4	24559	611	7100	0,24	7
				м2 поверхности	264,77	2,54	7562	72	93	0	0
33	51	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ63	12	15607,14		187286				
				шт							
34	52	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х51	12	1160,71		13929				
				шт							
35	53	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	2	22609,64	11998,41	45219	23997	24675	10,35	21
				опора	9936	5485,99	19872	10972	80	3,69	7
36	54	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	6	34799		208794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
37	55	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	6	2454,66	1393,51	14728	8361	7573	1,05	6
				шт.	1061,15	516,52	6367	3099	80	0,34	2
38	56	С121-049999-9917	Плиты анкерные П-3и	0,3	37175		11153				
				м3							
39	57	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты - опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	14,28	859,91	21,4	12279	306	3550	0,24	3
				м2 поверхности	264,77	2,54	3781	36	93	0	0
40	58	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ68	2	25133,93		50268				
				шт							
41	59	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ67	2	3348,21		6696				
				шт.							
42	60	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Крепление подкоса У 52	4	4464,29		17857				
				шт							
43	61	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Хомут Х51	2	1160,71		2321				
				шт							
44	62	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	1	14730,99	7453,84	14731	7454	8007	6,88	7
				опора	6601,92	3407,22	6602	3407	80	2,3	2
45	63	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 СТ РК 2387-2013	2	34799		69598				
				шт.							
46	64	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	2	2454,66	1393,51	4909	2787	2524	1,05	2
				шт.	1061,15	516,52	2122	1033	80	0,34	1
47	65	С121-049999-9917	Плиты анкерные П-3и	0,5	37175		18588				
				м3							
48	66	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты - опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	23,8	859,91	21,4	20466	509	5917	0,24	6
				м2 поверхности	264,77	2,54	6301	60	93	0	0
49	67	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ65	2	15955,36		31911				
				шт							
50	68	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Траверса ТМ66	2	8821,43		17643				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
51	69	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Крепление подкоса У 52	2	4464,29		8929				
				шт							
52	70	СПРАЙС лист ТОО"ЭлектроПромСнаб"	Стяжка Г1	2	4071,43		8143				
				шт							
53	71	С121-050301-3001	Заземляющий проводник ЗП1-2м	0,005	207075		1035				
				т							
54	76	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	0,3734	6535,88	0	2440	0	1952	7,72	3
				т	6535,88	0	2440	0	80	0	0
55	77	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	0,93176	5016,36	0	4674	0	3739	5,92	6
				т	5016,36	0	4674	0	80	0	0
56	78	С341-010205-1901	Перевозка строительных грузов (ж/б конструкций, линейной арматуры, изоляторов) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 100 км	35,88516	2610		93660				
				т							
57	79	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	146	262,07	26,21	38262	3827	18788	0,16	24
				м	171,95	6,78	25104	990	72	0,01	1
58	80	СТОО "ТД Электроцентр"	Полоса 40х4 горячеоцинкованная NC2444 DKC	146	1100		160600				
				м							
59	81	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный,из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	72	1389,2	177,09	100023	12750	46805	0,81	58
				шт.	859,74	43,13	61901	3105	72	0,03	2
60	82	СТОО "ТД Электроцентр"	Заземлитель вертикальный диаметром 16 мм.NC1202 DKC	72	5605,36		403586				
				шт							
61	83	СТОО "ТД Электроцентр"	Соединительная муфта.NE1304 DKC	38	3445,54		130930				
				шт							
62	84	СТОО "ТД Электроцентр"	Наконечник вертикального заземлителя.NE1402 DKC	38	2178,57		82786				
				шт							
63	85	СТОО "ТД Электроцентр"	Винт для забивания стержневого заземлителя.NE1404 DKC	38	1108,04		42105				
				шт							
64	86	СТОО "ТД Электроцентр"	Соединитель вертикального заземлителя Ду16мм.NE1302 DKC	38	3445,54		130930				
				шт							
65	87	СТОО "ТД Электроцентр"	Соединитель полоса-полоса с разделительной пластиной 100х100мм.NG3106	32	8838,39		282829				
				шт							
66	88	Е11-340201-0604	Колодец смотровой для заземления, собранные в заводских условиях. Устройство	8	6649,04	2952,15	53192	23617	28978	3,46	28
				колодец	3696,88	1069,32	29575	8555	76	0,68	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	89	СТОО "ТД Электроцентр"	Колодец смотровой для заземления 335х240х255, 025003 DKC	8	8833,93		70671				
				шт							
			Итого по разделу: Фундаменты-1-1 Электроснабжение				6926874				
			Раздел: Фундаменты-1-2Архитектурно-строительные решения								
68	34	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	59,5	160,8	152,9	9567	9098	1837	0,01	1
				м3 грунта	7,89	34,98	470	2081	72	0,02	1
69	35	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	1,8	1579,73	0	2844	0	2047	1,77	3
				м3 грунта	1579,73	0	2844	0	72	0	0
70	36	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	6,1	823,82	0	5025	0	3618	1,12	7
				м3 грунта	823,82	0	5025	0	72	0	0
71	37	С121-130703-1405	Вода техническая	0,61	87		53				
				м3							
72	38	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	55,2	35,39	35,39	1953	1953	486	0	0
				м3 грунта	0	12,22	0	674	72	0,01	1
73	39	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	55,2	153,08	72,72	8450	4014	4517	0,12	7
				м3	80,36	33,3	4436	1838	72	0,03	2
74	40	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	9,1	8982,41	1701,03	81740	15479	32963	3,73	34
				м3 подстилающего слоя	3155,92	697,65	28719	6349	94	0,63	6
75	41	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство	14,08	4181,59	300,58	58877	4232	8185	0,6	9
				м2	521,42	96,99	7342	1366	94	0,08	1
76	42	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементным раствором М50	7,1	865,21	11,41	6143	81	2711	0,44	3
				м2 поверхности	405,47	5,07	2879	36	93	0	0
77	43	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	20	2322,04	1204,26	46441	24085	27354	0,77	15
				шт. сборных конструкций	737,47	421,62	14749	8432	118	0,32	6
78	44	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	7,96	23464		186773				
				м3							
79	45	ССЦ РК 8.04-08-2017,Общая часть,Техчасть п.7	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,96	270		2149				
				м3							
80	46	ССЦ РК 8.04-08-2017,Общая часть,Техчасть таблица 5, п.4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,96	491,52		3912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
81	47	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой	28,4	924,01	2,54	26242	72	1151	0,05	1
				м2	58,47	0,25	1660	7	69	0	0
82	48	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка . мастикой битумно-полимерной, последующий слой	28,4	924,01	2,54	26242	72	1151	0,05	1
				м2	58,47	0,25	1660	7	69	0	0
83	49	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство	6,76	4181,59	300,58	28268	2032	3930	0,6	4
				м2	521,42	96,99	3525	656	94	0,08	1
84	50	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементным раствором М50	4,32	865,21	11,41	3738	49	1649	0,44	2
				м2 поверхности	405,47	5,07	1752	22	93	0	0
85	51	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	12	2322,04	1204,26	27864	14451	16413	0,77	9
				шт. сборных конструкций	737,47	421,62	8850	5059	118	0,32	4
86	52	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,776	23464		112064				
				м3							
87	53	ССЦ РК 8.04-08-2017,Общая часть,Техчасть п.7	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,776	270		1290				
				м3							
88	54	ССЦ РК 8.04-08-2017,Общая часть,Техчасть таблица 5, п.4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,776	491,52		2347				
				м3							
89	55	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой	17,6	924,01	2,54	16263	45	713	0,05	1
				м2	58,47	0,25	1029	4	69	0	0
90	56	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой	17,6	924,01	2,54	16263	45	713	0,05	1
				м2	58,47	0,25	1029	4	69	0	0
91	57	Е11-010203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	13	965,67	791,43	12554	10289	4653	0,23	3
				яма	174,23	322,84	2265	4197	72	0,24	3
92	58	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные В12,5, F200, W4, сульфатостойкий. Устройство	1,76	27638,62	1260,29	48644	2218	8737	5,63	10
				м3	5201,11	253,91	9154	447	91	0,23	0
93	59	СПРАЙС лист	Стоимость Пенетрон Адмикс	7,1808	1522,32		10931				
				кг							
94	60	Е11-090305-0305	Монтаж стоек С-1	0,74204	39603,45	9280,88	29387	6887	11913	19,89	15
				т конструкций	21247,86	2019,66	15767	1499	69	1,54	1
95	61	С121-060801-0301	Стоимость м/конструкций стоек С-1	0,7494604	491550		368397				
				т							
96	62	Е11-090305-0401	Монтаж сетчатых панелей	0,507	100560,71	1629,46	50984	826	34194	99,47	50
				т конструкций	97286,55	458,49	49324	232	69	0,36	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	63	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	0,34	513048		174436				
				т							
98	64	С121-050308-0232	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	70,2	1127		79115				
				м2							
99	65	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство	1	28639,57	5039,28	28640	5039	29292	20,47	20
				шт.	23008,28	1815,13	23008	1815	118	1,2	1
100	66	С121-130814-1901	Ворота	0,1106	513048		56743				
				т							
101	67	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство	1	10498,12	110,8	10498	111	12253	9,03	9
				шт.	10345,52	38,5	10346	39	118	0,03	0
102	68	С121-130814-1901	Калитки	0,03085	513048		15828				
				т							
103	69	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей органосиликатной композицией за два раза	36,64324	98,74	5,09	3618	186	2161	0,07	2
				м2	84,95	0,51	3113	19	69	0	0
104	70	С122-041002-0104	Композиция органосиликатная, ОС-12-03	16,489458	1304		21502				
				кг							
105	75	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	69,4	160,8	152,9	11159	10611	2142	0,01	1
				м3 грунта	7,89	34,98	548	2428	72	0,02	2
106	76	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	2,1	1579,73	0	3317	0	2389	1,77	4
				м3 грунта	1579,73	0	3317	0	72	0	0
107	77	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	7,2	823,82	0	5931	0	4271	1,12	8
				м3 грунта	823,82	0	5931	0	72	0	0
108	78	С121-130703-1405	Вода техническая	0,72	87		63				
				м3							
109	80	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	64,3	153,08	72,72	9843	4676	5262	0,12	8
				м3	80,36	33,3	5167	2141	72	0,03	2
110	81	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	9,1	8982,41	1701,03	81740	15479	32963	3,73	34
				м3 подстилающего слоя	3155,92	697,65	28719	6349	94	0,63	6
111	82	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумной эмульсией толщ.100мм. Устройство	13,52	4181,59	300,58	56535	4064	7859	0,6	8
				м2	521,42	96,99	7050	1311	94	0,08	1
112	83	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементным раствором М50	8,64	865,21	11,41	7475	99	3299	0,44	4
				м2 поверхности	405,47	5,07	3503	44	93	0	0
113	84	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	24	2322,04	1204,26	55729	28902	32825	0,77	18
				шт. сборных конструкций	737,47	421,62	17699	10119	118	0,32	8
114	85	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	9,552	23464		224128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3							
115	86	ССЦ РК 8.04-08-2017,Общая часть,Техчасть п.7	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,552	270		2579				
				м3							
116	87	ССЦ РК 8.04-08-2017,Общая часть,Техчасть таблица 5, п.4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,552	491,52		4695				
				м3							
117	88	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, первый слой	35,2	924,01	2,54	32525	90	1426	0,05	2
				м2	58,47	0,25	2058	9	69	0	0
118	89	Е11-130301-0102 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка мастикой битумно-полимерной, последующий слой	35,2	924,01	2,54	32525	90	1426	0,05	2
				м2	58,47	0,25	2058	9	69	0	0
	ИТОГО ПО АКТУ:						9040905,00				
		Итого прямые затраты:		Тенге							
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге			5664142,00				
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00				
		Накладные расходы I уровня		Тенге			826775,00				
		ИТОГО:		Тенге			9867680,00				
		Сметная прибыль		Тенге			225753,00				
		ИТОГО по акту:		Тенге			10093433,00				
			Оборудование				0,00				
			СМР:				10093433,00				
			Итого по акту в текущих ценах 2018г.	**Тенге**			10093433,00				
			Итого с договорным коэффициентом	**Тенге**			3507019,42				
		НДС (12 %)		**Тенге**			420842,33				
		ВСЕГО в ценах 2018 г. С НДС		**Тенге**			3927861,75				

Заказчик:
Директор
ТОО "СК Гарант"

_____ **Абдильдаев А.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Автэко"

_____ **Абилкаиров Д.Н.**