Акт об оказании производственных услуг № 14
от 7 сентября 2015 г.

Исполнитель **ТОО"КазМунайКурылыс"**

Заказчик: **Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі "КММ**

Основание: **сч14от07/09/2015**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство внутриплощадных инженерных сетей и благоустройство многоэтажных жилых домов в мкр Байтерек г.Тараз Участок 13, пятна 1-1, 2-1	1		35 118 988,00	35 118 988,00

Итого: 35 118 988,00

В том числе НДС 3 762 748,71

Всего оказано услуг 1, на сумму 35 118 988,00 KZT

Тридцать пять миллионов сто восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО"КазМунайКурылыс"

БИН: 040740007891
Адрес: Жамбылская область Таласский район г.Каратау ул.Шакирова 17
Расчетный счет: KZ436010161000057904 в АО"Народный Банк Казахстана" ,

БИК: HSBKKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Тараз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі "КММ

БИН: 110940000807
Адрес: г.Тараз мкр.Астана 9

Расчетный счет: KZ25070103KSN2115000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор № 60 от 17.08.2015 года

Наименование стройки - **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство многоэтажных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз. Участок №13, пятна 1-1. 2-1".**

Наименование объекта - **"Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство многоэтажных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз. Участок №13, пятна 1-1. 2-1".**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 7 сентября 2015 г.

Наименование этапов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке...	35118988	12080888				617918	3762749	35118988
в.т.ч. За месяц	35118988	12080888				617918	3762749	35118988
Удержание 5% согласно договора								1755949
К оплате:								33363039

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Руководитель отдела Калдыбаев Н.Б.

Подрядчик:

ТОО "КазМунайКурылыс"
Директор Мырзамуратов Б.К.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Форма КС - 2

Договор № 60 от " 17 " августа 2015 года
Наименование объекта - "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство многоэтажных жилых домов в микрорайоне "Байтерек" г.Тараз. Участок №13, пятна 1-1. 2-1"

АКТ
выполненных работ и затрат от 7 сентября 2015 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Наружный водопровод и канализация Локальная смета 02-01								
			Земляные работы								
1	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	534,7	22,04	20,73	11785	11085	3637	0,01	5
			м3		1,31	5,70	700	3049	97	0,02	11
2	2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15,23	200,88	--	3059	--	3457	1,42	22
			м3		200,88	--	3059	--	113	--	--
3	7	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (лишний грунт)	29	7,91	7,91	229	229	72	--	--
			м3		--	2,57	--	74	97	0,01	--
4	8	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	29	29,29	29,29	850	850	268	--	--
			м3		--	9,51	--	276	97	0,04	1
			Водопровод								
5	11	С130804-856 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15,15	157,00	--	2379	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
6	12	С130804-853 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	131,805	46,00	--	6063	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
7	18	С130902-741 Изм. и доп. вып. 20	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	12516,00	--	12516	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	20	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272,00	--	544	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	22	СПеречень об и мат.п.3	Вентиль К83Т диам. 40мм	1	2428,56	--	2429	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	23	С130901-47	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	888,00	--	1776	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
11	24	С130901-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1270,00	--	2540	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
12	26	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	228,00	--	912	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	27	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	463,00	--	1389	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	29	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8-159х6 мм	1	2080,00	--	2080	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	30	С130804-3379 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	475,00	--	475	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	34	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	12,6504	2690,00	--	34030	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
17	37	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 244,5 мм, толщина стенки 4,5 мм	12,048	1623,00	--	19554	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
18	44	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,001288	154700,00	--	199	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Колодец водопроводный ф1500мм-3шт								
19	46	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,95	21700,00	--	42315	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

20	47	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца /0,4м3/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	5,34	5510,00	--	29423	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
21	48	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца /0,02м3/ горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	4	732,00	--	2928	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
22	49	С11011-773	Скобы ходовые	27	221,00	--	5967	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
23	50	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	56	СЦена фирмы	Изоллат- Жидко-керамическое покрытие	16,4	838,04	--	13744	--	--	--	--
			л		--	--	--	--	--	--	--
25	57	СЦена фирмы	Паронит ПОН 1,5х1,7м t-5мм	6	569,86	--	3419	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			224785	12164			26
				Тенге			3760	3399			12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			113919				
		Всего заработная плата -		Тенге				7159			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23329				
		Местные материалы -		Тенге			74666				
			Накладные расходы -	Тенге			7434				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1115			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7281				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			128634				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
			Сметная заработная плата -	Тенге				8274			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			110866				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110866				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6652				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			117518				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			246152				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
			Сметная заработная плата -	Тенге				8274			
			РАЗДЕЛ 2.Канализация								
			Земляные работы								
26	58	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	625	22,04	20,73	13775	12957	4251	0,01	6
			м3		1,31	5,70	819	3564	97	0,02	12

27	59	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	60	200,88	--	12053	--	13620	1,42	85
			м3		200,88	--	12053	--	113	--	--
28	60	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	160,66	122,18	--	19629	--	22181	0,89	142
			м3		122,18	--	19629	--	113	--	--
29	61	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	455,8	2,53	2,53	1153	1153	430	--	--
			м3		--	0,97	--	444	97	--	1
30	62	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	455,8	21,55	4,52	9821	2058	7529	0,11	49
			м3		17,03	--	7762	--	97	--	--
31	63	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	50	1158,70	152,52	57935	7626	13704	1,02	51
			м3		153,68	57,15	7684	2858	130	0,28	14
32	64	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (лишний грунт)	68,54	7,91	7,91	542	542	171	--	--
			м3		--	2,57	--	176	97	0,01	1
33	65	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	68,54	29,29	29,29	2008	2008	632	--	--
			м3		--	9,51	--	652	97	0,04	2
			Канализация								
34	66	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,194	96708,90	47796,27	18762	9272	15371	286,00	55
			км		48375,00	12572,33	9385	2439	130	49,07	10
35	67	С130804-6124 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	195,94	759,00	--	148718	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
36	69	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,01	58881,69	25695,31	589	257	519	194,00	2
			км		33075,00	6813,45	331	68	130	26,38	--
37	70	С130804-2322 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	10,1	362,00	--	3656	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
38	71	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
			шт		102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
39	72	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1090,00	--	3270	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Колодец ф1000мм-8шт								

40	75	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	4,12	8184,79	2308,84	33721	9512	16875	13,87	57
			м3		2286,00	864,68	9418	3562	130	4,22	17
41	76	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	2,24	21700,00	--	48608	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
42	77	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 к=1,25	Кольца /0,08м3/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	0,29	4253,75	--	1234	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
43	78	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20 к=1,1	Кольца /0,16м3/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	4,13	3743,30	--	15460	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
44	79	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца /0,24м3/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	1,78	3403,00	--	6057	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
45	80	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца /0,02м3/ горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	10	732,00	--	7320	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
46	81	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	8	8060,00	--	64480	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Колодец ф1500мм-3шт								
47	82	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,065	7036,57	1538,85	28604	6255	11585	9,66	39
			м3		1615,95	576,23	6569	2342	130	2,81	11
48	83	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,95	21700,00	--	42315	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

49	84	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 к=1,1	Кольца /0,265м3/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	1,77	6061,00	--	10728	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
50	85	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца /0,4м3/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	2,67	5510,00	--	14712	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
51	86	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца /0,02м3/ горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	6	732,00	--	4392	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
52	87	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	90	С11011-773	Скобы ходовые	81	221,00	--	17901	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
54	91	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,3465	93997,62	304,24	32570	105	12075	198,00	69
			1т		33075,00	114,75	11460	40	105	0,56	--
55	92	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	6	10557,55	1588,34	63345	9530	17198	13,20	79
			м3		2187,00	542,77	13122	3257	105	2,00	12
56	94	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	19,578	4836,00	--	94679	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			803538	62274			637
				Тенге			98540	19662			83
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			464554				
		Материалы -		Тенге			43336				
		Всего заработная плата -		Тенге				118201			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17901				
		Местные материалы -		Тенге			242503				
			Накладные расходы -	Тенге			136879				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20532			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36086				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			637519				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							788
			Сметная заработная плата -	Тенге				138733			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			338984				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			338984				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20339				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			359323				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			996842				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							788

			Сметная заработная плата -	Тенге				138733			
			РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение Локальная смета 02-02								
			Земляные работы								
57	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1123,7	22,04	20,73	24767	23295	7643	0,01	10
			м3		1,31	5,70	1472	6408	97	0,02	22
58	2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	198,3	200,88	--	39835	--	45013	1,42	281
			м3		200,88	--	39835	--	113	--	--
59	6	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (лишний грунт)	100,33	7,91	7,91	794	794	250	--	--
			м3		--	2,57	--	258	97	0,01	1
60	7	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	100,33	29,29	29,29	2939	2939	926	--	--
			м3		--	9,51	--	954	97	0,04	4
			Монтаж трубопровода								
61	8	Е0124-1-5	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,0718	220425,47	73762,47	15827	5296	11399	550,00	39
			км		98325,00	23793,75	7060	1708	130	119,64	9
62	9	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	145,036	806,00	--	116899	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
63	10	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,0683	184135,21	52000,33	12576	3552	9182	482,00	33
			км		86400,00	17013,00	5901	1162	130	88,37	6
64	11	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	137,966	629,00	--	86781	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
65	12	Е0124-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,1667	156231,59	46177,71	26044	7698	19722	420,00	70
			км		74025,00	16979,25	12340	2830	130	88,20	15
66	13	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	336,734	333,00	--	112132	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
67	18	С130904-406 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 125 ГОСТ 21345-2005	2	13244,00	--	26488	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
68	19	С130809-37 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	4	767,00	--	3068	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	21	С130904-404 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005	8	5629,00	--	45032	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
70	22	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	16	419,00	--	6704	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	24	С130904-542 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	1988,00	--	3976	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
72	25	С130904-544 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	4	2648,00	--	10592	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Канал КЛ60х45 - 136,8м								
73	48	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Л4-8)	13,68	16500,00	--	225720	--	--	--	--
			м3)		--	--	--	--	--	--	--
74	49	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5 (Л4д-8, бетон В15)	2,79	17500,00	--	48825	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
75	50	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,79	-238,00	--	-664	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
76	51	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,79	-128,00	--	-357	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
77	52	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (П5-8, бетон В15)	6,08	17000,00	--	103360	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

78	53	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6,08	-238,00	--	-1447	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
79	54	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	6,08	-128,00	--	-778	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
80	55	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3 (П5д-8)	1,24	18500,00	--	22940	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Канал КЛ90х45 - 138,7м								
81	57	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Л6-8)	18,9	16500,00	--	311850	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
82	58	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5 (Л6д-8)	1,87	17500,00	--	32725	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
83	59	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2(П8-8, бетон В15)	14,7	16800,00	--	246960	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
84	60	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	14,7	-238,00	--	-3499	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
85	61	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	14,7	-128,00	--	-1882	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
86	62	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3 (П8д-8, бетон В15)	1,53	18500,00	--	28305	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

87	63	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,53	-238,00	--	-364	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
88	64	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,53	-128,00	--	-196	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Угол поворота УП60х45-5шт								
89	66	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Лу-4-8)	3,45	16500,00	--	56925	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
90	67	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (П-5-8, бетон В15)	1,6	17000,00	--	27200	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
91	68	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,6	-238,00	--	-381	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
92	69	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,6	-128,00	--	-205	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
93	70	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	0,4	4481,00	--	1792	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Угол поворота УП90х45 - 2шт								
94	72	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Лу-6-8)	1,74	16500,00	--	28710	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
95	73	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 м2 (П-8-8, бетон В15)	0,7	16800,00	--	11760	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
96	74	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,7	-238,00	--	-167	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

97	75	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,7	-128,00	--	-90	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
98	76	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В15, доборы обьемом до 0,2 м3 (П8д-8, бетон В15)	0,36	18500,00	--	6660	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
99	77	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,36	-238,00	--	-86	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
100	78	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,36	-128,00	--	-46	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
101	79	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В15, доборы обьемом до 0,2 м3 (П11д-8)	0,44	18500,00	--	8140	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
102	80	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3	0,1	17500,00	--	1750	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
103	81	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	0,26	4481,00	--	1165	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Ниша компенсаторная НК-60-45 в сухих грунтах								
104	82	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Лу-4-8-1)	0,62	16500,00	--	10230	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
105	83	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5 (Л4д-8, бетон В15)	0,18	17500,00	--	3150	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
106	84	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,18	-238,00	--	-43	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

107	85	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,18	-128,00	--	-23	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
108	86	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Лу-4-8н-1)	0,62	16500,00	--	10230	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
109	87	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (П5-8, бетон В15)	0,64	17000,00	--	10880	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
110	88	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,64	-238,00	--	-152	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
111	89	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,64	-128,00	--	-82	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
112	90	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3 (П5д-8)	0,14	18500,00	--	2590	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
113	91	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	0,62	4481,00	--	2778	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Ниша компенсаторная НК-90-45 в сухих грунтах								
114	92	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом более 0.5 до 1.0 (Лу-6-8-1)	5,22	16500,00	--	86130	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
115	93	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 обьемом до 0.5 (Л6д-8)	0,66	17500,00	--	11550	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

116	94	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3 (П8д-8, бетон В15)	2,7	18500,00	--	49950	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
117	95	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,7	-238,00	--	-643	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
118	96	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,7	-128,00	--	-346	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
119	97	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы обьемом до 0,2 м3 (П11д-8)	2,64	18500,00	--	48840	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
120	98	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 (балка Б-1)	0,6	17500,00	--	10500	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
121	99	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	1,47	4481,00	--	6587	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Сбросный колодец диам.1500 мм(1шт)								
122	147	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	21700,00	--	14105	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
123	148	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца /0,4м3/ для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	3,56	5510,00	--	19616	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
124	149	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца /0,02м3/ горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	1	732,00	--	732	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
125	150	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
126	152	С11011-773	Скобы ходовые	3	221,00	--	663	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

127	156	С130806-58 Изм. н доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Ð 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	5,02	111,00	--	557	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
128	157	С130806-62 Изм. н доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Ð 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	4,016	168,00	--	675	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
129	160	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	283	711,48	8,23	201349	2329	28305	0,47	132
			м2		81,68	3,08	23115	872	118	0,02	4
130	161	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	283	362,88	4,19	102695	1186	13678	0,23	64
			м2		39,38	1,58	11145	447	118	0,01	2
131	162	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	327,18	245,44	3,82	80303	1250	14976	0,21	69
			м2		37,35	1,44	12220	471	118	0,01	2
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2369962	48338			699
				Тенге			113088	15110			65
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1948998				
		Материалы -		Тенге			345651				
		Всего заработная плата -		Тенге				128198			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			663				
		Местные материалы -		Тенге			1441258				
			Накладные расходы -	Тенге			151093				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22664			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126005				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2226096				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							840
			Сметная заработная плата -	Тенге				150862			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			420964				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			420964				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25258				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			446222				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2672318				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							840
			Сметная заработная плата -	Тенге				150862			
			РАЗДЕЛ 4.Наружные сети газопровода Локальная смета 06-01-01								
			Земляные работы								
132	1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	255	22,04	20,73	5620	5286	1735	0,01	2
			м3		1,31	5,70	334	1454	97	0,02	5

133	2	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	45	200,88	--	9040	--	10215	1,42	64
			м3		200,88	--	9040	--	113	--	--
134	3	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	200	2,53	2,53	506	506	189	--	--
			м3		--	0,97	--	195	97	--	1
135	4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	200	21,55	4,52	4309	903	3304	0,11	22
			м3		17,03	--	3406	--	97	--	--
136	5	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	100	1158,70	152,52	115870	15252	27408	1,02	102
			м3		153,68	57,15	15368	5715	130	0,28	28
137	6	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (лишний грунт)	100	7,91	7,91	791	791	249	--	--
			м3		--	2,57	--	257	97	0,01	1
138	7	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	100	29,29	29,29	2929	2929	923	--	--
			м3		--	9,51	--	951	97	0,04	4
			Трубопроводы								
139	8	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,205	51202,26	20326,01	10496	4167	9642	179,00	37
			км		30825,00	5353,43	6319	1097	130	20,64	4
140	9	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	207,05	231,00	--	47829	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
141	10	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,16	154783,88	45997,13	24765	7360	18740	415,00	66
			км		73125,00	16970,25	11700	2715	130	88,16	14
142	11	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	161,6	250,00	--	40400	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
143	12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм (футляр)	0,04	58881,69	25695,31	2355	1028	2074	194,00	8
			км		33075,00	6813,45	1323	273	130	26,38	1
144	13	С130804-1005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	40,4	678,00	--	27391	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

			Узел выхода диаметром 63 мм - 3 шт								
145	14	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,3	1158,70	152,52	348	46	82	1,02	--
			м3		153,68	57,15	46	17	130	0,28	--
146	16	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	3,9156	474,00	--	1856	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
147	18	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004(патрубок)	0,7575	1468,00	--	1112	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
148	20	С130804-1224 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	3,9996	231,00	--	924	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
149	22	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	261,00	--	783	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	23	С130806-2526Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Переход Ст 63 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	3	7705,00	--	23115	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	25	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000888	149300,00	--	133	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
152	26	С11011-335	Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм /ТУ 6-19-103-78/	0,12	202,00	--	24	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
153	27	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3	530,00	--	1590	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
154	29	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	5670,00	--	17010	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Опознавательные знаки - 13 шт								
155	43	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,10816	172800,00	--	18690	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
156	46	С11011-886 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	0,3496727	51027,00	--	17843	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
157	49	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,007696	149300,00	--	1149	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Опоры под газопровод								
158	51	Е0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах I группы	1,2	261,00	--	313	--	354	1,81	2
			м3		261,00	--	313	--	113	--	--
159	55	С12021-159	Галереи для прокладки трубопроводов и кабелей /пролетные строения, опоры, кронштейны, седла/	0,03328	117700,00	--	3917	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
160	58	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	89,04	200,00	--	17808	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
161	60	С130804-5374 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	27	493,00	--	13311	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	62	С130804-2783 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	281,00	--	843	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
163	63	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	6	227,00	--	1362	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
164	65	С130804-2835 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	364,00	--	364	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	66	С130810-146	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х3-38х3 мм	8	512,00	--	4096	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
166	67	С130810-11	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 38х3,0 мм	8	183,00	--	1464	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
167	68	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	1	181,00	--	181	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
168	70	Ц0108-472-2	Укладка сигнальной ленты	200	61,90	3,30	12380	660	4446	0,14	28
			м		23,00	0,40	4600	80	95	--	--
169	71	СКомм.прил.п.5	Сигнальная лента осторожно Газ	200	5,24	--	1048	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
170	72	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	200	26,40	3,10	5280	620	3724	0,11	22
			м		19,10	0,50	3820	100	95	--	1

171	73	С151601-587 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,2	76339,00	--	15268	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			454513	39548			353
				Тенге			56269	12854			59
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			32928				
		Материалы -		Тенге			7960				
		Всего заработная плата -		Тенге				8600			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15268				
			Накладные расходы -	Тенге			8170				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1225			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2466				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			43564				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
			Сметная заработная плата -	Тенге				9825			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			199130				
		Материалы -		Тенге			5709				
		Всего заработная плата -		Тенге				60523			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21786				
		Местные материалы -		Тенге			85518				
			Накладные расходы -	Тенге			74913				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11237			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16443				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			290485				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							398
			Сметная заработная плата -	Тенге				71760			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22607				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22607				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1356				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23964				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			199849				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			199849				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11991				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			211840				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			569852				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
			Сметная заработная плата -	Тенге				81586			
			РАЗДЕЛ 5.Трансформаторная подстанция Локальная смета 04-01-01								
			Земляные работы								
172	1	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	74,86	26,17	24,95	1959	1867	784	0,01	1
			м3		1,22	9,58	91	717	97	0,04	3
173	2	Е0101-13-4 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	139,04	28,78	27,44	4002	3815	1602	0,01	1
			м3		1,34	10,54	187	1465	97	0,04	6
174	3	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	55,41	89,00	88,73	4932	4917	1336	--	--

			м3		0,25	24,61	14	1364	97	0,08	5
175	4	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 200 фракция 20-40 мм	55,41	615,00	--	34077	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
176	5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	55,41	25,65	5,38	1421	298	1089	0,13	7
			м3		20,27	--	1123	--	97	--	--
177	6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,86	122,18	--	716	--	809	0,89	5
			м3		122,18	--	716	--	113	--	--
178	7	Е0101-13-4	Подсыпка под полы	52,73	26,17	24,95	1380	1315	552	0,01	--
			м3		1,22	9,58	64	505	97	0,04	2
179	8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	74,09	6,48	6,48	480	480	151	--	--
			м3		--	2,10	--	156	97	0,01	1
180	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	126,82	21,55	4,52	2732	573	2095	0,11	14
			м3		17,03	--	2160	--	97	--	--
181	10	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (лишний грунт)	81,22	7,91	7,91	642	642	202	--	--
			м3		--	2,57	--	209	97	0,01	1
182	11	Е0101-24-9 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	81,22	29,29	29,29	2379	2379	749	--	--
			м3		--	9,51	--	772	97	0,04	3
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			54721	16287			29
				Тенге			4355	5188			20
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54721				
		Всего заработная плата -		Тенге				9543			
		Местные материалы -		Тенге			34078				
			Накладные расходы -	Тенге			9371				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1406			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3845				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67937				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
			Сметная заработная плата -	Тенге				10948			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			67937				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
			Сметная заработная плата -	Тенге				10948			
			РАЗДЕЛ 6.Фундаменты								
183	12	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	19,67	600,05	24,55	11803	483	1186	0,26	5
			м2		39,83	9,20	783	181	123	0,04	1
184	13	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	24,6	5921,30	311,32	145664	7658	14429	2,82	69
			м3		441,00	117,61	10849	2893	105	0,57	14

185	14	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,03692	52657,31	536,06	1944	20	1848	289,00	11
			1т		47475,00	202,50	1753	7	105	0,99	--
186	15	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03692	52400,00	--	1935	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
187	16	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	16,66	215,72	4,19	3594	70	1172	0,38	6
			м2		58,05	1,58	967	26	118	0,01	--
188	17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	118,19	245,44	3,82	29009	451	5410	0,21	25
			м2		37,35	1,44	4414	170	118	0,01	1
189	18	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04662	93997,62	304,24	4382	14	1625	198,00	9
			1т		33075,00	114,75	1542	5	105	0,56	--
190	19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	24,6	253,00	--	6224	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
191	20	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,07486	387904,77	1984,82	29039	149	4540	270,00	20
			км		45900,00	749,25	3436	56	130	3,66	--
192	21	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,00388	597565,50	2029,45	2319	8	274	314,00	1
			км		53550,00	767,25	208	3	130	3,75	--
					Кабельные каналы						
193	22	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен и днищ подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	14	8301,24	360,48	116217	5047	23170	8,99	126
			м3		1440,00	136,17	20160	1906	105	0,67	9
194	23	Е0107-61-1	Устройство перекрытия плитами	0,89	1986,57	564,43	1768	502	950	3,33	3
			м3		567,00	195,49	505	174	140	0,75	1
195	24	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,89	16500,00	--	14685	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
196	25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	15,11335	253,00	--	3824	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
197	26	Е0116-10-2	Электросварная труба Д 53х1,4	4,14	623,70	14,12	2582	58	560	0,55	2
			м		100,35	5,29	415	22	128	0,03	--
198	27	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0340992	70437,87	304,24	2402	10	351	58,00	2
			1т		9675,00	114,75	330	4	105	0,56	--

199	28	Е0107-64-4	Устройство перегородок из асбестоцемент-листов	1,2	510,19	5,01	612	6	167	0,66	1
			м2		97,43	1,89	117	2	140	0,01	--
200	29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,555648	93997,62	304,24	52230	169	19364	198,00	110
			1т		33075,00	114,75	18378	64	105	0,56	--
201	30	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных труб диам. 100 мм	0,018	306996,77	1984,82	5526	36	1092	270,00	5
			км		45900,00	749,25	826	13	130	3,66	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			435757	14682			396
				Тенге			64683	5528			27
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			433175				
		Материалы -		Тенге			148184				
		Всего заработная плата -		Тенге				69774			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1935				
		Местные материалы -		Тенге			204165				
			Накладные расходы -	Тенге			75577				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11336			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30525				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			539277				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							458
			Сметная заработная плата -	Тенге				81111			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2582				
		Материалы -		Тенге			2108				
		Всего заработная плата -		Тенге				437			
			Накладные расходы -	Тенге			560				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3330				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				521			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			542607				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							461
			Сметная заработная плата -	Тенге				81632			
			РАЗДЕЛ 7.Стены								
202	31	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	44,4448	6943,78	335,84	308615	14926	43306	4,54	202
			м3		699,75	126,00	31100	5600	118	0,61	27
203	32	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	15,0075	6801,80	337,41	102078	5064	14105	4,38	66
			м3		670,50	126,00	10063	1891	118	0,62	9
204	33	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,15213	49879,65	422,15	7588	64	1511	56,40	9
			т		8257,50	157,50	1256	24	118	0,77	--
205	34	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,04051	64100,00	--	2597	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
206	35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,111776	41200,00	--	4605	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
207	36	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	392,90	250,96	3143	2008	2452	0,81	7
			шт		130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3
208	37	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,072	22200,00	--	1598	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
209	38	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,2	12568,65	367,51	15082	441	2950	13,10	16
			м3		2202,75	138,83	2643	167	105	0,68	1
210	39	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0284	77000,00	--	2187	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
211	40	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0333	71100,00	--	2368	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
212	41	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0357	68800,00	--	2456	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
213	42	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,276	64400,00	--	17774	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
214	43	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС1, МС2, МС3	5,12	9762,50	990,15	49984	5070	10853	10,40	53
			м3		1644,75	374,04	8421	1915	105	1,83	9
215	44	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,05408	77000,00	--	4164	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
216	45	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1764	68800,00	--	12136	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
217	46	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,1092	7615,53	316,01	832	35	171	8,25	1
			м3		1368,00	119,39	149	13	105	0,58	--

218	47	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0024336	64100,00	--	156	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
219	48	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0044928	41200,00	--	185	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			537549	27607			352
				Тенге			54679	10315			50
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			537549				
		Материалы -		Тенге			25231				
		Всего заработная плата -		Тенге				64994			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48628				
		Местные материалы -		Тенге			381404				
			Накладные расходы -	Тенге			75348				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11302			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36774				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649671				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							440
			Сметная заработная плата -	Тенге				76296			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			649671				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							440
			Сметная заработная плата -	Тенге				76296			
			РАЗДЕЛ 8.Перекрытие								
220	61	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	7	1266,65	387,22	8867	2711	4501	2,06	14
			шт		344,25	115,02	2410	805	140	0,46	3
221	62	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	51,2714	840,00	--	43068	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
222	63	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,33	8098,67	316,01	2673	104	515	8,25	3
			1м3		1368,00	119,39	451	39	105	0,58	--
223	64	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00687	69000,00	--	474	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
224	65	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0207	72000,00	--	1490	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

225	66	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00756	52657,31	536,06	398	4	378	289,00	2
			1т		47475,00	202,50	359	2	105	0,99	--
226	67	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00756	55620,00	--	420	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
227	68	Е0106-19-1	Устройство узлов (1; 17;)	2,2656	8098,67	316,01	18348	716	3538	8,25	19
			м3		1368,00	119,39	3099	270	105	0,58	1
228	69	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01962	55620,00	--	1091	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
229	70	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,080352	50642,00	--	4069	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
230	71	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,018334	49502,00	--	908	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
231	72	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82(Узел 29)	0,01764	50642,00	--	893	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
232	73	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 (Узел 7; 11)	0,010368	55620,00	--	577	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Двери								
233	83	С12063-13	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 24-19-1Ж, ДН 24-10Г	13,92	6130,00	--	85330	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
234	84	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980,00	--	11920	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
235	85	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844,00	--	3376	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			183902	3535			38
				Тенге			6319	1117			5
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			183902				
		Материалы -		Тенге			5364				
		Всего заработная плата -		Тенге				7436			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110549				
		Местные материалы -		Тенге			58135				
			Накладные расходы -	Тенге			8933				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1340			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11570				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204405				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
			Сметная заработная плата -	Тенге				8776			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			204405				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
			Сметная заработная плата -	Тенге				8776			
			РАЗДЕЛ 9.Полы								
236	86	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	28,8	50,52	2,62	1455	75	407	0,07	2
			м2		10,51	0,99	303	29	123	--	--
237	87	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	2,88	5435,25	--	15654	--	2009	3,66	11
			м3		567,00	--	1633	--	123	--	--
238	88	Е0111-15-3	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	28,8	205,09	9,95	5907	287	1535	0,27	8
			м2		39,60	3,74	1140	108	123	0,02	1
239	89	Е0106-36-4	**Железнение поверхности**	28,8	57,48	0,23	1655	7	1554	0,29	8
			м2		51,30	0,09	1477	3	105	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**24670**	**369**			**29**
				Тенге			**4554**	**139**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24670				
		Материалы -		Тенге			368				
		Всего заработная плата -		Тенге				4692			
		Местные материалы -		Тенге			19380				
			Накладные расходы -	Тенге			5505				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				826			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1811				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31986				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
			Сметная заработная плата -	Тенге				5518			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			31986				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
			Сметная заработная плата -	Тенге				5518			
			РАЗДЕЛ 10.Внутренняя отделка								
240	92	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	187,76	235,77	3,39	44269	636	23208	0,65	122
			м2		117,00	0,72	21968	135	105	0,05	9
241	93	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	4,25	614,32	6,33	2611	27	1406	1,79	8
			м2		312,75	2,39	1329	10	105	0,01	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**46879**	**663**			**130**
				Тенге			**23297**	**145**			**10**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46879				
		Материалы -		Тенге			2641				
		Всего заработная плата -		Тенге				23442			
		Местные материалы -		Тенге			20279				
			Накладные расходы -	Тенге			24615				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3692			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4290				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75784				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
			Сметная заработная плата -	Тенге				27135			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			75784				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
			Сметная заработная плата -	Тенге				27135			
РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка											
242	96	E0115-51-1	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	138,12	237,68	1,96	32828	271	15859	0,61	84
			м2		108,90	0,45	15041	62	105	0,03	4
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			32828	271			84
				Тенге			15041	62			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32828				
		Всего заработная плата -		Тенге				15103			
		Местные материалы -		Тенге			17516				
			Накладные расходы -	Тенге			15859				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2379			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2921				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51608				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
			Сметная заработная плата -	Тенге				17482			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			51608				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
			Сметная заработная плата -	Тенге				17482			
РАЗДЕЛ 12.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ											
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Локальная смета 04-01-02									
243	2	75-3-8	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/10/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 кВ, типа Alageum Electric**	2	602135,00	--	1204270	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
244	4	75-5-11	**Камера серии КСО 306 04.10.41 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800х800х1900 мм**	4	141300,00	--	565200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
245	6	75-5-12	**Камера серии КСО 306 09.10.11 /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 800х800х1900 мм**	2	169500,00	--	339000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

246	8	75-6-88	Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-02, номинальное напряжение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомог	6	102700,00	--	616200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
247	10	75-6-100	Вводная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-44, номинальное напряжение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомо	2	344000,00	--	688000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
248	12	75-6-104	Секционная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-72, номинальное напряжение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток секционных панелей- 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомога	1	241000,00	--	241000	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
249	13	75-6-103	Секционная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-70, номинальное напряжение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток секционных панелей- 600; 1000; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомога	1	54500,00	--	54500	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
250	15	75-6-9	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3074 УХЛ 4, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле 7,0-10,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 12,5 А	1	31700,00	--	31700	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
251	17	Перечень оборуд., материалов п.1	Мост шинный ШМР-1У3	1	162913,47	--	162913	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
252	19	Перечень оборуд., материалов п.2	Торцевая панель КСО-386	4	21771,38	--	87086	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
253	21	Перечень оборуд., материалов п.3	Торцевая панель ЩО70-1-95У3	4	10062,46	--	40250	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
254	23	Перечень оборуд., материалов п.4	Щиток учета ЩО70-1-96	2	225403,64	--	450807	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4480926	--			--
				Тенге			--	--			--

			Стоимость оборудования -	Тенге			4480926					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4480926					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4480926					
			РАЗДЕЛ 13.Кабельная линия 10 кВ Локальная смета 04-03-01									
255	1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	184	33,67	32,10	6195	5907	2480	0,01	2
			м3		1,57	12,33	289	2268	97	0,05	9
256	2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	18	262,72	--	4729	--	5344	1,85	33
			м3		262,72	--	4729	--	113	--	--
257	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	129	6,48	6,48	836	836	263	--	--
			м3		--	2,10	--	271	97	0,01	1
258	4	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	129	3,20	3,20	413	413	130	--	--
			м3		--	1,04	--	134	97	--	1
259	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	129	21,55	4,52	2779	583	2131	0,11	14
			м3		17,03	--	2197	--	97	--	--
260	6	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	73	44,26	41,20	3231	3008	1296	0,02	2
			м3		3,06	15,24	223	1112	97	0,06	4
261	7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	131	45,00	45,00	5895	5895	1179	--	--
			т		--	9,00	--	1179	100	0,19	25
262	11	С143008-92	Песок природный	32,007	775,00	--	24805	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
263	14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты ж/б	16,344	15100,00	--	246794	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
264	19	С151610-12	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, типа КВТП-3Х120-10УХЛ3	4	7080,00	--	28320	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
265	20	С151601-72	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБ2лШвУ, число жил и сечение 3х120 мм2	0,722	1098800,00	--	793334	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--

266	21	С151803-212	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 120-12-14-А УХЛ3	12	171,00	--	2052	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			1119384	16640			51
				Тенге			7438	4965			40
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			823706				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			823706				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49422				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			873128				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			295678				
		Всего заработная плата -		Тенге				12403			
		Местные материалы -		Тенге			271600				
			Накладные расходы -	Тенге			12823				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1923			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18510				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327011				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
			Сметная заработная плата -	Тенге				14326			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1200139				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
			Сметная заработная плата -	Тенге				14326			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10769414	242377			2824
				Тенге			452022	78485			373
		Стоимость оборудования -		Тенге			4480926				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4480926				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			856633				
		Материалы -		Тенге			7960				
		Всего заработная плата -		Тенге				8600			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			838973				
			Накладные расходы -	Тенге			8170				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1225			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51888				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			916692				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
			Сметная заработная плата -	Тенге				9825			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4336004				
		Материалы -		Тенге			576485				
		Всего заработная плата -		Тенге				521469			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			224791				
		Местные материалы -		Тенге			2850503				
			Накладные расходы -	Тенге			598348				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							299
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89752			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296061				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5230413				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3443
			Сметная заработная плата -	Тенге				611222			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22607				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22607				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1356				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23964				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1073244				
		Материалы -		Тенге			2108				
		Всего заработная плата -		Тенге				437			

		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1070662				
			Накладные расходы -	Тенге			560				
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64428				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1138232				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
			Сметная заработная плата -	Тенге				521			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11790226				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3500
			Сметная заработная плата -	Тенге				621569			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				7309300				
			оборудование				4480926				
			Временные здания и сооружения 1,5%				109640				
			Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				16446				
			ИТОГО :				7418940				
			всего с оборудованием				11899866				
			дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,04%				77157				
			Затраты на выслугу лет, 1%				74189				
			затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				29676				
			Итого				103865				
			Итого в базовых ценах 2001 г				12080888				
			В ценах 2015г. К=2,55742				30895896				
			Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				617918				
			Итого:				31356239				
			НДС 12%				3762749				
			ВСЕГО				35118988				

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата акимата г. Тараз"
Руководитель отдела _____ **Калдыбаев Н.Б.**

Подрядчик:
Директор ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Мырзамуратов Б.К.**

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринг Group"