Счет-фактура № 00000000054 от 21 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110740007064, 050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0006414, от 10.10.2012
ИИК поставщика: KZ308560000004692022, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №38/16-AST от 09.08.2016
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская область,Панфиловский район,п.Пиджим
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель:
(БИН, наименование и адрес)
Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Строй Сервис "
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 111040006965, Республика Казахстан, г. Экибастуз, ул.Абая, дом № 31, к.53,54
ИИК получателя: KZ09549A1398R7002645, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внутриплощадочные сети ВК.Тепловые сети.Конструкции железобетонные	шт	1	19 995 253,00	19 995 253,00	12%	2 399 430,00	22 394 683,00		
Всего по счету:					**19 995 253,00**		**2 399 430,00**	**22 394 683,00**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры за руководителя: Сейдахметова Ж. Х.
(Ф.И.О., подпись)

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера: Сейдахметова Ж. Х.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к пр[illegible]зу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "AST Строй Сервис ",Республика Казахстан, г. Экибастуз, ул.Абая, дом № 31, к.53,54**	**111040006965**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар Строй Групп",050005, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 286/3, к.49, тел.: +8 (727) 248-15-40**	**110740007064**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №38/16-AST от 09.08.2016	

Номер документа	Дата составления
53	**21.11.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					кол-во	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Внутриплощадочные сети ВК.Тепловые сети.Конструкции железобетонные		x	шт	1	22 394 683, 00	22 394 683,00
				Итого	1	x	22 394 683,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель)

Директор / _____ / *Жумагулов Ж. А.*
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик)

_____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2016

М.П.

Заказчик:	**ТОО "AST Строй Сервис"**
Подрядчик :	**ТОО "Ансар Строй Групп"**
Договор:	**№38/16-AST от 09.08.2016 года**
Наименование строительства:	**Строительство общежития малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.**

Сводная справка о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года.

№№ поз.	Номер сметы	Наименование	Стоимость в текущих ценах, тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства	
1	№6-1-1	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	9 552 801
2	№6-1-2	Тепловые сети. Конструкции железобетонные	10 442 452
		Итого:	**19 995 253**
		НДС 12%	**2 399 430**
		Всего с НДС 12%:	**22 394 683**

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки : Строительство общежития малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.
Договор №38/16-AST от 09.08.2016 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		источник финансирования		организац-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		38/16-AST	09.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр.1							
			СМР (в текуших ценах)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**19 995 253**								**2 399 430**	**22 394 683**
в том числе:										
За отчетный период		**19 995 253**							**2 399 430**	**22 394 683**
оборудование										
Итого к оплате :	**22 394 683**	**(Двадцать два миллиона триста девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят три) тенге**								

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки - **Строительство общежития малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.**
Наименование объекта - **Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**
Договор №38/16-AST от 09.08.2016 года

АКТ

выполненных строительно- монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Основание: Локальная смета № 6-1-1
Составлена в ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы водопровод					
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**92.0000**		**143.82**	**13 232**
		Итого оплата труда:				**39.43**	**3 627**
		Итого эксплуатация машин:				**95.92**	**8 825**
		Итого прямые затраты:				**104.45**	**9 610**
		Накладные расходы	%	--		28.72	2 642
		Сметная прибыль	%	8		10.65	980
2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**380.4000**		**89.86**	**34 185**
		Итого оплата труда:				**24.65**	**9 376**
		Итого эксплуатация машин:				**59.90**	**22 787**
		Итого прямые затраты:				**65.26**	**24 824**
		Накладные расходы	%	--		17.95	6 829
		Сметная прибыль	%	8		6.66	2 532

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	14.6000		2076.26	30 313
		Итого оплата труда:				1159.19	16 924
		Итого прямые затраты:				1159.19	16 924
		Накладные расходы	%	--		763.28	11 144
		Сметная прибыль	%	8		153.80	2 245
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	285.1500		25.10	7 157
		Итого оплата труда:				7.48	2 133
		Итого эксплуатация машин:				17.87	5 096
		Итого прямые затраты:				17.87	5 096
		Накладные расходы	%	--		5.37	1 530
		Сметная прибыль	%	8		1.86	530
5	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	69.0000		34.21	2 361
		Итого оплата труда:				10.20	704
		Итого эксплуатация машин:				24.36	1 681
		Итого прямые затраты:				24.36	1 681
		Накладные расходы	%	--		7.32	505
		Сметная прибыль	%	8		2.53	175
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненно	285.1500		207.26	59 102
		Итого оплата труда:				100.50	28 658
		Итого эксплуатация машин:				48.88	13 939
		Итого прямые затраты:				124.71	35 561
		Накладные расходы	%	--		67.20	19 163
		Сметная прибыль	%	8		15.35	4 378
7	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненно	69.0000		247.28	17 063
		Итого оплата труда:				119.95	8 276
		Итого эксплуатация машин:				58.19	4 015

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**148.76**	**10 265**
		Накладные расходы		--		80.20	5 534
		Сметная прибыль	%	8		18.32	1 264
8	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**95.0500**		**1179.70**	**112 130**
		Итого оплата труда:				**658.63**	**62 603**
		Итого прямые затраты:				**658.63**	**62 603**
		Накладные расходы	%	--		433.68	41 221
		Сметная прибыль	%	8		87.39	8 306
9	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**23.0000**		**1728.55**	**39 757**
		Итого оплата труда:				**965.06**	**22 196**
		Итого прямые затраты:				**965.06**	**22 196**
		Накладные расходы	%	--		635.45	14 615
		Сметная прибыль	%	8		128.04	2 945
10	**11-010203-0101 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланирова**	**140.0000**		**4.86**	**680**
		Итого оплата труда:				**1.06**	**148**
		Итого эксплуатация машин:				**3.69**	**516**
		Итого прямые затраты:				**3.69**	**516**
		Накладные расходы	%	--		0.81	113
		Сметная прибыль	%	8		0.36	50
11	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций	**м3 железобето**	**5.2780**		**37432.99**	**197 571**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Установка люка, ходовых скоб металлических стремянок					
		4. Устройство упоров и опор для установки арматуры					
		Итого оплата труда:				**10104.67**	**53 332**
		Итого эксплуатация машин:				**5782.97**	**30 523**
		Итого материалов:				**13622.05**	**71 897**
		Итого прямые затраты:				**26975.36**	**142 376**
		Накладные расходы	%	--		7684.82	40 560
		Сметная прибыль	%	8		2772.81	14 635
12	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2.0000**		**13003.84**	**26 008**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11550.84**	**23 102**
		Накладные расходы	%	--		489.76	980
		Сметная прибыль	%	8		963.25	1 926
13	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1.0000**		**24688.48**	**24 688**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21929.88**	**21 930**
		Накладные расходы	%	--		929.83	930
		Сметная прибыль	%	8		1828.78	1 829
14	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**1.0000**		**9309.71**	**9 310**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8269.47**	**8 269**
		Накладные расходы	%	--		350.63	351
		Сметная прибыль	%	8		689.61	690
15	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**3.0000**		**16297.31**	**48 892**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14476.31**	**43 429**
		Накладные расходы	%	--		613.80	1 841
		Сметная прибыль	%	8		1207.21	3 622
16	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**1.0000**		**18312.17**	**18 312**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16266.03**	**16 266**
		Накладные расходы	%	--		689.68	690
		Сметная прибыль	%	8		1356.46	1 356

1	2	3	4	5	6	7	8
17	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.12**	шт.	1.0000		23660.46	23 660
		Итого прямые затраты:	шт.			21016.73	21 017
		Накладные расходы	%	--		891.11	891
		Сметная прибыль	%	8		1752.63	1 753
18	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	2.0000		18604.92	37 210
		Итого прямые затраты:	шт.			16526.07	33 052
		Накладные расходы	%	--		700.71	1 401
		Сметная прибыль	%	8		1378.14	2 756
19	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	шт.	1.0000		40044.93	40 045
		Итого прямые затраты:	шт.			35570.45	35 570
		Накладные расходы	%	--		1508.19	1 508
		Сметная прибыль	%	8		2966.29	2 966
20	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	6.0000		1248.58	7 491
		Итого прямые затраты:	шт.			1109.07	6 654
		Накладные расходы	%	--		47.02	282
		Сметная прибыль	%	8		92.49	555
21	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	6.0000		2706.59	16 240
		Итого прямые затраты:	шт.			2404.17	14 425
		Накладные расходы	%	--		101.94	612
		Сметная прибыль	%	8		200.49	1 203
22	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	3.0000		17813.28	53 440
		Итого прямые затраты:	комплект			15822.89	47 469
		Накладные расходы	%	--		670.89	2 013
		Сметная прибыль	%	8		1319.50	3 959

1	2	3	4	5	6	7	8
23	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стремянка**		0.0486		372493.05	18 103
		Итого прямые затраты:	т			330872.00	16 080
		Накладные расходы	%	--		14028.97	682
		Сметная прибыль	%	8		27592.08	1 341
24	11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопрово	0.2020		552210.50	111 547
		Итого оплата труда:				278810.29	56 320
		Итого эксплуатация машин:				49064.95	9 911
		Итого материалов:				11328.48	2 288
		Итого прямые затраты:				317367.27	64 108
		Накладные расходы	%	--		193938.75	39 176
		Сметная прибыль	%	8		40904.48	8 263
25	11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопрово	0.1230		606120.06	74 553
		Итого оплата труда:				301670.00	37 105
		Итого эксплуатация машин:				63820.52	7 850
		Итого материалов:				14075.61	1 731
		Итого прямые затраты:				351057.29	43 180
		Накладные расходы	%	--		210164.99	25 850
		Сметная прибыль	%	8		44897.78	5 522
26	23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	202.8080		1515.95	307 446
		Итого прямые затраты:	м			1346.56	273 093
		Накладные расходы	%	--		57.09	11 579
		Сметная прибыль	%	8		112.29	22 774

1	2	3	4	5	6	7	8
27	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		**123.4920**		**2176.56**	**268 788**
		Итого прямые затраты:	**м**			**1933.36**	**238 754**
		Накладные расходы	%	--		81.97	10 123
		Сметная прибыль	%	8		161.23	19 910
28	23-020101-0165 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8.0000**		**815.13**	**6 521**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**724.05**	**5 792**
		Накладные расходы	%	--		30.70	246
		Сметная прибыль	%	8		60.38	483
29	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4.0000**		**1992.86**	**7 971**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1770.18**	**7 081**
		Накладные расходы	%	--		75.06	300
		Сметная прибыль	%	8		147.62	590
30	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**3.0000**		**2273.36**	**6 820**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2019.34**	**6 058**
		Накладные расходы	%	--		85.62	257
		Сметная прибыль	%	8		168.40	505
31	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2.0000**		**4021.24**	**8 042**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3571.92**	**7 144**
		Накладные расходы	%	--		151.45	303
		Сметная прибыль	%	8		297.87	596
32	23-020101-1035 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**3.0000**		**740.95**	**2 223**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**658.16**	**1 974**
		Накладные расходы	%	--		27.91	84
		Сметная прибыль	%	8		54.89	165

1	2	3	4	5	6	7	8
33	23-010201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Втулка под фланец, D 125 мм, [illegible]щина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		0.7000		2252.67	1 577
		Итого прямые затраты:	м			2000.96	1 401
		Накладные расходы	%	--		84.84	59
		Сметная прибыль	%	8		166.86	117
34	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной	1.2000		1621.24	1 945
		Итого оплата труда:				795.04	954
		Итого эксплуатация машин:				12.18	15
		Итого материалов:				140.74	169
		Итого прямые затраты:				946.37	1 136
		Накладные расходы	%	--		554.78	666
		Сметная прибыль	%	8		120.09	144
35	23-010501-1518 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 - 200x18,2 ГОСТ 18599-2001**	м	1.2000		8068.84	9 683
		Итого прямые затраты:	м			7167.25	8 601
		Накладные расходы	%	--		303.89	365
		Сметная прибыль	%	8		597.69	717
36	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка** Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	шт.	1.0000		54048.52	54 049
		Итого оплата труда:				1568.90	1 569
		Итого эксплуатация машин:				116.28	116
		Итого материалов:				45403.28	45 403
		Итого прямые затраты:				47035.04	47 035
		Накладные расходы	%	--		3009.89	3 010
		Сметная прибыль	%	8		4003.59	4 004
37	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок	задвижка или клапан	5.0000		2581.35	12 907

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Выверка по заданной отметке					
		Итого оплата труда:				**1204.57**	**6 023**
		Итого эксплуатация машин:				**55.99**	**280**
		Итого материалов:				**312.52**	**1 563**
		Итого прямые затраты:				**1544.88**	**7 724**
		Накладные расходы	%	--		845.26	4 226
		Сметная прибыль	%	8		191.21	956
38	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**4.0000**		**2644.49**	**10 578**
		Итого оплата труда:				**1239.17**	**4 957**
		Итого эксплуатация машин:				**55.99**	**224**
		Итого материалов:				**312.52**	**1 250**
		Итого прямые затраты:				**1579.48**	**6 318**
		Накладные расходы	%	--		869.12	3 476
		Сметная прибыль	%	8		195.89	784
39	**23-040102-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**5.0000**		**30850.86**	**154 254**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**27403.70**	**137 018**
		Накладные расходы	%	--		1161.92	5 810
		Сметная прибыль	%	8		2285.25	11 426
40	**23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4.0000**		**45247.86**	**180 991**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**40192.02**	**160 768**
		Накладные расходы	%	--		1704.14	6 817
		Сметная прибыль	%	8		3351.69	13 407
41	**23-020103-0308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**10.0000**		**1876.40**	**18 764**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1666.74**	**16 667**
		Накладные расходы	%	--		70.67	707
		Сметная прибыль	%	8		138.99	1 390

1	2	3	4	5	6	7	8
42	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	16.0000		2725.17	43 603
		Итого прямые затраты:	шт.			2420.67	38 731
		Накладные расходы	%	--		102.64	1 642
		Сметная прибыль	%	8		201.86	3 230
43	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм.	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	врезка	4.0000		7323.00	29 292
		Итого оплата труда:				3009.91	12 040
		Итого эксплуатация машин:				2268.40	9 074
		Итого материалов:				277.22	1 109
		Итого прямые затраты:				4635.60	18 542
		Накладные расходы	%	--		2144.96	8 580
		Сметная прибыль	%	8		542.44	2 170
44	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм.	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	4.0000		2768.92	11 076
		Итого оплата труда:				1312.90	5 252
		Итого эксплуатация машин:				78.73	315
		Итого материалов:				284.31	1 137
		Итого прямые затраты:				1666.54	6 666
		Накладные расходы	%	--		897.28	3 589
		Сметная прибыль	%	8		205.11	820
45	23-040902-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4.0000		7607.83	30 431
		Итого прямые затраты:	шт.			6757.76	27 031
		Накладные расходы	%	--		286.53	1 146
		Сметная прибыль	%	8		563.54	2 254
46	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм.	**Укладка футляра** Состав работ:	км трубопрово	0.0400		1464851.74	58 594

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода					
		Итого оплата труда:				**665270.37**	**26 611**
		Итого эксплуатация машин:				**378140.66**	**15 126**
		Итого прямые затраты:				**888041.51**	**35 522**
		Накладные расходы	%	--		468302.70	18 732
		Сметная прибыль	%	8		108507.54	4 340
47	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	**м трубы, уложенной**	**40.0000**		**1621.24**	**64 850**
		Итого оплата труда:				**795.04**	**31 802**
		Итого эксплуатация машин:				**12.18**	**487**
		Итого материалов:				**140.74**	**5 630**
		Итого прямые затраты:				**946.37**	**37 855**
		Накладные расходы	%	--		554.78	22 191
		Сметная прибыль	%	8		120.09	4 804
48	**23-010201-0243 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**40.0000**		**9358.07**	**374 323**
		Итого прямые затраты:	**м**			**8312.44**	**332 497**
		Накладные расходы	%	--		352.45	14 098
		Сметная прибыль	%	8		693.19	27 728
49	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Заделка концов футляра битумом и прядью** Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	**футляр**	**2.0000**		**30726.45**	**61 453**
		Итого оплата труда:				**7042.30**	**14 085**
		Итого эксплуатация машин:				**2093.98**	**4 188**
		Итого материалов:				**13830.64**	**27 661**
		Итого прямые затраты:				**22919.92**	**45 840**
		Накладные расходы	%	--		5530.50	11 061
		Сметная прибыль	%	8		2276.03	4 552
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2 195 453**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				862 626
		Материалы -	Тенге				158 701
		Всего заработная плата -	Тенге				399 443
		Местные материалы -	Тенге				223 715
		Накладные расходы -	Тенге				290 311
		Сметная прибыль -	Тенге				92 235
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1 245 172
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				451
		Сметная заработная плата -	Тенге				399 443
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				16 080
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				16 080
		Накладные расходы -	Тенге				682
		Сметная прибыль -	Тенге				1 341
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				18 103
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1 316 747
		Материалы -	Тенге				1 137
		Всего заработная плата -	Тенге				5 252
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1 310 080
		Накладные расходы -	Тенге				59 137
		Сметная прибыль -	Тенге				110 071
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1 485 954
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5 252
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 749 229
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				457
		Сметная заработная плата -	Тенге				404 695
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы канализация					
50	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**303.0000**		**143.82**	**43 578**
		Итого оплата труда:				39.43	11 946
		Итого эксплуатация машин:				95.92	29 064
		Итого прямые затраты:				104.45	31 649
		Накладные расходы	%	--		28.72	8 701
		Сметная прибыль	%	8		10.65	3 228

1	2	3	4	5	6	7	8
51	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**773.0000**		**89.86**	**69 466**
		Итого оплата труда:				**24.65**	**19 053**
		Итого эксплуатация машин:				**59.90**	**46 304**
		Итого прямые затраты:				**65.26**	**50 444**
		Накладные расходы	%	--		17.95	13 876
		Сметная прибыль	%	8		6.66	5 146
52	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	**м3 грунта**	**33.0000**		**4363.67**	**144 001**
		Итого оплата труда:				**2436.26**	**80 397**
		Итого прямые затраты:				**2436.26**	**80 397**
		Накладные расходы	%	--		1604.17	52 938
		Сметная прибыль	%	8		323.23	10 667
53	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**536.2500**		**25.10**	**13 459**
		Итого оплата труда:				**7.48**	**4 012**
		Итого эксплуатация машин:				**17.87**	**9 584**
		Итого прямые затраты:				**17.87**	**9 584**
		Накладные расходы	%	--		5.37	2 878
		Сметная прибыль	%	8		1.86	997
54	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**252.0000**		**34.21**	**8 622**
		Итого оплата труда:				**10.20**	**2 570**
		Итого эксплуатация машин:				**24.36**	**6 140**
		Итого прямые затраты:				**24.36**	**6 140**
		Накладные расходы	%	--		7.32	1 844
		Сметная прибыль	%	8		2.53	639
55	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**536.2500**		**207.26**	**111 146**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					
		Итого оплата труда:				**100.50**	**53 895**
		Итого эксплуатация машин:				**48.88**	**26 214**
		Итого прямые затраты:				**124.71**	**66 875**
		Накладные расходы	%	--		67.20	36 038
		Сметная прибыль	%	8		15.35	8 233
56	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненно**	**252.0000**		**247.28**	**62 315**
		Итого оплата труда:				**119.95**	**30 227**
		Итого эксплуатация машин:				**58.19**	**14 665**
		Итого прямые затраты:				**148.76**	**37 488**
		Накладные расходы	%	--		80.20	20 211
		Сметная прибыль	%	8		18.32	4 616
57	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**178.7500**		**1179.70**	**210 871**
		Итого оплата труда:				**658.63**	**117 731**
		Итого прямые затраты:				**658.63**	**117 731**
		Накладные расходы	%	--		433.68	77 521
		Сметная прибыль	%	8		87.39	15 620
58	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**84.0000**		**1728.55**	**145 198**
		Итого оплата труда:				**965.06**	**81 065**
		Итого прямые затраты:				**965.06**	**81 065**
		Накладные расходы	%	--		635.45	53 378
		Сметная прибыль	%	8		128.04	10 755
59	**11-010203-0101 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна	**м2 спланирова**	**580.0000**		**4.86**	**2 817**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Устройство сливной призмы и чистка неровностей					
		5. Планировка откосов срезкой					
		6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы					
		Итого оплата труда:				**1.06**	**614**
		Итого эксплуатация машин:				**3.69**	**2 139**
		Итого прямые затраты:				**3.69**	**2 139**
		Накладные расходы	%	--		0.81	469
		Сметная прибыль	%	8		0.36	209
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**483 511**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**483 511**
	Всего заработная плата -		Тенге				**401 508**
		Накладные расходы -	Тенге				**267 853**
		Сметная прибыль -	Тенге				**60 109**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**811 474**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**506**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401 508**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**811 474**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**506**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**401 508**
		РАЗДЕЛ 3. Канализация					
60	**11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**3.3160**		**34078.26**	**113 004**
		Состав работ:					
		1. Устройство песчаной подготовки					
		2. Укладка сборной железобетонной плиты днища					
		3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности					
		4. Монтаж сборных железобетонных конструкций					
		5. Заделка труб					
		6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок					
		Итого оплата труда:				**15143.23**	**50 215**
		Итого эксплуатация машин:				**6638.63**	**22 014**
		Итого материалов:				**1929.76**	**6 399**
		Итого прямые затраты:				**20866.53**	**69 193**
		Накладные расходы	%	--		10687.41	35 439
		Сметная прибыль	%	8		2524.32	8 371
61	**11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**17.8800**		**24362.63**	**435 604**
		Состав работ:					
		1. Устройство песчаной подготовки					
		2. Укладка сборной железобетонной плиты днища					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 4. Монтаж сборных железобетонных конструкций 5. Заделка труб 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок					
		Итого оплата труда:				**10530.48**	**188 285**
		Итого эксплуатация машин:				**4477.61**	**80 060**
		Итого материалов:				**2061.97**	**36 868**
		Итого прямые затраты:				**15101.01**	**270 006**
		Накладные расходы	%	--		7456.98	133 331
		Сметная прибыль	%	8		1804.64	32 267
62	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	**шт.**	**6.0000**		**8776.53**	**52 659**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7795.88**	**46 775**
		Накладные расходы	%	--		330.55	1 983
		Сметная прибыль	%	8		650.11	3 901
63	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**12.0000**		**13003.84**	**156 046**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11550.84**	**138 610**
		Накладные расходы	%	--		489.76	5 877
		Сметная прибыль	%	8		963.25	11 559
64	**21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**4.0000**		**5732.58**	**22 930**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5092.05**	**20 368**
		Накладные расходы	%	--		215.90	864
		Сметная прибыль	%	8		424.64	1 699
65	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**2.0000**		**10939.70**	**21 879**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**9717.33**	**19 435**
		Накладные расходы	%	--		412.01	824
		Сметная прибыль	%	8		810.35	1 621
66	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**15.0000**		**9309.71**	**139 646**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**8269.47**	**124 042**
		Накладные расходы	%	--		350.63	5 259
		Сметная прибыль	%	8		689.61	10 344
67	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**13.0000**		**16297.31**	**211 865**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14476.31**	**188 192**
		Накладные расходы	%	--		613.80	7 979
		Сметная прибыль	%	8		1207.21	15 694
68	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**5.0000**		**7567.32**	**37 837**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6721.77**	**33 609**
		Накладные расходы	%	--		285.00	1 425
		Сметная прибыль	%	8		560.54	2 803
69	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	**шт.**	**1.0000**		**9532.89**	**9 533**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**8467.72**	**8 468**
		Накладные расходы	%	--		359.03	359
		Сметная прибыль	%	8		706.14	706
70	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**10.0000**		**11277.17**	**112 772**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10017.10**	**100 171**
		Накладные расходы	%	--		424.72	4 247
		Сметная прибыль	%	8		835.35	8 353
71	21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**2.0000**		**18604.92**	**37 210**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**16526.07**	**33 052**
		Накладные расходы	%	--		700.71	1 401
		Сметная прибыль	%	8		1378.14	2 756
72	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**47.0000**		**1248.58**	**58 683**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1109.07**	**52 126**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		47.02	2 210
		Сметная прибыль	%	8		92.49	4 347
73	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**9.0000**		**2706.59**	**24 359**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2404.17**	**21 638**
		Накладные расходы	%	--		101.94	917
		Сметная прибыль	%	8		200.49	1 804
74	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**15.0000**		**11311.52**	**169 673**
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**10047.61**	**150 714**
		Накладные расходы	%	--		426.02	6 390
		Сметная прибыль	%	8		837.89	12 568
75	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3.0000**		**17813.28**	**53 440**
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**15822.89**	**47 469**
		Накладные расходы	%	--		670.89	2 013
		Сметная прибыль	%	8		1319.50	3 959
76	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стремянка**	**т**	**0.2920**		**372493.05**	**108 768**
		Итого прямые затраты:	**т**			**330872.00**	**96 615**
		Накладные расходы	%	--		14028.97	4 096
		Сметная прибыль	%	8		27592.08	8 057
77	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**8.4600**		**15152.80**	**128 193**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**13459.68**	**113 869**
		Накладные расходы	%	--		570.69	4 828
		Сметная прибыль	%	8		1122.43	9 496
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1 534 351**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1 239 554**
	Материалы -		Тенге				**43 267**
	Всего заработная плата -		Тенге				**238 500**
	Местные материалы -		Тенге				**900 354**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				206 945
		Сметная прибыль -	Тенге				115 720
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1 562 219
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				258
		Сметная заработная плата -	Тенге				238 500
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				96 615
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				96 615
		Накладные расходы -	Тенге				4 096
		Сметная прибыль -	Тенге				8 057
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				108 768
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				198 183
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				198 183
		Накладные расходы -	Тенге				8 403
		Сметная прибыль -	Тенге				16 527
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				223 113
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 894 100
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				258
		Сметная заработная плата -	Тенге				238 500
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К1					
78	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	19.3500		1641.97	31 772
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением					
		Итого оплата труда:				846.42	16 378
		Итого эксплуатация машин:				119.36	2 310
		Итого прямые затраты:				932.88	18 051
		Накладные расходы	%	--		587.47	11 368
		Сметная прибыль	%	8		121.63	2 354
79	11-231101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	врезка	1.0000		28835.55	28 836
		Состав работ: 1. Очистка колодца от мусора и осадка 2. Копание приямка 3. Пробивка проема в стене колодца 4. Заделка в стену колодца конца трубы 5. Засыпка приямка 6. Перенабивка лотка с оштукатуриванием и железнением					
		Итого оплата труда:				14932.63	14 933
		Итого материалов:				1407.77	1 408
		Итого прямые затраты:				16340.40	16 340
		Накладные расходы	%	--		10359.18	10 359

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль		8		2135.97	2 136
80	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм.	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из труб и фасонных частей с заделкой раструбов 2. Испытание трубопровода на герметичность	**м трубопрово**	**40.0000**		**5395.61**	**215 824**
		Итого оплата труда:				**641.49**	**25 660**
		Итого эксплуатация машин:				**27.72**	**1 109**
		Итого материалов:				**3749.45**	**149 978**
		Итого прямые затраты:				**4405.26**	**176 210**
		Накладные расходы	%	--		590.67	23 627
		Сметная прибыль	%	8		399.67	15 987
81	11-160101-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях** Состав работ: 1. Транспортировка материалов в рабочую зону 2. Прокладка труб с заделкой раструбов 3. Гидравлическое испытание и промывка труб водой питьевого качества	**м труб**	**21.0000**		**4278.26**	**89 844**
		Итого оплата труда:				**716.22**	**15 041**
		Итого эксплуатация машин:				**68.06**	**1 429**
		Итого материалов:				**2614.94**	**54 914**
		Итого прямые затраты:				**3367.63**	**70 720**
		Накладные расходы	%	--		593.73	12 468
		Сметная прибыль	%	8		316.91	6 655
82	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопрово**	**0.2100**		**534563.35**	**112 258**
		Итого оплата труда:				**253965.81**	**53 333**
		Итого эксплуатация машин:				**89383.72**	**18 771**
		Итого материалов:				**6109.98**	**1 283**
		Итого прямые затраты:				**317120.37**	**66 595**
		Накладные расходы	%	--		177845.69	37 348
		Сметная прибыль	%	8		39597.29	8 315
83	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка** Состав работ:	**км трубопрово**	**0.1770**		**640884.78**	**113 437**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см					
		Итого оплата труда:				**298796.82**	**52 887**
		Итого эксплуатация машин:				**117088.07**	**20 725**
		Итого материалов:				**10013.34**	**1 772**
		Итого прямые затраты:				**383721.77**	**67 919**
		Накладные расходы	%	--		209690.07	37 115
		Сметная прибыль	%	8		47472.95	8 403
84	**23-010603-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**212.1000**		**1824.67**	**387 012**
		Итого прямые затраты:	**м**			**1620.78**	**343 768**
		Накладные расходы	%	--		68.72	14 576
		Сметная прибыль	%	8		135.16	28 668
85	**23-010603-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**178.7700**		**2408.26**	**430 525**
		Итого прямые затраты:	**м**			**2139.17**	**382 419**
		Накладные расходы	%	--		90.70	16 215
		Сметная прибыль	%	8		178.39	31 891
86	**11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Укладка футляра** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	**км трубопрово**	**0.0300**		**1770452.06**	**53 114**
		Итого оплата труда:				**805453.26**	**24 164**
		Итого эксплуатация машин:				**450241.12**	**13 507**
		Итого прямые затраты:				**1072441.56**	**32 173**
		Накладные расходы	%	--		566865.90	17 006
		Сметная прибыль	%	8		131144.60	3 934
87	**11-221401-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр** Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	**м трубы, уложенной**	**30.0000**		**1836.91**	**55 107**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**846.18**	**25 385**
		Итого эксплуатация машин:				**12.93**	**388**
		Итого материалов:				**249.05**	**7 471**
		Итого прямые затраты:				**1106.18**	**33 186**
		Накладные расходы	%	--		594.66	17 840
		Сметная прибыль	%	8		136.07	4 082
88	**23-010201-0252 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**30.0000**		**15344.98**	**460 349**
		Итого прямые затраты:	**м**			**13630.39**	**408 912**
		Накладные расходы	%	--		577.93	17 338
		Сметная прибыль	%	8		1136.67	34 100
89	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм.**	**Заделка концов футляра битумом и прядью** Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	**футляр**	**2.0000**		**30726.45**	**61 453**
		Итого оплата труда:				**7042.30**	**14 085**
		Итого эксплуатация машин:				**2093.98**	**4 188**
		Итого материалов:				**13830.64**	**27 661**
		Итого прямые затраты:				**22919.92**	**45 840**
		Накладные расходы	%	--		5530.50	11 061
		Сметная прибыль	%	8		2276.03	4 552
90	**12-180101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных** Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м3 конструкци**	**13.3000**		**4789.05**	**63 694**
		Итого оплата труда:				**2383.17**	**31 696**
		Итого эксплуатация машин:				**870.41**	**11 577**
		Итого прямые затраты:				**2845.48**	**37 845**
		Накладные расходы	%	--		1588.82	21 131
		Сметная прибыль	%	8		354.74	4 718
91	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке	**м2 покрытия**	**133.0000**		**1509.85**	**200 810**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
		Итого оплата труда:				**52.05**	**6 923**
		Итого эксплуатация машин:				**69.06**	**9 184**
		Итого материалов:				**1209.12**	**160 813**
		Итого прямые затраты:				**1309.76**	**174 198**
		Накладные расходы	%	--		88.25	11 738
		Сметная прибыль	%	8		111.84	14 875
92	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3.** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**133.0000**		**1403.32**	**186 642**
		Итого оплата труда:				**52.05**	**6 923**
		Итого эксплуатация машин:				**69.06**	**9 184**
		Итого материалов:				**1114.49**	**148 227**
		Итого прямые затраты:				**1215.13**	**161 613**
		Накладные расходы	%	--		84.24	11 204
		Сметная прибыль	%	8		103.95	13 825
93	**11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия кнормам 11-270602-0303** Состав работ: .	**м2 покрытия**	**133.0000**		**626.68**	**83 349**
		Итого оплата труда:				**0.34**	**45**
		Итого эксплуатация машин:				**0.05**	**7**
		Итого материалов:				**556.07**	**73 957**
		Итого прямые затраты:				**556.45**	**74 008**
		Накладные расходы	%	--		23.81	3 166
		Сметная прибыль	%	8		46.42	6 174
94	**Прайс лист**	**Детекционная лента с металлическим проводником**	**шт**	**4.0000**		**7780.03**	**31 120**
		Итого прямые затраты:				**6910.71**	**27 643**
		Накладные расходы	%	--		293.01	1 172
		Сметная прибыль	%	8		576.30	2 305
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2 137 441**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**755 411**
Материалы -			Тенге				**422 592**
Всего заработная плата -			Тенге				**246 752**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27 643**
		Накладные расходы -	Тенге				**190 507**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				75 673
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1 021 592
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				275
		Сметная заработная плата -	Тенге				246 752
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1 382 030
	Материалы -		Тенге				204 892
	Всего заработная плата -		Тенге				40 700
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1 135 099
		Накладные расходы -	Тенге				84 223
		Сметная прибыль -	Тенге				117 300
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1 583 553
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45
		Сметная заработная плата -	Тенге				40 700
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2 605 145
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				321
		Сметная заработная плата -	Тенге				287 452

РАЗДЕЛ 5. Канализация К1 переключение коллектора

95	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	**м3 основания**	**7.6500**		**1641.97**	**12 561**
		Итого оплата труда:				**846.42**	**6 475**
		Итого эксплуатация машин:				**119.36**	**913**
		Итого прямые затраты:				**932.88**	**7 137**
		Накладные расходы	%	--		587.47	4 494
		Сметная прибыль	%	8		121.63	930
96	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм.	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка** Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	**км трубопрово**	**0.1530**		**729006.60**	**111 538**
		Итого оплата труда:				**328402.32**	**50 246**
		Итого эксплуатация машин:				**147002.92**	**22 491**
		Итого материалов:				**22043.39**	**3 373**
		Итого прямые затраты:				**443612.15**	**67 873**
		Накладные расходы	%	--		231393.96	35 403
		Сметная прибыль	%	8		54000.49	8 262

1	2	3	4	5	6	7	8
97	23-010603-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**		**154.5300**		**5594.62**	**864 537**
		Итого прямые затраты:	**м**			**4969.50**	**767 937**
		Накладные расходы	%	--		210.71	32 561
		Сметная прибыль	%	8		414.42	64 040
98	11-220901-0108 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка** Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	**задвижка или клапан**	**1.0000**		**14633.75**	**14 634**
		Итого оплата труда:				**6169.43**	**6 169**
		Итого эксплуатация машин:				**3685.09**	**3 685**
		Итого материалов:				**735.74**	**736**
		Итого прямые затраты:				**9167.41**	**9 167**
		Накладные расходы	%	--		4382.36	4 382
		Сметная прибыль	%	8		1083.98	1 084
99	23-040102-1904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4.0000**		**45247.86**	**180 991**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**40192.02**	**160 768**
		Накладные расходы	%	--		1704.14	6 817
		Сметная прибыль	%	8		3351.69	13 407
100	23-040102-2007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 300, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1.0000**		**226236.32**	**226 236**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**200957.48**	**200 957**
		Накладные расходы	%	--		8520.60	8 521
		Сметная прибыль	%	8		16758.25	16 758
101	23-020103-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 300 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2.0000**		**7045.98**	**14 092**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6258.69**	**12 517**
		Накладные расходы	%	--		265.37	531
		Сметная прибыль	%	8		521.92	1 044

1	2	3	4	5	6	7	8
102	**23-020303-3590 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 315x110x315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**		**2.0000**		**26351.68**	**52 703**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**23407.24**	**46 814**
		Накладные расходы	%	--		992.47	1 985
		Сметная прибыль	%	8		1951.98	3 904
103	**Прайс лист**	**Детекционная лента с металлическим проводником**	**шт**	**2.0000**		**7780.03**	**15 560**
		Итого прямые затраты:				**6910.71**	**13 821**
		Накладные расходы	%	--		293.01	586
		Сметная прибыль	%	8		576.30	1 153
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1 286 992**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**97 998**
Материалы -			Тенге				**4 108**
Всего заработная плата -			Тенге				**62 890**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**13 821**
		Накладные расходы -	Тенге				**44 866**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11 429**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**154 293**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62 890**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1 188 994**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1 188 994**
		Накладные расходы -	Тенге				**50 413**
		Сметная прибыль -	Тенге				**99 153**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1 338 560**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1 492 853**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**71**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**62 890**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**7 637 749**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1 201 848**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**490 618**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**193 197**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5 945 283**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**847 656**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**8 485 405**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**359 781**
ИТОГО:			Тенге				**8 845 186**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				707 615
	ИТОГО по акту:		Тенге				9 552 801
	НДС 12%		Тенге				1 146 336
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге				10 699 137

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "AST Строй Сервис"
Подрядчик: ТОО "Ансар Строй Групп"
Наименование стройки - Строительство общежития малосемейного типа, расположенное в поселке Пиджим, Панфиловский район, Алматинская обл.
Наименование объекта - Тепловые сети. Конструкции железобетонные
Договор №38/16-AST от 09.08.2016 года

АКТ

выполненных строительно- монтажных работ за ноябрь 2016 г.

Основание: Локальная смета № 6-1-2
Составлена в ценах 3 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	193.0000		133.73	25 811
		Итого оплата труда:				36.66	7 075
		Итого эксплуатация машин:				89.19	17 214
		Итого прямые затраты:				97.13	18 745
		Накладные расходы	%	--		26.70	5 154
		Сметная прибыль	%	8		9.91	1 912
2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	470.0000		83.56	39 274
		Итого оплата труда:				22.92	10 772
		Итого эксплуатация машин:				55.70	26 179
		Итого прямые затраты:				60.68	28 519
		Накладные расходы	%	--		16.69	7 845
		Сметная прибыль	%	8		6.19	2 909

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	20.0000		1930.61	38 612
		Итого оплата труда:				1077.87	21 557
		Итого прямые затраты:				1077.87	21 557
		Накладные расходы	%	--		709.73	14 195
		Сметная прибыль	%	8		143.01	2 860
4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	229.5000		23.34	5 356
		Итого оплата труда:				6.96	1 596
		Итого эксплуатация машин:				16.62	3 814
		Итого прямые затраты:				16.62	3 814
		Накладные расходы	%	--		4.99	1 145
		Сметная прибыль	%	8		1.73	397
5	11-010104-0403 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	144.7500		31.81	4 605
		Итого оплата труда:				9.48	1 373
		Итого эксплуатация машин:				22.66	3 279
		Итого прямые затраты:				22.66	3 279
		Накладные расходы	%	--		6.80	985
		Сметная прибыль	%	8		2.36	341
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненно	229.5000		192.73	44 230
		Итого оплата труда:				93.45	21 447
		Итого эксплуатация машин:				45.45	10 432
		Итого прямые затраты:				115.96	26 613
		Накладные расходы	%	--		62.49	14 341
		Сметная прибыль	%	8		14.28	3 276
7	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненно	144.7500		229.94	33 283
		Итого оплата труда:				111.53	16 144
		Итого эксплуатация машин:				54.11	7 833

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**138.33**	**20 023**
		Накладные расходы		--		74.58	10 795
		Сметная прибыль	%	8		17.03	2 465
8	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**76.5000**		**1096.94**	**83 916**
		Итого оплата труда:				**612.43**	**46 851**
		Итого прямые затраты:				**612.43**	**46 851**
		Накладные расходы	%	--		403.26	30 849
		Сметная прибыль	%	8		81.26	6 216
9	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**48.2500**		**1607.29**	**77 552**
		Итого оплата труда:				**897.36**	**43 298**
		Итого прямые затраты:				**897.36**	**43 298**
		Накладные расходы	%	--		590.87	28 510
		Сметная прибыль	%	8		119.06	5 745
10	**11-010203-0101 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланирова**	**1800.0000**		**4.52**	**8 129**
		Итого оплата труда:				**0.98**	**1 773**
		Итого эксплуатация машин:				**3.43**	**6 173**
		Итого прямые затраты:				**3.43**	**6 173**
		Накладные расходы	%	--		0.75	1 354
		Сметная прибыль	%	8		0.33	602
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**218 873**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**218 873**
Всего заработная плата -			Тенге				**171 887**
		Накладные расходы -	Тенге				**115 172**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				26 724
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				360 769
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				217
		Сметная заработная плата -	Тенге				171 887
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				360 769
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				217
		Сметная заработная плата -	Тенге				171 887
		РАЗДЕЛ 2.Камера ТК-1					
11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1.1300**		**16779.75**	**18 961**
		Итого оплата труда:				**1114.72**	**1 260**
		Итого эксплуатация машин:				**627.20**	**709**
		Итого материалов:				**12780.76**	**14 442**
		Итого прямые затраты:				**14364.20**	**16 232**
		Накладные расходы	%	--		1172.61	1 325
		Сметная прибыль	%	8		1242.94	1 405
12	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов	**м3**	**9.0000**		**21357.83**	**192 220**
		Итого оплата труда:				**3417.35**	**30 756**
		Итого эксплуатация машин:				**1125.50**	**10 130**
		Итого материалов:				**13199.78**	**118 798**
		Итого прямые затраты:				**17313.96**	**155 826**
		Накладные расходы	%	--		2461.80	22 156
		Сметная прибыль	%	8		1582.06	14 239

1	2	3	4	5	6	7	8
13	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**		0.0433		184829.22	7 999
		Итого прямые затраты:	т			164177.06	7 106
		Накладные расходы	%	--		6961.11	301
		Сметная прибыль	%	8		13691.05	593
14	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.3484		191067.80	66 570
		Итого прямые затраты:	т			169718.56	59 132
		Накладные расходы	%	--		7196.07	2 507
		Сметная прибыль	%	8		14153.17	4 931
15	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.0202		192640.37	3 897
		Итого прямые затраты:	т			171115.42	3 462
		Накладные расходы	%	--		7255.29	147
		Сметная прибыль	%	8		14269.66	289
16	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1.8300		32347.53	59 196
		Итого оплата труда:				6594.80	12 068
		Итого эксплуатация машин:				1050.33	1 922
		Итого материалов:				18164.80	33 242
		Итого прямые затраты:				25534.65	46 728
		Накладные расходы	%	--		4416.76	8 083
		Сметная прибыль	%	8		2396.11	4 385
17	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.0268		184829.22	4 955
		Итого прямые затраты:	т			164177.06	4 402
		Накладные расходы	%	--		6961.11	187
		Сметная прибыль	%	8		13691.05	367

1	2	3	4	5	6	7	8
18	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**		0.0555		191067.80	10 604
		Итого прямые затраты:	т			169718.56	9 419
		Накладные расходы	%	--		7196.07	399
		Сметная прибыль	%	8		14153.17	786
19	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.0502		192640.37	9 665
		Итого прямые затраты:	т			171115.42	8 585
		Накладные расходы	%	--		7255.29	364
		Сметная прибыль	%	8		14269.66	716
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхност	31.1000		887.93	27 615
		Итого оплата труда:				184.99	5 753
		Итого эксплуатация машин:				12.98	404
		Итого материалов:				498.51	15 504
		Итого прямые затраты:				694.74	21 606
		Накладные расходы	%	--		127.42	3 963
		Сметная прибыль	%	8		65.77	2 046
21	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	м3 железобето	0.0200		34807.08	696
		Итого оплата труда:				9395.84	188
		Итого эксплуатация машин:				5377.29	108
		Итого материалов:				12666.46	253
		Итого прямые затраты:				25083.04	502
		Накладные расходы	%	--		7145.73	143
		Сметная прибыль	%	8		2578.30	52
22	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1.0000		16563.42	16 563
		Итого прямые затраты:	комплект			14712.68	14 713

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы		--		623.82	624
		Сметная прибыль	%	8		1226.92	1 227
23	**21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**7.0000**		**593.11**	**4 152**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**526.84**	**3 688**
		Накладные расходы	%	--		22.34	156
		Сметная прибыль	%	8		43.93	308
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**351 399**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**336 686**
Материалы -			Тенге				**182 239**
Всего заработная плата -			Тенге				**50 025**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**95 793**
		Накладные расходы -	Тенге				**39 731**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30 113**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**406 531**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50 025**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**14 713**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**14 713**
		Накладные расходы -	Тенге				**624**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 227**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**16 563**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**423 094**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**50 025**
		РАЗДЕЛ 3.Камера ТК-2					
24	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1.2600**		**16779.75**	**21 142**
		Итого оплата труда:				**1114.72**	**1 405**
		Итого эксплуатация машин:				**627.20**	**790**
		Итого материалов:				**12780.76**	**16 104**
		Итого прямые затраты:				**14364.20**	**18 099**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1172.61	1 477
		Сметная прибыль	%	8		1242.94	1 566
25	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов	м3	11.1000		21357.83	237 072
		Итого оплата труда:				3417.35	37 933
		Итого эксплуатация машин:				1125.50	12 493
		Итого материалов:				13199.78	146 518
		Итого прямые затраты:				17313.96	192 185
		Накладные расходы	%	--		2461.80	27 326
		Сметная прибыль	%	8		1582.06	17 561
26	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.0543		184829.22	10 038
		Итого прямые затраты:	т			164177.06	8 916
		Накладные расходы	%	--		6961.11	378
		Сметная прибыль	%	8		13691.05	744
27	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.3883		191067.80	74 194
		Итого прямые затраты:	т			169718.56	65 903
		Накладные расходы	%	--		7196.07	2 794
		Сметная прибыль	%	8		14153.17	5 496
28	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.0231		192640.37	4 454
		Итого прямые затраты:	т			171115.42	3 956
		Накладные расходы	%	--		7255.29	168
		Сметная прибыль	%	8		14269.66	330
29	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок	м3	2.2000		32347.53	71 165

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**6594.80**	**14 509**
		Итого эксплуатация машин:				**1050.33**	**2 311**
		Итого материалов:				**18164.80**	**39 963**
		Итого прямые затраты:				**25534.65**	**56 176**
		Накладные расходы	%	--		4416.76	9 717
		Сметная прибыль	%	8		2396.11	5 271
30	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0227**		**184829.22**	**4 190**
		Итого прямые затраты:	**т**			**164177.06**	**3 722**
		Накладные расходы	%	--		6961.11	158
		Сметная прибыль	%	8		13691.05	310
31	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0696**		**191067.80**	**13 298**
		Итого прямые затраты:	**т**			**169718.56**	**11 812**
		Накладные расходы	%	--		7196.07	501
		Сметная прибыль	%	8		14153.17	985
32	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0450**		**192640.37**	**8 673**
		Итого прямые затраты:	**т**			**171115.42**	**7 704**
		Накладные расходы	%	--		7255.29	327
		Сметная прибыль	%	8		14269.66	642
33	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхност**	**49.4000**		**887.93**	**43 864**
		Итого оплата труда:				**184.99**	**9 139**
		Итого эксплуатация машин:				**12.98**	**641**
		Итого материалов:				**498.51**	**24 626**
		Итого прямые затраты:				**694.74**	**34 320**
		Накладные расходы	%	--		127.42	6 294
		Сметная прибыль	%	8		65.77	3 249

1	2	3	4	5	6	7	8
34	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**железобето**	**0.0690**		**34807.08**	**2 402**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры					
		Итого оплата труда:				**9395.84**	**648**
		Итого эксплуатация машин:				**5377.29**	**371**
		Итого материалов:				**12666.46**	**874**
		Итого прямые затраты:				**25083.04**	**1 731**
		Накладные расходы	%	--		7145.73	493
		Сметная прибыль	%	8		2578.30	178
35	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1.0000**		**1160.97**	**1 161**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1031.25**	**1 031**
		Накладные расходы	%	--		43.72	44
		Сметная прибыль	%	8		86.00	86
36	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1.0000**		**16563.42**	**16 563**
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**14712.68**	**14 713**
		Накладные расходы	%	--		623.82	624
		Сметная прибыль	%	8		1226.92	1 227
37	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Скобы ходовые**	**шт.**	**8.0000**		**593.11**	**4 745**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**526.84**	**4 215**
		Накладные расходы	%	--		22.34	179
		Сметная прибыль	%	8		43.93	351
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**424 484**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**409 771**
Материалы -			Тенге				**228 084**
Всего заработная плата -			Тенге				**63 633**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**106 229**
Местные материалы -			Тенге				**1 031**
		Накладные расходы -	Тенге				**49 856**
		Сметная прибыль -	Тенге				**36 770**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				496 397
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				74
		Сметная заработная плата -	Тенге				63 633
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				14 713
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				14 713
		Накладные расходы -	Тенге				624
		Сметная прибыль -	Тенге				1 227
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				16 563
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				512 960
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				74
		Сметная заработная плата -	Тенге				63 633
		РАЗДЕЛ 4. Дренажный колодец ДК 2					
38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0.2300		16779.75	3 859
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				1114.72	256
		Итого эксплуатация машин:				627.20	144
		Итого материалов:				12780.76	2 940
		Итого прямые затраты:				14364.20	3 304
		Накладные расходы	%	--		1172.61	270
		Сметная прибыль	%	8		1242.94	286
39	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобето	1.3400		34807.08	46 641
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры					
		Итого оплата труда:				9395.84	12 590
		Итого эксплуатация машин:				5377.29	7 206
		Итого материалов:				12666.46	16 973
		Итого прямые затраты:				25083.04	33 611
		Накладные расходы	%	--		7145.73	9 575
		Сметная прибыль	%	8		2578.30	3 455

1	2	3	4	5	6	7	8
40	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		1.0000		1160.97	1 161
		Итого прямые затраты:	шт.			1031.25	1 031
		Накладные расходы	%	--		43.72	44
		Сметная прибыль	%	8		86.00	86
41	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦП 1-10	шт.	1.0000		7036.36	7 036
		Итого прямые затраты:	шт.			6250.14	6 250
		Накладные расходы	%	--		265.01	265
		Сметная прибыль	%	8		521.21	521
42	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1.0000		3599.08	3 599
		Итого прямые затраты:	шт.			3196.94	3 197
		Накладные расходы	%	--		135.55	136
		Сметная прибыль	%	8		266.60	267
43	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	4.0000		10172.12	40 688
		Итого прямые затраты:	шт.			9035.52	36 142
		Накладные расходы	%	--		383.11	1 532
		Сметная прибыль	%	8		753.49	3 014
44	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1.0000		8160.73	8 161
		Итого прямые затраты:	шт.			7248.88	7 249
		Накладные расходы	%	--		307.35	307
		Сметная прибыль	%	8		604.50	605
45	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1.0000		16563.42	16 563
		Итого прямые затраты:	комплект			14712.68	14 713
		Накладные расходы	%	--		623.82	624
		Сметная прибыль	%	8		1226.92	1 227

1	2	3	4	5	6	7	8
46	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Скобы ходовые**		13.0000		593.11	7 710
		Итого прямые затраты:	шт.			526.84	6 849
		Накладные расходы	%	--		22.34	290
		Сметная прибыль	%	8		43.93	571
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				112 346
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				97 633
	Материалы -		Тенге				19 913
	Всего заработная плата -		Тенге				12 847
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				6 849
	Местные материалы -		Тенге				53 869
		Накладные расходы -	Тенге				12 419
		Сметная прибыль -	Тенге				8 804
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				118 857
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				12 847
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				14 713
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				14 713
		Накладные расходы -	Тенге				624
		Сметная прибыль -	Тенге				1 227
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				16 563
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				135 420
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				12 847
		РАЗДЕЛ 5. Дренажный колодец ДК 1					
47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0.2300		16779.75	3 859
		Итого оплата труда:				1114.72	256
		Итого эксплуатация машин:				627.20	144
		Итого материалов:				12780.76	2 940
		Итого прямые затраты:				14364.20	3 304
		Накладные расходы	%	--		1172.61	270

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль		8		1242.94	286
48	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	м3 железобето	0.8600		34807.08	29 934
		Итого оплата труда:				9395.84	8 080
		Итого эксплуатация машин:				5377.29	4 624
		Итого материалов:				12666.46	10 893
		Итого прямые затраты:				25083.04	21 571
		Накладные расходы	%	--		7145.73	6 145
		Сметная прибыль	%	8		2578.30	2 217
49	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	1.0000		1160.97	1 161
		Итого прямые затраты:	шт.			1031.25	1 031
		Накладные расходы	%	--		43.72	44
		Сметная прибыль	%	8		86.00	86
50	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦП 1-10**	шт.	1.0000		7036.36	7 036
		Итого прямые затраты:	шт.			6250.14	6 250
		Накладные расходы	%	--		265.01	265
		Сметная прибыль	%	8		521.21	521
51	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	шт.	1.0000		3599.08	3 599
		Итого прямые затраты:	шт.			3196.94	3 197
		Накладные расходы	%	--		135.55	136
		Сметная прибыль	%	8		266.60	267
52	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.	2.0000		10172.12	20 344
		Итого прямые затраты:	шт.			9035.52	18 071
		Накладные расходы	%	--		383.11	766
		Сметная прибыль	%	8		753.49	1 507

1	2	3	4	5	6	7	8
53	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные [illegible] колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**		**1.0000**		**8160.73**	**8 161**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7248.88**	**7 249**
		Накладные расходы	%	--		307.35	307
		Сметная прибыль	%	8		604.50	605
54	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1.0000**		**16563.42**	**16 563**
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**14712.68**	**14 713**
		Накладные расходы	%	--		623.82	624
		Сметная прибыль	%	8		1226.92	1 227
55	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Скобы ходовые**	**шт.**	**7.0000**		**593.11**	**4 152**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**526.84**	**3 688**
		Накладные расходы	%	--		22.34	156
		Сметная прибыль	%	8		43.93	308
56	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт** Состав работ: 1. Опускание и укладка труб 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров	**км трубопрово**	**0.0180**		**431020.86**	**7 758**
		Итого оплата труда:				**227634.86**	**4 097**
		Итого эксплуатация машин:				**5770.92**	**104**
		Итого материалов:				**10458.58**	**188**
		Итого прямые затраты:				**241498.87**	**4 347**
		Накладные расходы	%	--		157594.52	2 837
		Сметная прибыль	%	8		31927.47	575
57	23-011201-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**18.0000**		**804.78**	**14 486**
		Итого прямые затраты:	**м**			**714.85**	**12 867**
		Накладные расходы	%	--		30.31	546
		Сметная прибыль	%	8		59.61	1 073
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**96 288**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				68 708
		Материалы -	Тенге				14 021
		Всего заработная плата -	Тенге				12 434
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3 688
		Местные материалы -	Тенге				35 798
		Накладные расходы -	Тенге				10 926
		Сметная прибыль -	Тенге				6 371
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				86 005
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				12 434
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				27 580
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				27 580
		Накладные расходы -	Тенге				1 169
		Сметная прибыль -	Тенге				2 300
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				31 049
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				117 054
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14
		Сметная заработная плата -	Тенге				12 434
		РАЗДЕЛ 6. Ниша компенсаторная НК-1					
58	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1.0000**		**16779.75**	**16 780**
		Итого оплата труда:				**1114.72**	**1 115**
		Итого эксплуатация машин:				**627.20**	**627**
		Итого материалов:				**12780.76**	**12 781**
		Итого прямые затраты:				**14364.20**	**14 364**
		Накладные расходы	%	--		1172.61	1 173
		Сметная прибыль	%	8		1242.94	1 243
59	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стена ниши компенсаторной бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными	**м3**	**1.3900**		**20280.18**	**28 189**

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**2635.66**	**3 664**
		Итого эксплуатация машин:				**745.49**	**1 036**
		Итого материалов:				**13559.18**	**18 847**
		Итого прямые затраты:				**16735.85**	**23 263**
		Накладные расходы	%	--		2042.09	2 839
		Сметная прибыль	%	8		1502.24	2 088
60	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза	**м3 сборных конструкци**	**1.9000**		**10040.90**	**19 078**
		Итого оплата труда:				**3336.12**	**6 339**
		Итого эксплуатация машин:				**1745.70**	**3 317**
		Итого материалов:				**2323.21**	**4 414**
		Итого прямые затраты:				**6847.23**	**13 010**
		Накладные расходы	%	--		2449.90	4 655
		Сметная прибыль	%	8		743.77	1 413
61	**21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0.5100**		**56624.23**	**28 878**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**50297.24**	**25 652**
		Накладные расходы	%	--		2132.60	1 088
		Сметная прибыль	%	8		4194.39	2 139
62	**21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1.3900**		**45044.39**	**62 612**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**40011.29**	**55 616**
		Накладные расходы	%	--		1696.48	2 358
		Сметная прибыль	%	8		3336.62	4 638
63	**21-050201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0.0541**		**165637.64**	**8 964**
		Итого прямые затраты:	**т**			**147129.88**	**7 963**
		Накладные расходы	%	--		6238.31	338
		Сметная прибыль	%	8		12269.46	664

1	2	3	4	5	6	7	8
				Неподвижная опора Н1			
64	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Неподвижная опора. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1.6400		18494.15	30 330
		Итого оплата труда:				1114.72	1 828
		Итого эксплуатация машин:				627.20	1 029
		Итого материалов:				14303.60	23 458
		Итого прямые затраты:				15887.04	26 055
		Накладные расходы	%	--		1237.18	2 029
		Сметная прибыль	%	8		1369.94	2 247
65	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением	т	0.1653		207834.54	34 351
		Итого оплата труда:				41502.29	6 860
		Итого эксплуатация машин:				10876.70	1 798
		Итого материалов:				116455.13	19 248
		Итого прямые затраты:				164483.24	27 186
		Накладные расходы	%	--		27956.15	4 621
		Сметная прибыль	%	8		15395.15	2 545
				Неподвижная опора Н2			
66	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Неподвижная опора. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0.6100		18494.15	11 281
		Итого оплата труда:				1114.72	680
		Итого эксплуатация машин:				627.20	383
		Итого материалов:				14303.60	8 725
		Итого прямые затраты:				15887.04	9 691
		Накладные расходы	%	--		1237.18	755
		Сметная прибыль	%	8		1369.94	836

1	2	3	4	5	6	7	8
67	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением		0.0413		207834.54	8 588
		Итого оплата труда:				41502.29	1 715
		Итого эксплуатация машин:				10876.70	449
		Итого материалов:				116455.13	4 812
		Итого прямые затраты:				164483.24	6 796
		Накладные расходы	%	--		27956.15	1 155
		Сметная прибыль	%	8		15395.15	636
				Неподвижная опора Н3, Н4			
68	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Неподвижная опора. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0.6600		18494.15	12 206
		Итого оплата труда:				1114.72	736
		Итого эксплуатация машин:				627.20	414
		Итого материалов:				14303.60	9 440
		Итого прямые затраты:				15887.04	10 485
		Накладные расходы	%	--		1237.18	817
		Сметная прибыль	%	8		1369.94	904
69	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением	т	0.0316		207834.54	6 568
		Итого оплата труда:				41502.29	1 311
		Итого эксплуатация машин:				10876.70	344
		Итого материалов:				116455.13	3 680
		Итого прямые затраты:				164483.24	5 198
		Накладные расходы	%	--		27956.15	883
		Сметная прибыль	%	8		15395.15	486
				Угол поворота УП-1			
70	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стена угла поворота бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок	м3	0.8500		20280.18	17 238

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси					
		Итого оплата труда:				**2635.66**	**2 240**
		Итого эксплуатация машин:				**745.49**	**634**
		Итого материалов:				**13559.18**	**11 525**
		Итого прямые затраты:				**16735.85**	**14 225**
		Накладные расходы	%	--		2042.09	1 736
		Сметная прибыль	%	8		1502.24	1 277
				Угол поворота УП-2			
71	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стена угла поворота бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0.1500**		**20280.18**	**3 042**
		Итого оплата труда:				**2635.66**	**395**
		Итого эксплуатация машин:				**745.49**	**112**
		Итого материалов:				**13559.18**	**2 034**
		Итого прямые затраты:				**16735.85**	**2 510**
		Накладные расходы	%	--		2042.09	306
		Сметная прибыль	%	8		1502.24	225
				Теплотрасса			
72	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**21.2000**		**16779.75**	**355 731**
		Итого оплата труда:				**1114.72**	**23 632**
		Итого эксплуатация машин:				**627.20**	**13 297**
		Итого материалов:				**12780.76**	**270 952**
		Итого прямые затраты:				**14364.20**	**304 521**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы		--		1172.61	24 859
		Сметная прибыль	%	8		1242.94	26 350
73	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза	**м3 сборных конструкци**	**44.8200**		**10040.90**	**450 033**
		Итого оплата труда:				**3336.12**	**149 525**
		Итого эксплуатация машин:				**1745.70**	**78 242**
		Итого материалов:				**2323.21**	**104 126**
		Итого прямые затраты:				**6847.23**	**306 893**
		Накладные расходы	%	--		2449.90	109 804
		Сметная прибыль	%	8		743.77	33 336
74	21-040302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**17.6300**		**45044.39**	**794 133**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**40011.29**	**705 399**
		Накладные расходы	%	--		1696.48	29 909
		Сметная прибыль	%	8		3336.62	58 825
75	21-040305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**130.0000**		**350.73**	**45 594**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**311.54**	**40 500**
		Накладные расходы	%	--		13.21	1 717
		Сметная прибыль	%	8		25.98	3 377
76	21-040305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**180.0000**		**584.99**	**105 298**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**519.62**	**93 532**
		Накладные расходы	%	--		22.03	3 966
		Сметная прибыль	%	8		43.33	7 800
77	21-040303-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1.6200**		**56624.23**	**91 731**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**50297.24**	**81 482**
		Накладные расходы	%	--		2132.60	3 455
		Сметная прибыль	%	8		4194.39	6 795

1	2	3	4	5	6	7	8
78	21-040303-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	0.6900		52333.71	36 110
		Итого прямые затраты:	м3			46486.13	32 075
		Накладные расходы	%	--		1971.01	1 360
		Сметная прибыль	%	8		3876.57	2 675
79	21-040303-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	23.4600		48379.31	1 134 979
		Итого прямые затраты:	м3			42973.58	1 008 160
		Накладные расходы	%	--		1822.08	42 746
		Сметная прибыль	%	8		3583.65	84 072
80	11-240101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов	км трубопрово	0.2420		999541.00	241 889
		Итого оплата труда:				452653.66	109 542
		Итого эксплуатация машин:				221712.01	53 654
		Итого материалов:				8871.70	2 147
		Итого прямые затраты:				606757.92	146 835
		Накладные расходы	%	--		318743.01	77 136
		Сметная прибыль	%	8		74040.07	17 918
81	11-240101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов	км трубопрово	0.0700		1038399.34	72 688
		Итого оплата труда:				468899.55	32 823

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**229524.05**	**16 067**
		Итого материалов:				**11292.15**	**790**
		Итого прямые затраты:				**631185.67**	**44 183**
		Накладные расходы	%	--		330295.21	23 121
		Сметная прибыль	%	8		76918.47	5 384
82	**11-240101-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов	**км трубопрово**	**0.1810**		**1169735.67**	**211 722**
		Итого оплата труда:				**525055.08**	**95 035**
		Итого эксплуатация машин:				**248858.04**	**45 043**
		Итого материалов:				**19062.89**	**3 450**
		Итого прямые затраты:				**712974.36**	**129 048**
		Накладные расходы	%	--		370114.23	66 991
		Сметная прибыль	%	8		86647.09	15 683
83	**11-240101-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов	**км трубопрово**	**0.1450**		**1383454.57**	**200 601**
		Итого оплата труда:				**620457.55**	**89 966**
		Итого эксплуатация машин:				**294418.78**	**42 691**
		Итого материалов:				**23914.24**	**3 468**
		Итого прямые затраты:				**843568.13**	**122 317**
		Накладные расходы	%	--		437408.32	63 424
		Сметная прибыль	%	8		102478.12	14 859
84	**23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6.0600**		**349.67**	**2 119**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				310.60	1 882
		Накладные расходы	%	--		13.17	80
		Сметная прибыль	%	8		25.90	157
85	23-010201-0131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	80.8000		474.85	38 368
		Итого прямые затраты:	м			421.79	34 081
		Накладные расходы	%	--		17.88	1 445
		Сметная прибыль	%	8		35.17	2 842
86	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	157.5600		776.15	122 291
		Итого прямые затраты:	м			689.43	108 626
		Накладные расходы	%	--		29.23	4 606
		Сметная прибыль	%	8		57.49	9 059
87	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	70.7000		1441.52	101 916
		Итого прямые затраты:	м			1280.45	90 528
		Накладные расходы	%	--		54.29	3 838
		Сметная прибыль	%	8		106.78	7 549
88	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	182.8100		2023.84	369 979
		Итого прямые затраты:	м			1797.71	328 639
		Накладные расходы	%	--		76.22	13 934
		Сметная прибыль	%	8		149.91	27 406
89	23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	145.0000		2571.10	372 809
		Итого прямые затраты:	м			2283.81	331 153
		Накладные расходы	%	--		96.83	14 041
		Сметная прибыль	%	8		190.45	27 616
90	23-020101-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	3.0000		227.20	682
		Итого прямые затраты:	шт.			201.81	605

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8.56	26
		Сметная прибыль	%	8		16.83	50
91	23-020101-0154 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**11.0000**		**478.50**	**5 263**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**425.03**	**4 675**
		Накладные расходы	%	--		18.02	198
		Сметная прибыль	%	8		35.44	390
92	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**8.0000**		**909.19**	**7 274**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**807.60**	**6 461**
		Накладные расходы	%	--		34.24	274
		Сметная прибыль	%	8		67.35	539
93	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**9.0000**		**1853.03**	**16 677**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1645.98**	**14 814**
		Накладные расходы	%	--		69.79	628
		Сметная прибыль	%	8		137.26	1 235
94	23-020101-0222 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**16.0000**		**1924.72**	**30 795**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1709.66**	**27 355**
		Накладные расходы	%	--		72.49	1 160
		Сметная прибыль	%	8		142.57	2 281
95	23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1.0000**		**275.53**	**276**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**244.75**	**245**
		Накладные расходы	%	--		10.38	10
		Сметная прибыль	%	8		20.41	20
96	23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1.0000**		**473.59**	**474**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**420.68**	**421**
		Накладные расходы	%	--		17.84	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		35.08	35
97	23-020101-1049 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2.0000**		**1194.19**	**2 388**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1060.76**	**2 122**
		Накладные расходы	%	--		44.98	90
		Сметная прибыль	%	8		88.46	177
98	23-020101-0720 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1.0000**		**1492.52**	**1 493**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1325.75**	**1 326**
		Накладные расходы	%	--		56.21	56
		Сметная прибыль	%	8		110.56	111
99	23-020101-0735 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2.0000**		**3739.74**	**7 479**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**3321.88**	**6 644**
		Накладные расходы	%	--		140.85	282
		Сметная прибыль	%	8		277.02	554
100	23-020101-0710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**1.0000**		**757.23**	**757**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**672.62**	**673**
		Накладные расходы	%	--		28.52	29
		Сметная прибыль	%	8		56.09	56
101	23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**11950.46**	**23 901**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10615.15**	**21 230**
		Накладные расходы	%	--		450.08	900
		Сметная прибыль	%	8		885.22	1 770
102	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**13097.74**	**26 195**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11634.25**	**23 268**
		Накладные расходы	%	--		493.29	987
		Сметная прибыль	%	8		970.20	1 940

1	2	3	4	5	6	7	8
103	23-040902-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**		4.0000		36426.64	145 707
		Итого прямые затраты:	шт.			32356.45	129 426
		Накладные расходы	%	--		1371.91	5 488
		Сметная прибыль	%	8		2698.27	10 793
104	23-040902-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4.0000		8317.25	33 269
		Итого прямые затраты:	шт.			7387.91	29 552
		Накладные расходы	%	--		313.25	1 253
		Сметная прибыль	%	8		616.09	2 464
105	23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4.0000		13097.74	52 391
		Итого прямые затраты:	шт.			11634.25	46 537
		Накладные расходы	%	--		493.29	1 973
		Сметная прибыль	%	8		970.20	3 881
106	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Опоры скользящие**	т	0.1592		254231.67	40 471
		Итого прямые затраты:	т			225824.73	35 949
		Накладные расходы	%	--		9574.97	1 524
		Сметная прибыль	%	8		18831.98	2 998
107	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Опоры неподвижные**	т	0.0860		254231.67	21 864
		Итого прямые затраты:	т			225824.73	19 421
		Накладные расходы	%	--		9574.97	823
		Сметная прибыль	%	8		18831.98	1 620
108	11-130301-1909 РСНБ РК 2015	**Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм** Состав работ: 1. Приготовление шпаклевочных составов 2. Приготовление грунта 3. Нанесение грунта 4. Нанесение шпаклевки вручную 5. Контроль качества	м2	350.8000		1793.24	629 070

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**470.80**	**165 158**
		Итого эксплуатация машин:				**38.19**	**13 398**
		Итого материалов:				**861.95**	**302 371**
		Итого прямые затраты:				**1337.70**	**469 265**
		Накладные расходы	%	--		322.71	113 208
		Сметная прибыль	%	8		132.83	46 598
109	**11-130301-1403 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-56** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**526.2000**		**216.88**	**114 123**
		Итого оплата труда:				**19.23**	**10 117**
		Итого эксплуатация машин:				**0.96**	**507**
		Итого материалов:				**162.30**	**85 402**
		Итого прямые затраты:				**182.23**	**95 888**
		Накладные расходы	%	--		18.59	9 782
		Сметная прибыль	%	8		16.07	8 454
110	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**5.5000**		**77.72**	**427**
		Итого оплата труда:				**28.70**	**158**
		Итого эксплуатация машин:				**1.00**	**6**
		Итого материалов:				**23.96**	**132**
		Итого прямые затраты:				**53.48**	**294**
		Накладные расходы	%	--		18.48	102
		Сметная прибыль	%	8		5.76	32
111	**11-220601-0703 РСНБ РК 2015**	**Нанесение весьма усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** Состав работ: 1. Очистка изолируемой поверхности 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем битумной мастики 4. Обертывание слоем стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем битумной мастики и стеклохолстом 6. Покрытие третьим слоем битумной мастики	**м2 трубопрово**	**5.5000**		**4286.88**	**23 578**

1	2	3	4	5	6	7	8
		7. Наружная обертка бумагой обертночной					
		Итого оплата труда:				**338.55**	**1 862**
		Итого эксплуатация машин:				**430.61**	**2 368**
		Итого материалов:				**2953.46**	**16 244**
		Итого прямые затраты:				**3597.63**	**19 787**
		Накладные расходы	%	--		371.69	2 044
		Сметная прибыль	%	8		317.55	1 747
112	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками** Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Контроль качества	**м2**	**180.0000**		**457.00**	**82 260**
		Итого оплата труда:				**263.25**	**47 385**
		Итого прямые затраты:				**263.25**	**47 385**
		Накладные расходы	%	--		159.89	28 781
		Сметная прибыль	%	8		33.85	6 093
113	**11-260101-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек	**м3 изоляции**	**27.5000**		**73945.61**	**2 033 504**
		Итого оплата труда:				**16035.08**	**440 965**
		Итого эксплуатация машин:				**703.02**	**19 333**
		Итого материалов:				**40427.35**	**1 111 752**
		Итого прямые затраты:				**56815.79**	**1 562 434**
		Накладные расходы	%	--		11652.37	320 440
		Сметная прибыль	%	8		5477.45	150 630
114	**11-260301-0701 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	**м2 поверхност**	**472.0000**		**592.61**	**279 711**
		Итого оплата труда:				**254.85**	**120 290**
		Итого эксплуатация машин:				**10.13**	**4 780**
		Итого материалов:				**124.59**	**58 807**
		Итого прямые затраты:				**385.46**	**181 937**
		Накладные расходы	%	--		163.25	77 055
		Сметная прибыль	%	8		43.90	20 719

1	2	3	4	5	6	7	8
115	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Стеклопластик рулонный, ма РСТ-А-Л-В**	**10 м2**	**0.5428**		**222005.77**	**120 505**
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**197199.63**	**107 040**
		Накладные расходы	%	--		8361.26	4 538
		Сметная прибыль	%	8		16444.87	8 926
116	23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Гильза футляр трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2.4000**		**2571.10**	**6 171**
		Итого прямые затраты:	**м**			**2283.81**	**5 481**
		Накладные расходы	%	--		96.83	232
		Сметная прибыль	%	8		190.45	457
117	13-390201-0501 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 50 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного** Состав работ: .	**стык**	**300.0000**		**501.18**	**150 354**
		Итого оплата труда:				**293.97**	**88 192**
		Итого эксплуатация машин:				**10.11**	**3 032**
		Итого материалов:				**21.74**	**6 523**
		Итого прямые затраты:				**325.83**	**97 748**
		Накладные расходы	%	--		138.23	41 469
		Сметная прибыль	%	8		37.12	11 137

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	**7 109 851**
В том числе:		
Стоимость монтажных работ -	Тенге	**97 748**
Материалы -	Тенге	**6 523**
Всего заработная плата -	Тенге	**88 192**
Накладные расходы -	Тенге	**41 469**
Сметная прибыль -	Тенге	**11 137**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	**150 354**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**84**
Сметная заработная плата -	Тенге	**88 192**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**5 740 991**
Материалы -	Тенге	**2 078 606**
Всего заработная плата -	Тенге	**1 313 340**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**115 003**
Местные материалы -	Тенге	**2 042 416**
Накладные расходы -	Тенге	**1 029 188**
Сметная прибыль -	Тенге	**541 614**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**7 311 793**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**1 435**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 313 340
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				55 370
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				55 370
		Накладные расходы -	Тенге				2 348
		Сметная прибыль -	Тенге				4 617
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				62 335
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1 215 742
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1 215 742
		Накладные расходы -	Тенге				51 547
		Сметная прибыль -	Тенге				101 383
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1 368 673
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8 893 155
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1 519
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 401 532
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				8 313 240
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1 560 765
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				419 584
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				151 593
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6 332 891
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				962 410
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9 275 650
	Накладные расходы II уровня		Тенге				393 288
	ИТОГО:		Тенге				9 668 937
	Сметная прибыль		Тенге				773 515
	ИТОГО по акту:		Тенге				10 442 452
	НДС 12%		Тенге				1 253 094
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге				11 695 547

Заказчик:

Подрядчик: