Утверждена

постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Акт приемки построенного объекта в

эксплуатацию собственником самостоятельно.

г. Рудный

"30" Декабря 2017 год

(город, поселок, село)

Собственник объекта: **ТОО Рудненский Водоканал Директор Искуженов С.К**

(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)
и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)

ТОО «Namat-T» Казахстан, город Шымкент, Аббатский р-н ул. Гагарина д. 50, кв. 80 Директор Шенгельбаев А.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица,
осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата

получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений

Насосная станция №1 Фильтровальной станции г. Рудного р-н Каратамарского водохранилища.

(наименование объекта, месторасположение или адрес)
осуществлялось собственником самостоятельно _____

(фамилия, имя, отчество)
и/или с привлеченной им подрядной организацией:

ТОО «Namat-T» Директор Шенгельбаев А.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица,

осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию

(перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Устройство каркасной кровли , устройство вентилируемого фасада, монтаж окон и дверей.

(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

Эскизных проектов и техническому заданию заказчика.

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

ПТО ТОО Рудненский Водоканал.

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную)

документацию либо эскиз (эскизный проект)
согласованному

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект

(проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01.12.2017г.**

(месяц и год)

окончание работ **29.12.2017г**.

(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Здание одноэтажное, на фундаменте, стены выполнены из кирпича состоит из подсобных и технических помещений.
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем,

протяженность, краткие технические характеристики по основным

материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды.

Мероприятия по ТБ ПБ и охране окружающей среды выполнены в полном объеме.

(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
Здание Насосной станции №1 Фильтровальной станции г. Рудного р-н Каратамарского водохранилища с 30.12.2017г.

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта: **ТОО Рудненский Водоканал**

Директор **Искуженов С.К.**

Подрядчик: **ТОО «Namat-T»**

Директор **Шенгельбаев А.К.**

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский Водоканал"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт фасада здания.**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция второго водоподъема станции №1 фильтровальной станции города Рудного**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№186** от **26.12.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.12.2017	01.12.2017	31.12.2017

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: кап ремонт Фасад				
1	1	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	254,690	364,27	92777
			Накладные расходы			*127,56*	*32487*
			Сметная прибыль			*26,98*	*6872*
2	2	21-110102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	13,117	14427,06	189233
			Накладные расходы			*543,36*	*7127*
			Сметная прибыль			*1068,67*	*14017*
3	3	21-100404-0104 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	254,690	200,03	50946
			Накладные расходы			*7,53*	*1919*
			Сметная прибыль			*14,82*	*3774*

...рядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	21-130816-2807 РСНБ РК 2015	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм**	**шт.**	**1580,000**	**20,69**	**32693**
			Накладные расходы			*0,78*	*1231*
			Сметная прибыль			*1,53*	*2422*
5	5	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**254,690**	**1928,67**	**491212**
			Накладные расходы			*674,24*	*171723*
			Сметная прибыль			*142,86*	*36386*
6	6	ПРАЙС	**Кронштейн КПГШ-60х81х3000 /1619:1,12/**	**шт.**	**170,000**	**1302,70**	**221459**
			Накладные расходы			*49,06*	*8341*
			Сметная прибыль			*96,50*	*16404*
7	7	ПРАЙС	**Кронштейн ККУ-180х80х2 /186:1,12/**	**шт.**	**848,000**	**186,96**	**158544**
			Накладные расходы			*7,04*	*5971*
			Сметная прибыль			*13,85*	*11744*
8	8	ПРАЙС	**Планка угла наружного сложного ПУНС-75х75х3000 /3420:1,12/**	**шт.**	**14,333**	**3437,69**	**49274**
			Накладные расходы			*129,47*	*1856*
			Сметная прибыль			*254,64*	*3650*
9	9	ПРАЙС	**Планка угла внутреннего сложного ПУВС-75х75х3000 /3135:1,12/**	**шт.**	**12,667**	**3151,21**	**39915**
			Накладные расходы			*118,68*	*1503*
			Сметная прибыль			*233,42*	*2957*
10	10	ПРАЙС	**Планка стыковочная сложная ПСТС-75х3000 /3135:1,12/**	**шт.**	**11,333**	**3151,21**	**35714**
			Накладные расходы			*118,68*	*1345*
			Сметная прибыль			*233,42*	*2645*
11	11	ПРАЙС	**Планка начальная сайдинга ПНС-10х20х3000 /630:1,12/**	**шт.**	**15,333**	**633,26**	**9710**
			Накладные расходы			*23,85*	*366*
			Сметная прибыль			*46,91*	*719*
12	12	ПРАЙС	**Планка завершающая сложная ПЗС-30х25х3000 /1540:1,12/**	**шт.**	**15,333**	**1547,96**	**23735**
			Накладные расходы			*58,30*	*894*
			Сметная прибыль			*114,66*	*1758*
13	13	ПРАЙС	**Кронштейн ККУ-90х80х2 /124:1,12/**	**шт.**	**30,000**	**124,64**	**3739**
			Накладные расходы			*4,69*	*141*
			Сметная прибыль			*9,23*	*277*
14	14	ПРАЙС	**Вертикальный направляющий профиль КПГ-60х44х3000 /1216:1,12/**	**шт.**	**212,000**	**1222,29**	**259125**
			Накладные расходы			*46,03*	*9759*
			Сметная прибыль			*90,54*	*19194*
15	15	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**254,690**	**543,10**	**138323**

...орядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*190,75*	*48583*
			Сметная прибыль			*40,23*	*10246*
16	16	21-050109-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	292,893	2110,86	618257
			Накладные расходы			*79,50*	*23285*
			Сметная прибыль			*156,36*	*45797*
17	17	21-130208-0403 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт.	14,661	1338,36	19622
			Накладные расходы			*50,41*	*739*
			Сметная прибыль			*99,14*	*1453*
18	18	21-130205-0706 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм + MQL-SS 10x100/30	1000 шт.	0,809	211773,97	171325
			Накладные расходы			*7975,91*	*6453*
			Сметная прибыль			*15686,96*	*12691*
19	19	21-130211-0407 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4x8 мм + 4,2x8	шт.	2135,000	1,15	2452
			Накладные расходы			*0,04*	*92*
			Сметная прибыль			*0,09*	*182*
20	20	21-130211-0405 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2x16 мм + 3,2x8	шт.	291,000	1,13	328
			Накладные расходы			*0,04*	*12*
			Сметная прибыль			*0,08*	*24*
21	21	21-130207-0411 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 80 мм	10 шт.	42,900	174,64	7492
			Накладные расходы			*6,58*	*282*
			Сметная прибыль			*12,94*	*555*
22	22	21-130208-0101 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 20 мм	1000 шт.	0,490	7611,23	3730
			Накладные расходы			*286,66*	*140*
			Сметная прибыль			*563,79*	*276*
23	23	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	35,000	3316,73	116086
			Накладные расходы			*601,89*	*21066*
			Сметная прибыль			*245,68*	*8599*
24	24	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	40,250	3104,04	124938
			Накладные расходы			*116,91*	*4705*
			Сметная прибыль			*229,93*	*9255*

порядку	позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	260,000	795,30	206777
			Накладные расходы			*223,92*	*58220*
			Сметная прибыль			*58,91*	*15317*
			Раздел: Прочее				
26	26	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	8,000	82,18	657
			Накладные расходы			*3,10*	*25*
			Сметная прибыль			*6,09*	*49*
27	27	41-020103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за 1 тонну	8,000	135,60	1085
			Накладные расходы			*5,11*	*41*
			Сметная прибыль			*10,04*	*80*
			ИТОГО:				3069148
			В том числе :				
			Накладные расходы				408307
			Сметная прибыль				227344
			Итого с НДС		12 %	368298,00	3437450

ПОСТАВЩИК
ТОО «Namat-1»
Директор Шенгельбаев А.К.

ЗАКАЗЧИК
Директор ТОО "Рудненский Водоканал"
С. К. Искуженов

Начальник ПТО
Локтев А.Ю.

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский Водоканал"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания замена окон дверей.**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция второго водоподъема станции №1 фильтровальной станции города Рудного**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№187** от **26.12.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.12.2017	01.12.2017	31.12.2017

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
1	1	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	6,762	1468,38	9929
			Накладные расходы			*473,21*	*3200*
			Сметная прибыль			*108,77*	*735*
2	2	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	25,000	2505,04	62626
			Накладные расходы			*822,46*	*20561*
			Сметная прибыль			*185,56*	*4639*
			Раздел: Окна				
3	3	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	20,000	2921,24	58425
			Накладные расходы			*646,72*	*12934*
			Сметная прибыль			*216,39*	*4328*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	5,000	3189,43	15947
			Накладные расходы			*705,46*	*3527*
			Сметная прибыль			*236,25*	*1181*
5	5	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	20,000	13089,26	261785
			Накладные расходы			*492,97*	*9859*
			Сметная прибыль			*969,57*	*19391*
6	6	21-090201-0706 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	5,000	32043,08	160215
			Накладные расходы			*1206,82*	*6034*
			Сметная прибыль			*2373,56*	*11868*
7	7	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,680	28366,81	47656
			Накладные расходы			*9105,47*	*15297*
			Сметная прибыль			*2101,25*	*3530*
8	8	21-110203-0108 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-100 ГОСТ 10499-95	м3	1,680	11229,53	18866
			Накладные расходы			*422,93*	*711*
			Сметная прибыль			*831,82*	*1397*
9	9	11-340108-0703 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	56,000	1301,33	72875
			Накладные расходы			*487,23*	*27285*
			Сметная прибыль			*96,39*	*5398*
10	10	21-130814-1201 РСНБ РК 2015	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	224,000	775,11	173624
			Накладные расходы			*29,19*	*6539*
			Сметная прибыль			*57,42*	*12861*
11	11	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,000	1529,75	9179
			Накладные расходы			*534,59*	*3208*
			Сметная прибыль			*113,32*	*680*

...омер по порядку	...омер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	6,000	3104,04	18624
			Накладные расходы			*116,91*	*701*
			Сметная прибыль			*229,93*	*1380*
			Раздел: Двери				
13	13	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,762	3738,95	25283
			Накладные расходы			*630,96*	*4267*
			Сметная прибыль			*276,96*	*1873*
14	14	21-090202-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,940	25850,22	76000
			Накладные расходы			*973,58*	*2862*
			Сметная прибыль			*1914,83*	*5630*
15	15	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,822	25185,35	96258
			Накладные расходы			*948,54*	*3625*
			Сметная прибыль			*1865,58*	*7130*
16	16	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	5673,69	17021
			Накладные расходы			*213,68*	*641*
			Сметная прибыль			*420,27*	*1261*
17	17	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3,000	4584,47	13753
			Накладные расходы			*172,66*	*518*
			Сметная прибыль			*339,59*	*1019*
18	18	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,000	1453,29	11626
			Накладные расходы			*411,13*	*3289*
			Сметная прибыль			*107,65*	*861*
19	19	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8,000	720,92	5767
			Накладные расходы			*222,98*	*1784*
			Сметная прибыль			*53,40*	*427*
			ИТОГО:				**1155460**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**126843**
			Сметная прибыль				**85590**
			Итого с НДС		**12 %**	**138655,00**	**1294120**

ПОСТАВЩИК

ТОО «Namat-T»

Директор Шенгельбаев А.К.

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО "Рудненский Водоканал"

С. К. Искуженов

Начальник НТО

Локтев А.Ю.

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Рудненский Водоканал"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Namat-T»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт кровли здания.**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция второго водоподъема станции №1 фильтровальной станции города Рудного.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№185** от **26.12.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.12.2017	01.12.2017	31.12.2017

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
1	1	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,560**	**88254,96**	**225933**
			Накладные расходы			***15023,14***	***38459***
			Сметная прибыль			***6537,40***	***16736***
2	2	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**1,900**	**91276,27**	**173425**
			Накладные расходы			***14875,29***	***28263***
			Сметная прибыль			***6761,21***	***12846***
3	3	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,800**	**67941,85**	**54353**
			Накладные расходы			***10899,38***	***8720***
			Сметная прибыль			***5032,73***	***4026***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**20,000**	**3373,45**	**67469**
			Накладные расходы			***874,28***	***17486***
			Сметная прибыль			***249,89***	***4998***
5	**5**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**10,000**	**7356,94**	**73569**
			Накладные расходы			***698,55***	***6986***
			Сметная прибыль			***544,96***	***5450***
6	**6**	**11-140202-0401 РСНБ РК 2015**	**Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц**	**м2 покрытия**	**223,860**	**228,53**	**51158**
			Накладные расходы			***74,36***	***16647***
			Сметная прибыль			***16,93***	***3789***
7	**7**	**21-100404-0202 РСНБ РК 2015**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2**	**м2**	**257,439**	**133,41**	**34344**
			Накладные расходы			***5,02***	***1293***
			Сметная прибыль			***9,88***	***2544***
8	**8**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**223,860**	**994,66**	**222665**
			Накладные расходы			***332,05***	***74333***
			Сметная прибыль			***73,68***	***16494***
9	**9**	**21-100104-0510 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм с защитн покрытиемот 22мкм до 30мкм**	**м2**	**198,030**	**2701,90**	**535057**
			Накладные расходы			***101,76***	***20152***
			Сметная прибыль			***200,14***	***39634***
10	**10**	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**223,860**	**623,52**	**139580**
			Накладные расходы			***120,00***	***26862***
			Сметная прибыль			***46,19***	***10339***
11	**11**	**21-100102-0112 РСНБ РК 2015**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**20,000**	**1350,58**	**27012**
			Накладные расходы			***50,87***	***1017***
			Сметная прибыль			***100,04***	***2001***
12	**12**	**21-100102-0303 РСНБ РК 2015**	**Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**шт.**	**2,000**	**1750,08**	**3500**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*65,91*	*132*
			Сметная прибыль			*129,64*	*259*
13	13	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28,000	1131,41	31679
			Накладные расходы			*42,61*	*1193*
			Сметная прибыль			*83,81*	*2347*
14	14	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,000	1742,77	31370
			Накладные расходы			*65,64*	*1181*
			Сметная прибыль			*129,09*	*2324*
15	15	21-100102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18,000	1108,91	19960
			Накладные расходы			*41,76*	*752*
			Сметная прибыль			*82,14*	*1479*
16	16	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	48,000	832,80	39975
			Накладные расходы			*31,37*	*1506*
			Сметная прибыль			*61,69*	*2961*
17	17	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,000	1182,62	9461
			Накладные расходы			*44,54*	*356*
			Сметная прибыль			*87,60*	*701*
18	18	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1,000	30578,03	30578
			Накладные расходы			*4468,20*	*4468*
			Сметная прибыль			*2265,04*	*2265*
19	19	21-050205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,004	203589,18	782
			Накладные расходы			*7667,65*	*29*
			Сметная прибыль			*15080,68*	*58*
20	20	11-200101-0118 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,956	7720,28	130905
			Накладные расходы			*714,77*	*12120*
			Сметная прибыль			*571,87*	*9697*
21	21	11-200701-0110 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	2,000	12354,68	24709
			Накладные расходы			*1476,11*	*2952*
			Сметная прибыль			*915,16*	*1830*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**1927486**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**264907**
			Сметная прибыль				**142777**
			Итого с НДС		**12 %**	**231298,00**	**2158780**

ПОСТАВЩИК

ТОО «Namat-T»

Директор Шенгельбаев А.К.

ЗАКАЗЧИК

Директор ТОО "Рудненский Водоканал"

_____ **С. К. Искуженов**

Начальник ПТО

_____ ***Локтев А.Ю.***