Ф-3

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 2-ая очередь. Реконструкция ПС 42А"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
БИН 060140012512, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070103KSN0905000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Подрядчик: ТОО "Асатай"
БИН: 960340000910
БИК: SABRKZKA
ИИК: KZ41 9143 98914 BC19 147
Банк: ДБ АО "Сбербанк" г.Алматы

	Полная сметная стоимость:	**1 261 227 396**
	Финансирования на 2014г.	**1 261 227 396**
	Финансирования из РБ	**1 152 763 000**
	Финансирования из МБ	**108 464 396**
а)	Стоимость выполненных работ по настоящему Акту, с начала года	**269 346 475**
б)	За отчётный месяц	**269 346 475**

АКТ

выполненных работ за апрель 2014 г.

По договору № 2 от 06 февраля 2014 г.

Администратор бюджетных программ - 467 Отдел строительства района (города областного значения)
Бюджетная программа - 004 проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Подпрограмма - 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета
Подпрограмма - 015 за счет средств местного бюджета
Специфика - 431 строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за апрель		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 2-ая очередь. Реконструкция ПС 42А.	тенге	1 152 763 000	57 638 150	13 467 324	44 170 826	0	313 517 301		255 879 151	269 346 475

От Заказчика:
И.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Гриненко О.П.

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
Елубаев Б.Х.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор №2 от 6 февраля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области.Электроснабжение 2-очередь.Реконструкция ПС 42А»

Наименование обьекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области.Электроснабжение 2-очередь.Реконструкция ПС 42А»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Локальная смета 4-1-1. ВЛ-110кВ №157А. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
1.	СПрайс-лист	Алюминиевый провод с композитным сердечником 220/28 с учетом транспортных расходов и отходов	м	18947,88	2116,36	--	40100541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Локальная смета 4-1-1. ВЛ-110кВ №157А. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								40100541
		Раздел: ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
2.	СТОО	Звено промежуточное переходное ПРТ-12/7-2	шт	150,00	308,58	--	46287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СТОО	Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1	шт	78,00	672,92	--	52488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	СТОО	Звено промежуточное регулируемое ПР-7-6	шт	78,00	164,86	--	12859	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СТОО	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3А	шт	78,00	353,76	--	27593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СТОО	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2	шт	12,00	299,45	--	3593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СТОО	Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3А	шт	60,00	617,16	--	37030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СТОО	Ушко однолапчатое У1-12-16	шт	84,00	479,69	--	40294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СТОО	Зажим концевой натяжной DEAD END	шт	137,00	115669,59	--	15846734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СТОО	Зажим соединительный	шт	11,00	110550,62	--	1216057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СТОО	Зажим ответвительный ОА-185-1	шт	18,00	358,09	--	6446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СТОО	Зажим аппаратный А-4А-185Т-3Т	шт	24,00	576,79	--	13843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СТОО	Узелкрепления КГП-7-3	шт	6,00	232,16	--	1393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СТОО	Узел крепления КГП-7-2Б	шт	138,00	447,01	--	61687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	СТОО	Узел крепления КГП-16-3	шт	12,00	356,17	--	4274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СТОО	Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А	шт	60,00	1237,69	--	74261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СТОО	Серьга СР-12-16	шт	84,00	209,08	--	17563	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СТОО	Коромысло универсальное 2КУ-12-1	шт	54,00	1384,29	--	74751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СТОО	Ушко специальное укороченное УСК-7-16	шт	72,00	676,76	--	48727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СТОО	Ушко специальное укороченное УСК-12-16	шт	6,00	952,66	--	5716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СТОО	Зажим поддерживающий глухой ПГГ-30-12-20	шт	150,00	569,58	--	85436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СТОО	Серьга СРС-7-16	шт	6,00	166,31	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СТОО	Серьга СР-7-16	шт	120,00	159,58	--	19149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СТОО	Гаситель вибрации FD-3R	шт	426,00	1297,77	--	552849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СТОО	Скоба СКД-12-1	шт	84,00	486,42	--	40860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	СТОО	Скоба СКД-10-1	шт	114,00	319,64	--	36438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СТОО	Скоба СК-12-1А	шт	288,00	374,91	--	107974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СТОО	Скоба СК-70-1Б	шт	48,00	538,62	--	25854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СТОО	Скоба СК-120-1Б	шт	12,00	936,70	--	11240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СТОО	Изолятор подвесной полимерный ЛК 70/110-И-4 ГП	шт	315,00	5532,34	--	1742686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								20215082
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-2. ВЛ-110кВ №101А. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
31.	СПрайс-лист	Алюминиевый провод с композитным сердечником 220/28 с учетом транспортных расходов и отходов	м	15781,65	2116,31	--	33398918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-2. ВЛ-110кВ №101А. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								33398918
	ИТОГО:						93714539	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	93714539

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5622873
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	99337412
Итого с временными, 2,7 %	102019522
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	104131326
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	104539404
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	105559599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	235772475
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4715449
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	240487924
Налог на добавленную стоимость, 12 %	28858551
Итого с НДС	269346475

Заказчик:

Подрядчик: