Ф-3

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 2-ая очередь. Реконструкция ПС 42А"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
БИН 060140012512, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070103KSN0905000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Подрядчик: ТОО "Асатай"
БИН: 960340000910
БИК: SABRKZKA
ИИК: KZ41 9143 98914 BC19 147
Банк: ДБ АО "Сбербанк" г.Алматы

	Полная сметная стоимость:	**1 261 227 396**
	Финансирования на 2014г.	**1 261 227 396**
	Финансирования из РБ	**1 152 763 000**
	Финансирования из МБ	**108 464 396**
а)	Стоимость выполненных работ по настоящему Акту, с начала года	**441 133 108**
б)	За отчётный месяц	**171 786 633**

АКТ

выполненных работ за май 2014 г.

По договору № 2 от 06 февраля 2014 г.

Администратор бюджетных программ - 467 Отдел строительства района (города областного значения)
Бюджетная программа - 004 проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Подпрограмма - 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета
Подпрограмма - 015 за счет средств местного бюджета
Специфика - 431 строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за май		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 2-ая очередь. Реконструкция ПС 42А.	тенге	1 152 763 000	57 638 150	22 056 656	35 581 494	269 346 475	476 714 602		163 197 301	441 133 108

От Заказчика:
И.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Гриненко О.П.

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
Елубаев Б.Х.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор №2 от 6 февраля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области.Электроснабжение 2-очередь.Реконструкция ПС 42А»

Наименование обьекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области.Электроснабжение 2-очередь.Реконструкция ПС 42А»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1.ВЛ-110кВ №157А. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
1.	СПрайс-лист	Алюминиевый провод с композитным сердечником 220/28 с учетом транспортных расходов и отходов	м	18947,88	2116,36	--	40100541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1.ВЛ-110кВ №157А. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								40100541
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-2. ВЛ-110кВ №101А. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								
2.	СТОО	Звено промежуточное переходное ПРТ-12/7-2	шт	228,00	308,58	--	70356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СТОО	Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1	шт	60,00	672,92	--	40375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СТОО	Звено промежуточное регулируемое ПР-7-6	шт	60,00	164,86	--	9892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СТОО	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3А	шт	60,00	353,76	--	21226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	СТОО	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2	шт	36,00	299,45	--	10780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СТОО	Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3А	шт	132,00	617,16	--	81465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СТОО	Ушко однолапчатое У1-12-16	шт	66,00	479,69	--	31660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СТОО	Зажим концевой натяжной DEAD END	шт	125,00	115669,59	--	14458699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СТОО	Зажим соединительный	шт	11,00	110550,62	--	1216057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СТОО	Зажим ответвительный ОА-185-1	шт	18,00	358,09	--	6446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СТОО	Зажим аппаратный А-4А-185Т-3Т	шт	24,00	576,79	--	13843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СТОО	Узел крепления КГП-7-3	шт	6,00	232,16	--	1393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СТОО	Узел крепления КГП-7-2Б	шт	117,00	447,01	--	52300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СТОО	Узел крепления КГП-16-3	шт	36,00	356,17	--	12822	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СТОО	Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А	шт	132,00	1237,69	--	163375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СТОО	Серьга СР-12-16	шт	204,00	209,08	--	42653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СТОО	Коромысло универсальное 2КУ-12-1	шт	138,00	1384,29	--	191031	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СТОО	Ушко специальное укороченное УСК-7-16	шт	168,00	676,76	--	113696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СТОО	Зажим поддерживающий глухой ПГГ-30-12-20	шт	153,00	569,58	--	87145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СТОО	Серьга СРС-7-16	шт	6,00	166,31	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СТОО	Серьга СР-7-16	шт	162,00	159,58	--	25852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СТОО	Гаситель вибрации FD-3R	шт	360,00	1297,77	--	467197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СТОО	Скоба СКД-12-1	шт	66,00	486,42	--	32104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СТОО	Скоба СКД-10-1	шт	132,00	319,64	--	42192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СТОО	Скоба СК-12-1А	шт	420,00	374,91	--	157463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СТОО	Скоба СК-70-1Б	шт	144,00	538,62	--	77562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СТОО	Скоба СК-120-1Б	шт	36,00	936,70	--	33721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СТОО	Изолятор подвесной полимерный ЛК 70/110-И-4 ГП	шт	399,00	5532,34	--	2207403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-2. ВЛ-110кВ №101А. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА								19669703
ИТОГО:							59770247	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	59770247

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3586215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	63356462
Итого с временными, 2,7 %	65067086
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	66413975
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	66674243
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	67324914
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	150373453
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3007469
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	153380922
Налог на добавленную стоимость, 12 %	18405711
Итого с НДС	171786633

\

Заказчик: Технадзор /Д. Сарбасов/

Подрядчик: