Ф-3

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 2-ая очередь. Реконструкция ПС 42А"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
БИН 060140012512, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070103KSN0905000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Подрядчик: ТОО "Асатай"
БИН: 960340000910
БИК: SABRKZKA
ИИК: KZ41 9143 98914 BC19 147
Банк: ДБ АО "Сбербанк" г.Алматы

	Полная сметная стоимость:	**1 261 227 396**
	Финансирования на 2014г.	**1 261 227 396**
	Финансирования из РБ	**1 152 763 000**
	Финансирования из МБ	**108 464 396**
а)	Стоимость выполненных работ по настоящему Акту, с начала года	**507 325 740**
б)	За отчётный месяц	**66 192 632**

АКТ

выполненных работ за июнь 2014 г.

По договору № 2 от 06 февраля 2014 г.

Администратор бюджетных программ - 467 Отдел строительства района (города областного значения)
Бюджетная программа - 004 проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Подпрограмма - 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета
Подпрограмма - 015 за счет средств местного бюджета
Специфика - 431 строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за июнь		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 2-ая очередь. Реконструкция ПС 42А.	тенге	1 152 763 000	57 638 150	25 366 288	32 271 862	441 133 108	539 597 602		62 883 000	507 325 740

От Заказчика:
И.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
Гриненко О.П.

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
Елубаев Б.Х.

Заказчик ГУ «Отдел строительства Карасайского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор №2 от 6 февраля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области.Электроснабжение 2-очередь.Реконструкция ПС 42А»

Наименование обьекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области.Электроснабжение 2-очередь.Реконструкция ПС 42А»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-1-2. ВЛ-110 кВ . №101А								
		Раздел: ПОДВЕСКА ПРОВОДА. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
1.	СПрайс-лист	Алюминиевый провод с композитным сердечником 220/28 с учетом транспортных расходов и отходов	м	10882,42	2116,31	--	23030604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПОДВЕСКА ПРОВОДА. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								23030604
		ИТОГО:					23030604	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	23030604

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1381836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						24412440		
		Итого с временными, 2,7 %						25071576		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						25590558		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						25690844		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						25941560		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						57941729		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1158835		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						59100564		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7092068		
		Итого с НДС						66192632		

Заказчик:

Тех.надзор

Подрядчик: