Ф-3

Объект: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 2-ая очередь. Реконструкция ПС 42А"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
БИН 060140012512, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ37070103KSN0905000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Подрядчик: ТОО "Асатай"
БИН: 960340000910
БИК: SABRKZKA
ИИК: KZ41 9143 98914 BC19 147
Банк: ДБ АО "Сбербанк" г.Алматы

	Полная сметная стоимость:	1 261 227 396
	Финансирования на 2014г.	1 261 227 396
	Финансирования из РБ	1 152 763 000
	Финансирования из МБ	108 464 396
а)	Стоимость выполненных работ по настоящему Акту, с начала года	1 131 404 836
б)	За отчётный месяц	497 215 938

АКТ

выполненных работ за август 2014 г.

По договору № 2 от 06 февраля 2014 г.

Администратор бюджетных программ - 467 Отдел строительства района (города областного значения)
Бюджетная программа - 004 проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
Подпрограмма - 011 за счет трансфертов из республиканского бюджета
Подпрограмма - 015 за счет средств местного бюджета
Специфика - 431 строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед-цы Работ (тенге)	Авансы			Ранее заактивован. сумма	Сумма факт, расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объём работ за август		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	Сумма (тенге)	
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Асыл Арман» в Карасайском районе Алматинской области. Электроснабжение 2-ая очередь. Реконструкция ПС 42А.	тенге	1 152 763 000	57 638 150	56 570 243	1 067 907	634 188 898	1 132 472 743		472 355 141	1 131 404 836

От Заказчика:
И.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Карасайского района"
_____ **Гриненко О.П.**

От Подрядчика:
Директор ТОО "Асатай"
_____ **Елубаев Б.Х.**

Заказчик ГУ «Отдел строительства Карасайского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Асатай»
Субподрядчик
Договор №2 от 6 февраля 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области.Электроснабжение 2-очередь.Реконструкция ПС 42А»

Наименование обьекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого комплекса "Асыл Арман" в Карасайском районе Алматинской области.Электроснабжение 2-очередь.Реконструкция ПС 42А»

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Замена трансформаторов 2х40 МВт на 2х63МВт. Монтажные работы трансформаторов 2х63 МВт								
1.	ТПРайс	Стоимость трансформатора трехфазного ТРДН-63000/110 У1 согласно опросного листа	шт	1,80	108257745,11	--	194863941	--	--	--
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Замена трансформаторов 2х40 МВт на 2х63МВт. Монтажные работы трансформаторов 2х63 МВт								194863941
	ИТОГО:						194863941	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0
Итого с накладными 194863941

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	194863941
Итого с временными, 2,7 %	194863941
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	194863941
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	194863941
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	194863941
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	435238041
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8704761
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	443942802
Налог на добавленную стоимость, 12 %	53273136
Итого с НДС	497215938

Заказчик: Тех.надзор Подрядчик: